


LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

**TRIWULAN I
2017**





REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN I TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI	1
TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG	1
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.....	1
▪ NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT.....	3
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5
▪ STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)	7
BADAN PENGUSAHAAN BATAM	11
▪ DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT	13
BADAN PUSAT STATISTIK.....	15
▪ STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)	17
KEMENTERIAN AGAMA	21
▪ THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)	23
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	27
▪ VILLAGE INNOVATION PROJECT	29
▪ VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME	31
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	33
▪ CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)	35
▪ COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)	38
▪ INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDES0)	41
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.....	43
▪ SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT.....	45
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49
▪ IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II.....	51
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	53
▪ ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)	57
▪ ACEH RECONSTRUCTION PROJECT.....	61
▪ PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT.....	62
▪ REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)	64
▪ TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I	68
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT	69

▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I.....	71
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II.....	73
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG	75
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU.....	77
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT	79
▪ WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP).....	80
▪ ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II).....	85
▪ SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III).....	87
▪ EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT.....	89
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP).....	92
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA.....	94
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)	95
▪ NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ..	98
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT	100
▪ NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2).....	102
▪ PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III	104
▪ RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)	106
▪ SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA	107
▪ ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM	111
▪ CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT	112
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I.....	115
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II.....	117
▪ DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP).....	118
▪ FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN	120
▪ JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP).....	122
▪ LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II.....	124
▪ PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT	126
▪ UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT	127
▪ URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES.....	129
▪ URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II.....	131
▪ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II).....	132
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	135
▪ SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING	137
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	139
▪ THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I.....	141
▪ BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE.....	143

▪ BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE.....	145
▪ JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I.....	147
▪ PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II	148
▪ RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I	149
KEMENTERIAN PERTANIAN	151
▪ SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID).....	153
▪ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)	156
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	159
▪ PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV.....	161
▪ SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)	163
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	165
▪ DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III.....	167
▪ DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA.....	170
▪ HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT.....	172
▪ POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT.....	175
▪ THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT	178
▪ THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)	180
▪ THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT	183
▪ THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT	185
▪ THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1).....	187
▪ RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)	191
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	193
▪ FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE.....	195
▪ INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE	196
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.....	197
▪ ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)	199
PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)	201
▪ INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)	203
PT. PERTAMINA	205
▪ GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT.....	207
▪ LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT.....	209
PT. PLN	211
▪ ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT	213
▪ ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION	215

▪ INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)	216
▪ INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)	218
▪ JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT	221
▪ JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION	224
▪ NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION.....	226
▪ PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT.....	228
▪ PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT.....	230
▪ PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT.....	232
▪ PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES.....	234
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3	235
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7	236
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8	237
▪ SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)	239
▪ STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID.....	241
▪ WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT	243
▪ TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT.....	247
▪ TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S).....	249
▪ UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)	251
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)	255
▪ INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIF).....	257
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA.....	259
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT.....	261
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II)	264
LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING	267
KEMENTERIAN PERTAHANAN	269
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	271
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	273
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	275
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI	277
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	279
▪ COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1).....	281
▪ ENHANCING PROTECTED AREA SYSTEM IN SULAWESI (E-PASS) FOR BIODIVERSITY CONSERVATION.....	283
▪ FOREST PROGRAMME.....	287
▪ SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO.....	289
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	291
▪ MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP)	293

KEMENTERIAN PERTANIAN	297
▪ SUSTAINABLE PALM OIL INITIATIVE (SPOI)	299
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	301
▪ ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP).....	303
▪ MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT.....	306
▪ SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)	313
MAHKAMAH AGUNG	315
▪ SUPPORT TO THE JUSTICE SECTOR REFORM IN INDONESIA (SUSTAIN).....	317

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

- 1 Badan Informasi Geospasial
- 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3 Badan Pengusahaan Batam
- 4 Badan Pusat Statistik
- 5 Kementerian Agama
- 6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 8 Kementerian Ketenagakerjaan
- 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 12 Kementerian Perhubungan
- 13 Kementerian Pertanian
- 14 Kementerian PPN/Bappenas
- 15 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 17 Kepolisian Republik Indonesia
- 18 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 19 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)
- 20 PT. PERTAMINA
- 21 PT. PLN
- 22 PT. Sarana Multi Infrastruktur
- 23 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
- 24 Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing

TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG

No.	Mata Uang	Kode	Nilai *	
			30 Des'2016	31 Mar'2017
1.	Australian Dollar	AUD	1,38	1,31
2.	Euro	EUR	0,95	0,94
3.	Indonesian Rupiah	IDR	13.436,00	13.321,00
4.	Japanese Yen	JPY	116,42	112,08
5.	Korean Won	KRW	1.205,02	1.119,41

**) Kurs Tengah Bank Indonesia*



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL





NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-544	29/03/2007 s/d	JPY	6.373,0	6.254,3	98,1	118,8	1,2	0,0	0,0	0,0
		26/07/2017	USD	56,9	55,8		1,1		0,0	0,0	



Pelatihan IT Service Management NSDI
Sumber : Badan Informasi Geospasial

❖ Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi DKI Jakarta
- Pulau Sumatera
- Pulau Kalimantan dan Sulawesi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Data acquisition and data production
- Development of NSDI networking system
- Utilization of NSDI to support regional

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen 2 telah diselesaikan. Hingga periode laporan ini, proyek masih dalam masa pemeliharaan. *Project Completion Report* (PCR) proyek masih dalam proses revisi di internal Badan Informasi Geospasial.



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)
Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2927-INO	19/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	57,8	38,9	67,3	18,9	-9,4	44,8	0,0	0,0



Pertemuan dengan Walikota Bengkulu dan Mahasiswa serta Alumni STAR dari Universitas Bengkulu dalam rangka Review Mission STAR-BPKP

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improve capacity of government internal auditors and public finance officers*
- Development of e-learning system and module*
- Institutional strengthening through system improvement*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Terdapat potensi sisa pinjaman yang dapat dimanfaatkan. *Executing agency* akan mengajukan usulan perpanjangan untuk dapat memanfaatkan sisa pinjaman yang ada. Saat ini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan internal *executing agency*.

Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Pada Triwulan I 2017, kemajuan pelaksanaan STAR telah mencapai 11,8% dari total target 2017. Selain itu, tercatat juga penyerapan anggaran sebesar 8,7% dari target penyerapan 2017. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR hingga Triwulan I 2017 adalah sebagai berikut:

1. In-Country Degree Programme

Jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.478 orang yang terdiri dari 823 orang peserta program S1 dan 2.655 orang peserta program S2. Dari target kelulusan kumulatif 2017 sebesar 2.500 orang, 68% (1.707 orang) telah memperoleh kelulusan.

2. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi)

Capaian kegiatan secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan Triwulan I 2017 mencapai 13.648 orang, melebihi target yang ditetapkan sebesar 9.400 orang. Pada Triwulan I 2017 terdapat penambahan jumlah peserta diklat sebanyak 60 orang yang merupakan peserta Diklat Teknis Substansi. Untuk Diklat JFA dan Non JFA rencananya akan dimulai pada bulan April 2017.

3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)

Kegiatan *International Training and Benchmarking* yang dilaksanakan selama Triwulan I 2017 yaitu *Benchmarking of CoE* di *Georgia State University (GSU) Atlanta* pada tanggal 28 Januari – 5 Februari 2017, dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. Selain itu dilakukan pula penyusunan *Term of Reference (TOR)* kegiatan *training Advanced Strategic Alignment* di *Erasmus University, Rotterdam, Belanda* yang rencananya akan diikuti oleh 15 orang peserta.

4. Pengembangan E-Learning

Pemanfaatan *e-learning* hingga Triwulan I 2017 sudah digunakan oleh 930 peserta. Rencana kegiatan pengembangan *e-learning* pada tahun 2017 meliputi:

- a. Paket konsultan penguatan sistem *e-learning*.
- b. Konsultan individu untuk pengembangan sistem *e-learning*.
- c. Pengembangan infrastruktur sistem *e-learning*.
- d. Pengembangan modul dan konten *e-learning*.
- e. Sosialisasi *e-learning*.

5. New Adults Learning Methodology

Telah dilaksanakan diklat *New Adults Learning Methodology (NALM)* dengan jumlah peserta sebanyak 217 orang, yang terdiri dari Dosen, Alumni STAR yang berasal pemerintah daerah/KL, BPKP Pusat, dan Perwakilan BPKP.

6. Management Information System on Accountability (SIMA)

Sejak bulan Januari 2017, aplikasi SIMA 4.0 sudah digunakan oleh seluruh unit kerja Direktorat dan Perwakilan BPKP. Pengoperasian SIMA yang dilakukan meliputi SIMA Perencanaan dan SIMA Pelaksanaan. Dilakukan pula internalisasi pada unit kerja BPKP melalui *workshop* dan *training* yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2017 untuk meningkatkan keterlibatan semua jajaran manajemen dan pegawai dalam memanfaatkan SIMA. *Workshop* dan *training* tersebut diikuti oleh 364 peserta dari Direktorat dan Perwakilan BPKP. Kegiatan yang akan dilakukan kedepannya yaitu implementasi SIMA Investigasi dan optimalisasi pengisian data SIMA K/L/D/BU.



7. Cross-Sectoral Program Evaluation

Selama Triwulan I 2017, kegiatan yang dilakukan antara lain evaluasi program lintas sektoral berupa finalisasi pedoman generik dan pedoman tematik atas program lintas sektoral Pengembangan Ekspor Nasional (PEN).

8. Manajemen Proyek

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung *Project Management Consultant* (PMC) dan *Finance Management Consultant* selama Triwulan I 2017 berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian *output* kegiatan STAR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- a. Masih terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan.

- b. Konsep dan kegiatan *Center of Excellence* (CoE) yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi belum sesuai dengan *output* yang diharapkan.

Tindak Lanjut

- a. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi :
 - Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penyelesaian studi.
 - Melakukan pemantauan kemajuan proses akademis mahasiswa dengan lebih intensif.
 - Memberikan peringatan bagi mahasiswa.

- b. Melakukan pembahasan ulang konsep dan kegiatan serta negosiasi ulang dengan calon penyelenggara CoE.



BADAN PENGUSAHAAN BATAM





DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-20	29/12/2014 s/d	KRW	53.414,5	2.768,0	5,2	50.646,5	-44,9	24.053,8	0,0	0,0
		29/06/2019	USD	47,7	2,5		45,2		21,5	0,0	



Sumber : Badan Pengusahaan Batam

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

❖ Lokasi Proyek

Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m³/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta *Commissioning and Training*.
- Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktifitas sosial *Project Executing Agency (PEA)*.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Sampai dengan Triwulan I 2017, kemajuan fisik paket konsultan masih sama dengan Triwulan IV 2016, yaitu sebesar 58% karena pekerjaan konsultan belum dapat dilanjutkan akibat penetapan pemenang dari pekerjaan konstruksi baru dilakukan di bulan Desember 2016. Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016. Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan setelah penarikan uang muka.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Paket *consulting services* : konsultan dalam persiapan pelaksanaan supervisi konstruksi.
- b. Paket konstruksi :
groundbreaking telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 dan kontraktor akan segera memulai pekerjaan di lapangan, proses pencairan uang muka juga telah selesai dilaksanakan.

Tindak Lanjut

- a. Konsultan secara intensif melakukan supervisi konstruksi agar mutu proyek terjaga dan selesai tepat waktu.
- b. Kontraktor akan bekerja secara tepat, membentuk beberapa tim kerja, berkoordinasi dengan perusahaan yang memiliki jaringan utilitas di sepanjang jalur yang akan dilintasi jaringan pipa limbah, serta melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemasangan jaringan pipa di area pemukiman.



BADAN PUSAT STATISTIK





STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarkan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8038-ID	18/07/2011 s/d 30/11/2018	USD	47,0	3,7	7,9	43,3	-69,5	13,4	0,0	0,0



Kick off Meeting Statcap-Cerdas
Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik
- b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik
- c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia
- d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan
- e. Komponen E: Pengelolaan Proyek

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2017 belum ada penyerapan menyusul *disbursement suspension* yang ditetapkan Bank Dunia melalui surat *Regional Vice President* Bank Dunia terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017. *Suspension* disebabkan oleh ketidakberhasilan dalam pengadaan dan memobilisasi konsultan Paket 2B (*Design and Implementation of Integrated Statistical Information Systems*) yang seharusnya *on board* pada tanggal 11 Januari 2017.



Paket 1: i) *Design detailed document* CSI sudah tersedia. Dari dokumen tersebut, saat ini sedang dipersiapkan untuk dapat diterjemahkan ke dalam *System Requirement Specification (SRS)* sehingga nantinya dapat digunakan sebagai input pekerjaan Paket 2B. ii) Telah dilaksanakan *Business Process Re-engineering (BPR)* oleh konsultan Transformasi Statistik sebagai persiapan untuk melakukan rekayasa proses bisnis di BPS yang selaras dengan SBFA. iii) Saat ini juga sedang dilakukan tahap awal dari kegiatan rasionalisasi *collection*.

Paket 2A (ICT Design and Strategy): i) Persiapan implementasi *Information Technology Service Management (ITSM)*: menyelenggarakan training *ITSM Implementation*; menentukan prioritas proses manajemen layanan TI yang akan dilakukan pada tahun 2017; menyiapkan *tools* yang dibutuhkan untuk melaksanakan SOP ITSM; memutakhirkan standar untuk manajemen layanan TI; melakukan identifikasi awal layanan TI di BPS; menyusun *work plan* untuk implementasi ITSM; menyusun draf *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Plan (DRP)* sebagai jaminan layanan TI tersedia; menyelenggarakan *workshop* BCP dan DRP dalam rangka penyusunan BCP dan DRP. ii) Melakukan kajian tren dan teknologi - *Computer Assisted Personal Interview (CAPI)*. iii) Implementasi 14 dari total 26 Manajemen Layanan TI. iv) Dokumen BCP DRP ditargetkan selesai akhir tahun 2017.

Paket 2B (Design and Implementation of Integrated Statistical Applications System): Dengan adanya *loan suspension*, saat ini pekerjaan Paket 2B masih menunggu keputusan dari Bank Dunia. Secara paralel, PMO sedang menyiapkan rencana pelaksanaan Paket 2B untuk dua skenario, yaitu melalui *re-bidding/lelang* ulang atau *Inhouse development*.

Paket 3 (HR and IA Improvement) : i) Selama periode Triwulan I 2017, konsultan telah melakukan finalisasi *deliverable-deliverable* diantaranya adalah: *High Level Organization, Strategic Performance hingga Level Eselon II, HR Management (HR Review, Job Family, High Level Workload Analysis, Core dan Managerial Competencies)*, dan *Training Delivery Review*. Selain itu, konsultan juga menyelenggarakan *workshop talent management* dan *competencies framework* untuk memperdalam *knowledge transfer* kepada anggota *Working Group* Paket 3. ii) Untuk saat ini, *Deliverables High Level Design Organization* yang akan menjadi dasar dalam pembangunan struktur organisasi hingga level eselon IV (*Detailed Organization Structure*) telah dipaparkan kepada *Steering Committee* pada tanggal 16 dan 24 Februari 2017. iv) *Strategic Performance System* untuk BPS hingga level eselon II juga telah dipaparkan kepada *Steering Committee*.

Paket Owner's Agent: i) Selain membantu PMO dalam hal *project management* dan memonitor pekerjaan konsultan lainnya, Konsultan *Owner's Agent* juga memberikan *feedback* maupun masukan terhadap *deliverables* yang dihasilkan oleh Konsultan Paket 1 dan Paket 3. ii) Konsultan *Owner's Agent* juga melakukan kegiatan-kegiatan *change management* yang berkolaborasi dengan *Change Management Working Group (CMWG)* yang utamanya adalah bertujuan untuk mengelola perubahan yang terjadi di BPS seiring dengan pelaksanaan program transformasi BPS. iii) Konsultan telah melakukan *Change Progress Online Census (CPOC)* tahun 2016 untuk seluruh pegawai BPS.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- a. Pada kegiatan *Statistical Transformation and Quality Improvement*:
- Klaim *invoice* dari konsultan untuk tagihan dalam bentuk USD dari bulan Agustus 2016 – Maret 2017 sudah disampaikan ke PMO dan saat ini sudah diserahkan ke bendahara untuk diproses lebih lanjut.
 - Draf *invoice* untuk tagihan dalam bentuk IDR dari bulan September 2016 – Maret 2017 baru akan direviu oleh PMO setelah konsultan menyampaikan draf tersebut.
 - Sementara itu, konsultan belum menyampaikan klaim *invoice* terkait dengan *Relocation*.
- b. Pada kegiatan *Design and Implementation of Integrated Statistical Applications System*, proses pengadaan konsultan untuk paket ini dihentikan.
- c. Pada kegiatan *TA for HRM and Organization Alignment*
- Klaim *invoice* untuk bulan November-Desember 2016 sudah masuk ke PMO dan saat ini sudah diserahkan ke bendahara.
 - Draf *invoice* untuk bulan Januari-Maret 2017 sudah masuk ke PMO dan saat ini sedang dilakukan reviu oleh PMO.
- d. Bank Dunia melalui surat *Regional Vice President* menetapkan *disbursement suspension* terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017. *Suspension* disebabkan oleh ketidakberhasilan dalam pengadaan dan memobilisasi konsultan Paket 2B (*Design and Implementation of Integrated Statistical Information Systems*) yang seharusnya *on board* pada 11 Januari 2017.

Tindak Lanjut

- a. *Statistical Transformation and Quality Improvement*:
- Meminta bendahara untuk segera memproses lebih lanjut *invoice* bulan Agustus 2016 – Maret 2017 agar dapat segera diserahkan ke KPPN.
 - PMO meminta pihak konsultan untuk segera menyampaikan draf *invoice* untuk tagihan dalam bentuk IDR dari bulan September 2016 – Maret 2017.
 - PMO meminta pihak konsultan untuk segera menyampaikan klaim *invoice* terkait dengan *relocation*.
- b. Mempercepat penyelesaian amandemen kontrak sehingga konsultan Hay-GML dapat mempercepat proses pengajuan klaim *invoice* untuk bulan November – Desember 2016.
- c. *TA for HRM and Organization Alignment*:
- Meminta bendahara untuk segera memproses lebih lanjut *invoice* bulan November – Desember 2016 agar dapat segera diserahkan ke KPPN.
 - PMO mempercepat proses reviu terhadap draf *invoice* untuk bulan Januari – Maret 2017 agar dapat segera disampaikan ke bendahara untuk diproses lebih lanjut.
- d. Kemenkeu akan menyampaikan usulan perpanjangan *deadline suspension* selama 30 hari kepada Bank Dunia.



KEMENTERIAN AGAMA



**THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)***Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0164	18/05/2013 s/d 10/11/2018	USD	123,8	0,6	0,5	123,1	-39,6	14,8	0,5	3,5

*Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan fisik***❖ Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama
- UIN Sumatera Utara, Medan
- UIN Raden Fatah, Palembang
- UIN Walisongo, Semarang
- IAIN Mataram, Mataram

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sumatera Utara
- Propinsi Sumatera Selatan
- Propinsi Jawa Tengah
- Propinsi Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Furniture and fixture
- Equipment
- PMSC
- DEDC
- EQC
- Auditor
- Start-up workshop
- Curriculum development
- Training program
- PMU and PIU



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Paket 1 UIN Sumut	22,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	25,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	16,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	21,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Equipment									
	Paket 1 UIN Sumut	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEDC									
	Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang)	0,96	0,17	17,7	0,25	0	0	0	0	0
	Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)	0,77	0,14	18,2	0,2	0	0	0	0	0
4	PMSC									
	Paket 1 UIN Sumut	0,69	0,048	6,9	0,22	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	0,76	0,053	6,9	0,24	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	0,52	0,040	7,7	0,18	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	0,64	0,054	8,4	0,24	0	0	0	0	0
5	EQC Paket 1	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auditor	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Start-up Workshop	0,04	0,04	100	0	0	0	100	0	0
8	PMU Expert									
	Procurement Expert*)	0,07	0,05	71	0,02	0	0	80	20	0
	Construction Expert	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

Keterangan : *) Terdapat perubahan setelah dilakukan perpanjangan kontrak



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Civil Works.** Saat ini dalam proses persiapan lelang. PMU telah menyampaikan hasil revisi draf *bidding document* yang sudah disesuaikan dengan koreksi dari IDB untuk memperoleh NOL IDB.
2. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
3. **PMSC.** Evaluasi dokumen Pra Desain, *Design Development*, DED, RAB, RKS, BoQ, dan gambar telah selesai dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2017 dan telah disampaikan ke IDB.
4. **EQC.** *Combined Evaluation Report/CER* telah selesai disusun namun belum disampaikan ke IDB untuk memperoleh NOL.
5. **Auditor.** Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal lelang.
6. **Construction Expert.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7. **Start-up Workshop.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
8. **Procurement Expert.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan setelah masa kontrak diperpanjang hingga tanggal 17 Januari 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Terkait lelang *civil works*, belum terdapat kepastian metode lelang yang akan digunakan antara *post qualification* atau *pre qualification*.
- b. Pada awal Triwulan I 2017, pada lelang EQC salah satu peserta lelang menyampaikan sanggahan kepada IDB meminta untuk dilakukan audit oleh BPKP atas proses lelang EQC khususnya terkait *validity extension*. IDB melalui surat pada tanggal 8 Februari 2017 meminta PMU untuk menindaklanjuti hal tersebut dan sementara waktu menghentikan proses lelang EQC. PMU telah memberi jawaban atas sanggahan dari peserta lelang pada bulan Mei 2017 dan IDB telah menyetujui agar proses lelang dilanjutkan dan segera menyampaikan *Combined Evaluation Report/CER* kepada IDB. Pokja meminta IDB untuk menyampaikan surat resmi yang menyatakan secara khusus bahwa lelang dapat dilanjutkan. *CER* baru akan disampaikan ke IDB oleh Pokja setelah menerima surat tersebut, sehingga saat ini proses lelang EQC masih tertunda.

Tindak Lanjut

- a. Perlu dilakukan klarifikasi mengenai metode mana yang akan digunakan untuk lelang *civil works*. Dilihat dari nilai kontrak *civil works* yang melebihi Rp 100 miliar, disarankan lelang menggunakan metode *pre qualification* sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang Jasa.
- b. PMU berkoordinasi dengan Pokja untuk langsung mengirimkan dokumen *CER* kepada IDB tanpa menunggu surat kembali dari IDB karena NOL dari IDB terkait *CER* sudah terbit yang menyatakan bahwa *CER* dapat terus diproses sambil pemrosesan jawaban sanggah.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

**VILLAGE INNOVATION PROJECT**

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8217-ID	22/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	450,0	289,1	64,2	160,9	-5,4	0,0	0,1	0,0

Catatan : Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta.



Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua
Sumber : www.antaranews.com

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ **Lokasi Proyek**

32 Propinsi (kecuali Propinsi DKI Jakarta)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Kegiatan Sarana Prasarana
- Kegiatan Pendidikan
- Kegiatan Kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Kemajuan capaian pelaksanaan anggaran PNPM Perdesaan sampai dengan Maret 2017 yaitu, sebesar USD 289,09 juta atau 64,24%. Terkait dengan dana pinjaman antar kategori proyek PNPM Perdesaan terdapat realokasi antar kategori, diantaranya: (a) Adanya penambahan 2 kategori yakni *village innovation grants* sebesar USD 554 juta dan *village innovation incubation grants* sebesar USD 12 juta, (b) Realokasi pinjaman untuk kategori kecamatan *grants, consultants services, goods, training, and workshop* untuk Part 2 dan Part 3 dari proyek, dengan rincian sebagai berikut:



Semula		Menjadi	
Uraian Kategori	Alokasi (USD)	Uraian Kategori	Alokasi (USD)
Kecamatan grants	200.000.000	Kecamatan grants	199.976.357
Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 2 of the Project	356.390.000	Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 2 of the Project	317.031.052
Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 3 of the Project	93.610.000	Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 3 of the Project	66.992.591

Amandemen Proyek. Berdasarkan surat dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 25 April 2017, terdapat beberapa perubahan terkait pinjaman proyek PNPM Perdesaan, diantaranya:

- a. Nama proyek semula *National Program for Community Empowerment in Rural Areas 2012-2015* menjadi *Village Innovation Project*;
- b. *Closing date* dari semula tanggal 31 Maret 2017 menjadi 31 Desember 2018;
- c. Adanya alokasi dana pinjaman dan kategori.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administratif
 Perpanjangan hanya 3 (tiga) bulan dalam rangka pengajuan perpanjangan. Syarat perpanjangan, yaitu draf *Manual Implementing Project* dan draf SOP Program Inovasi Desa.

Tindak Lanjut

Dibentuk Tim Transisi dengan tugas membuat : draf *Manual Implementing Project* dan draf Program Inovasi Desa.



VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Lender	Kode Loan & Grant	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman & Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman & Hibah Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	755-ID	17/03/2009 s/d	USD	68,1 ¹⁾	56,4	82,8	11,7 ²⁾	-6,2	6,4	0,0	0,0
	GC-1053-ID	31/03/2018	USD	0,4 ¹⁾	0,1	30,0	0,3 ²⁾	-58,9	0,2	0,0	0,0

Catatan:

1) IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).

2) berdasarkan dokumen perjanjian perubahan per 17 Januari 2017, dengan nilai tukar yang digunakan pada saat negosiasi.



Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua
Sumber : www.ifad.org

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

❖ **Lokasi Proyek**

- Propinsi Papua
- Propinsi Papua Barat
- Propinsi Maluku
- Propinsi Maluku Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan
- Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis
- Pemberdayaan Ekonomi
- Pengelolaan Program



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen. Perubahan terhadap perjanjian pinjaman dan hibah telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan IFAD pada tanggal 17 Januari 2017, mencakup:

- 1) Perubahan nama program menjadi Program Pembangunan Desa;
- 2) Perubahan komponen kegiatan sehingga PNPM Pertanian dapat mendukung Kementerian Desa PDTT dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa;
- 3) Realokasi dana antar kategori.

Penanggung jawab proyek telah memenuhi dua persyaratan di dalam dokumen amandemen untuk dapat mulai menarik dana Kategori IV (*Consultancies*) dan Kategori VIII (*Salaries and Allowances*), yaitu NPMU telah dibentuk dan dilengkapi dengan personil inti, serta *Project Implementation Manual* telah diperbaharui.

Keuangan. Kementerian Desa dan PDTT mengajukan usulan tambahan alokasi pinjaman dan hibah kepada Kementerian Keuangan untuk dicantumkan di dalam APBN-P 2017. Alokasi dana pinjaman diusulkan untuk ditambah dari Rp 61.460.000.000,- menjadi Rp 85.487.281.000,-. Sementara alokasi dana hibah diusulkan untuk ditambah dari Rp 2.340.000.000,- menjadi Rp 2.614.150.000,-. Penambahan alokasi dana akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di TA 2016 oleh karena keterlambatan penyelesaian amandemen perjanjian PHLN.

Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan I 2017, telah diterbitkan kontrak konsultan pada tanggal 16 Maret 2017 serta penyelesaian dokumen Rencana Jadwal Kegiatan, Pedoman Teknis Dekonsentrasi, Pedoman Teknis *Co-Team Leader*, Petunjuk Teknis dan Modul Pelatihan Teknis Perencanaan Partisipatif. Namun penanggung jawab proyek belum dapat melakukan pembayaran kegiatan dan kontrak pekerjaan hingga akhir Triwulan I 2017. Keterlambatan tersebut disebabkan karena IFAD baru menerbitkan *Letter to Borrower*, yang termasuk di dalamnya adalah formulir untuk penarikan dana pada tanggal 10 Mei 2017.

Keberlanjutan Kegiatan. Rencana kegiatan selanjutnya pada 2017, akan dilakukan penilaian replikasi di Propinsi Maluku dan Maluku Utara, kegiatan fasilitasi biaya pendamping dan kegiatan lokakarya di tingkat pusat.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8336-ID	05/06/2014 s/d 30/06/2019	USD	47,4	21,5	45,4	25,9		0,0	0,0	0,0
ADB	3094-INO	24/02/2014 s/d 30/06/2019	USD	45,5	11,2	24,5	34,4	-33,4	13,3	0,0	0,0


Keterangan:

- Berdasarkan hasil trilateral meeting dengan kurs Rp 13.276,-.
- Proyek belum menyampaikan LPKPHLN TW-I 2017, sehingga data Penyerapan menggunakan data pada TW-IV 2016.

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	%	Hibah Belum Ditarik (Juta)
Bank Dunia	TF-15470	05/06/2014 s/d 30/06/2019	USD	10,0	2,4 ¹⁾	23,9	7,6
ADB	0379-INO	07/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	8,0	1,6	20	6,4

Keterangan:

- Proyek belum menyampaikan LPKPHLN TW-I 2017, sehingga data penyerapan menggunakan data pada TW-IV 2016.




Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:
 - Pusat Penelitian Oseanografi

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi DKI Jakarta
- Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)
- Porsi ADB :
 - Propinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas)



Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB

- Propinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)
 - Propinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman)
- d. Propinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut
- b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi
- c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan
- d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Komponen Bank Dunia

Pada triwulan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8.1411MEN-KP/|II/2017 tanggal 13 Maret 2017 menyampaikan usulan *partial cancellation* untuk kegiatan COREMAP-CTI. Meski demikian, KKP berkomitmen untuk tetap melaksanakan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menggunakan dana Rupiah Murni. Di samping itu, komponen peningkatan kapasitas masih akan tetap dilanjutkan menggunakan dana *loan*. Komponen COREMAP-CTI yang diusulkan berlanjut hingga akhir proyek adalah (i) penyelesaian studi S2 dan S3 pada NPIU Ditjen Perikanan Tangkap, dan ii) kegiatan pada NPIU LIPI. Terkait usulan kegiatan yang akan dilanjutkan terdapat kebutuhan anggaran hingga akhir proyek dengan nilai total sebesar USD 106,69 juta. Sementara itu, total anggaran yang akan dilakukan *drop loan* untuk porsi Bank Dunia adalah sebesar USD 35,48 juta.

Terkait dengan komponen pengelolaan proyek, hingga tahun 2017 masih berjalan menggunakan anggaran APBN pada Satker Ditjen PRL, sedangkan pada tahun 2018-2019 diusulkan LIPI dapat menjadi *Executing Agency*. Pada tahun 2017 ini, PMO akan fokus untuk menyelesaikan *partial cancellation* termasuk penyiapan laporan keuangan, laporan audit serta penataan aset. Pembiayaan konsultan manajemen proyek dan konsultan teknis akan dihentikan secara bertahap dengan rincian konsultan teknis hanya sampai dengan bulan Juli 2017 dan konsultan manajemen proyek sampai dengan bulan Oktober 2017. Perubahan *Executing Agency* dan restrukturisasi yang diusulkan oleh KKP dan LIPI dikategorikan oleh Bank Dunia sebagai *structuring level 1* yang memerlukan persetujuan *Board of Directors World Bank*.



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Komponen ADB

Sesuai dengan arahan Sekretaris Jenderal KPP yang telah berkoordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, kegiatan COREMAP-CTI dikaji untuk diubah pelaksanaannya dengan penghentian seluruh kegiatan non-fisik dan akan lebih difokuskan kepada kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan arahan yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Terdapat 3 (tiga) alternatif yang dapat diambil, yaitu:

- 1) Penghentian keseluruhan komponen non-fisik dimana *Project Implementation Unit* (PIU) di daerah akan dihapus secara keseluruhan. Selain itu dana yang tersisa akan ditarik ke pusat dan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perikanan dan kelautan. Opsi ini akan mengubah *Project Development Objectives* (PDO) yang ditetapkan saat awal perjanjian pinjaman.
- 2) Tanpa mengubah PDO, koordinasi akan dilaksanakan langsung dari pusat dengan tetap melibatkan Kantor Penghubung di daerah dan memfokuskan pembangunan infrastruktur.
- 3) Pinjaman ditutup sepenuhnya untuk sumber pembiayaan ADB maupun Bank Dunia.

Berkaitan dengan rencana usulan tersebut, *executing agency* akan mematangkan konsep usulan beserta alternatif yang ada. *Executing agency* juga perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang dipilih.

**COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)**

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta) ^{1,2)}	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target ³⁾	Realisasi	%
IFAD	880-ID		USD	24,2	19,5	80,6	4,7		0,7	0,0	0,0
	E-16-ID	23/10/2012 s/d	USD	7,8	6,1	78,3	1,7	-23,9	0,7	0,0	0,0
	I-C-1392-ID	31/12/2017 ⁴⁾	USD	2,0	1,3	64,5	0,7		0,2	0,0	0,0

Keterangan:

- 1) IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID). Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekuivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang lebih dekat mencerminkan kebutuhan dana untuk kegiatan.
- 2) Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN-P 2017 (1 USD = Rp 13.300,-).
- 3) Dana pinjaman hibah IFAD yang diusulkan ke dalam APBN-P 2017.
- 4) Tanggal penyelesaian proyek (project completion date). Tanggal tutup proyek (project closing date) adalah 30 Juni 2018.



Sambutan Bapak Menteri PPN pada saat mengunjungi lokasi CCDP di Kabupaten Lombok Barat (sumber foto: Twitter @ccdipfad, 2016)

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ **Lokasi Proyek**

- Merauke, Propinsi Papua
- Yapen, Propinsi Papua Barat
- Temate, Propinsi Maluku Utara
- Ambon dan Maluku Tenggara, Propinsi Maluku
- Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur
- Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Bitung, Propinsi Sulawesi Utara
- Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo
- Pare-Pare dan Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan
- Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat
- Badung, Propinsi Bali

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil *Joint Review Mission* pada bulan Mei 2017, kegiatan CCDP di tahun 2017 akan difokuskan pada penyusunan dan pelaksanaan *exit strategy* dalam rangka menjaga keberlanjutan investasi proyek dan replikasi, serta pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan untuk menutup proyek di akhir tahun 2017. Namun begitu, hingga akhir Triwulan I 2017, penanggung jawab proyek belum dapat melaksanakan rencana kegiatan dan pembayaran proyek. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterlambatan penerbitan SK PIU dan perubahan kebijakan terkait penggunaan dana IFAD. SK PIU yang baru perlu diterbitkan karena adanya restrukturisasi di dalam KKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengirimkan surat kepada Menteri PPN dan Menteri Keuangan pada tanggal 13 Maret 2017 yang mengusulkan *partial cancellation* terhadap pinjaman dan hibah proyek. Sisa dana IFAD diusulkan hanya untuk membiayai konsultan manajemen dan kegiatan terkait penutupan proyek (laporan penutupan proyek, laporan audit, penataan aset, laporan survei sasaran dan dampak proyek, *exit strategy*, *joint review mission*). Menteri PPN/Bappenas meminta Menteri KP untuk mempertimbangkan kembali usulan tersebut, melalui surat tanggal 17 April 2017, dengan mempertimbangkan besarnya manfaat dan baiknya kinerja dari proyek. Berikut adalah kemajuan proyek berdasarkan komponen sampai dengan Triwulan I 2017.

Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya.

Proyek CCDP saat ini aktif di 181 desa dengan penerima manfaat langsung sebanyak 18.507 orang. Sampai dengan Maret 2017, telah terbentuk 2.169 kelompok yang terdiri 181 *Village Working Group* (VWG), 181 Kelompok Infrastruktur, 180 Kelompok Manajemen Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (CBCRM), 21 Kelompok Tabungan dan 1.607 Kelompok Usaha. Pada akhir proyek ditargetkan terdapat sekitar 2.370 kelompok yang terdiri dari 182 VWG, 182 Kelompok Infrastruktur, 182 CBCRM, 1.800 Kelompok Usaha dan 21 Kelompok Tabungan. *Joint Review Mission* pada tanggal 7-9 Mei 2017 mengidentifikasi terjadinya peningkatan nilai tabungan kelompok usaha dari Rp 980 juta (635 kelompok) menjadi Rp 1.615 miliar (923 kelompok). Dalam rangka pencapaian target rencana 1.800 kelompok usaha telah dilakukan sosialisasi terhadap kelompok yang telah ada. Adanya rencana pengurangan dana pinjaman dan hibah IFAD serta pembatasan pemanfaatannya berisiko pada tidak terpenuhinya target sampai akhir masa proyek.

Komponen 2: Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Perikanan dan Kelautan.

Proyek telah melaksanakan kemitraan baik dengan sektor swasta, koperasi, BUMDes dan UMKM. Sampai dengan Triwulan I 2017, proyek telah menghasilkan 100 MoU kerjasama, 97 sertifikat halal serta 299 sertifikat PIRT. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2017 yang telah disetujui per tanggal 31 Desember 2016, PIU bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua perjanjian untuk 3 (tiga) pihak operator investasi. Berdasarkan *Joint Review Mission* pada tanggal 7-9 Mei 2017, telah terselesaikan 63 investasi di bidang infrastruktur yang mendukung kelompok usaha di desa dan 28 *business plan* untuk rencana investasi dengan skala yang lebih besar. Adapun 3 (tiga) *business plan* dan 29 *operational plan* lainnya berada pada tahap penyelesaian.

Komponen 3: Manajemen Proyek.

Penanggung jawab proyek telah mengumpulkan informasi dari berbagai tingkatan, mengembangkan berbagai produk komunikasi, dan mendistribusikannya melalui media sosial, portal berita *online*, dan media cetak. Dengan adanya rencana perubahan pemanfaatan dana IFAD, maka penanggung jawab proyek perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih terarah dengan memanfaatkan produk pengetahuan yang telah ada serta mengintegrasikan portal proyek dengan portal KKP.

Exit Strategy. Proses penyiapan *exit strategy* telah dilaksanakan sejak awal tahun 2014, termasuk melalui pelaksanaan lokakarya di Manado pada tanggal 5–8 April 2017. Penanggung jawab proyek telah mengartikulasikan 7 (tujuh) pilar *exit strategy* melalui *roadmap* untuk menjaga keberlanjutan kegiatan di tingkat masyarakat pasca berakhirnya proyek, yaitu: (1) menginkorporasi kegiatan CCDP ke dalam program dan kegiatan Kementerian dan pemerintah daerah, (2) menggabungkan kegiatan dan prioritas



CCDP ke dalam RPJMDes dan APBDDes dibawah UU Desa, (3) membangun kemitraan termasuk ICM, (4) pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga (swasta, UMKM, BUMdes, koperasi) termasuk pemanfaatan dana CSR, (5) pengembangan, operasi, dan pemanfaatan 12 koperasi yang telah dibentuk, (6) peningkatan kapasitas dan penguatan kelompok masyarakat yang telah terbentuk, dan (7) peningkatan akses kelompok ke sumber pembiayaan. Pengintegrasian kegiatan CCDP tidak cukup dilaksanakan di tingkat daerah saja, melainkan juga di tingkat pusat melalui Kementerian Desa, KKP maupun K/L terkait lainnya.

Sebagai bagian dari upaya pelaksanaan *exit strategy*, sampai dengan Maret 2017 telah dilaksanakan kegiatan pertemuan dan FGD, diskusi akses terhadap LPMU-KP, kegiatan akses dan pengusulan CSR dari Pertamina (PKBL), dan PT. Sampoerna, serta kegiatan pengusulan pendanaan dari KKP.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administratif

Kebijakan penghematan anggaran:

- Rencana pembatalan sebagian dana pinjaman dan hibah IFAD.

Tindak Lanjut

KKP diminta untuk mempertimbangkan kembali usulan pembatalan sebagian, sebagaimana disampaikan di dalam Surat Menteri PPN/Bappenas.

**INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)**

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1025 01C	18/06/2012 s/d 30/06/2017	USD	30,0*)	28,4	94,6	1,6	-0,5	1,7	0,0	0,0

Catatan :*) Nilai kontrak sebesar USD 29.100.000.



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi DKI Jakarta
- Perancak, Jembrana Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Infrastructure Development
- Input Data Procurement
- Operations
- Capacity Building
- Downstream Applications
- Building
- Management and Engineering

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kemajuan fisik telah selesai 100%.
- Sampai dengan 4 Maret 2017 sisa kuota *image* sebanyak 40 scene akan tetap terpenuhi.
- Telah dilaksanakan Final RO (*Reserve Osmosis*) pada bulan Maret 2017 dengan CLS sebagai penyedia pusat pengelolaan dan prakiraan sumber daya laut INDESO dan para pemangku kepentingan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- a. Terdapat permasalahan pada kegiatan beasiswa yang masuk dalam kontrak *capacity building*:
 - Masih aktif sekolah S3 sebanyak 7 siswa.
 - Masih aktif sekolah S2 sebanyak 1 siswa.
 - Terdapat 1 siswa S3 yang tidak bisa lulus di tahun 2016 karena permasalahan akademik.
 - Terdapat 1 siswa S3 yang tertunda sidang disertasinya karena sedang sakit.

- b. Adanya arahan dari pusat terkait kebijakan *cut off* sehingga terjadi penundaan pelaksanaan pembayaran.

Tindak Lanjut

- a. Pihak KKP akan mencoba berdiskusi secara internal mengenai siswa yang tidak bisa lulus tepat waktu, apakah akan dibiayai oleh APBN atau ada alternatif lain sehingga siswa bisa lulus sebelum masa berlaku proyek INDESO berakhir. Sampai dengan Triwulan I 2017 belum ada kepastian dari pimpinan mengenai langkah yang akan diambil.

- b. Segera disampaikan kepada PMO INDESO dan segera dilakukan koordinasi untuk perencanaan pembayaran setelah *cut off*.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN





SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0159	23/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	2,5	0,1	2,4	2,4	-80,4	1,2	0,0	0,0
	IND-0160	23/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	30,0	3,1	10,4	26,9	-72,2	22,9	0,0	0,0



Peralatan Kejuruan di BBPLK Bekasi

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas – Kementerian Ketenagakerjaan

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi DKI Jakarta
- Propinsi Banten
- Propinsi Jawa Barat
- Propinsi Jawa Tengah
- Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Propinsi Sumatera Utara
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Sulawesi Selatan
- Propinsi Maluku Utara
- Propinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Skill Development Program
- Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry
- Project Management Unit
- Equipment
- PMEQC
- Start-up workshop
- Financial auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
IND-0159											
1	Skills Development Program	1,4	0	0	0,79	0	0	0	40	0	
2	Strengthening the Linkage between VTC and Industry	0,6	0	0	0,34	0	0	0	40	0	
3	PMU (VTC Expert)	0,3	0,06	20	0,09	0	0	26	40	0	
IND-0160											
1	Equipment	26,76	2,59	9,68	23,64	0	0	10	90	0	
2	Start-up Workshop	0,026	0,025	94,01	0	0	0	100	0	0	
3	PMEQC	0,83	0,51	61,45	0,22	0	0	70	30	0	
4	Financial Auditing	0,03	0	0	0,05	0	0	0	40	0	

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- Skills Development Program.** Kegiatan dalam proses lelang dan NOL IDB untuk *Combined Evaluation Report (CER)* telah terbit pada tanggal 26 April 2017. Draft kontrak telah disampaikan ke IDB dan saat ini masih menunggu NOL.
- Strengthening the Linkage between VTC and Industry.** Kegiatan dalam proses lelang dan NOL IDB untuk hasil evaluasi akhir telah terbit pada tanggal 26 April 2017. Draft kontrak telah disampaikan ke IDB dan saat ini masih menunggu NOL.
- PMU (VTC Expert).** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
- Equipment.** Distribusi alat ke BLK sedang dalam pelaksanaan dan pelunasan pembayaran akan dilakukan apabila alat telah terkirim 100% ke masing-masing BLK. Selain itu dilakukan pula percepatan perbaikan *workshop* di beberapa BLK untuk menyesuaikan dengan spesifikasi alat. Kegiatan pengadaan ditargetkan selesai pada bulan Juli 2017.
- Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- PMEQC.** Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
- Financial Auditing.** NOL IDB untuk hasil evaluasi finansial telah terbit pada tanggal 26 April 2017. Draft kontrak telah disampaikan ke IDB dan saat ini masih menunggu NOL. Paket kegiatan ini masuk pada porsi IND-160 yang *financing agreement* nya akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2017. Kontrak akan berakhir pada Oktober 2018, sehingga sisa waktu kontrak akan dibiayai dengan menggunakan alokasi Rupiah Murni Kemennaker.



Executing agency telah mengajukan perpanjangan pinjaman IND-159 dan IND-160 untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan *Skill Development Program, Strengthening the Linkage between VTC and Industry, dan VTC Expert (IND-159)* serta untuk FAC (IND-160). Melalui surat pada tanggal 17 April 2017, Bappenas telah menyetujui usulan tersebut untuk selanjutnya diproses di Kementerian Keuangan. Pada rapat Pemantauan dan Evaluasi Triwulan I 2017, kemudian disepakati bahwa yang akan diperpanjang hanya IND-159 dengan pertimbangan efektivitas pinjaman. Sedangkan untuk IND-160 akan ditutup sesuai waktu tutup pinjaman, yaitu pada tanggal 23 Desember 2017. Saat ini perpanjangan pinjaman sedang berproses di Kementerian Keuangan untuk pengajuan kepada IDB.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II
Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)			
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%	
Perancis	21686401	31/12/2014	EUR	48,0	46,2	96,3	1,8	39,4	3,6	2,2	60,1	
		s/d										
		15/12/2018	USD	51,3	49,4		1,9		3,9	2,3		

Catatan : kurs 1 USD = Rp 13.321,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17


Menara di lokasi Sidempuan – Sumatera Utara
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan sistem peralatan pemancar *UHF solid state analog*
- Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh
- Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi
- Pengadaan *shelter* dan *genset* untuk semua lokasi
- Persiapan lokasi
- Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek
- Suku cadang, bantuan teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Pada Triwulan I 2017 terdapat penyerapan sebesar EUR 2,2 juta dari target sebesar EUR 3,6 juta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pada bulan April 2017 seluruh pemancar sudah *on air* seluruhnya.
- Telah dilakukan SAT (*Site Acceptance Test*) di 20 lokasi.
- Sudah dilakukan *upgrade* daya dari PT. PLN di beberapa lokasi dan sudah tidak ada interferensi siaran pada *channel* TVRI.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Ijin tower IMB: untuk lokasi di Papua dan Morotai belum dialokasikan anggarannya. Selain itu terdapat kendala di 2 (dua) lokasi yang sedang dalam proses IMB, yaitu Gunung Sitoli dan Puncak Surangga terkait surat tanah yang tidak dimiliki oleh pihak TVRI yang mengakibatkan proses IMB terhambat.

Tindak Lanjut

- a. Kominfo telah menganggarkan 2 (dua) lokasi IMB untuk tahun 2017 dan sedang mencari tambahan anggaran untuk 4 lokasi lainnya. Untuk lokasi di Puncak Surangga disepakati akan dibangun tanpa IMB, namun hanya dengan ijin RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan saja karena lokasinya di puncak bukit terpencil.
- b. Sudah dilakukan amandemen kontrak kedua pada tanggal 14 Februari 2017 yang mencakup perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga masa berakhirnya kontrak yang semula tanggal 11 Mei 2017 berubah menjadi 30 November 2017. Perpanjangan tersebut dibutuhkan untuk mengakomodir waktu penyelesaian kegiatan di lokasi yang masih terkendala IMB.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3455-INO	21/12/2016 s/d 31/12/2019	USD	148,2	0,0	0,0	148,2	-9,1	0,9	0,0	0,0

Keterangan: Kurs 1 USD = Rp 13.900,-



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik
- Peningkatan kualitas dan percepatan *start-up* kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC
- Penguatan kapasitas Kementerian PUPR dalam manajemen investasi publik

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan PMC dan Jragung Dam. Lelang pengadaan PMC telah dimulai. Pengadaan PMC di Ditjen SDA baru memasuki *submission* 0 dan lelang telah diumumkan di SPSE pada tanggal 6 April 2017. Untuk pengadaan di Ditjen Bina Marga, pengumuman SPSE untuk *submission* 1 telah dilakukan pada tanggal 2 Mei 2017. Pengadaan di Ditjen Cipta Karya, pengumuman SPSE untuk *submission* 1 telah dilakukan pada tanggal 4 April 2017, dan akan dilanjutkan dengan pembukaan proposal teknis di bulan Mei 2017. Sedangkan untuk konsultan Jragung Dam, pengumuman *submission* 1 dilakukan pada tanggal 18 April 2017.



Konsultan Panel. Lelang konsultan panel rencananya akan dilakukan secara paralel dengan lelang PMC sehingga penandatanganan kontrak akan dilakukan bersamaan dengan PMC.

Project Management. Penetapan Pokja melalui SK saat ini masih dalam proses, kecuali untuk Ditjen Cipta Karya yang sudah menerbitkan SK Pokja. Untuk Ditjen SDA dan Bina Marga, SK belum dapat dikeluarkan karena masih dalam proses perumusan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan konsultan PMC dan Panel yang menggunakan *advance procurement* mengalami keterlambatan.

Tindak Lanjut

Dilakukan upaya percepatan dengan mengubah urutan pelaksanaan kegiatan, dimana lelang konsultan panel dilakukan setelah prakualifikasi lelang konsultan PMC atau dilakukan bersamaan dengan konsultan PMC.

DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



ACEH RECONSTRUCTION PROJECT

Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-545	29/03/2007 s/d	JPY	11.593,0	8.553,2	73,8	3.039,9	-23,1	0,0	0,0	0,0
		26/07/2017	USD	103,4	76,3		27,1		0,0	0,0	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase
- Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan
- Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket)
- Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Aceh Reconstruction Project (loan JICA IP-545) secara umum terdiri dari : (i) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase, dan (ii) pembangunan dan peningkatan jalan. Jumlah paket kontrak kegiatan ini adalah delapan paket kontrak (satu paket konsultan drainase, tiga paket konstruksi sub bidang drainase, satu paket konsultan jalan dan tiga paket konstruksi sub bidang jalan). Seluruh pekerjaan untuk paket kontrak sub bidang drainase telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, sementara paket kontrak jalan diselesaikan pada tahun anggaran 2016. Pada Triwulan I 2017 Kontraktor Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 sedang menyelesaikan kelengkapan dokumen akhir.

**PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT**

Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-17	14/04/2011	KRW	67.084,7	32.343,9		34.740,7		2.107,6	1.098,0	
		s/d 14/08/2017	USD	59,9	28,9	48,2	31,0	-45,9	1,9	1,0	52,1



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 27 Km (Kota Padang 25 Km dan Pariaman 1,4 Km) termasuk jembatan, pipa dan konstruksi jembatan layang dan *underpasses level crossings*).
- Pekerjaan konsultan (pembuatan DED, persiapan dokumen *bidding*, supervisi konstruksi jalan dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Propinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Kegiatan INA-17 terdiri dari dua paket pekerjaan, yaitu Paket *Civil Works* dan Paket *Consulting Services*. Hingga periode laporan Triwulan I 2017 capaian fisik untuk paket *Civil Works* sebesar 91,9%, sedangkan untuk pekerjaan *Consulting Services* saat ini sedang melakukan pengawasan pekerjaan *Padang By-pass Capacity Expansion Project*.

Direktur Jenderal Bina Marga melalui surat usulan kepada Sekjen Kementerian PUPR tanggal 19 Juli 2016 Nomor HL.02.01-Db/357 telah menyampaikan usulan *Budget Reallocation* LA INA-17 dengan pertimbangan : 1) Adanya *review design* terhadap *Detailed Engineering Design* untuk pemenuhan kebutuhan volume beberapa item pekerjaan, 2) *Review design* diperlukan untuk penyelesaian penanganan kondisi jalan agar efektif dan efisien, 3) Hal-hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan kontrak kontraktor dan kontrak konsultan karena ada penambahan biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi.



Capaian fisik Paket Konstruksi (*Civil Works*) sampai dengan Maret 2017 adalah sebesar 91,9%, sehingga membutuhkan penambahan/perpanjangan waktu pelaksanaan. Perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan Mei 2017 disampaikan dalam amandment No.9 (*Amandment No.9* ini telah diterbitkan dan saat ini menunggu persetujuan EDCF).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Keterlambatan pekerjaan terjadi karena masih terdapat lahan yang belum bebas. Pada prinsipnya lahan sudah bebas semua, akan tetapi sepanjang 2,3 Km masih bermasalah dengan pemilik tanah terkait dengan konsolidasi.

Tindak Lanjut

Lokasi lahan yang masih bermasalah dengan pemilik lahan akan dikeluarkan dari lingkup pekerjaan proyek.

**REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)**

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2817-INO	31/07/2012 s/d 31/07/2018	USD	180,0	82,4	45,8	97,6	-31,9	18,8	0,0	0,0
IDB	IND-0161	29/04/2013 s/d 10/06/2019	USD	65,0	15,7	24,2	49,3	-40,9	4,6	2,2	47,9



Pelaksanaan Pembangunan Jalan pada Sta 18+000 Komponen 24-RCP02

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga
- Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Jawa Tengah
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Utara
- Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif		TA 2017
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
Porsi ADB										
1	Civil Works									
	28-RCP01	8,36	9,2	91,9	0	0	0	100	0	0
	30-RCP01	34,49	7,03	2,99	2,66	1,53	58	37,17	49,36	37,17
	30-RCP02	30,17	14,1	46,7	3,29	0	0	76,27	74,9	76,27
	30-RCP03	24,13	7,52	31,16	2,58	1,72	67	73,08	99,18	73,08
	34-RCP01	14,07	5,7	40,51	1,64	1,32	81	90,83	92,8	90,83
	34-RCP02	12,25	4,52	36,89	0,96	0	0	97,69	100	97,69
	34-RCP03	21,41	8,78	41,01	1,50	0,92	61	94,75	100	94,75
	34-RCP04	26,64	6,84	25,68	2,69	1,47	55	48,62	49,93	48,62
2	Goods	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Consulting Services and Training	6,20	3,96	63,9	3,05	0,54	18	0	0	0
Porsi IDB										
1	Civil Works									
	24-RCP01	19,77	6,04	30,55	2,44	0,49	20	31,86	32,77	31,86
	24-RCP02	13,37	3,74	27,97	1,78	0,59	33	47,24	54,25	47,24
	24-RCP03	4,32	2,78	64,35	0	1,07	-	100	0	0
2	Consulting Services and Training	1,49	0,4	26,8	0,48	0,05	11	5	0	0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB**1. Jawa Timur**

28 RCP-01A (CW-04)

Pelaksanaan fisik sudah selesai dan serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor ke PPK juga sudah dilakukan. Saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP).

2. Kalimantan Barat

- 30 RCP-01 (CW-05)

Kontraktor mengajukan usulan *variation order* No. 2 dengan biaya tambahan sekitar Rp 39,4 miliar atau 8,46% dari *addendum* No. 1. Terdapat hambatan berupa kekurangan batu pecah untuk pelaksanaan konstruksi di lapangan.



- 30 RCP-02 (CW-06)
Kegiatan konstruksi berjalan sesuai rencana tanpa permasalahan yang berarti.
- 30 RCP-03 (CW-07)
Akibat ijin penggunaan hutan lindung untuk pelebaran ROW eksisting tidak diperoleh, Balai Banjarmasin memutuskan untuk tetap membangun jalan berdasarkan rencana awal, yaitu dua jalur dengan ROW eksisting 14 meter. Oleh karena itu akan dilakukan perubahan kontrak untuk mengurangi *grade* dari eksisting 13% menjadi 12% karena dianggap terlalu curam.

3. Kalimantan Utara

- 34 RCP – 01 (CW 08)
Draf usulan *variation order* No. 2 sedang direviu oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak termasuk di dalamnya 5 (lima) titik longsor yang berada di segmen jalan ini. Kontraktor menghadapi permasalahan *supply* batu pecah.
- 34 RCP – 02 (CW 09)
Waktu pengerjaan sesuai kesepakatan telah berakhir sejak tanggal 1 Maret 2017, namun pekerjaan di lapangan belum selesai. Untuk itu, kontraktor akan dikenakan denda hingga konstruksi selesai.
- 34 RCP – 03 (CW 10)
Waktu pengerjaan sesuai kesepakatan telah berakhir sejak tanggal 25 Maret 2017, namun pekerjaan di lapangan belum selesai. Untuk itu, kontraktor akan dikenakan denda hingga konstruksi selesai.
- 34 RCP – 04 (CW 11)
Pekerjaan mengalami sedikit keterlambatan karena kontraktor menghadapi permasalahan dalam penggalan akibat perbedaan jenis batuan. Kontraktor kemudian berkonsultasi dengan Pusat Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti hal ini.

4. Consulting Services

- a. 3 (tiga) kegiatan konsultasi yang telah selesai, yaitu DSC-3 Jawa Timur, *Road Safety Support*, dan *HIV/AIDS and Trafficking Prevention and Campaign Program*.
- b. Kegiatan konsultasi yang saat ini masih berlangsung, yaitu *Core Team Consultant*, DSC-1 Kalimantan, *Overloading and Speed Enforcement*, dan *Indonesia Transport Sector Development Strategy Policy Study*.
- c. CSP-5 *Institutional Development for Road Network Management* telah memasuki proses lelang. *Shortlist* peserta sudah disampaikan ke ADB untuk memperoleh NOL.
- d. 2 (dua) *Technical Assistance (TA)* yang menjadi porsi Kementerian Perhubungan tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, namun agar kegiatan tetap terlaksana, *executing agency* akan melaksanakan sebagian TA tersebut. *Road Safety Awareness Campaign and Training* akan dilakukan oleh *executing agency* dan saat ini Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Terms of Reference (TOR)* sudah disusun, dan diajukan ke ADB untuk memperoleh NOL. Sedangkan untuk *Integrated Vehicle Overloading Control* akan dibatalkan, dan alokasi kegiatan akan dipindahkan ke dalam paket *Overloading and Speed Enforcement*.

Porsi IDB

1. **24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar.** Pekerjaan di lapangan masih berlangsung namun mengalami keterlambatan sebesar 3% dari target.
2. **24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I).** Pekerjaan di lapangan masih berlangsung dan mengalami keterlambatan sebesar 7% dari target.
3. **24-RCP-03 Wawar-Congot.** Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima.
4. **Consulting Services and Training.** Konsultan DSC-2 Jawa Tengah masih menyusun laporan serah terima pekerjaan untuk paket CW-03 yang masa konstruksinya telah selesai pada tanggal 12 Agustus 2016.



Loan saving akan dimanfaatkan untuk pembangunan ruas jalan Balekambang – Kedungsalam – Bts. Blitar (Jolosutro). Pemanfaatan tersebut telah diusulkan oleh Balai BPJN VIII Surabaya kepada Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR, dan saat ini sedang dilakukan reviu.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

PORSI ADB

Lain-lain

- a. Terdapat 2 (dua) paket konstruksi yang belum selesai pengerjaannya namun telah melewati batas waktu yang disepakati pada kontrak.
- b. Pelaksanaan konstruksi di beberapa paket mengalami keterlambatan akibat permasalahan teknis, seperti ketersediaan material dan jenis material di lokasi konstruksi.

PORSI IDB

Lain-lain

- a. Keterlambatan pelaksanaan konstruksi CW-01 disebabkan oleh:
 - Keterlambatan kontraktor untuk memproduksi batu pecah.
 - Pengangkutan material berjalan lambat karena hanya diperbolehkan menggunakan truk ukuran 8 ton.
- b. Keterlambatan pelaksanaan konstruksi CW-02 terjadi akibat beberapa hambatan, yaitu:
 - Terdapat risiko longsor di beberapa ruas jalan yang membutuhkan perubahan *alignment* jalan dan pembangunan *retaining wall*.
 - Kondisi tanah eksisting merupakan tanah lunak yang setelah dilakukan tes CBR, hasilnya tidak memenuhi syarat teknis *subgrade*.

Tindak Lanjut

- a. Perlu dilakukan percepatan pekerjaan dan kontraktor membayar denda akibat keterlambatan hingga pekerjaan konstruksi selesai.
 - b. Melakukan konsultasi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR.
-
- a. Kontraktor diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan agar target pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal. Sedangkan untuk penyediaan batu pecah sementara ini dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu penyalur batu pecah.
 - b. Perubahan desain akan segera dilakukan untuk mengakomodasi kondisi dan risiko di lapangan.



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I

Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-529	28/07/2005 s/d	JPY	26.306,0	15.811,0	60,1	10.495,0	-33,9	841,4	0,0	0,0
		30/12/2017	USD	234,7	141,1		93,6		7,5	0,0	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-1 sepanjang 3,40 Km
- Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-2 sepanjang 2,74 Km

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-529 ini terdiri dari satu paket konsultan dan dua paket konstruksi. Dua paket konstruksi, yaitu Paket E-1 Section dan Paket E-2 Section. Pekerjaan Paket E-1 Section selesai pada tahun 2010. Tetapi sampai dengan periode laporan ini pihak kontraktor masih menyelesaikan permasalahan gagal konstruksi pada pekerjaan Paket E-2 Section (melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali pekerjaan paket tersebut dengan dana yang berasal dari pihak kontraktor). Akumulasi kemajuan fisik Paket E-2 Section (berdasarkan S-Curve Amendment 15) dengan mempertimbangkan remedial works sampai dengan akhir Maret 2017 telah mencapai 100%. Jalan bebas hambatan Tanjung Priok Fase I ini telah diresmikan oleh Bapak Ir. Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 15 April 2017.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2015 42 TTL 385	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	53,4	2,0	3,7	51,4	-6,5	7,8	0,0	0,0



Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (MYC) Seksi V

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Balikpapan – Samarinda, Propinsi
Kalimantan Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Balikpapan –
Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan Km 13 -
Sepinggang Balikpapan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi 5 mulai efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan di lapangan sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017 adalah sebesar 5,16% dari rencana 10,65%, sehingga mengalami deviasi sebesar sekitar 5,49%. Deviasi pekerjaan ini disebabkan oleh adanya permasalahan pembebasan lahan/pengadaan lahan dan kinerja kontraktor. Selain itu di lapangan terdapat permasalahan non teknis, yaitu cuaca yang ekstrem (hujan lebat dan sering), sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan timbunan badan jalan (*quarry* dan proses pemadatan).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan yang bebas sampai dengan tanggal 12 April 2017 terhadap panjang adalah 53,015% (5,698 Km), dan terhadap luas adalah 62,57% (617.183,360 m²).

Dari total 440 Bidang :

- 187 Bidang : Bebas.
- 103 Bidang : Proses Konsinyasi (pemilik tidak diketahui).
- 60 Bidang : Proses Konsinyasi (sengketa).
- 10 Bidang : Proses Konsinyasi (keberatan).
- 80 Bidang : Verifikasi berkas dan revisi peta bidang untuk musyawarah.

Lain-lain

- a. Untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan, maka harus ada penambahan ROW (*Right of Ways*), dengan adanya penambahan tersebut maka diperlukan revisi luas penlok.
- b. Terlambatnya dimulai beberapa jenis pekerjaan akibat manajemen internal kontraktor yang tidak maksimal.

Tindak Lanjut

Mengadakan koordinasi dengan Dinas Pertanahan Kotamadya Balikpapan juga dengan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan – Samarinda. Kasatker telah melayangkan surat kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol mengenai percepatan pembebasan lahan prioritas untuk pekerjaan struktur dengan nomor surat : PW.04.01/PJT.BS/55/2017.

Melayangkan surat teguran kepada kontraktor untuk segera melakukan percepatan dan memaksimalkan pekerjaan di lapangan.

- Surat konsultan kepada kontraktor dengan nomor surat: 074/TL/SE/TOL-BALSAM/PT.WESITAN-JO/III/2017.
- Surat teguran dari PPK dengan nomor surat: UM.02.06/PJT.BAL-SAM/PPK01/68.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21662601	12/11/2012 s/d 28/08/2017	USD	93,0	74,7	80,4	18,3	-11,1	7,5	0,0	0,0



Pembangunan Jembatan Cisarongge
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan sampai dengan periode laporan ini (Triwulan I 2017) adalah sebesar 90,13% dari rencana 93,35%, sehingga mengalami deviasi sebesar sekitar 3,22%. Deviasi pekerjaan ini disebabkan oleh adanya permasalahan pembebasan lahan. Realisasi penyerapan pinjaman hingga 31 Maret 2017 adalah sebesar USD 74,73 juta atau sekitar 80,35% dari total pinjaman.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Masih terdapat permasalahan pembebasan lahan yang menyebabkan konstruksi terhambat. Lahan yang sudah bebas hingga Maret 2017 mencapai 96,17%. Lahan yang masih belum bebas tersebut adalah tanah wakaf (mushola dan madrasah).

Lain-lain

- a. Untuk penyelesaian kontrak pada Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Phase I dalam tahun 2017, masih diperlukan tambahan dana DIPA sebesar Rp 43.885.040.636,02 (porsi dana *Loan*).
- b. Masih terdapat kebutuhan dana untuk Penyesuaian Harga atau Eskalasi tahun 2015, 2016 dan 2017 yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 34.000.000.000,-.

Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan PPK lahan dan BPN Kabupaten Sumedang, serta Kementerian Agama.

- a. Perlu tambahan dana DIPA 2017 sebesar Rp 43.885.040.636,02 (porsi dana *Loan*).
- b. Untuk pembayaran eskalasi, karena porsi *Loan* sudah tidak ada, maka alokasinya diusulkan menggunakan dana APBN (Rupiah Murni) untuk penyelesaiannya.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Fase II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 1 TTL 389	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	219,4	3,9	1,8	215,5	-6,5	10,9	0,0	0,0



Pembangunan Jembatan Cinapel

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Fase II sampai dengan periode laporan ini (Triwulan I 2017) adalah sebesar 5,30% dari rencana Triwulan I 2017 sebesar 8,47%. Pekerjaan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh kontraktor adalah :

- Clearing grubhing.
- Galian tanah.
- Pekerjaan drainase.
- Pembangunan jembatan.
- Pembangunan *underpass* dan *overpass*.
- Rigid Pavement.
- Perkuatan lereng.
- Pekerjaan timbunan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan yang belum bebas : 126,44 Ha (tanah kas desa dan tanah milik warga). Lahan yang sudah bebas sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 adalah sekitar 65,61%. Kontraktor tidak dapat bekerja maksimal di lahan yang sudah bebas, sehingga pembebasan lahan sangat mendesak dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek.

Tindak Lanjut

- a. Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu telah mengirimkan surat permohonan alokasi dana untuk pemenuhan pengadaan tanah Cisumdawu Fase II kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI untuk diteruskan kepada Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah cq. Kasubdit Lahan dan BUJT Cisumdawu cq. PT Citra Karya Jabar Tol.
- b. Kontraktor akan melaksanakan pekerjaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Fase II dengan memprioritaskan urutan pekerjaan kritis untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 7 TTL 395	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	78,1	5,4	6,9	72,7	-1,4	9,9	1,3	13,4



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Manado - Bitung, Propinsi Sulawesi Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Manado - Bitung

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sesuai Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010, tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016. Tujuan pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung antara lain:

- Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas pada Daerah Pembangunan Ekonomi yang Terpadu Manado-Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan juga mendukung Pusat Pelabuhan Internasional Bitung.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun jalan untuk mendukung pembangunan wilayah.
- Mengurangi waktu tempuh dan biaya kirim sepanjang wilayah tersebut.
- Menyediakan jalan alternatif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Proyek pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung mulai efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung hingga periode laporan Triwulan I 2017 ini masih rendah (< 5%).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan bebas sampai dengan Maret 2017 secara total luas adalah sebesar 84%, dan masih terdapat 16% yang belum bebas.

Lain-lain

Anggaran RKAKL 2017 belum sesuai dengan kebutuhan tahun 2017. Dana yang dibutuhkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 445.639.885.773,- sementara dalam RKAKL 2017 baru dianggarkan sebesar Rp. 131.620.000.000,-.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Telah disepakati bahwa pembebasan lahan akan selesai pada akhir Juli 2017.

Kekurangan dana ini segera disampaikan dalam *Trilateral Meeting*.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21663301	11/03/2013 s/d 11/03/2018	USD	122,4	52,0	42,4	70,5	-38,7	21,1	2,5	12,0



Pengerukan soft soil dan penimbunan tanah untuk pematatan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera
Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan Jalan Bebas Hambatan
sebagai aksesibilitas bandar udara
Kualanamu

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan Triwulan I 2017, kegiatan ini telah menyelesaikan 67,22% dari total seluruh pekerjaan konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu dari target 82,65%. Terhadap tahun anggaran berjalan capaian fisik adalah 69,57% dari target 86,65%. Pelaksanaan fisik ini mengalami deviasi yang disebabkan oleh kinerja kontraktor, ketersediaan lahan dan pembayaran *foreign currency*.

Target pelaksanaan pekerjaan dikurangi 3,25 Km. Panjang efektif pelaksanaan awalnya 17,8 Km menjadi 14,55 Km. Proses pelaksanaan sisa target akan ditangani oleh sumber dana lain (Investor atau APBN). Realisasi penyerapan dana pinjaman *Toll Road Development of Medan-Kualanamu Project* hingga 31 Maret 2017 adalah sebesar USD 51,96 juta atau 42,4% dari total pinjaman.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan bebas sampai dengan 28 Februari 2016 untuk total Seksi 1 dan Seksi 2 (17,8 Km) terhadap luas adalah sebesar 99,03%. Dengan Rincian untuk:

- Panjang 14,55 Km = 99,03% (sisa 2 Persil)
- Target pembebasan lahan pada bulan Juli 2017, sedangkan target awal penyelesaian pembebasan adalah pada tanggal 31 Juli 2016.

Lain-lain

- a. Karena intensitas hujan yang cukup tinggi pada lokasi proyek (meskipun pada musim kemarau), dan karena dampak dari badai lanina sehingga terjadi keterlambatan pada beberapa pekerjaan khususnya pekerjaan timbunan dari kelas A dan kelas B. Hambatan tidak hanya terjadi pada lokasi proyek namun juga pada lokasi *quarry*.
- b. Keterlambatan pelaksanaan kemajuan fisik sebesar 15,33% dari rencana kemajuan diatas 70% (dikonsisi kontrak kritis pada tahap 2).

Tindak Lanjut

Karena keterlambatan pembebasan lahan ini tidak sesuai dengan rencana amandemen 14, maka perlu dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan yang akan diperhitungkan setelah lahan 100% bebas. Saat ini sedang dalam proses penyusunan Justifikasi Teknik No. 6 (perpanjangan masa pelaksanaan).

- a. Telah dilakukan *stock material* di lapangan pada saat kondisi *quarry* dan cuaca yang mendukung.
- b. Telah dilaksanakan *Test Case* pada tanggal 10 Februari 2017 dengan hasil *Test Case* berhasil per 31 Maret 2017, dan direkomendasikan hingga akhir periode *test case*, yaitu pada periode SCM tanggal 30 April 2017.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2015 39 TTL 382	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	198,8	11,7	5,9	187,1	-4,1	26,9	0,0	0,0

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Propinsi Jawa Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan Solo - Kertosono

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Lingkup proyek jalan tol Solo – Kertosono yang akan dibiayai pinjaman pemerintah RR Tiongkok adalah sebagai berikut :

- Pembangunan jalan utama ruas Saradan – Kertosono sepanjang 37,39 Km.
- Pembangunan jembatan di 15 lokasi dengan panjang total 659 meter.
- Pembangunan jalan akses sepanjang 1,32 Km.

Condition precedent for first telah terpenuhi dan penarikan pertama pinjaman dilakukan pada tanggal 5 Desember 2016.



WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)

Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8043-ID	12/03/2012 s/d 31/12/2017	USD	250,0	105,5	42,2	144,5	-44,8	34,2	4,5	13,1



Ruas Jalan Krui-Biha Lampung
Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Bengkulu
- Propinsi Lampung
- Propinsi Sumatera Barat
- Propinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional
- Bagian 2 : Dukungan Implementasi
- Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan
- Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan I 2017, penanggungjawab proyek dapat menyerap dana pinjaman sebesar USD 4,4 juta atau sekitar 13,04% dari total target untuk tahun 2017 sebesar USD 34,2 juta.

Pengadaan. Paket 16 (Seblat – Ipuh, termasuk Jembatan Air Lalang dan Air Guntung) sudah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Oktober 2016. Perpanjangan masa laku pinjaman akan diperlukan kemudian untuk menyelesaikan pekerjaan dari paket kontrak.

Technical Assistance for Slope Stability Design and Management saat ini masih dalam proses lelang dan direncanakan pelaksanaan dimulai pada bulan April 2017. Masa pelaksanaan diperkirakan selama 11 bulan sehingga akhir kontrak akan melampaui *loan closing date*.

Status pelaksanaan pekerjaan. Kemajuan pelaksanaan Paket 13 (Sp Rukis – Tj Kemuning) dan Paket 15 (Sibolda – Batas Tapsel) masih relatif kecil. Keterlambatan pelaksanaan Paket 13 disebabkan adanya kendala perijinan pengelolaan *quarry*. Sampai dengan Triwulan I 2017, realisasi Paket 13 mencapai 44,34% dari target 72,34%. Selain permasalahan ijin, manajemen kontraktor yang kurang bagus dan peralatan utama yang sering rusak juga menjadi penyebab terlambatnya proses pekerjaan. Sementara itu realisasi Paket 15 mencapai 29,44% dari target 63,22%.

Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada tahun 2017

No Paket	Paket	Tanggal PHO	Jadwal penyelesaian	Target 2016	Realisasi 2016
1	Krui – Biha	10/01/16	20/01/16	100%	100%
2	Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang)	05/01/16	19/04/16	100%	100%
3	Manggopoh – Padang Sawah	05/01/16	20/03/16	100%	100%
4	Ipuh – Bantal	09/01/16	11/04/16	100%	100%
5	Simpang Rampa – Poriaha	08/12/16	08/12/16	76,53%	48,20%
6	Ps Pedati – Kerkap	28/01/17	02/06/16	100%	100%
19	Lais – Bintunan	08/01/16	08/05/16	100%	100%



Keterangan : Quarry di Padang Guci (kiri) dan Basecamp PT. Waskita, Simpang Kinal, ST.13 (kanan) untuk Paket 13.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- a. Pada Paket 13 terdapat permasalahan ijin pengelolaan *quarry* dan pembebasan lahan. Pembebasan lahan 18 Km belum selesai dan manajemen kontraktor yang kurang bagus serta peralatan utama yang sering rusak.
- b. Pada Paket 15 terdapat keterlambatan pemindahan utilitas PT. PLN dan PDAM. Pembebasan lahan 12,9 Km belum selesai.

Lain-lain

Paket 16 akan melewati batas waktu pelaksanaan.

Tindak Lanjut

- a. GS Kontraktor diganti. Anggaran pembebasan lahan 2017 telah tersedia dan PPK akan mempercepat proses pembayaran.
- b. Koordinasi dengan PDAM dan PT. PLN. Usulan penambahan dana pembebasan lahan.

Perlu perpanjangan *loan closing date* untuk penyelesaian Paket 16.

DIREKTORAT JENDERAL

CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)***Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8259-ID	02/08/2013 s/d 31/12/2017	99,9	81,1	81,2	18,8	3,8	0,0	0,0	0,0



Proyek PAMSIMAS di Palu
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek**

32 Propinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Community Empowerment and Local Institutional Development*
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services*
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces*
- District and Village Incentives Grants*
- Implementation Support and Project Management*



❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	<i>Goods, Non Consulting Services, workshops and training under Part A and E of the Project</i>	31,5
2	<i>Grants under Part C of the Project</i>	65,1
3	<i>Consultants' Services</i>	3,4
Total		99,9

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi Anggaran. Pada Triwulan I 2017, masih belum ada realisasi anggaran pada proyek PAMSIMAS II. Pada tahun ini target realisasi direncanakan senilai USD 3,3 juta yang akan digunakan untuk SPAM Perdesaan. Alokasi dana untuk pembayaran tujuh paket konsultan periode Januari sampai dengan Februari 2017 belum teralokasi dalam DIPA. Selain itu, alokasi dana untuk pembayaran konsultan CMAC periode Januari-Mei 2017 juga masih belum teralokasi dalam DIPA. Terkait dengan hal ini, pelaksana proyek sedang berupaya mempercepat proses revisi DIPA dana loan PAMSIMAS II. Sampai dengan saat ini proses revisi DIPA penambahan dana loan masih dalam penelaahan Itjen Kementerian PUPR.

**SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)**

Meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikkan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8578-ID	22/08/2016 s/d 31/12/2020	300,0	8,1	2,7	291,9	-10,9	33,9	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

❖ **Lokasi Proyek**

33 Propinsi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Community Empowerment, Local and Village Institutional Development*
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services*
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure*
- District and Village Incentives*
- Implementation Support and Project Management*



❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	<i>Community Empowerment, Local and Village Institutional Development</i>	140,07
2	<i>Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services</i>	29,48
3	<i>Water Supply and Public Sanitation Infrastructure</i>	62,97
4	<i>District and Village Incentives</i>	6,00
5	<i>Implementation Support and Project Management</i>	61,53
Total		300,00

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi Anggaran. Pada Triwulan I 2017, total realisasi anggaran untuk proyek PAMSIMAS III, yaitu senilai USD 0,71 juta dari target USD 45,1 juta. Pada triwulan ini hanya terdapat 4 ROMS yang mengajukan tagihan uang muka, sedangkan sisanya sebanyak 14 ROMS tidak mengajukan tagihan uang muka. Sementara itu, Dari 33 Paket FAS, 22 Paket sudah melakukan pencairan uang muka, sedangkan 11 Paket tidak mengajukan tagihan uang muka. Hal tersebut menyebabkan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan ini masih rendah.

Terkait dengan *Village Grants* pada tahun 2017 telah dialokasikan senilai USD 0,8 juta. Sampai dengan Triwulan I 2017, SK baru terbit untuk 70 kabupaten, sedangkan DIPA masih dalam proses revisi. SK dan DIPA Satker PIPBM tingkat Kota/Kabupaten untuk penyaluran dana BLM dan kegiatan skala kawasan di 365 kabupaten belum terbit. Sehingga hal ini mempengaruhi proses penyaluran dana BLM. Sebagai tindak lanjut penyelesaian, maka akan dilakukan percepatan proses penerbitan SK satker PIP kabupaten/kota dan revisi DIPA Satker PIP Kabupaten yang saat ini sedang dalam proses penelaahan Direktorat PSPAM.



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT

Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	2010	02/05/2013	EUR	75,0	2,1		72,9		11,1	0,0	
	66	s/d				2,7		-73,1			0,0
	471	30/06/2018	USD	80,1	2,2		77,9		11,9	0,0	

Catatan : kurs 1 USD = Rp 13.321,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi
- Kota Malang
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Sidoarjo
- Kota dan Kabupaten Pekalongan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang
- Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan
- Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Realisasi	
1	Package 1, Consultant Services Implementation Consultant	5,5	2,05	43	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Metode lelang yang dipakai dalam proyek *Solid Waste Management* adalah metode lelang manual, keputusan tersebut telah disepakati oleh Direktur PPLP, LKPP, dan KfW Jerman.
- Untuk lokasi TPA di Jambi sudah dilakukan pengumuman lelang konstruksi pada tanggal 5 April 2017, diperkirakan dalam waktu 6 bulan kedepan sudah bisa dilakukan tanda tangan kontrak.
- Untuk lokasi TPA di Jombang, DED (*Detailed Engineering Design*) sudah selesai dan diperkirakan awal bulan Mei 2017 akan dilakukan lelang konstruksi, kemudian pada bulan November 2017 sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak.
- Direktorat PPLP, konsultan, dan Satker Pengembangan Sistem PLP Jawa Timur sedang melakukan pembahasan intensif untuk finalisasi OE (*Owner Estimate*) untuk lahan TPA di Kabupaten Sidoarjo.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- a. Lahan calon lokasi TPA sampah yang belum bebas di Kabupaten Sidoarjo sekitar 7 ha dari total lahan yang akan dipakai seluas 18 ha.
- b. Lahan calon lokasi TPA di Kota Malang belum terbit sertifikat tanahnya, sedangkan berita acara pelepasan hak atas tanah sudah dilakukan pada bulan Desember 2016.

Administrasi

Terdapat isu bahwa *loan* akan diperpanjang. Perpanjangan diperkirakan sampai dengan bulan Juni 2020, perpanjangan tersebut dibutuhkan karena:

- Masa konstruksi yang awalnya diperkirakan hanya 1 tahun menjadi 1,5 atau 2 tahun.
- Lahan di Sidoarjo diperkirakan awal 2018 dapat memulai pekerjaan konstruksi.
- Masa pemeliharaan selama 1 tahun.

Lain-lain

Anggaran yang tersedia senilai Rp 10 miliar, sedangkan kebutuhan untuk lahan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar Rp 12 miliar.

Tindak Lanjut

- a. Telah dilakukan pertemuan antara Bupati Sidoarjo dan Direktur PPLP. Berdasarkan pertemuan tersebut didapat informasi bahwa lahan sepenuhnya akan bebas pada bulan Juli 2017.
- b. Walikota Malang dan Direktur PPLP sudah bertemu pada 18 April 2017. Walikota Malang akan mengirimkan surat konfirmasi ijin penggunaan lahan.

Isu perpanjangan *loan* masih dalam diskusi internal Kementerian PUPR dengan PMU. Kementerian PUPR akan mengusulkan perpanjangan *loan* setelah dilakukannya diskusi internal tersebut.

Ditjen Cipta Karya akan memasukkan sisa kebutuhan anggaran ke dalam APBD-P 2017.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2654-INO	22/11/2010 s/d 31/12/2019	USD	35,0	22,1	63,1	12,9	-6,7	2,1	0,0	0,0

Catatan :

- 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2017.
- 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.



Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama Ruas 6 (Urip Sumoharjo), Yogyakarta

❖ **Instansi Pelaksana**

- a. Satuan Kerja Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- b. Satuan Kerja Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara
- c. Satuan Kerja Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Propinsi Sumatera Utara
- b. Propinsi DI Yogyakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan higienie (sanitasi berbasis masyarakat)
- b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar)
- c. Dukungan implementasi proyek



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Medan										
1	Sewerage System Medan P5	6,97	4,27	61	0,31	0,26	84	65,53	-	-
Pusat										
2	Project Implementation Support	3,85	4,26		0,67	0,48	72	100	-	-

Catatan : USD 1 = Rp 9.000,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Usulan amandemen pinjaman MSMHP telah disetujui oleh ADB, yang meliputi:

- Perpanjangan *closing date* dari sebelumnya tanggal 30 Oktober 2016 menjadi tanggal 31 Desember 2019.
- Realokasi kategori untuk mengakomodasi penyelesaian 1 paket konstruksi di Medan (Paket 5) dan *consulting service*.
- Perubahan *Design Monitoring Framework* (DMF).

DIPA. Proses revisi DIPA pada tahap penelaahan oleh DJA Kemenkeu. Revisi DIPA ini untuk mengakomodasi luncuran pinjaman dari tahun sebelumnya.

Konsultan. Persiapan lelang konsultan PISC masih dalam pelaksanaan. Hasil masukan ADB terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Terms of Reference* (TOR) masih dibahas oleh PMU. Saat ini dalam proses pengajuan dokumen lelang ke ADB.

Konstruksi. Pekerjaan konstruksi di Medan yang saat ini dibiayai pinjaman, yaitu Paket 5. Lelang konstruksi baru akan dimulai setelah konsultan PISC terkontrak.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA**

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Propinsi DKI Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-565	23/06/2014 s/d	JPY	1.968,0	0,0	0,0	1.968,0		1.336,3	0,0	
		23/06/2021	USD	17,6	0,0	0,0	17,6		11,9	0,0	0,0

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1
- Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1
- Advisory Pilot Project (Ground Breaking)* DKI Jakarta Zona 1 (DED hibah dari JICA)
- Tender Assistance* kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017 ini kegiatan *Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565)* masih dalam proses pengadaan. Persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru diperoleh pada Triwulan III 2016.

Proses lelang membutuhkan waktu cukup lama karena tidak tercapai kesepakatan terhadap peringkat ke-1 akibat adanya ketidakwajaran biaya penawaran, sementara negosiasi dengan peringkat ke-2 baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017. Saat ini sedang menunggu persetujuan JICA terhadap hasil negosiasi tersebut. Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017, pelaksana proyek masih berkoordinasi dengan JICA untuk mempercepat persetujuan atas usulan pemenang dengan peringkat ke-2 (target terkontrak bulan Mei 2017).

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3123-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	80,0	0,0	0,0	80,0	-42,1	10,8	0,0	0,0
AIF	8280-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	40,0	0,0	0,0	40,0	-42,1	0,0	0,0	0,0

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.400,-



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

❖ **Lokasi Proyek**

- Kota Jambi, Propinsi Jambi
- Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
- Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan
- Propinsi DKI Jakarta



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan pemasangan pipa (*open trench*)
- Pipa *jacking*
- Manhole*
- Aerator*
- Maintenance equipment*
- Warehouse*
- Konsultan supervisi
- Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
Jambi										
1	Jambi Wastewater Treatment Plant and Collection System	9,71	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jambi Wastewater Sewer System	10,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru										
3	Pekanbaru Wastewater Treatment Plant and Collection System	12,13	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekanbaru Wastewater Sewer System	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar										
5	Makassar Wastewater Treatment Plant and Collection System	10,94	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Makassar Wastewater Sewer System	24,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Pusat										
7	Project Implementation Support	12,62	-	-	-	-	-	-	-	-



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Usulan *major change* tanpa perpanjangan pinjaman sudah disetujui oleh ADB. Ditemukan beberapa perbedaan antara *loan agreement* yang diusulkan ke ADB dengan yang ditandatangani oleh ADB. Dari hasil pertemuan yang dilakukan di Kementerian Keuangan, perbedaan ini akan ditindaklanjuti dengan penambahan klausul penjelasan tambahan di *loan agreement*. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan tim pengacara.

Konsultan. Pemenang lelang konsultan *Project Implementation Support Consultant* (PISC) sudah diperoleh namun masih membutuhkan persetujuan dari Menteri PUPR. Setelah persetujuan Menteri diperoleh, akan dilakukan negosiasi dan disampaikan ke ADB. Penandatanganan kontrak rencananya dilakukan di bulan Mei 2017.

Lahan. Pematangan lahan di Kota Makassar sudah dilaksanakan sebagian di tahun 2016 dan akan dilanjutkan di tahun 2017. Untuk Kota Jambi, pematangan lahan baru akan dilaksanakan di tahun 2017. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, DED Pematangan lahan masih dalam proses penyusunan dan pematangan lahan akan segera dilakukan di tahun 2017 setelah DED selesai disusun.

DED. Dokumen DED ketiga lokasi sudah diselesaikan. Untuk dokumen DED IPAL di Kota Jambi dan Kota Pekanbaru akan direviu oleh PISC setelah konsultan terkontrak. Reviu dokumen DED Kota Makassar mengalami keterlambatan akibat Satker tidak memahami format yang disampaikan oleh konsultan penyusun DED sehingga dokumen tersebut akan direviu oleh konsultan.

Bidding document. Draf dokumen lelang dalam versi bahasa Inggris sudah selesai disusun, dan saat ini dalam proses translasi oleh Satker. ADB menganjurkan agar teks *bidding document* disampaikan lebih dulu ke ADB dan tidak menunggu hingga reviu BoQ selesai karena proses persetujuan *bidding document* ke ADB HQ akan memakan waktu.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Jaringan perpipaan yang dibangun tidak sampai pada sambungan rumah. Apabila sambungan rumah tidak terbangun maka tujuan akhir tidak akan tercapai.

Tindak Lanjut

Pembangunan sambungan rumah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah perlu dipastikan akan terlaksana dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

**NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8213-ID	01/03/2013 s/d 30/09/2017	USD	266,0	249,2	93,7	16,8	4,7	18,3	2,0	10,7



Pelatihan Masyarakat di Manado
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek (Propinsi)**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Nangroe Aceh Darussalam | k. Sulawesi Barat |
| b. DI Yogyakarta | l. Sulawesi Utara |
| c. Jawa Tengah | m. Sulawesi Tengah |
| d. Jawa Timur | n. Sulawesi Selatan |
| e. Bali | o. Maluku |
| f. Nusa Tenggara Timur | p. Maluku Utara |
| g. Nusa Tenggara Barat | q. Gorontalo |
| h. Kalimantan Tengah | r. Papua |
| i. Kalimantan Selatan | s. Papua Barat |
| j. Kalimantan Timur | |

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya
- Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan I 2017, penarikan kumulatif proyek yaitu senilai USD 249,2 juta dan masih terdapat pinjaman belum ditarik senilai USD 16,8 juta. Pada triwulan ini, pendanaan proyek hanya digunakan untuk gaji fasilitator kelompok dan konsultan firm. Sisa dana akan digunakan untuk mendanai transisi kegiatan *National Slum Upgrading Project (NSUP)* yang meliputi pembayaran gaji: a) konsultan pendamping kelurahan (fasilitator kelurahan), b) pendamping pemerintah daerah (koordinators kota dan asistennya), dan c) Konsultan Manajemen Pusat dan Propinsi. Apabila sampai dengan masa laku proyek berakhir masih terdapat sisa dana, maka akan dilakukan mekanisme *refund*.

Pelaksanaan Proyek. Pada triwulan ini, Kelurahan Grants senilai Rp 15 miliar digunakan untuk kegiatan rehabilitasi pasca bencana banjir di kota Bima. Alokasi Dana untuk rehabilitasi kota Bima saat ini dalam proses penerbitan SK Satker dan revisi DIPA untuk memindahkan alokasi dana BLM dari Satker PKP Propinsi NTB ke Satker PIP kota Bima. Terkait dengan kegiatan ekonomi bergulir, saat ini proyek dalam tahap melakukan *exercise* untuk mengoptimalkan aset yang ada di masyarakat. Proyek juga membuat pelatihan aplikasi *online* untuk memantau dana bergulir di masyarakat. Selain itu, dalam rangka penutupan proyek, pelaksana proyek bersama Bank Dunia saat ini sedang dalam proses penyusunan dokumen PCR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Revisi DIPA untuk pembayaran Gaji dan BOP Tim Korkot dan Tim Faskel baru terbit per tanggal 31 Maret 2017.

Tindak Lanjut

Saat ini dalam proses pencairan di KPPN setempat sehingga baru akan terjadi realisasi di kuartal kedua tahun 2017.



NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0174	18/09/2016	USD	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,2	0,0	0,0
IDB	IND-0175	18/09/2016	USD	311,8	0,0	0,0	311,8	0,0	32,1	0,0	0,0
	IND-0176	18/09/2016	USD	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Diskusi Persiapan Pinjaman Luar Negeri

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pusat
- Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Propinsi

❖ Lokasi Proyek

- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Banten
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Utara



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat
- c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain
- d. Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Saat ini DED sedang dipersiapkan oleh konsultan ICDD III, yang untuk selanjutnya akan diselesaikan oleh pemerintah daerah di masing-masing lokasi kegiatan. Kemudian saat ini juga sedang dilakukan persiapan untuk lelang Konsultan Manajemen. NOL *shortlist* konsultan telah diberikan oleh IDB dan diperkirakan lelang selesai pada bulan Juni 2017.

Porsi IND-0174:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. *Block Investment for Slum Alleviation and Prevention*. Kegiatan ini tidak ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2017.
2. *Building Community Institutions and Local Government*. Target penyerapan di tahun 2017, yaitu sebesar USD 0,11 juta.
3. Paket Pekerjaan *Knowledge Generation and Reverse Linkage*. Target penyerapan di tahun 2017, yaitu sebesar USD 0,09 juta. Dalam paket kegiatan ini, direkomendasikan agar diadakan *workshop* mengenai *Business Development Center (BDC)*.

Porsi IND-0175:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan *Block Finance* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 7,46 juta yang akan disebar ke 14 propinsi.
2. Paket Pekerjaan *Building Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 18,49 juta.
3. Paket Pekerjaan *Management, Design, and Supervision Consultancy* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 6,14 juta. Saat ini proses lelang konsultan dalam tahap evaluasi teknis.

Porsi IND-0176:

Pada pinjaman ini, terdapat 1 paket kegiatan, yaitu *Sustainable Livelihood to Support Slum Alleviation and Prevention*. Paket pekerjaan ini baru akan dilaksanakan di tahun 2018.



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3122-INO	17/07/2014 s/d 30/06/2018	USD	74,4	33,9	45,5	40,5	-22,9	16,7	0,0	0,0

Catatan :

- 1) Berdasarkan data DIPA 2017 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2017.
- 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.



Pertemuan dengan Pemerintah Kota Serang dalam rangka Review Mission NUSP-2 2017

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

❖ Lokasi Proyek

20 Kabupaten/Kota di 16 Propinsi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened*
- Upgrading infrastructure in participating neighborhood*
- Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan Agreement. Segera diusulkan perubahan *loan agreement* yang meliputi:

- Perpanjangan masa laku pinjaman selama 12 bulan (bulan Juni 2018 menjadi bulan Juni 2019).
- Realokasi *unallocated loan* untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan NUSP-2.
- Perubahan pelaksanaan *New Settlement Development (NSD)*.

Usulan perpanjangan masa laku pinjaman dimungkinkan selama argumentasi yang diberikan kuat. Perlu dipertimbangkan kembali apakah perpanjangan selama 1 tahun cukup untuk menyelesaikan kegiatan, agar nantinya tidak diajukan kembali perpanjangan.

Usulan ini masih dalam pembahasan internal Kementerian PUPR, terutama berkaitan dengan adanya permintaan penambahan waktu, namun dengan pengurangan *output*. Untuk itu akan dibuat tabulasi perubahan *output* agar dapat terlihat kompensasi *output* yang berkurang melalui penambahan pada *output* lain.

Project Administration Manual (PAM). Segera diusulkan perubahan dokumen PAM untuk menindaklanjuti beberapa perubahan di dalam kegiatan NUSP-2, termasuk pula perubahan indikator kinerja dan *Design*



Monitoring Framework (DMF). Usulan ini akan diajukan bersamaan dengan pengajuan usulan perubahan *loan agreement*.

New Site Development (NSD). Terdapat perubahan lokasi kegiatan dari rencana 5 (lima) kabupaten/kota menjadi 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu kota Palopo, kota Kendari, kabupaten Kapuas, dan kota Ambon. Meskipun jumlah kota/kabupaten berkurang dari rencana awal, *output* jumlah rumah (880 rumah) akan tetap diusahakan dapat dicapai. Rencananya lelang dan kegiatan fisik akan dimulai pada tahun 2017.

Pengadaan perumahan di kota Bima akan menggunakan mekanisme PPP, bukan penyediaan perumahan oleh Kementerian PUPR seperti di 3 (tiga) kota lainnya. Namun hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan karena ketiga kota yang sudah terlebih dahulu mengikuti program NSD menggunakan mekanisme penyediaan perumahan oleh Kementerian PUPR dengan sistem sewa dengan alasan bahwa penerapan mekanisme PPP dengan sistem hibah tidak dimungkinkan oleh peraturan. Kementerian PUPR diminta untuk mempertimbangkan kembali mekanisme yang akan digunakan untuk NSD di Kota Bima.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Terdapat isu *safeguard* berupa pemindahan 32 rumah warga di kota Pekalongan. Pemindahan ini tidak didukung oleh dokumen LARP sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam *loan agreement*.

Lain-lain

- a. Pelaksanaan penyaluran dana BLM dan kegiatan skala kawasan di 20 kabupaten/kota terhambat oleh belum terbitnya seluruh SK dan DIPA Satker tingkat kota/kabupaten, dari 20 kabupaten/kota, baru 11 yang sudah memperoleh SK.
- b. Permasalahan sumber daya manusia dan kualitas pekerjaan menjadi permasalahan yang berulang. Tingginya *turnover* konsultan, terutama konsultan *safeguard* menghambat pelaksanaan pekerjaan terkait. Selain itu ketepatan pelaporan juga masih rendah padahal hal ini sudah sering terjadi namun tetap berulang.

Tindak Lanjut

PMU harus segera menyusun dokumen LARP dan menyampaikannya ke ADB.

- a. Melakukan percepatan proses penerbitan SK dan revisi DIPA Satker kabupaten/kota.
- b. PMU perlu melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksana kegiatan, termasuk konsultan agar kualitas pekerjaan dan pelaporan menjadi lebih baik.



PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0169	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	187,0	170,5	91,2	16,5	8,4	13,0	0,0	0,0
	IND-0170	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	8,0	6,1	75,9	1,9	-6,9	1,3	0,0	0,0
	IND-0171	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	10,0	8,3	83,0	1,7	0,3	1,3	0,0	0,0



Kegiatan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Pasrimulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pusat
- Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Propinsi
- Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sumatera Utara
- Propinsi Sumatera Barat
- Propinsi Riau
- Propinsi Kepulauan Riau
- Propinsi Jambi
- Propinsi Bengkulu
- Propinsi Sumatera Selatan
- Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Propinsi Lampung
- Propinsi Banten
- Propinsi DKI. Jakarta
- Propinsi Jawa Barat
- Propinsi Kalimantan Barat



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal
- Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat
- Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0169:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Support to Project Management Unit*. Nilai kontrak keseluruhan sebesar USD 28,58 juta dan telah terealisasi sebanyak 75% atau sebesar USD 21,37 juta. Target penyerapan 2017 adalah sebesar USD 1,96 juta dan terealisasi pada Triwulan I 2017 sebesar USD 0,72 juta (38%).
- Building Community Institutions*.
 - Paket Pekerjaan *Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government* di tahun 2017 ditargetkan sebesar USD 0,62 juta yang akan disebar ke 15 propinsi. Penyerapan ditargetkan terjadi pada Triwulan III 2017.
 - Paket Pekerjaan *Facilitation for Stenghtening Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 2,18 juta yang akan disebar ke 15 propinsi.
- Paket Pekerjaan *Regular Block Finance* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 8,28 juta yang akan disebar ke 13 propinsi. Sampai dengan Triwulan I 2017 sedang dilakukan pemrosesan SK.

Porsi IND-0170:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan *Building Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,39 juta yang akan disebar ke 15 propinsi. Penyerapan ditargetkan terjadi pada Triwulan III 2017.
- Paket Pekerjaan *Knowledge Generation and Reverse Linkage* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,95 juta. Sampai dengan Triwulan I 2017 telah terealisasi sebesar USD 0,08 juta (8%). Pelaksanaan pengembangan *Business Development Center* tahap 1 berupa *piloting* di 15 kota sudah dilaksanakan dan tahap 2 akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Porsi IND-0171:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan *Block Finance Livelihood* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 1,08 juta.
- Paket Pekerjaan *Building Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,23 juta untuk rekrutmen konsultan teknologi informasi. Penyerapan ditargetkan terjadi pada Triwulan III 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Pelaksanaan *Business Development Center* belum optimal karena masih rendahnya pelatihan dan bimbingan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut

Segera dilakukan *workshop* tingkat kabupaten/kota dan tingkat nasional. Pelaksanaan *workshop* ini juga akan bekerja sama dengan IDB dalam hal pelatihan dan pendampingan.

**RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)**

Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-564	23/06/2014	JPY	10.029,0	9.554,4	95,3	474,6	39,9	15,7	15,5	90,5
		s/d 23/06/2019	USD	89,5	85,2		4,2		0,1	0,1	

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Pengembangan Permukiman,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung
- Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan)
- Jasa konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik kegiatan *Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II)* telah selesai pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 ini hanya melakukan pekerjaan konsultan. *Loan* IP-564 ini akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan, sehingga diharapkan melakukan percepatan penutupan *loan* untuk mengurangi *commitment fee*. Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017 ini percepatan penutupan *loan* belum dapat dilakukan karena masih menunggu *Project Completion Report (PCR)* dari semua pelaksana proyek. Setelah PCR dari semua pelaksana proyek terkumpul, maka segera akan dilakukan penggabungan dokumen PCR yang digunakan sebagai laporan akhir dari pelaksanaan proyek. Setelah dokumen laporan akhir proyek RISE II selesai, pelaksana proyek akan mengadakan pertemuan untuk membahas percepatan penutupan *loan*.

**SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA***Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0167	29/10/2014 s/d 29/10/2019	USD	100,0	38,3	38,3	61,7	-11,2	21,4	22,5	105,0



Pembangunan IPAL Komunal KSM Cot Bunot, Kecamatan Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota
- Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman
- Satuan Kerja Direktorat Bina Program

❖ **Lokasi Proyek**

- Propinsi Aceh
- Propinsi Sumatera Utara
- Propinsi Sumatera Barat
- Propinsi Riau
- Propinsi Jambi
- Propinsi Sumatera Selatan
- Propinsi Bengkulu
- Propinsi Lampung
- Propinsi Bangka Belitung
- Propinsi Jawa Barat
- Propinsi DKI Jakarta
- Propinsi Banten
- Propinsi Kalimantan Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Provision of Community Sanitation Infrastructure
- Consulting Services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%		Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Provision of Community Sanitation Infrastructure	19,51	14,34	73,5	18,28	0	0	36,6	31,78	0
2	Consultancy Services									
	National Project Management Consultant (NPMC)	0	0	0	0,59	0,23	38,9	5,5	50	5,5
	Regional Project Management Consultant (RPMC) I	0	0	0	0,69	0,27	39,1	7,5	50	7,5
	Regional Project Management Consultant (RPMC) II	0	0	0	0,61	0,24	39,3	5,0	50	5,0
	Regional Project Management Consultant (RPMC) III	0	0	0	0,64	0,25	39,1	5,0	50	5,0
	Regional Project Management Consultant (RPMC) IV	0	0	0	0,58	0	0	5,0	50	5,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Provision of Community Sanitation Infrastructure. Target daerah yang terkontrak pada tahun 2017, yaitu sebanyak 572 daerah yang termasuk 172 daerah luncaan dari tahun 2014. Terdapat kemungkinan penambahan target daerah di 2017 untuk mengejar pencapaian target akhir 1.800 daerah.

Consultancy Services. Penandatanganan kontrak paket NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017. Saat ini lelang konsultan *monitoring and evaluation* dalam proses pelaksanaan. PMU sudah mengirimkan *shortlist* ke IDB untuk memperoleh NOL.

DIREKTORAT JENDERAL

SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM***Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21595701-31	03/09/2013 s/d 09/01/2017	USD	117,0	117,0	100,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0

*Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works*
- Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini sudah selesai dan sedang dalam proses penyusunan *Project Completion Report* (PCR).



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-19	14/02/2012 s/d	KRW	111.294,3	31.961,0	28,7	79.333,3	-43,9	30.559,7	2.896,0	9,5
		22/03/2019	USD	99,4	28,6		70,9		27,3	2,6	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

❖ Ruang Lingkup Pekerjaan

- Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m³/detik
- Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industri kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Ciujung (23.000 Ha)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 (tiga) paket, yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Hydromechanical Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak.

Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017, proyek sedang melaksanakan dua paket pekerjaan, yaitu Paket Supervisi konstruksi dan Paket *Civil Works* Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Berdasarkan target tahun 2017, capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 8,23% (target tahun 2017 sebesar 22,73%), dan capaian fisik Paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 6,40 % (target tahun 2017 sebesar 28,59%).

Paket *Hydromechanical Works*, sedang dalam proses lelang. Proses lelang menggunakan metode *International Competitive Bidding* (ICB). Kemajuan saat ini adalah menunggu persetujuan EDCF (NOL) terkait dokumen lelang (*main bidding document*). Pelaksana Proyek menargetkan tanda tangan kontrak pada bulan Agustus 2017.

Kemajuan Pembebasan Lahan. Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan bendungan Karian ini sebesar ± 2.226,44 Ha, yang terdiri dari :



- a. Lahan *quarry* dan jalan aksesnya seluas ± 32,68 Ha (terdapat jalan akses di kawasan hutan ± 5,2 Ha). Pada tahun 2016, lahan *quarry* dan jalan akses yang dapat dibebaskan seluas ± 15,34 Ha.
- b. Tapak bendungan, genangan dan *greenbelt* seluas ± 2.193,76 Ha (terdapat genangan di kawasan hutan seluas ± 195 Ha)

Kemajuan pembebasan lahan hingga Maret 2016 sebesar 47,14% dari total lahan.

Kebutuhan (Ha)			Realisasi (Ha)			Sisa Belum Bebas (Ha)		
Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total	Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total	Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total
200,20	2.026,24	2.226,44	195,00	854,51	1.049,51	5,20	1.171,73	1.176,93

Sumber : LPKPHLN Triwulan I 2017

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- a. Luas lahan lokasi sumber material batu (*quarry area*) gunung Geblengan dan akses jalan yang belum bebas seluas ± 17 Ha. Terdiri dari luas lahan *quarry* ± 10 Ha dan jalan akses ± 7 Ha (jalan akses tersebut mengenai kawasan Perhutani, lahan milik BPJS, dan PTPN VIII). Lahan *quarry* ± 10 Ha belum diketahui kepemilikan atas lahan tersebut.
- b. Terdapat 9 (sembilan) menara SUTT 70 KV milik PT. PLN yang berada pada daerah genangan Bendungan. Pada tahun 2016, SID Pemandahan Jalur SUTT pada Genangan Bendungan Karian telah selesai dilakukan, dan akan dilanjutkan dengan proses pengadaan lahan dan pelaksanaan pemindahan jalur SUTT pada tahun 2017.
- c. Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas ± 65 Ha di desa Pasir Tanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak. Sebagian lahan sengketa berada dalam tapak bendungan Karian. Sengketa terjadi antara masyarakat setempat dengan PTPN VIII.
- d. Terdapat tanah milik PT. Candipura yang sertifikatnya masih menjadi jaminan utang di Kementerian Keuangan (KPKNL II Jakarta).
- e. Ganti rugi Instalasi Pengelolaan Air Milik PDAM.
- f. Terdapat 51 Situs Makam yang perlu direlokasi. Sampai dengan Desember 2016 baru berhasil melakukan relokasi 1 (satu) Situs Makam.

Tindak Lanjut

- a. Terkait lahan *quarry* seluas ± 10 Ha, telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
- b. Lahan jalan akses kawasan Perhutani, lahan yang dibutuhkan sekitar ± 5,28 Ha, dan saat ini masih dalam proses permohonan Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani. Sedangkan lahan BPJS dan PTPN VIII berada dalam sengketa kepemilikan sehingga akan diselesaikan melalui mekanisme penitipan kerugian, namun proses penitipan ganti rugi tersebut terkendala pendanaan karena pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional melalui pendanaan oleh L-MAN (Lembaga Manajemen Aset Negara, dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan).
- c. Saat ini dalam proses penyiapan dokumen perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan menara SUTT 70 KV.
- d. Proses sidang perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk dua bidang tanah seluas ± 3 Ha telah ada keputusan, sedangkan sisanya seluas ± 62 Ha belum ada sidang perdata lanjutan. Status hingga Maret 2017 adalah dalam Tahapan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Lahan. Berdasarkan surat dari PTPN VIII nomor SB/III.2/32228/VIII/2016 dijelaskan bahwa status tanah di blok Cinihnih seluas ± 65,50 Ha merupakan Hak Guna Usaha (HGU) lahan



PTPN VIII Kebun Cislak Baru.

- e. Tata cara pembayaran ganti rugi masih menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan.
- f. Kesimpulan dari koordinasi awal adalah Kementerian PUPR melalui BBWSC-3 harus memindahkan dan membangun kembali instalasi pengelolaan air tersebut.
- g. Sisanya masih menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur dengan *detail* mengenai relokasi tersebut.

**COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I**

Konservasi daerah tangkapan air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-552	28/07/2009 s/d	JPY	6.060,0	4.173,3	68,9	1.886,7	-16,4	1.320,9	0,0	0,0
		28/07/2018	USD	54,1	37,2		16,8		11,8	0,0	



Control Structure Sistem

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan *spillway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spillway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam* Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016								Total		
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		T	R	
	T	R	T	R	T	R	T	R			
<i>Consulting Service</i>											
Pembangunan Spillway					Selesai					100	100
Pengadaan dan Pemasangan					Selesai					100	100
Pengadaan Kapal Keruk					Selesai					100	100
Pembangunan Check Dam					Selesai					100	100
Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pekerjaan Terasing di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Terasing Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5)					Selesai					100	100

Sumber : LPK PHLN Triwulan I 2017

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017								Total	
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		T	R
	T	R	T	R	T	R	T	R		
Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No.7)	25,0	2,0	75	-	90	-	100	-	100	-
Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No.8)	53,97	65,33	70,15	-	90,20	-	100	-	100	65,33
Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No.8.a)	22,49	19,1	30,2	-	80,4	-	100	-	100	19,10

Sumber : LPK PHLN Triwulan IV 2017

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk Jasa Konstruksi pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4, dan Paket 6-5). Paket 6.6 sampai dengan Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan, dan direalokasi menjadi Paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8) dan Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a).
- Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (*Dredger*)), tanda tangan kontrak pada tanggal 11 Oktober 2016, capaian fisik hingga Maret 2017 adalah 2 %.
- Paket 8, konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan, capaian fisiknya hingga Maret 2017 adalah 65,33%.
- Paket 8A tanda tangan kontrak pada Triwulan I 2016, kemajuan fisik di lapangan hingga Triwulan I 2017 ini sebesar 19,1 %.
- Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017 pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik, belum ada laporan permasalahan kritis yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

**COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II**

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-567	23/06/2014 s/d	JPY	4.954,0	289,8	5,8	4.664,2	-33,7	1.009,7	0,0	0,0
		23/06/2021	USD	44,2	2,6		41,6		9,0	0,0	



Uji coba kapal keruk

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *Spilway*, pengadaan dan pemasangan pintu *Spilway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*.
- Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi, yaitu Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II). Paket konsultan supervisor baru terkontrak pada tanggal 15 September 2016 (Triwulan III 2016), capaian fisik hingga Maret 2017 baru sekitar 2%. Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) telah terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016. Capaian fisik hingga akhir Maret 2017 baru sekitar 3%. Untuk Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan I 2017 ini belum terkontrak. Pada tahun 2016 hanya melakukan penarikan uang muka saja, untuk pelaksanaan fisik tidak ada penyerapan.

**DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP)**

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7669-ID	08/06/2009 s/d 30/06/2017	USD	50,0	45,3	90,6	4,7	-6,3	3,0	0,0	0,0



Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Sulawesi Selatan
- Propinsi Lampung
- Propinsi Jawa Barat
- Propinsi Jawa Tengah
- Propinsi DI Yogyakarta
- Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Propinsi Nusa Tenggara Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan
- Pengurangan Sedimentasi pada Waduk
- Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan
- Manajemen Proyek

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan I 2017, belum ada realisasi pinjaman karena masih ada paket pekerjaan yang masih proses lelang. Target penyerapan untuk tahun 2017 sekitar USD 2,95 juta.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Satu unit HCV telah berada di Jatiluhur, namun unit lain masih dalam progres uji kualitas persiapan untuk pengiriman ke Subang dekat Jatiluhur. Instalasi dihentikan pada bulan November 2016 dan akan dilanjutkan setelah bulan Mei 2017, karena MAT waduk belum aman. Untuk melakukan instalasi dibutuhkan tingkat air di bendungan berada di bawah 105 Msl. Telah dibuat perjanjian tripartit antara manajer di 3 (tiga) bendungan, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur dalam rangka menjaga



tingkat air dan menyediakan penyangga untuk menyerap arus masuk yang tinggi. Ketatnya jadwal dan kompleksitas pekerjaan, pelaksana proyek harus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tetap menjaga keamanan dengan bimbingan dan pengawasan dari PJT2 dan konsultan.

Pengadaan Kapal Tunda dan Ponton/Tongkang pengangkut tanah, pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pantauan bendungan di Indonesia, dan pengadaan peralatan monitoring diperkirakan akan kontrak pada bulan April 2017.



FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Kesiapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3440-INO	9/12/2016 s/d 31/12/2022	USD	108,7	0,0	0,0	108,7	-5,1	16.3	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
- Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian
- Wilayah Sungai Ambon – Seram

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Enhanced Planning for Flood Risk Management
- Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure
- Enhanced Capacity for Community Based Flood Risk Management (CBFRM)
- Improved Policy, Coordination and Capacity

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan I 2017, kegiatan masih dalam tahap awal implementasi yang berkaitan dengan administrasi proyek dan pembentukan organisasi proyek, seperti pembentukan CPMU dan CPIU di *implementing agency*. Proses pembukaan rekening khusus (reksus) masih diproses secara internal antar kementerian yang menjadi *implementing agency*. Usulan pembukaan reksus dan pengisian *initial deposit* akan disampaikan bersamaan oleh *executing agency*.

On granting. Terdapat porsi *on granting* di Kementerian Pertanian dan Ditjen Bina Bangda. *On-granting* akan dilaksanakan di tahun 2018. Saat ini dalam proses persiapan, meliputi koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas AWP 2018 dan melakukan seleksi lokasi. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam proses penyusunan.



Konsultan. Seleksi konsultan di Ditjen SDA meliputi konsultan manajemen dan supervisi. Terdapat pula masing-masing 1 (satu) paket konsultan di Ditjen Bina Bangda dan Kementerian Pertanian.

Konstruksi. Lelang 2 (dua) paket konstruksi di Ciujung untuk normalisasi sungai sedang dalam proses revisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Lelang ini akan menggunakan *National Competitive Bidding* (NCB). Kontrak rencananya ditandatangani pada Triwulan II 2017.

Safeguard. Dokumen *resettlement plan* dan *social action plan* sedang dalam proses pemutakhiran data. Implementasi *resettlement plan* untuk Ciujung rencananya akan selesai pada tahun 2017.

**JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)**

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8121-ID	18/08/2012 s/d 28/02/2019	USD	139,6	73,2	52,4	66,4	-30.9	11,0	0,0	0,0

Catatan : realisasi tahun 2017 memakai kurs 1 USD = Rp.13.500,-



Paket 1. Ciliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati
Sumber: Website Proyek JUFMP (www.jufmp.com)

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Pekerjaan Umum, Propinsi DKI Jakarta

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan
- Bantuan teknik, *social safeguard* dan *capacity building*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan I 2017 belum banyak terserap. Hal ini disebabkan beberapa paket yang sedang proses kontrak. Pada Triwulan I 2017 hanya terserap USD 0,2 juta atau sekitar 1.5% dari total target untuk tahun 2017 sebesar USD 12,7 juta.

Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Terdapat 1 (satu) paket pekerjaan fisik yang masih nihil karena masih menunggu NOL. Untuk kajian *master plan* pengendalian banjir sedang dalam proses penawaran oleh perusahaan.



Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan	Status Kontrak dan Kemajuan Fisik
PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	
Paket 2A: Cengkareng Floodway	Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 2B: Lower Sunter – Floodway	Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	
Paket 3: Cideng – Thamrin Drain	Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 5: Tanjungan and Lower Angke Drain	Kegiatan telah selesai. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
PIU Propinsi DKI Jakarta	
Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari Drain, Waduk Melati	Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan.
Paket 4: Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III	Kegiatan fisik telah selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2016. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 7: Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, Krukut Lama Drain	Kegiatan fisik telah selesai 100% pada 19 Desember 2017. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 6 (West Banjir Canal and Upper Sunter Drain)

- Fisik dan Keuangan masih nihil.

Paket 8 (Pompa Sentiong)

- Fisik dan Keuangan masih nihil.

Lain-lain:

- Kajian *Master Plan* Pengendalian Banjir Jakarta – Bekasi.

Tindak Lanjut

- Proses NOL kontrak.
- Proses penyiapan DED oleh konsultan supervisi.
- Proses pemasukan penawaran oleh perusahaan.



LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II

Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling, dan FFWS

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-522	28/07/2005 s/d	JPY	9.345,0	8.262,6	88,4	1.082,4	-7,5	252,4	208,6	82,6
		30/09/2017	USD	83,4	73,2		9,7		2,3	1,9	



Foto udara inlet struktur

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Jasa Konsultansi
- Pembangunan Bendung Gerak Bojonegoro
- Pembuatan Tanggul Keliling Rawa Jabung
- FFWS

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017								Total	
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jasa Konsultansi	100	99,69							100	99,69
Paket BJ-1	Selesai									
Paket BJ-2										
Paket J-2(1)	100	81,17							100	81,17
Paket J-2(2)	Selesai									
FFWS										



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kegiatan *Lower Solo River Improvement Project II* bertujuan untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air. Kegiatan ini terdiri dari enam paket pekerjaan, yaitu Paket Jasa Konsultansi, Konstruksi Bendung Gerak Bojonegoro (Paket BJ-1 dan BJ-2), Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1), J-2(2), dan FFWS). Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan lima paket pekerjaan pada tahun 2016, sedangkan satu paket pekerjaan lagi, yaitu pekerjaan konstruksi Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1)) masih dalam proses penyelesaian. Capaian fisik pekerjaan Paket J-2(1) pada periode laporan Triwulan I 2017 sebesar 81,17% dari target 100%. Capaian fisik sama dengan laporan pada Triwulan IV 2016 karena belum ada keputusan terkait permasalahan lahan. Kontrak paket berakhir tanggal 30 Desember 2016 dan tidak diperpanjang lagi. Kemajuan fisik akan di evaluasi dan akan dibayar sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Apabila permasalahan sosial telah selesai maka pekerjaan pembangunan Jabung *Ring Dike* akan dilanjutkan dan akan diusulkan menggunakan dana APBN.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Keputusan pengadilan (tahap banding) terkait kasus pengadaan lahan untuk Paket J-2(1) telah keluar. Keputusannya adalah Kementerian PUPR kembali kalah (diputuskan April 2016). Pada Triwulan II 2016, Pihak BBWSBS telah mengajukan Memori Kasasi ke MA melalui PN Tuban (pengajuan tanggal 3 Mei 2016, namun baru diterima pada bulan Juli 2016). Pengajuan Memori kasasi MA ini telah disetujui Pimpinan Ditjen SDA.

Tindak Lanjut

Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017 ini masih menunggu putusan kasasi.



PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT

Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-546	25/07/2008 s/d	JPY	12.310,0	12.048,2	97,9	261,8	4,0	254,1	56,1	22,1
		25/10/2017	USD	109,8	107,5	2,3	2,3		0,5		



Earthworks-Penggalian kanal serapan (D.39)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung
- Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten
- Propinsi Kalimantan Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Sipil : rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (SOP)
- Pekerjaan Jasa Layanan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project* (PIRIMP) ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan melalui rehabilitasi dan perluasan serta peningkatan sistem operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di 10 (sepuluh) *sub project* di wilayah barat Indonesia. Sampai dengan laporan periode Triwulan I 2017, kemajuan fisik kesepuluh *sub project* tersebut telah selesai dikerjakan. Pembayaran Paket B dan konsultan supervisi belum dibayar karena masih menunggu *addendum* kontrak. Untuk 2017 pelaksanaan pekerjaan di lapangan sudah tidak ada lagi, hanya dijadwalkan melakukan kegiatan-kegiatan pembayaran. Proyek PIRIMP direncanakan akan melakukan realokasi loan sebanyak dua kali realokasi, yaitu realokasi pertama untuk pembayaran eskalasi dan retensi, realokasi ini telah disetujui oleh JICA pada tanggal 5 September 2016. Realokasi kedua adalah penggunaan seluruh dana kategori kontingensi. Realokasi penggunaan seluruh dana kontingensi ini masih dibahas di Internal Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-559	28/03/2013 s/d	JPY	3.311,0	483,2	14,6	2.827,8	-40,1	1.257,8	178,0	14,2
		25/07/2020	USD	29,5	4,3		25,2		11,2	1,6	



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil di lokasi tersebar (24 desa)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket Consulting Services dan empat Paket Civil Works. Paket Consulting Services kegiatan Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Proyek IP-559 telah melakukan penarikan sebesar 72.352.015 JPY (data dari JICA) pada Triwulan I 2016, untuk pembayaran uang muka Paket Consulting Services. Dari empat Paket Civil Works, hanya tiga paket yang dapat dilelangkan di tahun 2016, yaitu Paket Cimande, Paket Cikijing dan Paket Cikeruh. Disain untuk ketiga paket ini telah selesai dan sudah ada panlok. Sementara untuk Paket Citarum belum dapat dilelangkan dan belum ada kegiatan. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh telah tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016.

Consulting Services. Issue conqurence untuk addendum I sudah dikeluarkan oleh lender, tinggal menunggu nomor surat dari Tokyo. Konsultan Supervisi belum melakukan tugasnya sepenuhnya karena pekerjaan konstruksi masih menunggu conqurence dari JICA (belum bisa menarik uang muka).

Civil Works. Sampai dengan Maret 2017 masih menunggu conqurence dari JICA untuk penarikan advance payment. Pelaksana proyek masih melengkapi persyaratan untuk mendapatkan approval dari JICA.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- a. Cimande: Pembebasan lahan baru mencapai 70%. Sumber Daya Manusia (SDM) kontraktor kurang berpengalaman dalam menangani proyek *loan*.
- b. Cikeruh: Pembebasan lahan baru mencapai 60%. MC 0% terlambat sekitar 1 bulan menyebabkan produksi *shop drawing* terlambat.
- c. Cikijing : Pembebasan lahan belum ada kemajuan, masih 0%.
- d. Citarum: Pembebasan lahan belum ada kemajuan, masih 0% sehingga belum di tenderkan.

Tindak Lanjut

- a. Dengan anggaran tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan. Kontraktor akan menambah SDM yang lebih berpengalaman.
- b. Dengan anggaran tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan.
- c. Dengan anggaran tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan
- d. Dengan anggaran tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan



URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES

Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-551	28/07/2009 s/d	JPY	7.490,0	5.547,2	74,1	1.942,8	-21,9	592,3	4,0	0,7
		28/07/2017	USD	66,8	49,5		17,3		5,3	0,0	



Sumber: <http://psda.jatengprov.go.id>

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Sungai dan Pantai
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V
- Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
- Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
- Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan II

❖ Lokasi Proyek

Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) Paket Konstruksi dan 3 (tiga) Paket Konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 (lima) Paket Konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5. Paket *Civil Works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package 6A dan 6B)*, telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya.

Sampai dengan akhir Maret 2017, secara keseluruhan (*multiyears contract*) pencapaian kemajuan fisik Paket 6A 38,00% dan Paket 6B 31,73%, sedangkan selama tahun 2017, kemajuan fisik Paket 6A dan 6B baru mencapai 0,91% dan 8,45%.



Kemajuan pembebasan lahan sampai dengan periode laporan ini (akhir Maret 2017) sebagaimana tabel dibawah ini:

Lokasi	Kebutuhan		Realisasi		Rencana	
	Ha	2015 Ha	2016 Ha	Maret, 2017 Ha	Apr – Okt 2017 Ha	Mar-2018 Ha
Paket 6A	0,981	0,310	-	0,071	0,204	0,394
Paket 6B	2,419	-	0,639	0,659	0,158	0,964
Total	3,400	0,310	0,639	0,730	0,362	1,358
Kumulatif		0,310 9,1 %	0,949 27,9%	1,679 48,6%	2,041 60,0%	3,400 100%

Sumber : LPKPHLN Triwulan I 2017

Untuk tahun 2017 telah dialokasikan dana pembebasan lahan untuk pekerjaan sungai Tondano sebesar Rp 41 miliar. Sampai dengan akhir Maret 2017, lahan seluas 1,679 ha telah berhasil dibebaskan dengan biaya sebesar Rp 26 miliar, sisanya sebesar Rp 15 miliar akan digunakan untuk pembebasan tanah seluas 0,362 Ha. Tambahan dana sebesar Rp 45 miliar masih diperlukan untuk membiayai pembebasan lahan seluas 1,358 Ha. Tambahan dana ini diharapkan dapat dialokasikan di tahun 2017, namun mengingat belum adanya kepastian pendanaan dimaksud, maka penyelesaian pembebasan lahan sementara dijadwalkan pada akhir bulan Maret 2018.

Luas pembebasan lahan sampai dengan Maret 2017 seluas 1,679 Ha, pekerjaan pemancangan CCSP (*Corrugated Concrete Sheet Pile*), *backfill* dan *pile cap* sepanjang sungai sesuai scope kontrak sebagian besar dapat dilaksanakan, dan dapat dilakukan seluruhnya setelah pembebasan lahan seluas 2,041 Ha selesai. Adapun kelengkapan lainnya seperti *embankment*, *parapet*, jalan inspeksi dan *side drain* baru dapat dilaksanakan apabila seluruh pembebasan tanah seluas 3.4 Ha dituntaskan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pembebasan lahan

Lahan yang akan digunakan untuk kegiatan Paket 6A dan Paket 6B belum bebas seluruhnya. Dengan status pembebasan lahan yang dicapai sampai dengan Maret 2017, dapat dipastikan pekerjaan konstruksi baik Paket 6A maupun Paket 6B tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak, yaitu akhir Juni 2017 sehingga memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diperkirakan sampai dengan September 2018, melampaui masa berlakunya pinjaman yaitu tanggal 28 Juli 2017.

Tindak Lanjut

Dalam rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta JICA telah dibahas masalah perpanjangan masa berlaku pinjaman yang akan berakhir pada 28 Juli 2017. Dalam rapat tersebut telah disepakati untuk ditindaklanjuti dengan usulan perpanjangan masa berlakunya pinjaman dan diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, diharapkan usulan berikut dokumen pendukungnya sudah sampai di Kedutaan Besar Jepang paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya pinjaman pada 28 Juli 2017.

**URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II**

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-566	23/06/2014 s/d	JPY	5.111,0	2.562,1	50,1	2.548,9	10,5	1.740,2	753,7	43,3
		23/06/2021	USD	45,6	22,9	22,7	15,5		6,7		



Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSa Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan
- Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* dan *ICB Civil Works Package No. 2 (Construction of Sand Pocket in Gendol River)*. Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik hingga Triwulan I 2017 sebesar 74%. Paket *ICB Civil Works Package No. 2 (Construction of Sand Pocket in Gendol River)* kontrak 24 Februari 2016, capaian fisiknya hingga akhir Maret 2017 adalah sebesar 56%. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, capaian fisiknya hingga akhir Maret 2017 sebesar 59%. Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017 pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik, tidak ada laporan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.

**WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)**

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8027-ID	14/11/2011 s/d 31/12/2018	USD	150,0	103,7	69,1	46,3	-6,3	44,5	0,0	0,0



Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah
Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek**

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Propinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Propinsi
- Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
- Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen
- Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan I 2017 belum ada penyerapan yang signifikan dari target pada tahun 2017 sebesar USD 44,5 juta. Penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran proyek masih dipengaruhi oleh permasalahan lama, yaitu lambatnya penyerapan anggaran pinjaman yang diterushibahkan ke daerah dan proses revisi DIPA yang cukup lama.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pusat:

- a. Proses revisi DIPA yang cukup lama.
- b. Proses pengadaan CW 13/14 dan CW 15 pada BBWS Citarum masih dalam proses.

Daerah:

- a. Masih terdapat permintaan penggantian tahun 2016 yang belum dibayarkan oleh DJPK, sehingga daerah belum bisa melaksanakan kegiatan sebelum permintaan penggantian tahun 2016 dibayarkan.
- b. Pada beberapa SKPD DPA masih belum terbit.

Tindak Lanjut

- a. Instansi pusat segera memproses revisi DIPA agar dapat melaksanakan kegiatan tahun 2017.
 - b. Mendorong BBWS Citarum mengadakan konsultasi dengan tim pengadaan Bank Dunia.
-
- a. NPMU akan melakukan koordinasi dengan DJPK agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
 - b. Segera setelah DPA terbit, daerah dapat melaksanakan kegiatan tahun 2017.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KFW)	2007 66 071	15/12/2011 s/d	EUR	19,0	18,7	98,4	0,3	2,9	1,3	0,0	0,0
		30/06/2017	USD	20,3	20,0				1,4	0,0	

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.321,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian Perindustrian

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembelian Peralatan
- Pengadaan Konsultan
- Pembangunan Infrastruktur SMK
- Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi	
1	Jasa Konsultan Peralatan	2,0	1,8	85,0	0,6	0,5	90,0	-	43	27	
2	Lot 2,3,4,5,6,7,8 dan 9	19,3	18,7	98,4	3,9	3,5	88,8	-	100,0	100	
3	Pelatihan Tingkat Lanjut SED-TVET	2,0	0,84	1,0	1,9	0,84	1,2	-	100,0	47	



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

- Paket kontrak *Advanced Training* akan selesai pada tanggal 30 April 2017.
- Target pada bulan Mei 2017 semua pembayaran telah selesai.
- Pengadaan peralatan/kemajuan fisik telah selesai 100%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- a. Pada tanggal 7 Desember 2016 Kemendikbud melalui suratnya ke Bappenas dan Kementerian Keuangan, menyampaikan usulan perpanjangan masa laku proyek hingga bulan **Juni 2017**.
- b. Terdapat Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H) yang belum diterbitkan SP3 nya karena terdapat 2 (dua) buah SP4H yang memiliki nilai dan tanggal yang sama seharusnya 2 (dua) buah SP4H tersebut berbeda, tetapi Direktorat EAS menerbitkan *Withdrawal Application (WA)* yang sama.

Tindak Lanjut

- a. Kementerian Keuangan melalui DJPPR telah menyampaikan surat dengan nomor S-10/PR/2017 pada tanggal 6 Januari 2017 perihal persetujuan perpanjangan proyek hingga **30 Juni 2017** kepada Kemendikbud dan Bappenas.
- b. Kemendikbud akan terus berkoordinasi dengan Dit. EAS perihal WA tersebut.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0133	01/05/2010 s/d 05/04/2018	USD	87,6	10,9	12,4	76,7	-75,5	20,9	0,1	0,3



Pelaksanaan Dredging di Sandkey

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi Sumatera Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Civil works
- Procurement of equipment
- Consultancy services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif		TA. 2017
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	Consultancy Services (PMSC)	2,72	1,44	53	0,79	0	0	57,69 ¹⁾	15,38	3,85
2	Construction Works	62,17	12,4	19,9	2,00	0	0	5,05 ²⁾	65,6	2,79
3	PMU Support and Training Courses	0,23	0,16	69,57	0	0	0	100	0	0
4	Financial Audit	0,1	0	0	0,04	0	0	0	0	0
5	Procurement of Equipment	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Start-up Workshop and Familiarization Visit	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

Keterangan:

1) Perubahan realisasi kumulatif PMSC akibat adanya perpanjangan kontrak menjadi 81 bulan.

2) Terdapat koreksi data.

Nilai tukar yang digunakan adalah USD 1 = Rp 10.000,-.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **Construction Works.** Konstruksi Paket 1 – *Dredging and Reclamation* dalam tahap pelaksanaan. Saat ini dilakukan *follow up* perjanjian *addendum* AMDAL terhadap *quarry* material pasir untuk reklamasi di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang untuk mengakomodasi percepatan reklamasi dengan menggunakan 2 (dua) kapal. Proses reklamasi direncanakan akan mulai pada tanggal 1 Mei 2017 dengan durasi pekerjaan selama 20 bulan.
3. **PMSC.** Usulan *addendum* kontrak telah disetujui pada tanggal 7 Maret 2017 dengan perubahan jangka waktu pekerjaan dari 48 bulan menjadi 81 bulan, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
4. **Financial Audit.** Kegiatan dalam tahap persiapan lelang konsultan. Saat ini dilakukan *review* dokumen lelang oleh PMU. Pelaksanaan lelang akan menggunakan mekanisme manual karena sistem *e-procurement* belum dapat dilakukan di Kementerian Perhubungan.
5. **PMU Expert.** Usulan *addendum* kontrak sebelumnya sudah diajukan pada tanggal 2 Juni 2016, namun berdasarkan hasil *teleconference meeting* dengan IDB, *PMU Expert* akan mengajukan kembali usulan tersebut dengan justifikasi yang lebih lengkap dan komprehensif.

**BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGA LINE**

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1029 01G	04/06/2013 s/d 31/03/2018	USD	51,7	0,0	0,0	51,7	-74,2	3,7	0,0	0,0



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengerjaan konstruksi viaduct
- Pekerjaan elevated structure

❖ **Kinerja Pelaksanaan Proyek**

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	Jasa Konsultansi	4,4	-	-	0,8	0,0	0,0	-	-	-
2	Konstruksi dan Elektrifikasi	45,9	-	-	0,8	0,0	0,0	-	-	-



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

- a. Dalam tahap finalisasi dokumen RfP (*Request for Proposal*) untuk seleksi konsultan.
- b. Sudah ada persetujuan untuk *short list* dari AFD.
- c. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) berharap ada pendampingan konsultan untuk permasalahan *bidding document*. Permasalahan ini sudah terkendala dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Bila DJKA menginginkan pengadaan jasa konsultan, DJKA harus melakukan revisi DIPA karena belum dianggarkan dalam DIPA.
- DJKA sudah dua kali menyampaikan *bidding document* tetapi oleh pihak AFD selalu dikembalikan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti misalnya permasalahan eskalasi, pihak DJKA meminta tidak ada eskalasi tetapi pihak AFD meminta adanya eskalasi.

Lain-Lain

- Kekurangan Sumber Daya Manusia.

Tindak Lanjut

- DJKA diminta untuk membuat *timeline* yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat. DJKA perlu bernegosiasi kembali agar tidak memakai eskalasi. Balai Teknik Perkeretaapian sudah diminta untuk membalas atau merespon secara resmi melalui surat ke AFD terkait isu-isu atau permasalahan *bidding document*, eskalasi, *billing rate* konsultan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

- DJKA akan membuat tim *back up* untuk membantu Direktorat.

Catatan : tidak terdapat kemajuan dalam pelaksanaan proyek ini.

**BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGA LINE**

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (NATIXIS)	21671901	04/06/2013 s/d	EUR	80,0	0,0	0,0	80,0	-70,5	5,8	0,0	0,0
		30/06/2018	USD	85,4	0,0	0,0	85,4		6,2	0,0	

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.180,- dan 1 EUR = Rp 14.650,90



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ **Instansi Pelaksana**Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pekerjaan konstruksi *double track* baru antara Bandung-Gedebage
- Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage
- Pekerjaan stasiun
- Layanan Jasa Konsultan

❖ **Kinerja Pelaksanaan Proyek**

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan				
			Realisasi Kumulatif		TA 2017		
			(Juta USD)	%	Target	Realisasi	%
1	Jasa Konsultansi (Basic Design+TA Supervisi Data Work Pekerjaan Double Track Sintel&Elektrifikasi)	7,14	-	-	-	-	-
2	Konstruksi dan Elektrifikasi	79,96	-	-	-	-	-



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

- a. Dalam proses finalisasi dokumen TOR (*Term of Reference*) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk pengadaan jasa konsultasi.
- b. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.
- c. Tidak terdapat kemajuan dalam pelaksanaan proyek ini.

**JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I**

Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-563	23/06/2014 s/d	JPY	16.322,0	0,0	0,0	16.322,0	-51,71	0,0 ^{*)}	0,0	0,0
		20/06/2021	USD	145,6	0,0	0,0	145,6		0,0	0,0	

Catatan : *) Dalam proses pencantuman ke dalam DIPA 2017



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

❖ Lokasi Proyek

JABODETABEK

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Engineering Service Stage
- Consulting Assistance Services Stage
- Supervisory Stage

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan saat ini belum ada kemajuan dalam fisik pekerjaan. Ditjen Perkeretaapian mengirimkan surat kepada JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase 1 berupa konstruksi depo Depok dan *workshop* tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi. Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan *loan* ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Ditjen Perkeretaapian masih berkoordinasi dengan JICA terkait pelaksanaan usulan tersebut. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 tahun), Ditjen Perkeretaapian baru mendapat surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup tidak dapat dilakukan, dan harus kembali ke ruang lingkup awal. Hingga periode laporan Triwulan I 2017 Kementerian Perhubungan masih berkoordinasi dengan JICA terkait kelanjutan proyek ini. Untuk tahun 2017 proyek IP-563 tidak tercantum dalam DIPA, sehingga Kementerian Perhubungan diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan disampaikan juga dalam rapat trilateral yang akan diadakan bulan Mei 2017.

**PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM SPUR AND 500 UNIT)**

Proyek pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	(2016) 23 Total No. (411)	24/01/2017 s/d 18/08/2019	USD	175,1	0	0	175,1	-6,0	27,3	0	0

❖ **Instansi Pelaksana**Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan❖ **Lokasi Proyek**

Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengadaan rel UIC 54 sebanyak 1500 Km Spur setara dengan 120.000 batang
- Pengadaan wessel Lengkap dengan aksesoris dan bantalannya sebanyak 500 unit

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Proyek *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* merupakan kegiatan pengadaan 3.000 rel kereta api (1500 Km Spur) dan 500 unit *Turnout (Wessel)*. Pengadaan rel dan wessel ini akan digunakan untuk pembangunan jalur ganda kereta api di lintas selatan Jawa, Jalur kereta api trans Sumatera, dan reaktifasi jalur kereta api yang sudah tidak aktif. Kontrak proyek pengadaan *Track Material* dan *Turnout Tahap II* ditandatangani pada tanggal 30 September 2015, namun baru efektif tanggal 21 Januari 2017. Sampai dengan periode laporan ini belum ada penarikan pinjaman karena masih dalam proses pembukaan *Letter of Credit (L/C)*.

**RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I**

Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-508	13/12/2001 s/d	JPY	23.324,0	13.375,8	57,3	9.948,2	-39,8	0,0 ¹⁾	0,0	0,0
		11/09/2017	USD	208,1	119,3		88,8		0,0	0,0	

Catatan : *) Dalam proses pencantuman ke dalam DIPA 2017



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pembangunan Double-Double Track

❖ Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Propinsi DKI Jakarta – Propinsi Jawa Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konstruksi elektrifikasi dan peningkatan track existing antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1
- Layanan jasa konsultan untuk review design dan penyiapan dokumen tender serta pengawasan konstruksi (supervisi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) hingga periode laporan Triwulan I 2017 ini masih tetap sebesar 76,57% dan capaian fisik Paket Konsultansi B1 sebesar 60,97%. Pada periode laporan ini konsultan masih melakukan pekerjaan *review design* untuk kegiatan di Cikarang.

Proyek IP-508 ini seharusnya berakhir 11 September 2017 dan telah melakukan usulan perpanjangan masa berlaku. Pada tanggal 24 Agustus 2016 telah dilakukan rapat di Direktorat Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan terkait usulan perpanjangan masa berlaku *Railway Electrification and Double Double Track of Java Main Line Project I (Loan IP-508)*. Dalam rapat tersebut Kementerian Perhubungan menyampaikan beberapa hal antara lain :

- Sesuai rekomendasi Itjen Kemenhub, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub telah melakukan penilaian opsi berdasarkan aspek teknis, aspek sumber pembiayaan dan aspek hukum. Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menilai bahwa opsi perpanjangan adalah hal terbaik untuk menyelesaikan proyek tersebut.
- Terkait masalah cagar budaya, Dit. Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan surat rekomendasi No.2494/E2/kB/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan surat



tersebut, kemenhub dapat melanjutkan pekerjaan di Stasiun Tambun dengan melaksanakan beberapa rekomendasi teknis terkait material pembangunan dan penyelamatan beberapa bagian stasiun lama.

- c. Kemenhub akan menyampaikan tambahan penjelasan tertulis atas surat usulan dan *Explanatory Notes* yang telah disampaikan sesuai dengan catatan audit Itjen Kemenhub dan hasil rapat di Bappenas pada tanggal 5 Agustus 2015.

Dalam rapat tersebut, disepakati juga beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kemenhub perlu menyiapkan langkah percepatan dan mitigasi risiko yang timbul akibat proses administrasi kontrak dan penganggaran.
- b. Kemenhub perlu segera mengambil langkah untuk memasukkan rencana penarikan *loan* IP-508 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2017 sehingga apabila perpanjangan masa berlaku *loan agreement* IP-508 disetujui, dana pinjaman tersebut dapat segera digunakan.

Keduaan besar melalui surat tanggal 22 November 2016 kepada Dirjen Perkeretaapian Kemenhub yang ditembuskan kepada Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas memberikan penjelasan bahwa masa berlaku perpanjangan satu tahun tersebut dapat ditambah lagi perpanjangan selama empat tahun sepanjang pelaksana kegiatan bersama kontraktor dapat menyelesaikan dalam satu tahun beberapa pekerjaan berikut :

- a. Penyelesaian pembayaran pekerjaan (sekitar USD 10 juta).
- b. Penyelesaian eskalasi harga dan pekerjaan tambahan (*Variation Order*).
- c. Penyelesaian biaya masa perpanjangan.
- d. Pembebasan lokasi pekerjaan.
- e. Perselisihan kepemilikan lahan di lokasi penyimpanan barang.

Pada rapat koordinasi yang dilakukan di Bappenas pada tanggal 27 April 2017, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaksana proyek masa perpanjangan untuk *Loan* IP-508 ini hanya satu tahun sehingga untuk tambahan (4 tahun lagi) tidak akan dimintakan/dilakukan. Diharapkan agar segera dilaksanakan *finalisasi rescoping*. IP-508 akan melakukan pembayaran konstruksi yang telah dilaksanakan. Namun di tahun 2017 DIPA proyek IP-508 tidak tercantum, diharapkan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga disampaikan dalam rapat trilateral yang akan diadakan pada bulan Mei 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- a. Pembangunan Stasiun Cikarang, Stasiun Bekasi Timur dan Stasiun Cibitung dalam proses konstruksi.
- b. Pembangunan Stasiun Bekasi dan Tambun belum dilaksanakan.
- c. *Switchover* Sistem Persinyalan belum dilaksanakan.
- d. Paket pekerjaan supervisi untuk konstruksi paket B1 sedang berjalan.

Tindak Lanjut

- a. Kontraktor diperintahkan mempercepat pekerjaan dan koordinasi dengan PT. KAI (Persero).
- b. Kontraktor diperintahkan untuk segera melaksanakan kegiatan.
- c. Koordinasi dengan PT. KAI (Persero) dan Ditjen Perkeretaapian dan mempersiapkan *Switchover*.
- d. Memerintahkan konsultan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan percepatan pelaksanaan pekerjaan B1 dan evaluasi terhadap usulan *addendum* yang disampaikan kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku.



KEMENTERIAN PERTANIAN





SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			(Juta)	%	%
IFAD	835-ID (Pinjaman)	06/07/2011 s/d	USD	49,1	40,1	81,7	9,0	10,6	16,7	0,2	1,2
	835-ID (Hibah)	31/07/2019		1,1	0,8	76,9			0,3	0,4	0,0



Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat
Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

❖ Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Maluku
- Propinsi Maluku Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Communit Development
- Agriculture Production
- Marketing

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen Perjanjian Pinjaman. Per tanggal 8 Maret 2017, Kementerian Pertanian telah menyampaikan usulan realokasi kategori pinjaman/hibah karena adanya penarikan pinjaman yang melewati pagu. Amandemen 1 dari kategori I (*Civil Works*) dan kategori IV (*Matching Funds*). Realokasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dan tahun 2017, serta menyeimbangkan rencana kegiatan pada tahun 2018.

Keuangan. Sisa pinjaman di reksus per 31 Maret 2017 adalah Rp 14,08 miliar (USD 1,057 juta). Kementerian Pertanian telah mengajukan *withdrawal* 49 sebesar USD 1,96 juta atau Rp 26,02 miliar tanggal 5 April 2017. Pada tanggal 13 Februari 2017, NOL AWPB sudah disetujui oleh pihak IFAD. Sementara itu, sisa hibah pada reksus per 23 Maret 2017 sebesar Rp 870.414.416,52 atau sebesar USD 0,07 juta.

Sementara itu, realisasi pada Triwulan I 2017 sangat minim, yaitu sebesar Rp 2,6 miliar dari total anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 83 miliar. Penyerapan tersebut hanya digunakan untuk pembayaran fasilitator desa sejumlah 224 orang yang tersebar di Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan lain yang dilakukan untuk penyerapan pinjaman diantaranya akomodasi dan konsumsi dari *workshop* yang telah dilakukan dengan basis kegiatan dari pinjaman. Minimnya penyerapan yang terjadi tersebut karena adanya peraturan terkait perangkat daerah, dimana *project structure* belum bisa terbentuk karena nomenklatur belum ada dan baru dibentuk di bulan April 2017, sehingga menyebabkan penyerapan agak lambat.



Kemajuan Kegiatan. Terjadi perubahan komponen pada proyek SOLID, yaitu dari 4 (empat) komponen menjadi 3 (tiga) komponen. Ketiga komponen tersebut diantaranya: (a) Komponen 1 : Pengembangan Masyarakat; (b) Komponen 2 : Produksi Pertanian; dan (c) Komponen 3 : Pemasaran. Dari hasil *Implementation Support Mission* yang dilakukan pada tanggal 20 Maret – 12 April 2017 tercatat bahwa terjadi penurunan anggota Kelompok Masyarakat (KM) karena beberapa faktor, yaitu kematian dan migrasi penduduk. Berkaitan dengan manajemen proyek, sangat penting merekrut anggota-anggota baru, terutama mereka yang masih muda sehingga keberlanjutan dari KM akan tetap berjalan. Berkaitan dengan pendampingan kelompok oleh LSM berjalan secara reguler sejak Triwulan II 2016 dan pelaksana proyek sudah tidak mengalami keterlambatan pembayaran terhadap kontrak LSM. Meskipun demikian, kualitas pendampingan yang dilakukan masih rendah, sehingga pemahaman KM terkait administrasi dan pencatatan keuangan kelompok (tabungan, pinjaman, pengeluaran) masih terbatas. KM juga belum semuanya memahami penggunaan *Matching Fund* dan dana bergulir (*revolving fund*), seperti yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat dan menyebabkan dana bergulir untuk tahun 2016 sebesar Rp 2,4 miliar tidak dapat disalurkan ke 120 KM. Permasalahan lain yang menyebabkan kurangnya pemahaman KM adalah diseminasi pedoman pelaksanaan Komponen 1 yang belum mencapai kelompok. Pemanfaatan pedoman oleh karenanya masih terbatas untuk pengelolaan proyek, namun belum untuk perbaikan kapasitas KM. Namun berdasarkan misi yang dilakukan, tercatat bahwa fasilitasi yang telah dilakukan oleh LSM di Propinsi Maluku Utara berjalan dengan baik. Hal inilah yang membuat kontrak untuk LSM diperpanjang lagi sampai dengan Triwulan I 2017. KM yang ada saat ini telah memiliki tabungan sendiri, banyak KM yang tidak memerlukan dana *revolving fund* untuk kebutuhan pembiayaan tanaman dan sekarang mereka menggunakan *revolving fund* untuk tujuan "konsumsi".

Sementara itu, performa yang bagus dari Petugas Pengawas Lapang (PPL) dapat dijadikan contoh dan dapat dibagikan pengalamannya dengan PPL di daerah lain. Pada tahap implementasi SOLID, manajemen proyek telah memperoleh keuntungan dalam mendorong perkembangan rantai pasar, dimana hal ini menjadi misi dari proyek SOLID. Dalam misi yang telah dilakukan tersebut ingin melihat keterlibatan yang lebih besar dengan dua konsultan *value chain* di setiap propinsi. Konsultan ini merupakan sumber daya penting dalam proyek SOLID. Adapun pengadaan untuk konsultan individu tahun 2017, pembiayaannya dibiayai dari pinjaman. Dalam diskusi yang dilakukan oleh seorang pedagang desa menunjukkan bahwa mereka tidak menghasilkan margin keuntungan yang lebih dari biaya input. Mereka hanya memperoleh margin sebesar 12% dari biaya pembelian dan pemasaran. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para KM.

Untuk kemajuan pekerjaan sipil, sampai dengan Triwulan I 2017 beberapa kegiatan telah dilakukan diantaranya pembangunan gudang serta pelebaran lantai penjemur (hal ini disesuaikan identifikasi dari kebutuhan masing-masing kelompok). Selain itu untuk pengadaan peralatan berupa alat mobilisasi, misalnya motor roda dua dan traktor. Sedangkan proses tender yang baru siap saat ini sejumlah 1 (satu) kabupaten dari 11 kabupaten di Seram Bagian Timur.

Keberlanjutan kegiatan. Kegiatan kajian rantai nilai pendek dan *exit strategy* sudah melakukan pembayaran termin I dan II.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- a. Terjadi perubahan nomenklatur baru di awal Maret 2017 (dari Badan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan).
- b. SK penempatan pejabat yang mengelola keuangan terlambat, rata-rata pada bulan Februari 2017 baru ditetapkan oleh bupati (KPA, PPSPM, bendahara, dan PPK).
- c. Adanya pergantian PPK di beberapa Kabupaten menghambat pergerakan dari kegiatan SOLID.
- d. Pelaksanaan studi banding SOLID di Kepulauan Sula (Maluku Utara) belum terlaksana.
- e. Penyelesaian pembayaran termin terakhir untuk konsultan individu.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut akan segera dilakukan kepada pihak IFAD.



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8188-ID	25/10/2012 s/d 30/06/2019	USD	80,0	45,2	56,5	34,8	-9,8	15,8*)	0,8	4,9

Keterangan : *) Terjadi perubahan target karena perbedaan kurs



Gedung BPTP Jambi
Sumber: Website proyek SMART-D

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi DKI Jakarta
- Propinsi Jawa Barat
- Propinsi Jawa Tengah
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Jambi
- Propinsi Sumatera Barat
- Propinsi Kalimantan Selatan
- Propinsi Sulawesi Selatan
- Propinsi Sulawesi Utara
- Propinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengembangan dan Manajemen SDM
- Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
- Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan
- Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan I 2017, penarikan kumulatif untuk proyek SMART-D sebesar 56,50% (USD 45,20 juta). Adapun kemajuan varian proyek SMART-D pada Triwulan I 2017 ini tidak dapat dibandingkan dengan kemajuan varian triwulan sebelumnya (Triwulan IV 2016) karena pada awal tahun anggaran biasanya perangkat keuangan proyek belum terbentuk sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dilakukan secara optimal. Meskipun demikian, sampai dengan Triwulan I 2017, proyek SMARTD menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik. Hal ini perlu ditingkatkan lagi mengingat batas waktu pengelolaan yang hampir selesai.

Adapun penambahan dana untuk percepatan sebesar Rp 68.619.981.000,- (sudah terserap sebesar Rp 63.849.517.648,-). Pada tahun 2017, total keuangan yang dikelola sebesar Rp. 281.058.369.000,-.

Pelaksanaan Kegiatan. Pada Komponen B terdapat 21 Satker. Adapun komponen A yang telah menyelesaikan pendidikan sebanyak 38 orang terdiri dari S2 sejumlah 34 orang dan S3 sejumlah 4 orang. Sedangkan yang menempuh pendidikan S3 sejumlah 20 orang telah selesai.

Pada tanggal 30 Maret – 13 April 2017 diadakan *Nineth Implementation Support Mission* (ISM No. 9) untuk proyek ini dengan tujuan untuk: (a) mereviu kemajuan dari pelaksanaan masing-masing komponen proyek dan pelaksanaan *agreed action plan* termasuk kemajuan dari *safeguards compliance*, dan (b) mereviu AWP 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

a. Komponen B

Terjadi keterlambatan realisasi karena adanya revisi DIPA 2017 dan beberapa Satker yang gagal lelang.

b. Komponen C

Satker yang telah melakukan kontrak belum mengirimkan dokumen penarikan tahap 1 serta persiapan kegiatan prioritas *setting* agak lambat.

c. komponen D

Konsultan internasional dalam pengurusan IMTA dan Vitas memerlukan waktu yang cukup lama. (Terdapat kelebihan pembayaran pada Bank Dunia, namun dapat diberikan solusi untuk dibayarkan dari kegiatan lain).

Lain-lain

Komponen A

Usulan peserta yang mengikuti pelatihan jangka pendek sangat sedikit.

Tindak Lanjut



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-568	23/06/2014 s/d	JPY	7.075,0	2.293,2	32,4	4.781,9	1,6	1.206,1	351,5	29,1
		23/06/2023	USD	63,1	20,5	42,7	10,8		3,1		



Leaflet PHRD IV

❖ **Instansi Pelaksana**

- Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange
- Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler
- Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan proyek PHRD IV menggunakan konsultan PT. *Trippcons Internasional in Joint Venture with PT. Intersys Kelola Maju, PT. Tetira international Consultant, Centre for Japanese Studies - University of Indonesia* (Tanggal Kontrak 26 Juni 2016). Masa pelaksanaan paket *Consulting Services for Planning Management and Fellowship Support PHRD IV* direncanakan mulai dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 26 Juni 2021.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- a. *Mapping Karyasiswa Lingkage:*
Masih terdapat 2 (dua) universitas yang belum *release* penempatan karyasiswa, yaitu Tohoku (2 orang) dan Yamaguchi (3 orang).
- b. *Training of Trainer PAK:*
Memastikan tanggal *fix* dan jumlah peserta untuk pelaksanaan.
- c. *Allowance Domestik Regular:*
Masih terdapat 30 siswa yang belum melakukan *up-load* IPK dan KRS ke SIMDIKLAT.

Tindak Lanjut

- a. Segera menfinalkan hasil *mapping* sehingga pusbin dapat mengeluarkan Surat Nota Persetujuan untuk proses paspor dinas mahasiswa.
- b. Tanggal pelaksanaan training dan jumlah peserta akan segera didiskusikan dengan pihak terkait untuk menfinalkan tanggal pelaksanaan dan jumlah peserta.
- c. Sedang dikoordinasikan dengan karyasiswa dan prodi masing-masing.

**SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)**

Membangun kapasitas dari instansi peserta proyek melalui: (a) memperkuat sumber daya manusia di dalam instansi untuk area fungsional utama; dan (b) memluas kapasitas dari instansi untuk menginisiasi dan mengelola reformasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8010-ID	16/06/2011 s/d 31/12/2017	112,7	95,7	84,9	17,0	3,5	11,1	2,2	19,7



Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT
Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id

❖ **Instansi Pelaksana**

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Beasiswa gelar untuk Kementerian Keuangan
- Beasiswa gelar dan non-gelar untuk Instansi peserta lainnya
- Dukungan program dan proyek

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	Goods, Non-Consulting Services, Consultants' Services, Training, and Operating Costs for the Project	9,95
2	Scholarships	102,70
Total		112,65

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi Anggaran. Penyerapan kumulatif hingga Triwulan I 2017 mencapai USD 95,65 juta atau sebesar 82,96% dari total nilai pinjaman.

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja.

Program SPIRIT di Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai peningkatan hingga 18.90% dari target 15% untuk program degree. Sedangkan untuk non-gelar, telah mencapai peningkatan 6.69% dan masih terus



bertambah. Tingkat relevansi kompetensi yang diajukan meningkat sebesar 19,3%. Tingkat kepuasan dari peserta SPIRIT mencapai 78% dari target 75%. Sementara itu, Program SPIRIT di Kementerian Keuangan telah mencapai 99%. Adapun peserta SPIRIT dari Kementerian Keuangan mayoritas berasal dari Dirjen Pajak karena jumlah pegawai Kementerian Keuangan memang didominasi oleh pegawai Dirjen Pajak. Tingkat kepuasan peserta adalah 89,5% dari target 75%. Terkait dengan pelaksanaan program gelar, PIU mengadakan lelang konsultan individu yang akan menyusun buku minitesis karyasiswa.

Terkait pelaksanaan program Non-Gelar pada tahun 2017 terdapat anggaran sebesar USD 6,5 juta yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan dari 10 *Participating Agency* (PA). Apabila hingga tanggal 31 Mei 2017, masih belum terdapat kepastian dalam pelaksanaan diklat maka PIU akan mengalihkan diklat tersebut ke PA lain yang lebih siap. Dalam tahun 2017, direncanakan akan terdapat 6 diklat dengan fokus pada persiapan laporan penutupan program SPIRIT. Pelaksanaan seluruh diklat diharapkan telah diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 November 2017.

Delapan instansi (dari target 22 instansi) telah memperbaharui HC DP dan mempersiapkan dokumen HC DP yang baru sebagai acuan pengembangan kapasitas di masa yang akan datang. Program SPIRIT memiliki target terkait kebijakan *re-entry* dan penempatan kembali di instansi peserta karyasiswa. Terkait dengan hal ini, PA yang sudah memiliki kebijakan *re-entry* dan sudah terformalisasi, yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan BKPM. Sementara itu PA yang kebijakan *re-entry* sudah tersusun namun belum terformalisasi adalah Bappenas, BPK, Kementerian Luar Negeri dan BPN.

Sementara itu terkait dengan integrasi karyasiswa melalui database, proyek terus mengembangkan aplikasi TRANSPAR untuk proses seleksi, penempatan dan pemantauan hasil studi serta pemantauan data karir kepegawaian yang dikelola dalam SIMPEG masing-masing instansi. Pada tahun 2017 ini PIU akan mengadakan lelang konsultan individu untuk melakukan migrasi program TRANSPAR dari Caspio ke server Pusbindiklatren Bappenas.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- a. Pelaksanaan kegiatan *Indepth Interview* kepada alumni, kolega dan atasan pada lingkup PIU Bappenas dan PIU Kementerian Keuangan.
- b. Program Beasiswa SPIRIT akan berakhir di tahun 2017, namun masih terdapat dana program diklat gelar yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Pelaksanaan kegiatan *Technical Review* tahun 2016.

Tindak Lanjut

- a. Melakukan pemantauan dan komunikasi baik secara langsung dan tidak langsung kepada karyasiswa, PA dan perguruan tinggi.
- b. Sisa dana program gelar tersebut rencananya akan dimanfaatkan atau direalokasikan ke program diklat non gelar. Pusbindiklatren selaku Sekretaris PCU sudah mengirimkan surat ke Bank Dunia terkait rencana realokasi dana tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia.
- c. PT. GML selaku konsultan akan melakukan reuvi di tahun 2017 dan melakukan koordinasi dengan PA untuk melengkapi data atau dokumen yang diperlukan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III
Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-553	28/07/2009 s/d	JPY	5.659,0	3.162,0	55,9	2.497,0		205,5	0,0	0,0
		28/07/2018	USD	50,5	28,2		22,3	1,8	0,0		



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Institut Teknologi Bandung

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konstruksi
- Peralatan untuk penelitian dan pendidikan
- Program akademik dan mahasiswa
- Program penelitian
- Consulting services



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Paket 1 (Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Baru). Pekerjaan konstruksi keempat gedung telah mencapai 100% pada tahun 2016. Pada tanggal 10 Maret 2017, ESC telah mengeluarkan *performance certificate* untuk Paket 1. Pada periode laporan Triwulan I 2017 telah disepakati jumlah penalti yang dikenakan kepada kontraktor. BPKP sudah mengeluarkan laporan hasil audit, BPKP dan kontraktor sudah menyetujui *nominal penalty*.

Paket 2 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE) dan Atap Gedung Center for Art, Design and Language (CADL)). Pekerjaan untuk Paket 2 telah selesai.

Paket 3 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Information Technology for Industrial Engineering (CITIE) dan Gedung Center for Art, Design and Language (CADL)). Pekerjaan untuk Paket 3 telah mencapai 100% pada bulan Maret 2016. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk CITIE pada tanggal 19 Februari 2016 sedangkan untuk CADL pada tanggal 18 Februari 2016. Masa pemeliharaan untuk *additional work* Paket 3 telah selesai pada tanggal 30 Maret 2017. Saat ini proses yang sedang berlangsung adalah penanganan *defect list* yang diterima sebelum tanggal 30 Maret 2017.

Paket 4 (Peralatan untuk semua gedung, kecuali Gedung Center for Advanced Sciences (CAS)). Paket ini mengalami *bidding* ulang (*rebidding*). Sesuai dengan usulan JICA proses *rebidding* tanpa tahapan PQ. Pelaksana kegiatan telah menerima surat persetujuan *rebidding* Paket 4 ini pada tanggal 20 April 2016. Pada tanggal 13 Desember 2016 telah diadakan *bidding submission* oleh Toyota dan Ogawa. Kegiatan sampai dengan 30 Desember 2016 adalah finalisasi draf surat klarifikasi Ogawa dan Toyota. Pada tanggal 23 Januari 2017, telah disampaikan surat mengenai hasil evaluasi teknis kepada JICA untuk direviu dan mendapat persetujuan, surat klarifikasi tambahan telah disampaikan pada 20 Februari 2017. Reviu NOL dari JICA mengenai *Tech. Re-Bid Evaluation Result* telah diterima pada 23 Maret 2017. Pembukaan Proposal Biaya (Sampul II) telah dilakukan pada 30 Maret 2017. Saat ini, hasil evaluasi Pokja terhadap proposal biaya dari 2 (dua) *bidders* (Toyota dan Ogawa) sudah selesai dengan hasil Ogawa sebagai penawar terendah dan diusulkan sebagai pemenang.

Paket 5 (Peralatan Gedung Center for Advanced Sciences, diluar pengadaan mikroskop elektron). Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Dokumen telah dikirim ke JICA pada tanggal 2 September 2016 untuk direviu dan disetujui. Reviu NOL dari JICA terkait kontrak Paket 5 telah diterima pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan nomor *concurrency* IP-553/C-006 tanggal 12 Oktober 2016 dan SPMK pada tanggal 25 Oktober 2016. Uang Muka 15% sudah terserap di akhir tahun 2016. Pada saat ini sedang proses *addendum* kontrak untuk mengakomodasi kebutuhan bebas bea masuk (*master list*). *Update procurement plan (Handling Over Agustus 2017)*. Diperkirakan akan membutuhkan *addendum* kontrak untuk perpanjangan waktu, kontrak semestinya berakhir pada 27 Juli 2017.

Paket 6 (Pengadaan Peralatan untuk Mikroskop Elektron) : Pekerjaan untuk paket 6 telah selesai.

Paket 7 (Pengadaan Peralatan Biasa) : Pekerjaan untuk paket 7 telah selesai.

Paket 8 (Pengadaan Furnitur) : Pekerjaan untuk paket 8 telah selesai.

Paket 9 (Pengadaan Buku) : Pekerjaan untuk paket 9 telah selesai.

Untuk meningkatkan fungsi bangunan hasil pekerjaan Paket 1 dan Paket 3 diadakan Paket *Additional Work* (Paket Pekerjaan Tambahan).

Fellowship Program :

- Pengembangan staf luar negeri : satu (1) karyasiswa telah kembali dengan status "*Completion Without Degree*" dan diberikan waktu selama 2 tahun oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar.
- Pengembangan staf dalam negeri : masih ada satu (1) karyasiswa yang masih melaksanakan studinya dan telah melaksanakan sidang tertutup pada bulan Maret 2017. Saat ini menunggu publikasi jurnal untuk syarat sidang.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

Addendum II ESC mencakup pekerjaan tambahan pada tahun 2017 dan terdapat realokasi anggaran.

Tindak Lanjut

Addendum II ESC telah mendapat persetujuan JICA. Telah disetujui perpanjangan layanan ESC sampai Desember 2017. Realokasi anggaran dari *contingency* ke ESC telah mendapat persetujuan dari JICA per tanggal 24 Maret 2017.



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA

Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Rumpun Ilmu Kesehatan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-549	25/07/2008 s/d	JPY	14.640,2	8.769,7	59,9	5.870,4	-27,2	866,4	474,8	54,8
		15/07/2018	USD	130,6	78,2		52,4		7,7	4,2	



Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. Universitas Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Building Construction
- Equipment and Furniture
- Price Escalation
- Physical Contingency
- Consulting Services

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

No	Paket Kontrak	Total Output Kontrak		Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017											
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Total			
		Vol	Sat	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
1	Consulting Services	4	Paket												100
2	P 1.1 (Construction Works for University Hospital)	74.043	m ²	90	87	100	-	100	-	100	-	100	87		
	P 1.2 (Proc. of Equip. and furniture for University Hospital)	1	Paket	25	30	-	-	-	-	-	-	25	30		
3	P.2 (Proc. for IT in University Hospital)	1	Paket	20	20	-	-	-	-	-	-	20	20		
4	P.3 (Construction Works for Faculties)	52.700	m ²	Selesai										100	100
5	P.4 (Pro. of Education Equip. and Furniture Faculties)	25.560	Item	Selesai										100	100
6	P.5 (Construction Works for Infrastructure Dev.)	15	Paket	Selesai										100	100



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

a. Paket Consulting Service.

Pekerjaan di lapangan saat ini adalah melakukan pengawasan untuk pekerjaan Paket 1.1 Konstruksi Rumah Sakit dan Paket 5 Konstruksi *Staff Quarter*, serta pendampingan pengadaan pekerjaan Paket 1.2 dan Paket 2. Proses amandemen 5 Kontrak *Consulting Service* telah mendapat *concurrance* dari JICA pada tanggal 2 September 2016. Penagihan pertama tahun 2017 sesuai dengan amandemen kontrak terbaru. Proses amandemen 6 Kontrak *Consulting Service* sedang dibuat.

b. Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indoneisa (Paket 1.1).

Konstruksi pembangunan rumah sakit ini telah mencapai 87%, telah dilakukan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan arsitektur di lapangan. Pada laporan periode sebelumnya pelaksana proyek menargetkan bahwa konstruksi pembangunan rumah sakit akan selesai pada bulan Oktober 2016, Berdasarkan hasil pekerjaan, target ini tidak dapat dicapai. Akan dilakukan perpanjangan kontrak Paket 1.1. Kontrak pada awalnya berakhir pada tanggal 15 Oktober 2016. Perpanjangan kontrak pekerjaan konstruksi selama 7 bulan (sampai dengan Mei 2017), sehingga menyebabkan penyerapan untuk pekerjaan konstruksi akan diluncurkan di tahun 2017. Saat ini kontraktor sedang melakukan pekerjaan *finishing* pada pekerjaan M&E, Arsitek dan IT. Perlu menyesuaikan waktu konstruksi dengan waktu pekerjaan Alat Rumah Sakit selesai. Saat ini sedang disiapkan dokumen amandemen kontrak untuk CCO pekerjaan pembangunan rumah sakit.

c. Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit).

Pihak UI telah menerima persetujuan hasil evaluasi keuangan dari JICA (No,JICA.(IN)/02-03002, tanggal 4 Maret 2016). Tanda tangan kontrak Paket 1.2 telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. Dokumen kontrak telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016. *Concurrance* oleh JICA diterima pada tanggal 4 November 2016. Pekerjaan dimulai pada tanggal 18 November 2016 sampai dengan 18 November 2017. *Invoice Advance Payment* senilai Rp 56 miliar telah terealisasi pada bulan Maret 2017.

d. Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar list kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit & Satelit Klinik)

Kontrak Paket 2 ditandatangani pada bulan Desember 2016. Pelaksanaan Pekerjaan Paket. 2 (*Procurement for IT in University Hospital*) dimulai pada 14 Februari 2017, dan saat ini sedang melakukan persiapan realisasi *advance payment*. Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 pekerjaannya telah selesai dilaksanakan.

e. Rencana Akses Masuk

Kebutuhan pembebasan lahan pembuatan Terusan Jalan Djuanda – Cinere seluas 160.800 m², dengan panjang jalan 6.7 Km dan RAW 24 meter, serta rencana anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 2.412.000.000.000,-, dan anggaran fisik sebesar Rp 562.800.000.000,-, jadi total kebutuhan anggaran Rp 2.974.800.000.000,-. Masalah anggaran pembebasan lahan sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya. Sampai dengan jalan terusan Djuanda – Cinere jadi, Universitas Indonesia akan dibangun jembatan oleh BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) yang menghubungkan antara Universitas Indonesia dengan jalan eksisting yang telah ada milik PT. Pertamina. Rencana *Fly over* UI (ROW 22 meter). Jembatan akses Rumah Sakit UI hanya akan dilalui oleh kendaraan kecil golongan I yang akan menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia, tidak dapat tembus ke Pintu Utara Kampus UI Depok. UI masih harus berkoordinasi dengan PT. KAI untuk membicarakan akses masuk yang harus melintasi rel kereta api yang masih sebidang.

HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT
Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-541	26/07/2007 s/d	JPY	7.801,0	6.347,4	81,4	1.453,6	0,7	319,7	0,0	0,0
		26/07/2019	USD	69,6	56,6		13,0		2,9	0,0	



Mock-up for sign board
Sumber: Satker Pelaksana

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Hasanuddin

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Teknik
- Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Teknik
- Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan
- Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek
- Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Pinjaman IP-541 proyek pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari 4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi, Paket Konsultan, dan Program Beasiswa.



Paket	Komponen Pekerjaan	Capaian fisik (%)	Rencana Penyelesaian
Paket-1	1) <i>Construction of Buildings</i>	100	September 2015
	2) <i>External Works</i>	100	
	3) <i>Procurement of Equipment</i>	100	
	4) <i>Procurement of Furniture</i>	100	
Paket-2A	<i>Under Construction</i>	12,64	Mei 2018
Paket-2B	<i>Under Procurement Process (Re-PQ)</i>	-	Juli 2019
Paket-3	1) <i>Construction of Buildings and External Works</i>	100	Oktober 2015
	2) <i>Procurement of Equipment</i>	100	
	3) <i>Procurement of Furniture</i>	100	
Paket-4	1) <i>Infrastructure</i>	100	Oktober 2014

Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan 3 (tiga) Paket Kontrak, yaitu Paket 1, Paket 3 dan Paket 4. Namun untuk Paket 1 masih ada sisa pembayaran.

Paket 1. Paket 1 membutuhkan amandemen berkaitan denda kontraktor (pemberian denda terhadap kontraktor ini telah disetujui oleh BPK). Terkait revisi proporsi Dolar pada Paket 1 telah selesai. Proses revisi Dolar dilakukan tanpa mengubah kontrak.

Paket 2A. Pekerjaan konstruksi dimulai pada Triwulan IV 2016. Pelaksanaan pekerjaan Paket 2A ini terlambat, namun di lapangan telah dilakukan program percepatan sehingga diharapkan dapat mengejar keterlambatan. Upaya percepatan dilakukan dengan cara :

- Menambah jumlah tenaga kerja.
- Mendatangkan material arsitek, mekanikal, dan elektrikal secepatnya.
- Dukungan dari kantor pusat PT. Adhi Karya secara penuh.
- Percepatan pelaksanaan struktur.
- Penambahan peralatan konstruksi.
- Penambahan *suplier* beton.

Paket 2B. Paket 2B masih dalam tahap pengadaan, panitia telah melaksanakan evaluasi teknis dan hasilnya telah dikirimkan ke JICA pada tanggal 19 Desember 2016. Proses tender untuk Paket 2B membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Proses tender Paket 2B yang dilakukan saat ini adalah yang keduakalinya. Apabila proses PQ yang kedua ini gagal, maka pekerjaan Paket 2B akan diberhentikan dan dikeluarkan dari pekerjaan *loan*.

Program Beasiswa. Program beasiswa meliputi:

- Long Term Fellowship* Program di Japan (Program Doktor) tersisa 1 orang dari 26 orang.
- Long Term Fellowship* Program di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang (DO) dari 28 orang.
- Short Term Fellowship* Program: dana sisa digunakan untuk tambahan 7 orang (akan diberangkatkan 2017) menjadi total 80 orang. Terlambatnya pemberangkatan sisa *Short Term* 7 orang karena dana tidak tersedia pada anggaran 2016. Dana untuk pemberangkatan sisa *Short Term* tujuh orang ini telah dimasukkan dalam DIPA 2017.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

DIPA yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan Paket 2A, 2B dan 3.

Tindak Lanjut

Perlu diadakan revisi DIPA 2017.

**POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT**

Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2928-INO	07/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	75,0	33,0	44,0	42,0	-32,9	9,6	0,0	0,1

Keterangan :

1) Sudah termasuk luncturan.

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0343-INO	07/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	5,0	1,4	28,0	3,6



Laboratorium Program Studi Teknik Sipil – Politeknik Negeri Bandung

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Increased quality and relevance of polytechnic system
- Increased and more equitable access to polytechnic institutions
- Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)*	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Equipment	0,15	0,17		0,02	0	0	-	-
2	Consulting Services	0,14	0,34		0,67	0	0	100	100
3	Program and Teaching-learning Material Development	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Studies, Surveys, and Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NSF	0,82	8,45		0,29	0	0	100	100
6	Social Marketing and Advocacy	-	0,13	-	0	0	0	84,7	84,7
Daerah									
1	Politeknik Penugasan	7,31	29,99		7,14	0	0	79,9	58,8
2	NSF	4,17	9,44		0	0	0		
	Batch 1	-	-	-	-	-	-	100	80,6
	Batch 2	-	-	-	-	-	-	100	68,02
	Batch 3	-	-	-	-	-	-	100	54,2

Keterrangan : *) Target dan realisasi fisik berdasarkan data tiap tahun anggaran

Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Capacity Development	0,19	0,38		0,41	-	-	-	-
2	Consulting Services	-	-	-	0,88	-	-	-	-
3	Teaching-learning Material and Program Development Studies and Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Studies	0,19	0,42		0,17	-	-	-	-
5	Workshop	0,19	0,09		0,11	-	-	-	-
7	Social Marketing and Advocacy	-	-	-	0,86	-	-	-	-



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman. PMU akan mengusulkan perpanjangan masa pinjaman selama 18 bulan atau hingga Desember 2019, karena: (i) terdapat sisa pinjaman akibat perbedaan kurs; (ii) beberapa kegiatan terlambat pelaksanaannya; dan (iii) adanya kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan melengkapi peralatan penunjang kegiatan di politeknik.

DIPA. *Executing agency* akan mengajukan revisi DIPA untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan di tahun 2017. Usulan revisi saat ini masih diproses secara internal di *executing agency*.

Penguatan Politeknik. Sisa dana yang belum terkontrakkan akan diberikan untuk penguatan beberapa politeknik (baik Penugasan maupun NSF) yang menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa kriteria penilaian politeknik yang akan mengikuti program ini meliputi:

- Komitmen yang kuat selama implementasi program PEDP selama tahun 2013 – 2016.
- Menunjukkan performa yang baik selama implementasi program PEDP, dilihat dari penyerapan dan penetapan LSP dan TUK.
- Mengajukan proposal program pengembangan yang akan melanjutkan atau memperkuat program sebelumnya.

PMU telah mengindikasikan sebanyak 28 program studi di 24 politeknik yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Dari jumlah tersebut akan dilakukan seleksi kembali untuk memperoleh 20 politeknik yang akan mengikuti program penguatan.

Kegiatan Porsi Hibah. Sebagian besar hibah digunakan untuk membiayai kegiatan konsultan. Pengadaan konsultan secara umum berjalan sangat lambat terutama dikarenakan: (i) lamanya proses penyusunan TOR dan proses pengadaan; dan (ii) sulitnya memperoleh konsultan yang berkualitas bagus.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan konsultan berjalan lambat dikarenakan sulitnya mencari konsultan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Lain-lain

Terdapat tunggakan beasiswa PEDP tahun 2014 dan 2016 karena kesalahan administratif.

Tindak Lanjut

Melakukan diskusi dan negosiasi dengan ADB untuk mengubah metode pengadaan dengan *direct contracting* atau dengan model kerjasama dengan politeknik di Canada (*twinning*).

Dana tunggakan akan diluncurkan ke TA 2017.

THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT
Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi

Lender	Kode Loan	Tanggal Efektif	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0177	06/11/2016	USD	13,9	0,0	0,0	13,9	0,0	1,4	0,0	0,0
	IND-0178	06/11/2016	USD	162,6	0,0	0,0	162,6		0,2	0,0	0,0



Lokasi Learning Center Building Tower 2, Universitas Negeri Malang.

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti
– Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- a. Universitas Mulawarman
- b. Universitas Negeri Malang
- c. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- d. Universitas Jember

❖ Lokasi Proyek

- a. Propinsi Kalimantan Timur
- b. Propinsi Jawa Timur
- c. Propinsi Banten

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- b. Pengembangan kurikulum
- c. Membangun konsorsium riset
- d. Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan**

1. **Civil Works.** *Bidding document* telah disampaikan ke IDB pada bulan Mei 2017 dan saat ini masih menunggu NOL. Metode lelang yang digunakan, yaitu *post qualification* secara manual karena *e-procurement* yang ada belum dapat mengakomodasi beberapa ketentuan dari IDB. Kontrak *civil works* direncanakan pada bulan Desember 2017.
2. **DEDC.** Disiapkan melalui pendanaan PNBP masing-masing universitas, saat ini dokumen sudah selesai disusun dan direviu.
3. **PMEQC.** Kegiatan telah memasuki tahap lelang. PMU bersurat kepada IDB untuk meminta agar lelang dapat dilanjutkan hanya dengan 2 (dua) peserta *shortlist*. Saat ini PMU masih menunggu respon IDB terhadap surat tersebut.
4. **PSC.** Terdapat 2 (dua) paket pengadaan PSC, yaitu Paket 1 untuk Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember, dan Paket 2 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Mulawarman. Kedua paket tersebut sudah memiliki *shortlist* peserta, untuk Paket 1 terdapat 6 (enam) peserta dan Paket 2 terdapat 8 (delapan) peserta. Saat ini lelang dalam tahap evaluasi teknis.
5. Saat ini sedang disiapkan untuk pengajuan pengisian *initial deposit* untuk *service ijara*, kurang lebih sebesar USD 2,5 juta.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan PMEQC mengalami kendala karena tidak terpenuhinya jumlah minimal *shortlist consultant* meskipun telah 3 (tiga) kali diiklankan.

Lain-Lain

Pembayaran *support to* PMU dan PIU serta pelaksanaan *degree training* terhambat akibat belum masuknya *initial deposit* ke dalam reksus.

Tindak Lanjut

PMU mengirimkan surat ke IDB untuk dapat melanjutkan proses lelang dengan 2 (dua) *shortlist* saja.

Degree training akan tetap dilakukan dengan menggunakan uang pribadi peserta terlebih dahulu.

**THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)**

Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-137	26/02/2011 s/d 30/06/2017	USD	31,3	19,7	62,9	11,6	-29,3	0,0*	6,1	0,0
		26/02/2011 s/d 30/06/2017			28,7	87,8					
SFD	SFD/8/526	28/11/2010 s/d 31/08/2017	USD	36,0	22,7	63,1	13,3	-31,6	2,5	0,0	0,0

Keferangan : * DIPA 2017 untuk IND-137 dalam proses luncuran untuk mengakomodasi pengajuan pencairan dari tahun 2016 yang NODnya baru terbit pada bulan Januari 2017



Interior Lobby RS UNAND

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Project Implementing Unit (PIU) Universitas Indonesia
- Project Implementing Unit (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS)
- Project Implementing Unit (PIU) Universitas Andalas

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi DKI Jakarta
- Propinsi Jawa Tengah
- Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil Works
- Procurement of Equipment
- Procurement of Furniture and Fixture
- Curriculum Development
- Fellowship and Training Program
- Consultancy
- Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU)
- Start-up Workshop and Familiarization



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%		Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Project Management Consultant	0,44*	0,43*	98	0,01	0	0	100	0	0
2	DEDC	0,62*	0,62	100	0	0	0	100	0	0
3	PSC								0	0
	IDB – MERC UI	0,17*	0,13*	76	0,03	0	0	100*	0	0
	SFD – Unand	0,14*	0,13*	93	0,007	0	0	100	0	0
	SFD - UNS	0,16*	0,15*	94	0,008	0	0	100	0	0
4	EQC	0,38*	0,25*	66	0,13	0	0	100	0	0
5	Financial Auditing	0,06	0,06	100	0,02	0	0	100*	0	0
6	Equipment Procurement									
	MERC UI									
	Paket 1	2,85	2,56*	89	0,29	0	0	100	0	0
	Paket 2	1,25	0,94*	75	0,31	0	0	100	0	0
	RS Unand									
	Paket 1	0,36	0,33*	92	0,04	0	0	100	0	0
	Paket 2	6,41	3,34*	52	3,07	0	0	100	0	0
	Paket 3	6,84*	5,79*	85	0	0	0	100	0	0
	RS UNS									
	Paket 1	1,19	1,05*	88	0,14	0	0	98*	2	0
	Paket 2	8,34	8,34	100	0	0	0	100	0	0
	Paket 3	1,16	0,88	76	0,29	0	0	100	0	0
7	Civil Works									
	MERC UI	18,27*	12,27*	67	5,99	0	0	100	0	0
	RS Unand	11,7*	10,29*	88	1,42	0	0	95*	5	0
	RS UNS	13,2*	12,54*	95	0,66	0	0	95*	5	0
8	Peralatan Kantor PMU	0,05	0,05	100	0	0	0	100	0	0
9	Start-up Workshop and Familiarization 3 PIU	0,03	0,03	100	0	0	0	100	0	0

Catatan : * Terdapat koreksi data



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan**

Usulan perpanjangan *closing date* pinjaman IDB (IND-137 dan IND-138) hingga 30 Juni 2017 telah disetujui dan akan digunakan untuk penyelesaian administrasi dan pembayaran pengadaan peralatan.

1. **DEDC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
2. **Project Management Consultant.** Sedang dalam proses penyusunan *Project Completion Report* (PCR) bersama PMU dan para PIU.
3. **Equipment Procurement.**
 - a. **MERC-UI.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
 - b. **RS Unand.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
 - c. **RS UNS.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **Civil Works.**
 - a. **MERC-UI.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
 - b. **RS Unand.** Pelaksanaan konstruksi tambahan sedang berlangsung. DIPA luncuran sudah disetujui sehingga pembayaran retensi 5% sudah dapat dilakukan.
 - c. **RS UNS.** Pelaksanaan konstruksi tambahan sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada bulan Juli 2017. DIPA luncuran sudah disetujui sehingga pembayaran retensi 5% sudah dapat dilakukan.
5. **Peralatan Kantor PMU.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
6. **Start-up workshop and familiarization.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.



THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT

Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0140	24/07/2011 s/d 30/09/2017	USD	26,8	21,5	80,3	5,3	-7,6	2,9	0,0	0,0
	IND-0141	24/07/2011 s/d 31/05/2016	USD	8,2	7,3	88,7	0,9	-11,3	0,0	0,0	0,0



Gedung Akademik 2 – Fakultas Ilmu Keperawatan

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Padjadjaran, Bandung

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Improving Learning and Research Infrastructure
- Upgrading The Learning and Research Facilities
- Teaching and Research Quality Improvement
- Constructing
- Project Management Unit (PMU)
- Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization
- Financial Auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Construction of New Building and Supporting Facilities	21,99	20,63	94	0,00008	0	0	100	0	0
2	Lab Equipment	7,3	7,3	100	0	0	0	100	0	0
3	Academic Curriculum Development Program	2,00	1,27	64	0	0	0	100	0	0
4	DEDC	0,54	0,48	89	0	0	0	100	0	0
5	PMSC	0,3	0,35*		0	0	0	100	0	0
6	EQC	0,12	0,11	92	0	0	0	100	0	0
7	Start-up Workshop	0,03	0,01	47	0	0	0	100	0	0
8	Financial Auditing	0,04	0,03	75	0	0	0	100	0	0

*Terdapat koreksi data

Keterangan: Komponen yang masuk dalam porsi GOI tidak disajikan di dalam tabel. Kurs yang digunakan, yaitu 1 USD = Rp 14.000,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. **Construction of New Building and Supporting Facilities.** Saat ini kontraktor masih melakukan penyelesaian pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak (*defect work*). Untuk pekerjaan tambahan BSL-3, melalui surat yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, mempertimbangkan ruang lingkup utama proyek telah selesai, IDB merekomendasikan agar pembangunan dilakukan melalui pendanaan dari anggaran Pemerintah Indonesia.
2. **Academic Curriculum Development Program.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
3. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **PMSC.** Saat ini PMSC sedang dalam proses menyusun *Project Completion Report (PCR)*.
5. **EQC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
6. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7. **Financial Auditing.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

**THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT**

Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0155	28/11/2011 s/d 30/06/2017	USD	24,6	15,9	64,7	8,7	-31,8	6,3	1,7	27,3
	IND-0156	28/11/2011 s/d 30/06/2017	USD	4,6	0,1	2,6	4,5	-94,0	4,6	0,1	1,3



Auditorium Universitas Negeri Padang

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Negeri Padang (UNP)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Fellowship and Curriculum Development
- Project Management Supervision Consultant (PMSC)
- Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- Auditing Project Consultant
- Equipment Design Consultant (EQC)
- Individual Consulting Services (PMU Expert)
- Equipment and Procurement
- Furniture and Fixture



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Realisasi Kumulatif	Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017				TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Rekonstruksi dan Peningkatan	20,52	14,59	71	4,26	0,98	23	130,6*	10,44	4,58
2	PMSC	0,5	0,33	66	0,12	0	0	55	0	0
3	DEDC	0,31	0,21	67,74	0,03	0	0	100	0	0
4	Financial Auditing Consultant	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EQDC	0,16	0,11	69	0,03	0	0	0	0	0
6	Individual Consulting Services	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Supply of Laboratory	4,4	0	0	4,4	0	0	36,48	100	36,48
8	Start-up	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0
9	PMU Equipment	0,03	0,03	100	0	0	0	100	0	0

Catatan: * Termasuk tambahan pekerjaan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- Civil Work.** Konstruksi gedung tambahan (*integrated classroom, sport science centre, dan hospitality training center*) sudah selesai, *Provisional Hand Over* (PHO) direncanakan pada bulan Mei 2017.
- PMSC.** Kontrak PMSC telah diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2017 tanpa tambahan biaya.
- DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Equipment Procurement.** *Purchasing order* untuk peralatan yang sudah ada di *supplier* sudah dilakukan, Saat ini dalam proses *addendum* kontrak untuk penggantian barang-barang yang *discontinued*. Seluruh peralatan yang dipesan diprediksikan dapat diterima sebelum masa akhir kontrak.
- Start-up.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- PMU Equipment.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)
Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target*	Realisasi	%
IDB	IND-168	14/04/2014 s/d 28/10/2018	USD	174,0	1,4	0,8	172,6	-67,3	72,3	0,4	0,6
SFD	SFD/9/612	15/09/2014 s/d 31/12/2018	USD	35,0	0,0	0,0	35,0	-53,4	11,0	0,0	0,0

Catatan : Kurs yang digunakan sebesar 1 USD = Rp 13.276,-

Pertemuan Kick-off Misi SFD
❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Negeri Gorontalo
- Universitas Negeri Tanjungpura
- Universitas Sam Ratulangi
- Universitas Lambung Mangkurat
- Universitas Syiah Kuala

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi DI Yogyakarta
- Propinsi Gorontalo
- Propinsi Kalimantan Barat
- Propinsi Sulawesi Utara
- Propinsi Kalimantan Selatan
- Propinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of New Buildings
- Renovation
- Supporting Infrastructure
- Furniture and Fixture
- Curriculum Development Program
- Equipment
- Training Program (Staff Development)
- E-learning (including digital library)
- Books and Journal



- j. Research Grants
- k. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- l. Project Management and Supervision Consultant (PMSC)
- m. Equipment Consultant (EQC)
- n. Project Implementation Unit (PIU)
- o. Financial Auditing
- p. PMU Experts
- q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

(Ekuivalen juta USD)

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	DEDC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0,39	0,16	41	0,00007	0	0	100	0	0
	IDB – Untan dan Unlam	0,38	0,16	42	0,05	0	0	100	0	0
	IDB – Unesa dan UNY	0,51	0,46	90	0,00007	0	0	100	0	0
	SFD – Unsyiah	0,18	0,08	44	0,00004	0	0	100	0	0
2	PMSC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0	0	0	0,05	0	0	10	21	0
	IDB – Untan dan Unlam	0	0	0	0,05	0	0	10	26	0
	IDB – Unesa dan UNY	0	0	0	0,05	0	0	10	31	0
	SFD – Unsyiah	0	0	0	0,00003	0	0	10	39	0
3	EQC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0	0	0		0	0	0		
	IDB – Untan dan Unlam	0	0	0	0,00007	0	0	0	20	0
	IDB – Unesa dan UNY	0	0	0		0	0	0		
	SFD – Unsyiah	0	0	0	0	0	0	0	20	0
4	Financial Audit Consultant	0	0	0	0	0	0	0	20	0
5	Pengadaan PMU Expert									
	Procurement Specialist	0,06	0,043	72	0,008	0	0	100	0	0
	Financial Management Specialist	0,09	0,03	33	0,005	0	0	75	36	9
	Information and Communication Technology Specialist	0,07	0,029	41	0,004	0	0	85	20	5
	Civil Engineering Specialist	0	0	0	0,006	0	0	36	86	22
6	Start-up Workshop & Mid term Review	0,036	0,11	0	0	0	0	95	5	0
7	Construction of New Building									



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	UNESA	0	0	0	9,09	0	0	0	25	0
	UNY	0	0	0	8,36	0	0	0	25	0
	UNG	0	0	0	7,73	0	0	0	25	0
	UNSRAT	0	0	0	4,49	0	0	0	25	0
	UNTAN	0	0	0	9,82	0	0	0	25	0
	UNLAM	0	0	0	10,63	0	0	0	25	0
	UNSYIAH	0	0	0	6,16	0	0	0	45	0
8	<i>Supporting Infrastructure</i>									
	UNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Equipment</i>									
	UNESA	0	0	0	3,25	0	0	0	0	0
	UNY	0	0	0	2,52	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	4,34	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	4,81	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	1,41	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	4,69	0	0	0	0	0
	UNSYIAH	0	0	0	4,85	0	0	0	0	0
10	<i>E-learning</i>									
	UNESA	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **PMSC.** Saat ini dalam proses penyelesaian laporan *Review DEDC*.
3. **Civil Work.** Untuk porsi IDB proses tender *civil works* di 6 (enam) Perguruan Tinggi saat ini menunggu NOL untuk *Bid Evaluation Report (BER)* dari IDB. Untuk *civil works* porsi SFD (UNSYIAH), telah dilakukan *groundbreaking* pada tanggal 15 Mei 2017 dan proses konstruksi saat ini sedang berjalan.
4. **Civil Engineering Specialist.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan.
5. **EQC.** Kegiatan telah memasuki proses lelang. Hasil evaluasi teknis dalam tahap finalisasi dan akan disampaikan ke IDB untuk memperoleh NOL. Sedangkan untuk EQC Unsyiah saat ini dalam tahap penyusunan *combined evaluation report* untuk kemudian disampaikan ke SFD.
6. **FAC.** *Financial Audit Consultant* untuk porsi IDB telah memasuki proses lelang dan saat ini menunggu NOL IDB untuk pemenang lelang. Sedangkan untuk porsi SFD, audit akan dilakukan oleh BPKP.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Nilai kontrak paket *civil work* di 6 (enam) universitas porsi IDB melebihi pagu yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut

Permasalahan ini akan ditindaklanjuti dengan menggunakan dana kontingensi. *Executing agency* disarankan untuk mengajukan permohonan penggunaan dana kontingensi kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan sebelum dilakukan tanda tangan kontrak.

**RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)**

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8245-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2020	80,0*)	29,6	37,1	50,4	-13,2	6,7	2,8	41,7

*) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017



Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro
Sumber :www.ristek.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers
- Strengthening Public Research Funding
- Developing S&T Human Resources Capacity
- Project Management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi keuangan hingga Triwulan I 2017 sebesar USD 2,81 juta atau 41,7% dari total target tahun 2017 sebesar USD 6,74 juta. Terdapat realisasi keuangan untuk kegiatan Komponen 3 yang cukup signifikan. Amandemen untuk proposal restrukturisasi Riset-Pro dan *action plan* sudah diproses.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- a. **Paket 1: *Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers***: Dalam DIPA 2017 tidak ada anggaran untuk Komponen 1, sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2017 untuk porsi pinjaman luar negeri sebesar Rp 11.077.710.000,- dan Rupiah Murni sebesar Rp 489.000.000,-
- b. **Paket 2: *Strengthening Public Research Funding***: Dalam DIPA 2017 tidak ada anggaran untuk Komponen 2, sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2017 untuk pinjaman luar negeri sebesar Rp 12.130.840.000,- dan Rupiah Murni sebesar Rp 502.600.000,-
- c. **Paket 3: *Developing S&T Human Resources Capacity***: Dalam DIPA 2017 dana yang tersedia Rp 89.700.000.000,- masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan dana Komponen 3 sebesar Rp 174.307.446.000,-
- d. ***Project Management***: Dalam DIPA 2017 tidak ada anggaran untuk Komponen 4, sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2017 untuk pinjaman luar negeri sebesar Rp 18.788.100.000,- dan Rupiah Murni sebesar Rp 2.904.000.000,-

Tindak Lanjut

RAB Luncuran 2017 telah disampaikan ke Bagian Perencanaan Satker SDID.



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-21	15/07/2014 s/d	KRW	37.390,2	8.691,0	23,2	28.699,2	-53,7	12.337,8	0,0	0,0
		21/01/2018	USD	33,4	7,8		25,6		11,0	0,0	



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan (*Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training*).
- Jasa Konsultasi (*Dokumen Pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen Final dan Laporan Pekerjaan*).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Fast Patrol Boats For International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Ditpolair Baharkam POLRI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultasi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 pada tanggal 10 April 2015. POLRI telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF. Kegiatan INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 (lima) kapal, 3 (tiga) kapal akan dibuat di Korea dan 2 (dua) kapal akan dibuat di Indonesia. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016, dengan nama kontraktor *Samwon Heavy Industries, Ltd.* Penarikan uang muka untuk kegiatan INA-21 dilakukan 3 (tiga) tahap. Penarikan uang muka pertama dilakukan Pada Desember 2016. Penarikan uang muka tahap II akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Pada periode laporan Triwulan I 2017 pelaksana kegiatan di Korea telah melaksanakan pemotongan baja/*cutting stell* dalam rangka persiapan produksi, POLRI mengharapkan agar pelaksana kegiatan di Indonesia juga segera melaksanakan proses pemotongan baja. Seharusnya pelaksanaan pemotongan baja di Indonesia dan Korea berjalan paralel, oleh sebab itu POLRI telah memanggil pelaksana kegiatan di Indonesia dan meminta untuk segera melaksanakan proses pemotongan baja dalam rangka persiapan produksi kapal tersebut. Produksi kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 28 bulan, sementara *loan* akan berakhir pada Januari 2018 sehingga dibutuhkan perpanjangan masa laku *loan*.



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-18	14/02/2012	KRW	42.731,6	499,4		42.232,2		14.084,9	0,0	
		s/d 22/11/2018	USD	38,2	0,4	1,2	37,7	-74,5	12,6	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan Pekerjaan, *Training, Operation and Management*)
- Jasa Konsultasi (*Survei Lapangan, Basic Design, Persiapan Dokumen Pelelangan, Supervisi untuk Pengadaan dan Pekerjaan Konstruksi*)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Integrated Trunking Radio Communication for INP (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras POLRI. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017, POLRI telah melakukan dua kali pertemuan untuk membahas kelanjutan dari kegiatan INA-18. Dalam pertemuan tersebut, EDCF-Korea meminta konsultan kegiatan INA-18 untuk mengirimkan dokumen *bidding*. Konsultan kegiatan INA-18 telah mengirimkan dokumen *bidding* ke EDCF Korea pada bulan Oktober 2016, namun hingga Maret 2017 belum ada jawaban/persetujuan dari pihak EDCF Korea. Pada bulan April/Mei POLRI akan melakukan pertemuan lagi dengan pihak EDCF dan pihak-pihak terkait untuk membahas perkembangan dokumen *bidding*.



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)
Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Spanyol	LA 15.04.2011	20/10/2011	EUR	14,7	11,2	76,1	3,5	-19,5	3,8	0,0	0,0
		s/d 30/06/2017	USD	15,7	12,0		3,7		4,1	0,0	

Catatan : kurs 1 USD = Rp 13.436,- dan 1 EUR = Rp 14.161,55

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
❖ Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sulawesi Selatan
- Propinsi Sumatera Barat
- Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek
- Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan
- ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas
- Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI
- Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan
- Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek
Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%		Realisasi	%		%	Realisasi
1	Pengadaan Peralatan Laboratorium	15,5	11,8	76,1	3,7	0,0	0	-	100,0	100
2	Pengembangan SDM (<i>Training</i>)			76,1	0,3	0,0	0	-	100,0	100

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kemajuan fisik dalam proyek Meat Milk Pro sudah selesai 100%.
- Status saat ini hanya menyelesaikan instalasi peralatan karena PAC (*Personel Acceptance Certificated*) telah ditandatangani untuk proses instalasi, serta menunggu pembayaran yang masih tersisa (belum keluarnya SP3).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Kementerian Keuangan mencatat bahwa terdapat perbedaan nilai antara *invoice* yang ditagihkan senilai EUR 1,9 juta dengan nilai kontrak *local goods and services* senilai EUR 1,7 juta.

Tindak Lanjut

Kementerian Keuangan terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pihak LIPI setelah itu Kementerian Keuangan akan segera berkirim surat ke ICO Spanyol untuk memberikan konfirmasi.




PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)

Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8192-ID	12/06/2013 s/d 31/03/2018	USD	4,6	2,7	59,3	1,9	-19,8	0,9	0,0	0,0



Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII
Sumber: www.iigf.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia
- Pendampingan Teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada tahun 2017 belum terdapat realisasi penyerapan. Berdasarkan LPKPHLN TW 1 2017, pelaksanaan kegiatan proyek baru akan berjalan pada Triwulan III 2017.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pada Triwulan I 2017, belum terdapat kemajuan pada pekerjaan fisik. Hal ini disebabkan seluruh paket pengadaan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Pengadaan Barang dan Jasa

Proyek sedang dalam proses pengadaan konsultan.

Tindak Lanjut

Sedang dalam proses penandatanganan kontrak.



PT. PERTAMINA



GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT

Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8082-ID	29/06/2012 s/d	USD	175,0	120,2	68,7	54,8	-5,2	32,9	1,9	5,6
	TF-10407	31/12/2018		125,0	83,5	66,8	41,5		10,5	1,0	9,9



Layout pembangunan Lahendong 5 dan 6
Sumber: Project Appraisal Document

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Lampung/Tanggamug
- Propinsi Sulawesi Utara/Lahendong

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Steam gathering system
- Power plant and transmission line
- Project management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sejak awal tahun 2015, PT. Pertamina telah mengidentifikasi adanya potensi sisa dana pinjaman di akhir masa laku proyek, yaitu ± USD 60 juta. Belum terdapat rencana pemanfaatan sisa dana tersebut, PT. Pertamina mengalokasikan sisa dana tersebut untuk mengantisipasi *change order*.

Kemajuan Pekerjaan Fisik. Pelaksanaan dari *Plant Design, Supply and Installation* (EPC) untuk Ulubelu 3 dan 4, serta Lahendong 5 dan 6 hampir selesai. Semua unit pekerjaan tersebut telah mencapai *comimissioning date* masing-masing satu sampai tiga bulan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, pekerjaan *Engineering Procurement Construction and Commissioning* (EPCC) telah mencapai 99,63% dari rencana target Triwulan I 2017 sebesar 99,44% untuk Ulubelu 3 dan 4. Untuk lokasi Lahendong 5 dan 6, pekerjaan EPCC telah mencapai 99,99% dari rencana target Triwulan I 2017 sebesar 98,79%. Tidak terdapat masalah kritis yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan.




IRI		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EPCC contract signed for Ulubelu SAGS+ power plant	Ulubelu 3							
	Target	Konstruksi				COD	Inspeksi	
	Realisasi	Konstruksi						
	Ulubelu 4							
	Target	Konstruksi					COD	Inspeksi
	Realisasi	Konstruksi						
EPCC contract signed for Lahendong/Tompaso SAGS+ power plant	Lahendong 5							
	Target	Konstruksi				COD	Inspeksi	
	Realisasi	Konstruksi						
	Lahendong 6							
	Target	Konstruksi					COD	Inspeksi
	Realisasi	Konstruksi						

Kinerja proyek. Dua indikator keluaran proyek (IRI), yakni ditandatanganinya kontrak EPC untuk Ulubelu dan Lahendong, telah tercapai.

KEMAJUAN PENCAPAIAN PDO


TARGET : 150 MW

2017 : 150 MW




New geothermal power generation capacity Installed directly financed by the World Bank loan

Avoided local air pollution



Avoided global GHG pollution



**LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT**

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-557	25/10/2011 s/d	JPY	26.966,0	4.424,5	16,4	22.541,6	-51,5	5.898,7	49,6	0,8
		25/10/2019	USD	240,6	39,5		201,1		52,6	0,4	

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Pertamina Geothermal Energy

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi Sumatera Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Jasa Konsultasi untuk Persiapan Pekerjaan
- Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC
- Pemboran Sumur

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Terdapat dua paket kontrak, yaitu Paket *Cosulting Services and Project Management Consultan* (PMC) dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC). Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017 ini pelaksanaan fisik Paket *Cosulting Services and Project Management Consultan* (PMC) telah mencapai 71,74% dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC) sebesar 46,86%. Kemajuan EPC mengalami keterlambatan karena terjadi longsor di area *power plant* dan area *switchyard* proyek Lumut Balai Unit 1 mengakibatkan berhentinya seluruh kemajuan kegiatan konstruksi terutama di area *power plant*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- a. Longsor yang terjadi di area *power plant* dan area *switchyard* proyek Lumut Balai Unit 1 mengakibatkan berhentinya seluruh kemajuan kegiatan konstruksi terutama di area *power plant*. Kesepakatan dalam negosiasi pembagian tanggung jawab dan *cost sharing* penanganan longsor yang terjadi di area *power plant* proyek Lumut Balai Unit 1 tidak tercapai mengakibatkan berhentinya seluruh kemajuan kegiatan konstruksi terutama di area *power plant*.
- b. Belum terdapatnya kesepakatan amandemen kontrak EPCC proyek Lumut Balai Unit 1 berakibat pekerjaan EPCC masih belum dilanjutkan kembali.

Tindak Lanjut

- a. Proses penanganan longsor di area *power plant* dan area *switchyard* dilakukan dalam tiga tahap. Kontraktor sedang melakukan penyusunan *detail design*, namun pekerjaan penanganan longsor telah dimulai secara parsial sejak September 2016. Pada periode laporan ini penanganan longsor telah memasuki tahap kedua (dari tiga tahap yang direncanakan).
- b. Mempercepat proses amandemen kontrak EPCC Lumut Balai Unit 1 sehingga pekerjaan EPCC yang tidak terkena dampak longsor dapat segera dilanjutkan kembali.



PT. PLN



**ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT**

Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-532	26/06/2008 s/d	JPY	27.642,0	1.087,4	3,9	26.554,6	-93,4	263,6	16,1	6,1
		26/06/2017	USD	246,6	9,7	236,9	2,4		0,1		



Sumber : PT PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

❖ **Lokasi Proyek**

- Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pembangunan PLTA Asahan 3
- Consulting Services
- Contingencies

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket *Consulting/Engineering Services*. Capaian fisik paket *Consulting/Engineering Services* sampai dengan Triwulan I 2017 sebesar 30%.

Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan diterbitkan oleh Gubernur pada 30 Juni 2015 (ketua IP4T : Kepala BPN Kanwil). Dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Tobasa dan Asahan.

Hasil IP4T kedua kabupaten belum dapat diterima/diakui oleh KLHK (belum ditandatangani) karena pihak KLHK masih menyatakan bahwa Peraturan Bersama Menteri No. 79 Tahun 2014 akan direvisi sehingga KLHK masih menunggu revisi tersebut. Hasil IP4T kabupaten telah diverifikasi oleh IP4T propinsi dan sudah dikirimkan ke BPKH untuk mengetahui status lahan (lahan masyarakat atau hutan). Status hasil IP4T tersebut hingga periode laporan ini masih berada di Dinas Planologi Propinsi dan selanjutnya akan disampaikan ke KLHK untuk penetapan status kawasan hutan. Lokasi PLTA Asahan 3 menurut KLHK sampai dengan periode laporan ini masih berada dalam kawasan hutan, sehingga apabila dilaksanakan pembangunan, pembebasan lahan harus dengan cara pemberian kompensasi. Pada Periode laporan ini PT. PLN mengusahakan secara persuasif agar KLHK dapat memberikan rekomendasi tentang status lahan tersebut mengingat lokasi PLTA Asahan 3 telah banyak penduduk yang mendiaminya serta adanya perkebunan dan persawahan masyarakat.



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017(Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-555	31/03/2010 s/d	JPY	3.886,0	1.524,3	39,2	2.361,7	-38,6	491,0	63,6	13,0
		31/03/2019	USD	34,7	13,6		21,1	4,4	0,6		



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sumatera Selatan
- Propinsi Lampung
- Propinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk Pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa
- Pekerjaan Supervisi Konstruksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya, yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 *E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line* hingga akhir bulan Maret 2017 masih sama dengan laporan periode Triwulan IV Tahun 2016, yaitu sebesar 38,75% (terdapat koreksi data sesuai dengan LPKPHLN Triwulan I Tahun 2017).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Kontrak Paket 3 HVDC ISJ hingga Triwulan IV 2016 belum efektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan pekerjaan konsultan dalam pekerjaan supervisi konstruksi.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan PT. PLN Pusat (cq. DIVDAS, DIVKONREG-JBB, DIVAKO, DIVBDH), dan kontraktor terkait kelengkapan persyaratan efektifitas kontrak Paket 3 HVDC ISJ.

**INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)**

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7940-ID	30/05/2011 s/d 30/06/2018	USD	205,0*)	109,8	53,5	95,2	-28,8	0,0	2,7	0,0

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016



Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang
Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Pulau Jawa dan Sumatera

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java
- Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java
- Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java
- Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation
- Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation
- Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera
- Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region
- Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region
- Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central and East Java Region
- Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region
- Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region
- Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central and East Java Region



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan I Tahun 2017, terjadi kenaikan penarikan kumulatif untuk proyek IPTD I dari USD 107,06 juta (52%) pada Triwulan IV 2016 menjadi USD 109,77 juta (54%) pada Triwulan I 2017. Dana sebesar USD 8 juta yang digunakan untuk kegiatan studi dan penyiapan dokumen teknis untuk pembangunan PLTA Poko dan Bakar II *Extension* saat ini dalam tahap pembayaran uang muka untuk kegiatan tersebut.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pada Triwulan I 2017, kemajuan pekerjaan untuk Paket J series dan S series pada proses *final quantity* dan penarikan sisa tagihan pinjaman. Sementara itu terkait dengan *project saving* untuk Paket 1 sampai saat ini dalam tahap survei lapangan, proses pengajuan *approval drawing*, dan proses penyusunan *master list*. Untuk Paket 2, sampai dengan Triwulan I 2017 dalam tahap survei lapangan, proses penyusunan amandemen A1 untuk *Project Supervisor* serta penjadwalan FAT pada bulan Juni – Agustus 2017. Diperkirakan trafo selesai pada bulan Juli – September 2017, sehingga *testing commissioning* pada bulan Oktober – Desember 2017.

Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan I Tahun 2017

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak*)	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	Package-J1	32,08	27,04	84,29	0,00	1,62	0,00	100	94,61
2	Package-J2	8,07	6,53	80,92	0,00	0,35	0,00	100	93,88
3	Package-J3	30,28	21,23	70,11	0,00	0,11	0,00	100	90,70
4	Package-S1	22,24	15,25	68,57	0,00	0,00	0,00	100	90,65
5	Package-S2	30,22	21,46	71,01	0,00	0,00	0,00	100	95,12
6	Package-S3	20,96	14,41	68,75	0,00	0,62	0,00	100	95,71
7	Package 1 Lot 1	3,78	0,39	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
8	Package 1 Lot 2	13,29	1,35	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Package 1 Lot 3	7,96	0,81	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Package 2 Lot 1	4,06	0,42	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Package 2 Lot 2	9,13	0,94	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Package 2 Lot 3	6,58	0,68	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Keterangan : *) Adanya amandemen untuk perubahan nilai kontrak

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 1 dan Paket 2

Manpower untuk semua lokasi masih sangat minim sehingga pekerjaan di lapangan tidak efektif. Adanya kekurangan material ACDB dan DCDB pada GI Pedan (Paket J1).

Tindak Lanjut

Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera menambah *manpower*.



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-561	23/10/2013 s/d	JPY	1.727,0	229,7	13,3	1.497,3		435,9	103,0	23,6
		23/10/2022	USD	15,4	2,0		13,4	-24,9	3,9	0,9	



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Indramayu, Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering Services* pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (*Indramayu Coal Fired Power Plant PROJECT (E/S)*) telah melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 28 Januari 2016. *Kick of meeting* dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016, dan PT. PLN telah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang. Berikut perkembangan dari proses perijinan kegiatan IP-561.



No.	Jenis Perijinan	Status		Keterangan
		Terbit	Proses	
1.	Ijin Lingkungan	√	-	SK Bupati Indramayu Nomor : 660/Kep.51.A-BLH/2015 tanggal 26 Mei 2015
2.	Ijin Survei	√	-	SK Kepala BPMP Indramayu Nomor : 503/249.a/Perijinan tanggal 23 Juli 2015
3.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	√	-	Surat GM PT PLN (Pesero) UIP VIII Kepada Pemprop Jabar Nomor : 0596/KON.00.03/UIP VIII/2015 tanggal 16 Oktober 2015
4.	Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)	√	-	Surat Rekomendasi BKPRN Nomor : S-75/D.VI.M.EKON/04/2016 tanggal 28 April 2016
5.	IPL (Ijin Penetapan Lokasi)	√	-	SK BPMPT Propinsi Jawa Barat Nomor : 503/2296/Pelper tanggal 24 Mei 2016
6.	Ijin Prinsip	√	-	SK Kepala BPMP Indramayu Nomor : 571/5060/Bid.PM tanggal 16 Juni 2016
7.	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	√	-	SK Kepala BPMP Indramayu Nomor : 310/5546/Bid.Perijinan tanggal 30 Juni 2016
8.	Surat Keterangan Site Plan	√	-	SK Kepala BPMP Indramayu Nomor : 310/5547/Bid.Perijinan tanggal 30 Juni 2016
9.	Rekomendasi Peil Banjir	√	-	Surat Kepala Dinas PSDA Tamben Indramayu Nomor : 366/582.1/D.PSDA TAMBEN tanggal 26 Juli 2016
10.	Rekomendasi Andalalin	√	-	SK Kepala Dinas HubKomInfo Indramayu Nomor : 551.1/1183-Hub.Dat tanggal 16 Agustus 2016
11.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	√	Target bulan Maret 2017 (dilakukan setelah pembebasan lahan)
12.	Izin Gangguan (HO)	-	√	Target bulan Maret 2017 (dilakukan setelah pembebasan lahan)

Status Perkembangan Pelaksanaan Proyek IP-561

No.	Tahapan	Status	Target Selesai	PIC
1	Kajian Kelayakan	Selesai bulan September 2012, saat ini sedang di <i>update</i> bersamaan dengan pembuatan <i>bidding document</i>	<i>Update</i> selesai end of Juli 2016	DIVEPP
2	Studi AMDAL	Selesai 26 Mei 2015	Selesai	UIP VIII
3	Pengadaan Tanah	Persiapan setelah penlok terbit (24 Mei 2016) berupa permohonan kepada BPN untuk pengadaan	Desember 2016	UIP JBT
4	Studi LAP (<i>Land Acquisition Plan</i>)	JICA telah menunjuk konsultan Jepang dan dalam proses penunjukan konsultan lokal untuk pengadaan lahan, Konsultan Jepang telah menyampaikan <i>action plan</i> LAP untuk direviu PT. PLN	Februari 2017	RKO, K3L, dan UIP JBT I
5	Penyiapan <i>PQ Document</i> dan <i>Bidding Document</i>	Penyusunan <i>PQ Document</i> , dan penyiapan <i>Bidding Document</i> oleh konsultan TEPSCO mulai bulan Maret 2016	Juli 2016 September 2016	DIVEPP
6	Pengadaan Kontrak EPC	Persiapan	September – Desember 2016	DIVDAS
7	Pengadaan Pendanaan	Sudah Komitmen dari JICA	Selesai	RKO dan DIVKEU
8	Kegiatan Konstruksi	Persiapan <i>Acces Road</i>	COD 2021 (masa konstruksi 48 bulan)	UIP JBT I



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan lahan

- a. Adanya beberapa lahan yang terpit, tetapi lahan terpit tersebut tidak termasuk dalam daftar nominatif lahan yang akan dibebaskan.
- b. Masih terdapat lahan yang mengalami sengketa, dijaminkan kepada bank dan perebutan hak waris.
- c. Mekanisme pengadaan tanah *access road* masih belum jelas (dengan penetapan lokasi atau menggunakan negosiasi langsung untuk pengadaan tanah di bawah 5 (lima) Ha).

Tindak Lanjut

- a. Lahan yang kondisinya terpit akan diakomodir agar bisa dibebaskan.
- b. Lahan yang mengalami sengketa dan perebutan hak waris akan di selesaikan dengan mediasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan mediasi maka akan di selesaikan melalui pengadilan.
- c. Koordinasi penggunaan metode yang akan digunakan untuk pengadaan tanah *access road* dengan pertimbangan waktu dan biaya yang optimal.

**JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT**

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi*	%
ADB	3083-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	224,0	8,4	3,7	215,6				
								-49,2			
AIF	8276-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	25,0	0,9	3,7	24,1		4,0	0,7	18,0

Keterangan:

*) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 31 Desember 2016. Data penyerapan porsi pinjaman AIF juga diadministrasikan oleh ADB.



Rencana Lokasi Perluasan Gardu Induk Antosari, Bali Barat

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN

❖ **Lokasi Proyek**

- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Bali

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Expansion of 500 Kilovolt transmission network
- Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations
- Project management



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif		TA. 2017
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	%	Realisasi	
Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
1	Lot 1: 500 KV Overhead Transmission Line Paiton-Watudodol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lot 2: 500 KV Overhead Transmission Line Gillimanuk-Antosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
3	Lot 1 : Extension of 500 KV GIS Piton Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lot 2 : 500/150 KV, 2 x 500 MVA New Antosari Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
5	Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60 MVA	15,4	7,62	49	-	6,08	-	87,6	-	87,6
6	PIC for Java Bali 500 KV Power Transmission Crossing Project	2,79	0,41	15	-	0,19	-	23,76	-	23,76

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pengadaan Barang dan Jasa. Lelang Paket 1 saat ini dalam tahap evaluasi pembiayaan. Sedangkan lelang Paket 2 saat ini dalam tahap evaluasi teknis. Diperkirakan proses lelang akan selesai pada Triwulan II 2017 untuk Paket 1 dan Triwulan III 2017 untuk Paket 2.

Pengadaan Lahan. Ijin penetapan lokasi di Propinsi Jawa Timur sudah diberikan untuk Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Penetapan lokasi yang belum diperoleh yaitu dari Kabupaten Banyuwangi dan Propinsi Bali (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan). Penetapan lokasi dari Kabupaten Banyuwangi direncanakan keluar pada bulan Mei 2017 dan untuk Propinsi Bali pada bulan Juli 2017. Setelah ijin penetapan lokasi dikeluarkan oleh gubernur, maka dapat dilakukan proses pembebasan lahan untuk komponen 2, 3, 5, dan 6 yang ditargetkan selesai pada bulan Februari 2018.

Studi Biodiversity dan Supplementary Environment Impact Assessment (EIA). Studi *biodiversity* di Taman Nasional Bali saat ini dalam tahap finalisasi dan akan segera disampaikan kepada ADB untuk direviu oleh ADB HQ. Hasil studi ini akan menjadi *input* untuk *Supplementary Environment Impact Assessment (EIA)* yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat dilakukan penandatanganan kontrak *civil works*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Pengadaan lahan untuk komponen 2, 5, dan 6 masih terkendala belum diberikannya penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Timur (komponen 2) dan Gubernur Bali (komponen 5 dan 6). Apabila hal ini tidak segera diselesaikan maka akan menghambat keberlanjutan proyek karena pembangunan transmisi tidak dapat dilakukan.

Tindak Lanjut

- a. PT. PLN akan melakukan konsultasi publik dengan Pemerintah Propinsi Bali pada bulan Mei 2017. Kemungkinan besar, Pemerintah Propinsi Bali baru akan memberikan ijin penetapan lokasi pada bulan Juli 2017. Telah dilakukan pula rapat koordinasi dengan Gubernur Bali untuk membahas hal ini.
- b. Konsultasi publik dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah dilakukan. Penetapan lokasi akan diberikan pada bulan Mei 2017.



JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	%	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
									Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-556	26/03/2013 s/d	JPY	36.994,0	1.706,6	4,6	35.287,4	-39,5	2.143,7	0,0	0,0
		30/04/2022	USD	330,1	15,2		314,8		19,1	0,0	



Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sumatera Selatan
- Propinsi Lampung
- Propinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500 KV

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Paket 1 (*Converter Station and Substation*), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis).
- Paket 2 (*DC 500 KV Submarine Cable*), evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan Lol paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016.
- Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT PLN.
- Paket-4 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) dalam tahap *bidding document*.
- Paket-5 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 dan 10.
- Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini.



Instalasi	Lokasi	Estimasi Lahan (Ha)
AC/DC Converter Station	Kab. Muara Enim, Sumatra Selatan	60
	Kab. Bogor, Jawa Barat	55
Electrode Station	Kab. Muara Enim, Sumatra Selatan	17
	Kab. Lebak, Banten	18
Landing Point and Submarine Cable Switching Stations	Kab. Lampung Selatan, Lampung	4
	Kab. Serang, Banten	3
HVDC Overhead Line (OHL) (± 481 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	84
HVAC OHL (Sumsel-8 dan Jawa) (± 62 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	15
HVAC OHL (Sumsel 9 dan 10) (estimasi 200 km rute)	Sumatra Selatan (estimated 200 km)	36
TOTAL		291

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Pembayaran sisa uang muka belum dapat dibayarkan karena terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian Bank Garansi yang disampaikan oleh kontraktor.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Kontraktor, DIVAKO, dan DIVTRE PT. PLN Pusat. Dalam proses penyelesaian.

**NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION**

Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-539	29/01/2009 s/d	JPY	16.119,0	10.040,4	62,3	6.078,6	-37,7	3.109,2	264,6	8,5
		29/01/2017	USD	143,8	89,6		54,2		27,7	2,4	



Pekerjaan Transmission Line (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Sumatera Utara
- Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting Services for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project
- Construction for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan periode laporan ini pelaksanaan proyek masih melakukan pekerjaan pembebasan lahan tapak tower di Section Sumut dan Section Sumbar. Lahan tapak tower yang sudah bebas sampai akhir Juni 2016, Section Sumut, seluruh lahan tapak tower sudah bebas namun belum semua terbayarkan (dalam proses pembayaran). Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melewati 2 (dua) propinsi, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. IPPKH dari dua propinsi ini terbit pada bulan Mei 2016. Masa berlaku Loan IP-539 berakhir pada tanggal 29 Januari 2017, dan tidak akan diperpanjang, namun hingga periode laporan Triwulan I 2017 capaian fisik pada paket konsultasi North - West Sumatera Inter-Connector Transmission baru mencapai 82,84%, Paket 1 Konstruksi 275 KV sebesar 90,35 %, dan Paket 2 T/L 275 KV sebesar 90,04%.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Permasalahan pada Paket 2 x 275 KV T/L Payakumbuh - Padang Sidempuan antara lain :

- Pemilik lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan (tanah warisan) kesulitan dalam melengkapi Surat Ahli Waris karena tersebarnya anggota keluarga di luar Propinsi Sumatera Utara.
- Masih terdapat sengketa lahan yang belum terselesaikan.
- Terdapat penolakan warga atas pembebasan lahan untuk pembangunan tapak tower.

Tindak Lanjut

- Telah dilakukan koordinasi dengan manajemen dan bidang hukum untuk melengkapi kelengkapan dari pemilik lahan yang keluarganya berada di luar Propinsi Sumatera Utara.
- Sengketa lahan akan diselesaikan melalui pengadilan.
- Berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan badan yang terkait untuk dapat membantu proses sosialisasi dan musyawarah atau apabila tetap tidak terjadi kesepakatan maka akan dilakukan *re-route*.

**PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 330	03/06/2015 s/d 03/06/2020	USD	373,0	53,1	14,2	319,9	-22,3	59,9	33,5	55,8



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak proyek pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif sejak tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan I 2017, kemajuan fisik kegiatan ini mencapai 51,63 %, dan realisasi penyerapan hingga Maret 2017 mencapai USD 53,12 juta atau 14,24% dari total pinjaman. Bila dilihat berdasarkan target penyerapan tahun 2017, maka penyerapan dana pinjaman dari Januari hingga Maret 2017 adalah sebesar USD 33,46 juta atau sekitar 55,83 % dari target. DIPA proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 798.220.000.000,- (equivalen USD 59,92 juta, Kurs 1 USD = Rp 13.321,-).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- a. Masyarakat menuntut agar jalan masuk/akses diaspal. Namun pengaspalan jalan tersebut terkendala adanya klaim dari pihak PT. KAI, PT. Pertamina, dan Pemkab Langkat, yang menyatakan bahwa jalan tersebut adalah milik mereka. Sehingga apabila PT. PLN akan mengaspal jalan tersebut, maka mereka meminta adanya perjanjian sewa lahan.
- b. *Coal Unloading Jetty* tidak termasuk dalam kontrak proyek pembangunan PLTU Pangkalan Susu.

Tindak Lanjut

- a. PT. PLN terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu Pemkab Langkat, PT. KAI, dan PT Pertamina. Pada tanggal 23 Februari 2017, PT. PLN telah melayangkan surat permohonan kepada Direktur Aset, Tanah dan Bangunan PT. KAI untuk melakukan pengaspalan jalan sepanjang 6 km dengan lebar 7 m.
- b. Status saat ini dalam proses pengadaan oleh PT. PLN UIP KITSUM untuk pembangunan *Coal Unloading Jetty*. Pembiayaan direncanakan menggunakan anggaran PT. PLN (APLN).

**PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21661901	02/05/2013 s/d 02/05/2018	USD	132,2	76,2	57,6	56,0	-40,5	61,8	9,5	15,3



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Construction for Parit Baru Power Plant Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan I 2017, kemajuan fisik kegiatan ini telah mencapai 82,70%. Realisasi penyerapan kumulatif pinjaman hingga Maret 2017 adalah sebesar USD 76,18 juta atau 57,63% dari total pinjaman. Sedangkan realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan Maret 2017 adalah sebesar USD 9,48 juta. Nilai DIPA proyek pembangunan PLTU Parit Baru pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 822.930.000.000,- (equivalen USD 61,78 juta, Kurs 1 USD = Rp 13.321,-).

Ijin Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dari Menteri Perhubungan. Hingga Maret 2017 belum diperoleh ijin lokasi terminal khusus dari Kementerian Perhubungan. PT. PLN telah mengirimkan surat kepada Kemenhub dengan Nomor 0053/KON.00.03/DITDAN/2017 tanggal 11 Januari 2017. Surat beserta kelengkapan dokumennya sudah disampaikan oleh PRABA HO kepada Kementerian Perhubungan pada tanggal 18 Januari 2017, dan konsultan PLNE telah mengingatkan kontraktor untuk mempercepat proses revisi *Feasibility Study* untuk perijinan lokasi terminal khusus *Jetty* melalui surat Nomor 352/CL/PB-BKY/PLNE/XI/2016 tanggal 17 November 2016.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- a. Penerbitan sertifikasi masih menunggu penyelesaian dokumen pembebasan lahan yang masih berada di pemerintah daerah Kab. Bengkayang (Tim P2T).
- b. Terdapat kekurangan *manpower* karena terhambat ijin visa, material dan alat berat.

- c. Kontraktor mengajukan *Extention of Time* (EOT) ketiga selama 638 hari.

Tindak Lanjut

- a. Laporan akhir pengadaan tanah dari Tim P2T sudah terbit. Saat ini PT. PLN UIP KALBAGBAR sudah mulai memproses Sertifikat Hak Guna Bangunan di BPN Kanwil Kalimantan Barat.
- b. Dalam setiap pertemuan PT. PLNE selalu mengingatkan kontraktor untuk segera menambah material dan *manpower*. Konsultan sudah menyampaikan informasi mengenai kebutuhan *manpower* yang harus disediakan untuk mengejar keterlambatan kemajuan proyek. Saat ini jumlah *manpower* yang tersedia di lapangan sebanyak 897 orang dari rencana 941 orang. Kontraktor menginformasikan bahwa FOB ketujuh direncanakan akan berangkat dari China pada tanggal 5 April 2017. *Special Shipment* yang membawa material cable telah sampai di Pontianak pada tanggal 9 Februari 2017. Kontraktor diminta untuk segera mendatangkan alat berat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- c. Pada tanggal 8 November 2016 telah dilaksanakan rapat untuk membahas EOT ketiga di kantor PT. PLN. Hasil rapat tersebut untuk sementara disepakati bahwa durasi EOT ketiga adalah selama 140 hari.

**PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT**

Pembangunan PLTA Peusangan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-538	26/01/2009 s/d	JPY	26.016,0	13.652,3	52,5	12.363,7	-29,3	2.740,9	323,0	11,8
		26/01/2019	USD	232,1	121,8		110,3		24,5	2,9	



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21,5 MW)
- Pekerjaan Konsultan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini terdiri dari 8 (delapan) paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 (dua) paket kontrak, yaitu Paket Lot 2 *Distribution Line South Takengon* dan Paket Lot 3 *Distribution Line North Takengon*. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan.

Pembebasan lahan Transmisi 150kV. Hasil penilaian lahan telah diperoleh. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Sampai dengan periode laporan Triwulan I 2017, jumlah tapak tower yang telah bebas adalah 157 tapak tower dan 46 tapak tower belum bebas. Tanah tapak tower yang telah bebas adalah sebagai berikut :

- Lokasi Kabupaten Biru dengan jumlah tapak tower 46:
Tanah yang telah bebas 30 tapak tower, sedangkan yang belum bebas 16 tapak tower.
- Lokasi Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah tapak tower 81:
Tanah yang telah bebas 64 tapak tower, sedangkan yang belum bebas 17 tapak tower.
- Lokasi Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah tapak tower 76:
Tanah yang telah bebas 63 tapak tower, sedangkan yang belum bebas 13 tapak tower.

Pembebasan tapak tower ini awalnya ditargetkan selesai pada tahun anggaran 2016.



Pembebasan lahan Area Head Pond. Berdasarkan hasil inventarisasi batas lahan, diketahui bahwa lahan *head pond* adalah lahan milik negara yang dikelola oleh PT. Tusam Hutani Lestari. Namun kondisi aktual, lahan tersebut diklaim kepemilikannya oleh masyarakat dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT). PT. PLN meminta bantuan PT. Tusam untuk mensosialisasikan kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat kemudian dapat diproses pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuhnya oleh PT. PLN. Proses sosialisasi dan inventarisasi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2016. PT. PLN akan melanjutkan proses pembebasan/kompensasinya, setelah mendapatkan hasil identifikasi kepemilikan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Worse Geological Condition. Area proyek PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumateran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada tanggal 2 Juli 2013). Berdasarkan hasil studi tersebut dan sesuai hasil penggalian *tunnel* (sekitar No. 1 *Powerhouse*) diketahui bahwa No. 1 *P/H Cavern* terletak diantara 2 (dua) *fault*. *The most critical path* saat ini adalah No. 1 *Power Station* dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada 19 April 2019.

Landslide. *Landslide* terjadi di sisi kanan No. 2 *Penstock Line* pada tanggal 25 September 2015 yang berdampak pada pekerjaan galian No. 2 *Powerhouse*. *The most critical path* saat ini adalah No. 1 *Power Station* dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada 19 April 2019. *Schedule* tersebut masih dapat berubah sampai didapatkan *fix design* No. 2 *Powerhouse* dan *Penstock* setelah diperoleh hasil investigasi geologi.

Biaya dan durasi pelaksanaan proyek bertambah akibat *unforeseen geological condition* yang mengakibatkan perubahan *underground design* *Powerhouse* No.1, dan modifikasi desain pada *Penstock line* No. 2 sebesar JPY 14.876 juta.

Tindak Lanjut

Pembahasan mengenai *design Powerhouse* No. 1 dengan target kesepakatan *design* untuk pelaksanaan konstruksi di *Powerhouse* No.1 akan segera dilakukan.

Saat ini sedang dilakukan investigasi geologis tambahan oleh konsultan untuk finalisasi desain. Dilakukan juga modifikasi desain yang berimplikasi terhadap penambahan pekerjaan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, PT. PLN akan melakukan pemanfaatan sisa dana *loan* dan mengajukan tambahan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan.

Realokasi kategori telah disetujui sesuai dengan surat DJPPR Kementerian Keuangan No. S-274/PR.2/2017 tanggal 24 Maret 2017. PT PLN akan memperoleh tambahan pendanaan dari sumber lain untuk membiayai kekurangan *loan* IP-538.

**PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES**

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017(Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-537	29/01/2009 s/d	JPY	4.498,0	284,2	6,3	4.213,8	-84,4	0,0	0,0	0,0
		29/01/2018	USD	40,1	2,5		37,6		0,0	0,0	



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

Propinsi di Jawa, Bali dan Sumatera

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

PLN Operation Improvement System Project For Supporting Generation Facilities

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT PLN akan melanjutkan proyek ini dengan pembiayaan lain.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
German (KfW)	26180	05/12/2014 s/d 30/09/2017	17,8	0,0	0,0	17,8	-81,8	0,0	0,0	0,0



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih—Gambir
- Pembangunan UGC Senayan Incomer
- Pembangunan UGC Semanggi Barat—Semanggi Timur

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	17,80	0,0
Total		18,31	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan I 2017, kegiatan *Scattered Transmission and Substation Package 3* masih belum melaksanakan penarikan maupun menunjukkan kemajuan dalam kegiatan fisik. Dengan demikian proyek ini berada dalam keadaan *at risk* dengan PV sebesar -81,8. Terkait status proyek, pihak KfW menginformasikan jika *loan* sudah efektif per tanggal 31 Maret 2017. Saat ini PT. PLN sedang menunggu surat konfirmasi dari Kementerian Keuangan. Sementara itu untuk pengerjaan *underground cable* daerah (1) Kebon Sirih-Gambir lama, (2) New Senayan Incomer dan (3) Semanggi Barat-Semanggi Timur, ketiganya berada pada status dalam proses survei dan penerbitan ijin penempatan jaringan.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1039 01H	25/07/2014 s/d 30/06/2018	20,0	1,1	5,4	18,9	-61,9	14,9	1,1	7,2



Sumber : PT. PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- 500 KV GIS Kembangan Extension substation
- 500 KV Conventional Muara Tawar Substation extension
- 150 KV New Conventional Muara Tawar Substation

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	20,00	0,0
	Total	20,00	0,0

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pada Triwulan I 2017, kegiatan *Scattered Transmission and Substation Package 7* yang dibiayai AFD Perancis belum melaksanakan penarikan. PV dari proyek ini sudah mencapai -61,9 atau berada pada kondisi at risk. Terkait kegiatan fisik, saat ini tengah dilaksanakan penyesuaian desain di Giset Kembangan agar pembangunannya dapat dilakukan di atas lahan milik PT. PLN. Setelah itu akan dilaksanakan amandemen kontrak. Di lokasi Muara Tawar telah dilaksanakan pekerjaan *soil investigation*, pembangunan *site office*, serta pembangunan pengganti mess. Rapat pembahasan perubahan *layout* desain juga telah diselesaikan dan akan difindaklanjuti dengan amandemen kontrak.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JBIC)	28221000	19/11/2012 s/d 30/06/2017	17,1	0,7	4,1	16,4	-85,1	1,7	0,7	40,5



Sumber : PT. PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Karet (Extension) 150 KV Substation
- 150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	17,13	0,0
Total		17,13	0,0

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Selama Triwulan I 2017 kegiatan *Scattered Transmission and Substation Package 8* yang dibiayai JBIC belum melaksanakan penarikan. Proyek ini berada dalam kondisi *at risk* dengan PV sebesar -90,2. Salah satu kendala pelaksanaan proyek ini adalah pembebasan lahan di daerah Semanggi Barat yang belum bisa diselesaikan, sedangkan *loan* akan berakhir pada tanggal 6 Juni 2017. PT. PLN juga dihadapkan pada keterbatasan waktu perpanjangan, dimana usulan perpanjangan *loan agreement* yang diusulkan hingga tanggal 30 Maret 2020 hanya diperbolehkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 saja. Kondisi tersebut menyebabkan PT. PLN harus melakukan beberapa penyesuaian, salah satunya adalah pengurangan pekerjaan di lokasi Semanggi Barat (mengeluarkan lokasi Semanggi Barat dari proyek ini).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Rencana perpanjangan *loan agreement* sampai dengan 30 Juli 2018 menyebabkan adanya kondisi dimana *loan repayment* bersamaan dengan penarikan pinjaman.

Tindak Lanjut

Melakukan perpanjangan *loan agreement* sampai dengan batas waktu yang direkomendasikan oleh mitra pembangunan, serta melaksanakan penjadwalan kembali pembayaran hutang agar tidak bersamaan dengan penarikan pinjaman.



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8280-ID	26/03/2014 s/d 31/12/2018	USD	325,0	27,7	8,5	397,3	-54,7	0,0	6,9	0,0



Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 kepada publik melalui media massa

Sumber: www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation
 - Lot 1: Java- Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions
- Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations:
 - Lot 1: Java-Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Adanya potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 175,5 juta untuk lingkup pekerjaan Grup 2. PT. PLN mengusulkan untuk mengembalikan sisa dana tersebut kepada Bank Dunia (*partial loan cancellation*).

Status Pekerjaan. Kemajuan fisik masing-masing paket pekerjaan pada Triwulan I 2017, yaitu pekerjaan pada Grup 1: a) Paket 1 Lot 1 sebesar 40,74%; b) Paket 1 Lot 2 sebesar 38,43%; c) Paket 2 Lot 1 sebesar 75,97%; dan d) paket 2 Lot 2 sebesar 88,06%. Sedangkan untuk Grup 2 saat ini sedang dalam proses *addendum Bidding Document*, pemasukan penawaran ditargetkan pada minggu pertama bulan Februari 2017. Untuk estimasi tanda tangan kontrak pada semester II 2017.

Amandemen. Per 21 Februari 2017, PT. PLN menyampaikan revisi *procurement plan* Grup 2 kepada Bank Dunia dengan total nilai pinjaman menjadi USD 104,39 juta. PT. PLN mengajukan amandemen *loan agreement* pada bagian *Schedule 1. Project Description*, yaitu untuk penambahan lingkup pekerjaan pembangunan Gardu Induk dengan tegangan 275 KV dan 500 KV.



Sementara itu, terdapat beberapa revisi lain diantaranya:

- a. Dikeluarkannya lingkup Gardu Induk Betung 275/150 KV AIS *Extension* karena adanya kebutuhan mendesak untuk Asian Games 2018. Sampai saat ini proses pengadaan sudah selesai pada bulan Oktober 2016 dengan pendanaan dari APLN.
- b. Perubahan lingkup proyek Gambir lama II karena keterbatasan lahan di GIS Gambir lama, sehingga GIS Gambir lama dikeluarkan dari Grup 2.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 1

- Kontraktor terlambat mengerjakan pekerjaan sipil.
- Sejak kontrak efektif, pekerjaan sipil tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
- Adanya permasalahan dengan *account bank* CG yang tertera di dalam kontrak, yaitu pembayaran melalui akun CG Singapura, sedangkan CG Singapura bukan merupakan entitas dalam kontrak. Sehingga Bank Dunia tidak menyetujui pembayaran melalui akun CG Singapura.

Paket 2

Sebanyak 37 trafo sudah *on site*, tetapi belum bisa dilakukan pemasangan karena terkendala pekerjaan paket 1 yang belum selesai.

Tindak Lanjut

- PT. PLN sudah memberikan surat peringatan pertama pada 16 November 2016
- Perubahan tata cara pembayaran dari L/C menjadi *Direct Payment* sebagai solusi *account bank* yang bermasalah. *Amendment* kontrak sudah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2016 terkait perubahan cara pembayaran dari L/C menjadi *Direct Payment*.

Kontraktor mengusulkan agar trafo dapat dipasang secara *temporary*, tetapi PT. PLN tidak setuju (sesuai dokumen kontrak terpasang secara permanen), sehingga perlu diadakan pembahasan dengan pihak terkait agar trafo bisa dipasang dan retensi 10% dapat dibayarkan.

**STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID**

Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1024 01B	08/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	49,5	38,9	78,6	10,6	1,73	0,9	0,0	0,0



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Substation
- Transmission Lines 275 KV
- Expansion of Existing Grid 150 KV SS+Lines
- ADSS Replacement Pontianak-Singayang
- Land Acquisition and Resettlement
- Environmental Cost
- Consulting Revoices
- Increasing Access to Power Grid
- Contingencies

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Realisasi Kumulatif		Keuangan				Fisik (%)	
			Nilai	%	Target	TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA 2017	
						Realisasi	%		%	Realisasi
1	Consulting Services	0,7	0,3	37,3	-	-	-	-	70,0	52,0
2	Package 1	9,2	5,7	62,5	-	-	-	-	100,0	100,0
3	Package 2	8,3	2,3	27,9	-	-	-	-	100,0	100,0
4	Package 3	10,5	2,4	23,2	-	-	-	-	100,0	87,9
5	Package 4	2,5	1,2	47,2	-	-	-	-	100,0	93,8

Ekuivalen Juta USD



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Untuk Paket 1 (*Design, Supply, Installation Testing and Commissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation – Jagoibabang*) sudah selesai dilaksanakan.
- Untuk Paket 2 (*Design, Supply, Installation Testing and Commissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation*) sudah selesai dilaksanakan.
- Untuk Paket 3 (*Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Line Bengkayang – Ngabang and Tayan*) target direncanakan selesai pada bulan Juni 2017.
- Jika Paket 3 telah selesai baru bisa dikerjakan *commissioning* pada Package 4 (*Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan*).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Package 3

- a. T.85 – T.86, pemilik rumah meminta PT. PLN untuk mengganti rugi rumahnya sebesar Rp 40.000.000,-.
- b. *Section 2, pending ROW* Desa Tebedak lokasi dimiliki oleh PT. GAM.
- c. T.24 – T.24A, T.48 – T.49, T.210 – T.211, T.213 – T.214, T.219 – T.220, pemilik dengan PT. PLN belum sepakat mengenai nilai kompensasi.

Package 4

- a. Belum bisa dilakukan *intertripping test* sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait.
- b. Pekerjaan untuk ext. GI Tayan secara keseluruhan telah selesai tetapi belum dilakukan *commissioning* untuk pengetesan *HV Equipment* dan *RCP GI* karena sumber AC/DC belum tersedia.

Perpanjangan Masa Laku

Rencananya akan diusulkan perpanjangan masa laku proyek sampai dengan Juni 2019, perpanjangan tersebut dibutuhkan untuk mengakomodasi pekerjaan konstruksi *package 5, package 6, dan package 7*.

Tindak Lanjut

- a. PT. PLN sudah melakukan mediasi kepada pemilik rumah sebanyak 4 (empat) kali tetapi belum mencapai kata sepakat.
- b. PT. PLN telah berkirir surat kepada PT. GAM terkait posisi letak ROW beserta data inventarisasinya. Rencananya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antara PT. PLN dengan PT. GAM.
- c. PT. PLN akan melakukan konsinyasi dengan para pemilik lahan.

- a. *Intertripping test* baru bisa dilakukan setelah transmisi SUTT Bengkayang – Ngabang – Tayan selesai.
- b. *Testing dan commissioning* akan dilakukan setelah *AC/DC Distribution Board GI Tayang Existing* beroperasi dan akan terus berkoordinasi dengan PLN Wilayah Kalimantan Barat.

ADB selaku *co-financing lender* dengan AFD akan melihat terlebih dahulu perkembangan konstruksi dan penyerapan keuangan di sisa masa laku proyek sampai dengan Juni 2018, tetapi belum bisa memastikan apakah porsi AFD atau ADB atau keduanya yang akan diperpanjang, sebagai informasi, porsi *loan* ADB tersisa USD 20 juta dan AFD tersisa USD 23 juta.

**WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT***Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3015-INO	04/04/2014 s/d 30/06/2018	USD	49,5	28,6	57,8	20,9	-12,8	0,9	0,0	3,5

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016



Pembangunan Substation Bengkayang

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network
- Construction of new distribution network in West Kalimantan
- New connections to households in West Kalimantan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Consulting Services for Project Implementation	0,67	0,35	52,2		0,03		73,94		
2	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1)	9,18	8,03	87,42				100		
3	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation (Paket 2)	8,34	7,08	84,9				100		
4	Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3)	10,54	6,88	65,3				81,25		
5	Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 Kv Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4)	2,48	1,28	51,61				77,76		

Catatan : USD 1 = Rp 14.400,-

*) Terdapat perubahan target

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Proyek ini diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2018 untuk memanfaatkan sisa dana pinjaman dalam bentuk penambahan paket pekerjaan fisik, yaitu Paket 5 (Tayan-Sanggau-Sekadau *Substation*) dan Paket 6 – 7 Tayan-Sanggau-Sekadau *Transmission Line*. Pembiayaan Paket 5 – 7 ini tidak akan sepenuhnya dibiayai oleh pinjaman karena kebutuhan pembiayaan lebih besar dari pada sisa pinjaman yang ada. Pelaksanaan konstruksi akan melebihi masa tutup pinjaman, sehingga rencananya sisa pekerjaan akan dilanjutkan dengan pembiayaan dari *executing agency*. Namun pada Triwulan I 2017, *executing agency*



menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan diajukan kembali perpanjangan pinjaman hingga masa pemeliharaan selesai, yang setelah diestimasi diperkirakan selesai pada tahun 2019. Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut baik secara internal maupun antar pemangku kepentingan lain yang terkait. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa proyek ini merupakan *co-financing* antara ADB dengan AFD, dan AFD tidak dapat memberikan perpanjangan kembali. Dari sisi ADB, perpanjangan memang masih dimungkinkan, namun perlu dilihat kinerja proyek setelah konstruksi paket 5 – 7 berjalan.

Pembebasan Lahan. Pengadaan tanah untuk tower dan Gardu Induk Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 telah selesai. Untuk kompensasi ROW, kemajuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. **Paket 1 dan 3 (Bengkayang – Ngabang)** telah selesai.
- b. **Paket 3 (Ngabang – Tayan)** baru dibayarkan untuk 22 *span* dari total 105 *span*. Target penyelesaian pada bulan Juni 2017.
- c. **Paket 6 (Tayan – Sanggau)** telah dibayarkan sebanyak 204 *span* dari total 235 *span* (87%).
- d. **Paket 7 (Sanggau – Sekadau)** telah dibayarkan sebanyak 92 *span* dari total 126 *span* (73%).

Sedangkan untuk *Income Restoration Program* (IRP) proposal kegiatan sudah disetujui secara internal *executing agency* dan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Saat ini dalam tahap persiapan pelaksanaan dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pengadaan Barang dan Jasa. Proses lelang untuk Paket 5 – 7 saat ini dalam tahap evaluasi teknis. *Bidding Evaluation Report* (BER) Paket 5 (*substation*) telah disiapkan dengan target *contract award* di bulan Agustus 2017. Paket 6 dan 7 (*transmission lines*) sedang dalam tahap *Contract Discussion Agreement* dengan target *contract award* di bulan Mei 2017. Penandatanganan kontrak akan dilakukan dengan kondisi lahan telah dibebaskan seluruhnya.

Konstruksi. Konstruksi Paket 1 sudah selesai dan tersambung namun masih perlu menyampaikan *Completion and Operational Acceptance Certificates* sesuai dengan format yang ditentukan. Untuk Paket 2 sudah selesai dan tersambung namun terdapat *pending rectification of deficiencies, items* dan *civil work*. Paket 3 masih dalam proses penyelesaian 3 (*tiga*) pondasi dan 12 *tower*. Sedangkan untuk Paket 4, konstruksi sudah selesai namun *comissioning* masih berjalan karena sempat terhambat akibat tidak tersedianya catu daya.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Pada Paket 3 *Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan* terdapat beberapa permasalahan pembebasan lahan, yaitu:

- a. Kompensasi tanaman dan pembatasan penggunaan lahan sebesar 15% dari harga lahan.
- b. Bengkayang – Ngabang (279 span): 8 pemilik lahan di 21 titik ROW menolak pembayaran. Kompensasi dititipkan ke pengadilan. Pekerjaan penarikan kabel dapat dilaksanakan.
- c. Ngabang – Tayan (127 span): Pembayaran ROW mencapai 4 (empat) desa (22 span). Target penyelesaian pembayaran kompensasi (105 span) pertengahan Juni 2017.
- d. Permintaan WTP di 3 (tiga) desa untuk mendapatkan akses listrik sebagai prasyarat dapat menerima kompensasi ROW. PT. PLN Wilayah akan memberikan pemasangan jaringan, dan kompensasi sudah dibayarkan.

Lain-Lain

Paket 4 *Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan*:

- a. Belum adanya integrasi dari *ext. Tayan* ke *existing* karena *RCP existing* belum siap.
- b. Belum bisa dilakukan *intertripping test* sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait.
- c. Gedung kontrol pada GI Ngabang, belum sepenuhnya selesai.

Tindak Lanjut

PT. PLN akan melakukan pendekatan dan negosiasi kembali dengan pemilik lahan. PT. PLN juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tindak lanjut permasalahan meliputi:

- a. Instruksi kepada kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan.
- b. Pelaksanaan *intertripping test* baru dapat dilaksanakan setelah Paket 3 selesai.

**TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 329	29/04/2015 s/d 29/04/2020	USD	241,0	84,1	34,9	156,9	-7,0	35,2	16,1	45,8



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak proyek Takalar ini efektif mulai tanggal 29 April 2015. Durasi kontrak untuk *Construction Takalar Coal Fired Power Plant* adalah 1.826 hari. Pembukaan LC proyek Takalar ini telah dilakukan pada tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan I 2017, kemajuan fisik kegiatan di lapangan sebesar 75,53%. Realisasi penyerapan dana pinjaman hingga Maret 2017 sudah mencapai USD 84,12 juta. Terhadap Tahun Anggaran, total realisasi penyerapan dana pinjaman Januari sampai dengan Maret 2017 adalah sebesar USD 16,13 Juta sementara DIPA TA 2017 Proyek Pembangunan PLTU Takalar sebesar Rp 468.580.000.000,- (equivalen USD 35,18 Juta, Kurs 1 USD : Rp 13.321).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- a. *Procurement* yang terlambat.
- b. Konstruksi *Jetty*, *Trestle* dan *Causeway* yang terlambat.
- c. Kemajuan pekerjaan sipil lambat karena kekurangan *manpower* dan alat untuk bekerja secara paralel.

Tindak Lanjut

- a. Berkoordinasi dengan kontraktor untuk mempercepat proses *manufacturing* dan *shipment*.
- b. Menginstruksikan kepada kontraktor untuk penambahan alat dan bekerja 3 (tiga) *shift*.
- c. Menginstruksikan kepada kontraktor untuk penambahan alat dan *manpower*.



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-560	23/10/2013 s/d	JPY	5.104,0	146,1	2,9	4.957,9	-35,3	144,4	0,0	0,0
		23/10/2022	USD	45,5	1,3	44,2	1,3		0,0		



Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Tulehu, Propinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pembangunan PLTP Tulehu dengan kapasitas 2 x 10 MW
- Pekerjaan *Drilling*
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan fisik pada paket *Engineering Services* sudah mencapai 18,48% (capaian fisik sama dengan laporan Triwulan III 2016). Pekerjaan *Drilling* IPM sampai dengan periode laporan ini masih dalam proses lelang. Rencana kontrak *drilling* awalnya akan dilakukan pada bulan September 2016, namun mundur menjadi Triwulan I 2017. Kontrak Infrastruktur telah ditandatangani pada bulan Oktober 2014 oleh PT. PLN UIP XIV. Pekerjaan infrastruktur *access road* dan *wellpad* telah dimulai. Saat ini sedang melakukan *land clearing* dan *cutting*. Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTP Tulehu 2 x 10 MW ini sekitar 13,6 Ha. Ijin lingkungan untuk pembangunan PLTP Tulehu 2 X 10 MW telah terbit pada tanggal 3 Maret 2016 (No. 660.1/04/BLH/IL/IV/2016).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- a. Lahan di area *Power Plant (Wellpad B)* dengan luas lahan 4,8 Ha belum dapat dikerjakan (perbatasan antara Negeri Suli dan Negeri Tulehu) karena kendala wilayah batas antara dua negeri dan kepemilikan yang bertumpuk-tumpuk, sehingga area tersebut hanya dilewati saja (tanpa ada pekerjaan) untuk mengerjakan persil lahan selanjutnya.
- b. Terdapat perubahan *design Rig Base* pada *wellpad* sesuai rekomendasi konsultan.
- c. Pekerjaan IPM telah melakukan tanda tangan kontrak pada tanggal 24 Januari 2017.

Tindak Lanjut

- a. Sudah dilakukan pelaksanaan penitipan/konsinyansi ke Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Putusan No. 01/Pdt.Consig./2016/PN.Amb tanggal 3 Maret 2016, dan sudah dilakukan sosialisasi terhadap putusan tersebut pada tanggal 12 April 2015. Namun sampai dengan periode laporan ini, masyarakat masih menolak putusan pengadilan tersebut. BPN sebagai Panitia Tanah sampai saat ini belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, oleh karena itu PT. PLN terus melaksanakan pendekatan secara sosial agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan. Diharapkan pada minggu ketiga Oktober 2016 pekerjaan penyiapan sarana di *area wellpad B* dapat dilaksanakan dengan pengamanan aparat kepolisian.
- b. Dilakukan amandemen pekerjaan untuk mengakomodir perubahan *design Rig Base*.
- c. Untuk pembayaran *down payment* sudah dialokasikan pada DIPA SLA tahun 2017.



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8057-ID	01/05/2012 s/d 31/12/2018	USD	640,0	32,3	5,0	607,7	-68,7	0,0	0,7	0,0

Keterangan : *) Terjadi perubahan target dari Triwulan II 2016 sebesar USD 49,70 juta menjadi USD 49,18 juta



Pembangunan PLTA Cisokan
Sumber : www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan
- Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
- Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pelaksanaan pinjaman kegiatan Upper Cisokan mengalami keterlambatan yang sangat signifikan disertai dengan *disbursement* yang rendah, yaitu hanya sebesar USD 32,30 juta (5,05%) sampai dengan Triwulan I 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Dunia mempertimbangkan untuk melakukan *partial suspension* atas penarikan pinjaman sesuai dengan ketentuan pada Section 7.02 (b). *General Conditions*. Adapun *deadline* terminasi loan tersebut hingga tanggal 15 Februari 2017.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan I 2017, pekerjaan utama Paket 1 Lot 1A dan Lot 1B yang seharusnya sudah dimulai sejak bulan Maret 2016, namun sampai sekarang belum dimulai. Akibat keterlambatan pekerjaan ini, pendanaan untuk proyek Upper Cisokan terancam terputus. Keterlambatan paket pekerjaan ini disebabkan oleh kontraktor dari Paket 1 (Lot 1A dan Lot 1B) belum bersedia memulai pekerjaan sampai ditandatangani *Contract Amendment Agreement (CAA)* yang memasukkan perbaikan *Permanent Access Road (PAR)* sebagai *Variation Order (VO)* Lot 1A.



Dari 3 (tiga) persyaratan yang telah diajukan oleh Bank Dunia, 2 (dua) diantaranya telah terpenuhi, yaitu *pulling for client capability improvement* dan *provide hydropower expert/advisor*. Sedangkan untuk pekerjaan utama Paket 1 sampai dengan Triwulan I 2017 belum terpenuhi.

Amandemen. Mengingat isi negosiasi amandemen Paket 1 (Lot 1A dan Lot 1B) pada tanggal 15 Maret 2017 belum dapat disepakati oleh Kontraktor *Joint Venture* Daelim – Astaldi - Wijaya Karya (DAW JV)), maka PT. PLN melakukan kajian alternatif penyelesaian sebagai berikut:

1. Terminasi kontrak oleh *Employer*, selanjutnya *Package 1* dan Pekerjaan PAR ditawarkan kepada pemenang kedua *Package 1*.
2. Terminasi kontrak oleh *Employer* dan dilakukan *re-tender Package 1* ditambah pekerjaan PAR sebagai bagian Pekerjaan Utama.
3. Terminasi Kontrak oleh *Employer* dan dilakukan *re-tender Package 1*, sedangkan Pekerjaan PAR dilaksanakan oleh kontraktor *Package 4 (Metal Work)* melalui mekanisme *Variation Order (VO)*.

Tabel Kemajuan Perijinan

Jenis Perijinan	Status		Keterangan
	Terbit	Proses	
Ijin Penetapan Lokasi	√	-	Surat Keputusan Penetapan Lokasi dari Gubernur Jawa Barat No. 593/Kep.1386/Pemum/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/Kep.52-PemUm/2016 tanggal 11 Januari 2016 diperpanjang sampai dengan 11 Januari 2018
Ijin Lingkungan	√	-	Surat Gubernur Jabar Nomor: 660.1/1241-BPLHD tanggal 12 April 2007
Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA)	√	-	Telah terbit SIPPA No. 619/KTPS/M/2014 tanggal 03 Desember 2014
Persetujuan Desain Bendungan	√	-	Telah terbit Persetujuan Desain Bendungan PLTA <i>Upper Cisokan Pumped Storage</i> No. PR.01.04-Mn/190 tanggal 25 Februari 2015
Ijin Konstruksi untuk Bendungan	√	-	Telah terbit Persetujuan Desain Bendungan PLTA <i>Upper Cisokan Pumped Storage</i> No. PR.01.04-Mn/190 tanggal 25 Februari 2015
Ijin Pengusahaan SDA	-	√	Target selesai bulan Juni 2017
Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)	√	-	Telah terbit berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 541.39/Kep.12/10.1.03.0/BPMPT/2015 tanggal 18 Mei 2015
Ijin Usaha Tambang Eksplorasi	√	-	Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 540/Kep.1285-BPMPT/2015 tanggal 10 November 2015
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	-	√	Target selesai bulan Juni 2017



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 1

- a. *Quarry area* masih belum *clear and clean* digunakan untuk keperluan proyek PLTA *Upper Cisokan* karena telah diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh Bupati Bandung Barat kepada Pihak Swasta (PT. Trinusa Bangun Perkasa).
- b. Terdapat perbedaan pengukuran luasan tanah (termasuk *quarry area*) oleh BPN jaman dahulu dengan pengukuran sekarang (oleh BPN juga)). Sehingga proses penyertifikatan tanah menjadi terkendala. Apabila proses sertifikasi tanah selesai, maka PT. PLN mendapat hak penuh atas klaim *quarry area*.
- c. Kontraktor Paket 1 Lot 1A dan Lot 1B tidak bersedia memulai pekerjaan karena menganggap *access road* tidak *accessible* meskipun sudah dinyatakan *accessible* oleh konsultan.

Paket 3

Area Tapak Tower No. 3 jalur 2 digunakan untuk jalan *Resettlement* Pasir Laja.

Tindak Lanjut

- a. UIP JBT I dan Direktur Regional Bisnis Jawa bagian Tengah sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk membatalkan IUP operasi produksi PT. Trinusa Bangun Perkasa. PT. PLN melayangkan Somasi III (terakhir) tanggal 3 November 2016 terhadap PT. Trinusa Bangun Perkasa. Namun sampai dengan Desember 2016 belum ada respon.
- b. PT. PLN UIP JBT I dan PT. Indonesia Power (IP) UBP Saguling telah memasang portal untuk menutup akses penambangan *quarry* Gunung Karang.
- c. Dirut IP diminta untuk menerbitkan surat pernyataan selisih luas tanah yang telah dibeli PT. PLN.
- d. Para pihak sepakat untuk menuangkan pekerjaan perbaikan *access road* dalam *Variation* Kontrak Paket 1 Lot 1A. *Memorandum of Negotiation* (MoN) yang sudah disepakati pada tanggal 15 Desember 2016. Kontraktor akan segera memulai pekerjaan di lapangan setelah amendemen Kontrak (*CAA/Contract Discussion Agreement*) Paket 1 Lot 1A ditandatangani yang diperkirakan tanggal 20 Februari 2017 (0397/KEU.05.02/DITREG-JBT/2017).
- e. Estimasi kontrak atau amendemen dilakukan apabila ada kejelasan status *suspension loan*. Status *suspension loan* dari IBRD hingga 15 Februari 2017 (CD-300/WB/XII/2016).
- f. PT. PLN mengajukan perpanjangan *Suspension of Disbursement* hingga 15 April 2017 (0397/KEU.05.02/DITREG-JBT/2017). Sedangkan Paket 3 masih dalam proses pembuatan *Bidding Document*.

Rencananya akan dilakukan pergeseran Tower No. 3 jalur 2.



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)




INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF)

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrastruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7731-ID	25/04/2011 s/d 31/03/2017*)	USD	100,0	99,9	99,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Keterangan : *) Closing date SLA Bank Dunia telah disetujui diperpanjangnya dari tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017



Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI
Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Dari total pinjaman senilai USD 100 juta, proyek telah menyerap dana senilai USD 99,8 juta. Seluruh dana yang terserap sudah diteruskan kepada sub proyek. Penarikan terakhir sebesar USD 2,7 juta sudah dicairkan pada tanggal 22 Juli 2015 dan sudah efektif masuk ke rekening IIFF pada tanggal 23 Juli 2015. Total realisasi TA 2015 memiliki sisa loan sebesar USD 120.000, sisa loan ini tidak akan ditarik kembali di tahun anggaran 2017. Adanya sisa loan ini disebabkan perbedaan nilai tukar USD terhadap Rupiah antara kurs APBN tahun anggaran dengan kurs realisasi penarikan.

Perpanjangan masa laku proyek. Perpanjangan masa laku proyek dari 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017 dilakukan untuk menjembatani pemrosesan pembiayaan kegiatan antara pinjaman IIFF berjalan dan penambahan pinjaman yang akan dilakukan. Kegiatan penambahan dana pinjaman IIFF (Additional Financing IIFF) dimaksud telah masuk ke dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri atau Green Book 2016.



Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Tidak terdapat perubahan pencapaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga akhir Triwulan I 2017 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

Lain-lain

Terdapat sisa dana pinjaman sebesar USD 120.000.

Tindak Lanjut

Sisa *loan* akan digunakan untuk penyiapan *Additional Financing IIFF*.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA





CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-554	28/07/2009 s/d	JPY	48.150,0	40.815,3	84,8	7.334,7	8,0	5.877,3	15,0	0,3
		28/07/2019	USD	429,6	364,1		65,4		52,4	0,1	



Pekerjaan sipil bawah tanah
Sumber : Kunjungan lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Target Output TA Berjalan		Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017								Total	
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
	Vol	%	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Construction Works												
Paket pekerjaan sipil bagian layang												
CP 101 (km 0,580 – 0,630)	0,05 Km	38,6	20,3	45,2	20,3	-	12,7	-	5,3	-	82,6	45,2
CP 102 (km 0,630 – 5,369)	4,7 km	90,2	34,6	63,0	11,6	-	10,9	-	4,2	-	90,2	63,0
CP 103 (km 5,369 – 9,211)	3,8 km	82,3	36,6	56,7	9,5	-	7,9	-	6,1	-	82,3	56,7
Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah												
CP 104 (km 9,211 – 11,043)	1,8 km	94,9	58,3	78,5	5,3	-	4,4	-	4,4	-	94,9	78,5
CP 105 (km 11,043 – 13,102)	2 km	96,4	50,8	77,7	7,7	-	4,5	-	4,5	-	96,4	77,7
CP 106 (km 13,102 – 15,123)	2 km	97,9	67,6	92,1	1,9	-	1,8	-	2,0	-	97,9	92,1
Paket pekerjaan Railway System												
CP 107	15,12	83,6	14,0	41,3	13,1	-	14,0	-	10,9	-	83,6	41,3
Paket pekerjaan Rolling Stock												
CP 108	16 Rang.	55,7	1,4	6,8	6,5	-	15,6	-	26,6	-	55,7	6,8
Konsultan												
Construction Management Consulting Services (CMCS)	0,77	94,1	48,8	73,4	5,9	-	5,5	-	5,0	-	94,1	73,4
Tender Assistant Services 2 (Tas-2)	0,1	100	100	100			Selesai				100	100

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Pembebasan lahan : total lahan yang belum bebas hingga periode laporan ini adalah sekitar 40%, namun tidak semua lahan ini mengalami permasalahan kritis.
- **Paket CP-101, terkait pembebasan dan penguasaan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus dan Depo.** Pembebasan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus (satu bidang) dan sisi barat depo telah dibebaskan di tahun 2016. Capaian fisik pekerjaan hingga akhir Maret 2017 sebesar 45,2%.
- **Paket CP-102, terkait pembebasan dan penguasaan lahan di Jalan TB Simatupang, Stasiun Fatmawati, dan Stasiun Cipete Raya.** Sebagian besar pembebasan lahan sudah dibayarkan pada 2016. Tersisa 4 (empat) bidang di koridor Jl. TB Simatupang, 1 (satu) bidang di lahan Stasiun Fatmawati, dan sisa 6 (enam) bidang di lahan Stasiun Cipete Raya. Seluruh bidang lahan yang belum dibebaskan akan menempuh jalur konsinyasi.
- **Paket CP-103, terkait pembebasan dan penguasaan lahan Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Blok A.** Sebagian besar pembebasan lahan sudah dibayarkan pada 2016. Tersisa masing-masing 4 (empat) bidang di Jl. Fatmawati untuk Stasiun Haji Nawi, 3 (tiga) bidang di Jl. Panglima Polim untuk Stasiun Blok A, dan 1 (satu) bidang untuk Stasiun Sisingamangaraja. Seluruh bidang lahan yang belum dibebaskan akan menempuh jalur konsinyasi.
- **Paket CP-107 telah terkontrak.** Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail disain dan sistem pemasangan rel. Saat ini dalam proses penerbitan *trase*. Persyaratan Ijin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) sudah di-*submit* kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Rekomendasi dari Dinas Penataan Kota DKI Jakarta telah disampaikan kepada BPTSP. Saat ini *trase* masih dalam proses dipenarik BPTSP.



- Selain *trase* SKT yang berhimpit dengan *trase* konstruksi MRT di jalan Propinsi DKI Jakarta, diperlukan rekomendasi teknis untuk penerbitan IPPJU lainnya seperti :
 - Area jalan nasional dan area di bawah Tol JORR oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, rekomendasi teknis sudah keluar.
 - Area di bawah Kali Grogol oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), draf rekomendasi teknis menunggu tanda tangan Dirjen SDA, terkait ijin penggunaan rekomtek BBWSCC tersebut.
 - Area jalan propinsi di luar *trase* konstruksi diperlukan pembaharuan ANDAL RKL-RPL. Hasil Sidang Surat Tanda Akan Mulai Pekerjaan (STALAK) tanggal 17 Januari 2017 sudah ditandatangani Dinas Binamarga DKI. *Addendum* RKL-RPL ANDAL telah ditandatangani PTSP pada tanggal 20 Februari 2017. *Addendum* ini akan di-submit segera untuk *update* IPPJU.
- Untuk **Paket CP-108**, saat ini dalam tahap penyusunan *Construction Design* untuk *Rolling Stock*, target akhir penyelesaian adalah April 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- a. Sampai periode laporan ini masih terdapat beberapa bidang lahan yang belum bebas. Keterlambatan pembebasan lahan mengakibatkan keterlambatan pada proses konstruksi. Pembebasan lahan untuk daerah stasiun menjadi prioritas terutama daerah Fatmawati, Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Blok A.
- b. Penempatan lokasi *Ventilation/Cooling Tower* (VT/CT) yang berada di lahan *private* belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprop DKI dengan pemilik lahan, sehingga saat ini masih sangat berisiko terjadinya perubahan lokasi. Permasalahan ini terjadi pada Paket CP-104, CP-105, CP-106.

Tindak Lanjut

- a. Seluruh bidang lahan yang belum dibebaskan akan menempuh jalur konsinyasi.
- b. Dilakukan monitoring dan koordinasi dengan Pemprop DKI dan pemilik lahan untuk mempercepat diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebagian VT/CT sudah mulai dikerjakan, namun PKS belum semuanya ditandatangani.



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II)

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Koridor Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-571	31/03/2016 s/d	JPY	75.218,00	3.823,42	5,08	71.394,58	-11,6	32.530,1	1.772,68	5,45
		31/03/2022	USD	671,11	34,11		637,0		290,24	15,82	



❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan konsultan dan kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman LA No. IP-571 merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I yang didanai LA No. IP-554. IP 571 efektif pada tahun 2016. Penarikan kumulatif pinjaman sampai dengan periode Triwulan I 2017 adalah sebesar JPY 3.823,42 juta.

Construction Management Consulting Services (CMCS). Saat ini masih dilakukan *review technical design* dan metoda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diusulkan kontraktor, serta pengawasan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan hingga selesainya pekerjaan konstruksi.

Engineering Services Fase - II (Bundaran HI - Kampung Bandan). Terdapat penyesuaian jadwal *submission document* sehubungan dengan permintaan waktu dari peserta yang awalnya pada tanggal 20 Maret 2017 diperpanjang menjadi tanggal 3 April 2017.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- a. Sampai dengan periode laporan ini masih terdapat beberapa bidang lahan yang belum bebas. Keterlambatan pembebasan lahan mengakibatkan keterlambatan pada proses konstruksi. Pembebasan lahan untuk daerah stasiun menjadi prioritas, terutama daerah Fatmawati, Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Blok A.
- b. Penempatan lokasi *Ventilation/Cooling Tower* (VT/CT) yang berada di lahan *private* belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprop DKI dengan pemilik lahan, sehingga saat ini masih sangat berisiko terjadinya perubahan lokasi. Permasalahan ini terjadi pada Paket CP-104, CP-105, CP-106.

Tindak Lanjut

- a. Seluruh bidang lahan yang belum dibebaskan akan menempuh jalur konsinyasi.
- b. Dilakukan monitoring dan koordinasi dengan Pemprop DKI dan pemilik lahan untuk mempercepat diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebagian VT/CT sudah mulai dikerjakan, namun PKS belum semuanya ditandatangani.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

1 Kementerian Pertahanan

2 Kepolisian RI



KEMENTERIAN PERTAHANAN



**PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Unit Organisasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2017 (Juta USD)	
				Target *	Realisasi
Mabes TNI	30,0	25,4	0		0
TNI AD	1.418,4	1.106,1	791,8	768,3	40,4
TNI AL	1.917,3	1.845,4	1.308,4		95,4
TNI AU	584,4	466,7	383,6		2,6
Total	3.950,3	3.443,6	2.484,1		768,3

Keterangan : *) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat 42 kegiatan pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) pada Kementerian Pertahanan yang menjadi obyek pemantauan pada Triwulan I tahun 2017 dengan total komitmen pinjaman luar negeri sebesar USD 3.443,6 juta. Sampai akhir bulan Maret 2017 realisasi penarikan pinjaman luar negeri adalah sebesar USD 138,4 juta atau sekitar 18,0 % dari total target penarikan di tahun 2017 sebesar USD 768,3 juta

Pada Triwulan I tahun 2017 Kementerian Pertahanan telah menyelesaikan 4 (empat) kegiatan Alutsista yaitu:

1. Rudal MLRS (TNI AD)
2. Meriam Armed 155 MM Howitzer (TNI AD)
3. Meriam Arhanud Marinir dan Radar (TNI AL)
4. Kapal Perusak Kawal Rudal Thp I (TNI AL)

Pada Triwulan I Tahun 2017 terdapat 52 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 7.600,3 juta. Dari 52 kegiatan tersebut, 15 kegiatan telah terkontrak dan 37 kegiatan lainnya masih dalam tahap persiapan.



Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Kegiatan (juta USD)	Unit Organisasi
2010-2014	1	13,5	TNI AD
	3	13,6	TNI AL
	2	51,4	TNI AU
2015-2019	4	135	MABES TNI
	13	1610,5	TNI AD
	16	2599,3	TNI AL
	13	3177,5	TNI AU
Total	52	7.600,8	



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



**PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Sumber Pinjaman	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2017 (Juta USD)	
					Target*	Realisasi
LPKE/KSA	2004	3,6	3,1	0,1		0,0
LPKE/KSA	2008	6,0	5,1	5,0		0
LPKE/KSA	2009	191,7	162,5	98,7	197,7	1,3
LPKE/KSA	2011	153,0	121,4	53,6		1,2
Total		354,3	292,1	157,4	197,7	2,5

❖ **Instansi Pelaksana**

Kepolisian Republik Indonesia

❖ **Lokasi Proyek**

Seluruh Indonesia

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Terdapat 20 kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi obyek pemantauan pada Triwulan I Tahun 2017 dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 292,1 juta. Realisasi penyerapan pinjaman pada Triwulan I Tahun 2017 adalah sebesar USD 2,5 juta atau 1,3% dari target penyerapan pinjaman pada tahun 2017 sebesar USD 197,7 juta. Ke-dua puluh kegiatan tersebut berada dalam tahap pelaksanaan.

Kemajuan masing-masing kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1 (satu) kegiatan pembangunan *site*, 5 (lima) kegiatan dalam proses uji fungsi, 3 (tiga) kegiatan dalam proses pengiriman/penerimaan barang, 2 (dua) kegiatan dalam proses produksi, 2 (dua) kegiatan dalam proses instalasi, 6 (enam) kegiatan dalam proses persiapan FAT, dan 1 (satu) kegiatan dalam proses pelaksanaan FAT.

Pada triwulan ini terdapat 12 kegiatan yang belum efektif, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dalam proses revisi anggaran, 6 (enam) kegiatan dalam proses penandatanganan perjanjian pinjaman, 1 (satu) kegiatan dalam proses penyusunan/penandatanganan kontrak, dan 1 (satu) kegiatan dalam proses pelelangan. Berikut adalah rincian alokasi dana dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud:

Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Alokasi (USD)
2008	2	17.000.000
2009	5	81.000.000
2011	5	152.000.000
Total	12	250.000.000

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

- 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3 Kementerian Pertanian
- 4 Kementerian PPN/Bappenas
- 5 Mahkamah Agung



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1)

Pengurangan eimisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan melalui intervensi kegiatan proyek

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0510-INO	06/12/2016 s/d 30/06/2022	USD	17	0	0	0



Technical Coordination Meeting Kegiatan FIP 1

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
- a. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
 - b. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
 - c. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

❖ Lokasi Proyek

- a. Kabupaten Sintang KPHP Sintang/Merakai
- b. Kabupaten Kapuas Hulu:
 - KPHP Kapuas Hulu
 - KPHP Persiapan LOT XXI
 - KPHK Betung Kerihun Danau Sentarum

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Terlaksananya “Community-focused and Gender Responsive REDD+ Pilots” di 17 desa di 4 (empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Propinsi Kalimantan Barat
- c. Penyelarasan kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah. Penandatanganan hibah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016. Untuk melaksanakan kegiatan akan dibentuk *Project Management Unit* (PMU) Pusat melalui SK Sekjen KLHK yang saat ini masih dalam proses, dan Tim Teknis daerah melalui SK Gubernur/Kepala Dinas Kehutanan. Dokumen perencanaan seperti *Overall Workplan* (OWP), *Annual Workplan* (AWP), dan *Procurement Plan* saat ini dalam proses finalisasi. Selain finalisasi dokumen perencanaan, telah dilakukan pula pelatihan dan perencanaan pengadaan oleh ADB dan sosialisasi kegiatan dengan Pemerintah Daerah dan LSM di Propinsi Kalimantan Barat.

Konsultan. Setelah penandatanganan hibah dilakukan, lelang konsultan *Project Implementation Supporting Unit* (PISU) dilakukan. Saat ini lelang dalam tahap *Request for Proposal* (RFP) dari *shortlist* sebanyak 6 (enam) konsultan.



ENHANCING PROTECTED AREA SYSTEM IN SULAWESI (E-PASS) FOR BIODIVERSITY CONSERVATION

Memperkuat keefektifan dan kesinambungan pendanaan bagi sistem kawasan konservasi di Sulawesi dalam merespon berbagai ancaman sumber daya hayati.

Mitra Pembangunan	Nomor Register	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%		Target	Realisasi	%
UNDP	2HKGZXVQ	1 April 2015 s/d 31 Maret 2020	USD	6,26	5,44	86,90	0,82	0,98	0,17	17,35

Catatan: Asumsi kurs 1 USD = Rp 13.900,-



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE

❖ Lokasi Proyek

- Taman Nasional Tangkoko – Sulawesi Utara
- Taman Nasional Bogani Nani Wartabone – Sulawesi Utara
- Taman Nasional Lore Lindu – Sulawesi Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Enhanced systemic and institutional capacity for planning and management
- Financial sustainability
- Threat reduction and collaborative governance in the target and buffer zones

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Maret 2017, dari alokasi hibah untuk taun 2017 sebesar USD 0,98 juta (Rp 13,6 milyar), baru terealisasi sebesar USD 5,44 juta (86,90%). Pada tahun 2016, terdapat *over spend* penarikan untuk hibah sebesar Rp 1,2 milyar yang akan dibebankan pada anggaran tahun 2017.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Secara umum, masing-masing komponen kegiatan dalam proyek E-PASS sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun 2016. Sampai dengan Maret 2017, sebagian besar komponen kegiatan yang memerlukan dukungan konsultan sudah memasuki tahap akhir. Selain itu, terdapat juga kegiatan *Training RBM (Result Based Management)* di 3 (tiga) lokasi proyek, yaitu Tangkoko,



TN Bogani, dan TN Lore Lindu untuk *output* juknis operasional pelaksanaan RBM. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian dari pelaksanaan proyek disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Capaian Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I 2017

Komponen	Target	Progres
<i>Enhanced systemic and institutional capacity for planning and management</i>	RTPN di 3 (tiga) lokasi proyek sudah diperbaharui	Sampai dengan Maret 2017, RPJP (Rencana Pengelolaan Jangka Panjang) 2017-2026 untuk TNLL telah selesai di tahun 2016. Revisi RTPN TNBNW dan RP KPHK Tangkoko dalam proses pengajuan pengesahan di pusat.
	Degradasi hutan tahunan di 3 (tiga) lokasi demonstrasi proyek menurun 5%	Laporan <i>baseline</i> data tutupan hutan di 3 (tiga) lokasi demonstrasi proyek telah selesai disusun dan direviu oleh konsultan (WCS)
	Pedoman <i>Community Engagement and Co-management</i> tersusun dan pelatihan yang terkait dilaksanakan	- Laporan studi sosial ekonomi masyarakat desa penyangga di 3 (tiga) lokasi demonstrasi proyek telah disusun dan direviu - Draf pedoman <i>Community Engagement and Co-management</i> tengah disusun oleh konsultan E-PASS
	WCU berbasis inteligen telah beroperasi sedikitnya di 3 (tiga) lokasi demonstrasi proyek	- MoU Balai TNBNW dengan penegak hukum untuk perlindungan dan pengamanan kawasan - Laporan <i>baseline study</i> mengenai perburuan dan perdagangan satwa ilegal di Sulawesi telah disusun dan direviu - Penyusunan laporan <i>comparative study</i> tentang model WCU yg telah ada di tempat lain
	<i>Platform</i> untuk monitoring, pelaporan dan sharing pengetahuan tentang kehati Sulawesi dikembangkan (IT-Base <i>biodiversity monitoring system</i>)	- Sistem informasi Basis Data Keanekaragaman Hayati selesai dikembangkan, memasuki proses pengujian sistem - FCU mulai melakukan pelatihan monitoring berbasis RBM SMART Patrol kepada Polhut dan masyarakat
	Rencana aksi dan rencana konsolidasi sistem kawasan konservasi untuk perluasan dan penyesuaian kembali sistem kawasan konservasi di Sulawesi dikaji	Desain pengaturan tata ruang sistem kawasan konservasi di Sulawesi berdasarkan kepentingan kehati, status ekosistem dan ancaman satwa liar, keterwakilan biogeografis sistem kawasan konservasi di Sulawesi, potensi penyerapan karbon, dan pemanfaatan lahan sedang disusun oleh konsultan E-PASS.
<i>Financial sustainability</i>	Strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kehati dan penyediaan jasa ekosistem dikembangkan	Draf awal strategi komunikasi telah disusun dan dibahas dengan unit kerja terkait
	Rencana usaha kawasan konservasi dirumuskan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas, sektor swasta, LSM dan instansi terkait	Proses perekrutan 3 (tiga) konsultan baru komponen 2.2 dan 2.3 (tahap akhir)
	Kebijakan pendorong di bidang lingkungan dirumuskan melalui berbagai pertemuan teknis, konsultasi dan konsensus ditingkat lokal dan nasional	Laporan studi mekanisme pendanaan potensial kawasan konservasi di Sulawesi telah selesai disusun
<i>Threat reduction and collaborative governance in the target and buffer zones</i>	Deliniasi batas partisipatif berbasis kehati di lokasi proyek dan penetapan daerah penyangga dikembangkan	- FCU di TNLL sudah memulai koordinasi mengenai inisiatif <i>living boundary</i> dengan desa Tuva, Doda dan Lempe - Konsultan E-PASS sedang menyusun desain model deliniasi batas partisipatif berbasis kehati, yang diperkirakan selesai pada pertengahan 2017



Komponen	Target	Progres
	Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ancaman kawasan konservasi dikembangkan, dikoordinir oleh unit pengendalian	<ul style="list-style-type: none">- Kajian tentang nilai indeks ancaman kawasan (<i>Threat Index</i>) telah selesai disusun pada tahun 2016 sebagai acuan kegiatan monitoring- Pelaksanaan pelatihan SMART Patrol di 3 (tiga) lokasi demonstrasi proyek diikuti staf Balai TN/KSDA
	Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan dikembangkan untuk pembaharuan kesehatan ekosistem secara regular	<i>Baseline</i> data indeks kesehatan lingkungan telah diperbaharui
	Panduan pelaksanaan pengelolaan spesies dirumuskan/dikembangkan	<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan rencana penyusunan SRAK Macaca Nigra telah dilaksanakan oleh BKSDA Sulut/FCU Tangkoko- Pengumpulan data dan informasi tentang konservasi Maleo sebagai bahan penyusunan SRAK Maleo dikoordinir oleh FCU di TNBNW
	Revitalisasi dan pembentukan CCA (<i>Community Conservation Agreement</i>)	Fasilitasi proses konsultasi dengan masyarakat desa penyangga
	Resolusi konflik untuk mengurangi perambahan dibangun	Penyusunan kesepakatan konservasi melalui pembentukan CCA di 3 (tiga) <i>project site</i> (7 CCA di KPHK Tangkoko, 3 CCA di TNBNW, dan 4 draf CCA di TNLL)
	Program pendidikan untuk komunitas lokal terbaharui melalui unit pendidikan bergerak, dan pusat pendidikan desa dibentuk	Finalisasi penyusunan kontrak kerja dengan Yayasan Selamatkan Yaki Indonesia yang akan mengkomodir program pendidikan konservasi di 3 (tiga) <i>project site</i>



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Anggaran

Disbursement proyek yang sangat rendah disebabkan oleh keberadaan PPK yang baru ditetapkan pada Januari/Februari 2017 karena menunggu usulan daerah.

Lain-lain

- a. Sebagian target output 2016 belum tuntas, sehingga penyelesaiannya secara keseluruhan akan membebani kegiatan dan anggaran tahun 2017.
- b. Penyelesaian target 2017 juga terkait dengan pencapaian target output 2016 yang sebagian besar dilaksanakan oleh para konsultan.
- c. Jadwal pelaksanaan kegiatan proyek seringkali tertunda karena *overlap* dengan agenda para unit kerja terkait yang secara umum dinilai lebih penting.
- d. Hasil kegiatan pelaksanaan proyek, khususnya yang dibiayai langsung dari UNDP (antara lain pekerjaan konsultan), belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena secara formal hasil tersebut belum diserahkan kepada KLHK.
- e. Beberapa kendala lapangan yang tidak diperkirakan dalam *project document* yang menghambat kegiatan proyek seperti kasus teroris di Taman Nasional Lore Lindu dan pencegahan penambangan emas ilegal yang masih memerlukan perhatian dan memakan anggaran proyek untuk penjagaannya.

Tindak Lanjut



FOREST PROGRAMME

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2017 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2007 66 089	19/10/2011 s/d 30/12/2020	20	8,6	43	N/A	3,0	0,15	5,4



Demplot Cabai di Desa Labanan Makarti Berau
Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

- a. Propinsi DKI Jakarta
- b. Kabupaten Berau
- c. Kabupaten Malinau
- d. Kabupaten Kapuas Hulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan
- b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi
- c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring
- d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan
- e. REDD+ dan perhitungan karbon
- f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

- 1) Telah dilakukan perpanjangan kontrak dan rekrutmen NPMU dan DPMU sebanyak 113 orang.
- 2) Penetapan SK struktur dan personel oleh PEA akan segera dilakukan.
- 3) Rendahnya penyerapan anggaran pada Triwulan I 2017 disebabkan oleh DIPA yang baru disetujui pada tanggal 28 Februari 2017, sehingga kegiatan baru efektif dilakukan pada bulan Maret 2017.
- 4) Implementasi UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah menyebabkan perubahan pengelolaan Hibah Forclime FC dari tugas pembantuan di Kabupaten menjadi terpusat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga perlu dilakukan revisi DIPA.
- 5) Penunjukan bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing DPMU perlu dilakukan untuk kepentingan pencairan dana proposal investasi, meskipun saat ini belum ada.
- 6) Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Berau
 - 10 batas desa telah ditandatangani Bupati, 13 desa masih dalam proses
 - Total bibit yang ditanam: 1.121.008 bibit
 - Total area argoforestry: 1.555 Ha
 - Total partisipan: 11.325 orang
 - Pelaksanaan patroli hutan, pengembangan HHBK, demplot hortikultura, dan penerapan *Reduce Impact Logging* (RIL)
- 7) Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu
 - 2 batas desa telah ditandatangani oleh Bupati
 - 3 proposal Hutan Desa dalam proses persetujuan Menteri KLHK
 - Total bibit yang ditanam: 433.085 bibit
 - Total area argoforestry: 557,91 Ha
 - Total partisipan: 4.080 orang
 - Pelaksanaan *Sylvofishery*, patroli hutan, pengembangan HHBK, dan demplot hortikultura
- 8) Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Malinau
 - 15 batas desa telah disepakati
 - Total bibit ditanam: 127.825 bibit
 - Total area argoforestry: 243,15 Ha
 - Total partisipan: 1.288 orang
 - Pelaksanaan patroli hutan, demplot hortikultura, dan pengembangan HHBK

**SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO**

Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)	TA 2017 (juta)		
					(Juta)	%		Target	Realisasi	%
ADB	8548-INO	09/2015 s/d 11/2017	USD	4,5	0,9	19	3,6	1,8	0,2	13



Wrap-up Meeting Kegiatan Midterm Review Mission

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem - Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

❖ Lokasi Proyek

- Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu
- Desa Punan Long Adiu, Kabupaten Malinau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan
- Penyelenggaraan REDD+ di tingkat subnasional
- Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan
- Pengelolaan proyek berjalan efektif

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	Climate Change Fund	1.250.000
2	RCIF	700.000
3	GE Facility	2.527.273
Total		4.477.273



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Output 1

- a. Seminar dan Forum Diskusi tentang Kebijakan Penerapan Pengelolaan Hutan Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SFM dan SLVK) diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 Februari 2017 di Kota Samarinda untuk pemerintah 17 kabupaten di wilayah *Heart of Borneo* (HoB).
- b. Seminar dan Forum Diskusi tentang Kebijakan di Perhutanan Sosial dan Hutan Kemasyarakatan diselenggarakan di Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2017 untuk pemerintah 17 kabupaten di wilayah *Heart of Borneo* (HoB).

2. Output 2

- a. Survei lapangan untuk pelaksanaan REDD+ *Plan Vivo* termasuk pelatihan kepada fasilitator proyek tentang jasa lingkungan dan *plan vivo* diselenggarakan pada bulan Februari 2017.
- b. *Draft Project Idea Note* (PIN) untuk Desa Punan Adiu selesai disusun dan telah direviu oleh Direktorat PJLHK dan ADB IRM. Sedangkan draf PIN *Plan Vivo* untuk Kabupaten Malinau sedang dalam proses penyusunan.
- c. SK Hutan Desa Nanga Lauk telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Identifikasi pembeli potensial dari RSPO, perbankan, dan industri penerbangan untuk sertifikat *plan vivo* Desa Nanga Lauk dan Punan Adiu telah selesai disusun.

3. Output 3

- a. Survei lapangan untuk menyusun rencana pengelolaan dan keuangan untuk sertifikat VCAs (*Verified Conservation Areas*) di Desa Nanga Lauk dan Desa Punan Adiu, termasuk pelatihan VCAs kepada fasilitator proyek pada bulan Februari 2017.
- b. Disuksi dengan *stakeholders* terkait seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, KPH Malinau, dan WWF Putusibau pada bulan Februari 2017 membahas kemajuan pelaksanaan proyek dan program pengembangan ekonomi masyarakat.
- c. Diskusi dengan masyarakat Desa Nanga Lauk dan Desa Punan Adiu terkait pengembangan ekonomi masyarakat seperti program pengembangan rotan, bambu, dan bibit sayuran.
- d. Identifikasi pembeli potensial dari RSP, perbankan, dan industri penerbangan untuk sertifikat VCAs Desa Nanga Lauk dan Punan Adiu telah selesai disusun.

4. Output 4

- a. *Project Steering Committee Meeting* telah diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2017.
- b. Pertemuan pembahasan pembentukan PIU Kalimantan Utara dan persiapan konsultasi publik hutan adat Desa Punan Adiu diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 6 Maret 2017.
- c. *Annual Work Plan 2017*, REDD+ dan PES *implementation plan* telah disetujui oleh DESCA dan ADB IRM.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- a. Komunikasi antar tenaga ahli dalam *Project Management Consultant* (PMC) kurang efektif dan mengakibatkan lambannya proses penyelesaian TOR maupun perencanaan kegiatan.
- b. Pelaporan kegiatan oleh PMC sering terlambat.

Tindak Lanjut

PMC diminta untuk segera menyampaikan laporan bulanan dan laporan kunjungan lapangan kepada DESCA dan ADB.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP)**

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)	TA 2017 (juta)		
					(Juta)	%		Target	Realisasi	%
Uni Eropa (Managed by ADB)	8358-INO	02/07/2013 s/d 04/12/2017	EUR	37,3	19,86	53,24	17,44	14,92	0,82	0,06

**❖ Instansi Pelaksana**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan.
- Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan.
- Peningkatan pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori (berdasarkan Revisi 10 Maret 2017)

No	Kategori	Alokasi Dana (EUR)
1	Hibah Langsung ke Kabupaten/Kota	19.300.000
2	Kegiatan Penunjang	18.000.000
Total		37.300.000

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah *Minimum Service Standards Capacity Development Program* (MSS-CDP) merupakan hibah dari Uni Eropa yang diadministrasikan oleh ADB untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia. Daerah sasaran awal hibah ini yaitu 110 kabupaten/kota di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2015-2016 hanya 108 kabupaten/kota di 16 propinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan hibah.



Dari total hibah sebesar EUR 37,3 juta, pada awal perjanjian dialokasikan sebesar EUR 22 juta untuk kabupaten/kota dengan estimasi masing-masing menerima Rp 2,5 miliar untuk 2 tahun anggaran (2015-2016) dengan mekanisme *on-granting*. Sedangkan sebanyak EUR 15,3 juta digunakan untuk kegiatan penunjang di pusat yang dikelola oleh ADB termasuk untuk membiayai konsultan.

Hibah ini direncanakan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017. *Executing agency* (EA) mengajukan usulan perpanjangan hingga 4 Desember 2017. Usulan tersebut sudah disetujui oleh ADB pada tanggal 29 Juni 2016. Beberapa pertimbangan pengajuan perpanjangan meliputi:

- a. Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan akan terbitnya PP tentang SPM (saat ini masih berupa draf), mengharuskan indikator SPM Pendidikan Dasar akan dilakukan penyesuaian/revisi.
- b. Kemendikbud akan menerbitkan SPM untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan khusus.
- c. Sebagian kabupaten/kota belum menyelesaikan rencana kegiatan di tahun 2015 dan 2016 akibat beberapa kendala teknis di lapangan, yang meliputi (i) Keterlambatan proses penganggaran di APBD; (ii) Keterbatasan dana talangan untuk *pre-financing*; dan (iii) Keterbatasan SDM di daerah dan di Pusat dalam rangka percepatan proses penyaluran hibah.

Pada tanggal 21 Desember 2016, EA telah mengajukan usulan realokasi sebagian dana hibah kabupaten/kota untuk kegiatan penunjang dan pendampingan di daerah pada kegiatan tahun 2017 yang meliputi:

- a. *Updating*/pementapan rencana implementasi pemenuhan SPM berdasarkan UU No. 23/2014 dan PP tentang SPM: sosialisasi indikator SPM hasil revisi dan *updating roadmap*.
- b. Melanjutkan kegiatan yang masih belum selesai pada tahun 2016 di beberapa kabupaten/kota.
- c. Melanjutkan dialog kebijakan di pusat dan daerah.
- d. Melanjutkan kegiatan advokasi.

Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2017 Kementerian Keuangan mengajukan permohonan resmi realokasi dana hibah kepada ADB. Pada tanggal 10 Maret 2017 ADB telah merevisi alokasi dana hibah dengan komposisi EUR 19,3 juta untuk hibah kabupaten/kota, dan EUR 18 juta untuk kegiatan penunjang.

Berdasarkan pertemuan TOG dan TWG tanggal 14 dan 22 November 2016 merekomendasikan daerah yang akan memperoleh perpanjangan program tahun 2017: (a) dilakukan pengkategorian kabupaten/kota berdasarkan indikator penyerapan dana dan kinerja *output* program; (b) kabupaten/kota yang berkomitmen rendah agar tidak disertakan pada tahun 2017; dan (c) alokasi dana tahun 2017 per kabupaten/kota didasarkan hasil kategori kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kabupaten/kota, telah dilakukan klasifikasi kabupaten/kota menjadi 4 (empat) kategori:

- a. Kategori A (Sangat Baik): terdapat 67 kabupaten/kota, dan kepada mereka diberikan tambahan hibah sebesar Rp 300 juta untuk daerah Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, NTB dan NTT, dan Rp 400 juta untuk daerah Maluku, Papua dan Papua Barat sehingga total hibah menjadi Rp 2,8 – Rp 2,9 miliar per kabupaten/kota.
- b. Kategori B (Baik): terdapat 25 kabupaten/kota, dan kepada mereka diberi kesempatan menggunakan sisa dana dari alokasi semula sebesar Rp 2,5 miliar yang belum dipakai sampai dengan tahun 2016.
- c. Kategori C (Cukup): terdapat 11 kabupaten/kota, yang diberikan dana hibah Rp 400 juta untuk kegiatan tahun 2017 dari sisa dana yang belum dipakai,
- d. Kategori D (Kurang): terdapat 5 kabupaten/kota yang tidak diberikan dana hibah pada tahun 2017.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada tanggal 14 Maret 2017 telah menandatangani Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) dan Amandemen Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) 103 kabupaten/kota yang dilakukan perpanjangan program tahun 2017. Selanjutnya amandemen PPH sedang dalam proses penandatanganan Bupati/Walikota. Sebagian kabupaten/kota yang telah



menandatangani amandemen PPH telah mulai melaksanakan kegiatan di daerah, sebagian lain masih dalam persiapan kegiatan. Kegiatan tahun 2017 di daerah diharapkan sudah berakhir paling lambat pada awal September 2017 karena pengajuan penyaluran hibah ke Kemenkeu paling lambat pada tanggal 30 September 2017.

Output 1: Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Kemajuan pencapaian:

- a. 108 kabupaten/kota telah menyusun proposal peningkatan kapasitas berdasarkan status quo assessment tahun 2014.
- b. 106 kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan, survei/sensus dan analisis data.
- c. 40 kabupaten telah menyelesaikan roadmap pemenuhan SPM DIKDAS dan 68 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses finalisasi.
- d. Lebih dari 90% satuan pendidikan di 106 kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan penyusunan RKS/RKAS dalam rangka pemenuhan SPM.

Output 2: Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan. Kemajuan pencapaian:

- a. Modul sosialisasi dan pelatihan SPM tersusun.
- b. Lebih dari 90% kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi SPM kepada stakeholder, seperti DPRD, Dewan Pendidikan, SKPD terkait, dunia usaha/industri, dan Komite Sekolah/Madrasah,
- c. Kampanye SPM telah dilakukan melalui brosur, penulisan artikel di media, iklan TV, radio talk show, dan web series MURID 5.

Output 3: Meningkatnya pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. Kemajuan pencapaian:

- a. 10 kabupaten/kota telah mengintegrasikan roadmap ke dalam Renstra dan RPJMD.
- b. 6 kabupaten/kota telah menerbitkan Perda tentang SPM.
- c. Sebagian besar satuan pendidikan telah mengintegrasikan program pemenuhan SPM ke dalam RKS/M dan RKAS/M.
- d. Tim Pusat sedang dalam proses pembahasan revisi SPM untuk menyesuaikan UU No. 23 Tahun 2014 dan melakukan sinkronisasi SPM dengan akreditasi.



KEMENTERIAN PERTANIAN



**SUSTAINABLE PALM OIL INITIATIVE (SPOI)**

Peningkatan produksi dan pemakaian kelapa sawit berkelanjutan dengan membantu petani untuk memproduksi minyak kelapa secara berkelanjutan, memperkuat sistem ISPO, dan meminimalisir dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Lender	Nomor Registrasi	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%		Target	Realisasi	%
UNDP	2WYHAU15	16/09/2014 s/d 31/03/2017	USD	15,5	13,99	90,26	1,51	-	0,07	-

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Perkebunan,
Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Propinsi Riau
- Propinsi Sumatera Selatan
- Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Strengthening smallholder capacity through increased productivity and better environmental management*
- Supporting the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) system*
- Facilitating social responsibility through local communities and enhancing mediation*
- Reinforcing the ISPO framework by clarifying ISPO standards for wider acceptance, and*
- Establishing multi-stakeholder platforms on sustainable palm oil.*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan I 2017, dana yang tersedia pada proyek SPOI sampai dengan masa laku proyek berakhir adalah sebesar USD 1,51 juta. Hal ini tentunya akan mengganggu pencapaian dari target/output proyek sesuai dengan *Project Document*.

Pelaksanaan Kegiatan. Pada bulan April – Mei 2017, SPOI akan menyusun dan memproses BAST untuk periode 2014 – 2016. Sementara itu, pada pertengahan tahun 2017, program inisiatif kelapa sawit berkelanjutan Indonesia akan didukung oleh GEF melalui program IAP - *Reducing Deforestation from Commodity Production* tahun 2017 – 2021.

Adanya perkembangan politik terkait dengan masalah perkelapasawitan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek SPOI. Oleh karena itu, pelaksana proyek tetap menjaga



hubungan baik dengan K/L dan lembaga dalam mengantisipasi perkembangan politik terkait dengan perkelapasawitan di Indonesia. Pelaksana proyek juga melakukan kontrak dengan mantan Wakil Menteri Pertanian, yakni Bapak Rusman Heriawan sebagai *platform advisor* untuk memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan proyek SPOI ke depan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- a. Tidak tercapainya dana komitmen proyek SPOI sebesar USD 15,5 juta akan berakibat pada keterlambatan dalam pencapaian output proyek sesuai dengan prodoc.

- b. Sulitnya mendapatkan komitmen dari para *stakeholder* ketika di lapangan, termasuk penyesuaian jadwal pejabat dari instansi yang diundang dalam suatu rapat.

Tindak Lanjut

- a. Revisi prodoc akan segera dilakuakn dalam waktu dekat yang mencakup: (a) penyesuaian komitmen dengan dana yang tersedia; (b) sebagai implikasi dari penyesuaian jumlah dana proyek, maka proyek akan melakukan juga rasionalisasi target/output proyek dan juga aktifitas yang terkait.

- b. Melakukan kegiatan yang mengarah pada membangun komitmen para *stakeholder*, termasuk rapat koordinasi, *roadshow*, dan berbagai kegiatan yang mengarah pada tumbuhnya komitmen tersebut.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)**

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	8548-INO	19/06/2013 s/d 30/06/2017	USD	1,5	0,7	47	0,8

**❖ Instansi Pelaksana**

- Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan - Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang-BPN

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Harmonisasi ADB's *Safeguard Policy Statement* dengan *Safeguard System* di Indonesia
- Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia
- Penguatan persiapan proyek
- Pembangunan kapasitas (*capacity building*)

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	Consultants	1.014.000
2	Equipment	20.000
3	Training/Seminar	305.000
4	Administration	20.000
5	Contingency	141.000
Total		1.500.000

Catatan: Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi pendampingan dalam bentuk staf pendamping, pengkajian keluaran, ruang kerja, bantuan konsultasi, dan bentuk pendampingan lainnya

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. **Output 1 : Komponen Safeguard.**

- a. **Studi mengenai Penilaian Kesetaraan (Equivalence Assessment).** *Equivalence assessment* dan *workshop* hasil *assessment* terhadap *environment* dan *involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada tahun 2015.
- b. **Studi mengenai Acceptability Assessment:** *Acceptability assessment* terhadap *environment* and *involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada bulan Juni 2016.
- c. **Penyusunan Action Plan.** *Workshop* konsultasi temuan dan *action plan* untuk *equivalence* and *acceptability assessment* sudah dilakukan pada bulan April dan Juni 2016.
- d. **Penyusunan laporan konsultan.** Laporan *reviu sistem safeguard* Indonesia (*country safeguard review*), termasuk lampirannya (dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), sudah dibuka untuk perhatian umum (*disclosure*) dan masukan sudah diterima termasuk dari masyarakat hingga 30 Mei 2017. Proses konsultasi publik telah secara bersama-sama dilakukan oleh Bappenas dan ADB pada tanggal 27 Maret 2017 untuk pejabat pemerintahan, swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat di Kota Makassar dan Maret 30-31 2017 di DKI Jakarta. Laporan CSR akan difinalisasi di awal bulan Juni dan akan dibuka kembali (*disclosed*) untuk perhatian umum.

2. **Output 2 : Komponen Procurement.**

Tiga dari empat keluaran tercapai. Keluaran dibawah komponen 2 adalah: (i) *country procurement risk assessment*, dimana draf final disiapkan dan sudah disampaikan kepada OSFMD untuk persetujuan. Umpan balik dari OSFMD adalah *assessment* yang dilakukan akan dimutakhirkan seiring diberlakukannya aturan-aturan baru di ADB dan Pemerintah RI terkait pengadaan barang/jasa, yang diharapkan keluar tahun ini. (ii) *NCB master bidding document*, yang telah disetujui oleh ADB dan sudah digunakan untuk proyek yang didanai oleh ADB di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (iii) draf Standar Dokumen Pengadaan (*Standard Bidding Document/SBD*) untuk pengadaan pekerjaan sipil (kontrak besar dan kecil), pengadaan kontrak rancang bangun untuk *International Competitive Bidding* (ICB) sudah selesai; dan (iv) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk seleksi jasa konsultan internasional sudah diselesaikan dan diaplikasikan untuk mendukung implementasi proyek-proyek yang didukung pendanaan ADB di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. **Output 3 : Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (Project Readiness Criteria).**

- a. *Draf laporan analisis readiness criteria* sudah diperbaiki dan telah dikomentari ADB IRM dan Bappenas melalui beberapa FGD dan diskusi, FGD terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Rekomendasi yang dikeluarkan dari laporan tersebut mengusulkan 4 (empat) kegiatan, yaitu: (i) mengembangkan rencana aksi untuk percontohan pengadaan dini dalam proyek yang didanai pinjaman ADB; (ii) mengembangkan petunjuk prinsip-prinsip dasar untuk persiapan terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela; mengembangkan sistem informasi untuk membantu pemantauan kesiapan kegiatan dan proses-proses *start-up* yang diintegrasikan ke dalam sistem *e-planning* Bappenas; dan (4) melihat potensi penguatan manajemen berbasis program dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan di Bappenas. Keempat opsi penguatan ini berpotensi masuk kedalam output 4 (*capacity building*) guna meningkatkan kinerja proses tanpa merubah kerangka regulasi yang ada. *Workshop* untuk menggali salah satu usulan kegiatan, yaitu terkait diimplementasikannya percontohan pengadaan dini untuk proyek infrastruktur dengan pinjaman ADB dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017.
- b. Konsultan tengah mengembangkan 2 (dua) volume panduan dan *template-template* petunjuk dan pelaporan, yang diharapkan siap untuk didiskusikan lebih lanjut.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- a. Perbaiki laporan *Country Safeguard Review* (CSR) berdasarkan masukan dari pemerintah dan manajemen ADB sehingga siap digunakan untuk ADB *Board Paper*.
- b. Perlunya proses konsultasi yang komprehensif untuk dukungan kepemilikan manual serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja proses inisiasi proyek (kriteria kesiapan kegiatan) untuk secara relevan, efisien, efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif agar mendapat pendanaan dari ADB.

Tindak Lanjut

- a. Penyiapan ADB *Board Paper* dan presentasinya oleh tim ADB dan konsultan.
- b. Disiapkannya revisi manual volume 1-2 untuk pertimbangan dalam kegiatan-kegiatan lokakarya
- c. Dipertimbangkannya rencana aksi keluaran *Technical Assistance ACSIP*, khususnya terkait pelaksanaan *output 4* (pengembangan kapasitas) yang merekomendasikan *output* terkait kriteria kesiapan kegiatan diperkuat dengan 4 (empat) usulan kegiatan, yaitu:
 - mengembangkan rencana aksi untuk percontohan pengadaan dini dalam proyek yang didanai pinjaman ADB
 - mengembangkan petunjuk prinsip-prinsip dasar untuk persiapan terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela
 - mengembangkan sistem informasi untuk membantu pemantauan kesiapan kegiatan dan proses-proses *start-up* yang diintegrasikan ke dalam sistem *e-planning* Bappenas
 - melihat potensi penguatan manajemen berbasis program dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan di Bappenas

**MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT**

Lender	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		TW I TA 2017		
					(Juta)	%	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	%
MCC (Amerika Serikat)	72200201	02/04/2013 s/d 01/04/2018	USD	600,0	209,23	34,87	72,07	20,23	28,07

**❖ Instansi Pelaksana**

- Kemen PPN/Bappenas
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal
- LKPP

❖ Lokasi Proyek

- Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau : Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur
- Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat
- Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan :
 - Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, LKPP
 - Pemprop. DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara
 - Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kab. Gresik, Kab. Lombok Tengah, Kab. Ogan Komering Hilir, Kab. Sukabumi, Kab. Sumbawa, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Jayapura, Kota Kediri



❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktifitas dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca melalui pengembangan energi terbarukan, dan meningkatkan praktek pengelolaan lahan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan.

Komponen kegiatan:

- a. Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif.
- b. Bantuan Teknis dan Pengawasan.
- c. Pengetahuan Hijau.
- d. Fasilitas Hibah Kemakmuran Hijau.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB) bertujuan untuk mendukung sasaran strategi nasional menurunkan angka *stunting* (pertumbuhan terhambat) menjadi 28% pada 2019 dengan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, pendek, dan kekurangan gizi.

Komponen kegiatan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Sanitasi.
- c. Peningkatan Peran Swasta.
- d. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan.
- e. Penyediaan Bahan Pendukung.
- f. Kampanye perubahan perilaku hidup sehat.

Proyek Modernisasi Pengadaan bertujuan untuk mendukung peningkatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbaikan kinerja pelaksanaan kontrak.

Komponen kegiatan:

- a. Profesionalisasi Pengadaan:
 - 1) Penguatan Kelembagaan ULP.
 - 2) Pengelola Pengadaan Profesional.
 - 3) Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMS).
 - 4) Percontohan Kontrak Katalog.
- b. Pengembangan Kebijakan yang Progresif:
 - 1) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 - 2) Pengadaan Publik Berkelanjutan.

❖ **Komponen Kegiatan**

Ekuivalen Juta USD

No	Kategori	Alokasi Dana
1	<i>Green Prosperity Project</i>	332,5
2	<i>Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project</i>	131,5
3	<i>Procurement Modernization Project</i>	50,0
4	<i>Gender & Crosscutting Activities</i>	5,0
5	<i>Monitoring and Evaluation</i>	10,2
6	<i>Administration and Control</i>	70,8
Total		600,0



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kinerja pelaksanaan kegiatan ditinjau dari aspek serapan dana hibah selama Triwulan I 2017 menunjukkan capaian penyerapan dana sebesar USD 20.233.342,36 atau 28,07% dari total anggaran Triwulan I 2017 sebesar USD 72.066.903 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Proyek Kemakmuran Hijau menyerap USD 11.153.210,42 (24,45 %) dari target sebesar USD 45.606.258,45.
- b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat menyerap USD 2.154.510,90 (18,58%) dari target sebesar USD 11.594.233,40.
- c. Proyek Modernisasi Pengadaan menyerap USD 4.132.996,27 (41,22%) dari target sebesar USD 10.027.451,45.
- d. Monev menyerap USD 77.598,35 (19,15%) dari target sebesar USD 405.198,83.
- e. Admin dan pengendalian menyerap USD 2.715.026,42 (61,24%) dari target sebesar USD 4.433.760,77.

Proyek Kemakmuran Hijau

Proyek Kemakmuran Hijau yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama, dilaksanakan di 11 propinsi. Pada Triwulan I 2017 berhasil menyelesaikan fasilitasi Penatagunaan Lahan Berbasis Masyarakat di 114 desa di 4 (empat) kabupaten. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk pemetaan lainnya di 36 kabupaten. Perluasan penggunaan pengalaman keberhasilan ini juga dilakukan pada kegiatan fasilitasi kompilasi data geospasial, inventarisasi data perijinan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan pengoperasian sistem informasi geospasial. Kegiatan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan, antara lain berhasil dilakukannya penyiapan pembangunan 7 (tujuh) pembangkit listrik energi baru terbarukan berbasis masyarakat (2 Hidro, 1 biomassa, dan 4 solar PV), dan 22 pembangkit listrik energi baru terbarukan berbasis komersial (17 Hidro dan 5 biogas-POME).

Sedangkan untuk bidang pengelolaan sumberdaya alam, saat ini bersama masyarakat telah mulai dilakukan kegiatan restorasi 175 Ha wana tani, pelatihan bagi 34.555 petani, pembangunan 63 *nursery*, dan pengembangan produk pertanian. Kegiatan ketiga Pengetahuan Hijau yang dimaksudkan untuk mengumpulkan pengetahuan pengelolaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, saat ini telah melakukan pendampingan untuk melengkapi 7 (tujuh) pusat unggulan pengelolaan sumber daya alam yang telah dibentuk sebelumnya, termasuk melakukan penyebaran informasi, dan pendampingan seperti dilakukannya pembentukan Jurusan Teknologi Energi Terbarukan pada 12 SMK di Nusa Tenggara Barat.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM)

Proyek Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, selama Triwulan I 2017 fokus melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian target 36,3% pelatihan tenaga penyedia layanan kesehatan, baik pelatihan pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan bayi dan anak, serta pelatihan sanitasi di 11 propinsi, 64 kabupaten, 499 kecamatan, dan 5.400 desa. Hasil *assessment* terkait gambaran implementasi hasil pelaksanaan pelatihan di Kabupaten Bima, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten OKI, menunjukkan adanya ragam variasi, namun secara umum dinilai telah memberikan gambaran perubahan layanan kesehatan yang lebih baik. Konseling untuk mendampingi ibu hamil dan ibu menyusui agar mendapatkan informasi tentang pencegahan *stunting*, telah berjalan dengan cukup baik, demikian juga administrasi pengelolaan data untuk kegiatan perencanaan program layanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui di Puskesmas dan Kabupaten.

Terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi *stunting*, MCA-Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Desa, mendukung pelaksanaan Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Melalui program ini MCA-Indonesia memberikan dukungan pembiayaan bagi inisiatif masyarakat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya *stunting*. Sampai dengan Triwulan I 2017 dana dukungan ini telah disalurkan sebanyak USD 63,142,252.

Untuk capaian kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan sampai dengan Triwulan I 2017, menunjukkan bahwa target pelatihan PMBA tercapai 63,7%, target pelatihan Pemantauan Pertumbuhan



(GM) tercapai 98,4%, pelatihan Tablet Tambah Darah 41,9%, pelatihan Taburia 0%, pelatihan Pemicuan 60,1%, pelatihan Wirausaha Sanitasi 45%, pelatihan Monev STBM 25%, dan pelatihan *Supportive Supervision* 13,6%. Capaian total proses pelatihan ini sudah mencapai 58,87% yang diharapkan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2017.

Kegiatan penyediaan *micronutrient* peralatan *anthropometri*, dan alat cetak jamban telah selesai dilaksanakan dan ditargetkan untuk bisa didistribusikan pada Triwulan II 2017.

Adapun capaian kegiatan kampanye pada Triwulan I 2017 adalah dilakukannya penayangan iklan layanan masyarakat secara serentak melalui media massa, media sosial dan event-event mulai tingkat nasional, regional, lokal, termasuk pendekatan kelompok maupun secara individual. Strategi pembentukan IPC (*Inter Personal Communication*) dari unsur masyarakat dan tokoh masyarakat yang melengkapi kegiatan penyebaran informasi, telah memberikan dampak cukup berhasil. Eksekutif, legislatif serta kelompok-kelompok masyarakat di 3 (tiga) lokasi proyek telah berhasil menyusun rencana aksi penanggulangan *stunting* yang diintegrasikan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Saat ini 3 (tiga) draf peraturan bupati sedang disusun untuk menjadi pedoman eksekutif, legislatif maupun masyarakat dalam menanggulangi *stunting* di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Landak, dan Kabupaten OKI.

Proyek Modernisasi Pengadaan

Kegiatan prioritas Proyek Modernisasi Pengadaan pada Triwulan I 2017 adalah untuk pertama kalinya 99 orang staf permanen ULP Percontohan Proyek Modernisasi Pengadaan lulus Pelatihan Keahlian Pengadaan pada Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari 18 modul selama 15 minggu pelatihan. Topik modul pelatihan terentang dari prinsip pengadaan dasar dan kompleks, perencanaan pengadaan, penerimaan dan evaluasi lelang, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan berkas kontrak, hingga penerapan dan pengelolaan kontrak.

Sampai dengan akhir bulan Maret 2017, mekanisme pengadaan dengan kontrak katalog telah ditandatangani 9 kontrak katalog di tingkat nasional dengan kategori TIK, dan bahan kimia, 19 kontrak katalog lokal untuk kategori seragam kerja, peralatan kerja dan *e-ticketing*.

Sampai dengan akhir Triwulan IV 2016, hasil yang dicapai untuk kegiatan kajian Pengadaan Publik Berkelanjutan adalah terpilihnya firma konsultan untuk menyelesaikan laporan *Discovery Phase SPP*. Firma terpilih telah melakukan rewiu terhadap kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam komponen SPP, yaitu Kajian Riset Pasar dan Kajian Regulasi dan Kebijakan SPP.

Sementara kegiatan yang terlaksana untuk penyusunan standar/model dokumen kerjasama pemerintah dan badan usaha adalah telah dilakukannya penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama bagi proyek percontohan KPBU untuk proyek perluasan Bandara Internasional Hang Nadim di Batam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 dengan BP Batam. Proyek ini merupakan Proyek KPBU Percontohan keempat yang diberikan bantuan dan pendampingan oleh LKPP dan MCA-Indonesia melengkapi Proyek KPBU SPAM Pondok Gede-Jati Asih di Kota Bekasi, Proyek Penerangan Jalan Umum di Kota Bandung, dan Proyek Pengelolaan Sampah Regional Legok Nangka di Propinsi Jawa Barat.

❖ Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan I 2017

Pada tahun 2017, Satker Pengelola MCC mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp 520.080.000.000,-, yang dituangkan dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017, Nomor SP DIPA-055.01.1.966009/2017 tanggal 7 Desember 2016. Dengan demikian rincin alokasi anggaran di dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Rupiah Murni sebesar Rp 20.080.000.000,-.
2. Hibah Langsung Luar Negeri (MCC) sebesar Rp 500.000.000.000,-.

**Penyerapan Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri**

Pada Triwulan I 2017, nilai penyerapan Rupiah Murni sebesar 61,68% atau sebesar Rp 3.530.798.578,- dari total alokasi sebesar Rp 5.724.092.727,-.

Untuk hibah luar negeri, Satker Pengelola Hibah MCC melakukan pencatatan hibah MCC dalam bentuk penarikan SPHL. Pada Triwulan I 2017, belum ada pengajuan pengesahan karena Satker MCC fokus untuk pencatatan sisa realisasi belanja pada bulan Oktober, November, dan Desember 2016.

Adapun untuk tahun anggaran 2016 terdapat perubahan nilai penyerapan anggaran Satker MCC yang disebabkan oleh pengajuan SP2HL ke-29 sebesar Rp 6.040.977.764,- kepada Kepala Biro Umum untuk diproses ke Kementerian Keuangan. Dengan disetujuinya pengajuan SPHL ke-29 tersebut maka nilai total pencatatan HLN tahun 2016 adalah sebesar Rp 993.736.611.207,- atau 99,99% dari total pagu HLN sebesar Rp 993.795.500.000,-. Sedangkan untuk pagu Rupiah Murni pada tahun 2016 tidak ada perubahan. Dengan demikian nilai penyerapan anggaran Satker MCC untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.102.773.041.846,- atau sebesar 99,45% dari total pagu sebesar Rp 1.018.395.500.000,-.

Dengan demikian, pada Triwulan I 2017 nilai penyerapan Satker Pengelola Hibah MCC adalah sebesar Rp 3.530.798.578,- atau 0,68% dengan rincian sebagai berikut:

Total Penyerapan Anggaran Tahun 2017
(dalam miliar Rupiah)

No	Penyerapan	Pagu	Triwulan I 2017			Total Penyerapan (RM+HLN)	
			Target	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Rupiah Murni	20,08	5,72	3,53	61,68	3,53	17,58
2	Hibah MCC	500,00	-	-	-	-	-
TOTAL		520,08	5,72	3,53		3,53	0,68

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Kemakmuran Hijau

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan lapangan dan layanan administrasi untuk mempercepat proses pencapaian output kegiatan.
2. Perlunya perbaikan untuk penyampaian data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada manajemen guna memudahkan proses koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
3. Perlu rencana penutupan (*Close out plan*) bagi Proyek Kemakmuran Hijau yang dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dari proyek yang dilaksanakan tersebut.
4. Perlu diidentifikasi kelembagaan dan koordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau.
5. Perlu diidentifikasi mekanisme transfer aset yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau.

Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat

1. Sampai dengan Triwulan I 2017, DIPA UB khususnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk Pelatihan Masyarakat (Pelmas), Perencanaan, Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*), dan DOK PAUD masih diblokir. Proses di lapangan telah diselesaikan Surat Penetapan Camat (SPC), sehingga diharapkan pada bulan April 2017, dana dapat segera dicairkan setelah kelengkapan dokumen selesai disusun dan ditetapkan pada bulan Maret 2017.
2. Mundurnya pencapaian target jumlah yang dilatih, hal ini membawa konsekuensi perlunya strategi percepatan, karena semakin sedikitnya waktu yang tersedia untuk mencapai target pelatihan.
3. Banyak area proyek yang berupa wilayah berair (terletak di tepi sungai), sehingga diperlukan teknologi pembuatan jamban khusus yang sesuai dengan keadaan di wilayah tersebut.
4. Perlu segera diselesaikannya proses distribusi *micronutrient*, *anthropometry-kit* dan alat cetak jamban ke lapangan, agar segera dapat mendukung pelaksanaan hasil pelatihan.
5. Perlunya penguatan kelembagaan untuk memastikan hasil-hasil pelatihan dan penyediaan peralatan pendukung dapat digunakan secara berkelanjutan, dengan memastikan dimasukkannya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan PKGBM pada lembaga/dinas dan instansi di tingkat desa, kabupaten, propinsi maupun nasional.
6. Penambahan dana untuk kegiatan kampanye, termasuk didalamnya penambahan cakupan lokasi pelaksanaan kampanye memberikan konsekuensi penambahan personil pelaksana kampanye lapangan. Belum diselesaikannya amandemen untuk penambahan cakupan lokasi memiliki risiko berkurangnya waktu yang akan digunakan untuk proses pelaksanaan kampanye dan memberikan dampak perubahan perilaku.

Modernisasi Pengadaan

1. Sinkronisasi pelatihan keterampilan pengadaan barang dan jasa (HRD) dengan persyaratan pelatihan SKKNI membutuhkan dukungan dan advokasi di tataran strategis untuk mendukung keberlanjutan komponen proyek HRD.
2. Penundaan yang dialami dalam proses penyusunan kontrak katalog di Gorontalo dan Badung terkait risiko tinggi dari kategori kontrak katalog yang diajukan, kemungkinan akan dialami oleh ULP percontohan lainnya.
3. Diperlukan dukungan dan koordinasi dalam proses pengadaan LPSE *Cloud* agar dapat terharmonisasi dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan bersama dengan LKPP.
4. Berdasarkan aspek institusional, dalam pelaksanaan proyek percontohan KPBU belum terbentuknya Simpul KPBU, Tim KPBU, dan Panitia Pengadaan KPBU yang terdedikasi untuk proyek KPBU.



Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, maka beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan nilai realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL.
2. Pemberian fasilitasi penggantian pajak (PPH dan PPh) sebagaimana dipersyaratkan di dalam PMK 124 Tahun 2012.
3. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program MCA-I dalam percepatan proses:
 - Pengelolaan aset
 - Persiapan menuju *Compact End Date* (CED) dan *Closing Date*.
4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program *Compact*.

**SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)**

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0013-INO	17/06/2013 s/d 30/06/2019	USD	17,4	5,6	32	12

Catatan : Berdasarkan data Triwulan I 2017

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana - Direktorat Transportasi

❖ **Lokasi Proyek**

Nasional

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan dan infrastruktur kota lainnya (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi perkotaan, dan energi)

❖ **Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	TA-8484 Cluster Management Facility	2.500.000
2	TA-8508 IKK Water Supply Project	659.967
3	TA-8506 Scaling up Hydro Development	382.263
4	TA-8518 Green Cities	1.115.000
5	TA-8530 Community Participation RRDP	1.000.000
6	TA-8666 MSMIP CDTA	2.225.000
7	TA-9116 Improving Multimodal Coonectivity to Support Land and Sea Tollway	1.250.000
8	TA-9133 Strenghtening Verifivation in Result-Based Programs in Power Sector	500.000
9	TA-9109 Strenghtening Fiscal Risk Management of Accelarated Infrastructure Delivery	1.000.000
Total		10.632.230



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

1. SIAP merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadminitrasikan melalui ADB. Dari rencana hibah sebesar USD 17 juta, pihak DFAT baru menyampaikan sebesar USD 13 juta ke ADB yang telah dialokasikan sebesar USD 10,6 juta untuk 9 (sembilan) *Technical Assistances* (TAs).
2. Terdapat *steering committee* yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), ADB, dan DFAT. Rapat *steering committee* rencananya akan diadakan di bulan Mei 2017.
3. TA ini telah membiayai 9 (sembilan) sub-TA yang 2 (dua) diantaranya sudah selesai (TA 8506 *Scaling up Hydro Development* dan TA-8508 *IKK Water Supply Project*).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Belum diadakan kembali rapat *steering committee* sejak tahun 2014.

Tindak Lanjut

Rapat *steering committee* rencananya akan diadakan di bulan Mei 2017. Untuk kemajuan pelaksanaan SIAP selanjutnya, diperlukan pertemuan *steering committee* yang disepakati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang dipimpin oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai ketua *steering committee*.



MAHKAMAH AGUNG



**SUPPORT TO THE JUSTICE SECTOR REFORM IN INDONESIA (SUSTAIN)**

Peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan melalui dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Mitra Pembangunan	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman dan Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%		Target	Realisasi	%
UNDP	292FCR96	21/07/2014 s/d 20/07/2019	USD	13	5,59	42	7,41	0,66	0,41	62



Kegiatan Analisa Beban Kerja di 27 pengadilan terpilih di seluruh Indonesia oleh "champion" Mahkamah Agung. Para champion dan konsultan SUSTAIN sedang mewawancarai perwakilan Staf Pengadilan Militer.

❖ **Instansi Pelaksana**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ **Lokasi Proyek**

- Meliputi wilayah peradilan seluruh Indonesia dan 15 wilayah pengadilan percontohan di Kabanjaje, Stabat, Malang, Kepanjen, Maumere, Ambon, Cibinong, Jayapura, Manado, Bitung, Sorong, Pontianak, Bandung, Singkawang, Kupang
- Kantor proyek SUSTAIN di Gedung Sekretariat MA RI, DKI Jakarta Indonesia

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengawasan Internal dan eksternal Peradilan
- Pelatihan Yudisial
- Manajemen SDM
- Manajemen Perkara

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja****Komponen 1: Peningkatan fungsi mekanisme pengawasan internal dan eksternal lembaga peradilan.**

Pencapaian sampai dengan bulan Maret 2017, antara lain:

Pada tanggal 16-17 Februari 2017, SUSTAIN mengadakan *Refreshment Training* dengan fasilitator dari Tim Pengembangan IT Mahkamah Agung RI, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personil BAWAS melalui pengenalan aplikasi SIWAS dalam menangani pengaduan masyarakat, sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara versi elektronik (e-LHKPN), serta aplikasi SIPP dalam manajemen perkara. Pelatihan ini diikuti oleh 20 personil yang terdiri atas hakim-hakim yang baru diangkat menjadi personil BAWAS agar mereka terbiasa menggunakan aplikasi SIWAS dan SIPP untuk mendukung fungsi pengawasannya. Selain memperkenalkan peserta pelatihan kepada SIWAS dan SIPP, pelatihan ini juga memberikan sosialisasi pengisian LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) dengan fasilitator dari KPK.



Selain kegiatan pelatihan, di triwulan pertama tahun 2017, SUSTAIN juga mendukung peningkatan aplikasi SIWAS melalui dua kegiatan. kegiatan pertama adalah diskusi dan finalisasi SOP serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari PerMA Nomor 9 Tahun 2016. Kedua dokumen tersebut dibahas pada tanggal 2-3 Maret di Jakarta sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan pengembangan SIWAS sejak peluncurannya September 2016 lalu.

Kegiatan kedua untuk peningkatan aplikasi SIWAS adalah proses pengembangan aplikasi menuju versi 2.0 yang berlangsung selama hampir satu bulan sejak 8 Maret hingga 3 April 2017. Proses pengembangan aplikasi ini dimulai dengan Diskusi Kelompok Terbatas (*Focus Group Discussion/FGD*) pada tanggal 8-10 Maret di Bandung untuk membahas integrasi SOP SIWAS yang telah dibicarakan sebelumnya kedalam SIWAS 2.0 bersama personil Teknologi Informasi (TI) dari MA. Setelah FGD tersebut, teknis pengembangan aplikasi dimulai hingga 1 April 2017. Kegiatan selanjutnya dari pengembangan ini berlangsung di akhir triwulan pertama tahun 2017, yaitu FGD finalisasi serta presentasi SIWAS versi 2.0 kepada personil BAWAS pada 28-31 Maret 2017 di Bandung. FGD tersebut membahas rencana pengalihan pengembangan SIWAS dari SUSTAIN kepada BAWAS.

Komponen 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan hakim dan pegawai pengadilan meningkat, serta kapasitas pusat pelatihan Mahkamah Agung.

Pencapaian sampai dengan bulan Maret 2017, antara lain:

Selama triwulan pertama tahun 2017 ini, SUSTAIN telah menyelesaikan kegiatan untuk mengembangkan lima modul pelatihan melalui metode Diskusi Kelompok Terbatas (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama Balitbang Diklat Kumdil MA, para hakim tinggi, dan hakim trainers/pelatih yang telah mengikuti TOT yang diadakan SUSTAIN, untuk digunakan sebagai bahan pelatihan aparatur di bidang peradilan. Dari kelima modul yang telah diselesaikan tersebut, dua diantaranya sudah digunakan untuk pelatihan yang diselenggarakan selama triwulan pertama tahun 2017.

Modul pertama yang telah diselesaikan adalah modul pelatihan Pendidikan Hakim Berkelanjutan (*Continuing Justice Education/CJE*) bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara putaran kedua melalui FGD pada tanggal 6-8 Februari 2017. FGD ini melanjutkan FGD sebelumnya yang telah diselenggarakan pada Desember 2016. Dalam FGD ini dibahas tambahan materi mengenai kepemimpinan, serta membahas rencana tindak lanjut pelatihan, pengarusutamaan gender, serta penggunaan aplikasi *e-learning* untuk menentukan seleksi peserta, dan *pre-test*. Modul ini telah diimplementasikan melalui pelatihan CJE untuk para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari seluruh Indonesia pada tanggal 20-25 Maret 2017 di Pusdiklat MA, Ciawi.

Pengembangan Modul kedua dan ketiga dilakukan di Pusdiklat MA Ciawi pada tanggal 15-17 Februari 2017. Modul kedua yang dikembangkan adalah modul Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pelatihan Sertifikasi Hakim Anak. Modul Monev ini dikembangkan menggunakan model evaluasi pengembangan kapasitas Kirkpatrick Level 3 dan 4. Selain menyelesaikan modul Monev untuk Sertifikasi Hakim, pada kegiatan yang sama dilakukan juga pengembangan modul untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan Pusdiklat MA secara elektronik atau *e-monev*. Kedua pengembangan modul tersebut penting dilakukan bersama dengan MA untuk memastikan bahwa Pusdiklat memiliki kemampuan baru dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan-pelatihan yang dikelolanya.

Modul keempat yang dikembangkan bersama dengan MA adalah modul Pelatihan Panitera dan Jurusita Lanjutan (CRBT) tahap kedua di Jakarta tanggal 8-10 Maret 2017. Tahap pertama pelatihan ini telah dilakukan pada tahun 2016 kepada delapan Pengadilan Tinggi (PT), yaitu PT Bandung, PT DKI Jakarta, PT Surabaya, PT Manado, PT Ambon, PT Papua dan PT Kupang. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada para peserta CRBT tahap pertama, ditemukan beberapa materi CRBT yang memerlukan pendalaman. Oleh karenanya, CRBT tahap kedua menitikberatkan pembelajaran pada materi-materi tertentu sekaligus materi praktek berupa pembuatan berita acara sidang secara "real time" dan relaas serta berita acara lainnya berdasarkan studi kasus.

Modul kelima adalah pengembangan modul pelatihan gabungan perdata lingkungan melalui FGD pada tanggal 21-23 Februari 2017 di Jakarta. Modul ini dikembangkan untuk menyiapkan pelatihan gabungan di



Bandung dan Manado yang digelar pada bulan Maret dan April 2017. FGD ini mengundang juga para hakim yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi hakim lingkungan serta pihak terkait lain seperti pengacara, penyidik/PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, Jaksa Pengacara Negara, pakar lingkungan, serta perwakilan OMS. Sepanjang triwulan pertama pelatihan gabungan berhasil diselenggarakan di Bandung pada tanggal 13-17 Maret 2017, sedangkan pelatihan gabungan di Manado baru akan diselenggarakan pada April 2017. Pelatihan gabungan ini diselenggarakan SUSTAIN untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran isu lingkungan serta keterampilan teknis para peserta pelatihan (Hakim, Jaksa Pengacara Negara, pejabat Badan Lingkungan Hidup, dan organisasi lingkungan yang memiliki *legal standing*) untuk memulihkan kerusakan dan kerugian lingkungan hidup melalui tuntutan perdata.

Komponen 3. Pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi peradilan meningkat melalui manajemen database kinerja SDM yang terpadu, pelaksanaan kebijakan SDM yang efektif dan prima, dan penguatan Tim Pembaruan Peradilan diperkuat Kantor Tim Pembaruan Peradilan.

Pencapaian sampai dengan bulan Maret 2017, antara lain:

Sepanjang triwulan pertama tahun 2017, SUSTAIN terlibat dalam mendukung MA menyiapkan kegiatan lokakarya Penyusunan Peta Jalan SDM Berbasis Kompetensi (SDM-BK). Untuk mendukung MA dalam mempersiapkan kegiatan ini, SUSTAIN membantu dalam melakukan kegiatan pre-diagnostik untuk lokakarya penyusunan modul pelatihan. Kegiatan lokakarya ini rencananya akan dijalankan pada awal triwulan kedua, yaitu pada tanggal 10-13 April 2017.

Rangkaian kegiatan pre-diagnostik dilakukan dalam bentuk wawancara kepada beberapa pemangku kepentingan di internal Mahkamah Agung yang meliputi:

1. Ketua Kamar Pembinaan MA RI
2. Sekretaris MA RI
3. Kepala Badan Urusan Administrasi
4. Dirjen Badilmiltun
5. Sesditjen Badilmiltun
6. Dirbinganis Militer Badilmiltun
7. Dirbinganis TUN Badilmiltun
8. Sesditjen Badilag
9. Sesditjen Badilum
10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
11. Kepala Biro Kepegawaian
12. Kepala Pusdiklat Teknis Balitbandiklatkumdil

Adapun kegiatan wawancara diselenggarakan pada tanggal 6-31 Maret 2017 secara bergantian mengikuti ketersediaan jadwal yang ada.

Selain mempersiapkan lokakarya Penyusunan Peta Jalan SDM-BK, SUSTAIN juga memberikan dukungan untuk mempersiapkan kegiatan Analisis Beban Kerja (ABK) yang rencananya akan digelar pada triwulan keempat tahun 2017. SUSTAIN telah ikut hadir sebagai pengamat dalam pertemuan pertama persiapan kegiatan ABK yang diinisiasi oleh Biro Kepegawaian MA RI dengan mengundang para *Champion* ABK yang telah dilatih oleh SUSTAIN di tahun 2016. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017 di Ruang Mujono, Mahkamah Agung Pusat.

Komponen 4. Perbaikan sistem manajemen perkara serta prosedur peradilan demi meningkatkan transparansi, kualitas data perkara, keputusan dan ketepatan waktu penanganan perkara.

Pencapaian sampai dengan bulan Maret 2017, antara lain:

Pada triwulan pertama tahun 2017, SUSTAIN telah menyelesaikan dua kegiatan dan memulai kegiatan lain untuk mempersiapkan penguatan sistem penelusuran perkara secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara).

Kegiatan pertama, adalah kegiatan diskusi pada tanggal 21-22 Februari di Bekasi dalam bentuk FGD bersama 39 personil MA serta pihak terkait lain. FGD ini membahas integrasi sistem manajemen perkara



yang dikelola MA, yaitu SIPP, SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara), serta Direktori Putusan. Hasil dari diskusi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembangunan *Application Programming Interface (API)* agar ketiga aplikasi tersebut bisa saling berkomunikasi walaupun berjalan sendiri-sendiri.

Kegiatan kedua, pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2017, SUSTAIN mengundang 41 personil dari keempat lingkungan peradilan di MA (Umum, TUN, Militer, dan Agama) untuk mengikuti FGD membahas integrasi *template* serta standarisasi dokumen-dokumen pengadilan untuk diadopsi pada aplikasi SIPP. Standarisasi serta integrasi ini penting untuk konsistensi serta mempermudah masyarakat dalam mempelajari dokumen-dokumen pengadilan di SIPP. FGD ini merupakan FGD pertama yang diselenggarakan untuk menggabungkan sistem manajemen perkara sejak tahun 2004. Hasil dari FGD ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Direktorat Jenderal di setiap lingkungan pengadilan.

Kegiatan ketiga, SUSTAIN telah mengontrak empat orang konsultan independen pada triwulan pertama tahun 2017 ini untuk membantu meningkatkan SIPP. Tiga orang konsultan diantaranya akan mengerjakan masing-masing tiga fitur dalam SIPP. Ketiga fitur tersebut adalah *e-filing*, *e-payment*, serta *e-notification* untuk pemanggilan pengadilan melalui media elektronik. Ketiga fitur ini selaras dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kemudahan dalam berbisnis di Indonesia. Konsultan keempat akan mendampingi MA dan tim pengembang aplikasi dalam mengembangkan SIPP menuju versi 3.1.5. Diharapkan semua kegiatan konsultan ini sudah bisa diselesaikan dan dilaporkan pada triwulan kedua tahun 2017.

Triwulan pertama 2017 ini juga telah dilaksanakan tiga kegiatan untuk mendukung pengadilan-pengadilan rintisan terkait pengadilan pidana anak dan kelompok rentan. Kegiatan pertama adalah pengadaan logistik untuk Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Maret 2017, yang kemudian dilanjutkan dengan FGD membahas permasalahan serta rencana tindak lanjut diantara pihak terkait SPPA di Cibinong. Kegiatan kedua adalah FGD pada tanggal 27 Februari di Jakarta untuk mengembangkan MoU standar sebagai dasar legal dari pembuatan SOP terkait kerjasama antar lembaga di SPPA. Kegiatan ketiga adalah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Stabat pada tanggal 20-21 Februari 2017 untuk melihat perkembangan PN Stabat memanfaatkan fasilitas telekonferensi yang didukung proyek SUSTAIN, serta memberikan bimbingan teknis kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam menangani perkara anak.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Sektor 1:

Banyak personil BAWAS, baik hakim tinggi, hakim yustisi, dan auditor yang saat ini baru ditugaskan di BAWAS, sehingga belum memiliki kemampuan dalam mendayagunakan aplikasi SIPP, SIWAS dan e-LHKPN.

Sektor 2:

Tertundanya persetujuan RKT 2017, serta permintaan kegiatan baru dari pimpinan MA yang sebelumnya tidak masuk dalam RKT atau AWP tersebut menyebabkan beberapa rencana kegiatan harus ditunda.

Sektor 3:

Kegiatan Lokakarya Penyusunan Peta Jalan SDM Berbasis Kompetensi direncanakan pada tanggal 9-12 Januari 2017, namun terkendala dengan tertundanya Rapat Dewan Penasihat Proyek SUSTAIN, dan juga padatnya kegiatan di internal MA terkait dengan persiapan Laptah dan pergantian kepemimpinan.

Sektor 4:

Jumlah *template* yang perlu distandarisasi sangat banyak dan sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

Aplikasi tunggal terkait manajemen perkara yang mengintegrasikan fungsi-fungsi SIPP, SIAP, dan Direktori Putusan merupakan tujuan yang ideal, akan tetapi masih ada keragu-raguan mengenai teknis implementasinya..

Fasilitas telekonferensi yang didukung proyek SUSTAIN seharusnya bisa juga digunakan untuk perkara yang melibatkan perempuan sebagai saksi atau korban.

Lemahnya koordinasi dan kolaborasi penegak hukum untuk implementasi SPPA.

Tindak Lanjut

Sektor 1:

SUSTAIN akan mengadakan pelatihan lanjutan untuk personil BAWAS yang baru agar bisa mendayagunakan aplikasi SIPP, SIWAS dan E-LHKPN untuk mendukung kerja pengawasannya.

Sektor 2:

-

Sektor 3:

Penjadwalan ulang dilakukan secara intensif dan memperdalam proses pre-diagnostik untuk mendapatkan kualitas persiapan yang lebih matang.

Sektor 4:

Setiap Direktorat Jendral akan menindaklanjuti penyelesaian *template* tersebut dengan membuat pertemuan tambahan sebelum draf final dipaparkan ke MA. Untuk keperluan SIPP, tiap Dirjen akan mengeluarkan SK mengenai draf final *template*.

Hambatan untuk mengintegrasikan SIPP-SIAP-Direktori Putusan diatasi melalui pembuatan "jembatan" komunikasi antara ketiga aplikasi tersebut. Sebagai permulaan disiapkan metode agar data dari ketiga aplikasi tersebut bisa saling berkomunikasi sambil perlahan-perlahan mendorong integrasi ketiga aplikasi tersebut.

Biro Perencanaan harus dilibatkan untuk mendesain kerangka anggaran untuk duplikasi pengembangan fasilitas peradilan anak di tempat lain, disertai pemahaman bahwa fasilitas tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk perkara anak saja, namun perkara lain yang sensitif.

SUSTAIN mendorong adanya forum koordinasi antar instansi penegak hukum di tingkat kabupaten/kota. MA dapat menjadi inisiator bagi pembentukan forum-forum tersebut.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id