

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

TRIWULAN III
2018





REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN III TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI	1
TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG	3
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5
▪ <i>STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)</i>	7
BADAN PENGUSAHAAN BATAM	11
▪ <i>DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT</i>	13
KEMENTERIAN AGAMA	15
▪ <i>THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)</i>	17
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	20
▪ <i>PROGRAM TO ACCELERATE AGRARIAN REFORM (ONE MAP PROJECT)</i>	21
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	23
▪ <i>VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME</i>	25
▪ <i>VILLAGE INNOVATION PROJECT</i>	27
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	29
▪ <i>SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT</i>	31
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35
▪ <i>IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II</i>	37
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	39
▪ <i>ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)</i>	43
▪ <i>DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT</i>	46
▪ <i>REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)</i>	49
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT</i>	53
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN (CISUMDAWU) PHASE II</i>	55
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG</i>	57
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU</i>	59
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT</i>	60
▪ <i>WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)</i>	62
▪ <i>ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)</i>	67
▪ <i>EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT</i>	69
▪ <i>IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS</i>	72
▪ <i>METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)</i>	75

▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA	77
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)	79
▪ NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ..	81
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT	83
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)	86
▪ NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)	88
▪ NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2).....	90
▪ RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREAS DEVELOPMENT (RISE II)	92
▪ SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA	93
▪ SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III).....	96
▪ SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER).....	98
▪ BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2).....	103
▪ CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT	104
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I.....	107
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II.....	109
▪ DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II	111
▪ FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN	113
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	115
▪ JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)	117
▪ KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)	119
▪ RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT.....	120
▪ STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP).....	121
▪ UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT	122
▪ URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES.....	124
▪ URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II.....	126
▪ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II).....	128
▪ NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)	133
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	 135
▪ THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I.....	137
▪ PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I).....	139
▪ JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I	140
▪ PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)	141
▪ RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I.....	142
 KEMENTERIAN PERTANIAN	 145
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	147
▪ RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI).....	150
▪ SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)	152

<ul style="list-style-type: none"> ▪ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) 	154
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	157
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV 	159
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	161
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY III ▪ DEVELOPMENT OF TEACHING HOSPITAL HASANUDDIN UNIVERSITY ▪ DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ▪ DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA ▪ HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT ▪ POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ▪ THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT ▪ THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT ▪ THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1) ▪ RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) 	163 166 168 170 171 174 177 179 181 185
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	187
<ul style="list-style-type: none"> ▪ FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ▪ INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE 	189 191
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	193
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) 	195
PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)	197
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) 	199
PT. PERTAMINA	201
<ul style="list-style-type: none"> ▪ GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ▪ LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT 	203 204
PT. PLN	207
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION III ▪ ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION ▪ GDAP (HULULAI'S GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)) ▪ INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I) ▪ INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ▪ JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ▪ JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT ▪ PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT ▪ PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ▪ PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT 	209 211 213 215 218 220 223 225 227 228

▪ SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)	230
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3	232
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7	234
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8	235
▪ STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID.....	237
▪ WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT	238
▪ TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT.....	241
▪ TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)	243
▪ UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)	245
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI).....	247
▪ ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT	249
▪ REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)	250
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.....	251
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT.....	253
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II	256
LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING.....	259
KEMENTERIAN PERTAHANAN	261
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	263
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	265
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	267
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI.....	269
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	271
▪ BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM..	273
▪ COMBATTING ILLEGAL AND UNSUSTAINABLE TRADE IN ENDANGERED SPECIES IN INDONESIA (IWT)	276
▪ COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1)	279
▪ FOREST PROGRAMME I.....	282
▪ FOREST PROGRAMME III	285
▪ SUPPORT TO INDONESIA'S CLIMATE CHANGE RESPONSE-TECHNICAL ASSISTANCE COMPONENT (SICCR-TAC)	288
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	291
▪ ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)	293
▪ ASEAN REGIONAL INTEGRATION SUPPORT – INDONESIA TRADE-RELATED ASSISTANCE (ARISE+ INDONESIA)	296
▪ SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)	298

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

- 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 2 Badan Pengusahaan Batam
- 3 Kementerian Agama
- 4 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 5 Kementerian Ketenagakerjaan
- 6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 7 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 9 Kementerian Perhubungan
- 10 Kementerian Pertanian
- 11 Kementerian PPN/Bappenas
- 12 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 14 Kepolisian Republik Indonesia
- 15 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 16 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)
- 17 PT. PERTAMINA
- 18 PT. PLN
- 19 PT. Sarana Multi Infrastruktur
- 20 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 21 Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing

TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG

No.	Mata Uang	Kode	Nilai * 28 September 2018
1.	Australian Dollar	AUD	1,39
2.	Euro	EUR	0,86
3.	Indonesian Rupiah	IDR	14.929,00
4.	Japanese Yen	JPY	113,57
5.	Korean Won	KRW	1.110,79

**) Kurs Tengah Bank Indonesia*



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2927-INO	19/02/2013 s/d 31/03/2019	USD	57,8	56,4	97,7	1,4	5,8	10,1	8,2	81,1



Pertemuan tim STAR dan ADB dengan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dan Alumni STAR

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improve capacity of government internal auditors and public finance officers
- Development of e-learning system and module
- Institutional strengthening through system improvement

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Secara rinci, kemajuan pelaksanaan kegiatan STAR hingga Triwulan III 2018 adalah sebagai berikut:

1. In-Country Degree Programme

Jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.474 orang yang terdiri dari 822 orang peserta program S1 dan 2.652 orang peserta program S2. Dari total tersebut, sebanyak 3.436 peserta telah lulus sehingga target *output* lulusan sebanyak 2.500 orang telah tercapai.

2. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Serifikasi)

Capaian kegiatan secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan Triwulan III 2018 mencapai 20.258 peserta diklat JFA (11.438 orang), Non JFA (754 orang), dan Teknis Substansi (8.066 orang), melebihi target 9.800 orang.

3. Center of Excellence (CoE)

Penandatanganan MoU antara BPKP dengan 8 Perguruan Tinggi dan Pemda telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017. Pemda yang terlibat dalam Pengembangan CoE ini yaitu sebanyak 22 Pemda yang meliputi 14 Pemerintah Kota/Kabupaten dan 8 Pemerintah Provinsi. Masing-masing universitas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan *knowledge product* dengan tema yang berbeda. Kegiatan ini telah selesai di bulan Juli 2018 dan telah dilakukan pula diseminasi hasil kegiatan.

4. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)

Secara kumulatif, jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan ini mencapai 717 orang, yang terdiri atas 305 orang (21 kegiatan) peserta *overseas training/benchmark* dan 412 orang (3 kegiatan) peserta ToT.

5. Pengembangan E-Learning

Pemanfaatan *e-learning* hingga Triwulan III 2018 telah mencapai 4.396 peserta diklat. Sebanyak 115 paket modul dan buku kerja metode *blended learning* telah dihasilkan dan dimanfaatkan.

6. New Adults Learning Methodology

Telah dilaksanakan diklat *New Adults Learning Methodology* (NALM) dengan jumlah peserta sebanyak 217 orang dari target sebanyak 200 orang.

7. Management Information System on Accountability (SIMA)

SIMA telah operasional di internal BPKP untuk mendukung bisnis proses BPKP dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan. BPKP akan melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Bappenas dan BPS, untuk pengayaan *database* yang dapat diakses melalui SIMA. Saat ini aplikasi SIMA telah diintegrasikan dengan sistem pengawasan yang ada di masing-masing unit kerja BPKP dan Perwakilan.

8. Cross-Sectoral Program Evaluation

Telah ditetapkan Peraturan Kepala BPKP No. 9 Tahun 2017 mengenai Pedoman Umum Pengawasan Kegiatan Lintas Sektor. Berdasarkan 12 sektor prioritas, telah dilaksanakan pengawasan atas 6 sektor prioritas, yaitu Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan, Pembangunan Perkotaan, serta Penataan dan Pemerataan Guru.

9. Manajemen Proyek

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung *Project Management Consultant* (PMC) dan *Finance Management Consultant* berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian *output* kegiatan STAR. Saat ini dilakukan pengadaan konsultan untuk evaluasi independen kegiatan STAR dengan target kontrak di bulan November 2018. Penyusunan PCR juga sudah dalam proses pelaksanaan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Di beberapa daerah, ditemukan bahwa *re-entry* peserta program masih belum sesuai dengan keahliannya.
- Terdapat mahasiswa/i yang tidak dapat menyelesaikan studi dan kurang/tidak komit atas waktu penyelesaian.

Tindak Lanjut

- Dilakukan proses monitoring program *re-entry* untuk melihat jumlah pasti peserta yang tidak ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Berdasarkan hasil ini akan dilakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah terkait.
- Pihak BPKP dan universitas terus mendorong peserta untuk menyelesaikan studinya. STAR telah memberikan sanksi kepada peserta yang saat ini masih menempuh studi berupa pembebanan biaya kepada masing-masing peserta karena sudah melewati masa kontrak yang disepakati. Apabila tidak dapat menyelesaikan studi sesuai batas akhir, maka peserta perlu mengembalikan dana STAR sebesar 200%. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar peserta dapat selesai sesuai batas akhir di bulan Desember 2018.



BADAN PENGUSAHAAN BATAM





DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-20	29/12/2014 s/d	KRW	53.414,5	15.388,0	28,8	38.026,5	-60,1	2.592,2	4.809,0	100,0
		29/06/2019	USD	48,1	13,9		34,2		2,3	4,3	



Pemasangan Pipa Primer Di Jalan Utama
Sumber : Badan Pengusahaan Batam

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

❖ Lokasi Proyek

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m³/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta *Commisioning and Training*.
- Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial *Project Executing Agency* (PEA).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Pekerjaan proyek ini terdiri dari 2 paket kontrak yaitu Paket *Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island* dan Paket *Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island*.

Paket Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island. Kemajuan pekerjaan supervisi terhadap pelaksanaan konstruksi di lapangan berjalan sesuai dengan rencana. BP Batam meminta



pihak konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan konstruksi lebih intensif agar kualitas pekerjaan dapat terjaga dan waktu penyelesaian pekerjaan tercapai sesuai target.

Pekerjaan kegiatan *Development of Sewerage System in Batam Island* mengalami Re-design perubahan teknologi WWTP yang semula menggunakan sistem *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Organica Food Chain Reactor (FCR)*. Hansol selaku konsultan telah menyetujui perubahan teknologi tersebut. Pihak BP Batam telah bersurat kepada EDCF untuk menanyakan persetujuan atas perubahan teknologi. EDCF telah memberikan persetujuan *re-design* perubahan teknologi WWTP dari sistem *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Organica Food Chain Reactor (FCR)* sesuai dengan surat nomor INA-20/17-3098 tanggal 17 November 2017. Pekerjaan konstruksi WWTP dapat dilaksanakan setelah revisi DED selesai dan persetujuan EDCF diterima. Pada Laporan Trwiulan III 2018, disampaikan bahwa pekerjaan konstruksi WWTP telah mulai dikerjakan seperti konstruksi pemasangan tiang pancang. Pekerjaan ini dikerjakan sambil menunggu persetujuan EDCF, diperkirakan DED akan selesai bulan Agustus 2018 dimana ada perubahan teknologi dari CAS ke FCR.

Paket Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island. Kemajuan pekerjaan di lapangan sampai dengan September 2018 sebesar 16,69%. Panjang pipa yang sudah terpasang 49,70 Km dari 114 Km (sekitar 25,4%), meliputi 20 dari 43 kawasan perumahan. Selain itu, kemajuan pekerjaan Stasiun Pompa telah mencapai 30% dari 5 buah, pelaksanaan pekerjaan paralel dengan pemasangan *sheet pile* untuk mencegah longsor.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Kemajuan pekerjaan konstruksi sampai saat ini meliputi instalasi pipa utama dan sekunder, serta pekerjaan struktur Stasiun Pompa. Pekerjaan terkendala masalah cuaca dan keluhan masyarakat yang ingin segera diselesaikan terkait dengan instalasi pipa di perumahan.
- Terkait dengan masalah penyerapan anggaran, terdapat keterlambatan proses antara pihak EDCF (Korea Selatan) dengan KPPN dalam pelaporan pencairan anggaran, menyebabkan pencatatan realisasi di laporan keuangan BP Batam mengalami keterlambatan.
- Pelaksanaan konstruksi melewati masa berlaku pinjaman. Kontrak paket konstruksi berakhir pada tanggal 17 Juli 2019, sementara masa berlaku pinjaman berakhir pada tanggal 29 Juni 2019. Diusulkan untuk melakukan perpanjangan.

Tindak Lanjut

- Pelaksanaan sosialisasi kepada warga pemukiman (yang dilakukan pemasangan pipa sambungan rumah) akan dilakukan secara paralel, sehingga tidak menjadi kendala pada saat implementasi.
- BP Batam telah berkordinasi dengan KPPN pusat, sehingga hal ini sudah bisa diatasi.
- BP Batam akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



KEMENTERIAN AGAMA



**THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)**

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0164	18/05/2013 s/d 10/11/2018	USD	123,8	2,2	1,8	121,6	-96,1	61,6	0,7	1,2



Peletakan Batu Pertama UIN Raden Fatah Palembang

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama
- UIN Sumatera Utara, Medan
- UIN Raden Fatah, Palembang
- UIN Walisongo, Semarang
- IAIN Mataram, Mataram

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Furniture and fixture
- Equipment
- PMSC
- DEDC
- EQC
- Auditor
- Start-up workshop
- Curriculum development
- Training program
- PMU and PIU



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

EkuivalenJuta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi _i	%		Target	Realisasi _i
1	Civil Works									
	Paket 1 UIN Sumut	22,75	0	0	8,5	0	0	0	30	0
	Paket 2 UIN Palembang	25,47	0	0	9,4	0	0	0	30	0
	Paket 3 UIN Semarang	16,99	1,5	9	6,7	1,5	23	5	30	6
	Paket 4 IAIN Mataram	21,44	0	0	7,9	0	0	0	30	0
2	Equipment									
	Paket 1 UIN Sumut	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEDC									
	Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang)	0,49	0,49	100	0	0	0	100	100	100
	Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)	0,39	0,39	100	0	0	0	100	100	100
4	PMSC									
	Paket 1 UIN Sumut	0,47	0,33	71	0,22	0,19	88	20	40	10
	Paket 2 UIN Palembang	0,53	0,36	68	0,24	0,20	85	20	40	10
	Paket 3 UIN Semarang	0,41	0,28	68	0,18	0,17	99	20	40	10
	Paket 4 IAIN Mataram	0,54	0,38	69	0,24	0,20	86	20	40	10
5	EQC Paket 1	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auditor	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Start-up Workshop	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0
8	PMU Expert									
	Procurement Expert	0,07	0,07	100	0	0	0	100	0	0
	Construction Expert	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pinjaman.** *Executing Agency* telah mengajukan usulan perpanjangan pinjaman sesuai surat perbaikan kedua usulan pada tanggal 6 Agustus 2018. Usulan tersebut telah diteruskan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Agustus 2018 kepada IsDB, saat ini tengah direviu oleh IsDB untuk NOL.
2. **Civil Works.** Pelaksanaan kegiatan fisik sudah mulai dilakukan, kecuali di UIN Sumatera Utara yang saat ini proses NOL *Bidding Evaluation Report* sedang direviu oleh IsDB.
3. **DEDC.** Dokumen DED telah selesai disusun.
4. **PMSC.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan. Kontrak untuk PMSC akan habis pada November 2018 dan saat ini PMU sedang mengajukan *addendum* kontrak agar PMSC dapat diperpanjang hingga kegiatan selesai. Perpanjangan kontrak tersebut masih menunggu tanggapan dari *Vice President* IsDB.
5. **EQC.** Konsultan telah terkontrak pada tanggal 21 Februari 2018. Konsultan menyampaikan laporan hasil survei analisis pada bulan Juli 2018. Telah dilakukan pertemuan yang melibatkan semua konsultan (DEDC, PMSC, dan EQC) untuk membahas hasil survei analisis di bulan Agustus 2018.
6. **Auditor.** Saat ini sedang dilakukan pembahasan mengenai opsi penggunaan jasa audit BPKP.
7. **Construction Expert.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
8. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
9. **Procurement Expert.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Penganggaran

- Alokasi anggaran PHLN pada DIPA TA 2018 belum dapat diserap sesuai target. Penyebab keterlambatan pencairan adalah karena lamanya proses lelang pekerjaan fisik.
- Komponen *fixture and furnituer* pada DIPA TA 2019 tidak mencukupi untuk 4 (empat) UIN.

Lain-Lain

- Lamanya proses reviu yang dilakukan untuk penerbitan NOL BER untuk UIN Sumatera Utara, dapat berdampak pada waktu penyelesaian proyek.
- Kemajuan pelaksanaan proyek tidak signifikan. Terdapat usulan untuk mengadakan PMU *Expert* yang dapat membantu percepatan pelaksanaan proyek di level PMU Pusat.

Tindak Lanjut

- PMU telah mengajukan *Withdrawal Application* (WA) ke KPPN untuk pencairan termin ke-6 dan ke-7 PMSC Paket 1, 2, 3, dan 4. Saat ini sedang dalam proses validasi di KPPN. PMU juga telah intensif berkomunikasi dengan CGO agar NOL BER dan NOL *Draft Contract Civil Work* segera diterbitkan.
- PMU akan memetakan kebutuhan anggaran dan akan dilakukan proses percepatan (anggaran luncuran) kepada Kementerian Keuangan.
- PMU perlu berkoordinasi dengan IsDB terkait penerbitan NOL BER tersebut apakah terdapat kekurangan dokumen pendukung dll.
- Perlu dilakukan koordinasi antara PMU, PIU dan Kemenag perihal justifikasi dan urgensi usulan rencana PMU *Expert*.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL



**PROGRAM TO ACCELERATE AGRARIAN REFORM (ONE MAP PROJECT)**

Mendukung pelaksanaan reforma agraria dan implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8897-ID	26/10/2018 s/d 31/10/2023	USD	200,0	0,0	0,0	200,0	1,5	0,0	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Komponen 1 : *Cadaster for Agrarian Reform*
- Komponen 2 : *Improvement of Geospatial Data Infrastructure for Environmental and Natural Resource Management*
- Komponen 3 : *Project Management and Institutional Development*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Status pelaksanaan pekerjaan. Penandatanganan perjanjian pinjaman luar negeri antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia baru dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018 sehingga belum dapat dilakukan realisasi atau penyerapan maupun pelaksanaan pekerjaan.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI



**VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME**

Menurunkan kemiskinan dan memperbaiki tata kelola lokal di wilayah perdesaan, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung penyusunan proposal produktif oleh masyarakat, dengan menggunakan proses perencanaan yang partisipatif

Lender	Kode Loan & Grant	Masa Laku	Mata Uang ³⁾	Nilai Pinjaman & Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman & Hibah Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	755-ID	17/03/2009	USD	68,10 ¹⁾	62,5	91,7	5,6	-5,7	5,7	3,6	63,2
	GC-1053-ID	s/d 31/12/2018 ²⁾	USD	0,40 ¹⁾	0,2	55,0	0,2		0,2	0,0	0,0

Catatan:

¹⁾ IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).

²⁾ Perpanjangan masa laku pinjaman dan hibah per tanggal 9 Maret 2018

³⁾ Asumsi kurs 1 USD : Rp. 13.900,-



Sumber : Dokumentasi Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas dalam Supervision Mission VDP di Kabupaten Pegunungan Arfak.

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Papua (Kab. Sarmi, Kab. Yapen, Kab. Boven Digoel, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nabire)
- Provinsi Papua Barat (Kab. Manokwari, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Raja Ampat, Kab. Maybrat)
- Provinsi Maluku (studi)
- Provinsi Maluku Utara (studi)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan
- Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis
- Pemberdayaan Ekonomi
- Pengelolaan Program



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan Kegiatan. Pada tanggal 5 – 15 November 2018 telah dilaksanakan *Implementation Support Mission* untuk kegiatan VDP. Misi ini bertujuan untuk mereviu kinerja proyek, mendukung proyek dalam mempersiapkan *Project Completion Report* dan memastikan pelaporan tersebut diserahkan kepada IFAD sesuai dengan *timeline*, yaitu pada bulan Januari 2019, serta mengidentifikasi dan memastikan keberlanjutan proyek selama masa periode *bridging* di tahun 2019.

Sampai dengan Triwulan III 2018, kemajuan capaian untuk kegiatan fisik sebesar 88,08%. Beberapa kegiatan telah dilakukan seperti studi dana desa, studi *baseline*, dan pembentukan *website* yang sampai ini sudah berjalan dan diharapkan akan selesai pada bulan Desember 2018. Berkaitan dengan pengadaan bantuan peralatan baik untuk pengelolaan rumput, pengelolaan ikan, pengolahan kopi dan pengolahan pakan ternak, sampai saat ini dalam proses pengadaan dan dalam waktu dekat akan didistribusikan ke daerah-daerah yang bersangkutan seperti Fak-fak, Yapen, Raja Ampat, Jayawijaya, dan Nabire.

Pencapaian Kegiatan. Capaian kegiatan pada masing-masing komponen untuk proyek *Village Development Programme* dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- 1) **Komponen 1 Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan**
Pada tahun 2018, terdapat peningkatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga untuk usaha produktif pertanian sebesar Rp 18 miliar yang terdiri dari 117 kampung (8,65% dari yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 5,98% atau sekitar Rp 10 miliar). Berkaitan dengan perencanaan partisipatif untuk masyarakat, telah dilaksanakan bimbingan teknis perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik dan kampung dengan total peserta mencapai 793 orang.
- 2) **Komponen 2 Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis**
Adapun pendamping untuk kegiatan VDP merupakan penduduk asli yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Perekrutan pendamping tersebut melalui tes dan wawancara yang diseleksi oleh tim campuran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ahli independen, perwakilan satuan kerja provinsi, dan perwakilan dari perguruan tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain mendapatkan pelatihan *refreshing training* selama satu bulan, mereka juga mendapatkan *coaching clinic* dari tenaga ahli NPMU pusat. Data terakhir menunjukkan adanya kekurangan pendamping di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Boven Didoel, dan Yapen di Provinsi Papua dengan jumlah 8 orang serta Kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, dan Fak-dak di Provinsi Papua Barat dengan jumlah sebanyak 4 orang.
- 3) **Komponen 3 Pemberdayaan Ekonomi**
Sampai saat ini peningkatan untuk pendapatan perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat telah berhasil dilakukan. Beberapa peningkatan pendapatan yang berhasil direalisasikan diantaranya penjualan sayuran dari kelompok Pegunungan Arfak ke Pasar Subitu (BP-LNG Tangguh Kabupaten Teluk Bituni), menjalin kerjasama dengan BRI untuk pengadaan alat dan penguatan kapasitas pertanian buah naga, kopi, dan madu di Kabupaten Jayawijaya, budidaya dan penjualan buah naga di Kabupaten Nabire, pemasaran dan penjualan rumput laut kepada asosiasi dan eksportir rumput laut di Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Raja Ampat, dan Yapen, peningkatan akses pasar madu di Kabupaten Jayawijaya serta pengembangan budidaya tripang di Kabupaten Fak-Fak.
Berkaitan dengan pengembangan budidaya tripang di Kabupaten Fak-Fak, sejauh ini banyak menarik pembeli dari berbagai daerah. Budidaya yang dilakukan ini merupakan inovasi baru yang sangat berpotensi untuk keberlanjutan dari tripang, mengingat selama ini tripang hanya ditangkap atau dipelihara saja.
- 4) **Komponen 4 Pengelolaan Program**
Dari sisi manajemen proyek, sampai saat ini beberapa modalitas penyebaran informasi telah dikembangkan di media sosial seperti portal PPDM di *facebook*, *instagram* maupun *twitter*. Secara rutin, informasi yang ada diupdate melalui media sosial tersebut.

**VILLAGE INNOVATION PROJECT**

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8217-ID	22/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	450,0	311,2	69,1	138,9	-26,4	90,3	22,1	24,5

Catatan :

Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta



Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua

Sumber : www.antaraneews.com

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ Lokasi Proyek

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Kegiatan Sarana Prasarana
- Kegiatan Pendidikan
- Kegiatan Kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2018 dinilai masih rendah. Penyerapan dana sampai triwulan III hanya mencapai USD 22,15 juta dari jumlah yang ditargetkan sebesar USD 90,32 juta atau hanya 24,5 % dari persentase total. Oleh sebab itu, beberapa hal yang akan dilakukan yakni melakukan percepatan terhadap pembentukan TPID, percepatan lelang, serta penyelenggaraan kegiatan secara paralel.

Pada tanggal 18 September 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui SK Nomor 5817/KU.03.04/IX/2018 telah mengajukan proses perpanjangan Loan IBRD 8217-IDE dari 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019 dan masih menunggu tanggapan dari Bank Dunia.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN





SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0159	23/12/2013 s/d 30/06/2019	USD	2,5	1,3	52,0	1,2	-34,4	1,1	0,4	36,8
	IND-0160	23/12/2013 s/d 23/12/2017	USD	30,0	Loan Closed						



Peralatan yang diadakan melalui VTC

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Skill Development Program
- Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry
- Project Management Unit
- Equipment
- PMEQC
- Start-up workshop
- Financial auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
IND-0159										
1	Skills Development Program	1,4	0,98	70	0,67	0,44	65	80	50	40
2	Strengthening the Linkage between VTC and Industry	0,6	0,42	70	0,29	0,18	62	80	50	40
3	PMU (VTC Expert)	0,22	0,18	80	0,08	0,04	50	100	22	22
IND-0160										
1	Equipment	26,23	25,5	97	-	-	-	90	-	-
2	Start-up Workshop	0,023	-	-	-	-	-	100	-	-
3	PMEQC	0,73	0,73	100	-	-	-	100	-	-
4	Financial Auditing	0,04	0,02	40	0,02	0,02	100	40	40	40

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- Skills Development Program.** Kegiatan sedang dalam pelaksanaan dan akan berakhir sesuai masa kontrak pada bulan Desember 2018 (tidak jadi dilakukan *addendum* percepatan). Kemajuan telah mencapai 80%. Selain itu, pelaksanaan *upgrading* telah berlangsung untuk 99 orang *training* dalam negeri dan 23 orang *training* luar negeri.
- Strengthening the Linkage between VTC and Industry.** Kegiatan sedang dalam pelaksanaan dan akan berakhir sesuai masa kontrak pada bulan Desember 2018 (tidak jadi dilakukan *addendum* percepatan). Kemajuan telah mencapai 80%. Direncanakan output dari komponen ini yaitu *masterplan* dapat diluncurkan pada Desember 2018.
- PMU (VTC Expert).** Konsultan individual telah selesai masa kerjanya pada tanggal 23 Maret 2018. Pada bulan Juli 2018, telah terkontrak *National VTC Expert* yang dibiayai melalui APBN, salah satunya untuk mendukung proses sinkronisasi dan finalisasi *masterplan* yang telah disusun. *National VTC Expert* diharapkan dapat meningkatkan kualitas output dari *masterplan* yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan untuk membahas *milestones* dan *timeline* di dalam *masterplan*.
- Equipment.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- PMEQC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Financial Auditing.** Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui APBN di tahun 2018 hingga akhir kontrak di bulan September 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Penganggaran

- Tidak teralokasinya pagu anggaran untuk proyek VTC pada DIPA TA 2019.
- Terdapat kesalahan pencatatan nomor *loan* pada *Withdrawal Application/WA*, dari semula kesalahan tertulis IND 160 seharusnya IND 159 sehingga pada pembukuan di keuangan Pemerintah tetap tercatat IND 160 dimana nomor *loan* tersebut telah tutup, padahal di IsDB sudah tepat pada IND 159.

Lain-Lain

- Pada komponen *Strengthening the Linkage between VTC and Industry*, terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan antara lain kesulitan membuat MoU dengan industri dan penyelenggaraan FGD.

Tindak Lanjut

- Kementerian Ketenagakerjaan akan bersurat dengan dilampiri *disbursement plan* yang telah disetujui IsDB kepada Kementerian Keuangan untuk pengajuan usulan revisi DIPA TA 2019.
- Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan bersurat perihal usulan koreksi nomor register pada *Withdrawal Application (WA)*.
- Konsultan perlu koordinasi dan memetakan keminatan industri dan *link* dengan BLK.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II**

Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)			
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%	
Perancis	21686401	31/12/2014	EUR	48,0								
		s/d 15/12/2018	USD	55,9								

Loan Closed

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 14.929,- dan 1 EUR = Rp 17.388,56

Menara di lokasi Sidempuan – Sumatera Utara
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika**❖ Instansi Pelaksana**

Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan sistem peralatan pemancar *UHF solid state analog*
- Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh
- Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi
- Pengadaan *shelter* dan *genset* untuk semua lokasi
- Persiapan lokasi
- Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek
- Suku cadang, bantuan teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator KinerjaPekerjaan fisik proyek ini sudah selesai, saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3455-INO	21/12/2016 s/d 30/06/2020	USD	148,2	2,3	1,6	145,9	-49,2	28,7	1,3	4,5



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik
- Peningkatan kualitas dan percepatan *start-up* kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC.
- Penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam manajemen investasi publik.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan PMC dan Jragung Dam. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- Ditjen SDA.** Konsultan PMC telah terkontrak pada tanggal 16 November 2017.
- Ditjen Bina Marga.** Konsultan PMC telah terkontrak pada bulan Desember 2017.
- Ditjen Cipta Karya.** Konsultan PMC telah terkontrak pada tanggal 6 November 2017.
- Konsultan untuk proyek Jragung Dam telah terkontrak pada tanggal 6 Oktober 2017.



Konsultan Panel. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- a. **Ditjen SDA.** Panel telah terbentuk dan terdiri atas 9 firma.
- b. **Ditjen Bina Marga.** Panel telah terbentuk dan terdiri atas 7 firma.
- c. **Ditjen Cipta Karya.** Panel telah terbentuk dan terdiri atas 8 firma.

Call-down stage. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- a. **Ditjen SDA.** Dari total 17 paket yang saat ini telah terbentuk, terdapat 2 paket kegiatan yang telah terkontrak dan 13 paket yang masih dalam proses lelang. Adapun 2 paket lainnya masih dalam tahap persiapan.
- b. **Ditjen Bina Marga.** Dari total 14 paket yang saat ini telah terbentuk, 1 paket kegiatan telah terkontrak, 1 paket masih dalam proses lelang, dan 11 paket lainnya masih dalam tahap persiapan lelang.

Ditjen Cipta Karya. Dari total 15 paket yang saat ini telah terbentuk, 1 paket kegiatan telah terkontrak, 13 paket masih dalam proses lelang, dan 1 paket lainnya masih dalam tahap persiapan lelang.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kegiatan akan melampaui masa pinjaman.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan percepatan pemaketan dan proses lelang agar keterlambatan dapat diminimalisasi. Terdapat rencana perpanjangan pinjaman, namun hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut karena perlu ada justifikasi kuat mengenai kebutuhan perpanjangan.

DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT

Pembangunan Akses Jalan Lintas Selatan Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IDN-1012	07/11/2017 s/d 07/11/2021	USD	15,0	0,0	0,0	15,0	-22,2	11,7	0,0	0,0
		Belum efektif	USD	235,0	-	-	-	-	15,4	-	-



Lokasi Pekerjaan Fisik Paket DI Yogyakarta

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Jawa Tengah									
	Lot 1 (Tambakreja-Bantarsari)	10,05*	-	-	1,1	-	-	-	-	-
	Lot 2 (Jladi-Karangbolong-Tambakmulyo)	5,47*	-	-	0,88	-	-	-	-	-

Ekuivalen Juta USD



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
DI Yogyakarta										
	Lot 3 (Jembatan Kretek 2)	42,52	-	-	3,19	-	-	-	-	-
	Lot 4 (Legundi- Planjan)	7,41*	-	-	0,84	-	-	-	-	-
	Lot 5 (Jerukwudel- Baran-Duwet)	21,98*	-	-	1,25	-	-	-	-	-
Jawa Timur										
	Lot 6 (Prigi- Tulungagung- Klatak- Brumbun)	59,7*	-	-	1,12	-	-	-	-	-
	Lot 7 (Tulungagung- Serang- Malang)	28,33*	-	-	2,13	-	-	-	-	-
	Lot 8 (Jarit-Puger)	21,18*	-	-	2,90	-	-	-	-	-
	Lot 9 (Sp. Balekamabang - Kedungsalam)	20,21*	-	-	0,003	-	-	-	-	-
2	Consulting Services and Training									
	Project Management Consultant Start Up	5,4	-	-	5,1	-	-	-	-	-
	Workshop & Familiarization Visit	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project Supervision Consultant- Semarang	4,5*	-	-	0,037	-	-	-	-	-
	Project Supervision Consultant- JawaTimur	4,5*	-	-	0,81	-	-	-	-	-

Ket: Kurs Rp 13.500,-

* terdapat perubahan nilai kontrak



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan**

1. **Pinjaman.** Usulan amandemen pinjaman terkait perubahan panjang jalan dari sebelumnya 158,9 km menjadi 98,74 km serta perubahan paket menjadi 9 paket telah disetujui oleh IsDB. PMU telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan perihal pengajuan perpanjangan waktu *first disbursement* (direncanakan memerlukan perpanjangan selama 180 hari atau 270 hari).
2. **Civil Works.** Saat ini tengah persiapan lelang. Status pelaksanaan masing-masing paket yaitu sebagai berikut:
 - a. **Lot 1 dan 2.** Pihak IsDB telah memberikan persetujuan terhadap hasil lelang pada tanggal 8 Oktober 2018.
Pokja telah mengirimkan surat permohonan penetapan pemenang untuk Lot 1 oleh Menteri PUPR kepada ULP pada tanggal 10 Oktober 2018. Saat ini pokja masih menunggu proses penetapan pemenang oleh Menteri PUPR
Penandatanganan kontrak Lot 1, 2 belum dapat dilaksanakan karena menunggu proses lelang PSC1 selesai.
 - b. **Lot 3, 6, 7, 8, dan 9.** Saat ini sedang dalam tahap pemasukan dokumen kualifikasi.
 - c. **Lot 4 dan 5.** Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah mengirimkan surat permohonan persetujuan terhadap hasil lelang kepada pihak IsDB pada tanggal 18 September 2018. Pihak IsDB saat ini sedang melakukan reviu terhadap hasil evaluasi tersebut.
3. **Consulting Services and Training.**
 - a. **Project Management Consultant (PMC).** Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah mengirimkan surat permohonan persetujuan hasil evaluasi proposal teknis pada tanggal 5 Oktober 2018. Pihak IsDB saat ini sedang mereviu hasil evaluasi proposal teknis tersebut.
 - b. **Project Supervision Consultant – Semarang (PSC 1).** Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah mengirimkan surat permohonan persetujuan hasil evaluasi proposal teknis pada tanggal 23 Oktober 2018. Pihak IsDB saat ini sedang mereviu hasil evaluasi proposal teknis tersebut.

Project Supervision Consultant – Jawa Timur (PSC 2). Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah mengirimkan hasil evaluasi EOI, *Shortlist* dan draf RFP kepada pihak IsDB pada tanggal 18 September 2018. Pihak IsDB telah memberikan reviu terhadap draf RFP tanggal 9 Oktober 2018. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah mengirimkan revisi draf RFP pada tanggal 17 Oktober 2018.

**REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)**

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2817-INO	31/07/2012 s/d 30/11/2018	USD	180,0	155,8	86,6	24,2	-10,8	29,2	24,3	83,3
IDB	IND-0161	29/04/2013 s/d 10/06/2019	USD	65,0	33,2	51,1	31,8	-37,5	7,6	9,3	100,0



Pelaksanaan Pekerjaan Proteksi Jembatan di 24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga
- Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Utara
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Porsi ADB										
1	Civil Works									
	28-RCP01	9,00	5,73*	64	-	-	-	100	-	-
	30-RCP01	37,35	19,35	52	7,81	3,67	47	89,45	27,31	18,31
	30-RCP02	44,97	28,62*	64	4,15	3,63*	87	100	-	-
	30-RCP03	25,86	16,46	64	1,10	1,10	100	100	-	-
	34-RCP01	23,86	15,19	64	2,73	2,73*	100	100	1,05	1,05
	34-RCP02	18,09	11,51	64	0,91	0,9	99	100	-	-
	34-RCP03	25,13	15,97	64	1,48	1,39	94	100	-	-
	34-RCP04	41,67	27,83	67	8,08	7,73	96	100	20,5	20,5
2	Goods	0	0,78	0	0	0,78	0	0	0	0
3	Consulting Services and Training	9,03	8,92	99	5,16	2,46	48	0	0	0
Porsi IDB										
1	Civil Works									
	24-RCP01	19,77	16,22	82,05	4,27	2,99	70	100	25,1	25,1
	24-RCP02	14,25	14,25	100	3,00	3,00	100	100	-	-
	24-RCP03	4,20	4,20	100	-	-	-	100	-	-
2	Consulting Services and Training	0,93	0,70	75	0,37	0,03	8,1	5	0	0

Ket: Kurs Rp 13.500,-

*Koreksi data

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB

Terkait kemajuan pelaksanaan kegiatan, masih terdapat 1 paket konstruksi yang dalam penyelesaian meskipun kontrak telah habis dan untuk paket konsultasi, masih terdapat 1 paket *consulting services* yang berjalan. Secara rinci pelaksanaan masing-masing paket kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Jawa Timur

28 RCP-01A (CW-04)

Pelaksanaan fisik sudah selesai dan serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor ke PPK juga sudah dilakukan.



2. Kalimantan Barat

- 30 RCP-01 (CW-05)
Kontrak paket ini telah berakhir pada tanggal 13 Juni 2018 namun pekerjaan belum selesai (deviasi - 10,9%). Kontraktor dikenakan denda keterlambatan dan tetap perlu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
- 30 RCP-02 (CW-06)
Kegiatan konstruksi telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 18 Desember 2019.
- 30 RCP-03 (CW-07)
Kegiatan konstruksi telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 26 September 2019.

3. Kalimantan Utara

- 34 RCP – 01 (CW 08)
Kegiatan konstruksi telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 29 Januari 2020.
- 34 RCP – 02 (CW 09)
Pekerjaan fisik telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 19 Maret 2019.
- 34 RCP – 03 (CW 10)
Pekerjaan fisik telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 8 April 2019.
- 34 RCP – 04 (CW 11)
Pekerjaan fisik telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) .

4. Consulting Services and Goods

Seluruh kegiatan konsultasi telah selesai kecuali Paket CSP-1 *Core Team Consultant*. Secara paralel, konsultan menyusun dokumen *Project Completion Report* (PCR).

Porsi IDB

1. **24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar.** Pekerjaan fisik telah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima. Saat ini sedang dalam tahap audit untuk usulan eskalasi oleh BPKP.
2. **24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I).** Pekerjaan fisik telah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima.
3. **24-RCP-03 Wawar-Congot.** Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima.
4. **Consulting Services and Training CSP-11.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

PORSI ADB

- Seluruh kontrak konstruksi telah berakhir, namun untuk CW 5 pencapaian fisik belum 100% dan masih dalam tahap penyelesaian oleh kontraktor. Dikarenakan telah melewati masa kontrak, kontraktor dikenakan denda hingga konstruksi selesai maksimal selama 50 hari. Saat ini durasi maksimal denda telah terlampaui dan denda telah mencapai 5% dari total kontrak, namun pekerjaan belum selesai.

PORSI IDB

Lain-lain

- Terdapat kekurangan DIPA untuk pekerjaan 24-RCP-01 sehingga proses pembayaran belum dapat dilakukan meskipun pekerjaan fisik telah selesai. Revisi DIPA 2018 belum bisa dilakukan karena Balai BPJN VII Semarang masih memprioritaskan revisi DIPA 2018 untuk pemenuhan kebutuhan preservasi, sehingga proses revisi DIPA untuk *Loan* di DJA sementara ditunda.
- BPKP tidak dapat melakukan audit dikarenakan terdapat regulasi baru yang menyebutkan bahwa audit proyek PHLN dilakukan BPK. Namun IsDB belum memiliki perjanjian/MoU dengan BPK.

Tindak Lanjut

- Akan dilakukan pertemuan pembahasan di internal Bina Marga. Penyelesaian sisa pekerjaan perlu didukung oleh *cash flow* lapangan dari pihak kontraktor.
- *Executing agency* akan berkordinasi dengan DJA Kementerian Keuangan membahas opsi-opsi yang dapat digunakan.
- Pertemuan antara *executing agency*, BPK, dan BPKP akan segera dilakukan untuk membahas pelaksanaan audit. Opsi yang ada saat ini, *executing agency* akan bersurat kepada BPKP untuk meminta pelaksanaan audit khusus didukung dengan surat pernyataan BPK memperbolehkan BPKP melaksanakan audit. Berdasarkan *Financing Agreement* antara IsDB dengan pemerintah, tertulis bahwa audit dilakukan oleh lembaga pemerintah. Tidak tercantum secara spesifik audit dilakukan oleh BPK atau BPKP.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	201542 TTL 385	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	53,4	12,1	22,7	41,3	-22,3	10,9	5,1	47,0



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Balikpapan – Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Balikpapan –
Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan km 13 -
Sepinggang Balikpapan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi V efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan di lapangan terhadap kontrak hingga September 2018 sebesar 60% (target 57%). Pelaksanaan pekerjaan di lapangan lebih baik di Triwulan III 2018. Cuaca yang ekstrim (hujan dengan intensitas tinggi) masih terjadi di lokasi, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan timbunan badan jalan (*quarry* dan proses pemadatan).

Pada rapat koordinasi PHLN awal tahun anggaran 2018 (Triwulan I 2018) yang di laksanakan di Bappenas, pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa terdapat permasalahan teknis. Diperlukan penyesuaian penanganan dengan kondisi di lapangan, sehingga mengakibatkan adanya desain penanganan tambahan yang berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran. Dengan demikian adanya kekurangan anggaran sekitar Rp 304,420 milyar = 35,87% (termasuk PPN), Penyebabnya sebagai berikut :

- 1) Kondisi lapangan, diperlukan penyesuaian desain penanganan dengan kondisi di lapangan.
- 2) Perbaikan tanah dasar yang tidak memenuhi syarat (*clayshale*, pasir halus, tanah lunak).
- 3) Koreksi penggunaan tanah hasil galian yang tidak memenuhi syarat sebagai bahan timbunan (hanya sekitar 5% yang bisa digunakan).
- 4) Adanya volume tambahan untuk pekerjaan struktur dan proteksi lereng.
- 5) Normalisasi saluran permukiman sekitar proyek sebagai *outlet* saluran drainase pada timbunan badan jalan.
- 6) Adanya item baru (DS. 3A dan DS. 3B untuk drainase pada median).



Pelaksana kegiatan juga menginformasikan bahwa telah dilakukan Justifikasi Teknik untuk mendesain tambahan penanganan sesuai kebutuhan lapangan. Hasil pembahasan oleh tim teknis dengan persetujuan tim teknis evaluasi perubahan kontrak Ditjen Bina Marga sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan keterbatasan pagu *Loan* China Eximbank PBC No (2015) 42 Total No (385) diusulkan dengan biaya tetap atau *balance budget* dengan target penanganan berkurang sepanjang 1,650 km.
- 2) Pada penanganan sepanjang 1,650 km tersebut diusulkan konstruksinya dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT. Jasamarga Balikpapan-Samarinda atau sumber pendanaan APBN lainnya senilai Rp 230.902.121.000,-.

Persetujuan Dirjen Bina Marga untuk Justifikasi Teknis Amandemen No. 5 Paket Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut :

- a) Target penanganan berkurang sepanjang 1,650 km.
- b) Nilai kontrak tetap sebesar Rp 848.558.119.164,90.
- c) Waktu pelaksanaan bertambah semula 730 hari kalender menjadi 880 hari kalender atau sampai dengan 31 Desember 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Lahan yang bebas sampai dengan Juni 2018 terhadap panjang adalah 100,0% (10,990 km) dan terhadap luas adalah 94,7% (957.080 m²).
- Masih ada 15 bidang yang dalam proses penilaian dan musyawarah.

Lain-lain

- Diperlukan tambahan waktu pelaksanaan (semula Agustus 2018 menjadi April 2019), karena kondisi curah hujan yang tinggi mempengaruhi pekerjaan tanah timbunan badan jalan dan galian, serta akses jalan ke *quarry*.
- Revisi DIPA dengan kategori penambahan dana dari luncheon sisa PHLN TA 2016 yang semula di DIPA sebesar Rp 186.869.762.000,- menjadi sebesar Rp. 514.645.617.000,-

Tindak Lanjut

- Satker melakukan koordinasi secara intensif dan langsung sosialisasi ke pemilik tanah bersama dengan PPK Pengadaan Tanah dan Panitia Pengadaan Tanah Pemkot Balikpapan serta Pemprov Kaltim.
- Telah dilakukan usulan Justifikasi Teknis untuk usulan perubahan kontrak yaitu penambahan waktu pelaksanaan disebabkan pembebasan lahan pada Amandemen Kontrak No. 6 dengan perpanjangan waktu menjadi 985 hari kalender atau sampai dengan tanggal 15 April 2019.
- Surat Dirjen Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR dengan perihal Permohonan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran TA 2018 untuk Luncheon Dana PHLN TA 2016 Tol Balikpapan-Samarinda, Nomor: KU.01.08-Db/1056 tanggal 20 september 2018.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN (CISUMDAWU) PHASE II**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 1 TTL 389	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	219,4	86,8	39,6	132,6	2,1	67,0	49,5	73,9



Pembangunan Jembatan Cinapel
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor hingga periode laporan ini adalah :

- Clearing grubbing
- Galian tanah
- Pekerjaan Drainase
- Pembangunan Jembatan
- Pembangunan *Underpass* dan *Overpass*
- *Rigid Pavement*
- Perkuatan lereng
- Pekerjaan timbunan

Terkait pembebasan lahan, pelaksana proyek menginformasikan bahwa hingga akhir September 2018 lahan yang dapat dibebaskan sekitar 84,93% dan sisanya akan dibebaskan pada periode triwulan selanjutnya. Kontraktor belum dapat bekerja maksimal karena permasalahan lahan.

Status pembebasan lahan pada periode laporan Triwulan III 2018 :

- 1) Pembebasan lahan *main road* (Desa Ciharang, Desa Pamulihan, Desa Mekarjaya). Terdapat 81 bidang lahan yang masih dalam proses pembebasan. Proses pembebasan lahan akan dilaksanakan dengan konsinyasi, 68 bidang lahan di area desa Ciharang telah dimasukkan ke pengadilan.
- 2) Pembebasan lahan (Desa Girimukti, Desa Sinarmulya, Desa Mulyasari, Desa Sukamaju, Desa Margamukti). Lima desa tersebut sedang dalam proses pengukuran oleh BPN. BPN Kabupaten Sumedang telah mengumumkan hasil pengukuran Satgas A dan Satgas B atas 4 desa dan saat ini dalam masa *appraisal*. Desa Mulyasari telah selesai *appraisal* dan akan mengadakan musyawarah. Pembebasan lahan di desa Mulyasari menjadi lahan kritis karena menjadi lokasi pembangunan *abutment* dan pilar jembatan Cinapel (A1 dan P1).
- 3) Capaian fisik pekerjaan sampai dengan September 2018 sekitar 55%. Target operasional jalan tol Rancakalong – Sumedang (17 km), yaitu akhir Maret 2019 dengan syarat lahan sudah bebas 100%



(tuntas relokasi sekolah/aset desa dan lahan sengketa pada bulan September 2018 (saat ini masih dalam tahap *appraisal*)).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Masyarakat menggugat tanah aset desa yang sudah relokasi jalan pengganti (penutupan oleh masyarakat terhadap jalan yang disengketakan).
- Kurang optimalnya kemajuan pekerjaan akibat lahan yang belum bebas.

Tindak Lanjut

- Berkordinasi dengan pihak desa tentang status hukum tanah aset desa tersebut serta diperlukan bantuan pendekatan dari Pemkab Sumedang dan pengamanan dari Polres Sumedang.
- Membuat *Action Plan* sesuai *schedule* percepatan terutama pada pekerjaan kritis agar durasi pekerjaan dapat dipersingkat.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 7 TTL 395	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	78,1	30,0	38,4	48,1	0,9	52,1	18,0	34,6



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi PelaksanaDirektorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat**❖ Lokasi Proyek**Manado - Bitung, Provinsi Sulawesi
Utara**❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Manado - Bitung**❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sesuai Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010, tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Tujuan pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung antara lain:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas pada Daerah Pembangunan Ekonomi yang Terpadu Manado – Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan juga mendukung Pusat Pelabuhan Internasional Bitung.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun jalan untuk mendukung pembangunan wilayah.
- 3) Mengurangi waktu tempuh dan biaya kirim sepanjang wilayah tersebut.
- 4) Menyediakan jalan alternatif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Loan proyek pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung hingga September 2018 sebesar 42%. Realisasi penyerapan pinjaman hingga akhir September 2018 sebesar USD 30,02 juta atau 38,44% dari total pinjaman. Pada tahun 2018, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan September mencapai USD 18,02 juta.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Lahan yang sudah bebas sampai dengan bulan September 2018 secara total luas sebesar 99,8%, saat ini masih terdapat 2 bidang yang masih belum bebas.

Lain-lain

- Rendahnya produktifitas lapangan akibat kurangnya sumber daya (material, peralatan dan tenaga kerja).
- Metode kerja yang belum tepat dan terstruktur.
- IPC 11 bulan September belum terbayar oleh *Bank Export Impor Cina*.

Tindak Lanjut

- Pembebasan lahan akan selesai pada bulan November 2018.
- Kontraktor diinstruksikan untuk menambah peralatan, tenaga pelaksana di lapangan dan mengoptimalkan pekerjaan di lahan yang telah bebas.
- Kontraktor disarankan untuk membuat program kerja serta metode kerja yang baik dan tepat.
- Percepatan pembayaran keuangan dari *Bank Export Import Cina*.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21663301	11/03/2013 s/d 11/03/2018	USD	122,4					Loan Closed		



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Peningkatan Jalan Bebas Hambatan
sebagai aksesibilitas bandar udara
Kualanamu

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai dan saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	201539 TTL 382	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	198,8	131,5	66,1	67,3	21,1	82,6	72,0	87,2



Perkembangan pelaksanaan pembangunan jembatan di sungai mati

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Provinsi Jawa Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Solo - Kertosono

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan (terhadap kontrak) hingga akhir September 2018 sebesar 86,5%. Realisasi penyerapan kumulatif hingga September 2018 sebesar USD 131,45 juta atau 66,13% dari total pinjaman. Pada tahun 2018, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan September adalah sebesar USD 71,97 juta. Sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : JL.03.05-Db/46 perihal Percepatan Pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono Porsi Pemerintah tanggal 20 Januari 2017, maka target operasional pekerjaan *Toll Road Development of Solo – Kertosono Project Phase I* direncanakan akan dimajukan 9 (sembilan) bulan sampai dengan akhir tahun 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Kemajuan pembebasan lahan telah mencapai 99,96%. Lahan yang belum bebas antara lain:
 - Satu bidang milik warga Desa Pisang.
 - Dua bidang tanah wakaf.
- Kebutuhan tambahan pembebasan lahan untuk oprit *overpass* dan *frontage* seluas 15,376 Ha.

Tindak Lanjut

Tanah Warga (Desa Pisang)

- Satu bidang warga di desa Pisang sedang proses *appraisal*.

Tanah Wakaf (2 bidang tanah wakaf belum bebas)

- Satu bidang tanah wakaf (masjid) di Desa Sambirejo sedang proses pembangunan masjid pengganti.
- Satu bidang tanah wakaf (masjid) di Desa Bandarkedungmulyo dalam proses pembangunan masjid pengganti.
- Proses *appraisal* sudah keluar, namun masih ada warga yang berkeberatan sehingga masih menunggu tindak lanjut dari PPK lahan.

**WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)**

Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8043-ID	12/03/2012 s/d 31/12/2018*)	USD	250,0	188,4	75,4	61,6	-20,9	32,6	20,6	63,1

Keterangan : *) Berdasarkan amandemen perpanjangan closing date per 6 November 2017



Kondisi Jalan Paket 8 di batas kota Pariaman - Manggopoh (Sumatera barat)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional
- Bagian 2 : Dukungan Implementasi
- Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan
- Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Status pelaksanaan pekerjaan. Kemajuan pelaksanaan sejumlah paket tidak memenuhi target (proses lelang – ulang).

Civil Works - WP 2 dan WP 3. Terjadi pemutusan kontrak dengan kontraktor Paket 21 dan telah dilakukan pelelangan paket baru sebagai kelanjutan penyelesaian Paket 21 A (Lubuk Alung-Kuraitaji), nomor paket pasca lelang ulang. Selain itu, gagal lelang juga terjadi pada Paket 5A (Penanganan Lereng Ruas Sp. Rampa – Porlaha) sehingga lelang ulang kembali dilakukan pada September 2018 lalu.

Kemajuan pelaksanaan Paket 14 (Painan – Kambang) dan Paket 16 (Sebiat – Ipuh inci Air Lalang dan Air Guntung Bridge) mengalami keterlambatan dikarenakan kinerja kontraktor yang tidak baik. Realisasi fisik pada kedua paket tersebut hingga Triwulan III 2018 baru mencapai 86,57 % dan 85,68 % dari 100 % kemajuan yang ditargetkan. Pada Paket 14 kontraktor dikenakan denda keterlambatan sedangkan pada Paket 16, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan Oktober 2018. Namun, apabila tidak dapat memenuhi target yang diharapkan, maka denda akan diberlakukan. Selain itu, realisasi fisik pada Paket 12 (Kambang – Indrapura) juga baru mencapai 86,57 % karena kekurangan alokasi anggaran DIPA 2018.

Perpanjangan Loan. Kegiatan ini sedang dalam proses perpanjangan masa efektif loan selama 11 bulan, dari semula berakhir pada Desember 2018 menjadi 31 November 2019. Selain itu, pembatalan alokasi pinjaman (*partial cancelation*) sebesar USD 25 juta diusulkan karena berpotensi untuk tidak terserap.

Dua paket yang masih dalam tahap penyelesaian untuk mendukung *road safety* menjadi alasan dilakukannya amandemen sebagaimana disebutkan berikut ini.

Paket 5A (Penanganan Lereng Ruas Sp. Rampa-Porihara, Provinsi Sumatera Utara); dibutuhkan ± 6 bulan waktu penyelesaian.

Paket 21A (Lubuk Alung – Kuraitaji, Provinsi Sumatera Barat); untuk penyelesaian Paket 21A dibutuhkan ± 5 bulan dengan target efektif 16,23 km.

Technical Advisory.

- Paket *Core Team Consultant (CTC)* yang semula ditargetkan akan selesai pada tanggal 30 November 2018 rencana akan diperpanjang menjadi September 2019 (menunggu perpanjangan *Loan Closing Date*);
- Paket *Design and Supervision Consultant (DSC)* yang semula ditargetkan akan selesai pada tanggal 31 Oktober 2018 rencana akan diperpanjang menjadi Juli 2019 (menunggu perpanjangan *Loan Closing Date*);
- Paket *Technical Assistance of Slope Stabilization, Design, and Management* yang semula ditargetkan akan selesai pada bulan Juni 2018 akan diperpanjang menjadi 30 November 2018 (menunggu audit BPKP).

Direncanakan adanya alokasi dana sebesar USD 30 juta. Meski proses amandemen masih berjalan, dana dapat digunakan untuk membangun jalan dan jembatan di daerah terdampak bencana.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Pengadaan Barang dan Jasa Paket 5A dan 21A masih terkendala terhadap proses lelang kedua yang belum mendapatkan hasil.</p> <p>Lain-lain Realisasi fisik terlambat karena kekuarangan alokasi anggaran DIPA 2018 pada Paket 12.</p>	<p>Usulan perpanjangan masa efektif pinjaman hingga November 2019.</p>

DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)**

Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)	PV	TA 2018 (juta USD)		
				(juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8259-ID	02/08/2013 s/d 30/11/2018	99,9	95,8	95,9	4,1	-0,9	19,7	14,7	74,8

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek**

32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Implementation Support and Project Management
- Community Empowerment and Local Institutional Development
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces
- District and Village Incentives Grants

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	Goods, Non Consulting Services, Workshops and Training under Part A and E of the Project	31,5
2	Grants under Part C of the Project	65,1
3	Consultants' Services	3,4
Total		99,9



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan kegiatan. Terdapat 2 Satker PIP Kabupaten yang sedang mengajukan revisi SK Satker, sehingga alokasi dana tidak terserap dengan optimal di Triwulan III 2018. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, revisi DIPA untuk Kota Padang dan Dumai akan dilakukan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Dua Satker PIP Kabupaten sedang mengajukan revisi SK Satker PIP sehingga penyerapan belum dapat terserap secara optimal.

Tindak Lanjut

Menunggu revisi SK Satker (Kota. Padang dan Dumai).

**EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT***Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	2010	02/05/2013	EUR	75,0	10,1	13,5	64,9	-91,3	0,5	0,0	0,0
	66	s/d									
	471	30/06/2018	USD	87,4	11,8	75,6	0,6	0,0			

**❖ Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi
- Kota Malang
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Sidoarjo

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang
- Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan
- Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	Package 1, Consultant Services Implementation Consultant	5,5	2,05	43	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Project Implementation Consultant Services:

- Telah menyelesaikan DED pembangunan TPA di 4 Kabupaten/Kota.
- Finalisasi DED untuk penutupan TPA sampah eksisting menunggu *approval* dari Pemerintah Daerah.
- Pendampingan proses persiapan pembangunan TPA sampah di Kota Jambi, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo.
- Pendampingan proses lelang ulang untuk pembangunan TPA sampah di Kabupaten Jombang.

Pembangunan TPA di 4 Kota:

- Kontrak pembangunan TPA di 4 Kota Jambi, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018.
- Lelang untuk Kabupaten Jombang sudah diumumkan pada Koran Tempo dan Jakarta Post pada 25 Juni 2018.
- *First disbursement* senilai EUR 6,6 juta telah dicairkan pada pertengahan Juli 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Project Implementation Consultant Services

- Lelang ulang untuk pembangunan TPA Kabupaten Jombang kemungkinan tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018. Oleh karena itu, alokasi biaya untuk pembayaran konsultan untuk pendampingan lelang tidak dapat terbayarkan.

Perpanjangan Loan Agreement

- KfW pada prinsipnya menyetujui usulan perpanjangan *loan* hingga 30 Juni 2021 (surat KfW kepada Kementerian Keuangan tanggal 27 Juli 2018), namun masih perlu pembahasan mengenai *Article 2.6 LA* tentang tambahan biaya/pinalti senilai EUR1,98 juta
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan melalui surat No: S/839/PR/2018 tanggal 7 September 2018 menyampaikan bahwa kompensasi yang harus dibayar tersebut kiranya dialokasikan pada DIPA *executing agency*.

Tindak Lanjut

- Kelompok kerja akan mempercepat proses lelang.
- Direktorat KIP, Direktorat PPLP, dan Biro PAKLN perlu duduk bersama untuk pembahasan perpanjangan *loan agreement* dan konsekuensinya.
- Konfirmasi ke KfW terkait opsi kompensasi yang dapat dilakukan oleh *executing agency*.

**IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS**

Menyediakan Akses Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat di 34 Lokasi Di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Hongaria	HS002 16000	01/08/2016 s/d 03/08/2020	USD	36,4	23,8	65,4	12,6	11,5	5,5	4,6	83,6

**❖ Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Direktorat Jenderal Cipta Karya*)

❖ Lokasi Proyek

Di 34 lokasi yang berada di:

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi D.I Yogyakarta
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Banten
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Jambi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berikut peralatan *Mechanical Electrical* di 34 Kabupaten/Kota dengan kapasitas 20 Liter/Detik dan 40 Liter/Detik.



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

PAKET A

No	Lokasi	Kapasitas (L/dt)	Local (%)	Hungary (%)	Total Progress (%)	Status
1	IKK Leuwigoong, Limbangan	40	96,24	99,45	97,85	Pre-PHO
2	IKK Cikarang Timur	40	100	100	100	PHO (Tgl.19/04/2018)
3	IKK Majalaya	40	97,46	99,55	98,51	Re-commisioning
4	IKK Karawang Timur	40	97,24	99,88	98,56	Re-commisioning
5	IKK Kopo	20	100	100	100	PHO (dengan catatan)
6	IKK Batu Urip	20	91,93	70,82	81,38	Persiapan test commisioning
7	IKK Cambai	40	79,78	70,60	75,19	Persiapan test commisioning
8	IKK Karangmojo	40	96,24	97,34	96,79	Proses test commisioning
9	IKK Wates	20	100	100	100	PHO (Tgl.28/05/2018)
10	IKK Tulakan	20	100	100	100	PHO (dengan catatan)
11	IKK Bendungan	40	100	100	100	PHO (dengan catatan)
12	IKK Patianrowo	40	100	100	100	PHO (dengan catatan)
Sub Total A			96,57	94,80	95,69	

PAKET B

No	Lokasi	Kapasitas (L/dt)	Local (%)	Hungary (%)	Total Progress (%)	Status
1	IKK Cisolak	20	86,31	69,99	78,15	Pre-commisioning (transmisi 185 m belum terpasang)
2	IKK Galuga	20	88,46	99,75	94,10	Proses PHO
3	IKK Samigaluh	20	93,25	70,00	81,62	Pre-commisioning
4	IKK Kauman	40	85,20	69,35	77,28	Tapping ke transmisi belum selesai
5	IKK Donomulyo	40	83,14	69,44	76,29	Pre-commisioning
6	IKK Sirenja	20	81,20	70,00	75,60	Proses install
7	IKK Dampelas	20	73,96	70,00	71,98	Proses install
8	IKK Dudewulo	20	75,42	69,99	72,71	Persiapan Pre-commisioning
9	IKK Paguat	20	73,66	69,99	71,83	Persiapan Pre-commisioning
10	IKK Ende Timur	40	77,12	69,30	73,21	Pemasangan pipa transmisi target 31/10/2018
Sub Total B			81,77	72,78	77,28	



PAKET C

No	Lokasi	Kapasitas (L/dt)	Local (%)	Hungary (%)	Total Progress (%)	Status
1	IKK Samalanga	20	31,03	58,39	44,71	Konstruksi pondasi IPA
2	IKK Babo	20	38,31	58,50	48,14	Pondasi sudah selesai
3	IKK Ajamu	20	61,89	58,44	60,16	Intake 80%, IPA erection
4	IKK Gebang	40	56,34	58,02	57,18	Intake 50%, IPA erection
5	IKK Muara Siau	20	24,15	59,52	41,83	Booster pump dan intake dalam proses
6	IKK Gunung Kerinci	40	2,76	56,52	29,50	Masalah sebelumnya subkon
7	IKK Simpang Alahan Mati	20	28,55	57,73	43,14	Pondasi WTP selesai, 70% erection
8	IKK Batang Gasan	40	53,53	58,38	55,95	Booster pump dan intake dalam proses
9	IKK V Koto Timur	20	57,68	58,12	57,90	Pondasi dan erection 70%
10	IKK Airpura	20	23,61	56,34	39,98	Perubahan lokasi intake
11	IKK Rupit	20	31,38	58,42	44,90	Intake dalam konstruksi
12	IKK Air Sonsang	20	42,51	57,78	50,15	Koordinasi tapping air baku
Sub Total C			37,65	57,99	47,82	

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Masih adanya beberapa lokasi pekerjaan yang masih menunggu perijinan untuk dilaksanakan kegiatan seperti perijinan jalan dan perijinan *intake*.
- Adanya lokasi dimana *intake* mengalami penurunan debit air baku sehingga diperlukan analisa untuk dapat menentukan solusi yang tepat.
- Terdapat beberapa lokasi dimana belum ada akses listrik.
- Adanya perubahan jalur *intake* untuk mencapai sistem transmisi air baku gravitasi.
- Adanya hambatan untuk masuk ke lokasi pekerjaan IPAL di dua lokasi di Sumatera (IKK Gunung Kerinci dan IKK Muara Siau).

Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan pihak PDAM setempat untuk membahas masalah perijinan yang diperlukan.
- Melakukan survei dan melakukan analisa dengan para pihak kembali untuk menentukan solusi yang tepat agar air baku dapat sesuai dengan rencana.
- Berkoordinasi dengan konsultan dan kontraktor agar dapat melakukan percepatan kegiatan.
- Satker PSPAM Strategis melakukan fasilitasi komunikasi dengan sub kontraktor.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2654-INO	22/11/2010 s/d 31/12/2019	USD	35,0	22,1	63,1	12,9	-23,2	4,1	0,0	0,0

Catatan :

Terdapat revisi penarikan di tahun 2017.



Proyek MSMHP di Medan

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengeraan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hygiene (sanitasi berbasis masyarakat)
- Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar)
- Dukungan implementasi proyek



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen*	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif**		TA 2018			Realisasi Kumulatif**	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Medan										
1	Sewerage System Medan P5	9,69	0	0	3,17	0	0	0	-	-
Pusat										
2	Project Implementation Support	0,73	0	0	0,21	0	0	0	-	-

Keterangan: USD 1 = Rp 13.600,-

*Komponen kegiatan di Yogyakarta dikeluarkan karena sudah selesai 100%. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan hanya Paket 5 di Medan dan Consulting service.

**Realisasi kumulatif mulai dari 0 karena kontrak saat ini merupakan kontrak baru dari sebelumnya

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Kementerian PUPR, sebagai *executing agency*, telah mengajukan usulan perpanjangan pinjaman selama 12 bulan, dari sebelumnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2020, dan realokasi pinjaman di masing-masing kategori serta pemanfaatan *unallocated loan*. Usulan tersebut dalam proses di internal ADB.

Konsultan. Lelang pertama gagal karena jumlah peserta tidak memenuhi syarat *shortlist* ADB sehingga diadakan lelang ulang. Lelang ulang saat ini telah selesai dilaksanakan, kontrak baru dapat ditandatangani setelah usulan perpanjangan dan realokasi disetujui.

Konstruksi. Lelang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Lelang telah selesai dilaksanakan, Surat usulan penetapan pemenang telah disampaikan ULP Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri PUPR. Kontrak baru dapat ditandatangani setelah usulan perpanjangan dan realokasi disetujui

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Kegiatan ini telah melalui perpanjangan sebanyak 3 kali dan tidak akan ada perpanjangan kembali sehingga kegiatan harus selesai sesuai target.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif dan memetakan titik risiko agar permasalahan dapat dicegah. Komitmen *executing agency* dan Pemerintah Daerah juga perlu dijaga hingga kegiatan selesai.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA**

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-565	23/06/2014 s/d	JPY	1.968,0	328,3	16,7	1.639,7	-47,9	722,9	180,5	25,0
		23/06/2021	USD	17,3	2,9		14,4		6,4	1,6	

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1
- Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1
- Advisory Pilot Project (Ground Breaking)* DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA)
- Tender Assistance* kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan.

Proses lelang untuk kegiatan IP-565 membutuhkan waktu cukup lama sehubungan tidak tercapainya kesepakatan terhadap peringkat ke-1 karena ketidakwajaran biaya penawaran, dan negosiasi dengan peringkat ke-2 baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017.

Kegiatan *Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565)* telah tanda tangan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan nama kontraktor/konsultan *Yachiyo Engineering*. Terdapat *addendum II* yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2018. Total nilai kontrak menjadi Rp 130.639.862.992,-.

Capaian fisik pekerjaan di lapangan telah mencapai 30,9% (Status : kemajuam triwulan 2 berdasarkan dokumen *Monthly Progress Report* nomor 6). *Basic design* telah selesai Juni 2018, saat ini sedang dalam



proses revidi. Saat ini Pemerintah Daerah DKI sedang melaksanakan sosialisasi di setiap kecamatan langganan Zona 1 dan Zona 6. Proses Amdal dimulai bulan Mei 2018.

Basic Design and Preliminary Cost Estimation telah selesai. Selanjutnya adalah penyusunan *Detailed Design* yang dilaksanakan pada Juli 2018 – Februari 2019. Direktur Pengembangan PLP telah menyampaikan surat kedua kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta perihal masukan teknis untuk *Basic Design*, komitmen OM dari APBD DKI, dan komitmen Provinsi DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan konstruksi sampai dengan 2024 (melebihi masa jabatan Gubernur saat ini). Hingga periode laporan ini belum ada tanggapan dari Sekda Provinsi DKI Jakarta terhadap dua surat yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan PLP.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3123-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	80,0	2,1	2,6	77,9	-62,6	10,5	0,5	4,8
AIF	8280-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	40,0	0,0	0,0	40,0	-65,2	3,2	0,0	0,0

Catatan : Kurs Rp 13.400,-



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi, Provinsi Jambi
- Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi DKI Jakarta



❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Pengadaan dan pemasangan pipa (*open trench*)
- b. Pipa *jacking*
- c. *Manhole*
- d. *Aerator*
- e. *Maintenance equipment*
- f. *Warehouse*
- g. Konsultan supervisi
- h. Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

❖ **Kinerja Pelaksanaan Proyek**

Konsultan. Konsultan PISC telah terkontrak pada tanggal 2 Oktober 2017.

Kota Makassar. Pelaksanaan kegiatan di Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- a. **Lahan.** Pematangan lahan untuk IPAL seluas 2,9 Ha telah selesai dilaksanakan.
- b. **Konstruksi IPAL dan Jaringan Perpipaan.** Dokumen lelang untuk kedua paket telah disampaikan kepada ADB untuk memperoleh NOL. Rencana kontrak keduanya pada Triwulan II 2019.

Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- a. **Lahan.** Pematangan lahan telah selesai dilaksanakan.
- b. **Konstruksi IPAL.** Dokumen lelang telah disampaikan ke ADB untuk memperoleh NOL.
- c. **Konstruksi Jaringan Perpipaan.** Saat ini dalam proses permohonan NOL *bidding document* ke ADB. Lelang direncanakan mulai pada bulan September 2018 dengan durasi kontrak 30 bulan.

Kota Jambi. PISC sedang melakukan reviu desain jaringan perpipaan, rencana stasiun pompa, dan IPAL Kota Jambi yang menggunakan teknologi *Conventional Activated Sludge*. Namun demikian, saat ini Pemkot Jambi masih mengurus sertifikat lahan di BPN sehingga belum ada kepastian keberlanjutan kegiatan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat lahan di Kota Jambi yang diklaim oleh warga. Isu ini berdampak besar pada keberlanjutan kegiatan dikarenakan Kota Jambi belum memiliki sertifikat atas lahan yang telah dibeli tersebut. Pemkot Jambi telah berkoordinasi dengan BPN setempat untuk mengurus sertifikat tersebut, namun belum ada kejelasan kapan sertifikat tersebut akan diperoleh. Permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa triwulan, namun masih belum ada penyelesaian. Berdasarkan perhitungan kebutuhan waktu konstruksi dengan sisa waktu pinjaman, penyelesaian kegiatan akan melampaui waktu tutup pinjaman.

Tindak Lanjut

- *Executing agency* telah berkoordinasi secara intensif dengan Pemkot Jambi. Apabila hingga bulan November 2018 isu ini tidak selesai, *executing agency* akan mempertimbangkan untuk melakukan *partial cancellation*.
- Rencana penpranangan ini masih akan dibahas lebih lanjut, terutama terkait kebutuhan penambahan waktunya. Perlu ada justifikasi kuat dan kepastian bahwa kegiatan dapat selesai.

**NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8213-ID	01/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	266,0	258,2	97,1	7,8	1,5	14,0	10,9	77,7

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Nangroe Aceh Darussalam | k. Sulawesi Barat |
| b. Di Yogyakarta | l. Sulawesi Utara |
| c. Jawa Tengah | m. Sulawesi Tengah |
| d. Jawa Timur | n. Sulawesi Selatan |
| e. Bali | o. Maluku |
| f. Nusa Tenggara Timur | p. Maluku Utara |
| g. Nusa Tenggara Barat | q. Gorontalo |
| h. Kalimantan Tengah | r. Papua |
| i. Kalimantan Selatan | s. Papua Barat |
| j. Kalimantan Timur | |

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya
- Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Realisasi pencairan paket kontrak *Kelurahan Grants* (Bantuan Dana Investasi/BDI) dampak bencana BIMA sampai dengan 30 September 2018 sebesar Rp 16.100.000.000,- atau 70% dari DIPA. Di sisi lain, realisasi pencairan BDI *Show Case* pada waktu yang sama telah mencapai Rp 8.400.000.000,- atau 60% dari DIPA. Realisasi pencairan BDI *Scale Up* sampai 30 September 2018 sebesar Rp 110.075.000.000,- atau 73% dari DIPA.

Realisasi fisik pada tahun anggaran berjalan terhambat dikarenakan selama triwulan III karena kendala di daerah, diantaranya kota Surabaya untuk BDI karena hanya 1 kelurahan tahap kegiatan *scale up* yang cair, diprediksi 5 BDI *scale up* dan 1 *showcase* tidak cair. Kendala ini disebabkan oleh kebijakan Satker PIP Kota Surabaya, oleh sebab itu sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan Tim KMP ke lapangan berkoordinasi dengan Satker PIP Kota Surabaya akan membuat surat kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan penundaan BDI.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Proses pencairan tahap kedua dengan ketentuan apabila pemanfaatan dana BDI sudah mencapai 50%.
- Kota Surabaya untuk BDI hanya 1 kelurahan tahap 1 kegiatan *scale up* yang cair diprediksi 5 BDI *scale up* dan 1 *showcase* tidak cair, terkait kebijakan dari Satker PIP Kota Surabaya.

Tindak Lanjut

- CPMU/Satker berkoordinasi bersama memantau percepatan pemanfaatan BDI, target pencairan tahap kedua pertengahan Oktober.
- Hasil kunjungan tim KMP ke lapangan berkoordinasi dengan Satker PIP Kota Surabaya akan membuat surat kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan penundaan BDI.



NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0174	18/09/2016 s/d 04/05/2021	USD	8,0	2,2	27,5	5,8	-16,3	2,2	0,2	10,7
IDB	IND-0175	18/09/2016 s/d 09/05/2021	USD	311,8	117,6	37,7	194,2	-6,0	69,4	44,6	64,3
	IND-0176	18/09/2016 s/d 22/11/2021	USD	10,0	0,7	6,9	9,3	-32,2	0,7	0,0	0,0

Sumber: www.kotaku.pu.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pusat
- Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi

❖ Lokasi Proyek

- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Banten
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Utara



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal;
- Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat;
- Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain;
- Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

❖ Kemajuan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak*	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
1	Block Investment for Slum Alleviation and Prevention										
	IND-174 (Vocational Training di BLK)	-	1,26	56	1,7	1,2	74	-	100	-	
	IND-175 (BDI PLPBK dan BDI Skala Kawasan)	44,8	36,83	19	10,73	0,08	0,7	-	100	-	
	IND-176	0,67	0,69	7,2	0,67	-	-	-	100	-	
2	Building Community Institutions and Local Government										
	IND-174 (Feasibility Studies for Sustainable Livelihood)	-	0,11	15	0,05	0,05	100	-	100	-	
	IND-175 (Pelatihan Masyarakat Reguler dan Pelatihan Dasar)	29,2	20,18	25,8	6,64	1,59	23,9	75	100	75	
3	Knowledge Generation and Reverse Linkage (IND-174)	2,2	0,82	18	0,48	0,19	39,6	18	100	18	
4	Management, Design, and Supervision Consultancy (IND-175)	9,9	9,9	100	6,02	3,75	62,3	75	100	75	

Catatan : * Nilai Kontrak Tahunan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0174 (Service Ijara):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Block Investment for Slum Alleviation and Prevention – Vocational Training di BLK.** Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk 3.750 kelurahan.
- Building Community Institutions and Local Government - Feasibility Studies for Sustainable Livelihood.** Kegiatan *Feasibility Study* *Business Development Centre/BDC* masih menunggu pelaksanaan FS yang rencana akan dilaksanakan selama 4 bulan (Juni – September 2018). Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu finalisasi design pelaksanaan FS dan amandemen kontrak.



3. **Knowledge Generation and Reverse Linkage.** Saat ini sudah termobilisasi Jasa Konsultan Evaluasi per April 2018. Pelaksanaan masih sesuai dengan jadwal yang ada.

Porsi IND-0175 (Isisna'a):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Block Investment for Slum Alleviation and Prevention – BDI PLBK dan BDI Skala Kawasan.** Revisi DIPA tahun 2018 untuk Bantuan Dana Investasi/BLM Infrastruktur Skala Lingkungan di 107 kabupaten/kota sudah pengesahan di DJA Kementerian Keuangan. Saat ini sedang melaksanakan Pelatihan Masyarakat dan pencairan BDI tahap satu di seluruh lokasi proyek. Begitu juga dengan revisi DIPA tahun 2018 untuk Bantuan Dana Investasi/BLM Infrastruktur Skala Lingkungan di dua provinsi sudah pengesahan di DJA Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan menunggu selesainya proses penyusunan dokumen lelang dan NOL *Procurement Plan* dari IsDB. **Building Community Institutions and Local Government – Pelatihan Masyarakat Reguler dan Pelatihan Dasar.** Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan masyarakat di 15 Provinsi dan telah dilakukan pembayaran gaji/BOP *Fixed cost* Tim Korkot/Faskel di 15 Provinsi. Revisi DIPA tahun 2018 sudah pengesahan di DJA Kementerian Keuangan.
2. **Management, Design, and Supervision Consultancy.** Jasa konsultan pusat dan jasa konsultan provinsi sudah termobilisasi dan sedang dilaksanakan sesuai jadwal.

Porsi IND-0176 (ISFD loan):

Block Investment for Slum Alleviation and Prevention. Pada kegiatan BDI PPMK di 4 kabupaten/kota saat ini dalam proses finalisasi Pedoman PPMK. Pelaksanaan kegiatan masih menunggu hasil *Feasibility Study* pelaksanaan *Sustainable Livelihood* pada September 2018. Sedangkan untuk kegiatan BDI BDC, saat ini dalam proses finalisasi Pedoman BDC. Pelaksanaan kegiatan masih menunggu hasil *Feasibility Study*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Lain-lain</p> <p>Terdapat arahan <i>Reform</i> KOTAKU dari internal Kemen PUPR yang diperkirakan akan berdampak pada konsep komponen <i>Feasibility Studies Business Development Center</i>.</p>	<p>Diperlukan pertemuan antara Kemen PUPR dengan IsDB untuk membahas isu <i>reform</i> tersebut.</p>

**NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8636-ID	11/10/2016 s/d 22/03/2022	USD	216,5	36,4	16,8	180,1	-19,3	25,7	19,7	76,7

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

- Nangroe Aceh Darussalam
- DI Yogyakarta
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Maluku
- Maluku Utara
- Gorontalo
- Papua
- Papua Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya;
- Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin;
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan III t2018, kemajuan penarikan kumulatif pinjaman NSUP yaitu senilai USD 36,36 juta atau 16,79 % dari total pinjaman.

Pelaksanaan Kegiatan. Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk *Kelurahan Grants* memiliki alokasi sebesar Rp 166,6 miliar untuk tahun 2018 yang tersebar di 351 kelurahan. Sampai dengan Triwulan III 2018 pencairan tahap kedua masih menunggu usulan revisi DIPA tahap kedua untuk dana BDI 30% yang masih dalam pembahasan di internal Direktorat Cipta Karya.

Untuk alokasi kegiatan infrastruktur skala kota dalam satu provinsi tahun 2018 sebesar Rp 15,5 miliar. Usulan revisi DIPA tahun 2018 yang kedua direncanakan akan dilakukan *drop loan* sebesar USD 14 miliar disebabkan oleh mundurnya pelaksanaan lelang. Selain itu, ditargetkan pada awal tahun 2019 telah dilakukan penetapan pemenang lelang. Di Surakarta kendala yang dihadapi yakni masalah lahan yang menyebabkan lelang belum dapat dilakukan.

Dari 12 paket untuk jasa konsultan pusat, 5 diantaranya sudah tekontrak dan 7 merupakan kontak baru. Dana untuk paket pekerjaan ini berasal dari pinjaman Bank Dunia yang pasca *co-financing* dengan AIB dengan alokasi untuk tahun 2018 sebesar Rp 39,8 miliar. Saat ini sedang dilakukan lelang ulang untuk 11 paket dan revisi TOR RAB untuk 4 paket.

Untuk gaji/BOP Tim Korkot dari Tim Fasilitator Kelurahan dengan jumlah alokasi sebesar Rp 93,3 miliar dan alokasi dana sebesar Rp 27,8 miliar di 6 propinsi berdasarkan tahun 2018 untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) atau pelatihan masyarakat berjalan sesuai perencanaan (*on schedule*).

Terdapat potensi dana tidak akan terserap dari 100% total *loan* dan rencana alokasi dana sebesar USD 100 juta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none">- Berkaitan alokasi untuk <i>Kelurahan Grants</i>, pencairan tahap kedua menunggu usulan revisi DIPA tahap kedua untuk dana BDI 30%.- Adanya kendala untuk pencairan kegiatan infrastruktur skala kota karena adanya usulan revisi DIPA tahun 2018 yang kedua direncanakan akan dilakukan <i>drop loan</i> dan mundurnya pelaksanaan lelang.- Lelang ulang di 11 paket dan revisi TOR RAB di 4 paket.	<ul style="list-style-type: none">- CPMU/Satker akan melakukan koordinasi bersama KMP memantau percepatan proses usulan revisi DIPA kedua BDI 30%.- CPMU/Satker berkoordinasi bersama KMP mempersiapkan Pekalongan dan Surakarta untuk melakukan lelang dini direncanakan Oktober 2018.- CPMU/Satker memantau percepatan proses lelang.

**NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)**

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan non-MBR dan meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah Daerah dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8717-ID	28/08/2018 s/d 31/12/2022	USD	100,0	0,0	0,0	100,0	-2,0	0,0	0,0	0,0



Keterangan : Lokasi rencana pelaksanaan kegiatan NAHP di Kota Banjarmasin per Agustus 2018.

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- Kalimantan Barat
- Sumatera Utara
- Kalimantan Timur
- Bengkulu
- Jawa Timur
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Sulawesi Selatan
- Aceh
- Kalimantan Selatan
- Bali
- Nusa Tenggara Timur

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Perbaikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan terpilih melalui penguatan kapasitas dan kinerja PDAM
- Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia dan mendorong peningkatan investasi di tingkat pemerintah daerah untuk air minum perkotaan
- Perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan strategi Pemerintah di sektor air minum perkotaan, pengembangan kapasitas sistem pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta investasi yang lebih tepat sasaran



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan. Belum ada penyerapan dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III 2018. Hal ini disebabkan oleh *Loan IBRD 8872-ID* yang baru berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk pencairan pinjaman berupa pembukaan Rekening Khusus (*Special Account*) dan surat edaran pencairan pinjaman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedang dipersiapkan oleh instansi pelaksana agar kegiatan dalam lingkup pekerjaan dan sasaran NUWSP dapat dilaksanakan.

**NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)**

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3122-INO	17/07/2014 s/d 31/12/2019	USD	74,4	69,7	93,7	4,7	16,7	15,3	11,0	71,9

Keterangan :

1) Berdasarkan data DIPA 2017 dari dokumen LPKPHLN Triwulan III 2017.

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.



Pembangunan NSD di Kota Bima

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

❖ Lokasi Proyek

20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened*
- Upgrading infrastructure in participating neighborhood*
- Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Skala Lingkungan. Kegiatan skala lingkungan dilakukan di 99 kelurahan dengan total 215 paket dalam proses pelaksanaan.

Kegiatan Skala Kawasan. Kegiatan dalam pelaksanaan di 8 kota dengan jumlah 9 paket kegiatan.

New Site Development (NSD). Pembangunan infrastruktur di Kota Kendari, Kota Palopo, dan Kota Bima sudah dimulai. Untuk Kota Bima, masih terdapat rumah yang belum terbangun sesuai target dan rencananya akan dibangun di tahun 2019. Sedangkan untuk Kabupaten Kapuas, pembangunan infrastruktur masih dalam proses lelang dengan target kontrak di bulan November 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terkait pelaksanaan NSD, masih terdapat rumah yang belum terbangun dan perlu dipastikan dapat selesai di tahun 2019.

Tindak Lanjut

Executing agency melakukan koordinasi dengan DJPP agar pembangunan rumah di 2019 sudah dialokasikan dan disetujui oleh Menteri PUPR.



RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREAS DEVELOPMENT (RISE II)

Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-564	23/06/2014 s/d	JPY	10.029,0	9.554,4	95,3	474,6	4,8	0,0	0,0	0,0
		23/06/2019	USD	88,3	84,1		4,2		0,0	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung
- Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan)
- Jasa konsultasi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan IP-564 ini akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan pada tahun 2016, diharapkan agar kegiatan melakukan percepatan penutupan loan untuk mengurangi *commitment fee*. Percepatan penutupan loan belum dapat dilakukan karena masih menunggu PCR dari semua pelaksana proyek dan laporan Reksus. Setelah PCR dari semua pelaksana proyek terkumpul akan dilakukan penggabungan dokumen PCR yang digunakan sebagai laporan akhir dari pelaksanaan proyek. Setelah dokumen laporan akhir proyek RISE – II selesai, pelaksana proyek akan mengadakan pertemuan untuk membahas percepatan penutupan loan. Pelaksana proyek menginformasikan bahwa *Project Completion Report* (PCR) sudah selesai, dan akan disampaikan secara resmi kepada JICA.

**SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA**

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0167	29/10/2014 s/d 12/06/2020	USD	100,0	70,7	70,7	29,3	1,0	27,6	32,4	100,0



Pembangunan IPAL Komunal
Lingkungan III Kel. Tegal Sari 3, Kota Medan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota
- Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman
- Satuan Kerja Direktorat Bina Program

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Bangka Belitung
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Provision of Community Sanitation Infrastructure
- Consulting Services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2018		Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%		Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Provision of Community Sanitation Infrastructure	38,34*	44,25	-	22,37	-	-	51,6**	11,7	-
2	Consultancy Services									
	National Project Management Consultant (NPMC)	1,54	0,86	56	0,44	0,21	48	97,89	42,95	15,39
	Regional Project Management Consultant (RPMC) I	1,80	0,93	52	0,51	0,21	41	93,48	44,38	13,48
	Regional Project Management Consultant (RPMC) II	1,57	0,79	50	0,44	0,19	43	64,4	44,11	14,40
	Regional Project Management Consultant (RPMC) III	1,65	0,81	49	0,47	0,20	43	64,15	44,06	14,15
	Regional Project Management Consultant (RPMC) IV	1,51	0,79	52	0,43	0,19	44	62,80	45,89	15,30
	Monitoring and Evaluation Consultant	0,44	0,19	43	0,22	0,13	59	29,44	63,50	29,44

Catatan :

* Terdapat perubahan data

** Realisasi kumulatif fisik berdasarkan block finance yang sudah selesai. Tidak termasuk yang on-going.



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Provision of Community Sanitation Infrastructure.** Secara kumulatif dari tahun awal pelaksanaan proyek, kegiatan telah selesai dilakukan di 929 lokasi dari total 1800 lokasi (pencairan 100% di 922 lokasi dan 7 lokasi pencairan termin 1 dan 2). Sisa 871 lokasi akan diselesaikan pada tahun 2018 dengan rincian Tahap 1 sebanyak 212 lokasi di 35 Kabupaten/Kota sudah teralokasi di reksus dan Tahap 2 akan dialokasikan melalui revisi DIPA 2018. Pada TA 2019 ditargetkan di 645 lokasi.
2. **Consultancy Services.** Konsultan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV dalam proses pelaksanaan. Pada Triwulan III 2018 telah melakukan pencairan tahap 7. Konsultan *monitoring and evaluation* saat ini dalam proses pelaksanaan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Proses revisi DIPA untuk penyelesaian sisa lokasi masih berlangsung. Dilihat dari sisa waktu pelaksanaan di tahun 2018, terdapat kemungkinan penyelesaian pembayaran di beberapa lokasi baru dapat dilaksanakan di bulan Februari 2019.
- Terdapat isu pelaksanaan audit oleh BPK atau BPKP.

Tindak Lanjut

- PMU menjalankan penyiapan masyarakat secara paralel sambil menunggu proses revisi DIPA berlangsung. Perlu dilakukan *follow-up* dan koordinasi lebih lanjut terkait proses revisi DIPA.
- Akan dilaksanakan pertemuan antara Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP untuk membahas perihal komponen kegiatan audit.



SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikkan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8578-ID	22/08/2016 s/d 31/12/2020	300,0	70,8	23,6	229,2	- 24,6	76,5	32,2	42,1



Reservoir A
 Dam Reservoir di Kabupaten Minahasa
 Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

❖ **Lokasi Proyek**

33 Provinsi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Community Empowerment, Local and Village Institutional Development
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure
- District and Village Incentives
- Implementation Support and Project Management

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	Community Empowerment, Local and Village Institutional Development	140,07
2	Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services	29,48
3	Water Supply and Public Sanitation Infrastructure	62,97
4	District and Village Incentives	6,00
5	Implementation Support and Project Management	61,53
Total		300,00

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan Penyerapan Anggaran. Pada tahun 2018, target realisasi pinjaman untuk proyek PAMSIMAS III yaitu senilai USD 76,46 juta. Sampai dengan Triwulan III 2018 total anggaran telah terserap USD 32,17 juta atau setara dengan 42,86 % dari total penyerapan yang ditargetkan pada tahun anggaran.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Berkaitan dengan *Village Grants* (BLM reguler) terdapat 4 Satker PIP kabupaten yang sedang mengajukan revisi SK Satker PIP, sehingga penyerapan masih belum dapat terserap dengan optimal. Sampai dengan akhir Juli 2018 alokasi dana triwulan 1 yang tidak terserap yaitu senilai Rp 26,200,822,400,- di 274 target desa. Selain itu, revisi DIPA kedua tahun 2018 baru terbit pada 28 September 2018 yang menyebabkan semakin lamanya proses pencairan.

Dana sebesar USD 25 juta akan diralokasi untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di NTB dan Sulawesi Tengah sebagaimana peruntukannya untuk penyediaan air minum dan sanitasi. Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan Rencana Aksi dan Rencana Induk Pembangunan Sulawesi Tengah pascabencana. Untuk kegiatan ini, tidak diperlukan amandemen sebagaimana telah disesuaikan dengan sistem di Bank Dunia.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket Kontrak *Village Grants* (Lokasi BLM Reguler TA 2018 +/- Rp 497 M

- 4 Satker PIP Kabupaten sedang mengajukan revisi SK Satker PIP sehingga penyerapan belum dapat terserap secara optimal.
- Revisi kedua DIPA tahun 2018 baru terbit pada 28 September 2018 sehingga memperlambat proses pencairan.

Tindak Lanjut

**SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER)**

Menyediakan Modul Darurat Yang Disiapkan Untuk Mengatasi Potensi Bencana di 4 Kota di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Spanyol	DNI-00805-023-T	02/08/2016	EUR	14,0	14,0	100,0	0,0	-3,7	7,5	7,5	100,0
		s/d 31/08/2018	USD	16,2	16,2		0,0		8,7	8,7	

Keterangan : *kurs 1 USD = Rp 14.404 dan 1 EUR = Rp 16.666,88

❖ **Instansi Pelaksana**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Direktorat Jenderal Cipta Karya*)❖ **Lokasi Proyek**

- Kota Medan
- Kota Bekasi
- Kota Makassar
- Kota Surabaya

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengadaan dan pemasangan (instalasi) peralatan air bergerak (*Mobile Water Treatment Plant*) untuk penanganan bencana
- Program pelatihan *Emergency Model Units* (EMU's)
- Penyiapan infrastruktur, termasuk penyiapan lahan dan pembangunan gudang, jalan akses ke lokasi gudang/LOS (*Location Open Storage*) penyediaan air, sambungan listrik, komunikasi, dan pemagaran gudang



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2018		Realisasi Kumulatif	TA 2018		
			Nilai	%		Realisasi	%		%	Realisasi	
1	Civil Works	1,34	2,4	100	1,34	2,4	100	100	100	100	
2	Supply of Goods	15	14	98	15	14	98				

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Progres *civil works* LOS Bekasi 100%.
- Progres *civil works* LOS Medan 100%.
- Progres *civil works* LOS Surabaya 100%.
- Seluruh kendaraan terpusat di gudang Bekasi, setelah STNK terbit semua, kendaraan akan dikirimkan ke masing-masing gudang.
- Satker akan menyusun *Project Completion Report* (PCR) pekerjaan kegiatan SSWTP-ER kepada Dit.KIP maksimal 6 bulan setelah *closing date* (Februari 2019).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Terdapat kesalahan pencatatan di Bank Indonesia sebesar EUR 1,3 juta, hal ini sudah diklarifikasi oleh BI sesuai surat No: 20/270/DOTP-GLP-LIP/SRT/D tanggal 22 Oktober 2018 kepada Satker Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Tindak Lanjut

Bank Indonesia akan segera menerbitkan surat *clearance* pencairan sebesar 100% kepada KPPN.

DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2)**

Konservasi pantai di Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-575	27/07/2017 s/d	JPY	9.855,0	0,0	0,0	9.855,0	-	1.488,9	0,0	0,0
		27/07/2025	USD	86,8	0,0	0,0	86,8	14,6	13,1	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Bali

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pekerjaan Konsultansi
- Pekerjaan Sipil untuk konservasi pantai di Bali

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kegiatan *Bali Beach Conservation – Phase II* merupakan kelanjutan dari kegiatan *Bali Beach Conservation – Phase I (BBC I)* yang pelaksanaannya selesai pada tahun 2009. Lingkup pekerjaan BBC I adalah pekerjaan sipil untuk mencegah erosi dan rehabilitasi pantai yang rusak di pantai Sanur, Nusa Dua, Kuta dan Pura Tanah Lot dan jasa konsultansi. Sedangkan, pekerjaan BBC II mencakup pekerjaan sipil untuk konservasi pantai Candisasa, Kuta Utara – Legian – Seminyak – Canggu -, Nusa Dua dan Tanjung Benoa, dan Jasa Konsultansi. Loan IP-575 efektif pada Juli 2017, dan sampai dengan periode laporan Triwulan III 2018 belum ada pekerjaan fisik di lapangan, sehingga belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement* (dalam tahap PQ).

**CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT**

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Difarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-19	14/02/2012 s/d	KRW	111.294,3	46.821,0	42,1	64.473,3	-54,7	27.102,0	4.848,0	17,9
		22/03/2019	USD	100,2	42,2		58,0		24,4	4,4	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup Pekerjaan

- Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m³/detik
- Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industri kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi pada Daerah Irigasi Ciujung (23.000 Ha)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 paket, yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Hydromechanical Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak.

Sampai dengan periode laporan Triwulan III 2018, pelaksana proyek sudah melaksanakan dua paket pekerjaan yaitu Paket Supervisi Konstruksi dan Paket *Civil Works* Pembangunan Bendungan Karian. Berdasarkan target tahun 2018, capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 16,47% (target tahun 2018 sebesar 22,73%) dan capaian fisik paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 16,21% (target tahun 2018 sebesar 28,59%).

Paket *Hydromechanical Works*. Proses lelang menggunakan metode *International Competitive Bidding* (ICB). Pada Triwulan III 2018, disampaikan bahwa kegiatan ini telah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Juni 2018 dan akan berakhir pada 27 Juni 2021.

Kemajuan Pembebasan Lahan

Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan bendungan Karian ini sebesar ± 2.226,44 Ha, yang terdiri dari :

- Lahan *quarry* dan jalan aksesnya seluas ± 32,68 Ha (terdapat jalan akses di kawasan hutan ± 5,2 Ha). Sampai dengan saat ini baru dapat dibebaskan seluas ±15,34 Ha.



- Tapak bendungan, genangan dan *greenbelt* seluas ± 2.193,76 Ha (terdapat genangan di kawasan hutan seluas ± 195 Ha).

Kemajuan pembebasan lahan di lapangan sebesar 47,14% dari total lahan. kemajuan ini masih sama dengan laporan periode sebelumnya.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Luas lahan lokasi sumber material batu (*quarry area*) gunung Geblengan dan akses jalan yang belum bebas seluas ± 17 Ha. Terdiri dari luas lahan *quarry* ± 10 Ha dan jalan akses ± 7 Ha (jalan akses tersebut mengenai kawasan Perhutani, lahan milik BPJS, dan PTPN VIII). Lahan *quarry* ± 10 Ha belum diketahui kepemilikan atas lahan tersebut.
- Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas ± 31 Ha di Desa Pasir Tanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, antara masyarakat setempat dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII yang sebagian lahan tersebut berada di dalam tapak Bendungan Karian.
- Terdapat 51 Situs Makam yang perlu direlokasi. Sampai dengan saat ini baru berhasil melakukan relokasi 1 (satu) situs makam.
- Terdapat deviasi sebesar 1,99% dikarenakan keterlambatan pada pekerjaan penimbunan batu pada beberapa pekerjaan utama (Bendungan Utama, *Upstream Cofferdam*, *Saddle Dam* No. 1, *Saddle Dam* No. 2 dan *Saddle Dam* No. 3)

Tindak Lanjut

- Terkait lahan *quarry* seluas ± 10 Ha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
Lahan jalan akses Kawasan Perhutani. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berupa alur/jalan untuk Jalan Angkutan Material Hasil Tambang (batu) dalam mendukung pembangunan Bendungan Karian seluas 16.940 Ha (luas jalan *existing* dan pelebaran) a.n. BBWS Cidanau Ciujung – Cidurian, Kementerian PUPR di Kab. Lebak, Banten melalui mekanisme kerjasama dengan Perum Perhutani telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 19 September 2017 melalui surat No. S.1153/MenLHK-PKR/Ren/Pla.0/9/2017.
Lahan BPJS dan Masyarakat. Lahan BPJS dan masyarakat berada dalam sengketa kepemilikan sehingga akan diselesaikan melalui mekanisme penitipan ganti kerugian.
- Berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 1172/36.02.500.12/XI/2017 tanggal 29 November 2017 bahwa Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian dipersengketakan kepemilikannya dilakukan Proses Konsinyasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui surat Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWSC-3 No. : TN.02.06/SNVT-PB/11 tanggal 23 Januari 2018 untuk 3 bidang tanah seluas ± 31,2879 Ha.
- Terhadap 50 situs makam sedang dilaksanakan proses identifikasi dan




inventarisasi oleh Satuan Tugas A dan B pengadaan tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karian, berdasarkan hasil tersebut akan dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pendataan Ahli Waris makam di masing – masing desa, yang dikoordinasikan antara Pelaksana Pengadaan tanah dengan Pemerintah Daerah Setempat.

- Rapat Koordinasi dengan Tim TP4D, Kontraktor, Konsultan Supervisi dan *Supplier* Pendukung pada tanggal 19 Juli 2018. Disepakati pengiriman batu akan dimulai pada Senin, 23 Juli 2018, dengan target volume 2.500 m³/hari.

**COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I**

Konservasi daerah tangkapan air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-552	28/07/2009 s/d	JPY	6,060,0	5,414,5	89,3	645,5	-10,7	189,0	127,1	67,2
		28/07/2018	USD	53,4	47,7		5,7		1,7	1,1	



Control Structure Sistem

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *spillway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spillway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*
- Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2018								Total	
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		T	R
	T	R	T	R	T	R	T	R		
<i>Consulting Service</i>										
Pembangunan Spillway				Selesai					100	100
Pengadaan dan Pemasangan				Selesai					100	100
Pengadaan Kapal Keruk				Selesai					100	100
Pembangunan Check Dam				Selesai					100	100
Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pekerjaan Terasing di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1)				Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Terasing Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2)				Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4)				Selesai					100	100
Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5)				Selesai					100	100
Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7)				Selesai					100	100
Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8)	96,50	92,44	100	100			Selesai		100	100
Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a)	74,04	76,36	100	100			Selesai		100	100

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk Jasa Konstruksi pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8) dan Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a).

Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (*Dredger*)), tanda tangan kontrak pada tanggal 11 Oktober 2016, capaian fisik telah mencapai 100% pada tahun 2017.

Paket 8, Konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan, capaian fisiknya telah mencapai 100% pada Triwulan II 2018.

Paket 8A, Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk, kemajuan fisik di lapangan telah mencapai 100% pada Triwulan II 2018.

Seluruh pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan IP-552 telah selesai pada laporan Triwulan II 2018. Masa berlaku pinjaman kegiatan IP-552 berakhir pada tanggal 28 Juli 2018.



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-567	23/06/2014 s/d	JPY	4.954,0	911,3	18,4	4.042,8	-46,2	929,8	355,1	38,2
		23/06/2021	USD	43,6	8,0		35,6		8,2	3,1	



Pengerasan Tanah untuk mendukung tanggul menggunakan teknologi DMSI.

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *Spilway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spilway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*.
- Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi yaitu Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang (II).



Paket konsultan supervisor terkontrak pada tanggal 15 September 2016, capaian fisik hingga September 2018 sekitar 54%. Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016, capaian fisik hingga akhir September 2018 baru sekitar 52%.

Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan II 2018 belum terkontrak. Pada Rapat Koordinasi Pemantauan Pinjaman Hibah Luar Negeri di Bappenas, pelaksana proyek menginformasikan bahwa Paket 2.2 rencananya akan dibatalkan, karena permasalahan kondisi di lapangan (alur sungai berpindah-pindah). Namun, masih menunggu keputusan akhir pembatalan Paket 2.2. Surat usulan pembatalan *check dam* telah disampaikan kepada Direktorat Pembina.

Watershed Conservation Slice II. Terkait Metode pelaksanaan yang dilaksanakan secara swakelola dengan pembayaran menggunakan *spesial account*. Rencana akan lelang bulan Agustus 2018 dengan metode LCB.

**DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II**

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Dilokasi yang Terpilih, serta Memperkuat Kapasitas Operasi dan Manajemen Keamanan Bendungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8711-ID	04/08/2017 s/d	USD	125,0	1,4	1,1	123,6	-18,3	2,6	1,4	55,0
AiIB	0410-IDN	30/06/2023									



Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Aceh
- Provinsi Lampung
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Bali
- Provinsi Maluku

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Dam Operational and Safety Improvement Works and Studies
- Operations and Maintenance Improvement and Capacity Building
- Reservoir Sedimentation Mitigation
- Dam Safety Institutional Improvement
- Project Management



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Pada Triwulan III 2018, DOISP II telah melakukan realisasi pinjaman senilai USD 1,36 juta sehingga realisasi pinjaman secara kumulatif telah mencapai 1,42 juta atau sekitar 55,04% dari target pada tahun anggaran tersebut.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran sebagaimana disebutkan di atas diperuntukkan untuk melakukan kegiatan paket kontrak IME DOISP *Phase II* (swakelola).



FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Keisapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3440-INO	9/12/2016 s/d 31/12/2022	USD	108,7	4,5	4,1	104,2	-25,7	10,8	2,5	23,2

❖ **Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
- Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ **Lokasi Proyek**

- Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian
- Wilayah Sungai Ambon – Seram

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Enhanced Planning for Flood Risk Management*
- Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure*
- Enhanced Capacity for Community Based Flood Risk Management (CBFRM)*
- Improved Policy, Coordination and Capacity*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Konsultan. Seluruh konsultan utama telah terkontrak dan saat ini dalam proses pelaksanaan.

Konstruksi. Lelang 2 paket konstruksi di Ciujung telah memperoleh NOL untuk BER. Penetapan pemenang lelang perlu menunggu persetujuan Menteri dan target kontrak kedua paket yaitu pada bulan November 2018. Untuk konstruksi di Batu Merah *Check Dam* saat ini dalam proses *review design*.

Pembebasan Lahan. Pembebasan lahan di Ciujung 90% telah selesai dan sisanya akan diselesaikan di tahun 2019. Sedangkan untuk pembebasan lahan di Ambon masih dalam tahap persiapan yaitu reviu dokumen LARP.

On-granting. Terdapat porsi *on-granting* yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian kepada Pemprov Banten, Pemkab Lebak, Pemkab Serang, dan Pemkab Pandeglang. NPHD untuk ketiga kabupaten telah



ditandatangani dan pekerjaan di lapangan sudah berjalan. Sedangkan untuk NPHD Provinsi Banten masih belum ditandatangani.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

NPHD dengan Provinsi Banten belum ditandatangani.

Tindak Lanjut

Executing agency masih berkoordinasi dengan Pemprov Banten terkait hal ini. Namun demikian, perlu dipertimbangkan juga waktu pelaksanaannya apabila penandatanganan ini terus tertunda.

**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)**

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3529-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	500,0	42,0	8,4	458,0	-9,9	7,9	0,0	0,0
	8327-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	100,0	8,0	8,0	92,0	-10,3	7,6	0,0	0,0

Keterangan: *Initial deposit

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ **Lokasi Proyek**

Seluruh Indonesia

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Penguatan kerangka kelembagaan pertanian berkelanjutan.
- Perbaikan sistem dan kapasitas pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi.
- Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi.

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pencapaian DLI. Terdapat potensi pencairan pinjaman dari pencapaian DLI di tahun 2017 dan 2018. *Executing agency* perlu mempersiapkan dokumen pencapaian target, *screening sosial* dan lingkungan untuk memastikan pekerjaan kategori A (DLI 8) tidak termasuk, dan verifikasi dilakukan oleh BPKP dan ADB.

Pemantauan dan Evaluasi. Update dan pengembangan sistem akan dilakukan dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) untuk pemantauan hasil kegiatan yang lebih baik.

Ditjen Bina Bangda. Proses lelang ulang 8 paket konsultan dengan menggunakan PQ. 3 buah panduan telah selesai disusun dan dapat dilakukan verifikasi oleh BPKP (DLI 2).

Dit Bina OP. Pedoman-pedoman telah selesai disusun dan diajukan ke Biro Hukum.



Rehabilitasi Daerah Irigasi. Pelaksanaan rehabilitasi baru dapat dimulai setelah desain selesai dibuat yang dilaksanakan oleh Balai. Proses lelang konsultan di masing-masing Balai telah selesai, namun penandatanganan kontrak baru dilaksanakan di 1 dari 20 balai karena masih menunggu proses revisi DIPA.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Proses revisi DIPA yang cukup panjang menyebabkan terhambatnya lelang konsultan desain untuk rehabilitasi daerah irigasi.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan percepatan untuk memenuhi target. Selain itu, perlu dipastikan juga agar kedepannya apabila diperlukan revisi DIPA, dokumen yang dipersyaratkan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8121-ID	18/08/2012 s/d 28/02/2019	USD	139,6	81,4	58,3	58,2	-35,3	12,7	1,9	15,0



Paket 1. Ciliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati
Sumber: Website Proyek JUFMP (www.jufmp.com)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan
- Bantuan teknik, *social safeguard* dan *capacity building*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi penyerapan kumulatif hingga Triwulan III 2018 telah mencapai USD 81,36 juta atau 58,19 % dari total *loan*. Adapun penyerapan pada Triwulan III 2018 adalah senilai USD 1,9 juta atau 14,96 % dari target penyerapan Triwulan III 2018 senilai USD 12,7 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Realisasi penyerapan dana pada Paket 6 (*Dragging and Embankment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain*) telah mencapai 80% yaitu sebesar Rp.137.248.183.786,- sedangkan kemajuan fisik telah mencapai 100%.

Kemajuan pengadaan pada Paket 8 (*Sentiong-Ancol Pumping Station*) telah dalam tahap pengajuan dokumen prakualifikasi ke Bank Dunia pada tanggal 19 Februari 2018 dan ditindaklanjuti dengan surat penyampaian update *procurement plan* dan dokumen pelelangan serta desain pompa Sentiong – Ancol pada 28 Mei 2018. Pada Triwulan III 2018 ini, Bank Dunia masih belum merespon surat tersebut karena pekerjaan akan berdampak pada perpanjangan *loan* yang kedua.

Untuk paket kontak *Construction Supervision for JUFMP* dan *Secretariat of CPMU-JUFMP*, kemajuan kegiatan telah berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan untuk kemajuan keuangan sebesar Rp. 62.785.978.791,- atau USD 4.748.186,94.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 6 (*Dragging and Embangment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain*)

Proses PHO sudah dilaksanakan dan penagihan tahap akhir dan retensi masih dalam proses di KPPN.

Paket 8 (*Sentiong-Ancol Pumping Station*)

Sampai saat ini Bank Dunia belum merespon surat tersebut karena pekerjaan pompa Sentiong Ancol akan berdampak pada perpanjangan *loan* yang kedua.

Consultant Services:

Construction Supervision for JUFMP dan Secretariat of CPMU-JUFMP

Kemajuan keuangan relatif rendah disebabkan tidak tersedianya dana dalam DIPA 2018. CPIU Direktorat Sungai dan Pantai sedang melakukan revisi DIPA 2018 yang semula Rp. 1,5 miliar menjadi sebesar Rp. 13,5 miliar.

Puslitbang SDA:

Review Master Plan on Flood Management in Cisadane-Jakarta-Bekasi System:

Puslitbang SDA telah membatalkan kegiatan dengan mengirim surat ke Bank Dunia pada tanggal 13 Desember 2017 namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Bank Dunia.

Tindak Lanjut

Paket 8 (*Sentiong-Ancol Pumping Station*)

CPMU telah mengirim surat perihal menanyakan kembali jawaban atas surat NOL PQ dan Dokumen Lelang yang dikirim pada tanggal 27 September 2018. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan internal antara Direktur Sungai dan Pantai dengan *Task Team Leader* (Pak Marcus Lee).

Puslitbang SDA:

Review Master Plan on Flood Management in Cisadane-Jakarta-Bekasi System:

Puslitbang SDA menunggu kepastian atas pembatalan kegiatan tersebut



KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-574	27/07/2017	JPY	15.896,0	0,0		15.896,0	-	328,1	0,0	
		s/d 27/07/2025	USD	140,0	0,0	0,0	140,0	14,6	2,9	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi
- Pekerjaan konstruksi Irigasi Komering

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya (Kegiatan *Komering Irrigation Project Stage II* yang berakhir 28 Januari 2018) dengan lokasi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan total area seluas 8.500 Ha. *Loan* IP-574 efektif pada Juli 2017. Sampai dengan periode laporan Triwulan III 2018 belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan pengadaan pekerjaan konsultan.

**RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT**

Rehabilitasi menyeluruh di daerah irigasi Rentang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Difarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-573	27/07/2017 s/d	JPY	48.237,0	0,0	0,0	48.237,0	-	2.287,3	0,0	0,0
		27/07/2026	USD	424,7	0,0		424,7	13,0	20,1	0,0	

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Rehabilitasi irigasi Rentang
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)* bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas RPJMN 2015-2019. Kegiatan ini akan melakukan rehabilitasi secara menyeluruh daerah irigasi Rentang sekaligus memanfaatkan ketersediaan air dari Waduk Jatigede sehingga dapat meningkatkan produktifitas pertanian.

Loan IP-573 efektif bulan Juli 2017. Hingga periode laporan ini belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada penyerapan pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan proses pengadaan. Hanya ada 1 perusahaan yang memasukkan dokumen PQ dan lulus PQ. Pokja sudah bersurat kepada Direktorat Irigasi dan Rawa perihal hal tersebut. Sampai dengan 31 Agustus 2018, belum ada jawaban dari Direktorat Irigasi dan Rawa/ Dirjen Sumber Daya Air.

**STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP)**

Meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat pengelolaan irigasi di lokasi yang terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8891-ID	23/08/2018 s/d 30/06/2024	USD	500,0	0,0	0,0	500,0	-1,7	0,0	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Pertanian
- dan Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Kalimantan Tengah
- NTB
- Sulawesi Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Komponen A : Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak
- Komponen B : Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis
- Komponen C : Jasa Manajemen Proyek dan Konsultasi

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan Kegiatan. Sebagai tindak lanjut dari efektifnya kegiatan tersebut terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan menyelesaikan beberapa dokumen untuk proses pencairan pinjaman berupa pembukaan Rekening Khusus (*Special Account*) dan surat edaran pencairan pinjaman dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-559	25/07/2013 s/d	JPY	3.311,0	917,7	27,7	2.393,3	-49,9	795,0	125,1	15,7
		25/07/2020	USD	29,2	8,1		21,1		7,0	1,1	



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan *check dam* dan *check dam* kecil di lokasi tersebar (24 desa).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket *Consulting Services* dan empat paket *Civil Works*. Paket *Consulting Services* kegiatan *Upper Citarum Basin Flood Management* (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016. Sementara untuk Paket Citarum terkontrak pada tanggal 27 Agustus 2017, terdapat beberapa perkembangan pada paket-paket berikut :

Citarum Upstream Sub-project (River improvement from Kantren to Majalaya (5.45 km) and construction of river structures). Sama sekali belum ada kegiatan fisik karena belum ada pembebasan lahan. Rencana alokasi anggaran untuk pembebasan lahan baru akan dialokasikan pada DIPA 2019

Cimande Sub-project (River improvement from Langensari to Rancanganjang (9.51 km) and construction of river structures). Dana fisik lahan yang tersedia dalam DIPA SNVT PJS Citarum 2018 sebesar Rp 8.477.000.000,- belum mencukupi untuk kebutuhan pembebasan lahan sebesar Rp 48.500.000.000,- Tambahan dana sedang dalam proses usulan. Kemajuan pembebasan lahan di lapangan telah mencapai 70%. *Cimande Sub-Project* diperpanjang sampai 30 November 2019 melalui *addendum* kontrak No. 2.

Cikijing Sub-project (River improvement from Tanggeung to Cikijing (6.68 km) and construction of river structures). Dana fisik lahan yang tersedia dalam DIPA SNVT PJS Citarum 2018 sebesar Rp 3.000.000.000,-



belum mencukupi untuk kebutuhan pembebasan lahan sebesar Rp 62.000.000.000,-. Tambahan dana sedang dalam proses usulan. Kemajuan pembebasan lahan mencapai 70%. Cikijing *Sub-Project* diperpanjang sampai 30 November 2019 melalui *addendum* kontrak No. 2.

Cikeruh Downstream Sub-project River improvement from Ranca Kamuning to Ranca Bango Village (2.50 km) and construction of river structures. Pembebasan lahan sudah mencapai 60%. Tidak ada rencana pembayaran untuk pembebasan lahan pada tahun 2018 ini. *Cikeruh Sub-Project* diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2019 melalui *addendum* kontrak No. 2.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan untuk pekerjaan keempat Paket belum bebas seluruhnya.

Tindak Lanjut

Dengan anggaran tahun 2018, pembebasan lahan akan dimaksimalkan, kontraktor akan menambah SDM yang lebih berpengalaman. Pelaksana kegiatan juga akan terus memonitor ke BPN.



URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES

Perbaiki Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-551	28/07/2009 s/d	JPY	7.490,0	5.839,1	78,0	1.650,9	-22,0	151,1	0,0	0,0
		28/12/2018	USD	65,9	51,4		14,5		1,3	0,0	



Sumber: <http://psda.iatengprov.go.id>

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Sungai dan Pantai
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V
- Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
- Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
- Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan II

❖ Lokasi Proyek

Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada kota - kota yang terseleksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 6 paket konstruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 paket konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket *Civil Works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A dan 6B)*, telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya.

Pemutakhiran harga lahan oleh Tim Penilai (*Appraisal Team*) selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan pembayaran pembebasan lahan. Sampai dengan akhir September 2018, luas lahan yang sudah dibebaskan sebesar 2.432 ha atau 70,7% dari kebutuhan total 3.438 ha. Sehubungan dengan kondisi pembebasan lahan yang ada, dilakukan perubahan tipe bangunan dari timbunan tanah padat menjadi dinding penahan dari beton siklop, untuk itu sudah dilakukan revisi desain dan dituangkan dalam *addendum* kontrak-3. Sebagaimana dilaporkan triwulan yang lalu, dalam DIPA 2018 tersedia dana pembebasan sebesar Rp 20 milyar, namun sampai akhir Juni 2018 belum dapat direalisasikan. Dengan demikian, sampai dengan September 2018 tidak ada perkembangan pembebasan lahan, sehingga luas lahan yang tersedia sebesar 2.432 ha (70% dari kebutuhan) ditetapkan sebagai dasar penentuan lingkup pekerjaan masing-masing kontrak paket 6A dan paket 6B. Pembebasan lahan ditetapkan hanya sampai



2.432 ha yang dicapai pada akhir Desember 2017 dan tidak ada lagi penambahan, atas dasar ini lingkup dan volume pekerjaan pada *addendum* kontrak-3 perlu disesuaikan dan dihitung kembali, dan selanjutnya disusun rencana aksi sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan *addendum* kontrak-4, kemajuan fisik yang sudah dicapai per akhir September 2018 untuk Paket 6A dan 6B masing-masing sebesar 61% dan 86%, di lain pihak waktu pelaksanaan tinggal 1 (satu) bulan lagi. Supaya pekerjaan dapat diselesaikan, maka kontraktor Paket 6A dan 6B harus dapat menyelesaikan sisa pekerjaan masing-masing sebesar 39% dan 14%, angka yang sangat tinggi untuk dicapai terutama Paket 6A.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pembebasan lahan

- Status pembebasan lahan sampai dengan Juni 2018 masih sama dengan status Maret 2018. Artinya belum ada lahan yang berhasil dibebaskan di periode April – Juni 2018.
- Kemajuan fisik yang sudah dicapai per akhir Juni 2018 Paket 6A dan 6B masing-masing 46,34% (berdasarkan kontrak *addendum* kontrak-3) dan 53,16% (berdasarkan kontrak *addendum* kontrak-3), masih dibawah target.

Tindak Lanjut

- Sehubungan dengan kondisi pembebasan lahan yang ada, dilakukan perubahan tipe bangunan dari timbunan tanah padat menjadi dinding penahan dari beton siklop, untuk itu sudah dilakukan revisi desain dan yang dituangkan dalam *addendum* kontrak-3.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang meliputi kemajuan fisik per minggu dibanding target, peralatan yang digunakan, tenaga kerja yang ada di lapangan dan kecukupan bahan/material yang diperlukan termasuk penambahan jam kerja bila diperlukan, dan hasilnya akan dilaporkan kepada pejabat yang berkompeten.

**URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II**

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-566	23/06/2014 s/d	JPY	5.111,00	3.831,0	75,0	1.280,0	10,4	309,9	285,7	92,2
		23/06/2021	USD	45,0	33,7		11,3		2,7	2,5	



Sumber: Monumen Peremian Pembangunan Paket II

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan
- Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* dan *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River*.

Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik telah mencapai 100% pada September 2017, dan telah melaksanakan PHO pada November 2017.

Paket *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River* kontrak 24 Februari 2016, capaian fisik paket kegiatan ini telah mencapai 100% pada Triwulan I 2018, dan telah melaksanakan PHO pada Februari 2018.



LCB Civil Works Package Additional : Construction and Rehabilitation of Urgent Sabo Facilities in Mount Merapi Area. Proses lelang telah selesai dan proses tanda tangan kontrak dijadwalkan tanggal 4 Oktober 2018.

Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, capaian fisiknya hingga akhir September 2018 sebesar 86%. Terdapat pekerjaan tambahan pada kegiatan IP-566 dan sedang dalam proses tender menggunakan LCB. Pelaksanaan pekerjaan tambahan ini direncanakan selama 560 hari.

**WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)**

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8027-ID	14/11/2011 s/d 31/05/2018	USD	150,0	145,4	96,9	4,6	-8,1	0,0	0,0	0,0

Catatan: Date terlampir berdasarkan LPKPHLN Triwulan II Tahun 2018. Proyek ini secara administrasi telah closed pada tanggal 31 Mei 2018 (Triwulan II TA 2018).



Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah
Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek**

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi
- Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
- Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen
- Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi Anggaran. Sampai dengan Triwulan II 2018, penyerapan kumulatif anggaran mencapai USD 145,38 juta atau 96,92% dari total pinjaman. Pada tahun 2018, target penyerapan proyek yaitu USD 100,13 juta dan sampai dengan Triwulan II 2018 (sebelum *closing date*) telah terdapat penyerapan senilai USD 45,25 juta atau 45,19% dari target.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sisa dana sebesar USD 4,61 juta atau sebesar 3,08 % dialokasikan untuk persiapan/*preparation* kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation (SIMURP) Project*.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)**

Meningkatkan akses rumah tangga berpendapatan rendah terhadap perumahan terjangkau melalui dukungan teknis dan pembiayaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8717-ID	24/01/2018 s/d 31/03/2021	USD	450,0	13,4	2,9	436,6	-10,5	87,8	13,4	15,3



Lokasi rencana pelaksanaan kegiatan NAHP di Kota Banjarmasin per Agustus 2018.

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Sumatera Utara | n. Nusa Tenggara Barat |
| b. Riau | o. Nusa Tenggara Timur |
| c. Sumatera Barat | p. Kalimantan Selatan |
| d. Sumatera Selatan | q. Sulawesi Utara |
| e. Lampung | r. Sulawesi Barat |
| f. Bengkulu | s. Sulawesi Selatan |
| g. Bangka Belitung | t. Sulawesi Tenggara |
| h. Banten | u. Maluku Utara |
| i. Jawa Barat | v. Papua Barat |
| j. DKI Jakarta | |
| k. Jawa Tengah | |
| l. DI Yogyakarta | |
| m. Jawa Timur | |

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Peningkatan akses pembiayaan perumahan terjangkau dengan produk pembiayaan yang dirancang dan dilaksanakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah yang bekerja pada sektor formal dan informal
- Peningkatan jumlah persediaan rumah layak huni yang dibangun dan diperbaiki secara swadaya melalui perbaikan sistem penyaluran bantuan dan bantuan teknis untuk perbaikan kualitas
- Penguatan iklim perumahan terjangkau melalui reformasi dan dukungan teknis kepada pemangku kepentingan dan Lembaga sektor perumahan



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2018, kemajuan penarikan kumulatif pinjaman NAHP yaitu senilai USD 13,13 juta atau 2,29 % dari total pinjaman.

Pelaksanaan Kegiatan. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut menghadapi sejumlah masalah yang berpengaruh terhadap jadwal dan penyerapan yaitu:

- 1) Berdasarkan Nota Dinas Bapak Menteri PUPR tanggal 25 Juli 2018 bahwa daftar *software* paket kegiatan NAHP yang prioritas di lelang tahun 2018 adalah pagu kegiatan diatas Rp 10 miliar sebanyak 4 paket kegiatan. Masih terdapat sekitar 16 paket kegiatan yang belum disetujui untuk dilakukan proses lelang.
- 2) Keterlambatan penyaluran BP2BT disebabkan belum diperolehnya data Calon Pemohon BP2BT yang layak mendapatkan dana bantuan dari Bank Pelaksana BP2BT tahun 2018.
- 3) Keterlambatan dalam revisi DIPA Ditjen Penyediaan Perumahan (untuk percepatan penarikan pagu BSPS dan pergeseran antar Satker) karena menunggu persetujuan Bapak Menteri PUPR atas paket kegiatan *software*.
- 4) Keterlambatan pencairan termin Konsultan Jasa Manajemen Pendampingan BSPS karena keterlambatan pelaksanaan fisik BSPS serta belum siapnya personil Satker dan Penyedia Jasa akan mekanisme pencairan untuk Konsultan (Jasa Lainnya).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

- 16 paket belum disetujui untuk dilakukan lelang.

Lain-lain

- Keterlambatan penyaluran BP2BT.
- Keterlambatan dalam revisi DIPA Ditjen Penyediaan Perumahan (untuk percepatan penarikan pagu BSPS dan pergeseran antar Satker).
- Keterlambatan pencairan termin Konsultan Jasa Manajemen Pendampingan BSPS.

Tindak Lanjut

- Proses lelang 16 paket kegiatan akan dilakukan pada awal tahun 2019 di dalam AW.
- Berkoordinasi dengan Bank Pelaksana BP2BT untuk segera memperoleh daftar nominatif pemohon BP2BT 2019.
- Revisi DIPA dilakukan untuk penarikan pagu BSPS, dan menunggu persetujuan Bapak Menteri PUPR untuk pergeseran antar Satker (untuk paket kegiatan *software*).
- Konsolidasi antara Satker dan Penyedia Jasa untuk mekanisme pencairan termin.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0133	01/05/2010 s/d 05/04/2018	USD	87,6	35,8	40,9	51,8	-53,3	37,1	19,2	51,8



Kondisi reklamasi

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Procurement of equipment
- Consultancy services

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA. 2018		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
1	Consultancy Services (PMSC)	3,16	2,63	83,28*	0,61	0,34	55,3	73,39	3,7	3,02	
2	Construction Works	62,17	46,83	75,33	36,22	25,71	71	86,4	48,6	41,96	
3	PMU Support and Training Courses	0,23	0,16	72	0,16	0	0	100	0	0	
4	Financial Audit	0,1	0	0	0,08	0	0	0	0	0	
5	Procurement of Equipment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Start-up Workshop and Familization Visit	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0	

Catatan : * Terdapat perubahan data



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **Construction Works.** Paket 1 – *Dredging and Reclamation* dalam tahap pelaksanaan. kemajuan pekerjaan fisik keseluruhan mencapai sekitar 86,4% dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2018.
3. **PMSC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **Financial Audit.** Mengingat waktu proyek yang ditargetkan selesai pada tanggal 31 Desember 2018. IsDB telah memberikan persetujuan melalui surat tanggal 19 September 2018 bahwa *Financial Audit* akan dilakukan oleh BPKP. Kementerian Perhubungan telah bersurat kepada BPKP memohon pelaksanaan audit, saat ini menunggu respon BPKP atas usulan tersebut.
5. **PMU Expert.** Usulan persetujuan *addendum* kontrak PMU *Expert* saat ini masih direviu oleh IsDB.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat perubahan volume pekerjaan *container yard* dikarenakan pelaksanaan pembangunan fase 2 oleh PT. Pelindo I (Persero) yang mengambil sebagian lahan pekerjaan fase 1 sehingga mempengaruhi realisasi kemajuan fisik terhadap Kontrak Pekerjaan Fisik
- Sesuai kontrak awal area penempatan *Ex Material Preloading* Pekerjaan Fisik Paket 1, saat ini telah dibangun *Container Yard* dan *Causeway* oleh PT. Pelindo I sehingga diperlukan alternatif lokasi penempatan *ex-material* tersebut (berpotensi adanya perubahan nilai kontrak).

Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan PT. Pelindo 1 (Pesero) terkait pelaksanaan pekerjaan Paket 2 dan Paket 3 dan pembahasan mekanisme kerjasama pemanfaatan *Container Yard* (CY)
- Telah dilaksanakan koordinasi dengan PT. Pelindo I, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan PT. Pertamina (Persero) terkait area penempatan *ex-material preloading* diusulkan berada di area *Jety Pertamina* atau area lain disekitar lokasi proyek yang dapat disewa. Ditargetkan pada minggu depan telah ada keputusan atas hal tersebut.
- Telah disampaikan usulan revisi Surat Kerja Ijin Reklamasi (SIKR) KP. 393 Tahun 2017 kepada Menteri Perhubungan untuk penambahan titik koordinat penempatan *ex-material preloading*.



PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I)

Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-577	13/03/2018 s/d	JPY	118.906,00	0,0	0,0	118.906,0	-6,8	17.756,6	7.168,1	40,4
		13/03/2026	USD	1.046,9	0,0	0,0	1.046,9		156,3	63,1	



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Desa Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting Services
- Civil Works: Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pembangunan pelabuhan Patimban (I), JICA Loan IP-577 efektif tanggal 13 Maret 2018 (Triwulan I 2018). Belum ada penyerapan karena Loan ini baru efektif, dan belum ada pelaksanaan fisik (pelaksana kegiatan masih dalam tahap pengadaan).

Tujuan dari Kegiatan pembangunan pelabuhan Patimban adalah untuk memperkuat kapasitas logistik pelabuhan di area Jakarta Metropolitan dan meningkatkan perekonomian daerah, untuk meningkatkan *traffic demand* melalui pembangunan pelabuhan laut dan akses internasional di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Package 1 (*Terminal for Phase 1-1, Dredging for Basin, Temporary Construction Bridge*). Kontraktor: Penta-Rinkai-Toa PP Wika. Menunggu proses administrasi hasil negosiasi harga antara Pokja dan Bidder.

Package 2 (*Revetment, Breakwater, Dredging for Access Chanel*). Dalam proses negosiasi dengan *lowest evaluated Bidder*. Bidder: Toyo-Adhi Karya-Wakachiku.

Package 3 (*Connecting Bridge, Utility within Access Road Facilities*). Paket ini mengalami proses lelang ulang karena negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan. Pada periode laporan ini memasuki tahap reuview Itjen untuk lelang Paket 3.

Package 8 (*Consulting Services for Port Related Facilities Development*). Concurrence JICA sudah keluar terkait *final evaluation*. Dalam proses persiapan negosiasi harga. Bidder : Oriental-Nippon Koei-Ides in assoc. with Raya Survey – Rayasurverindo - Indra Karya. Pada periode laporan ini, kegiatan ini dalam tahap usulan persetujuan penetapan peringkat teknis seleksi konsultan oleh Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA).

**JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I**

Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-563	23/06/2014 s/d	JPY	16.322,0	0,0	0,0	16.322,0		1.162,3	0,0	
		20/06/2021	USD	143,7	0,0	0,0	143,7	-64,7	10,2	0,0	0,0



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

❖ Lokasi Proyek

JABODETABEK

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Engineering Service Stage
- Consulting Assistance Services Stage
- Supervisory Stage

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Perkeretaapian mengirimkan surat ke JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi.

Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan loan ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Usulan perubahan ruang lingkup tersebut disampaikan Kementerian Perhubungan kepada JICA. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 Tahun) Kementerian Perhubungan menerima surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup tidak dapat dilakukan, dan harus kembali ke ruang lingkup awal. Hingga periode laporan Triwulan III 2018 ini belum ada arahan dari kementerian perhubungan untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan ini.

**PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)**

Proyek pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 411	24/01/2017 s/d 24/01/2020	USD	175,1	58,8	33,6	116,3	-30,9	99,6	48,5	48,7

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan Rel UIC 54 Sebanyak 1500 Km'sp Setara dengan 120.000 Batang.
- Pengadaan Wesel Lengkap dengan Aksesori dan Bantalannya Sebanyak 500 Unit.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Kegiatan *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* merupakan kegiatan pengadaan 3.000 rel kereta api (1500 Km Spur) dan 500 unit Turnout (wessel). Pengadaan rel dan wessel ini akan digunakan untuk pembangunan jalur ganda Kereta Api di lintas Selatan Jawa, Jalur KA Trans Sumatera, dan reaktivasi jalur KA yang sudah tidak aktif. Loan kegiatan *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* efektif tanggal 24 Januari 2017.

Realisasi penyerapan sampai dengan September 2018 sebesar USD 58,76 juta. Kemajuan fisik di lapangan baru mencapai 15%. Proses pengiriman barang selama Triwulan III 2018 tidak lancar karena terjadinya badai typhoon di negara RR Tiongkok. Ditargetkan Juni 2019 proses pengiriman barang seluruhnya telah selesai.



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-508	13/12/2001 s/d	JPY	23.324,0	18.370,9	78,8	4.953,1	-19,3	0,0	0,0	0,0
		11/09/2019	USD	205,4	161,8		43,6		0,0	0,0	



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pembangunan Double-Double Track

❖ Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi & Peningkatan Track Existing Antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1
- Layanan Jasa Konsultan untuk Review Design dan Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan Paket Konstruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) secara kontrak telah selesai (telah mencapai 100%) pada Triwulan IV 2017. Namun pihak JICA berharap agar kontraktor melaksanakan *upgrade* pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada tahun 2018, pelaksana proyek hanya penyelesaian pembayaran dan administrasi pekerjaan.

Secara fisik pekerjaan di lapangan telah selesai, pelaksana proyek saat ini menyelesaikan penyelesaian pembayaran eskalasi. BPKP sebenarnya telah selesai melaksanakan audit, namun kontraktor tidak menerima hasil audit tersebut (dasar perhitungan) sehingga kembali ke tim P3K dan proses audit akan diulang lagi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Pihak kontraktor tidak menyepakati hasil revidi BPKP atas hasil eskalasi yang telah diajukan sehingga proses diulang kembali berdasarkan usulan baru pihak kontraktor.
- DIPA 2018 tidak mencukupi, terutama untuk pembayaran eskalasi.

Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan satker dan Kontraktor.
- Revisi DIPA 2018 telah disampaikan kepada kementerian keuangan.



KEMENTERIAN PERTANIAN



**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)**

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target ^{*)}	Realisasi	%
IFAD	2000001445 (Pinjaman)	13/02/2017 s/d	USD	98,5	0,3	0,3	98,2	-26,1	2,5	0,1	2,0
	2000001446 (Hibah)	31/03/2023		1,5	0,3	20,0	1,2	0,3	0,1	27,6	

Keterangan :

*) Asumsi Kurs 1 USD : Rp. 13.900,-

**) TA 2018 merupakan target di Pusat, belum termasuk target penyerapan di daerah



Diskusi di daerah irigasi target IPDMIP, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka pelaksanaan misi supervisi IPDMIP tanggal 2 – 18 Mei 2018 (sumber foto: IFAD, 2018)

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Aceh (Kab. Bireuen, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar)
- Provinsi Sumatera Utara (Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Tengah)
- Provinsi Sumatera Barat (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung)
- Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Lahat, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Empat Lawang, Kab. Musi Rawas)
- Provinsi Lampung (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran)
- Provinsi Banten (Kab. Pandeglang, Kab. Serang)
- Provinsi Jawa Barat (Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Sukabumi, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Garut)
- Provinsi Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen)



- i. Provinsi Jawa Timur (Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro)
- j. Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Kayong Utara, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang)
- k. Kalimantan Selatan (Kab. Tanah Bumbu, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Tengah)
- l. Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah)
- m. Nusa Tenggara Timur (Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima)
- n. Sulawesi Selatan (Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Pinrang, Kab. Wajo)
- o. Sulawesi Tengah (Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Toli Toli, Kab. Bolaang Mongondow)
- p. Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa Selatan)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Komponen 1 Penguatan kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk pertanian beririgasi
- b. Sub-Komponen 4.1 Peningkatan produktifitas dan layanan pertanian
- c. Sub-Komponen 4.2 Peningkatan akses dan layanan pasar
- d. Sub-Komponen 4.3 Perbaiki layanan keuangan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Realisasi keuangan untuk pinjaman sampai dengan Triwulan III 2018 sebesar USD 0,31 juta (0,31%). Sedangkan untuk dana hibah, sampai dengan September 2018 baru terserap sekitar Rp 2,9 miliar dari total hibah sebesar 40 miliar rupiah. Berkaitan dengan pelaksanaan *on granting*, beberapa daerah belum memahami mengenai mekanisme *on granting* tersebut dan hal ini menjadi salah satu kendala di dalam pelaksanaan proyek IPDMIP.

Kemajuan kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh proyek IPDMIP, sampai saat ini belum banyak kegiatan yang dapat dilakukan, terutama untuk pengadaan konsultan. Adapun kemajuan pengadaan konsultan sampai dengan Triwulan III 2018 sebagai berikut: (a) pengadaan konsultan internasional untuk *management officer* baru dapat dilakukan untuk 1 orang konsultan, (b) pengadaan konsultan individu masih terdapat 6 orang yang belum terisi, (c) pengadaan konsultan *baseline survey* masih dalam proses revisi desain pada dokumen pemilihan yang sedang dikerjakan oleh *procurement specialist* untuk mendapatkan NOL dari IFAD, dan (d) pengadaan konsultan firm masih dalam proses karena adanya arahan dari pimpinan Kementerian Pertanian untuk memecah paket sesuai dengan *region*. Penyerapan anggaran untuk pengadaan yang dilakukan berupa peningkatan kapasitas petani baru yang mencapai 6,12%. Adapun program yang ada saat ini di NPIU memiliki total anggaran sebesar Rp 42 miliar. Sementara itu, kegiatan *Knowledge Management Center* (KMC) yang dilaksanakan oleh Bappenas, hingga Triwulan III 2018 sudah berjalan sebesar 20% untuk penyerapan anggaran dan sebesar 26,47% untuk realisasi kegiatan fisik.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan pada bulan September 2018, dari 74 kabupaten dan 14 provinsi di lokasi proyek IPDMIP, baru 8 daerah yang menganggarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sedangkan yang telah merealisasikan penganggaran tersebut sebanyak 2 provinsi dan nilainya relatif masih minim. Adapun besarnya realisasi anggaran tersebut sejumlah Rp 47 juta dari yang seharusnya Rp.11,25 miliar untuk 8 daerah.

Berkenaan dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan *on granting*, beberapa daerah menyatakan belum siap melaksanakan proyek di tahun 2019. Salah satu daerah yaitu Kabupaten Lampung, pada September 2018 menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk tahun ini dan tahun depan. Kondisi ketidaksiapan daerah ini ada kaitannya dengan proses menunggu dari rehabilitasi jaringan irigasi. Beberapa daerah menunggu rehabilitasi jaringan irigasi tersebut, sehingga belum ada alokasi anggaran. Selain itu, ketidakpahaman mengenai pelaksanaan proyek IPDMIP yang salah satunya disebabkan oleh restrukturisasi proyek juga menjadi penyebab daerah belum siap melaksanakan kegiatan IPDMIP.



Pihak IFAD akan melaksanakan *Supervision Mission* pada tanggal 26 November – 7 Desember 2018 dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan dari kegiatan IPDMIP agar lebih cepat dilakukan. Diharapkan melalui misi ini nantinya dapat lebih memahami kendala yang sedang terjadi di daerah saat ini, khususnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan *on granting*, serta dapat memperdalam dan memperkuat koordinasi di daerah, Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none">- Adanya ketidakpahaman di dalam pelaksanaan proyek IPDMIP karena adanya pergantian pejabat di daerah.- Kegiatan KMC - IPDMIP agak terhambat karena masih fokus pada kegiatan koordinasi IPMDIP, khususnya di bulan Juli Tim KMC melakukan rewiu AWP IPDMIP 2018 NPMU, 3 NPIU, dan masing-masing PIU (Bappeda, Dinas PU, BBWS/BWS di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten).	<ul style="list-style-type: none">- Proses pendampingan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang baru dimulai pada bulan September 2018.- Percepatan realisasi kegiatan dan administrasi.

**RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI)**

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	2000001960 (Pinjaman)	08/01/2018 s/d	USD	39,9	0,8	2,0	39,1	-11,8	0,8	0,1	12,5
	2000001959 (Hibah)	31/03/2023		1,00	0,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0

Catatan : 1) Terdiri dari pinjaman pemerintah pusat senilai USD 11,76 juta, pinjaman pemerintah provinsi USD 3,47 juta, dan pinjaman pemerintah kabupaten senilai USD 24,66 juta

❖ **Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pangan dan Pertanian

❖ **Lokasi Proyek**

- 6 Provinsi, 18 Kabupaten, 342 Desa
- Gorontalo (Pahuwato, Bone Bolango, Gorontalo)
 - Sulawesi Selatan (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur)
 - Sulawesi Tenggara (Kolaka, Kolaka Utara, Konawe)
 - Sulawesi Tengah (Poso, Parimo, Buol, Toli Toli, Banggai)
 - Kalimantan Barat (Sambas, Sanggau)
 - Nusa Tenggara Timur (Kupang, Belu)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pekerjaan (works)
- Layanan konsultansi dan non-konsultansi
- Barang
- Pelatihan dan lokakarya
- Bantuan masyarakat (matching grants)
- Biaya operasional.



❖ **Komponen Proyek**

- a. Pengembangan pertanian dan penghidupan di perdesaan
- b. Peningkatan pelayanan penyuluhan, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran
- c. Tersedianya dukungan kebijakan dan strategi pembangunan
- d. Manajemen pengelolaan program

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Keuangan. Total anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 10 miliar dengan realisasi sampai dengan Oktober 2018 sebesar 15%. 70% dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan konsultan dan 30% diantaranya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Konsultan untuk fasilitator desa memiliki nilai kontrak sebesar Rp 84 miliar. Sedangkan untuk konsultan firm memiliki nilai kontrak sebesar Rp 9,7 miliar. Pada bulan Agustus 2018, Kementerian Pertanian baru berhasil membuka blokir rekening untuk proyek READSI.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Berkaitan dengan pengadaan lelang untuk konsultan, pengadaan lelang dilakukan pada Agustus 2018 dan pada awal Oktober 2018 mengalami gagal lelang sebanyak 2 paket. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kualifikasi konsultan sesuai dengan syarat yang diberlakukan. Pada November 2018, Kementerian Pertanian akan melakukan proses lelang kembali untuk pengadaan konsultan. Apabila proses lelang ini selesai dan mendapatkan konsultan sesuai dengan kualifikasi, pada bulan Maret 2019 pekerjaan untuk konsultan akan dimulai.

Sementara itu, Kementerian Pertanian telah melakukan sosialisasi kepada 16 provinsi dan 6 kota untuk mekanisme *on granting* dan dipastikan sebanyak 80% daerah sudah siap melakukan kegiatan READSI di tahun 2019 melalui alokasi *on granting*. Pada pertengahan November 2018, Surat Penawaran Harga (SPH) akan diproses oleh DJPK Kementerian Keuangan dan akan menjadi dasar bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran. Diharapkan pada bulan Januari 2019 daerah sudah dapat memulai pelaksanaan kegiatan READSI.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Barang dan Jasa Gagal lelang untuk pengadaan konsultan proyek READSI.	Melakukan lelang ulang pada November 2018.



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	835-ID (Pinjaman)	05/07/2011 s/d	USD	49,1	49,2	100,0	0,0	10,5	3,5	1,9	54,5
	835-ID (Hibah)	31/07/2019		1,1	1,0	91,2	0,1	0,2	0,1	34,8	

Kerangan : Alokasi pinjaman SOLID di dalam DIPA Kementan tahun 2018 adalah sebesar Rp 46,02 miliar sementara alokasi hibahnya adalah sebesar Rp 3 miliar



Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat
Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

❖ Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Community Development
- Agriculture Production
- Marketing

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Rekening koran di BI untuk pinjaman per 30 September 2018 menunjukkan saldo reksus sebesar Rp 4,8 miliar atau sebesar USD 0,33 juta. Sedangkan untuk hibah, rekening koran di BI per tanggal 2 Juli 2018 menunjukkan saldo sebesar Rp 2.126.301.061,38 (USD 0,15 juta).

Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III 2018, pembayaran untuk konsultan individu manajemen proyek dan *monitoring evaluation* sudah dalam Termin II. Sementara itu, proses BAST di Provinsi Maluku dan Maluku Utara telah selesai dilakukan. Sedangkan BAST untuk pengadaan akan dilakukan oleh PPK Kabupaten kepada Kelompok Masyarakat/petani. Berkaitan dengan penyusunan *Project Completion Report* akan dilakukan pada akhir bulan Oktober 2018 dan pada November 2018 akan dibentuk tim untuk finalisasi PCR.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Persetujuan untuk WA 59 menjadi terhambat dikarenakan lambatnya respon untuk pengiriman ICP yang baru diterima pada bulan September 2018.
- Mengingat saldo reksus *grant* yang tidak banyak, maka dilakukan pengajuan *recovery plan* ulang oleh Kementerian Pertanian. Namun sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari IFAD.

Tindak Lanjut



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8188-ID	25/10/2012 s/d 30/06/2019	USD	80,0	71,1	88,8	9,0	0,1	17,5	11,5	65,7



Gedung BPTP Jambi
Sumber: Website proyek SMART-D

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengembangan dan Manajemen SDM
- Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
- Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan
- Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pelaksanaan Kegiatan. Total yang dikelola pada tahun 2018 sebesar Rp 213 miliar. Secara spesifik pada Komponen B (Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas) terdapat 46 Satker dengan 7 alat Lab dan kebun percobaan serta bangunan.

Kemajuan pada Komponen A (Pengembangan dan Manajemen SDM) terdapat 50 orang yang telah menyelesaikan pendidikan yang terdiri dari 40 orang pada jenjang S2 dan 10 orang pada jenjang S3. Dengan demikian, hingga triwulan III, SE 224 orang, 35 orang VIS dan mengikuti seminar 45 orang, *Conference* 68, *workshop* 125 orang.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Komponen A (Pengembangan dan Manajemen SDM)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jumlah usulan peserta untuk mengikuti pelatihan jangka pendek terutama <i>sandwich</i> dan <i>postdoct</i> serta VIS.b) Kebijakan pembatasan terhadap jumlah peserta training;.c) Waktu untuk proses pengurusan administrasi peserta <i>training</i> cukup lama (1-2 bulan). <p>Komponen B (Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Satker yang masih baru belum terbiasa dengan proses lelang Bank Dunia/ harmonisasi.b) Lelang terlambat karena adanya perubahan peruntukan sehingga diperlukan revisi DIPA. <p>Komponen C (Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan)</p> <p>Pengajuan usulan yang tidak serempak serta perbaikan proposal pasca evaluasi yang lama sehingga penyelesaian administrasi kontrak kerjasama lebih lama dari yang ditargetkan.</p> <p>Komponen D (Manajemen Kegiatan, Monitoring, dan Evaluasi)</p> <p>Lelang terbuka konsulan Monev dan Komunikasi gagal setelah 2 kali lelang.</p>	



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-568	23/06/2014 s/d	JPY	7.075,00	3.568,3	50,4	3.506,7	0,2	1.063,7	631,5	59,4
		23/06/2023	USD	62,3	31,4		30,9		9,4	5,6	



Leaflet PHRDP IV

❖ Instansi Pelaksana

- Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange
- Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler
- Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paspor Biru (Dinas) untuk karyasiswa overseas baik program degree maupun non degree. Pengurusan Paspor Biru (Dinas) memerlukan waktu yang cukup lama mulai dari kabupaten/kota kemudian pengurusan ke jenjang selanjutnya. Estimasi waktu yang diperlukan untuk pengurusan paspor biru adalah sekitar 3 bulan. Diperlukan percepatan seleksi karyasiswa overseas baik degree maupun non degree.

Addendum Kontrak Tim Konsultan. Pada periode laporan ini pelaksana kegiatan akan mengusulkan addendum kontrak Tim Konsultan. Addendum ini terkait volume pekerjaan yang bertambah (ruang lingkup pekerjaan konsultan bertambah). Usulan Permintaan NRC (*Notice Regarding Contract*) telah diajukan ke JICA, namun belum mendapatkan respon dari JICA hingga Triwulan III 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Financial Forecast

- Beberapa kali terjadi keterlambatan realisasi pembayaran oleh JICA ke Rekening Khusus baik kategori A maupun kategori B yang disebabkan alasan teknis dalam membaca lembar *Reconciliation Statement*.

Lain-lain

- Keterlambatan keberangkatan 2 orang karyasiswa program *degree - overseas intake 2018*. Keterlambatan terjadi karena CoE yang terlambat keluar (Tohoku University).
- *Amandement* kontrak konsultan PHRD IV telah dikirim ke JICA sejak bulan Agustus 2018 untuk dimintakan *Acknowledgement*.

Tindak Lanjut

- Koordinasi yang intens baik PKN maupun JICA serta diperlukan detail petunjuk teknis tatacara pengisian *Reconciliation Statement* dari JICA.
- Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga CoE dapat diterima sebelum keberangkatan.
- Koordinasi dengan JICA Jakarta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY III
Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-553	28/07/2009 s/d	JPY	5.659,0	4.535,6	80,1	1.123,4	-19,9	1.157,9	949,5	82,0
		28/12/2018	USD	49,8	39,9		9,9		10,2	8,4	


Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas
❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Institut Teknologi Bandung

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konstruksi
- Peralatan untuk penelitian dan pendidikan
- Program akademik dan mahasiswa
- Program penelitian
- Consulting services

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Paket 1 (Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Baru)

Pekerjaan konstruksi keempat gedung telah mencapai 100% pada tahun 2016. Pada tanggal 10 Maret 2017, ESC telah mengeluarkan *performance certificate* untuk Paket 1. Pada periode laporan Triwulan I 2017 telah disepakati jumlah *penalty* yang dikenakan kepada kontraktor. BPKP sudah mengeluarkan laporan hasil audit, BPKP dan kontraktor sudah menyetujui nominal *penalty* dan sudah dibayar. Gedung telah digunakan oleh user.

Paket 2 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE) dan Atap Gedung Center for Art, Design and Language (CADL)).

Pekerjaan untuk Paket 2 telah selesai.

Paket 3 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Information Technology for Industrial Engineering (CITIE) dan Gedung Center for Art, Design and Language (CADL))

Pekerjaan untuk Paket-3 telah mencapai 100% pada bulan Desember 2017, semua perangkat telah terpasang dan telah berfungsi.



Paket 4 (Pengadaan Peralatan untuk 4 Center: CIBE, CADL, CITIE, dan CRCS)

Capaian fisik Paket 4 pada triwulan III sebesar 27,09% (periode Juli – September). Saat ini total kemajuan untuk paket 4 adalah sebesar 84,67%.

Paket 5 (Peralatan Gedung Center for Advanced Sciences, diluar pengadaan mikroskop elektron)

Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Reviu NOL dari JICA terkait kontrak Paket-5 diterima pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan nomor concurrence IP-553/C-006 tanggal 12 Oktober 2016 dan SPMK pada tanggal 25 Oktober 2016.

Kontrak Paket 5 diperpanjang selama 13 (tiga belas) hari dari yang semula 29 April 2018 menjadi 12 Mei 2018. PT. Fajar Mas menyelesaikan semua pekerjaan pada tanggal 15 Mei 2018. Kemajuan Paket 5 sudah mencapai 100%, menunggu penyelesaian serah terima pekerjaan dan pembayaran denda.

Paket 6 (Pengadaan Peralatan untuk Mikroskop Elektron): Pekerjaan untuk Paket 6 telah selesai 100%.

Paket 7 (Pengadaan Peralatan Biasa) : Pekerjaan untuk Paket 7 telah selesai.

Paket 8 (Pengadaan Furnitur) : Pekerjaan untuk Paket 8 telah selesai.

Paket 9 (Pengadaan Buku) : Pekerjaan untuk Paket 9 telah selesai.

Untuk meningkatkan fungsi bangunan hasil pekerjaan Paket 1 dan Paket 3 diadakan Paket *Additional Work* (Paket Pekerjaan Tambahan).

Fellowship Program :

- Pengembangan Staf Luar Negeri :
 - Satu (1) karyasiswa telah kembali dengan status "*Completion Without Degree*" dan diberikan waktu selama 2 tahun sampai dengan September 2018 oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar. Saat ini karyasiswa yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk sidang. Ditargetkan sidang terbuka dan tertutup dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dan wisuda pada Maret 2018. Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kesempatan tersebut sampai dengan batas waktu yang telah diberikan. PIU telah mengirimkan surat kepada Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB untuk segera mengirimkan laporan akhir studi kepada PIU, sebagai bahan laporan akhir proyek, pada tanggal 15 Februari 2018. Lima orang karyasiswa telah mengirimkan laporan studinya.
 - Satu karyasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengabdikan di ITB. Saat ini dalam proses koordinasi dengan pihak terkait mengenai pengembalian dana. Karyasiswa tersebut sedang meminta arahan dari Irjen Kemenristekdikti mengenai negosiasi pengembalian dana, dan menunggu jawaban resmi dari Kemenristekdikti.
- Pengembangan staf Dalam Negeri : seluruh karyasiswa domestik telah selesai. PIU telah mengirimkan surat resmi ke bagian akademik FSRD ITB mengenai permintaan status seluruh karyasiswa dalam negeri.

Adanya kebutuhan atas pendampingan ESC pada pengadaan barang (Paket 4 dan 5) dan selesainya proyek, sehingga kontrak ESC saat ini membutuhkan perpanjangan kembali. *Addendum* III ESC telah disetujui dengan kontrak tanggal 31 Oktober 2017 hingga 15 Juli 2018. Realokasi dana *contingency* untuk pembiayaan ESC sudah disetujui oleh pihak terkait (Bappenas, Kemenkeu, Dikti, dan JICA) per 4 Mei 2018. Kegiatan IP-553 akan diperpanjang selama 5 bulan untuk penyelesaian sisa pekerjaan dan penyelesaian administrasi pembayaran (LA mengalami perpanjangan dari 28 Juli – 28 Desember 2018).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Kontrak ESC berakhir Juli 2018, namun ESC masih sangat dibutuhkan untuk mengawasi proses pengadaan dan instalasi barang.

Tindak Lanjut

Kontrak ESC diperpanjang dari 15 Juli – 31 Oktober 2018 (per 26 Juni 2018, tanpa ada perubahan nilai kontrak).

DEVELOPMENT OF TEACHING HOSPITAL HASANUDDIN UNIVERSITY

Pembangunan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)			
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%	
KfW	2099	01/11/2017	USD	33,2	0,0	0,0	33,2	-	0,0	0,0	0	
	18	s/d										22,2
	111	30/11/2021										



Kondisi Gedung RS Unhas

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)

❖ Lokasi Proyek

Universitas Hasanuddin, Makassar

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyelesaian konstruksi gedung B, C, dan D
- Pengadaan dan pemasangan peralatan medis dan non medis termasuk pelatihan penggunaan alat
- HMS dan sistem telemedicine termasuk layanan insidental dan pemeliharaan pasca jaminan
- Pengkajian rinci/tinjauan desain dan gambar arsitektur dan struktural untuk pekerjaan sipil
- Dukungan untuk koordinasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi proyek
- Dukungan untuk persiapan tender, pelaksanaan, evaluasi, dan pemberian kontrak
- Jaminan kualitas pelaksanaan pekerjaan proyek
- Manajemen implementasi proyek
- Manajemen proyek (administratif dan keuangan)
- Koordinasi kegiatan pelatihan
- Pelaporan
- Dukungan untuk akreditasi RS Unhas



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kontrak konsultan ditandatangani oleh Unhas dan *Management 4 Health* pada tanggal 28 September 2018 dan *advanced payment* konsultan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Penawaran terendah untuk kegiatan manajemen konsultan melebihi pagu yang sudah ditetapkan sehingga akan memanfaatkan *contingency* untuk memenuhi kekurangannya.

Tindak Lanjut

Bappenas (Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral) menyampaikan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan (Direktorat Pinjaman dan Hibah) terkait pengajuan NOL penggunaan dana *contingency* ke KfW.

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA
Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Rumpun Ilmu Kesehatan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-549	25/07/2008 s/d	JPY	14.640,2	14.179,8	96,9	460,4	-3,2	3.067,5	3.067,5	100,0
		25/09/2018	USD	128,9	124,8		4,1		27,0	27,0	


Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan
❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 a. Universitas Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Building Construction
- Equipment and Furniture
- Price Escalation
- Physical Contingency
- Consulting Services

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Paket Consulting Service

Persiapan pembuatan dokumen SOP untuk operasional rumah sakit, membantu menyiapkan detail pekerjaan *finishing* dari rumah sakit dengan alur pelayanan di rumah sakit. *Technical Assisten* (TA) terkait riset telah mulai dilakukan dengan melakukan penyaringan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Dilakukan pelatihan (*training*) untuk mempersiapkan operasional Rumah Sakit. Proses pembuatan *completion report* Loan JICA UI.

Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indonesia (Paket 1.1)

Kemajuan pekerjaan konstruksi 100% pada bulan februari 2018, pembayaran telah 100%, masa retensi sampai dengan Februari 2019.

Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit)

Saat ini kemajuan pekerjaan kontraktor alat sampai dengan 100%, barang yang telah datang mulai di instal dalam ruangan - ruangan pelayanan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Masih tersisa *invoice* retensi dan *invoice* alat forensik Rumah Sakit UI, masa Retensi sampai dengan bulan Juli 2018.

Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar list kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit dan Satelit Klinik)

Kemajuan pekerjaan konstruksi 100% pada bulan Maret 2018 dan masuk masa retensi untuk alat - alat informasi teknologi rumah sakit universitas indonesia. Telah dilakukan pembayaran 100% kepada kontraktor.



Pekerjaan instalasi belum dapat dikerjakan karena menunggu pengecekan Gedung Rumah Sakit oleh Konsultan.

Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 pekerjaannya telah selesai dilaksanakan.

Rencana Akses Masuk

Kebutuhan pembebasan lahan pembuatan Terusan Jalan Djuanda – Cinere seluas 160.800 m², dengan panjang jalan 6,7 km dan RAW 24 m, dengan rencana anggaran pembebasan lahan Rp 2.412.000.000.000,- dan anggaran fisik Rp 562.800.000.000,-, jadi total kebutuhan anggaran Rp 2.974.800.000.000,-. Masalah anggaran pembebasan lahan sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya.

Sampai dengan jalan terusan Djuanda – Cinere jadi, Universitas Indonesia akan dibangunkan jembatan oleh BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) yang menghubungkan antara Universitas Indonesia dengan Jalan eksisting yang telah ada milik PT. Pertamina. Rencana *Fly Over* UI (ROW 22 m). Jembatan akses Rumah Sakit UI hanya akan dilalui oleh kendaraan kecil golongan I yang akan menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia, tidak dapat tembus ke Pintu Utara Kampus UI Depok. UI masih terus berkoordinasi dengan PT. KAI untuk membicarakan akses masuk yang harus melintasi rel kereta api yang masih sebidang.



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-576	13/03/2018 s/d	JPY	8.309,0	0,0	0,0	8.309,0	-7,8	387,4	0,0	0,0
		13/03/2025	USD	73,2	0,0	0,0	73,2		3,4	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Universitas Gajah Mada

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting services
- Civil Works

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Tujuan dari kegiatan *Development of World Class University With Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gajah Mada (Loan IP-576)* yaitu:

- Memperkuat aktifitas pengembangan dan riset;
- Memperkuat kerjasama dengan komunitas lokal dan industri;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di UGM melalui pembangunan gedung dan pengadaan peralatan untuk pendidikan dan riset.

Berdasarkan hasil *appraisal*, lingkup pekerjaan dari kegiatan ini antara lain:

- Consulting Services;
- Civil Works (4 paket);
- Procurement (4 paket).

Loan IP-576 efektif tanggal 13 Maret 2018. Sampai dengan periode laporan ini pelaksana proyek masih dalam tahap pengadaan konsultan. PIU hanya menerima satu dokumen proposal *Consultant Services* dan *Technical Evaluation Consultant Services* tersebut telah dilaksanakan. Pada tanggal 22 Juni 2018 Dokumen *Technical Evaluation Report* dikirim ke JICA, tembusan ke SDID dan Rektor sebagai laporan. Pada periode laporan Triwulan III 2018, pelaksana kegiatan sedang menunggu NOL dari JICA untuk *signed contract* (dikirim ke JICA pada tanggal 24 September 2018).



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-541	26/07/2007	JPY	7.801,0	7.202,5	92,3	598,5	-3,0	132,7	178,8	100,0
		s/d 25/07/2019	USD	68,7	63,4		5,3		1,2	1,6	



Gedung Fakultas Teknik Unhas

Sumber: Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Hasanuddin

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Teknik
- Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Teknik
- Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan
- Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek
- Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pinjaman IP-541 Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari 4 paket pekerjaan konstruksi, paket konsultan dan program beasiswa.

Paket	Komponen Pekerjaan	Capaian fisik (%)	Rencana Penyelesaian
Paket-1	1) Construction of Buildings	100	September 2015
	2) External Works	100	
	3) Procurement of Equipment	100	
	4) Procurement of Furniture	100	



Paket-2A	Construction Building	100	April 2019
Paket-2B	On Progress (Master List), DP ofw (Contract Signed March 30, 2017)	53	Juli 2019
Paket-3	1) Construction of Buildings and External Works 2) Procurement of Equipment 3) Procurement of Furniture	100 100 100	Oktober 2018
Paket-4	1) Infrastructure	100	Oktober 2014

Paket 2B

Paket 2B telah tandatangan kontrak pada tanggal 30 Maret 2017. Saat ini dalam proses penyusunan *master list*. Dalam penyusunan *master list* banyak alat-alat yang dihilangkan karena keterbatasan dana.

Program Beasiswa

- Long Term Fellowship Program di Japan (Program Doktor) 2 batch 26 orang.
- Long Term Fellowship Program di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang (DO) dari 28 orang.
- Short Term Fellowship Program. Short Term Fellowship Program dengan mengurangi jangka waktu batch terakhir 6 bulan menjadi 3 bulan dan mengoptimalkan anggaran melalui pengurangan/peniadaan *Tuition Fee* maka jumlah peserta bertambah menjadi total Short Term 103 orang.
- Catatan untuk program beasiswa, saat ini sudah tidak ada konsultan, jadi diminta agar *evidence* tidak ada yang hilang karena sangat dibutuhkan saat pengumpulan SOE.

Kontrak *Project Management Consultant* berakhir pada bulan Agustus 2018 dan telah di *arrange* sampai bulan November dengan memanfaatkan sisa dana pada kontrak, sementara *executing agency* masih membutuhkan tenaga konsultan sampai masa akhir Paket-2A dan Paket-2B, dan untuk penyusunan Laporan Akhir Proyek. Pelaksana kegiatan telah mengajukan surat usulan realokasi anggaran dari sisa dana pada Kategori A (Konstruksi) dan Kategori E (*Contingencies*) ke Kategori C (Konsultan) untuk perpanjangan masa kontrak sampai bulan Mei 2019. Usulan realokasi telah diproses dan telah mendapat tanggapan, *executing agency* juga telah memberikan penjelasan kepada Bappenas pada pertemuan tanggal 26 September 2018 dan menunggu pertemuan berikutnya untuk pemberian penjelasan lebih lanjut yang akan diadakan oleh Dirjen Belmawa.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Dengan Luncuran DIPA 2018, yang dapat ditagihkan hanya *loan* untuk Paket-2A dan Paket-2B sementara GOI masih *pending* karena tidak dialokasikan pada luncuran tersebut.
- Sehubungan hal tersebut, mengingat syarat-syarat umum kontrak pada klausul kontrak 60.10 bahwa setelah sertifikat pembayaran diserahkan kepada *employer*, maka dalam waktu 56 hari sudah harus dilakukan pembayaran. Jika tidak lakukan pembayaran maka

Tindak Lanjut

Executing agency telah melakukan optimalisasi anggaran pada DIPA yang ada dan mengajukan pengusulan luncuran/percepatan untuk tahun 2018.



employer akan dikenakan bunga sebagai denda atas keterlambatan.

**POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT**

Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2928-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	75,0	45,9	61,2	29,1	-20,6	17,9	3,7	20,7

Keterangan :

1) Sudah termasuk luncturan

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0343-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	4,9	3,2	64,8	1,7



Teaching Faculty Manufacturing of Electronics - Politeknik Negeri Batam

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Increased quality and relevance of polytechnic system
- Increased and more equitable access to polytechnic institutions
- Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Realisasi Kumulatif		Keuangan			Fisik (%)	
			Nilai	%	TA 2018		TA. 2018		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Equipment	0,18	0,19	100	0,06	0,05	83	100	100
2	Consulting Services	1,27	1,17	92	0,86	0,47	55	100	75
3	Program and Teaching-learning Material Development	-	-	-	0,32	0	0	-	-
4	Studies, Surveys, and Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NSF	-	6,77	-	1,09	0,49	45	-	-
6	Social Marketing and Advocacy	-	0,20	-	-	-	-	-	-
Hibah ke Politeknik									
1	Politeknik Penugasan	20,05	16,63	83	-	-	-	-	-
2	NSF								
	Batch 1	11,49	9,49	83	-	-	-	-	-
	Batch 2	9,43	6,65	71	-	-	-	-	-
	Batch 3	4,36	3,81	87	-	-	-	-	-
	Penguatan	20,61	3,35	16	14,97	2,03	14	21,8	24,3
	Penugasan Lanjut	-	0,03	-	5,57	0,03	0,5	100	1,7
	Optimasi	-	-	-	0,03	-	-	100	0

Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Realisasi Kumulatif		Keuangan			Fisik (%)	
			Nilai	%	TA 2018		TA. 2018		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Capacity Development	0,19	0,48		0,54	0,02	37	-	-
2	Consulting Services	-	1,02	-	0,32	0,16	0	-	-
3	Teaching-learning Material and Program Development	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Studies and Workshop	0,19	0,60		-	-	-	-	-
5	Social Marketing and Advocacy	-	0,67	-	0,19	0,32		-	-



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman. Kemenristekdikti telah mengajukan usulan realokasi komponen hibah (surat nomor 1717/A.A1/PR/2018 tanggal 23 April 2018) dan pinjaman (surat nomor 1992/A.A1/PR/2018 tanggal 14 Mei 2018). Realokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan politeknik untuk mendukung pengembangan tenaga kerja di lima industri prioritas, termasuk manufaktur, infrastruktur, pertambangan dan energi, agribisnis dan agroindustri, juga pariwisata. Namun demikian, terdapat revisi usulan realokasi untuk komponen pinjaman yang saat ini masih dalam proses internal Kemenristekdikti.

Penguatan Politeknik. Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan kontrak akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Lelang pengadaan barang di politeknik sudah berjalan. Dari 119 paket, 76 paket sudah terkontrak dan sisanya masih dalam proses lelang. Pengadaan barang diperkirakan dapat selesai dalam waktu 3 bulan setelah terkontrak. Untuk paket konstruksi yang ada di beberapa politeknik, pelaksanaannya akan berlanjut ke tahun 2019 dengan batas penyelesaian maksimal pada tanggal 30 Juni 2019.

Penugasan Lanjut. Pada skema ini, dilakukan kegiatan di 11 politeknik. Kegiatan di 2 politeknik telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, sedangkan untuk politeknik lainnya kegiatan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Terdapat 21 paket pengadaan dengan status 6 paket terkontrak, 13 paket dalam proses lelang, dan 2 paket dalam persiapan.

Kegiatan Porsi Hibah. Pemetaan kekuatan politeknik untuk 45 politeknik yang terdiri atas 35 politeknik negeri dan 10 politeknik swasta saat ini masih dalam proses finalisasi TOR. Pemetaan ini rencananya akan selesai pada bulan Desember 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat gagal lelang beberapa paket di PIU. <p>Lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none">- Usulan realokasi yang sebelumnya telah disampaikan akan direvisi karena ada beberapa penyusuaian. Telah dilakukan beberapa komunikasi dan pertemuan hingga awal bulan September 2018, namun usulan tersebut belum disampaikan kembali.- Proses revisi DIPA baru selesai pada bulan Agustus, sehingga hanya terdapat waktu 4 bulan untuk menyelesaikan kegiatan.	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan reviu HPS dan pengurangan volume barang di beberapa paket. Percepatan akan dilakukan untuk memastikan kegiatan selesai di tahun 2018.- Proses revisi masih berlangsung di internal Kemenristekdikti. <i>Executing agency</i> perlu melakukan percepatan pengusulan, mengingat masih ada proses yang harus dilalui untuk persetujuan realokasi oleh ADB. Apabila proses ini terhambat, dikhawatirkan target realokasi tidak tercapai karena kegiatan akan tutup pada tanggal 31 Desember 2019.- Perlu dilakukan percepatan pekerjaan untuk mengejar target kegiatan dengan sisa waktu yang ada. Isu DIPA ini merupakan salah satu isu yang berulang hampir setiap tahunnya, sehingga untuk tahun 2019 perlu lebih diantisipasi dan dipersiapkan apabila terdapat rencana revisi.



THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT

Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi

Lender	Kode Loan	Tanggal Efektif	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IDN-1008	06/11/2016 s/d 09/06/2021	USD	13,9	5,7	41,0	8,2	-0,2	2,9	1,7	58,6
	IND-0178	06/11/2016*	USD	162,6				Loan Closed			

Catatan : *) Closing date belum dicantumkan karena belum melakukan penarikan pertama



Penandatanganan kontrak PSC Paket 1 dan 2

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Mulawarman
- Universitas Negeri Malang
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Universitas Jember

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Banten

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- Pengembangan kurikulum
- Membangun konsorsium riset
- Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Civil Works.** *Groundbreaking* telah dilaksanakan di keempat lokasi proyek, proses pencairan dana termin ke-1 dalam proses melengkapi berkas pendukung.
2. **DEDC.** Pekerjaan telah selesai dilaksanakan melalui pendanaan PNBPN universitas.
3. **PMC.** *NOL Shortlist* sudah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober. Saat ini sedang dilakukan penyusunan RfP PMC.
4. **EQC.** *NOL Shortlist* sudah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober. Saat ini sedang dilakukan penyusunan RfP EQC.
5. **PSC.** Sedang dalam proses pengajuan pembayaran termin ke-1.
6. **Soft Component:**
 - a. **Research and Training Grant.** Kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan di masing-masing PIU dengan rincian 13 kegiatan di UNEJ, 25 kegiatan di UM, 22 kegiatan di UNMUL, dan 25 kegiatan di UNTIRTA.
 - b. **Staff Development.** Pembayaran *Staff Development* tertunda karena proses revisi DIPA luncuran. Proses luncuran dana sudah masuk ke DJA dan ditargetkan awal minggu keempat Oktober sudah dapat selesai pemrosesannya.
 - c. **Curriculum Development.** Pengembangan desain kurikulum sudah selesai dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan persiapan penerapan kurikulum baru untuk tahun ajaran 2018/2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Belum diterbitkannya *Declaration of Effectiveness* untuk Istisna'a padahal syarat penandatanganan kontrak pekerjaan fisik telah dilaksanakan pada Agustus 2018.
- Kinerja kontraktor khususnya di Universitas Mulawarman mengalami pelambatan, walaupun kemajuannya masih berdeviasi positif.

Tindak Lanjut

- Saat ini sedang direviu IsDB dan ditargetkan akan terbit *Declaration of Effectiveness* pada bulan November 2018.
- Perlu koordinasi antara PIU, PMU dengan kontraktor perihal tersebut sehingga kinerja kontraktor dapat berjalan sesuai target.



THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT

Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0140	24/07/2011 s/d 31/12/2018	USD	26,8	22,3	83,2	4,5	-13,3	3,5	0,8	22,9
IDB	IND-0141	24/07/2011 s/d 31/05/2016	USD	8,2				Loan Closed			



Pembangunan Ruang Genset BSL-3

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Improving Learning and Research Infrastructure
- Upgrading The Learning and Research Facilities
- Teaching and Research Quality Improvement
- Constructing
- Project Management Unit (PMU)
- Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization
- Financial Auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Construction of New Building and Supporting Facilities	20,63	20,63	100	-	-	-	100	0	0
2	Additional Work (BSL-3)	2,89	0,8	28,5	2,89	0,8	28,5	40,85	100	40,85
3	Lab Equipment	7,3	7,3	100	-	-	-	100	0	0
4	Academic Curriculum Development Program	1,63	1,63	100	-	-	-	100	0	0
5	DEDC	0,48	0,48	100	0	0	0	100	0	0
6	PMSC	0,25	0,25	100	0	0	0	100	0	0
7	EQC	0,10	0,10	100	0	0	0	100	0	0
8	Start-up Workshop	0,02	0,01	50	-	-	-	100	0	0
9	Financial Auditing	0,03	0,03	100	-	-	-	100	0	0

Keterangan: Kurs yang digunakan yaitu Rp 14.000,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. **Construction of New Building and Supporting Facilities.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **Additional Works (BSL-3).** Uang muka, pembayaran Termin I dan Termin II sudah diterima oleh kontraktor, saat ini kontraktor sedang akselerasi penyelesaian pekerjaan.
3. **Academic Curriculum Development Program.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
5. **PMSC.** Project Completion Report (PCR) sedang disusun untuk komponen original proyek.
6. **EQC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
7. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
8. **Financial Auditing.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Permasalahan/Kendala YangDihadapi

Lain-lain

Diperlukan penyesuaian karena adanya standar WHO terkait instalasi peralatan Laboratorium BSL-3 dimana saat ini nomor *loan* untuk komponen peralatan telah tutup pada tahun 2016.

TindakLanjut

Usulan ini tengah direviu IsDB, minggu depan akan dilaksanakan pertemuan antara PMU dan IsDB membahas perihal tersebut.

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)
Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-168	14/04/2014 s/d 28/10/2019	USD	174,0	108,5	62,4	65,5	-18,1	37,6	71,4	100,0
SFD	SFD/9/612	15/09/2014 s/d 31/12/2018	USD	35,0	12,0	34,3	23,0	-59,7	9,9	3,4	33,9


Pembangunan Fakultas Hukum - UNSYIAH
❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Negeri Gorontalo
- Universitas Negeri Tanjungpura
- Universitas Sam Ratulangi
- Universitas Lambung Mangkurat
- Universitas Syiah Kuala

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of new buildings
- Renovation
- Supporting infrastructure
- Furniture and fixture
- Curriculum development program
- Equipment
- Training program (staff development)
- E-learning (including digital library)
- Books and journal
- Research grants



- k. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- l. Project Management and Supervision Consultant (PMSC)
- m. Equipment Consultant (EQC)
- n. Project Implementation Unit (PIU)
- o. Financial Auditing
- p. PMU Experts
- q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

(Ekuivalen juta USD)

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	DEDC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0,35*	0,35	100	-	-	-	100	0	0
	IDB – Untan dan Unlam	0,34*	0,34	100	-	-	-	100	0	0
	IDB – Unesa dan UNY	0,46*	0,46	100	-	-	-	100	0	0
	SFD – Unsyiah	0,19*	0,19	100	-	-	-	100	0	0
2	PMSC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0,53	0,13	23	0,47	0,05	9,92	53,48	68,2	21,7
	IDB – Untan dan Unlam	0,65	0,03	5	0,64	0,00	0,54	51,52	67,7	19,2
	IDB – Unesa dan UNY	0,61	0,20	31	0,54	0,10	17,67	55,65	71	26,7
	SFD – Unsyiah	0,31	0,07	23	0,28	0,03	11,60	49,17	63,3	12,4
3	EQC									
	IDB – Unsrat dan UNG							0		
	IDB – Untan dan Unlam	0,74	0,07	10	0,59	0,07	12,46	0	90	0
	IDB – Unesa dan UNY							0		
	SFD – Unsyiah	0,12	0,07	60	0,09	0,06	0	0	90	0
4	Financial Audit Consultant	0,17	0	0	0,07	0	0	0	50	0
5	Pengadaan PMU Expert									
	Procurement Specialist	0,06	0,05	83	-	-	-	100	0	0
	Financial Management Specialist	0,09	0,04	52	0,03	0,1	-	100	36	9
	Information and Communication Technology Specialist	0,07	0,04	54	0,03	0,1	-	100	20	5
	Civil Engineering Specialist	0,07	0,01	20	0,06	0,2	-	100	40	10
6	Start-up Workshop and Mid Term Review	0,11	0,11	100	0	0	0	100	0	0
7	Construction of New Building									



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	UNESA	22,4	13,83	62,2	14,57	14,57	83,71	98,06	84,9	81,96
	UNY	20,9	15,95	77,0	16,81	16,81	65,05	100	78,6	78,6
	UNG	21,9	18,45	84,8	17,32	17,32	82,33	100	71,2	71,2
	UNSRAT	16,3	10,15	62,7	24,57	6,20	25,23	93,93	86,7	81,39
	UNTAN	21,7	16,67	77,5	18,01	18,01	68,95	100	82,7	82,7
	UNLAM	28,7	19,50	68,4	15,69	15,69	91,63	98,01	76,1	74,09
	UNSYIAH	23,5	11,69	50,1	17,48	17,48	39,17	84,12	74,1	60,59
8	<i>Supporting Infrastructure</i>									
	UNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Equipment</i>									
	UNESA	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNY	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNSYIAH	0	0,048	10	0,48	0,048	10	0	0	0
10	<i>E-learning</i>									
	UNESA	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0

Catatan : * Terdapat Perubahan Nilai Kontrak

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **PMSC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
3. **EQC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
4. **FAC.** Konsultan FAC untuk porsi IDB telah terkontrak dan dalam tahap pelaksanaan. Laporan pendahuluan sudah diterima oleh PMU. Sedangkan untuk porsi SFD, audit dilakukan oleh BPKP.
5. **Individual Consultants.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
6. **Civil Work.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan untuk porsi IDB maupun SFD. Saat ini kemajuan pekerjaan fisik diantara 84,12 % hingga 100 %. Pekerjaan konstruksi di UNSYIAH perlu dilakukan percepatan agar pekerjaan fisik dapat selesai pada bulan November 2018.
7. **Equipment.** Pengadaan peralatan untuk porsi IsDB saat ini baru 2 paket dokumen *Bidding Evaluation Report* yang dikirim ke IsDB, untuk 4 paket lainnya sedang direviu dan melengkapi dokumen pendukung.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terdapat penolakan/ketidaksetujuan IsDB atas beberapa usulan *Additional Work*.

Tindak Lanjut

Technical meeting akan dilakukan antara IsDB dan PIU terkait argumentasi penolakan dan opsi alternatif pengerjaan *Additional Work* tersebut.

**RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)**

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8245-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2020	80,0*)	35,4	62,4	44,2	-7,7	12,9	8,5	66,3

Keterangan : *) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017



Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro
Sumber : www.ristek.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers*
- Strengthening Public Research Funding*
- Developing S&T Human Resources Capacity*
- Project Management*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi penyerapan kumulatif proyek Riset-Pro hingga Triwulan III 2018 yaitu senilai USD 35,4 juta atau 44,25% dari total pinjaman. Adapun untuk target di tahun anggaran 2018 ini yaitu senilai USD 12,85 juta dan telah terealisasi senilai USD 8,52 juta.

Pelaksanaan Kegiatan. Pada Triwulan III 2018 ini, hampir seluruh kegiatan mencapai kemajuan yang ditargetkan. Hanya ada 1 paket yang tidak terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu pada komponen 3 (*Developing S&T Human Resources Capacity*) pada paket kontrak *Non Degree* dari yang ditargetkan sebesar 75%. Masalah yang dihadapi pada Triwulan III 2018 ini yaitu pagu alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk membayar tunjangan KS sehingga memerlukan tambahan pagu anggaran melalui DIPA Revisi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Perubahan terhadap kegiatan pada paket kontrak 2 dan 4 berupa pengurangan atau penambahan kegiatan.
- Terjadinya perubahan terhadap rencana kontrak paket 1 menjadi swakelola.
- Pagu alokasi anggaran tidak mencukupi untuk membayar tunjangan KS sehingga memerlukan tambahan pagu anggaran melalui DIPA Revisi.

Tindak Lanjut

- Revisi RKA-KL.
- Telah dilakukan revidu atas permintaan tambahan pagu anggaran oleh Itjen sebagai data dukung DIPA Revisi.



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-21	15/07/2014 s/d	KRW	37.390,2	30.282,0	81,0	7.108,2	-3,5	18.376,6	6.276,0	34,2
		27/10/2019	USD	33,7	27,3	6,4	16,5		5,7		



Profil konstruksi kapal pertama saat akan melakukan uji laut /sea trial di perairan Kunsan – Korea Selatan. Sumber; POLRI

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan (*Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training*).
- Jasa Konsultasi (*Dokumen pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan*).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Fast Patrol Boats For International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Ditpolair Baharkam POLRI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016, dengan nama kontraktor *Samwon Heavy Industries, Ltd.* Rencana awalnya, kegiatan INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal (3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia), namun pada rapat koordinasi yang diadakan di Bappenas pada April 2018, POLRI menyampaikan bahwa melihat perkembangan dan kondisi di lapangan maka ke-5 kapal tersebut akan dibuat di Korea (3 kapal akan dibuat 100% di Korea dan 2 kapal lagi kerangkanya saja atau 80% dibuat di Korea dan 20% (pekerjaan penyelesaiannya) akan dilakukan di Batam, Indonesia.

Tahap produksi 5 (lima) unit kapal FPB 48 meter *Fast Patrol Boats* dimulai dengan kegiatan *Kick of Meeting* yang dilaksanakan tanggal 23 November sampai dengan 26 November 2016. Kegiatan ini merupakan persiapan pembangunan kapal dengan membahas item teknis yang berkaitan dengan standar dan ketentuan dalam produksi kapal seperti pola pengawasan berdasarkan ketentuan klasifikasi kapal yang digunakan yaitu *Korean Registered/KR* sesuai kaidah teknis yang berlaku secara internasional terhadap produksi kapal baru. Selanjutnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan produksi sesuai kaidah internasional untuk produksi kapal : kegiatan ulasan/reviu terhadap desain kapal, uji stabilitas kapal, pemotongan plat, peletakan lunas, *fabrican test acception* untuk mesin kapal. Kemajuan produksi kapal sampai dengan September 2018 adalah dua unit kapal yang dikerjakan di Korea 80% telah berada di



Batam. Saat ini sedang dalam proses finalisasi produksi. Tiga unit kapal yang dikerjakan 100% di Korea telah mencapai 100%. Rencananya proses *launching* kapal ini akan dilaksanakan pada akhir tahun 2018.



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-18	14/02/2012 s/d	KRW	42.731,6	499,4	1,2	42.232,2	-98,8	0,0	0,0	0,0
		22/11/2018	USD	38,5	0,4		38,0		0,0	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, *Training, Operation and Management*)
- Jasa Konsultasi (Survei lapangan, *Basic Design*, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras Polri. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Kontrak Paket untuk proyek INA-18 efektif pada tanggal 19 Juni 2014. Pembayaran uang muka dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014. Pada tanggal 28 Oktober 2016 POLRI telah mengirimkan *Draf Dokumen Lelang* kepada EDCF Korea. Pada tanggal 5 April 2017 EDCF Korea mengirimkan tanggapan terkait *Draf Dokumen Lelang Barang/Jasa*. Pada tanggal 14 Agustus 2017 Konsultan proyek (Daeyong Ubitec) menyampaikan kembali *Draf Dokumen Lelang* kepada PMU (POLRI). Pada bulan April 2018 EDCF bersurat ke POLRI perihal perubahan dokumen lelang, dan POLRI telah menjawab surat EDCF tersebut. POLRI mengharapkan agar EDCF memberikan jawaban/persetujuan *draf dokumen bidding* tersebut secara formal/tertulis. Setelah jawaban/persetujuan *draf dokumen* tersebut diterima, maka proses lelang akan segera dilaksanakan. POLRI akan menunggu persetujuan *draf dokumen* tersebut sampai dengan masa berlaku pinjaman kegiatan ini berakhir, apabila tidak ada jawaban maka pinjaman ini akan ditutup/berakhir.



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA




CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8336-ID	05/06/2014 s/d 31/12/2020	USD	47,4	22,3	47,1	25,1	-18,5	1,5	0,8	54,1

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
Bank Dunia	TF-15470	05/06/2014 s/d 30/06/2019	USD	10,0	2,4	23,9	7,6

Catatan: Pada LPKPHLN Triwulan II Tahun 2018 tidak tercatat adanya penyerapan untuk hibah, data yang digunakan adalah data LPKPHLN Triwulan III 2017.



Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

❖ Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gili mata National MPA di Kabupaten Lombok)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir
- Dukungan untuk Penelitian Ekosistem Pesisir
- Memperkuat Sistem Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek
- b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan
- c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas
- d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI
- e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan
- f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pelaksanaan fisik kegiatan Coremap-CTI pada dasarnya mencapai target pada Triwulan III 2018 meski tidak terjadi penyerapan anggaran pada triwulan berjalan.

Pada tanggal 18 September 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menyampaikan usulan restrukturisasi kegiatan sebagai tindak lanjut atas *Aide Memoire Implementation Support* dari Bank Dunia pada tanggal 16-18 Mei 2018. Restrukturisasi kegiatan COREMAP-CTI meliputi hal-hal di bawah ini.

- 1) BAPPENAS-Indonesia *Climate Change Trust Fund/ICCTF* disetujui sebagai *Executing Agency* dari kegiatan yang dibiayai oleh hibah GEF yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Berubahnya *Project Development Objectives* (PDO), perubahan sub-komponen proyek serta output dari masing-masing komponen kegiatan dari kegiatan COREMAP-CTI secara keseluruhan;
- 3) Perubahan institusi pelaksana yang berimplikasi pada perubahan sistem kelembagaan;
- 4) Perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 18 bulan, semula berakhir 31 Desember 2020 menjadi Juni 2022.



PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)




INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IGF)

Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8192-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2018	USD	4,6	3,7 ²⁾	79,6	0,9	-15,8	0,9	0,0	0,0

Keterangan :

1) Berdasarkan data LPKPHLN Triwulan III 2018, belum terdapat kemajuan nilai penyerapan untuk tahun 2018.



Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII
Sumber: www.iigf.co.id

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan triwulan III, pelaksana kegiatan belum menargetkan adanya penyerapan untuk proyek IIGF.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Administrasi Reimbursement akan diajukan pada Triwulan IV 2018.

Tindak Lanjut
Mempersiapkan kelengkapan dokumen reimbursement.




PT. PERTAMINA



GEOHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT
Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8082-ID	29/06/2012	USD	175,0	139,5	79,7	35,5	-16,3	0,6	0,4	66,1
	TF-10407	s/d 31/12/2018		125,0	101,6	81,3	23,4	-15,8	0,6	0,3	46,4



Layout pembangunan Lahendong 5 dan 6
Sumber: project appraisal document

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Lampung/Tanggamau
- Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Steam gathering system
- Power plant and transmission line
- Project management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pekerjaan. Pekerjaan *Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC)* untuk Ulubelu 3 dan 4 dan Lahendong 5 dan 6 sampai dengan Triwulan II 2018 sudah mencapai 100%. Sementara itu, pada tanggal 9 – 13 Juli 2018 dilaksanakan *Implementation Support Mission* untuk proyek ini. Misi ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan proyek sebelum proyek tutup pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk memulai persiapan dalam penyusunan *Project Completion Report*. Adapun lokasi yang akan dikunjungi adalah Lahendong Geothermal di Sulawesi Utara.

LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-557	25/10/2011 s/d	JPY	26,966,0	7.175,3	26,6	19.790,7	-63,2	2.748,6	1.812,2	65,9
		25/10/2019	USD	237,4	63,2		174,3		24,2	16,0	



Pekerjaan Penyambungan Pipa di Lumut Balai
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina Geothermal Energy

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Jasa Konsultasi untuk Persiapan Pekerjaan
- Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC
- Pemboran Sumur

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket *Consulting Services and Project Management Consultan (PMC)* dan Paket *Engineering Procurement and Construction (EPC)*.

Kegiatan Proyek LMB Unit 1 :

Overall progress EPCC per 25 Sep 2018 :

- Realisasi 96,94% dari rencana 100,00% (-3,06%).
- *Engineering* 96,67% dari rencana 100,00% (-3,33%).
- *Procurement* 99,67% dari rencana 100,00% (-0,33%).
- *Construction* 88,13% dari rencana 100,00% (-11,87%).

Kegiatan Pemboran. Target pemboran dalam kegiatan ini sebanyak 30 sumur, sampai dengan Agustus 2018 menyelesaikan pemboran 27 sumur (22 sumur produksi dan 5 sumur reinjeksi). Sisa 3 sumur dan akan dikerjakan di sisa tahun anggaran 2018. Sisa 3 sumur :

- LMB 19 : Sumur LMB-19/2 telah berhasil dengan *injection rate* 1.040,5 ton/hour. Selesai tanggal 22 Maret 2018.
- LMB 18 : Proses pengeboran sumur LMB-18/1 sedang dilakukan dan dilanjutkan dengan pengeboran sumur LMB-18/2. Ditargetkan selesai November 2018.
- LMB 17 (sumur *back up*): Proses revisi amdal masih di Kementerian Lingkungan Hidup (diajukan pada Maret 2018).
- Kegiatan Proyek LMB Unit 2. Proses *re-tender* EPCC proyek PLTP LMB unit 2 dapat dimulai kembali sesuai dengan JICA *concurrence letter* tanggal 27 April 2018. PGE telah mengirimkan *Bidding Document EPCC* proyek PLTP LMB Unit 2 kepada JICA pada tanggal 11 Mei 2018 untuk



mendapatkan reviu dan persetujuan. Pada periode laporan ini, Pelaksana Kegiatan sedang merevisi *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2 berdasarkan hasil reviu dari JICA Tokyo.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Proyek LMB Unit 1

Belum selesainya jaringan transmisi listrik oleh PT. PLN yang mengakibatkan tertundanya kegiatan *pre-commissioning* beberapa peralatan (*main equipment*).

Proyek LMB Unit 2

Proses persetujuan *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2 perlu melibatkan reviu dari JICA Tokyo.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi intensif dengan PT. PLN terkait rencana penyelesaian jaringan transmisi listrik dengan estimasi penyelesaian pada Triwulan IV 2018.

Melakukan *video conference* dengan perwakilan JICA Tokyo untuk mengklarifikasi hasil reviu *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2.



PT. PLN



**ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION III**

Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-532	26/06/2008 s/d	JPY	27.642,0	1.155,3	4,2	26.486,7	-68,3	1.000,2	13,8	1,4
		31/12/2022	USD	243,4	10,2		233,2		8,8	0,1	



Sumber : PT PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

❖ **Lokasi Proyek**

- Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pembangunan PLTA Asahan 3
- Consulting Services
- Contingencies

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket *Consulting/Engineering Services*. Capaian fisik paket *Consulting/Engineering Services* sampai dengan Triwulan III 2018 sebesar 31,36%.

Pelaksana proyek telah menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan pada Triwulan II 2018, ditargetkan tahun ini akan terkontrak. Dengan memperhatikan perkiraan durasi penyelesaian proyek selama 50 bulan, maka konstruksi proyek PLTA Asahan 3 diperkirakan selesai akhir 2022 dan dilanjutkan dengan masa garansi selama 12 bulan.

Proses penyediaan lahan pembangkit telah selesai. *Concurrence* dari JICA untuk pelaksanaan *Re-bidding* telah terbit pada 20 April 2018. Proses *Re-bidding* pada minggu pertama Mei 2018 adalah Penyusunan Proposal oleh *Bidders*, untuk selanjutnya dilakukan *Pre-bid Meeting* dan *Site Visit*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Terkait lahan Inalum seluas 12,5 ha, dibutuhkan MoU antara PT. PLN dan PT. Inalum. Diharapkan prosesnya tidak membutuhkan waktu lama karena sesama BUMN.

Tindak Lanjut

Lahan PT. Inalum secara prinsip telah mendapat persetujuan manajemen Inalum untuk digunakan oleh PT. PLN. Namun detail perjanjian masih perlu dibahas antara PT. PLN dan PT. Inalum.



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-555	31/03/2010 s/d	JPY	3.886,0	1.572,9	40,5	2.313,1	-56,8	7,2	0,0	0,0
		31/03/2019	USD	34,2	13,8		20,4		0,1	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa
- Pekerjaan Supervisi konstruksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line hingga akhir September 2018 sebesar 39,55%. Status pelaksanaan kegiatan IP-555 di Triwulan III 2018 sama dengan Triwulan sebelumnya.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PLN (kontrak konsultan *suspend*).

Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PT. PLN UIP ISJ agar menanggihkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (Kebijakan dari Direksi PT PLN).

Dalam rapat koordinasi di Bappenas JICA mengingatkan bahwa *Loan* HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak *loan* yang tidak tertarik maka semakin besar bayarannya), agar dipertimbangkan kelanjutan proyek ini.

**GDAP (HULULAIS GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S))**

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-572	14/10/2016 s/d	JPY	657,0	108,6	16,5	548,4	-8,1	126,9	62,5	49,2
		14/10/2025	USD	5,8	1,0		4,8		1,1	0,6	



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Bengkulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-572 (*Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*) tanda tangan kontrak tanggal 11 November 2016. Nama kontraktor terpilih adalah *ELC Electroconsult S.p.A joint venture with NEWJEC Inc.* Capaian fisik pekerjaan pada Triwulan III 2018 ini sebesar 18,51%. Konsultan telah menyelesaikan *Feasibility Study* dan telah disampaikan ke PT. PLN. Salah satu syarat persetujuan dari *Official Development Assistance (ODA) Loan* Konstruksi selaku lender proyek adalah *approval AMDAL*, AMDAL pembangkit telah mencapai 80% dan AMDAL transmisi masih dalam proses. *AMDAL for Power Plant and T/L* (September 2018). SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) telah terbit, menunggu ljin lingkungan transmisi dari OSS. Pada periode laporan ini pelaksana kegiatan sedang dalam tahap *Finalization of Bidding Document for Power Plant and Transmission Line*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Pembebasan lahan menunggu izin penetapan lokasi.

Tindak Lanjut

Masih menunggu izin penetapan lokasi.

**INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)**

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7940-ID	30/05/2011 s/d 31/10/2019	USD	205,0*)	161,6	78,8	43,4	-8,2	0,0	21,1	0,0

Keterangan : *)Perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Oktober 2019 berdasarkan surat dari Kemenkeu per tanggal 5 Juli 2018

**Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016



Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang
Sumber : Joint site visit MoF dan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Pulau Jawa dan Sumatera

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java
- b. Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java
- c. Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java
- d. Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation
- e. Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation
- f. Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera
- g. Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region
- h. Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region
- i. Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central and East Java Region
- j. Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region
- k. Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region
- l. Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central and East Java Region



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III 2018, paket pekerjaan untuk J series dan S series sudah *energize* dan *final quantity*. Sedangkan untuk *saving fund project* masih dalam *on progress* (sebagian besar sudah *energize*) dan proses *amendment* kontrak. Berkaitan dengan paket pekerjaan Poko Hydropower saat ini sedang dalam negosiasi dan finalisasi memorandum FS Level Design serta *Consultan* ESIA sedang dalam proses penyusunan draf dokumen kumulatif *impact assessment* dan dokumen KA ANDAL. Pada tahun 2022 ditargetkan untuk menyelesaikan paket pekerjaan Poko Hydropower.

Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan III - 2018

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	Package-J1	32,08	28,66	89,34	0,00	0,00	0,00	100	94,63
2	Package-J2	8,07	6,88	85,25	0,00	0,00	0,00	100	100
3	Package-J3	30,28	28,5	94,12	0,00	3,95	0,00	100	100
4	Package-S1	22,24	21,61	97,17	0,00	1,21	0,00	100	100
5	Package-S2	30,22	26,49	87,66	0,00	1,25	0,00	100	100
6	Package-S3	20,96	24,33	116,08	0,00	2,42	0,00	100	96,63
7	Package 1 Lot 1	3,78	3,41	90,21	0,00	0,96	0,00	0,00	100
8	Package 1 Lot 2	13,29	9,53	71,71	0,00	3,70	0,00	0,00	73,21
9	Package 1 Lot 3	7,96	5,92	74,37	0,00	1,66	0,00	0,00	88,48
10	Package 2 Lot 1	4,06	7,26	178,82	0,00	3,32	0,00	0,00	100
11	Package 2 Lot 2	9,13	18,73	205,15	0,00	1,50	0,00	0,00	98,52
12	Package 2 Lot 3	6,58	13,96	212,16	0,00	1,14	0,00	0,00	99,92
13	FS Level Design for Poko Hydropower Project	1,24	0,75	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
14	Consulting Services For Environment and Social Impact Assesment For Poko Hydropower Project	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- ❑ Paket 1 Lot 2
Kontrak habis pada tanggal 16 Desember 2017 (Belum ada kesepakatan terkait penerapan LD dan EOT Parsial).
- ❑ Paket 1 Lot 3
GIS Undaan terkendala pemadaman dan supervisi pengujian.
- ❑ *FS Level Design*
Terdapat perbedaan *Quantity Price* untuk pekerjaan Stage IIIA.
- ❑ *Consulting Services*
Adanya perubahan mekanisme ijin lingkungan yang berpengaruh terhadap mekanisme penyiapan dokumen lingkungan.

Tindak Lanjut

- ❑ Paket 1 Lot 2
Telah dilakukan rapat pembahasan terkait EOT parsial pada tanggal 15 Oktober 2018.
- ❑ Paket 1 Lot 3
Rencana dilaksanakan di Minggu ke-3 Oktober 2018.
- ❑ *FS Level Design*
Negosiasi dan finalisasi perbedaan *Quantity Price* untuk pekerjaan Stage IIIA.
- ❑ *Consulting Services*
Berkoordinasi dengan KLHK.



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-561	23/10/2013 s/d	JPY	1.727,0	589,8	34,1	1.137,3	-23,5	401,4	88,5	22,0
		23/10/2022	USD	15,2	5,2		10,0		3,5	0,8	



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering Services* pembangunan PLTU Indramayu 2x1000 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (*Indramayu Coal Fired Power Plant PROJECT (E/S)*) telah tanda tangan kontrak tanggal 28 Januari 2016. *Kick of meeting* dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang. Gugatan dari masyarakat Desa Mekarsari terhadap Ijin Lingkungan PLTU Indramayu yang diterbitkan Bupati Indramayu di PTUN Bandung, pada tanggal 2 Mei 2018 Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada tanggal 19 September 2018 telah terbit putusan kasasi, putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Implementasi LARAP PLTU Indramayu telah berjalan mulai tanggal 31 Oktober 2017 terkait dengan *Environmental dan Social Consideration* berupa pelatihan dan sertifikasi pengelasan, pelatihan peternakan dan pelatihan UMKM. Penyiapan pendanaan melalui *loan* JICA untuk pekerjaan utama mengalami kemunduran karena adanya gugatan Ijin Lingkungan. Kegiatan IP- 561 ini adalah kegiatan E/S, kemajuan fisiknya pada periode laporan Triwulan III 2018 mencapai 27%.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Adanya Surat Keputusan bahwa ijin lingkungan pembangunan PLTU di Indramayu tidak sah. PT. PLN telah mengajukan banding. Hasil keputusan banding PTUN tanggal 9 April 2018 bahwa ijin lingkungan pembangunan PLTU di Indramayu dinyatakan sah. Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tindak Lanjut

Pada tanggal 19 September 2018 telah terbit putusan kasasi, putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

**JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT**

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi*	%
ADB	3083-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	224,0	14,0	6,2	210,1	-73,8	3,6	0,4	11,0
AIF	8276-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	25,0	1,5	6,0	23,5	-73,8	0,4	0,0	10,0



Lahan lokasi SUTET di Kabupaten Banyuwangi yang telah dibebaskan

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Expansion of 500 Kilovolt transmission network
- Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations
- Project management



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Realisasi	
Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
1	Lot 1: 500 KV Overhead Transmission Line Paiton-Watudodol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lot 2: 500 KV Overhead Transmission Line Gilimanuk- Antosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
3	Lot 1 : Extension of 500 KV GIS Paiton Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lot 2 : 500/150 KV, 2 x 500 MVA New Antosaro Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
5	Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60MVA	17,56	14,68	84,76	-	0,34*	-	100	-	100
6	PIC for Java Bali 500 KV Power Transmission Crossing Project	1,80	0,9	50	-	0,1*	-	32,12	-	32,12

Catatan : *Koreksi data

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. PT. PLN telah mengajukan usulan *loan partial cancellation* melalui surat pada tanggal 2 Oktober 2018. Dalam usulannya, kegiatan Paket 1 dan Paket 2 akan dibatalkan, sebesar USD 228,16 juta akan dibatalkan, dan sebesar USD 20,83 juta akan digunakan untuk membiaya konstruksi Paket 3 dan konsultan. Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan rekomendasi atas usulan tersebut ke Kementerian Keuangan melalui surat pada tanggal 22 Oktober 2018. Usulan tersebut masih diproses di internal Kementerian Keuangan.

Konstruksi Paket 3 berupa pembangunan 11 *substations* telah selesai dilaksanakan.

Project Implementation Consultant (PIC). Paket kegiatan ini akan berjalan hingga akhir pinjaman untuk menyusun dokumen *Project Completion Report (PCR)* dan penambahan pekerjaan terkait *study alternative crossing technical options*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Dengan adanya pengurangan lingkup kerja, *output* kegiatan tidak akan tercapai sehingga isu terkait energi di Bali masih perlu diselesaikan.

Tindak Lanjut

Perlu dicari alternatif yang paling efektif dan disepakati pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan isu tersebut yang tentunya juga mendukung pengembangan *Green Energy* di Bali.



JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-556	26/03/2013 s/d	JPY	36.994,0	1.706,6	4,6	35.287,4	-58,8	7,2	0,0	0,0
		30/04/2022	USD	325,7	15,0		310,7		0,1	0,0	



Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500 KV

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket 1 (*Converter Station and Substation*), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (Administrasi dan Teknis).

Paket 2 (*DC 500 KV Submarine Cable*), Evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan Lol paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016.

Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN.

Paket-4 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) dalam tahap *bidding document*.

Paket-5 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 dan 10.



Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini, diantaranya :

Instalasi	Lokasi	Estimasi Lahan (Ha)
AC/DC Converter Station	Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan	60
	Kab. Bogor, Jawa Barat	55
Electrode Station	Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan	17
	Kab. Lebak, Banten	18
Landing Point and Submarine Cable Switching Stations	Kab.Lampung Selatan, Lampung	4
	Kab.Serang, Banten	3
HVDC Overhead Line (OHL) (± 481 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	84
HVAC OHL (Sumsel-8 and Jawa) (± 62 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	15
HVAC OHL (Sumsel-9 dan 10) (estimasi 200 km rute)	Sumatra Selatan (estimated 200 kmr)	36
TOTAL		291

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend)

Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PLN UIP ISJ agar menanggihkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (Kebijakan dari Direksi PT. PLN). Dalam rapat koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan bahwa Loan HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak loan yang tidak tertarik maka semakin besar bayarnya), agar dipertimbangkan kelanjutan proyek ini.

**PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 330	03/06/2015 s/d 03/06/2020	USD	373,0	193,3	51,8	179,7	-19,7	123,2	74,1	60,2



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan III 2018, kemajuan fisik kegiatan ini mencapai 88,81%. Total realisasi penyerapan pinjaman Proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu hingga September 2018 telah mencapai USD 193,30 juta atau 51,82% dari total pinjaman. Terhadap target tahun 2018, penyerapan dana pinjaman dari Januari sampai dengan September 2018 mencapai USD 74,09 juta.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Man Power

- Jumlah tenaga kerja di lapangan belum mencukupi untuk mengejar target, serta kualitas tenaga kerja lokal rendah (resistensi terhadap pekerja luar negeri).

Lain-lain

- Permasalahan *interfacing* dengan *intake structure cooling water* PLTU Pangkalan Susu 1 dan 2 (eksisting) yang mengalami kebocoran (kebocoran kedua) menyebabkan potensi COD Unit 3 dan 4 mundur dari target tahun 2018 menjadi awal tahun 2019.
- Kondisi tanah di lokasi tidak baik (lumpur tebal) sehingga sering terjadi pergeseran tanah yang menyebabkan kesulitan konstruksi.

Tindak Lanjut

- Mendesak kontraktor untuk menambah tenaga kerja.
- Kebocoran pertama pada sisi vertikal, dapat diatasi dengan menyuntikkan *cement grouting*. Kemudian kebocoran kedua yang terjadi pada sisi horizontal, sementara ditanggulangi dengan membuat *block concrete* untuk menahan debit air agar struktur *intake* unit 3 dan 4 dapat dikerjakan terlebih dahulu. Kajian *open channel* saat ini sedang dilakukan oleh ITS.
- Menggunakan metode kerja khusus dalam melakukan pekerjaan.

**PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21661901	02/05/2013 s/d 02/05/2018	USD	132,2	101,8	77,0	30,4	-23,0	38,6	8,5	22,0



Trestle - rebar installation for slab

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Construction for Parit Baru Power Plant Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Masa berlaku pinjaman kegiatan Parit Baru telah berakhir pada bulan Mei 2018, dan tidak dapat diperpanjang. Realisasi penyerapan pinjaman sampai dengan berakhirnya masa berlaku pinjaman sebesar USD 101,79 atau 77,01% dari total pinjaman. Pendanaan sisa pekerjaan dialihkan menggunakan anggaran PT. PLN (SKAI revisi 2 telah terbit). Kemajuan fisik kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru sampai dengan periode laporan Triwulan III 2018, secara keseluruhan telah mencapai 98,57%.



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-538	29/01/2009 s/d	JPY	26.016,0	19.473,8	74,9	6.542,2	-24,4	2.407,2	2.224,3	92,4
		29/01/2019	USD	229,1	171,5		57,6		21,2	19,6	



Power Station

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW)
- Pekerjaan Konsultan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini terdiri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 *Distribution Line South Takengon* dan Paket Lot 3 *Distribution Line North Takengon*. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan.

Pembebasan lahan Transmisi 150 KV : Hasil penilaian lahan telah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Pada Triwulan II 2018, seluruh tapak tower tersebut telah bebas.

Pembebasan lahan area pembangkit *Defour Access Road*. Terdapat sengketa keluarga di persil nomor 3. PT. PLN UIP KITSUM pada tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan konsinyasi ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Takengon. PT. PLN masih menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Takengon.

Area Proyek PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumateran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian *tunnel* (sekitar No. 1 *Powerhouse*) diketahui bahwa No. 1 P/H Cavern terletak diantara 2 fault. Oleh karena itu dilakukan perubahan desain untuk *Underground Power Station No.1* dengan mengubah dimensi *Power Station* dan menambah penguatan pada dinding setebal 1 meter. Perubahan desain ini mengakibatkan perubahan *project completion schedule* No.1 P/S menjadi 30 Oktober 2022 dan penambahan biaya.

Penambahan biaya. Telah dikaji bahwa penyelesaian kegiatan ini memerlukan tambahan (diluar nilai *loan* + anggaran PT. PLN *original*) untuk penyelesaian proyek sebesar Rp 1,54 triliun. Usulan penambahan *loan*



baru sudah diajukan ke Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 16 Maret 2018 (oleh DIRREGSUM) dan disusul surat usulan DIRREN pada 4 April 2018 agar dapat dimasukkan ke dalam revisi *Blue Book* 2015-2019 dan *Green Book* 2018. Dana tambahan ini telah masuk dalam revisi *Green Book* 2018 pada April 2018, saat ini PT. PLN sedang menunggu rekomendasi dari BPKP untuk nilai *loan* yang akan diajukan. Masa berlaku *loan* ini akan berakhir Januari 2019, saat ini dalam proses usulan perpanjangan masa berlaku *loan*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- **Worse Geological Condition.** Area Proyek PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumatera Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian *tunnel* (sekitar No. 1 Powerhouse) diketahui bahwa No. 1 P/H Cavern terletak diantara 2 *fault*.
- **Landslide.** *Landslide* terjadi di sisi kanan No. 2 Penstock Line pada tanggal 25 September 2015 yang berdampak pada pekerjaan galian No. 2 Powerhouse.

Tindak Lanjut

- Telah dilakukan perubahan desain Nomor 1 P/H Cavern dengan perubahan dimensi, pembuatan *side tunnels*, menghilangkan *loosened zone* dengan *PS Anchor* dan perubahan *concrete plan*. PT. PLN menginformasikan bahwa dibutuhkan penambahan biaya terkait pemindahan P/H Nomor 1. Sumber tambahan biaya ini masih didiskusikan di internal PT. PLN. Perubahan desain mengakibatkan perubahan *project completion schedule* No.1 P/S menjadi 19 April 2021 dan penambahan biaya
- *Countermeasure* yang dilakukan adalah perbaikan lereng sisi kanan dengan penambahan pembebasan tanah 9.100 m². PT. PLN UIP KITSUM akan melakukan kontrak penugasan *National Board of Expert* untuk dapat mematangkan desain pada No. 2 Penstock Line sehingga kelanjutan pekerjaan di No. 2 *Penstock Line* dapat berjalan kembali. Paralel dengan hal tersebut, akan dilakukan juga pembebasan *Access Road* menuju No. 2 *Penstock Line* sebagai jalan akses untuk pekerjaan di *Upper Penstock, Head Pond, Lower Penstock* dan No. 2 Powerhouse. Berdasarkan reviu Konsultan, *project completion schedule* No. 2 P/S menjadi tanggal Agustus 2021.



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8280-ID	26/03/2014 s/d 31/12/2019	USD	137,6*)	45,1	32,8	92,5	-45,4	0,0	5,6	0,0

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 27 September 2018 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan



Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran
Sumber: www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation
 - Lot 1: Java- Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions
- Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations:
 - Lot 1: Java-Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen. Pada tanggal 27 September 2018, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat amandemen kepada Bank Dunia mengenai *additional cancellation* untuk pinjaman dari proyek IPTD-II sebesar USD 22 juta. Dana yang dibatalkan sebagian tersebut merupakan alokasi yang semula untuk pekerjaan Grup 2 Paket 2 yang saat ini dibiayai oleh PT. PLN melalui APLN.

Melalui *partial loan cancelation* tersebut diharapkan akan memberikan ruang alokasi pendanaan baru di Bank Dunia yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan juga untuk proyek-proyek PT. PLN di masa mendatang dengan desain proyek yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. Terkait dengan hal ini PT. PLN diharapkan dapat menyiapkan usulan proyek ke depan dengan lebih matang untuk mengurangi terjadinya kendala pelaksanaan di lapangan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket G2 P1 Lot 1

Perubahan spesifikasi rating busbar dari 2.000A ke 4.000A akan berdampak pada waktu penyelesaian kontrak.

Paket G2 P3

Re-design Layout, menyesuaikan dengan Eksisting GITET Cirata.

Paket G2 P4 Lot 2

Menunggu kesiapan bay trafo (*Package 2*) yang menggunakan sumber pendanaan lain.

Paket G2 P4 Lot 3

Ketidaksesuaian antara Pabrikasi *Core Material* dengan TPG *requirement*.

Tindak Lanjut

Negosiasi harga (perubahan *contract price*).

Penyesuaian *design review*.

Kontraktor akan mengikuti original kontrak yang berdampak pada *delay* pekerjaan (September 2019).



SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
German (KfW)	26180	05/12/2014 s/d 31/05/2019	18,9	0,0	0,0	18,9	-85,0	13,5	0,0	0,0



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih—Gambir
- Pembangunan UGC Senayan Incomer
- Pembangunan UGC Semanggi Barat—Semanggi Timur

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	17,80	0,0
	Total	18,31	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2018 masih belum ada pinjaman yang terserap pada Proyek *Scattered Transmission and Substation Project Package 3*. Kondisi ini membuat PV kegiatan tersebut berada pada angka -83,6, artinya proyek dalam kondisi resiko tinggi. Ini terjadi karena barang/peralatan yang diimpor belum diterima oleh PT. PLN akibat tertahan di *custom clearance* pelabuhan.

Kemajuan pekerjaan fisik mencapai 85,9%. Pekerjaan fisik sempat terhenti karena Surat dari Dinas Bina Marga yang meninstruksikan pemberhentian pekerjaan konstruksi selama event Asian Games 2018 dari 16 Juli – 30 September 2018. Ini berdampak pada penyelesaian pekerjaan di lokasi SKTT *New Senayan Incomer* dan SKTT Semanggi Barat.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Permasalahan terkait pihak yang akan membayar biaya *storage* dan *demurrage* barang yang tertahan di pelabuhan karena *custom clearance*. Untuk sementara biaya *storage* dan *demurrage shipment 2* dibayarkan dulu oleh kontraktor. Kontraktor meminta *reimbursement shipment 2* dari PT. PLN sebelum mereka menalangi biaya *storage* dan *demurrage shipment 3*.

Tindak Lanjut

Pembahasan pembagian porsi denda *storage* dan *demurrage* akan dibicarakan lebih lanjut oleh PT. PLN UIP JBB, PT. PLN Kantor Pusat dan kontraktor.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1039 01H	25/07/2014 s/d 30/06/2018	19,4							

Loan Closed

Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- 500 KV GIS Kembangan Extension substation
- 500 KV Conventional Muara Tawar Substation extension
- 150 KV New Conventional Muara Tawar Substation

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	20,00	0,0
	Total	20,00	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator KinerjaPelaksanaan pekerjaan telah selesai dan saat ini sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JBIC)	28221000	19/11/2012 s/d 14/12/2018	18,3	7,6	41,3	10,8	-55,3	10,9	5,8	53,4



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Karet (Extension) 150 KV Substation
- 150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	17,13	0,0
	Total	17,13	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2018, jumlah kumulatif pinjaman *Proyek Scattered Transmission and Substation Project Package 8* yang terserap adalah sebesar USD 7,55 juta atau 47,9% dari total pinjaman. Pinjaman yang terserap dari bulan Januari hingga September 2018 adalah USD 45,81 juta atau 53,44% dari target pinjaman di tahun 2018. Adapun *Progress Variant* (PV) pinjaman mencapai -55,9 artinya proyek dalam kondisi resiko tinggi karena banyaknya jumlah pinjaman yang belum terserap padahal pinjaman akan berakhir pada bulan Desember tahun 2018.



Kemajuan Fisik:

1. *Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear (GIS)*
 - Kemajuan fisik 6,14%.
 - Menggunakan lahan milik PT. PLN di Udiklat Slipi, saat ini sertifikat asli sedang diurus oleh DIVUM sebagai syarat proses penerbitan IMB.
 - Material GIS compartment dikirim ke Gudang PT. PLN Pondok Ungu.
2. *Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear (GIS)*
 - Kemajuan fisik 55,39%.
 - Ijin lingkungan telah terbit.
 - Pemprov. DKI membantu penerbitan IMB paralel dengan proses sertifikat.
 - GIS compartment telah ditegakkan dan HV test, trafo 3x60 MVA sudah ditegakkan.
 - Proses *comissioning*, sedang menunggu ijin pemadaman.
3. *Karet (Extention) 150 KV*
 - Kemajuan fisik 52,39%.
 - *Steele structure* untuk *gantry* dan *HV apparatus* sudah didirikan.
 - CT, CVT dan DS sudah didirikan.
 - *Laying cable* dari *HV equipment* ke ruang control.
 - Proses pendirian LVAC panel.
4. *150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)*
 - Kemajuan fisik 56,14%.
 - Ijin trace, IPPJU dan STLAK sudah terbit.
 - Kabel XLPE sudah disimpan di GIS Daan Mogot.
 - Pulling HDPE dan CP2-CP4 untuk 2cct selesai.
 - Boring CP4-JP4 dan JP4-JP5.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- NoL dari JBIC untuk amandemen No.4 (*variation order*) belum terbit.
- NOL amandemen 5 (perpanjangan waktu dan *deduction*) masih belum diajukan oleh Kementerian Keuangan.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan JBIC dan Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan NOL amandemen 4 dan amandemen 5 kontrak

**STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID**

Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1024 01B	08/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	49,5					Loan Closed		



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Substation
- Transmission Lines 275 KV
- Expansion of Existing Grid 150 KV SS+Lines
- ADSS Replacement Pontianak-Singayang
- Land Acquisition and Resettlement
- Environmental Cost
- Consulting Revoices
- Increasing Access to Power Grid
- Contingencies

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator KinerjaPelaksanaan pekerjaan telah selesai dan saat ini sedang menyusun *Project Completio Report* (PCR).

**WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT**

Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3015-INO	04/04/2014 s/d 30/11/2019	USD	49,5	33,8	68,3	15,7	-11,1	10,8	2,0	18,5

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016



Pembangunan Substation Bengkayang

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network
- Construction of new distribution network in West Kalimantan
- New connections to households in West Kalimantan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Consulting Services for Project Implementation	0,89	0,86	97,2		0,21		100		
2	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1)	10,16	10,16	100		0,47		100		
3	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation (Paket 2)	8,84	8,84	100		1,31		100		
4	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3)	11,41	10,27	92		1,54		98,2		
5	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4)	2,44	2,31	95		0,09*		100		
6	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Tayan, Sanggau, Sekadau (Paket 5)	5,35	0	0		0		3,9		
7	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Tayan-Sanggau (Paket 6)*	3,63	0,65	18		0,65		42,8		
8	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Sanggau-Sekadau (Paket 7)*	4,1	0,44	11		0,44		41,4		

Catatan : *Revisi realisasi, mengeluarkan realisasi porsi AFD

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pembebasan Lahan. Pengadaan tanah untuk tower Paket 6 (235), Paket 7 (118 dari total 125) dan Gardu Induk Paket 5 telah selesai. Sedangkan untuk kompensasi ROW, kemajuan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Paket 1** (Bengkayang – Ngabang) dan **Paket 3** (Ngabang – Tayan) telah selesai.
- Paket 6** (Tayan – Sanggau) dan **Paket 7** (Sanggau – Sekadau) masih dalam proses identifikasi penerima ROW hingga bulan Oktober 2018. Pembayaran ROW direncanakan dilakukan hingga bulan Februari 2019.



- c. **Income Restoration Program (IRP).** P1 – P4 telah dilaksanakan, dengan tambahan IRRP untuk kompensasi *payment gap* dari *land use restriction* P1 akan dilakukan kembali karena IRRP dalam bentuk perbaikan sekolah yang telah dilakukan pada Mei 2018 dianggap belum mewakili seluruh target masyarakat. Untuk P5 – P7 mulai implementasi pada bulan September-Oktober 2018 (*affected households* untuk *towers, substations*) dan Januari - Maret 2019 (*affected households* untuk ROW).

Konstruksi. Kemajuan pelaksanaan konstruksi untuk masing-masing paket yaitu:

- Paket 1 dan 2 sudah selesai dan tersambung.
- Paket 3 sudah selesai dan *Completion Certificate* telah diterbitkan. *Operational Acceptance Certificate* untuk seksi 1 telah diterbitkan, namun untuk seksi 2 baru akan diberikan pada bulan Juli/Agustus 2019 setelah amendemen kontrak untuk mengakomodasi *claim extra costs*.
- Paket 4 telah selesai, *Completion Certificate* dan *Operational Acceptance Certificate* telah diterbitkan.
- Paket 5. Pencapaian target kegiatan lebih lambat dari rencana (2.9% dari target 26.1%). Saat ini dalam proses pematangan lahan hingga bulan November 2018. Secara paralel dilakukan pula penyusunan *engineering design* dan konstruksi.
- Paket 6 pencapaian target kegiatan lebih lambat dari rencana (41.5% dari target 66.2%). Dari total 235 plot *tower*, 54 plot fondasi sudah terbangun dan 45 plot dalam tahap pembangunan. Pembangunan fondasi *tower* ditargetkan selesai seluruhnya pada bulan Desember 2018. Secara paralel, dilaksanakan pula *tower erection* hingga bulan Januari 2019 dan *stringing* pada bulan September 2018 – April 2019
- Paket 7 pencapaian target kegiatan lebih lambat dari rencana (40.2% dari target 69.6%). Dari total 125 plot *tower*, 24 plot fondasi sudah terbangun dan 29 plot dalam tahap pembangunan. Pembangunan fondasi *tower* ditargetkan selesai seluruhnya pada bulan Desember 2018. Secara paralel, dilaksanakan pula *tower erection* hingga bulan Januari 2019 dan *stringing* pada bulan September 2018 – April 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Konstruksi

Paket 5, 6, dan 7 mengalami keterlambatan.

Tindak Lanjut

PT. PLN perlu memastikan agar pekerjaan dapat mencapai target saat kontrak berakhir karena tidak akan ada perpanjangan pinjaman kembali.

**TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 329	29/04/2015 s/d 29/04/2020	USD	241,0	202,3	84,0	38,6	10,5	60,9	33,1	54,3



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Takalar efektif tanggal 29 April 2015. Durasi kontrak untuk *Construction Takalar Coal Fired Power Plant* adalah 1.826 hari. Pembukaan LC Proyek Takalar tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan III 2018, kemajuan fisik kegiatan di lapangan sebesar 97%. Realisasi penyerapan dana pinjaman hingga September 2018 sebesar USD 202,34 juta. Untuk tahun 2018 dari Januari sampai dengan September realisasi penyerapan dana pinjaman mencapai USD 33,05 Juta.

Berikut perkembangan *Project Milestone* :

No	Milestone	Plan Unit #1*	Actual	Plan Unit #2*	Actual
1	Ground Breaking	4 Mei 2015	4 Mei 2015	4 Mei 2015	4 Mei 2015
2	First Piling	28 Nov 2015	NA	-	NA
3	Erection Steel Structure	28 Jan 2016	28 Jan 2016	28 April 2016	25 Mar 2016
4	Steam Drum Lifting	10 Juli 2016	28 Mei 2016	10 Okt 2016	25 Juni 2016
5	Hydrostatic Test	28 Jan 2017	23 Des 2016	28 April 2017	28 Des 2016
6	Back Feeding	15 Mar 2017	30 Mar 2017	15 Jun 2017	28 Mei 2017
7	First Firing	20 Juli 2017	10 Juli 2017	20 Okt 2017	16 Okt 2017
8	Steam Blow	29 Jul 2017	21 Juli 2017	29 Okt 2017	20 Okt 2017



9	Synchronization	20 Sep 2017	8 Sept 2017	20 Des 2017	06 Des 2017
10	Load Rejection	25 Sep 2017	LR 100% Postponed	25 Des 2017	
11	RR (start)	5 Okt 2017	4 Okt 2017	5 Jan 2018	09 Feb 2018
12	Performance Test	11 Nov 2017	12 Des 2017	11 Feb 2018	14 Jan 2018
13	SLO	27 Nov 2017	23 Nov 2017	27 Feb 2018	
14	COD	28 Nov 2017	19 Des 2017	28 Feb 2018	14 Feb 2018

Pekerjaan fisik sudah selesai dan kedua unit telah COD, namun masih ada beberapa pekerjaan seperti pengiriman *sparepart* (masih ada dua kali pengiriman yang dilaksanakan di Triwulan III 2018).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) belum terbit.

Tindak Lanjut

Berita Acara pemasangan *flow meter* telah dikirim ke KLHK dan menunggu jawaban KLHK karena adanya perubahan sistem perijinan terpusat (OSS).



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-560	23/10/2013 s/d	JPY	5.104,0	3.354,3		1.749,7	8,1	610,1	1.154,2	100,0
		23/10/2022	USD	44,9	29,5		15,4		5,4	10,2	



Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Tulehu, Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2x10 MW
- Pekerjaan *Drilling*
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan *Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) Loan JICA IP-560* terdiri dari 2 kontrak paket pekerjaan yaitu Paket *Engineering Services* dan Paket Kontrak IPM *Drilling*. Hingga periode akhir September 2018 capaian fisik masing-masing paket adalah Paket *Engineering Services* sebesar 41% dan paket IPM *Drilling* sebesar 100%. Pekerjaan IPM *Drilling* tanda tangan kontrak pada tanggal 24 Januari 2017, dengan nomor kontrak 0038.PJ/DAN.02.01/DIR/2017 kemajuan fisik pada bulan September 2018 telah mencapai 100%.

Pekerjaan Selesai :

1. Pengeboran:

- Pengeboran sumur TLU-D-01 dilakukan pada 27 Juni 2017-17 Agustus 2017 (52 hari) dengan kedalaman 1712 m, maksimum T 140°C, dan permeabilitas tinggi.
- Pengeboran sumur TLU-B-01 dilakukan pada 1 September 2017-28 September 2017 (27 hari) dengan kedalaman 1800 m, maksimum T 205°C, dan permeabilitas rendah.
- Pengeboran sumur TLU-C-01 dilakukan pada 12 Oktober 2017-15 November 2017 (35 hari) dengan kedalaman 1.900 m, maksimum T 184°C, dan permeabilitas rendah.
- Pengeboran sumur TLU-B-02 dilakukan pada 28 Desember 2017-30 Januari 2018 (34 hari) dengan kedalaman 1.800 m, maksimum T 213°C dan permeabilitas rendah.



2. Uji Produksi :
 - a. Uji Produksi TLU-D-01 dilakukan pada 5-24 Februari 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge* fluida dengan *steam flow rate* 1 t/h dan *brine flow rate* 60 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, namun terdapat *scaling kalsit* pada *flow lines*.
 - b. Uji Produksi TLU-B-02 dilakukan pada 5 Maret - 3 April 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge* fluida dengan total *mass flow rate* 93,6 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, *steam flow rate* 11,7 t/h dan *brine flow rate* 81,9 t/h.
 - c. Pekerjaan di lapangan saat ini adalah pekerjaan penyusunan amdal untuk pembangkit dan pengurusan ijin, dan pelaksanaan revidu studi tambahan geosains untuk memastikan titik target pengeboran selanjutnya.



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8057-ID	01/05/2012 s/d 31/12/2018	USD	44,0*)	34,9	79,3	9,1	-16,9	0,0	2,2	0,0

Keterangan : *) Terjadi perubahan nilai pinjaman berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017



Pembangunan PLTA Cisokan
Sumber : www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan
- Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
- Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. Pekerjaan Utama PLTA Upper Cisokan akan dimulai setelah PAR selesai yang diperkirakan pada bulan Juli 2019, saat ini sedang dalam pembiayaan proyek yang sementara menggunakan dana dari APLN.

Berkaitan dengan paket pekerjaan *feasibility study* dan *feasibility level design* yang dikerjakan oleh konsultan NEWJEC, sampai saat ini masih dalam proses finalisasi. Saat ini terdapat untuk pekerjaan tambahan, yaitu *market analysis* dan *procurement strategy options*. PT. PLN dan Bank Dunia sepakat untuk menambah durasi kontrak selama 2 bulan untuk tambahan pekerjaan tersebut. Sejauh ini, TOR sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank Dunia, sehingga kontrak konsultan akan diperpanjang sampai dengan November 2018. Perpanjangan ini telah tercantum di dalam Memorandum Kontrak No.5.



Perubahan loan agreement. Pada tanggal 30 Agustus 2018, PT. PLN telah mengajukan draf perubahan atas *loan agreement* dan *project agreement*. Adapun perubahan tersebut meliputi *scope of work* dan rencana perpanjangan masa laku pinjaman yang semula dari 31 Desember 2018 menjadi 30 November 2020.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Perijinan IUP Operasi Produksi *Quarry* Gunung Karang PLTA Upper Cisokan masih dimiliki pihak lain (PT Trinusa Bangun Perkasa).
- Performa konsultan Lahmeyer dinilai dibawah ekspektasi serta nominal VO yang diajukan lebih dari 70% dari nominal kontrak semula.

Tindak Lanjut

- DPMPSTP telah menerbitkan surat pencabutan IUP OP milik PT. Trinusa tanggal 30 Agustus 2018. Kontraktor Paket 1 akan diminta untuk mengurus IUP OP Gunung Karang.
- DIVK3L tidak memperpanjang kontrak pekerjaan yang berakhir di bulan Mei 2018. Untuk mengatasi hal ini, DIVK3L menginisiasi alternatif pemilihan calon konsultan baru dan berkoordinasi dengan DIV DAS serta *lender* terkait, yaitu dengan mengadakan lelang untuk konsultan baru. Rencana untuk mengadakan lelang baru masih menunggu hasil *review TOR (Terms of Reference)* untuk mendapatkan NOL (*No Objection Letter*) dari Bank Dunia.
- Kontrak ESIA tidak diperpanjang.
- Dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait teknis pelaksanaan *Capacity Building*.
- Berkoordinasi dengan DIVTRE, Bank Dunia dan KPPN terkait syarat-syarat pembayaran dan bagaimana penyelesaiannya jika ada syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Otoritas Pajak Negara lain.
- Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk syarat pembayaran.



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)



**ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT**

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrastruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8715-ID	26/09/2017 s/d 28/02/2022	USD	200,0	0,0	0,0	200,0	-22,7	0,0	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Establishment of Non-bank Financial Institution

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pekerjaan. Belum terdapat kemajuan yang signifikan dari proyek IIFF hingga Triwulan III 2018.
Anggaran. Pada tahun 2018, tidak terdapat DIPA untuk penerusan pinjaman.

**REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)**

Bantuan modal untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan kapasitas serta pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang layak memenuhi kriteria

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8714-ID	25/09/2017 s/d 31/12/2020	USD	100,0	12,5	12,5	87,5	-18,3	0,0	0,0	0,0

Catatan : Asumsi kurs 1 USD Rp. 13.900,-

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Capital Support for RIDF
- RIDF Project Development Facility

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pekerjaan. Hingga Triwulan III 2018, belum terdapat kemajuan pekerjaan dari proyek RIDF.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi**Lain-Lain**

Persiapan proyek Pemda mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan terjadinya gempa di Lombok Tengah dan lamanya persiapan dokumen lelang sesuai syarat lender untuk Halmahera Selatan.

Tindak Lanjut

Asistensi dan rapat koordinasi untuk persiapan dokumen lelang Halmahera Selatan.
Monitoring kondisi terkini dengan Pemkab Lombok Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA





CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-554	28/07/2009	JPY	48.150,0	48.053,3	99,8	96,7	5,5	0,0	0,0	0,0
		s/d 28/07/2019	USD	423,9	423,1		0,9		0,0	0,0	



Sumber : www.jakartamrt.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Paket CP-101 (Depo dan Struktur Layang). Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir September 2018 sebesar 96,95%.
- Paket CP-102 (Struktur Layang). Capaian fisik pekerjaan sampai dengan September 2018 sebesar 94,32%. Tersisa beberapa bidang lahan yang sedang dalam proses penelitian berkas oleh BPN. Namun, bidang lahan yang belum bebas ini tidak mengganggu aktivitas dan jadwal konstruksi.
- Paket CP-103 (Struktur Layang). Capaian fisik pekerjaan sampai dengan September 2018 sebesar 94,08%. Terkait pembebasan lahan area Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Blok A: Sebagian pembebasan lahan sudah dibayarkan pada tahun 2016. Keputusan Kasasi telah terbit dengan Nomor 2544K/PDT/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dengan keputusan mengabulkan permohonan kasasi para pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Juni 2017. Dari bidang-bidang lahan yang dikonsinyasikan, terdapat 5 pemilik yang statusnya adalah 1) satu bidang lahan di Stasiun Haji Nawi, bangunan telah dimundurkan; 2) dua bidang lahan di Stasiun Haji Nawi, sebagian dapat diakses; 3) satu bidang lahan di Stasiun Haji Nawi, lahan belum dapat diakses dan bangunan belum dibongkar; 4) satu bidang lahan di Stasiun Blok A, bangunan belum dibongkar.
- Paket CP-104 (Struktur Bawah Tanah). Kemajuan fisik di lapangan sampai dengan September 2018 sebesar 96,48%. Terkait pekerjaan area stasiun, PT. MRT terus berkoordinasi dengan Bina Marga.
- Paket CP-105 (Struktur Bawah Tanah). Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir September 2018 sebesar 96,69%.



- Paket CP-106 (Struktur Bawah Tanah). Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir September 2018 sebesar 99,07%.
- Paket CP-107. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail desain dan sistem pemasangan rel. Capaian fisik sampai dengan September 2018 sebesar 89,61%.
- Paket CP-108. Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir September 2018 sebesar 92,72%. Jumlah kereta yang telah dikirim ke depo Lebak Bulus hingga saat ini sebanyak 5 trainset. Kereta tersebut dalam proses pengujian.

Dalam kemajuan konstruksi area jalur layang, terdapat beberapa kendala lahan yang belum dapat diakses di area Haji Nawi, Blok A, dan Sisingamangaraja untuk penyelesaian pekerjaan. Area jalur bawah tanah telah dilakukan *internal test Platform Screen Door (PSD)* dan integrasinya persinyalan. Kegiatan konstruksi *railways system* lainnya akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Realisasi penyerapan dana *loan IP-554* telah mencapai 99,8% dari total pinjaman. Pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan dengan dana pinjaman dari IP-571.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Stasiun Haji Nawi

- Tangga masuk stasiun MRT di Sisi Timur-Selatan, lokasi pondasi tangga belum dapat dikerjakan karena pemilik (Haryantomo) keberatan lahannya digunakan sebelum adanya kepastian luasan yang terkena (peta bidang yang belum beres di BPN) dan bangunan belum dibongkar yang menghalangi akses.
- Tangga masuk stasiun MRT di Sisi Barat-Selatan, bangunan belum dibongkar karena pemilik (Dheeraj) masih belum sepakat dengan nilai bangunan yang di *appraisal*.
- Terdapat bidang lahan yang belum dibayar/dibebaskan berada di depan pondasi *entrance* sisi timur utara Stasiun Haji Nawi.

Stasiun Blok A

- Gugatan lahan dari warga ke Dinas Bina Marga masih dalam proses kasasi di MA sehingga warga tidak mengizinkan adanya pekerjaan konstruksi untuk tangga masuk ke stasiun MRT (Sisi Timur Bagian Selatan) sampai dengan keluar hasil keputusan MA.
- Pemilik rumah keberatan dengan adanya tangga masuk ke stasiun MRT di depan rumahnya karena mengganggu privasi penghuni rumah. Lahan yang digunakan untuk pembangunan *entrance* telah dibayarkan melalui proses konsinyasi oleh DBM pada Oktober 2017.

Tindak Lanjut

- Sudah dilakukan pendekatan dengan pemilik, Walikota dan DBM.
- Pendekatan kepada warga dan otoritas terkait.
- Melakukan modifikasi *design* dengan cara menggeser tangga masuk Stasiun MRT ke tempat lain (rumah nomor 5 dan rumah nomor 9)



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Korider Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-571	31/03/2016 s/d	JPY	75.218,0	29.971,8	39,8	45.246,2	-6,0	28.530,1	10.495,8	36,8
		31/03/2022	USD	662,3	263,9		398,4		251,2	92,4	



Sumber : www.jakartamrt.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman LA. No. IP-571 merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak kepada keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I (yang didanai LA No. IP-554). IP 571 efektif pada tahun anggaran 2016. Kumulatif penarikan pinjaman hingga periode Triwulan II 2018 sebesar JPY 23.991,59 juta.

Construction Management Consulting Services (CMCS). Saat ini masih dilakukan *review technical design* dan metoda pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diusulkan kontraktor, serta pengawasan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan hingga selesainya pekerjaan konstruksi. Kontrak *Construction Management Consulting Services (CMCS)* berakhir bulan Mei 2018, dalam proses perpanjangan sampai dengan April 2019.

Pada periode laporan ini beberapa diklat untuk kesiapan operasi sedang berjalan antara lain:

1. *Training OCC dispatcher batch I* di Prasarana, Malaysia yang diikuti oleh 2 depo *dispatcher trainee*, 2 *chief dispatcher*, dan *Head of Train Operation Department*.
2. *Training Train Driver batch VI* di Prasarana, Malaysia yang diikuti oleh 9 *train driver trainee*.
3. *Training diklat dasar perkeretaapian di API Madiun* yang diikuti oleh 11 *train driver trainee batch VII*, 1 *chief dispatcher*, dan *Head of Train Driver Department*.

Pada bulan Oktober 2018 direncanakan akan dilaksanakan pelatihan untuk bidang *trackwork* dan badan *power*. Proses diklat dan sertifikasi untuk tenaga pemeliharaan juga akan dilaksanakan.



Engineering Study Fase - 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan). Untuk pengadaan konsultan *Engineering Study (E/S) Phase II*, berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Teknis, konsultan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan adalah *Oriental Consultant JV*. PT MRT Jakarta telah memberikan tanggapan kepada hasil *probity audit* BPKP atas proses lelang tersebut. Secara paralel, PT. MRT Jakarta saat ini sedang menyiapkan Kontrak Konsultan E/S Fase II untuk penandatanganan. Telah dibentuk tujuh *Joint Working Group (JWG)* internal PT. MRT Jakarta untuk mengawal proses penyusunan *Basic Engineering Design (BED)* oleh *Oriental Consultant Global Joint Venture (OCG JV)*.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

1 Kementerian Pertahanan

2 Kepolisian RI



KEMENTERIAN PERTAHANAN





PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Unit Organisasi	Jumlah Alokasi (juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (juta USD)	Penarikan Kumulatif (juta USD)	TA 2018 (juta USD)	
				Target *	Realisasi
Mabes TNI	30,0	25,4	25,4		22,9
TNI AD	1.461,1	1.238,8	564,2	875,9	250,6
TNI AL	1.790,8	1.782,3	1.371,3		155,4
TNI AU	688,1	607,6	346,7		54,5
Total	3.970,0	3.654,1	2.307,6	875,9	483,3

*) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2018 terdapat 47 kegiatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang menjadi objek pemantauan. Total komitmen pinjaman luar negeri dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah USD 3.654,1 juta. Sampai dengan akhir bulan September 2018 jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah USD 2.307,6 juta. Sementara jumlah pinjaman yang terserap di tahun 2018 saja adalah USD 483,4 juta, atau sebesar 55,1% dari target di tahun 2018.

Selama bulan Januari - September 2018, Kementerian Pertahanan berhasil menyelesaikan 9 (sembilan) kegiatan Alutsista, yakni:

1. Pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (TNI AL)
2. Pengadaan Helikopter *Full Combat SAR Mission* (TNI AU)
3. Rudal Pengganti Rapiers (TNI AD)
4. Pengadaan Pesawat Pengganti OV-10 dan dukungannya (TNI AU)
5. Pengadaan dan Perbaikan *Sucad Avionic Hawk 109/209* (TNI AU)
6. Rantis 2,5 Ton 4x4 (MABES TNI)
7. Helikopter Serang Beserta Persenjataan & Munisi (TNI AD)
8. Sewaco Kcr Type 40 (TNI AL)
9. Mukal Meriam Kapal 76 MM (TNI AL)

Pada Triwulan III 2018 terdapat 31 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 6.276,7 juta. Dari 31 kegiatan tersebut, 23 kegiatan sedang dalam proses lelang, 2 kegiatan dalam proses *loan agreement*, 1 kegiatan dalam proses Revisi DIPA dan 5 kegiatan menunggu masuk *Green Book*.



Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Kegiatan (juta USD)	Unit Organisasi
2015-2019	4	135	MABES TNI
	7	754,5	TNI AD
	10	2.476,7	TNI AL
	10	2910,5	TNI AU
Total	31	6.276,7	



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pinjaman	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2018 (Juta USD)	
					Target*	Realisasi
LPKE/KSA	2004	3,6	3,1	0,1		0,4
LPKE/KSA	2008	16,9	14,4	0,0		0,0
LPKE/KSA	2009	146,4	124,1	50,5	244,6	12,6
LPKE/KSA	2011	252,9	219,2	154,5		53,8
Total		419,8	360,8	205,1	244,6	66,8

Keterangan : *) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III t2018 Kepolisian Republik Indonesia memiliki 25 kegiatan yang menjadi obyek pemantauan dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 360,8 juta. Pada triwulan ini, jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah sebesar USD 205,1 juta. Realisasi pinjaman selama Januari-September 2018 adalah sebesar USD 66,8 juta atau 27,3% dari target penyerapan pinjaman di tahun 2018.

Sampai dengan akhir Triwulan III 2018, POLRI berhasil menyelesaikan 9 (sembilan) kegiatan yakni:

1. Harsucad Pesawat
2. Peralatan Polair
3. Pengadaan *Amoured Water Canon*
4. Pengembangan Industri Teknologi Kepolisian
5. Pengadaan *Amoured Personnel Carrier (APC)* Multifungsi
6. Pengadaan Peralatan Nubika/KBR
7. Helikopter dengan Perlengkapan Pendukung
8. Kapal Type B
9. Sarana dan Prasarana Komunikasi

Dari 16 kegiatan yang masih berjalan sampai akhir Triwulan III 2018 terdapat 6 kegiatan dalam proses FAT, 2 kegiatan dalam proses produksi, 5 kegiatan dalam proses pengiriman dan 3 kegiatan dalam tahap persiapan lokasi.

Pada triwulan ini terdapat 16 kegiatan yang belum efektif yang terdiri atas: 7 kegiatan dalam proses revisi anggaran, 2 dalam proses pelelangan, 6 kegiatan dalam proses *loan agreement* dan 1 kegiatan dalam proses amandemen kontrak. Berikut adalah rincian alokasi dana kegiatan-kegiatan yang dimaksud:



Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Alokasi (USD)
2011	1	7.000.000,0
2016	15	530.706.244,0
Total	16	537.706.244,0

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 Kementerian PPN/Bappenas



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM***Pengelolaan Ekosistem Gunung Leuser untuk Menurunkan Deforestasi dan Merestorasi Hutan*

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2018 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2AHFU6NL	28/11/2016 s/d 31/07/2020	8,46	2,1	25	N/A	0,9	0,36	40

*Technical Coordination Meeting Kegiatan FIP 1***❖ Instansi Pelaksana**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

❖ Tujuan

Memastikan ekosistem Gunung Leuser berkelanjutan, dalam rangka menurunkan deforestasi dan merestorasi hutan yang terdegradasi, sehingga berkontribusi pada konservasi di kawasan yang memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di Asia.



❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

R1 : Mendukung pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat di 3 kabupaten dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi konservasi dan penyelesaian konflik dengan Ekosistem Gunung Leuser (min. 40 desa), melalui kegiatan:

- 1) Perencanaan penggunaan lahan dan tata batas area konservasi.
- 2) Penerapan pendekatan pembangunan yang berorientasi konservasi termasuk Hutan Rakyat dan agroforestry.
- 3) Pembangunan pusat GIS untuk mendukung MRV dan perencanaan penggunaan lahan.

Pelaksana : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dan GFA Konsultan

R2 : Meningkatkan kapasitas instansi terkait dalam hal konservasi, melalui kegiatan:

- 1) Pembentukan tambahan Unit Pengendalian Konflik CRU dan dukungan terhadap CRU yang ada.
- 2) Pengelolaan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.
- 3) Pembangunan Stasiun Rehabilitasi orangutan dan penelitian orangutan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
- 4) Dukungan terhadap Taman Nasional Gunung Leuser infrastruktur dan pengembangan koridor Trumon
- 5) Penetapan kajian penyelesaian konflik harimau

Pelaksana : Balai KSDA Aceh dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan GFA Konsultan

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

R 1	Kegiatan pokok	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi sd Sept 2018	% Target Realisasi	Total target Proyek
1.	Reboisasi	244 ha	176 ha	900 ha	28.4%	1.860 ha
	Agro Forestry	50 ha	120 ha	250 ha	79%	530 ha
	Ecorestorasi	13,77 ha	0 ha	0 ha	-	-
	Hutan Desa (desa/Ha)	- desa	- desa	8 desa	53%	(15 desa) >10,000 ha
2.	*PRA / PLUP/RPD	8 desa	18 desa	17 desa	100%	43 desa
3.	Kebun Bibit Rakyat	10 unit	7 unit	6 unit	100%	23 Unit target bibit
4.	Batas Kawasan Konservasi (rekonstruksi batas)	-	0 km	33 km	50%	66 km
5.	Kesepakatan Konservasi Desa	-	9 desa	18 desa	63%	43 desa



R2	Kegiatan Pokok	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Total Proyek/ Catatan
1	Mitigasi konflik satwa HWC (orangutan, harimau, gajah)	1 kasus	6 kasus	4 kasus	minimum 11 kasus
2	BKSDA (sosialisasi, patroli)	Rp 160.785.000	Rp 589.772.436	Rp 95.550.000	
3	BBTNGL (pendidikan konservasi, SMART patrol, konservasi penyul/orang utan)	Rp 304.878.500	Rp 840.528.439	Rp 491.561.000	
4	KPH VI	Rp 4,5 M	Rp 6.440.046.039		
Kegiatan Pokok Lainnya					
1.	<i>Capacity strengthening/ Pelatihan</i>	1 ToT, 14 fasilitator	3 ToT, 26 SL Agro, 28 fasilitator	1 ToT, 16 SL Agro, 28 fasilitator	SL=Sekolah Lapang
2.	Perencanaan/ Pengelolaan, M&E	Revisi perencanaan untuk 2018 sesuai Rencana Operasional dan PIM		Laporan bulanan, kwartal dan semi anual, laporan kegiatan (FD, FK, BBTNGL, BKSDA dan Konsultan)	
3.	Anggaran dan pendanaan GFA (KFW)	€ 451.670,91	€ 676.235,16	€ 362.037,17	€ 4.194.714

* PRA = Participatory Rural Appraisal
RPD = Rencana Pemberdayaan Desa
PLUP = Participatory Land Use Planning

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Amandemen *Separate Agreement* yang menjadi dasar hukum dilakukannya amandemen kontrak konsultan masih dalam proses, sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan III 2018 terhambat akibat tidak lancarnya pendanaan untuk konsultan.
- Terlambatnya penetapan anggaran APBD/A (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Aceh) pada setiap tahun anggaran 2018 (April 2018).

Tindak Lanjut

- Percepatan pengesahan amandemen *Separate Agreement* di Kementerian Keuangan, agar kegiatan di triwulan III dan IV tahun 2018 tidak terhambat.
- Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan waktu disahkannya APBD/A.

**COMBATTING ILLEGAL AND UNSUSTAINABLE TRADE IN ENDANGERED SPECIES IN INDONESIA (IWT)**

Pengurangan volume perdagangan satwa liar yang ilegal dan tingkat kerugian biodiversitas yang signifikan di Indonesia, Asia Timur dan Asia Tenggara.

Lender	Nomor Registrasi	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%		Target	Realisasi	%
UNDP	24RTXQAA	17/11/2017 s/d 30/06/2023	USD	6,98	1,07	15,29	5,92	1,39	1,06	75,91

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

❖ **Lokasi Proyek**

- Medan (Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Kualanamu).
- Makassar
- Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Kerangka kerja nasional yang efektif untuk pengelolaan perdagangan satwa liar
- Kapasitas kelembagaan untuk implementasi dan penegakan di tingkat nasional dan internasional
- Peningkatan skala strategi penegakan hukum di pelabuhan dan ekosistem utama
- Manajemen pengetahuan, pemantauan dan evaluasi, serta pengarusutamaan gender

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III 2018, penanggung jawab proyek sedang melakukan proses rekrutmen tim manajemen proyek, diantaranya *finance associate*, *administrative assistance* dan *project officer*. Selain itu, saat ini proyek sedang dalam proses penyiapan sekretariat dan penyusunan *Annual Work Plan (AWP)* direncanakan akan dilaksanakan pada November 2018 bersamaan dengan *Project Board*. Berkaitan dengan penyelesaian draf *ToR* untuk *National Strategy*, saat ini dalam tahap finalisasi dan direncanakan akan selesai dalam jangka waktu 6 bulan terhitung dari awal tahun 2019. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan 25 kegiatan sosialisasi, operasi, pelatihan, dan koordinasi. Kegiatan tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM, sosialisasi larangan perburuan melalui berbagai kampanye, serta perkuatan kelembagaan melalui penyusunan SOP dan identifikasi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan flora dan fauna ilegal. Adapun pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 2 kegiatan sosialisasi dan operasi. Kemajuan pelaksanaan berdasarkan komponen proyek dijabarkan dalam tabel berikut:



Komponen	Target Output	Progress
Kerangka kerja nasional yang efektif untuk pengelolaan perdagangan satwa liar.	1.1 Amandemen dan draft kebijakan, legislasi, peraturan dan prosedur untuk mengurangi perdagangan ilegal satwa liar dan meningkatkan implementasi CITES di Indonesia	Identifikasi kebijakan-kebijakan yang perlu diusulkan kepada Pemerintah untuk direvisi, salah satunya yaitu UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berkaitan dengan sanksi pidana yang dinilai masih ringan.
	1.2 Proposal untuk Satuan Tugas Kejahatan Satwa Liar Nasional	Telah terbentuk satu satgas di Bitung, Sulawesi Utara dan dalam pemrosesan pembentukan satgas di Aceh. Direncanakan sampai dengan akhir tahun 2018 akan terbentuk 2 satgas.
	1.3 Penilaian ekonomi untuk mengukur nilai perdagangan satwa liar yang sah dan ilegal	Proses penyusunan draf penilaian evaluasi ekonomi untuk mengukur nilai perdagangan satwa liar yang diburu secara legal maupun ilegal.
Kapasitas kelembagaan untuk implementasi dan penegakan di tingkat nasional dan internasional.	2.1 Memperkuat kapasitas kelembagaan dari lembaga penegak hukum terkait	Pelatihan teknologi intelijen bekerja sama dengan Pusdikintel Polri untuk 30 staf PPH dan KKH
	2.2 Modul pelatihan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
	2.3 Ditjen Penegakan Hukum dan lembaga kunci lainnya dilatih dalam teknik forensik satwa liar	Pelatihan penyusunan modul dan SOP untuk 8 staf Ditjen Gakkum berkaitan dengan teknik forensik satwa liar.
	2.4 Draft Perjanjian Nasional dan Internasional dalam perdagangan satwa	Sedang menyusun draf MoU antara Dirjen Gakkum dan POLRI dalam pelatihan intelijen.
	2.5 Strategi Komunikasi dan kampanye pemasaran sosial	Belum terdapat progress di tahun 2018
Peningkatan skala strategi penegakan hukum di pelabuhan dan ekosistem utama.	3.1 Pengembangan kapasitas didukung di pelabuhan percontohan	Masih dalam tahap identifikasi, oleh karena PIU yang belum terbentuk.
	3.2 Mekanisme koordinasi antar-lembaga	Telah dilakukan operasi bersama di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi untuk pemberantasan perdagangan satwa.
	3.3 Operasi Ditjen Penegakan Hukum diperkuat dan pemangku kepentingan utama terlibat	Pemusnahan hasil kejahatan satwa di bulan Mei 2018 di Gedung Manggala wanabakti. Kegiatan pemusnahan tidak lagi dengan dibakar, melainkan dilakukan di insinerator di Kabupaten Lebak.
	3.4 Ragam mata pencaharian meningkat dan mekanisme pengurangan HWC (<i>Human-Wildlife Conflict</i>)	Komunitas sasaran telah diidentifikasi dan pendekatan kampanye awal telah dikembangkan dengan bantuan dari LSM
Manajemen pengetahuan, pemantauan & evaluasi, serta pengarusutamaan gender.	4.1 Manajemen pengetahuan dikoordinasikan dengan proyek GEF lainnya melalui Kerangka Kerja Programatik GEF untuk mencegah kepunahan spesies terancam	Dokumen proyek, laporan lokakarya awal, Rencana Kerja Tahunan 2018, dan 8 laporan operasi akan diunggah ke situs web proyek IWT
	4.2 Sistem Monitoring & Evaluasi yang menggabungkan pengarusutamaan gender yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk manajemen proyek yang adaptif	Pengembangan sistem e-filling untuk sistem money



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terjadi pergantian *National Project Director* (NPD) yang menghambat persetujuan proyek, terutama dalam hal rekrutmen posisi kelembagaan.
- Pembentukan *Project Implementing Unit* (PIU) masih menunggu pengesahan SK *National Project Management* (NPM).
- Proses BAST belum dilakukan.
- *Operation Room* sedang dalam proses renovasi oleh UPT Balai Gakkum.

Tindak Lanjut

- Pemrosesan rekrutmen untuk mengisi beberapa struktur kelembagaan proyek di tingkat PMU, yaitu:
 - *Finance Associate*
 - *Project Officer*
 - *Administrative Assistance*
- Pemrosesan *Release Letter* dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK untuk memutus staf terpilih sebagai NPM.
- Proses BAST diusulkan akan dilakukan pada awal tahun 2019, dan direncanakan akan dilaksanakan setiap tahunnya.
- Proyek akan menyediakan fasilitas barang di dalam *Operation Room* setelah proses renovasi selesai.

**COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1)**

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan melalui intervensi kegiatan proyek

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0510-INO	06/12/2016 s/d 30/06/2022	USD	17	0,2	0,9	16,8

*Kurs IDR 13.400



Pengembangan livelihood berbasis perempuan
Sumber: KLHK

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
- Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

❖ **Lokasi Proyek**

- Kabupaten Sintang
KPHP Sintang/Merakai
- Kabupaten Kapuas Hulu
 - KPHP Kapuas Hulu
 - KPHK Betung Kerihun Danau Sentarum

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Terlaksananya "Community-focused and Gender Responsive REDD+ Pilots" di 17 desa di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Provinsi Kalimantan Barat
- Penyelarasan kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Konsultan. Konsultan *Project Implementation Supporting Unit* (PISU) sudah terkontrak pada 14 Desember 2017. Namun demikian, saat ini terdapat kekosongan beberapa posisi yang masih dicarikan penggantinya.

Output. Kegiatan ini memiliki 3 *output* dengan rincian sebagai berikut:



- a. *Output* 1. Percontohan REDD+ yang responsif gender di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang. Pada output ini, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:
- i) Pengembangan model Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) REDD+ berbasis masyarakat
 - ii) Studi kebijakan *monitoring* REDD+
 - iii) Pengelolaan konflik tenurial
 - iv) Pengembangan *agroforestry*
 - v) *Livelihood improvement*
 - vi) Pelatihan dukungan pemberdayaan perempuan
 - vii) Pelatihan pengembangan mata pencaharian
 - viii) Penguatan manajemen KPH
 - ix) Penguatan harmonisasi rencana penggunaan lahan
 - x) Penguatan kapasitas staf KPH dalam implementasi Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL)
 - xi) Pemeliharaan tanaman regenerasi alami
 - xii) Pelatihan mediasi konflik masyarakat
 - xiii) Pelatihan penguatan rencana bisnis KPH
 - xiv) Penyediaan sarana transportasi Karhutla dan perlengkapan pemadam kebakaran
 - xv) Penguatan masyarakat peduli api (MPA)
 - xvi) Pengembangan sarana pariwisata
- b. *Output* 2. Strategi REDD+ dilaksanakan secara efektif. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam *output* ini yaitu:
- i) Pengembangan *safeguard* sistem informasi REDD+ Provinsi
 - ii) Pengembangan kebijakan *monitoring* REDD+
 - iii) Registrasi kegiatan REDD+
 - iv) Pengembangan model KPH REDD+ berbasis masyarakat
 - v) Pengembangan sistem pelaporan emisi gas rumah kaca pada KPH
- c. *Output* 3. Kebijakan fiskal sub-nasional tentang REDD+ harmonis dengan kebijakan nasional. Kegiatan yang dilaksanakan dalam *output* ini yaitu:
- i) Pengembangan harmonisasi kebijakan fiskal dan pembangunan rendah emisi
 - ii) Penilaian harmonisasi kebijakan fiskal
 - iii) Pengembangan desain mekanisme *sharing* manfaat
 - iv) *Mainstreaming* REDD+ pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

Lainnya. Terdapat rencana penambahan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari hibah *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo* di Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu. Saat ini masih dilakukan evaluasi terkait status terakhir kegiatan sebelumnya agar dapat disusum program untuk keberlanjutan kegiatan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

- *Procurement plan* 2018 baru disetujui pada bulan Juli 2018 karena Satker belum memahami mekanisme di ADB.
- Salah satu konsep yang diterapkan pada kegiatan ini yaitu lelang berbasis partisipasi masyarakat, namun demikian pada pelaksanaannya hal ini mengalami kendala yaitu terkait banyaknya paket yang perlu dilelang karena ada ketentuan nilai paket apabila digunakan lelang seperti ini sehingga perlu waktu untuk mempersiapkan dokumen oleh masyarakat untuk direviu oleh ADB.

Lain-lain

- Terdapat hibah ke masyarakat berupa pengembangan *agroforestry*, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pemberian alat. Namun demikian, kegiatan ini masih terhambat pelaksanaannya karena program dan jenis tanaman yang akan dikembangkan tidak disetujui oleh masyarakat. Penyusunan *feasibility study* kegiatan ini dilakukan 5 tahun lalu, sehingga sudah terdapat banyak perubahan di masyarakat.

Tindak Lanjut

- *Executing agency* perlu memberikan pendampingan atau pelatihan kepada Satker untuk menyusun *procurement plan* agar kedepannya tidak terjadi keterlambatan.
- *Executing agency* akan melakukan evaluasi apakah penggunaan metode ini efisien dan efektif dan mencari alternatif metode lain yang lebih sesuai dengan tidak menghilangkan peran masyarakat di dalamnya.

- Perubahan ini perlu melalui proses ke ADB dan memerlukan justifikasi. *Executing agency* perlu menyusun justifikasi tersebut dengan melakukan diskusi kembali dengan masyarakat dan menyesuaikan juga potensi yang dapat dikembangkan di daerah tersebut.



FOREST PROGRAMME I

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2018 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2007 66 089	19/10/2011 s/d 30/12/2020	20	11,5	57,5	N/A	4,1	0,9	22



Panen Semangka Kampung Pandan Sari, Kabupaten Berau
Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

- a. Provinsi DKI Jakarta
- b. Kabupaten Berau
- c. Kabupaten Malinau
- d. Kabupaten Kapuas Hulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan
- b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi
- c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring
- d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan
- e. REDD+ dan perhitungan karbon
- f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kabupaten Kapuas Hulu

DA#2 Investasi Jangka Panjang mulai tahun 2015	DA#8 Investasi Jangka Panjang mulai tahun 2016
Investasi Cepat dan Demplot: HHBK madu, rotan, bambu, agroforestry, silvofishery, silvopastural, hortikultura, pertanian menetap.	Demplot: HHBK madu, rotan, bambu, agroforestry, silvofishery, silvopastural, hortikultura.
Batas Desa: selesai 11 desa (6 SK Bupati) PLUP : selesai 5 desa	Batas Desa: selesai 2 desa PLUP : selesai 2 desa
Patroli Hutan: 204.169,43 ha	Patroli Hutan: 42.207,67 ha
Persemaian : -	Persemaian : -
Jumlah Tanaman hidup: 353.178 batang (± 721 ha)	Jumlah Tanaman hidup: 33.899 (Puri)
Perhutanan Sosial: 6 Hutan Desa (2 RPHD sudah sah) 1 Proses SK Hutan Desa	Perhutanan Sosial: 1 Hutan Desa (RPHD sudah sah) 1 draft SK hutan desa
Penurunan Emisi DA#2: 205.493,42 ton CO ₂ eq	Penurunan Emisi DA#8: 139.194,60 ton CO ₂ eq

Kabupaten Malinau

DA#3 Investasi Jangka Panjang mulai tahun 2015
Batas Desa: telah disepakati di 6 desa dan telah dibentuk tim verifikasi lapangan
Patroli Hutan: 98.136 ha
Persemaian : -
Jumlah Tanaman hidup: 124.759 batang (± 257 ha)
Perhutanan Sosial: sosialisasi di perhutanan sosial di 3 desa (2 usulan telah diterima PSKL, 1 usulan sedang dipersiapkan)
Penurunan Emisi DA#3: 286.324,77 ton CO ₂ eq



Kabupaten Berau

DA#7 dan DA#6
Investasi Jangka Panjang mulai tahun 2014

Demplot: karet, ternak, hortikultura, gaharu

PLUP dan Batas Desa: 13 kampung (di Kecamatan Segah)

Patroli Hutan: 636.470,51 ha

Persemaian : -

Jumlah Tanaman hidup: 1.707.642 tanaman

Perhutanan Sosial:

2 hutan desa (RPHD sudah sah)
1 usulan hutan desa dan 3 kemitraan

Penurunan Emisi:

DA#7: 257.742,77 ton CO₂eq
DA#6: 1.481.947,88 ton CO₂eq

Dukungan Pengelolaan Hutan Lestari (PT Inhutani 1 Unit Labanan dan PT Sumalindo Lestari Jaya IV):

Pelatihan inventarisasi hutan dan RIL, fasilitas HCVF 5 dan 6, dan fasilitas kemitraan kehutanan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- DIPA revisi 3 diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 dikarenakan fluktuasi kurs mata uang dan untuk pembiayaan perjalanan COP ke Belanda.
- Invoice pembayaran jasa konsultan tahap II belum diterima oleh *executing agency* (bulan Oktober 2018)

Tindak Lanjut

- *Follow up* revisi DIPA dengan pengelola DIPA di KLHK.
- *Follow up schedule* pembayaran dengan konsultan.



FOREST PROGRAMME III

Pengembangan dan Implementasi Keanekaragaman Hayati dan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tengah

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2018 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2012 67 004	28/11/2016 s/d 31/12/2023	13,5	9,0	65	N/A	5,0	0,2	4,0



Penandaan Batas Sederhana
Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Tengah:

- Kabupaten Sigi
- Kabupaten Poso

❖ Tujuan

Implementasi pengelolaan kerjasama yang terpadu di Taman Nasional Lore Lindu, sehingga mendukung Indonesia dalam mengembangkan strategi dan implementasi terhadap tindakan-tindakan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan DAS dalam rangka strategi REDD+ di Sulawesi Tengah.

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Output 1: Terjaganya Keutuhan Taman Nasional Lore Lindu
Indikator : 40 CCA, demarkasi batas 40 desa, patroli 30% luasan TNLL, dan peningkatan key spesies 2%.
Dilaksanakan oleh: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- Output 2: Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
Indikator: restorasi 700 Ha, rehabilitasi 1000 Ha, dan pembangunan DAM.
Dilaksanakan oleh: Balai Pengelolaan DAS Palu-Poso, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.



- c) Output 3: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Indikator: 5 HD/HKM/PS, agroforestry 400 Ha, PLUP, dan penyuluhan.
Dilaksanakan oleh: Balai PSKL Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Masyarakat.
- d) Output 4: Meningkatnya Kerjasama Stakeholder
Indikator: Kerjasama penelitian bersama IPB, UNTAD, dan Universitas Gottingen.
Dilaksanakan oleh: Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Output 1	2017	2018	Target
Community Carbon Accounting	-	15 CCA	40 CCA
Demarkasi batas desa	-	5 desa	40 desa
Patroli luasan TNLL	-	12%	30%
Peningkatan Key Spesies	-	Rencana baseline	2%

Output 2	2017	2018	Target
Restorasi	-	200 Ha	700 Ha
Rehabilitasi	120 Ha	300 Ha	1000 Ha
Pembangunan DAM	20 DAM	5 DAM	-

Output 3	2017	2018	Target
HD/HKM/PS	-	2 PS	5 HD/HKM/PS
Agroforestry	-	0 Ha	400 Ha
PLUP	-	11 desa	-
Penyuluhan	15 fasilitator	0 fasilitator	-

Output 4	2017	2018	Target
Kerjasama penelitian	-	Proses workshop penelitian	-



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Beberapa kegiatan di Triwulan III 2018 di *cut off* dan di pindah ke 2019 karena terkena dampak dari tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Tindak Lanjut

Pihak KfW Jerman memberikan usul untuk realokasi ke kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi wilayah yang terkena gempa dan tsunami, tetapi menurut pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan realokasi tidak perlu dilakukan karena keterbatasan tenaga kerja dan cakupan wilayah rekonstruksi yang luas, sehingga hanya fokus pada kegiatan FP3 saja.



SUPPORT TO INDONESIA'S CLIMATE CHANGE RESPONSE-TECHNICAL ASSISTANCE COMPONENT (SICCR-TAC)

Mendukung kebijakan terkait perubahan iklim dalam hal penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan melalui pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan perencanaan pembangunan yang optimal

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
Uni Eropa	-	Februari 2016 s/d Januari 2019	EUR	6,5	5,4	83,2	1,1



❖ **Instansi Pelaksana**

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- b. Pemerintah Provinsi Aceh.

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Provinsi DKI Jakarta
- b. Provinsi Aceh

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan strategi REDD+
- b. Pembangunan sistem *Measurement, Reporting, and Verification (MRV)* dan tersedianya informasi terkait perencanaan rendah karbon dan pembangunan ekonomi hijau
- c. Pengembangan investasi baru dan inisiatif pembangunan ekonomi hijau

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Hibah ini merupakan hibah langsung dari Uni Eropa dengan *executing agency* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hibah ini bertujuan untuk mendukung kebijakan perubahan iklim di Indonesia dalam hal *land use, land use change*, dan kehutanan melalui pembangunan rendah karbon, efisiensi. Nilai hibah ini yaitu sebesar EUR 6,498 juta dengan pembagian EUR 4,298 juta untuk *fees* (kontrak GIZ), EUR 2 juta untuk *Incidental Expenditure (IE)* di KLHK, dan EUR 0,2 juta untuk *Expenditure Verification (EV)*. Realisasi untuk



masing-masing kategori yaitu EUR 4,17 juta (97%) untuk fees, EUR 1,17 juta (58%) untuk IE, dan EUR 0,07 juta (33%) untuk EV. Terdapat 3 *output* kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan strategi REDD+.
- b. Pembangunan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) dan tersedianya informasi terkait perencanaan rendah karbon dan pembangunan ekonomi hijau.
- c. Pengembangan investasi baru dan inisiatif pembangunan ekonomi hijau.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama hibah efektif diantaranya:

- a. Penyusunan *Capacity Building and Technology Needs Assessments* (CBTNA) *Policy and Strategy Reference Document* sebagai acuan dalam pencapaian kontribusi nasional yang ditentukan (Nationally Determined Contribution/NDC).
- b. Penyusunan *roadmap Forest Reference Emission Levels* (FREL) dan *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV).
- c. Perwakilan dari Provinsi Aceh ikut serta dalam Konvensi Kerja Perubahan Iklim PBB di Jerman.
- d. Penyusunan Peraturan Bupati Pidie terkait penggunaan dana desa untuk perlindungan hutan dan lingkungan.
- e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Kabupaten Pidie.
- f. Penyusunan RPJMDes di 2 desa pilot.
- g. Piloting di 2 desa di Kabupaten Pidie untuk penggunaan dana desa yang didukung pula oleh peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran desa.
- h. Penyusunan *roadmap* Rencana Pengembangan untuk 5 Balai Pengendalian Perubahan Iklim.
- i. Kajian tentang Kelembagaan dan Pendanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- j. Lokakarya Hasil Pengkajian Kebakaran Hutan Aceh dalam Mendukung Perlindungan dan Pencegahan Lahan Gambut Kebakaran Hutan di Tingkat Sub Nasional dan Meulaboh.
- k. Produksi film dokumenter kreatif "SEMESTA" tentang Kearifan dan Nilai-Nilai Lokal di Indonesia menanggapi Perubahan Iklim.
- l. Penyusunan Blok Manajemen Tahura Pocut Meurah Intan.
- m. Pelatihan rantai nilai terhadap komoditas KPH kepada aktor-aktor rantai nilai seperti pelaku tani, pengumpul, usaha kecil menengah, koperasi, distributor, transporter, pemerintah.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Kegiatan tahun 2018 belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan *concept note* kegiatan belum disetujui oleh Uni Eropa. Hal ini terjadi karena Uni Eropa tidak menyetujui adanya alokasi untuk ASN (perjalanan dinas dan sebagainya) melalui hibah, padahal sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan.
- Terdapat output yang tidak tercapai (terutama output 2) dan terjadi ketidakseimbangan penyerapan konsultan (*fees*: 97%) dan penyerapan kegiatan (IE: 58%).

Tindak Lanjut

- *Executing agency* telah berkomunikasi dengan Uni Eropa dan mengajukan kembali *concept note* kegiatan. *Executing agency* telah menerima *clearance* dari Duta Besar Uni Eropa dan kegiatan dilanjutkan, namun karena waktu yang tersisa tidak banyak, dilakukan penyaringan kegiatan. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana mempengaruhi pencapaian kegiatan karena hibah ini akan tutup pada bulan April 2019.
- *Executing Agency* tidak akan mengusulkan perpanjangan hibah untuk mencapai target kegiatan. Hal ini dapat menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah langsung agar dapat lebih baik, terutama terkait proses pematauan dan evaluasinya.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	8548-INO	19/06/2013 s/d 30/09/2018	USD	1,5	1,3	88,7	0,2



Konsultasi Publik (*Output 1 Country Safeguard Review*)

❖ **Instansi Pelaksana**

- a. Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan - Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
- b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang-BPN

❖ **Lokasi Proyek**

Nasional



Launching Manual Project Readiness Criteria (*Output 3*) pada ADB Country Portfolio Review Mission

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Harmonisasi ADB's *Safeguard Policy Statement* dengan *Safeguard System* di Indonesia
- b. Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia
- c. Penguatan persiapan proyek
- d. Pembangunan kapasitas (*capacity building*)



❖ **Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	Consultants	1.014.000
2	Equipment	20.000
3	Training/Seminar	305.000
4	Administration	20.000
5	Contingency	141.000
Total		1.500.000

Catatan: Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi pendampingan dalam bentuk staf pendamping, pengkajian keluaran, ruang kerja, bantuan konsultasi, dan bentuk pendampingan lainnya

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kegiatan ini telah berakhir pada tanggal 30 September 2018. Hasil kegiatan juga telah diseminasikan dalam lokakarya penutupan TA 8548-INO *Aligning ADB and Country Systems for Improved Project Performance* (ACSIP) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2018.

1. Keluaran 1 : Komponen Upaya Sistem Perlindungan (Safeguard).

Sejak pertengahan 2017, ADB bersama dengan PT. PLN melaksanakan penilaian kesetaraan dan akseptabilitas penggunaan *Country Safeguards System* (CSS) untuk perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela di tingkat Lembaga (PT.P LN). Adapun keluaran yang dihasilkan sampai dengan saat ini antara lain: (i) laporan akhir terhadap penilaian kesetaraan dan akseptabilitas untuk perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela; (ii) rencana aksi (*action plans*) untuk mengisi kesenjangan yang telah teridentifikasi melalui penilaian tersebut; (iii) laporan konsultasi perihal hasil penilaian dan rencana aksi dengan berbagai kepentingan yang telah diselenggarakan oleh PT. PLN, Kementerian PPN/Bappenas, dan ADB.

- a. **Laporan Penilaian Kesetaraan untuk Upaya Sistem Perlindungan Lingkungan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.** Revisi draf laporan penilaian kesetaraan CSS PT. PLN terkait upaya perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari konsultasi pada akhir 2017 dan awal 2018, serta masukan tertulis dari beberapa organisasi masyarakat sipil. Terdapat beberapa perubahan hasil penilaian kesetaraan, dimana beberapa elemen yang sebelumnya *full equivalence* menjadi *partial equivalence*. Revisi laporan ini akan dikonsultasikan lebih jauh dengan elemen organisasi masyarakat sipil (CSO). Laporan final penilaian kesetaraan akan diselesaikan pada bulan Agustus 2018.
- b. **Laporan Penilaian Akseptabilitas untuk Upaya Sistem Perlindungan Lingkungan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.** Draft laporan penilaian akseptabilitas terhadap PT. PLN untuk penggunaan CSS telah disiapkan dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan pada akhir 2017 hingga awal 2018. Laporan akseptabilitas memuat penilaian kapasitas institusi PT. PLN, baik di tingkat pusat maupun unit, prosedur dan praktik-praktik pelaksanaan kebijakan, hasilnya (*outputs*), dan juga manfaatnya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan serta mata pencaharian warga terkena dampak. Masukan selama konsultasi dan masukan tertulis dari organisasi masyarakat sipil (CSO) serta pendalaman kajian pelaksanaan proyek telah digunakan untuk merevisi laporan yang kemudian dikonsultasikan kembali dengan CSO. Laporan penilaian final akseptabilitas akan diselesaikan pada bulan Agustus 2018.



- c. **Rencana Aksi untuk Upaya Sistem Perlindungan Lingkungan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.** Rencana aksi untuk mengisi dan menindaklanjuti temuan kesenjangan (gap) untuk kesetaraan dan peningkatan kapasitas dan prosedur pelaksanaan CSS oleh PT. PLN telah disiapkan dan dikonsultasikan bersamaan dengan konsultasi penilaian kesetaraan dan akseptabilitas. Revisi rencana aksi telah dilakukan berdasarkan berbagai masukan serta pendalaman penilaian. Rencana aksi final juga telah didiskusikan dan disepakati antara ADB, PT.P LN, dan Kementerian PPN/Bappenas. Rencana aksi ini dibuat menjadi legal formal melalui Surat Keputusan Direksi PT. PLN, sehingga penggunaan sistem upaya perlindungan negara (CSS) untuk proyek-proyek PT. PLN mendatang yang akan didanai melalui pinjaman ADB memiliki dasar aturan. Kesepakatan penggunaan CSS ini juga tercantum dalam MoU antara ADB dan PT. PLN. Berikutnya, ADB akan mengajukan secara resmi penggunaan CSS dengan piloting di PT. PLN ke board ADB di Manila.

2. Keluaran 2 : Komponen *Procurement*.

- a. Laporan Penilaian Risiko pada Sektor Pengadaan Barang/Jasa. Laporan Penilaian Risiko telah diselesaikan dan akan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru ADB terkait pengadaan.
- b. Pengembangan Dokumen dan Sistem lelang terstandarisasi untuk dipergunakan oleh proyek-proyek yang didanai oleh ADB.
- I. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) *International Competitive Bidding* (ICB) untuk seleksi jasa konsultan yang sesuai dengan standar prosedur ADB sudah diaplikasikan di Kementerian PUPR untuk beberapa proyek yang dibiayai ADB. Kedepannya akan ditingkatkan penggunaannya untuk proyek ADB lainnya yang masuk dalam *pipeline* 2018-2020.
 - II. SPSE ICB untuk pekerjaan sipil telah dikembangkan dan diterapkan dalam proyek ADB di Kementerian PUPR.
 - III. SPSE ICB untuk pengadaan barang sedang dikembangkan, termasuk juga untuk jasa konsultan dengan metode seleksi lain. Ditargetkan dokumen ini telah selesai di Triwulan III 2018.
 - IV. Draf SBD (*Standard Bidding Document*) ICB untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah selesai. Finalisasi dokumen terkait akan dikonsultasikan terlebih dahulu oleh LKPP dengan Kementerian Keuangan sebagai calon pengguna.
 - V. Dokumen SBD untuk NCB (*National Competitive Bidding*) telah diharmonisasikan dan digunakan dalam proyek-proyek pendidikan yang didanai oleh ADB.

3. Keluaran 3 : Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (*Project Readiness Criteria*).

- a. **Panduan untuk persiapan kriteria kegiatan** telah selesai disusun. *Soft launch* dilakukan dalam acara ADB *Country Portfolio Review Mission* tanggal 17 April 2018 yang dibuka oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
- b. **Panduan dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia** (*softcopy*) sudah diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk keperluan *disclosure* pada situs resmi Kementerian PPN/Bappenas.



ASEAN REGIONAL INTEGRATION SUPPORT – INDONESIA TRADE-RELATED ASSISTANCE (ARISE+ INDONESIA)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	

Uni Eropa	-	Agustus 2018 – Agustus 2023	EUR	10	0	0	10
-----------	---	-----------------------------	-----	----	---	---	----



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Memperkuat kapasitas institusi untuk mengimplementasikan dan mengkoordinasikan kebijakan strategis terkait sektor perdagangan dan investasi.
- Meningkatkan kompetensi terkait perdagangan untuk mengimplementasikan EU-Indonesia FTA/CEPA dan *WTO Trade Facilitation Agreement*.
- Implementasi sistem *Export Quality Infrastructure* dan *National Quality Assurance* yang selaras dengan standar dan *best practices* internasional.
- Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah untuk mengembangkan Indikasi Geografis untuk memperkuat ekonomi lokal dan kesempatan kerja di daerah.
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan industri lokal, termasuk BUMN, untuk berpartisipasi dalam *Global Value Chains*.



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Hibah ini merupakan hibah terencana dari Uni Eropa dengan *executing agency* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Penandatanganan hibah antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018. Hibah ini akan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara khusus, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memperkuat kapasitas Indonesia untuk meningkatkan performa dan daya saing perdagangan. Kegiatan ini akan fokus pada pengembangan di 4 area utama, yaitu:

- 1) Kebijakan Perdagangan dan Investasi, termasuk FTA/CEPA.
- 2) Fasilitasi Perdagangan.
- 3) *Export Quality Infrastructure (EQI)*.
- 4) *Geographical Indication (GI)*.



SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0013-INO	17/06/2013 s/d 30/06/2019	USD	21,6	10,7	49	10,9



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana - Direktorat Transportasi

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk meningkatkan kesiapan kegiatan dan pengembangan rencana kegiatan di sektor energi, perkotaan, air dan sanitasi, infrastruktur desa, transportasi, dan reformasi infrastruktur melalui layanan kebijakan dan konsultasi; penguatan kapasitas lembaga; membantu persiapan proyek infrastruktur; dan membagi pengetahuan dan pembelajaran selama implementasi SIAP. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh suatu tim manajemen kecil.

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	TA 8484 Technical Assistance Cluster Management Facility	3.500.000
2	TA 8508 IKK Water Supply Sector (closed)	626.969
3	TA 8506 Scaling Up Hydropower Development Project (closed)	382.263
4	TA 8518 Green Cities: A Sustainable Urban Future in Indonesia (closed)	839.483
5	TA 8530 Strengthening Community Participation in Project Design, Implementation and Monitoring in Regional Roads Development Projects	1.000.000
6	TA 8666 Capacity Development for the Metropolitan Sanitation Management Investment Project	2.272.000
7	TA 9116 Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway (closed)	933.796
8	TA 9133 Strengthening Verification in Results-Based Programs in Indonesia's Power Sector	935.000
9	TA 9109 Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery	1.000.000



10	TA 9362 Strengthening Results-Based Lending Independent Monitoring in Irrigation	800.000
11	TA 9361 Facilitating Regional Cooperation and Integration between Indonesia and Timor-Leste through Enhanced Cross-border Cooperation	200.000
12	Preparation of the Enhanced Water Security Investment Project	1.000.000
13	Energy Sector Assessment and Priorities, 2010-2024	1.000.000
14	Strengthening Procurement for Faster Infrastructure Delivery (endorsed; pending approval)	750.000
15	Supporting Sustainable and Universal Electricity Access in Indonesia (endorsed; pending approval)	1.500.000
16	Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services (proposed; pending endorsement)	750.000
17	Municipal Bond Issuance and Infrastructure Finance (proposed; pending endorsement)	500.000
Total		19.047.510

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. SIAP merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadministrasikan melalui ADB. Nilai hibah ini mulanya sebesar USD 16,6 juta yang bersumber dari Pemerintah Australia (AUD 20 juta/ USD 16,37 juta) dan *the Bill and Melinda Gates Foundation* (USD 0,27 juta). Terdapat tambahan hibah dari DFAT sebesar USD 5 juta sehingga total nilai hibah menjadi USD 21,6 juta.
2. Terdapat *steering committee* yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), ADB, dan DFAT. Dalam pertemuan *steering committee* terakhir, dibahas mengenai rencana SIAP Fase II melihat permintaan yang tinggi untuk persiapan kegiatan terutama di sektor infrastruktur di Indonesia. Saat ini rencana kegiatan tersebut masih dalam proses perencanaan.
3. Sebanyak 13 *subproject* dengan nilai USD 15,55 juta telah disetujui dan berjalan. Masih terdapat 4 *subproject* dengan nilai USD 3,5 juta dalam *pipeline* kegiatan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Masih terdapat kebingungan terkait pelaporan BAST dari *implementing agency*.
- Belum ada jalur atau mekanisme yang jelas terkait pelaporan masalah dari masing-masing *implementing agency*.

Tindak Lanjut

- Perlu dilakukan penginformasian terkait mekanisme BAST kepada *implementing agency*.
- ADB akan membuat alamat surel khusus yang dapat digunakan *implementing agency* untuk berkomunikasi langsung dengan *steering committee*. *Implementing agency* juga dapat menyampaikan informasi maupun pertanyaan kepada *executing agency*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id