

LAMPIRAN LPK-PHLN TW IV/2017



**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN IV TAHUN 2017**



LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN IV TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI	1
TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG	1
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1
▪ NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT.....	3
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5
▪ STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)	7
BADAN PENGUSAHAAN BATAM	11
▪ DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT	13
BADAN PUSAT STATISTIK	15
▪ STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)	17
KEMENTERIAN AGAMA.....	19
▪ THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1).....	21
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.....	25
▪ VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME	27
▪ VILLAGE INNOVATION PROJECT	29
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	31
▪ COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)	33
▪ CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI).....	35
▪ INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDES0)	38
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	39
▪ SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT.....	41
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	45
▪ IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II.....	47
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	49
▪ ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)	53
▪ ACEH RECONSTRUCTION PROJECT.....	57
▪ PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT.....	58
▪ REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)	59
▪ TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I	64
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT	65

▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I.....	67
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II.....	68
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG	70
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU.....	72
▪ TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT	74
▪ WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP).....	76
▪ ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II).....	81
▪ SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III).....	83
▪ EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT.....	85
▪ IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS.....	87
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP).....	89
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA.....	92
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)	93
▪ NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ..	96
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT	98
▪ NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2).....	100
▪ PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III	102
▪ RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)	104
▪ SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA	105
▪ SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER).....	108
▪ ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM	113
▪ CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT	114
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I.....	117
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II.....	119
▪ DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP).....	121
▪ DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II	122
▪ FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN	123
▪ JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)	124
▪ LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II.....	127
▪ PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT	128
▪ UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT	129
▪ URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES.....	131
▪ URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II.....	134
▪ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II).....	135
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	139
▪ SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING	141

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	143
▪ THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I	145
▪ BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE.....	148
▪ BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE.....	149
▪ JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I.....	150
▪ PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)	151
▪ RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I	152
KEMENTERIAN PERTANIAN.....	155
▪ SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID).....	157
▪ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)	159
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	161
▪ PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV.....	163
▪ SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)	165
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.....	167
▪ DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TEKNOLOGI III.....	169
▪ DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA.....	172
▪ HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT.....	174
▪ POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT.....	177
▪ THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT	180
▪ THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)	182
▪ THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT	185
▪ THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT	188
▪ THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1).....	191
▪ RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)	195
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	199
▪ FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE.....	201
▪ INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE	203
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	205
▪ ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)	207
PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)	209
▪ INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)	211
PT. PERTAMINA.....	213
▪ GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT.....	215
▪ LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT.....	216

PT. PLN.....	219
▪ ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT.....	221
▪ ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATRA INTERCONNECTION.....	223
▪ INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)	224
▪ INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)	226
▪ JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT	228
▪ JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION	231
▪ NORTH-WEST SUMATRA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION.....	233
▪ PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT.....	234
▪ PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT.....	236
▪ PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT.....	238
▪ PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES.....	240
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3	241
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7	243
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8	245
▪ SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)	247
▪ STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID.....	249
▪ WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT	252
▪ TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT.....	255
▪ TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)	258
▪ UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)	260
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI).....	261
▪ ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT.....	263
▪ INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIF).....	264
▪ REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)	265
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.....	267
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT.....	269
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II)	271
LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING.....	273
KEMENTERIAN PERTAHANAN	275
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJAJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	277
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	279
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	281
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI.....	283
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	285
▪ BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM..	287
▪ COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1).....	289

▪ <i>FOREST PROGRAMME I</i>	291
▪ <i>FOREST PROGRAMME II</i>	293
▪ <i>FOREST PROGRAMME III</i>	295
▪ <i>SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO</i>	297
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	301
▪ <i>MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP)</i>	303
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	305
▪ <i>ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)</i>	307
▪ <i>MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT</i>	309
▪ <i>SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)</i>	320

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

- 1 Badan Informasi Geospasial
- 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3 Badan Pengusahaan Batam
- 4 Badan Pusat Statistik
- 5 Kementerian Agama
- 6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 8 Kementerian Ketenagakerjaan
- 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 12 Kementerian Perhubungan
- 13 Kementerian Pertanian
- 14 Kementerian PPN/Bappenas
- 15 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 17 Kepolisian Republik Indonesia
- 18 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 19 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)
- 20 PT. PERTAMINA
- 21 PT. PLN
- 22 PT. Sarana Multi Infrastruktur
- 23 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 24 Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing

TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG

No.	Mata Uang	Kode	Nilai *
			29 Desember 2017
1.	Australian Dollar	AUD	1,28
2.	Euro	EUR	0,84
3.	Indonesian Rupiah	IDR	13.548,00
4.	Japanese Yen	JPY	112,69
5.	Korean Won	KRW	1.066,77

**) Kurs Tengah Bank Indonesia*



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL





NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-544	26/07/2007 s/d	JPY	6,373	6,254,3	98,1	118,7	-6,2	0,0	0,0	0,0
		26/07/2017	USD	56,6	55,5		1,1		0,0	0,0	



*Pelatihan IT Service Management NSDI
Sumber : Badan Informasi Geospasial*

❖ Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

❖ Lokasi Proyek

- a. Provinsi DKI Jakarta
- b. Pulau Sumatra
- c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. *Data acquisition and data production*
- b. *Development of NSDI networking system*
- c. *Utilization of NSDI to support regional*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Sampai dengan periode laporan ini, proyek masih dalam masa pemeliharaan. *Project Completion Report (PCR)* proyek masih dalam proses revisi internal BIG.



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2927-INO	19/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	57,8	46,0	79,7	11,8	-11,1	18,8	10,9	58,0



Review Mission STAR di Provinsi Sulawesi Utara

❖ **Instansi Pelaksana**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

❖ **Lokasi Proyek**

Seluruh Indonesia

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Improve capacity of government internal auditors and public finance officers
- Development of e-learning system and module
- Institutional strengthening through system improvement

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman. *Executing agency* mengajukan usulan perpanjangan pinjaman dari sebelumnya tutup pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi 30 Maret 2019 melalui surat nomor S-2392/SU/STAR/2017 pada tanggal 22 Desember 2017. Usulan tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada ADB pada tanggal 22 Januari 2018 dan saat ini dalam proses evaluasi di ADB.

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan dalam perpanjangan tersebut yaitu penyusunan rencana kegiatan STAR 2 yang diharapkan dapat efektif pada tahun 2019. Usulan tersebut sudah pernah diajukan untuk dapat tercantum di dalam *Blue Book* 2015-2019 Revisi. Perlu diperhatikan bahwa usulan STAR 2 ini harus membawa inovasi baru sehingga berbeda dengan STAR 1 dan juga dapat mengakomodasi evaluasi dari kegiatan STAR 1.

Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Pada Triwulan IV 2017, penyerapan anggaran tercatat sebesar 54,2% dari target penyerapan 2017. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR hingga Triwulan IV 2017 adalah sebagai berikut:

1. In-Country Degree Programme

Jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.478 orang yang terdiri dari 823 orang peserta program S1 dan 2.655 orang peserta program S2. Dari total tersebut, sebanyak 3.100 peserta telah lulus sehingga target *output* lulusan sebanyak 2.500 orang telah tercapai.

2. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi)

Capaian kegiatan secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan Triwulan IV 2017 mencapai 18.290 orang, melebihi target yang ditetapkan sebesar 9.800 orang yang mengikuti diklat JFA, Non JFA, dan Teknis Substansi. Sedangkan dilihat dari persentase peserta sertifikasi JFA, target peserta K/L dan Pemda juga telah tercapai dengan persentase peserta K/L sebesar 81,12% (target 80%) dan Pemda sebesar 73,11% (target 70%).

3. Center of Excellence (CoE). Penandatanganan MoU antara BPKP dengan 8 Perguruan Tinggi dan Pemda telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017. Pemda yang terlibat dalam pengembangan CoE ini yaitu sebanyak 23 Pemda yang meliputi 14 Pemerintah Kota/Kabupaten dan 9 Pemerintah Provinsi.

4. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)

Terdapat 6 tema *overseas training/benchmarking* yang dilaksanakan sejak tahun 2015-2017, beberapa tema dilakukan setiap tahun dengan total peserta 262 orang. Kegiatan *International Training and Benchmarking* yang dilaksanakan selama tahun 2017 yaitu *Benchmarking of CoE* di *Georgia State University (GSU)* Atlanta pada tanggal 28 Januari – 5 Februari 2017, dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. Pada bulan Juli 2017 dilakukan *Training Advanced Strategic Alignment* di *Erasmus University* yang diikuti oleh 15 orang peserta. Pada Triwulan IV 2017 dilakukan 1 pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang.

5. Pengembangan E-Learning

Pemanfaatan *e-learning* selama Triwulan IV 2017 sudah digunakan oleh 2.800 peserta diklat JFA dan Diklat Substansi. Sebanyak 107 paket modul dan buku kerja metode *blended learning* telah dihasilkan. Untuk keberlanjutan pemanfaatan *e-learning*, BPKP sedang menyusun usulan perubahan tarif PNPB untuk kemudian dapat disahkan dan diterapkan terutama setelah pinjaman berakhir.

6. New Adults Learning Methodology

Telah dilaksanakan diklat *New Adults Learning Methodology (NALM)* dengan jumlah peserta sebanyak 217 orang dari target sebanyak 200 orang, yang terdiri dari Dosen, Alumni STAR yang berasal Pemda/KL, BPKP Pusat, dan Perwakilan BPKP. BPKP selanjutnya akan mengembangkan standar pelaksanaan NALM dalam bentuk pedoman dan kurikulum diklat.

7. Management Information System on Accountability (SIMA)

SIMA BPKP telah diterapkan di seluruh unit kerja BPKP sesuai Surat Edaran Nomor SE-2/D4/IP/2017. Dalam rangka menciptakan *best practice* implementasi SIMA, BPKP menyelenggarakan *role model* pada 5 kantor BPKP Perwakilan. Tingkat implementasi sistem pada tahap *Implemented (level 3)*, dimana



sebagian user belum menggunakan sistem dan masih ditemukan *bug*. Telah dilakukan 6 *training* Pengelolaan SIMA dengan total peserta sebanyak 114 orang. Di tahun 2017 dilakukan pula pengadaan infrastruktur penunjang sebanyak 8 paket, 4 paket diantaranya tidak dapat selesai di tahun 2017 dan akan dilanjutkan di tahun 2018.

8. **Cross-Sectoral Program Evaluation**

Dalam kegiatan ini, telah disusun 4 Perka, rekomendasi strategis untuk K/L, dan 2 *paper* mengenai *Poverty Evaluation and Provision of Public Medicines*. Untuk evaluasi Pengembangan Ekspor Nasional, telah dituangkan ke dalam perka BPKP No. 22 tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Pengembangan Ekspor Nasional. Di tahun 2017 terdapat 3 tema yang dievaluasi, yaitu mengenai Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan, Pembangunan Perkotaan dan Penataan, dan Pemerataan Guru.

9. **Manajemen Proyek**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung *Project Management Consultant* (PMC) dan *Finance Management Consultant* berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian *output* kegiatan STAR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Masih terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir, salah satunya disebabkan persyaratan jurnal internasional untuk kelulusan di beberapa perguruan tinggi.

Tindak Lanjut

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penyelesaian studi.
- Melakukan pemantauan kemajuan proses akademis mahasiswa dengan lebih intensif.
- Memberikan peringatan bagi mahasiswa.
- Melakukan pemantauan dan memberi perhatian khusus kepada mahasiswa terkait.
- Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi terkait.



BADAN PENGUSAHAAN BATAM





DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-20	29/12/2014 s/d	KRW	53.414,5	12.237		41.177,5		24.053,8	9.192	38,2
		29/06/2019	USD	50,1	11,5		38,6	-43,9	22,5	8,6	



Progress in Site Excavation

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

❖ Lokasi Proyek

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m³/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta *Commisioning and Training*.
- Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial *Project Executing Agency* (PEA).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Pekerjaan proyek terdiri dari 2 paket kontrak, yaitu Paket *Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island* dan Paket *Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island*.



Paket Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island. Kemajuan pekerjaan supervisi terhadap pelaksanaan konstruksi di lapangan berjalan sesuai dengan rencana. BP Batam meminta pihak konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan konstruksi lebih intensif agar kualitas pekerjaan dapat terjaga dan waktu penyelesaian pekerjaan tercapai sesuai target.

Paket Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island. Pekerjaan kegiatan *Development of Sewerage System in Batam Island* akan mengalami *re-design* perubahan teknologi WWTP yang semula menggunakan sistem *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Organica Food Chain Reactor (FCR)*. Hansol selaku konsultan telah menyetujui perubahan teknologi tersebut. BP Batam telah bersurat kepada EDCF untuk menanyakan persetujuan atas perubahan teknologi. Pihak EDCF telah memberikan persetujuan *re-design* perubahan teknologi WWTP dari sistem *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Organica Food Chain Reactor (FCR)* sesuai dengan surat nomor INA-20/17-3098 tanggal 17 November 2017. Konsultan akan melakukan perubahan *design* tersebut dan diperkirakan selesai pada Triwulan I 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Man Power

Kemajuan pekerjaan di lapangan per Desember 2017 sebesar 4,52%, jauh dibawah target sebesar 40%. Hal ini karena pemasangan pipa sambungan rumah tidak dapat dilakukan secara paralel, mengingat penyelesaian pemasangan pipa primer dan sekunder mengalami keterlambatan.

Administrasi

Pelaksanaan konstruksi melewati masa berlaku pinjaman. Kontrak paket konstruksi berakhir pada tanggal 17 Juli 2019, sementara masa berlaku pinjaman berakhir pada tanggal 29 Juni 2019. Sehingga akan diusulkan untuk dilakukan perpanjangan masa laku pinjaman.

Tindak Lanjut

BP batam akan meminta kontraktor untuk menambah beberapa tim kerja, sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa lebih cepat dan dilakukan secara paralel.

BP Batam akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



BADAN PUSAT STATISTIK





STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarkan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8038-ID	18/07/2011 s/d 30/09/2017*	USD	47,0				Loan closed			

Keterangan : *)Berdasarkan Surat Bank Dunia per tanggal 9 Oktober 2017, loan 8038-ID ditutup



Kick off Meeting Statcap-Cerdas
Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Komponen A: Perbaikan kualitas statistik
- Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik
- Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia
- Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan
- Komponen E: Pengelolaan Proyek

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Surat dari Bank Dunia per tanggal 9 Oktober 2017, pinjaman untuk proyek STATCAP-CERDAS ditutup pada tanggal 30 September 2017 dan terdapat loan cancellation sebesar USD 9.472,23.



KEMENTERIAN AGAMA





THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0164	18/05/2013 s/d 10/11/2018	USD	123,8	1,4	1,1	122,4	-83,2	14,8	1,3	8,8



Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan fisik

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama
- UIN Sumatra Utara, Medan
- UIN Raden Fatah, Palembang
- UIN Walisongo, Semarang
- IAIN Mataram, Mataram

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatra Utara
- Provinsi Sumatra Selatan
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Furniture and fixture
- Equipment
- PMSC
- DEDC
- EQC
- Auditor
- Start-up workshop
- Curriculum development
- Training program
- PMU and PIU



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Paket 1 UIN Sumut	22,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	25,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	16,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	21,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Equipment									
	Paket 1 UIN Sumut	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEDC									
	Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang)	0,49	0,42	86	0,25	0,25	100	100	100	100
	Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)	0,39	0,34	87	0,2	0,2	100	100	100	100
4	PMSC									
	Paket 1 UIN Sumut	0,48	0,24		0,19*	0,19	100	100	100	100
	Paket 2 UIN Palembang	0,53	0,26		0,21*	0,21	100	100	100	100
	Paket 3 UIN Semarang	0,41	0,20		0,16*	0,16	100	100	100	100
	Paket 4 IAIN Mataram	0,54	0,27		0,21*	0,21	100	100	100	100
5	EQC Paket 1	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auditor	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Start-up Workshop	0,04	0,04	100	0	0	0	100	0	0
8	PMU Expert									
	Procurement Expert	0,07	0,07	100	0,02	0,02	100	100	20	20
	Construction Expert	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

Catatan : *Terdapat koreksi data



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Civil Works.** Kegiatan dalam proses lelang. PMU telah mengirimkan dokumen BER hasil review terakhir kepada IDB pada tanggal 24 Januari 2018.
2. **DEDC.** Dokumen DED telah selesai disusun.
3. **PMSC.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan.
4. **EQC.** Telah dilakukan negosiasi dengan pemenang lelang pada tanggal 21 November 2017. Berita Acara hasil negosiasi dan *draft* kontrak telah disampaikan ke IDB pada tanggal 9 Januari 2018.
5. **Auditor.** Kegiatan dalam proses lelang.
6. **Construction Expert.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
7. **Start-up Workshop.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
8. **Procurement Expert.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan .

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat kelebihan nilai kontrak dari alokasi *cost estimate* untuk paket di UIN Sumatera Utara dan UIN Raden Fatah.
- Penandatanganan kontrak EQC belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu NOL *draft* kontrak dari IDB.
- Kegiatan ini akan berakhir pada tanggal 10 November 2018, namun sampai dengan Triwulan IV 2017 belum terdapat kemajuan kegiatan yang signifikan.

Tindak Lanjut

- Dikarenakan tidak melebihi alokasi sesuai yang tercantum dalam *loan agreement*, PMU tidak perlu meminta NOL perubahan nilai ke IDB.
- IDB perlu segera memberikan NOL untuk *draft* kontrak tersebut.
- Perlu ada kemajuan yang signifikan sebagai justifikasi usulan perpanjangan. Perlu dilakukan penguatan kapasitas pelaksana proyek dan perlu segera dibuat Tim Teknis untuk membantu pelaksanaan proyek.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI



VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Lender	Kode Loan & Grant	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman & Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman & Hibah Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	755-ID	17/03/2009 s/d	USD	68,1 ¹	57,3	84,1	10,8	-13,2	6,4	0,9	14,0
	GC-1053-ID	31/03/2018	USD	0,4 ¹	0,1	30,00	0,3	-67,3	0,2	0,0	0,0

Catatan:

¹) IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).



Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua
Sumber : www.ifad.org

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Provinsi Papua
- b. Provinsi Papua Barat
- c. Provinsi Maluku
- d. Provinsi Maluku Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan
- b. Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis
- c. Pemberdayaan Ekonomi
- d. Pengelolaan Program



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen. Pada tanggal 29 Desember 2017, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat usulan kepada IFAD untuk memperpanjang masa laku pinjaman dan hibah dari tanggal 31 Maret 2018 menjadi 31 Desember 2018. Perpanjangan masa laku tersebut akan dimanfaatkan untuk melanjutkan proses pendampingan dan pematangan dari kelompok masyarakat yang telah terbentuk, serta dalam rangka mempersiapkan replikasi dan *scaling up* kegiatan. Diharapkan pihak IFAD dapat menyelesaikan proses perpanjangan masa laku pada bulan Februari 2018.

Keuangan. Terkait dengan pelaksanaan dekon, di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan. Kontrak *procurement* telah selesai per tanggal 8 Oktober 2017. Sejauh ini telah ada kerjasama yang dilakukan dengan Bank BNI dan Bank BRI. Pelaksanaan kegiatan hibah baru dilaksanakan di Kabupaten Fakfak untuk kegiatan *training*.

Berkaitan dengan pembangunan sistem monitoring, telah ada *platform* yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pengaduan masyarakat yakni melalui situs <http://ppdm.kemendesa.go.id>. Untuk proses pendampingan dan mobilisasi masyarakat telah selesai dilakukan di daerah.



VILLAGE INNOVATION PROJECT

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8217-ID	22/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	450,0	303,5	67,4	146,5	-15,3	16,8	13,5	80,3

Catatan : Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 Juta



Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua
Sumber : www.antaranews.com

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ Lokasi Proyek

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Kegiatan Sarana Prasarana
- Kegiatan Pendidikan
- Kegiatan Kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV 2017, penyerapan kumulatif proyek VIP sebesar USD 303,46 juta atau 67,4% dari total pinjaman. Dari target penyerapan TA 2017 senilai USD 16,76 juta telah terserap USD 13,46 juta atau 13,46% dari target penyerapan. Pada DIPA Kemendesa PDT tahun 2017 alokasi anggaran yang bersumber dari loan VIP digunakan antara lain untuk Satker Pusat sebesar Rp 142 milyar dan Satker Dekonsentrasi sebesar Rp 158 milyar. Adapun kegiatan Satker Dekonsentrasi antara lain, pendamping Inovasi desa di 434 Kabupaten yang berada di 33 Provinsi, bantuan pemerintah PPID dan kegiatan pendukung. Salah satu kendala penyerapan pada tahun ini adalah pemblokiran kegiatan bantuan pemerintah yang kemudian baru dibuka kembali pada tanggal 25 Oktober 2017. Pencairan dana bantuan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai Rp 65.279.369,00 (18,7% dari total Dana Bantuan Pemerintah di 2.980 Kecamatan).

Pelaksanaan Kegiatan. Terkait dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Triwulan IV 2017 telah dilakukan kegiatan sosialisasi VIP di 415 Kabupaten atau 98% dari target kabupaten di seluruh Indonesia. Telah disepakati pula MoU dengan kabupaten peserta kegiatan VIP. Pada tahun 2017 juga telah



dibentuk TIK dan TPID di 362 Kabupaten. Selain itu, Bursa Inovasi Desa juga telah dibangun di 219 Kabupaten. Terkait dengan Bursa Inovasi Desa, pada tahun 2017 VIP telah menghasilkan kartu ide untuk 9.145 desa yang tersebar di 24 provinsi. Adapun Bursa Inovasi Desa telah menjadi forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi-inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa, dan terjadinya konsolidasi pelaku pembangunan desa.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Adanya pagu anggaran yang tidak terpakai, akibat terblokirnya kegiatan yang rencananya bulan Juni 2017 sudah berjalan.

Tindak Lanjut

Dilakukan revisi *Drop Loan* atas kelebihan pagu anggaran.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta) ^{1&2)}	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	880-ID	23/10/2012 s/d 31/12/2017 ³⁾	USD	24,2	15,0	61,9	9,2	-33,3	10,3	1,5	14,1
	E-16-ID		USD	7,8	6,3	80,8	1,5		1,3	0,2	14,3
	I-C-1392-ID		USD	2,0	1,4	70,5	0,6		0,6	0,1	19,0

Keterangan :

¹⁾ IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID). Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang mana lebih dekat mencerminkan kebutuhan dana untuk kegiatan.

²⁾ Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN-P 2017 (1 USD = 13.300).

³⁾ Tanggal penyelesaian proyek (project completion date). Tanggal tutup proyek (project closing date) adalah 30 Juni 2018.



Panen ikan lele serentak di Kota Pare-Pare oleh kelompok binaan CCDP dengan hasil 955 kg dan siap dipasarkan ke Toraja dan Makassar (sumber foto: Twitter @ccdipfad, diakses 30 Agustus 2017)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Lokasi Proyek

- Merauke, Provinsi Papua
- Yapen, Provinsi Papua Barat
- Temate, Provinsi Maluku Utara
- Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi Maluku
- Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
- Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
- Pare-Pare dan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- Badung, Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai pemanfaatan dana pinjaman dan hibah luar negeri di TA 2017, terdapat hanya 6 kegiatan yang dapat dilaksanakan pada TA dimaksud, yaitu (1) Misi pemantauan bersama; (2) Penyusunan *Exit Strategy*; (3) Survei tahunan pencapaian sasaran proyek (*Annual Outcome Survey*); (4) Penyusunan *Results Impact Measure System*; (5) Penyusunan laporan akhir proyek; dan (6) Pendampingan lapangan. Tidak dapat dilakukannya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan dana pinjaman dan hibah CCDP di TA 2017.

Berdasarkan hasil *joint review mission* yang telah dilakukan sebelumnya, CCDP mendapatkan penilaian *highly satisfactory* dan layak untuk diterapkan di daerah lain. Pada tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun buku pedoman replikasi proyek CCDP. Pertemuan fasilitasi untuk replikasi kegiatan juga telah dilakukan di Bali dengan mengundang kabupaten kandidat replikasi CCDP.

Mempertimbangkan masih banyaknya pihak dalam dan luar negeri yang menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari pendekatan, strategi, dan pembelajaran CCDP, diharapkan KKP dapat memperluas akses pengetahuan proyek dengan mempublikasikan dan menyebarkan dokumen pembelajaran yang telah dihasilkan dalam bentuk digital.

Kegiatan replikasi dapat diidentifikasi dan diangkat sebagai bahan dalam penyusunan RKP dan RKAKL untuk dimasukkan dalam APBN. Namun, karena adanya kebijakan baru dari Menteri Kelautan dan Perikanan semua kegiatan per bulan Maret 2017 dihentikan, sehingga tidak bisa memasukkan replikasi CCDP tersebut ke dalam RKP maupun RKAKL.



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)


Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8336-ID	05/06/2014 s/d 30/06/2020	USD	47,4	17,8	37,6	29,6	-21,3	0,0	2,2	0,0
ADB	3094-INO	24/02/2014 s/d 31/12/2017	USD	45,5	13,0	28,6	32,5	-71,4	13,3	1,9	14,3

Keterangan:
Berdasarkan hasil trilateral meeting dengan kurs Rp 13.276,-

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
Bank Dunia	TF-15470	05/06/2014 s/d 30/06/2019	USD	10,0	2,4 ¹	23,9	7,6
ADB	0379-INO	07/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	8,0	3,1	38,8	4,9

Keterangan:
1) Pada LPKPHLN Triwulan IV 2017 tidak tercatat adanya penyerapan untuk hibah, data yang digunakan adalah data LPKPHLN Triwulan III 2017.




Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:
 - Pusat Penelitian Oseanografi

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)
- Porsi ADB :
 - Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas



Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB

National MPA di Kabupaten Anambas)

- Provinsi Sumatra Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)
 - Provinsi Sumatra Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman)
- d. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut
- Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi
- Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan
- Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

A. Porsi Bank Dunia

Bank Dunia telah menyetujui restrukturisasi level 1 proyek COREMAP CTI. Restrukturisasi proyek tersebut antara lain merubah pelaksana kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi LIPI. Selain itu, terdapat pula perubahan PDO dimana kegiatan ini akan difokuskan pada penguatan kapasitas institusional penelitian dan pemantauan ekosistem pesisir dengan cara menghasilkan manajemen informasi sumber daya berdasarkan bukti. Restrukturisasi ini juga menyebabkan perlunya penyesuaian manajemen keuangan, pengadaan dan penyerapan proyek. Proses restrukturisasi ini juga turut merubah masa laku proyek yang diperpanjang selama 18 bulan dari sebelumnya tanggal 30 Juni 2019 menjadi 30 Desember 2020. Pada triwulan ini, PMU proyek di LIPI telah terbentuk dan sedang dalam proses menyiapkan detail kegiatan di tahun 2018. Pada tanggal 15 – 19 Januari 2018 telah dilaksanakan *Implementation Support Mission*. Adapun tujuan dari misi ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah RO terkait rencana pelaksanaan proyek COREMAP-CTI yang telah mengalami restrukturisasi (tujuan proyek, indikator, kegiatan, serta pelaksanaan).

B. Komponen ADB

Berdasarkan surat dari Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Maret 2017 Nomor B.141/MEN-KP/III/2017, akan dilakukan *partial cancellation* untuk kegiatan Coremap-CTI, kecuali untuk kegiatan pada NPIU LIPI dan *capacity building*. Sedangkan untuk pelaksanaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis KKP 2015-2019 dengan menggunakan pembiayaan Rupiah Murni.



Melalui surat nomor 1293/DJPRL/XI/2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan tindak lanjut rencana pemanfaatan sisa pinjaman dan hibah. Dalam surat tersebut, beberapa hal yang diusulkan yaitu mengenai rencana *loan cancellation* sebesar USD 30 juta dengan tanggal penutupan pinjaman pada 31 Desember 2017. Untuk sisa hibah diusulkan untuk kegiatan *capacity building* dan *monitoring/evaluasi* kegiatan, dengan pemindahan *executing agency* ke Bappenas. Usulan tersebut masih dalam proses pembahasan antara mitra pembangunan dengan kementerian terkait. Untuk penggunaan sisa hibah ini akan diajukan perpanjangan masa hibah dari semula tanggal 30 Juni 2019 menjadi 31 Desember 2022. Usulan tersebut sudah disampaikan ke ADB oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-881/PR/2017 pada tanggal 24 November 2017.

Terkait berakhirnya kegiatan pada porsi pinjaman ADB pada tanggal 31 Desember 2017, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, melalui surat nomor: 2350/DJPRL.0/RC.510/X/2017 telah menyampaikan dokumen *Project Completion Report (PCR) COREMAP-CTI*. Selain itu usulan *loan cancellation* untuk sisa pinjaman sebesar USD 30 juta telah disetujui oleh ADB melalui surat nomor 17/L3094-G0379/L/011. Kemudian melalui surat nomor 18/L3094-G0379/L/003 pada tanggal 8 Februari 2018, ADB meminta konfirmasi penutupan akun dan secara otomatis akun akan ditutup setelah tanggal 30 April 2018 apabila tidak ada konfirmasi.

**INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)**

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1025 01C	18/06/2012 s/d 30/06/2017	USD	30,0					Loan Closed		



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Perancak, Jembrana Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Infrastructure Development
- Input Data Procurement
- Operations
- Capacity Building
- Downstream Applications
- Building
- Management and Engineering

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan proyek sudah selesai, saat ini sedang dalam proses penyelesaian *Project Completion Report (PCR)*.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN





SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0159	23/12/2013 s/d 30/06/2019	USD	2,5	0,9	36,0	1,6	-64,5	1,2	0,9	75,6
	IND-0160	23/12/2013 s/d 23/12/2017	USD	30,0	26,3	87,7	3,7	-12,9	22,9	23,1	100,7



Peralatan yang diadakan melalui VTC

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Provinsi Sumatra Utara
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Skill Development Program
- Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry
- Project Management Unit
- Equipment
- PMEQC
- Start-up Workshop
- Financial Auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
IND-0159										
1	Skills Development Program	1,4	0,54	39	0,79	0,54	68	40	40	40
2	Strengthening the Linkage between VTC and Industry	0,6	0,24	40	0,34	0,24	71	40	40	40
3	PMU (VTC Expert)	0,3	0,12	40	0,09	0,06	67	104,3*	40	44,3
IND-0160										
1	Equipment	26,76	25,5	95	23,64	22,9	97	87,5	90,3	54,6
2	Start-up Workshop	0,026	0,025	94	0	0	0	100	0	0
3	PMEQC	0,83	0,73	88	0,22	0,22	100	100	30	30
4	Financial Auditing	0,04	0,03	75	0,05	0,03	60	40	40	40

Catatan : *) Koreksi Data

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- Pinjaman.** Usulan perpanjangan pinjaman IND-159 telah disetujui oleh IDB melalui surat nomor Ref: HDE/EDU/55 pada tanggal 1 Februari 2018 sehingga IND-159 akan tutup pada tanggal 30 Juni 2019.
- Skills Development Program.** Kegiatan dalam pelaksanaan dan direncanakan berakhir pada bulan Desember 2018.
- Strengthening the Linkage between VTC and Industry.** Kegiatan dalam pelaksanaan dan direncanakan berakhir pada bulan Desember 2018.
- PMU (VTC Expert).** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. Kontrak akan berakhir di bulan Maret 2018, sehingga PMU meminta surat perpanjangan kontrak dari IDB.
- Equipment.** Dari 5 paket pengadaan alat, 4 paket terdistribusi dan terinstal 100%. Untuk paket Sewing, peralatan hanya dapat diterima 35% pada akhir kegiatan sehingga dilakukan penghentian kontrak dan pembayaran disesuaikan dengan barang yang diterima.
- Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- PMEQC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Financial Auditing.** Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan akhir Desember 2017 kegiatan dibiayai melalui pinjaman IDB dan pada tahun 2018 akan dilanjutkan menggunakan APBN.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Penyedia peralatan pada paket *Sewing* (PT. Intan Laguna) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya meskipun telah dilakukan perpanjangan kontrak.

Tindak Lanjut

PMU melakukan pemutusan kontrak dan dari hasil koordinasi dengan IDB penyedia tersebut dimasukkan dalam *blacklist* IDB. Sisa kebutuhan peralatan yang tidak terpenuhi akan disediakan melalui APBN.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II**

Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis	21686401	31/12/2014	EUR	48,0	48,0	100	0,0	24,2	3,6	3,6	100,0
		s/d									
		15/12/2018	USD	53,3	53,3		0,0		4,0	4,0	

Catatan : kurs 1 USD = Rp 13.548,- dan 1 EUR = Rp 16.173,62



Rehabilitasi Gedung Ruang Pemancar Kijang – Kepri
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan sistem peralatan pemancar *UHF solid state analog*
- Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh
- Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi
- Pengadaan *shelter* dan *genset* untuk semua lokasi
- Persiapan lokasi
- Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek
- Suku cadang, bantuan teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator KinerjaKemajuan fisik proyek *Improvement on TV Transmitting Station (ITTS) phase II* telah mencapai 95%.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Alokasi frekuensi yang sudah diberikan oleh Ditjen SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) ternyata telah ditempati oleh TV Swasta. Sehingga ada interferensi frekuensi dari beberapa lokasi yang sudah dikerjakan dengan *channel* TV Swasta. Hal ini mengakibatkan terjadinya gangguan siaran pada TV Swasta.
- Proses IMB di Kota Sorong masih dalam proses.
- Terdapat lokasi yang masih belum di *upgrade* daya listriknya.

Tindak Lanjut

- Pihak Kominfo bersama pihak TVRI telah melakukan *re-channeling* terhadap kanal frekuensi yang telah diberikan berdasarkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI. Sebanyak 3 lokasi akan dilakukan *re-channeling* pada tahun 2018 dan 5 lokasi dilakukan perubahan arah antena atau penurunan *power* agar tidak terjadi interferensi.
- Pengajuan permohonan IMB dipercepat dengan melakukan pendekatan lebih lanjut kepada pemda setempat dan instansi yang terkait di lokasi tersebut.
- Anggaran untuk beberapa lokasi dianggap tidak memadai pada tahun 2017, saat ini sudah dibicarakan lebih lanjut dengan pihak TVRI dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, bahwa terdapat Pagu Indikatif untuk tahun 2018 pada TVRI yang dapat digunakan sebagai belanja operasional terkait dengan proyek ITTS-II, salah satunya untuk keperluan *upgrade* daya listrik.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3455-INO	21/12/2016 s/d 30/06/2020	USD	148,2	1,0	0,7	147,2	-33,3	0,9	1,0	111,1



❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ **Lokasi Proyek**

Indonesia

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik
- Peningkatan kualitas dan percepatan *start-up* kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC
- Penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam manajemen investasi publik

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Konsultan PMC dan Jragung Dam. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- Ditjen SDA.** Konsultan PMC telah terkontrak pada tanggal 16 November 2017.
- Ditjen Bina Marga.** Konsultan PMC telah terkontrak pada bulan Desember 2017.
- Ditjen Cipta Karya.** Konsultan PMC telah terkontrak pada tanggal 6 November 2017.
- Konsultan untuk proyek Jragung Dam telah terkontrak pada tanggal 6 Oktober 2017.



Konsultan Panel. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- Ditjen SDA.** Panel telah terbentuk dan terdiri atas 9 firma.
- Ditjen Bina Marga.** Panel telah terbentuk dan terdiri atas 7 firma.
- Ditjen Cipta Karya.** Panel telah terbentuk dan terdiri atas 8 firma.

Call-down stage. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- Ditjen SDA.** Finalisasi TOR dan RFP dan akan disampaikan kepada ADB pada bulan Januari 2018.
- Ditjen Bina Marga.** Finalisasi TOR dan RFP akan disampaikan kepada ADB pada bulan Januari 2018.
- Ditjen Cipta Karya.** TOR dan RFP untuk SSDP dalam proses penyusunan dan akan disampaikan kepada ADB pada bulan Februari 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu faktor penghambat proses *call-down stage* adalah belum selesainya fiksasi pemaketan kegiatan sehingga pengajuan TOR dan RFP belum dapat dilakukan untuk beberapa kegiatan.

Tindak Lanjut

Mengingat durasi kegiatan yang tidak panjang, perlu dilakukan percepatan pemaketan agar kegiatan dapat segera berjalan.

DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



ACEH RECONSTRUCTION PROJECT

Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-545	29/03/2007	JPY	11.593				Loan closed			
		s/d 26/07/2017	USD	102,9							



Kunjungan Lapangan Bappenas ke Proyek Aceh Reconstruction

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase
- Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan
- Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket)
- Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan proyek sudah selesai 100%. Saat ini pelaksana proyek sedang menyelesaikan *Project Completion Report* (PCR).



PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT

Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-17	14/04/2011 s/d	KRW	67.084,7	39.845,0	56,4	27.239,7	-44,3	8.599,0	8.599,0	101,2
		14/12/2017	USD	62,9	35,5		27,4		6,1	6,2	



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 27 Km (Kota Padang 25 Km dan Pariaman 1,4 Km) termasuk jembatan, pipa dan konstruksi jembatan layang dan *underpasses level crossings*)
- Pekerjaan konsultan (Pembuatan DED, persiapan dokumen *bidding*, supervisi konstruksi jalan dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Kegiatan INA-17 terdiri dari dua paket pekerjaan, yaitu Paket *Civil Works* dan Paket *Consulting Services*. Pekerjaan fisik *Padang Bypass Capacity Expansion Project* telah selesai 100% berdasarkan hasil pemeriksaan bersama sesuai dengan surat konsultan No. DOHWA-PT.PD-PT.HDK 75-2017 tanggal 26 Mei 2017. Pembayaran eskalasi seluruhnya telah dibayar dan permasalahan lahan di 15 titik telah diselesaikan. Kumulatif penyerapan dana pinjaman sampai dengan periode berakhirnya pinjaman sebesar KRW 39.845,0 juta, terdapat sisa dana pinjaman sebesar KRW 27.239,7 juta. Sisa dana pinjaman atau dana yang tidak terserap tersebut akan dikembalikan ke Pemerintah Korea atau EDCF (Pemberi Pinjaman). *Loan* INA-17 telah berakhir pada 14 Desember 2017. Pelaksana kegiatan telah menyusun *Project Completion Report* dan akan segera disampaikan secara formal.



REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2817-INO	31/07/2012 s/d 31/07/2018	USD	180,0	131,6	73,1	48,4	-17,2	51,3*	49,2	95,9
IDB	IND-0161	29/04/2013 s/d 10/06/2019	USD	65,0	23,9	36,8	41,1	-39,7	12,5	10,3	82,4

Catatan : *Terdapat revisi target



24 RCP-03

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga
- Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Utara
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Porsi ADB										
1	Civil Works									
	28-RCP01	9,00	9,2	91,9	0,41	0,42	100	100	0	0
	30-RCP01	37,35	15,7	42	10,65	8,64	81	69,0	86,1	69,0
	30-RCP02	42,23	25,6	61	11,09*	9,20	83	100	73,9	73,9
	30-RCP03	24,13	15,65	65	7,39*	7,39	100	100	100	100
	34-RCP01	22,22	12,59	57	4,05	4,04	99	98,9	100	98,9
	34-RCP02	16,72	10,82	65	3,48	3,5	99	100	100	100
	34-RCP03	22,93	15,03	66	3,40	2,66	78	100	100	100
	34-RCP04	37,21	20,63	55	10,06*	10,06	100	83,0	94,2	83,0
2	Goods	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Consulting Services and Training	13,79	8,54	62	4,76	2,32	49	0	0	0
Porsi IDB										
1	Civil Works									
	24-RCP01	19,77	10,79	54	4,65	4,65	100	74,9	79,8	74,9
	24-RCP02	14,25	7,96	56	4,61	4,15	90	100	100	100
	24-RCP03	4,20	3,88	92,4	1,05	1,07	100	100	0	0
2	Consulting Services and Training	1,49	0,91	61,1	0,48	0,18	37,5	5	0	0

Keterangan: Kurs Rp 13.500,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB

Secara umum, masih terdapat 3 paket fisik dan 7 paket *consulting services* yang berjalan. *Executing agency* akan melakukan *partial cancellation* dan saat ini masih dalam proses perhitungan jumlah *final* yang akan dibatalkan. Selain itu, penyusunan dokumen PCR akan dilakukan untuk seluruh pekerjaan porsi ADB dan pekerjaan porsi IDB yang telah selesai sebelum *loan* ADB tutup. Secara rinci pelaksanaan masing-masing paket kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Jawa Timur

28 RCP-01A (CW-04)

Pelaksanaan fisik sudah selesai dan serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor ke PPK juga sudah dilakukan. Saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP)



2. Kalimantan Barat

- 30 RCP-01 (CW-05)

Kegiatan konstruksi mengalami keterlambatan sebesar 9,7% yang disebabkan oleh kurang baiknya kinerja kontraktor dan kekurangan material. Kontrak paket ini akan berakhir pada tanggal 13 Juni 2018 dan tidak akan ada perpanjangan kontrak untuk paket ini, sehingga apabila terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka kontraktor akan dikenakan denda seperti yang tertuang dalam kontrak.

- 30 RCP-02 (CW-06)

Kegiatan konstruksi telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017 sesuai akhir kontrak sehingga tidak ada keterlambatan. Kontraktor masih harus menyampaikan *As Built Document* maksimal 28 hari setelah serah terima. Sedangkan terkait pembayaran gap kompensasi, Pemda Sambas sepakat membayar kekurangan tersebut dan sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2017. Pemda Sambas masih perlu menyampaikan data lengkap bukti pembayaran kepada EA.

- 30 RCP-03 (CW-07)

Kegiatan konstruksi telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 27 September 2017 sesuai akhir kontrak sehingga tidak ada keterlambatan. *As Built Document* telah disampaikan pada tanggal 21 Desember 2017.

3. Kalimantan Utara

- 34 RCP – 01 (CW 08)

Addendum kontrak berupa perpanjangan masa kontrak telah disetujui sehingga *time for completion* menjadi tanggal 30 Januari 2018.

- 34 RCP – 02 (CW 09)

Pekerjaan fisik telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017. Saat ini dalam masa *Defect Notification Period* hingga tanggal 19 Maret 2019.

- 34 RCP – 03 (CW 10)

Pekerjaan fisik telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 9 April 2017. Saat ini dalam masa *Defect Notification Period* hingga tanggal 8 April 2019.

- 34 RCP – 04 (CW 11)

Kegiatan masih dalam pelaksanaan dan terdapat *deviasi* sebesar -4,12%. Keterlambatan ini terjadi akibat kekurangan material dan cuaca yang kurang mendukung untuk pengaspalan. Kontrak paket ini akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2018 dan tidak akan ada perpanjangan kontrak untuk paket ini, sehingga apabila terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka kontraktor akan dikenakan denda seperti yang tertuang dalam kontrak.

4. Consulting Services and Goods

a. 3 kegiatan konsultansi yang telah selesai yaitu DSC-3 Jawa Timur, *Road Safety Support*, dan *HIV/AIDS and Trafficking Prevention and Campaign Program*.

b. Kegiatan konsultasi yang saat ini masih berlangsung, yaitu *Core Team Consultant*, DSC-1 Kalimantan, *Overloading and Speed Enforcement*, dan *Indonesia Transport Sector Development Strategy Policy Study*.

c. CSP-5 *Institutional Development for Road Network Management* telah terkontrak pada tanggal 6 Desember 2017.

d. CSP-6 *Road Safety Awareness Campaign and Training* telah terkontrak pada tanggal 11 Desember 2017.

e. CSP-7 *Overloading and Speed Enforcement* sebelumnya sempat terhambat karena belum ditunjuknya PPK. Saat ini PPK telah ditunjuk dan pekerjaan sudah dilanjutkan. *Executing Agency* telah menyetujui perpanjangan kegiatan selama 6 bulan. MoU kerjasama untuk penggunaan data antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kortantas POLRI telah ditandatangani. Sedangkan untuk lelang pengadaan barang sudah berjalan, namun dari *submission* yang telah



dilakukan hanya terdapat 1 penyedia yang menyerahkan penawaran. Untuk itu, akan dilakukan lelang ulang sesuai saran ADB.

- f. CSP-9 *Integrated Vehicle Overloading Control* akan dibatalkan.

Porsi IDB

1. **24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar.** Pekerjaan di lapangan masih berlangsung dan mengalami keterlambatan sebesar 3,5% dari target.
2. **24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I).** Pekerjaan fisik telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017.
3. **24-RCP-03 Wawar-Congot.** Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima.
4. **Consulting Services and Training.** Kegiatan masih berlangsung. *Addendum* kontrak konsultan DSC-2 Jawa Tengah masih menunggu NOL dari IDB.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

PORSI ADB

Lain-lain

- Pelaksanaan konstruksi di beberapa paket mengalami keterlambatan akibat rendahnya kinerja kontraktor dan permasalahan teknis, seperti ketersediaan material dan jenis material di lokasi konstruksi.
- Terkait paket CSP-7, terdapat kendala pada lelang pengadaan akibat jumlah peserta yang tidak memenuhi syarat (hanya 1 peserta), sehingga pelaksanaan lelang tertunda. Hal ini dapat mempengaruhi *timeline* kegiatan keseluruhan mengingat masih perlu dilakukan pelatihan alat di 4 Polda dengan waktu kegiatan CSP-7 yang harus berakhir di bulan Juni 2018.

PORSI IDB

Lain-lain

- Terdapat keterlambatan pembayaran dari IDB sebesar kurang lebih Rp 44 milyar di tahun 2017 akibat belum selesainya proses *addendum* kontrak DSC-2 dan kekurangan IPC di salah satu pengajuan (karena *split* IPC).
- Usulan pemanfaatan *loan saving* tidak disetujui oleh IDB melalui surat dari *Infrastructure Department Director* pada tanggal 16 Januari 2018.

Tindak Lanjut

- Menyurati kontraktor agar melakukan percepatan pekerjaan. Terkait permasalahan teknis, dicari alternatif suplai material dari lokasi lain dan penambahan peralatan di lapangan. Tidak akan dilakukan perpanjangan kontrak paket yang masih berjalan.
- Dari hasil konsultasi dengan ADB, Korlantas sebagai PIU akan melakukan lelang ulang. Perlu disusun strategi dan manajemen kegiatan yang baik agar output dapat tercapai dalam waktu yang tersisa. PIU CSP-7 rencananya akan mengadakan pertemuan dengan mengundang pihak terkait untuk membahas kegiatan ini.
- IDB akan menyelesaikan pembayaran setelah NOL *addendum* kontrak DSC-2 terbit, *performance security* selesai, dan *executing agency* mengirimkan kembali kelengkapan dokumen IPC untuk pengajuan pembayaran.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- 24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (*Section 1*). Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun terlambat dari jadwal (15 Desember 2017) sehingga kontraktor dikenakan denda keterlambatan sesuai kontrak. As *Built Document* belum disampaikan karena masih dalam penyusunan dan pemeriksaan oleh DSC-2.
- Komponen konsultan CTC ada pada porsi pinjaman ADB, sedangkan *loan* ADB akan tutup pada tahun 2018 dan IDB pada tahun 2019. Penyelesaian administrasi dokumen untuk porsi IDB akan disusun oleh konsultan DSC bersama-sama dengan PMU.

Tindak Lanjut

- Hal ini perlu menjadi pembelajaran untuk kegiatan lainnya agar kegiatan dapat selesai sesuai jadwal.
- Hal ini akan didiskusikan kembali antara *executing agency* dan IDB.



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I

Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-529	28/07/2005 s/d	JPY	26.306	17.907,5	68,1	8.398,5		841,4	2.096,5	249,2
		30/12/2017	USD	233,4	158,9		74,5		7,5	18,6	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-1 sepanjang 3,40 Km
- Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-2 sepanjang 2,74 Km

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan proyek sudah selesai 100%, saat ini pelaksana proyek sedang menyelesaikan *Project Completion Report* (PCR).



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	PBC (2015) 42 TOTAL (385)	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	53,4	7,0	13,1	46,4	-11,9	7,8	5,0	63,9



Trial Embankment STA 1+150

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Balikpapan – Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Balikpapan –
Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan Km 13 -
Sepinggang Balikpapan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi V mulai efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan di lapangan terhadap kontrak hingga Desember 2017 sebesar 17,28% (Target 25,93%). Deviasi pekerjaan disebabkan permasalahan pembebasan/pengadaan lahan, kinerja kontraktor yang masih belum baik dan kondisi cuaca yang ekstrim (hujan dengan intensitas tinggi) yang terjadi di lokasi, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan timbunan badan jalan (*quarry* dan proses pemadatan).

Pembebasan Lahan TNI Kompi B. Pada tanggal 13 Juli 2017 Bapak Presiden RI melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda dan memberikan arahan agar PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan – Samarinda menyerahkan berkas penggantian tanah TNI ke Sekretaris Negara, sehingga Menteri Sekretaris Negara dapat bersurat ke Panglima TNI, Kemenkumham, dan Kementerian Keuangan agar segera memproses penghapusan aset. Dengan demikian, bangunan TNI Kompi B dapat dibongkar dan pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Pada tanggal 21 September 2017 pihak TNI telah mengizinkan melaksanakan pembongkaran bangunan dan melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan proyek.

Penambahan ROW (Right of Ways). Untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan, maka harus ada penambahan ROW. Tim dari BPN telah melakukan pengukuran di area penambahan ROW, setelah dilakukan pengukuran tidak perlu revisi penlok untuk penambahan luasan, karena luasan dengan luas



tambahan masih dibawah penlok awal. Pada laporan Triwulan IV 2017, kegiatan masih dalam proses finalisasi data pemilik lahan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan yang bebas sampai dengan 25 Desember 2017 terhadap panjang adalah 96,642% (10.621 km) dan terhadap luas adalah 94,74% (957.080 m²).

- 2 Bidang : Proses Musyawarah (verifikasi berkas *appraisal*).
- 15 Bidang : Proses Konsinyasi (sengketa).

Lain-lain

Cuaca yang ekstrim (curah hujan sering dan tinggi) sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan timbunan badan jalan (*quarry* dan timbunan).

Tindak Lanjut

Satker melakukan koordinasi secara intensif dan langsung bersama dengan PPK Pengadaan Tanah dan Panitia Pengadaan Tanah Pemkot Balikpapan serta Pemprov Kaltim.

Setiap minggu dilaksanakan rapat mingguan dengan pembahasan hasil pencapaian per minggu, sehingga percepatan pelaksanaan dapat tercapai. Memaksimalkan pekerjaan pada saat cuaca baik dengan menambah jam kerja.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21662601	12/11/2012 s/d 21/12/2017	USD	93,0	92,8	99,7	0,2	-0,8	20,4*	18,0	88,3

Keterangan : *Revisi DIPA



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi PelaksanaDirektorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat**❖ Lokasi Proyek**Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa
Barat**❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-
Dawuan**❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase I telah mencapai 100% pada Agustus 2017. PHO tanggal 4 Agustus 2017. Realisasi penyerapan pinjaman hingga 21 Desember 2017 (sampai dengan periode *Loan Closed*) sebesar USD 92.761.947,36 atau sekitar 99,74% dari total pinjaman. Proyek Jalan Bebas Hambatan Cileunyi – Sumedang – Dawuan dalam laporan Triwulan IV 2017, sedang dalam masa pemeliharaan selama dua tahun.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Fase II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 1 TTL 389	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	219,4	37,3	17,0	182,1	-3,8	33,6*	33,4	99,4

Keterangan : *Target TA 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017



Cisundawu Tunnel

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan fase II hingga akhir September 2017 sebesar 14,95%. Pelaksana proyek menargetkan pelaksanaan fisik hingga akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar 30%. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor hingga periode laporan ini adalah :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) <i>Clearing grubbing.</i> | e) Pembangunan <i>Underpass</i> dan <i>Overpass.</i> |
| b) Galian tanah. | f) <i>Rigid Pavement.</i> |
| c) Pekerjaan <i>Drainase.</i> | g) Perkuatan lereng. |
| d) Pembangunan Jembatan . | h) Pekerjaan Timbunan. |

Terkait pembebasan lahan, Pelaksana proyek menginformasikan bahwa hingga akhir tahun 2017 lahan yang dapat dibebaskan sekitar 78% dan sisanya akan dibebaskan pada periode Triwulan I 2018. Kontraktor sudah mulai melakukan pekerjaan konstruksi di lahan yang sudah bebas, capaian fisiknya sebesar 23,85%. Kemajuan pekerjaan *tunnel* (*twin tube* panjang 472 m), untuk *tunnel* sebelah kiri (arah sumedang) telah mencapai 213 meter, untuk *tunnel* sebelah kanan (arah cileunyi) telah mencapai 155 meter. Konstruksi Jembatan Cinapel, pada periode laporan Triwulan IV 2017 dilaporkan sudah dalam tahap pengecoran *Pier Head*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan yang belum bebas 126,44 Ha (tanah kas desa dan tanah milik warga). Lahan yang sudah bebas hingga Desember 2017 adalah sekitar 78%.

Tindak Lanjut

Sisa lahan dalam proses pengukuran, *appraisal*, musyawarah dan pembayaran dari BUJT (Desa Cigendel). Penggantian lahan milik TNI berupa jalan (dalam proses). Target selesai pengadaan lahan pada Desember 2018.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	(2016) 7 TTL 395	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	78,1	12,0	15,4	66,1	-5,5	9,9	7,9	80,3



Swampy Area, Pengadaan Tiang Pancang
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Manado - Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Manado – Bitung

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sesuai Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010, tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Tujuan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung antara lain:

- Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas pada Daerah Pembangunan Ekonomi yang Terpadu Manado – Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan juga mendukung Pusat Pelabuhan Internasional Bitung.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun jalan untuk mendukung pembangunan wilayah.
- Mengurangi waktu tempuh dan biaya kirim sepanjang wilayah tersebut.
- Menyediakan jalan alternatif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Loan Proyek pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (terhadap tahun anggaran) hingga Desember 2017 sebesar 21,45% dari rencana 29,96%. Realisasi penyerapan pinjaman hingga akhir Desember 2017 sebesar USD 12,0 juta atau 15,4% dari total pinjaman. Pada 2017, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar USD 7,93 juta. Pelaksanaan pekerjaan masih mengalami deviasi karena proses pembebasan lahan yang belum selesai, serta rendahnya produktivitas pekerjaan galian tanah dan timbunan akibat curah hujan yang sangat tinggi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Lahan bebas sampai dengan Desember 2017 secara total luas adalah sebesar 98,14% setelah penyesuaian terhadap desain, masih terdapat 24 bidang yang belum bebas.

Lain-lain

- Rendahnya produktivitas pekerjaan galian tanah dan timbunan akibat curah hujan yang sangat tinggi.
- Produktivitas pekerjaan galian, timbunan dan *Bored Pile* masih rendah, tidak mencapai target.
- Program kerja kontraktor yang tidak terstruktur dan efisien.

Tindak Lanjut

- Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Telah disepakati bahwa pembebasan lahan akan selesai pada bulan April 2018.
- Kontraktor melakukan pekerjaan lembur dan penambahan sumber daya.
- Kontraktor diinstruksikan untuk melakukan penambahan alat di lapangan serta menggunakan alat yang tepat untuk pekerjaan *bore pile* di daerah berbatu.
- Kontraktor diinstruksikan untuk membuat program kerja mingguan secara rinci yang akan dievaluasi setiap minggu, dan penggunaan alat yang tepat pada area kerja berbatu.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21663301	11/03/2013 s/d 11/03/2018	USD	122,4	72,6	59,3	49,9	-36,9	30,7	23,1	75,4



Juction Parbarakan

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra
Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan Jalan Bebas Hambatan
sebagai aksesibilitas Bandar Udara
Kualanamu

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan akhir September 2017, kegiatan ini telah menyelesaikan 89,01% dari total seluruh pekerjaan konstruksi Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu dari target 91,51%. Target pelaksanaan pekerjaan dikurangi 3,25 Km. Panjang efektif pelaksanaan awalnya 17,8 Km menjadi 14,55 Km. Proses pelaksanaan sisa target ditangani oleh sumber dana lain (Investor atau APBN).

Pekerjaan *Section 1* (Tanjung Morawa – Parbarakan, panjang 7,50 Km), hingga Desember 2017 capaian fisiknya telah mencapai 100%, dan dalam proses persiapan *Provisional Hand Over* (PHO). Pekerjaan *Section 2* (Kualanamu – Parbarakan, panjang 7,05 Km), progresnya telah 100% pada September 2017. Pelaksana Proyek telah melaksanakan PHO pada tanggal 15 September 2017. Realisasi penyerapan dana pinjaman *Toll Road Development of Medan-Kualanamu Project* hingga 30 Desember 2017 adalah sebesar USD 72,56 juta atau 59,3% dari total pinjaman.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Masa berlaku *Loan Agreement* adalah hingga 11 Maret 2018 sedangkan masa berakhir Kontrak adalah 15 Desember 2017 (3 bulan sebelum LA berakhir), sedangkan untuk pembayaran *Price Adjustment* membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan (Catatan : PA periode 1 sejak November 2016 hingga Juni 2017 belum ditetapkan BPKP). Jika masa berlaku LA habis dan proses penetapan pembayaran PA masih berlangsung, maka saat penetapan BPKP untuk PA terbit, pembayaran PA tidak dapat menggunakan dana pinjaman, sehingga diperlukan perpanjangan masa berlaku *Loan Agreement*.

Lain-lain

- Pembayaran IPC 57 (Oktober) dan IPC 58 (November) belum terealisasi karena IPC tersebut berhubungan dengan Amandemen Nomor 18.
- Kontraktor melakukan klaim pembayaran porsi mata uang asing (CNY) sebesar 30% nilai kontrak.

Tindak Lanjut

- Direncanakan adanya perpanjangan *Loan Agreement* hingga 11 September 2019.

- Kementerian Keuangan telah menyampaikan Amandemen Nomor 18 beserta dokumen lain yang terkait dan Amandemen B *Loan Agreement* kepada CEXIM. Kasatker juga telah menanyakan kepada CEXIM tentang waktu realisasi pembayaran IPC tersebut, namun belum mendapatkan respon dari CEXIM.
- Saat ini proses penyelesaian sengketa telah diajukan kepada BANI oleh kontraktor. Kasatker telah menindaklanjuti tuntutan BANI dengan memohon bantuan hukum dari Sesditjen Bina Marga. Telah dilakukan juga penunjukan arbiter, dan saat ini dalam proses persidangan arbitrase.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	PBC (2015) 39 TTL (382)	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	198,8	59,5	29,9	139,3	4,9	47,8*	47,8	100,0

Keterangan : *Target TA 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Provinsi Jawa Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Solo - Kertosono

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono efektif pada tanggal 30 september 2016. Capaian fisik pekerjaan (terhadap kontrak) hingga akhir Desember 2017 sebesar 44,18%. Realisasi penyerapan kumulatif hingga Desember 2017 sebesar USD 59.484.364,03 atau 29,93% dari total pinjaman. Pada tahun 2017, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan Desember adalah sebesar USD 47,78 juta.

Sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : JL.03.05-Db/46 perihal Percepatan Pembangunan Jalan Tol Solo –Kertosono Porsi Pemerintah, tanggal 20 Januari 2017, maka target operasional pekerjaan *Toll Road Development of Solo – Kertosono Project Phase I* direncanakan akan dimajukan 9 (sembilan) bulan sampai dengan akhir tahun 2018. Jalan bebas hambatan Solo – Kertosono ditargetkan fungsional pada saat Lebaran tahun 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Kemajuan pembebasan lahan telah mencapai 99,11%, 19 bidang di daerah Madiun sedang dalam proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Madiun.
- Kebutuhan tambahan pembebasan lahan untuk oprit *overpass* dan *frontage* seluas 15,376 Ha.
- Dana yang dibutuhkan dalam tahun 2018 sebesar Rp 1.352 milyar, namun baru dianggarkan sebesar Rp 300 milyar.

Tindak Lanjut

Tanah Warga (Desa Bandungan, Pisang)

- 29 bidang dari 48 bidang desa Bandungan sudah dibebaskan, 19 bidang masih menunggu proses pembayaran.
- 1 bidang warga di desa Pisang masih menunggu proses pengukuran dari BPN.

Tanah Wakaf (2 bidang tanah wakaf belum bebas)

- 1 bidang tanah wakaf (Masjid) di Desa Sambirejo saat ini menunggu administrasi (pemilihan lokasi pengganti) dari warga.
- 1 bidang tanah wakaf (Masjid) di Desa Bandar Kedungmulyo menunggu RAB pembangunan Masjid pengganti dari warga.
- Proses saat Penetapan Lokasi telah keluar, menunggu proses selanjutnya.
- Revisi percepatan DIPA akan dilakukan, dan akan disampaikan dalam *Trilateral Meeting* yang akan diadakan Februari 2018.

**WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)**

Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatra bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8043-ID	12/03/2012 s/d 31/12/2018*)	USD	250,0	120,2	48,1	129,8	- 37,2	51,8	29,9	57,7

Keterangan : *)Berdasarkan amandemen perpanjangan closing date per 6 November 2017



Ruas Jalan Krui-Biha Lampung

Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Sumatra Barat
- Provinsi Sumatra Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional
- Bagian 2 : Dukungan Implementasi
- Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan
- Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat pergeseran *unallocated loan* (Kategori 5) ke *Civil Work* (Kategori 1) sebesar USD 5,4 juta dan pengembalian sebagian dana pinjaman sebesar USD 7,6 juta.

Amandemen. Sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan per tanggal 6 November 2017, *closing date* proyek WINRIP diperpanjang menjadi 31 Desember 2018.

Terdapat pembatalan Paket Pekerjaan, yaitu Paket 10 (Empat – Sp Air Batam, Provinsi Sumatra Barat) yang telah disetujui oleh Bank Dunia per tanggal 27 Oktober 2016. Adapun *saving fund* dari pembatalan Paket 10 akan digunakan untuk membiayai paket pekerjaan yang telah selesai.

Status pelaksanaan pekerjaan. Kemajuan pelaksanaan Paket 13 (Sp Rukis – Tj Kemuning) dan Paket 15 (Sibolda – Batas Tapsel) masih relatif kecil. Keterlambatan pelaksanaan paket 13 dikarenakan adanya kendala perijinan pengelolaan *quary*. Hingga Triwulan II 2017, realisasi fisik Paket 13 mencapai 50,29% dari target 97,87%. Sementara itu realisasi fisik Paket 15 mencapai 43,75% dari target 84,69%.

Civil Works. Untuk pelaksanaan Paket 1 (Krui – Biha), Paket 2 (Padang Sawah - Sp Empat (termasuk Air Gadang Bridge), Paket 3 (Manggopoh - Padang Sawah), dan Paket 4 (Ipuh – Bantal) telah selesai dilakukan 100%.

WP 2 dan WP 3. Sebanyak 8 paket telah selesai dilaksanakan 100%, yaitu Paket 6 (Ps Pedati – Kerlap), Paket 8 (Bts. Kota Pariaman – Manggopoh), Paket 11 (Bantal – Mukomuko), Paket 17 (Sp. Gunung Kemala - Pg. Tampak), Paket 19 (Lais- Bintunan), sedangkan untuk sisa 13 paket lainnya sedang dalam kemajuan pelaksanaan sekitar 63,99%.

Technical Advisory. Paket *Core Team Consultant* (CTC), DCS dan TA for *Slope Stability Design and Management* yang semula ditargetkan akan selesai pada Desember 2017 diubah menjadi November 2018.

Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada TA 2017

No Paket	Paket	Tanggal PHO	Jadwal penyelesaian	Target 2016	Realisasi 2016/2017
1	Krui – Biha	10/01/16	20/01/16	100%	100%
2	Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang)	05/01/16	19/04/16	100%	100%
3	Manggopoh – Padang Sawah	05/01/16	20/03/16	100%	100%
4	Ipuh – Bantal	09/01/16	11/04/16	100%	100%
5	Simpang Rampa – Poriaha	08/12/16	08/12/16	99,43%	62,37%
6	Ps Pedati – Kerlap	28/01/17	02/06/16	100%	100%
19	Lais – Bintunan	08/01/16	08/05/16	100%	100%



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Pekerjaan pada Paket 5 terdapat segmen jalan sepanjang 1,59 Km berada di kawasan hutan lindung memerlukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- Pembebasan tanah 18 Km belum selesai pada Paket 13.
- Pembebasan tanah 12,9 Km belum selesai pada Paket 14.

Lain-lain

- Pada Paket 7 terdapat kekurangan bahan baku batu dan kerusakan 2 unit *stone crusher*.

Tindak Lanjut

- Telah dilakukan perpanjangan amandemen, yang semula berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 31 Desember 2018.
- IPPKH sedang dalam proses pengusulan dan diperkirakan selesai tanggal 10 September 2017.
- Anggaran pembebasan tanah 2017 telah tersedia dan PPK akan mempercepat proses pembayaran.
- Diperlukan peningkatan manajemen peralatan.

DIREKTORAT JENDERAL

CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)***Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8259-ID	02/08/2013 s/d 30/11/2018	99,9	81,1	81,2	18,8	-18,8	3,7	0,0	0,0



PAMSIMAS Pondok Meja Muaro Jambi
Sumber: <http://www.pamsimas.org/>

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek**

32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Community Empowerment and Local Institutional Development
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces
- District and Village Incentives Grants
- Implementation Support and Project Management



❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	<i>Goods, Non Consulting Services, workshops and training under Part A and E of the Project</i>	31,5
2	<i>Grants under Part C of the Project</i>	65,1
3	<i>Consultants' Services</i>	3,4
Total		99,9

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan kegiatan. Belum tercapainya *Key Performance Indicator* (KPI) PAMSIMAS II, yaitu KPI 1 - akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak. Berdasarkan status bulan Juni 2017, dari target 11,6 juta jiwa, baru tercapai 10, 4 juta jiwa sehingga masih terdapat kekurangan 1,2 juta jiwa. Selain itu, kegiatan PAMSIMAS II baru dialokasikan pada saat APBN-P 2017 sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan pencairan dana di lapangan.

Pada triwulan ini pelaksana kegiatan mengusulkan perpanjangan masa laku PAMSIMAS II. Adapun perpanjangan diusulkan selama sebelas bulan yaitu, dari 31 Desember 2017 menjadi 30 November 2018. Perpanjangan masa laku kegiatan dilakukan untuk pemanfaatan sisa alokasi pinjaman PAMSIMAS II. Selain itu, alokasi dana pada Kategori 1 sebesar USD 3,26 juta akan direalokasikan dari Kementerian PUPR kepada Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan dalam mendukung kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Di samping itu, diusulkan pula realokasi dana pada Kategori 1 (*Goods, non-consulting services, workshops and training under Parts A and E of the Project*) sebesar USD 4.432.507 ke dalam Kategori 2 (*Grants under Part C of the Project*). Realokasi ke dalam Kategori 2 diperlukan dalam rangka memenuhi selisih capaian KPI 1 dan menambah sambungan rumah bagi 300.000 jiwa, diantaranya melalui pembangunan sarana air minum di desa baru melalui Hibah Insentif Kabupaten (HIK) serta rehabilitasi dan optimalisasi sarana air minum yang rusak atau tidak berfungsi optimal melalui Hibah Khusus Pamsimas (HKP). Usulan perpanjangan masa laku dan realokasi kategori pendanaan telah disetujui oleh Bank Dunia pada tanggal 22 Desember 2017.

**SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)**

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikkan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8578-ID	22/08/2016 s/d 31/12/2020	300,0	47,2	15,7	252,8	- 15,4	49,4	39,1	79,3

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

❖ **Lokasi Proyek**

33 Provinsi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Community Empowerment, Local and Village Institutional Development*
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services*
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure*
- District and Village Incentives*
- Implementation Support and Project Management*



❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	<i>Community Empowerment, Local and Village Institutional Development</i>	140,07
2	<i>Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services</i>	29,48
3	<i>Water Supply and Public Sanitation Infrastructure</i>	62,97
4	<i>District and Village Incentives</i>	6,00
5	<i>Implementation Support and Project Management</i>	61,53
Total		300,00

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV 2017, penarikan kumulatif proyek PAMSIMAS III yaitu senilai USD 47,22 juta atau 15,74% dari total pinjaman. Pada 2017, target realisasi adalah USD 49,35 juta dimana anggaran yang telah terserap sampai dengan Triwulan IV ini adalah senilai USD 39,13 juta. Pelaksana kegiatan mengusulkan revisi *drop loan* Paket FAS (sebanyak 24 paket tersebar di 24 Provinsi) senilai Rp 54 milyar, namun tidak disetujui oleh DJA, Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, maka alokasi pinjaman untuk tahun 2018 perlu diperhitungkan lebih rinci sesuai kebutuhan sehingga *drop loan* bisa dihindari.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV 2017, jumlah tambahan orang dengan akses sarana air minum yang menerima manfaat proyek PAMSIMAS yaitu 10.363.494 jiwa dari target 12 juta jiwa. Sementara itu, jumlah tambahan orang dengan akses sanitasi mencapai 10.745.224 jiwa dari target 9,1 juta. Adapun jumlah desa target proyek yang sudah membuat RKM dalam triwulan ini adalah sebanyak 17,613 dari target 18.000 desa. Jumlah kabupaten yang memiliki kenaikan lebih dari 5% pada sektor air minum dan sanitasi telah mencapai 41% dari total kabupaten peserta proyek PAMSIMAS.



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT

Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	2010	02/05/2013	EUR	75,0	2,1	2,7	73	-87,7	12,4	0,0	0,0
	66	s/d									
	471	30/06/2018	USD	83,3	2,3		81,1		13,8	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi
- Kota Malang
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Sidoarjo
- Kota dan Kabupaten Pekalongan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang
- Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan
- Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	Package 1, Consultant Services Implementation Consultant	5,5	2,05	43	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Detail Engineering Design (DED) pembangunan TPA untuk 4 Kabupaten/kota sudah selesai dilaksanakan.
- Hibah KfW sudah terserap sebesar 32% dan pinjaman sebesar 3%.
- Untuk pembebasan lahan di 4 kota semuanya sudah *clear*.
- Konsultan sedang melakukan finalisasi DED untuk penutupan TPA sampah eksisting dan pendampingan proses lelang untuk pembangunan TPA sampah.
- Pada tanggal 5 Juli 2017 Direktorat PPLP (Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) mengirimkan *No Objection Request for Tender Document*, dan KfW memberikan persetujuan mengenai dokumen lelang dan evaluasi PQ pada tanggal 30 Agustus 2017.
- *Pre bid meeting* terhadap *shortlist* yang terpilih telah dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Direktorat PPLP sudah mengirimkan *explanatory note* kepada KfW untuk perpanjangan pinjaman, namun KfW baru akan menyetujui jika kontraktor sudah terkontrak, yaitu pada bulan Februari 2018. Untuk masa laku perpanjangan pinjaman proyek ERIC Solid Waste rencananya akan diperpanjang sampai bulan Desember 2020.

Tindak Lanjut

CPMU/Satker akan segera berkoordinasi dengan Pokja untuk melakukan percepatan proses lelang yang dijadwalkan akan terkontrak pada bulan Februari atau Maret 2018 dan konstruksi dimulai pada bulan April 2018.

**IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS**

Menyediakan Akses Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat di 34 Lokasi Di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Hongaria	HS002 16000	01/08/2016 s/d 31/12/2020	USD	36,4	7,7	21,2	28,7	-10,9	8,5	7,7	90,6

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Direktorat Jenderal Cipta Karya*)

❖ **Lokasi Proyek**

Di 34 lokasi yang berada di:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Sumatera Selatan
5. Provinsi Jawa Timur
6. Provinsi Jawa Barat
7. Provinsi D.I Yogyakarta
8. Provinsi Sulawesi Tengah
9. Provinsi Banten
10. Provinsi Gorontalo
11. Provinsi Jambi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berikut peralatan *Mechanical Electrical* di 34 Kabupaten/Kota dengan kapasitas 20 Liter/Detik dan 40 Liter/Detik



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	<i>Hungarian Goods and Related Services</i>	36,4	13,2	40	8,5	7,7	90	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Pengiriman barang dari Hungaria sudah selesai dan sudah mulai didistribusikan untuk 12 lokasi pertama.
- *Shipment* barang berikutnya akan segera dilakukan di bulan Januari 2018 dan diperkirakan tiba awal Februari 2018.
- Perubahan sistem dari perpompaan menjadi sistem gravitasi berakibat adanya kelebihan peralatan perpompaan. Peralatan tersebut akan dialihkan ke 2-3 lokasi baru.
- Sampai dengan Triwulan IV 2017 proyek *IKK Water Supply* masih *on schedule*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terdapat sisa dana USD 4,3 juta yang berasal dari paket konsultan supervisi yang akan dibiayai menggunakan APBN dan pengalihan peralatan untuk penetapan lokasi baru. Sisa dana tersebut akan dimanfaatkan untuk efisiensi pompa pada SPAM eksisting, *global scada*, dan penambahan 2-3 lokasi baru.

Tindak Lanjut

CPMU/Satker diharapkan segera menyampaikan lokasi baru yang akan menampung kelebihan peralatan perpompaan

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2654-INO	22/11/2010 s/d 31/12/2019	USD	35,0	22,1	63,1	12,9	-14,9	2,1	0,0	0,0

Catatan : Terdapat revisi penarikan di tahun 2017.



Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama ruas 6 (Urip Sumoharjo), Yogyakarta

❖ Instansi Pelaksana

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatra Utara
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatra Utara
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengarahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan *hyginie* (sanitasi berbasis masyarakat)
- Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar)
- Dukungan implementasi proyek



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen*	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Medan										
1	Sewerage System Medan P5	6,97	4,98	71	0,31	0,67	65,53	-	-	-
Pusat										
2	Project Implementation Support	3,85	4,26		0,67	0,48	72	100	-	-

Keterangan: USD 1 = Rp 9.000,-

*Komponen kegiatan di Yogyakarta dikeluarkan karena sudah selesai 100%. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan hanya Paket 5 di Medan dan Consulting service.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan. Kegiatan dalam tahap lelang. Terdapat kesalahan prosedur dimana Pokja memajukan tanggal akhir pengumpulan dokumen tanpa merubah RFP dan memberitahu peserta lelang sehingga jumlah peserta lelang yang memasukkan dokumen tidak memenuhi syarat. Untuk itu akan dilakukan lelang ulang dengan *publish* RFP kembali.

Konstruksi. Telah dilakukan 1 kali pengulangan lelang dan pada lelang kedua, hanya terdapat 1 peserta yang lolos seleksi sehingga lelang dinilai tidak dapat dilanjutkan. Terdapat beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh *executing agency*, yaitu i) negosiasi dengan ADB terkait jumlah peserta yang ada; ii) lelang ulang; dan iii) mengubah lelang dari menggunakan PQ menjadi *post-qualification*. Dari hasil pembahasan dengan ADB, disepakati bahwa lelang perlu diulang kembali. Untuk mengantisipasi hal ini terulang, dari hasil konsultasi dengan LKPP metode lelang tersebut dapat diubah menjadi *post-qualification*. PMU akan memasukkan kembali RFP ke ADB dan rencananya lelang ulang akan dimulai di bulan Februari 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Tidak terdapat kemajuan yang berarti di tahun 2017 karena hambatan-hambatan teknis yang menyebabkan lelang paket konstruksi dan konsultan diulang. Dampak besar dari keterlambatan ini yaitu mundurnya *timeline* pekerjaan keseluruhan terutama untuk konstruksi yang membutuhkan waktu sekitar 24 bulan. Dengan berakhirnya pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 maka hanya tersisa sekitar 19 bulan untuk penyelesaian kegiatan.

Tindak Lanjut

Executing agency memiliki 2 opsi terkait keberlanjutan pinjaman, opsi pertama yaitu perpanjangan pinjaman dan opsi kedua yaitu *rescoping* kegiatan dan disesuaikan dengan sisa waktu. Dengan rendahnya kemajuan saat ini, *repayment* yang telah dilakukan sejak tahun 2015, dan bahwa ini akan menjadi perpanjangan ketiga sejak kegiatan ini efektif pada tanggal 22 November 2010, maka dibutuhkan justifikasi yang kuat apabila akan mengajukan perpanjangan. Untuk opsi *rescoping*, *executing agency* perlu mempertimbangkan juga sisa waktu hingga tutup karena dengan *rescoping* masih dibutuhkan perubahan terhadap desain, *bidding document*, dan dokumen lainnya. Saat ini kedua opsi tersebut masih dalam pembahasan di internal *executing agency*.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA**

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-565	23/06/2014 s/d	JPY	1.968,00	147,9	7,5	1.820,2	-42,8	251,5	147,9	58,8
		23/06/2021	USD	17,5	1,3		16,2		2,2	1,3	

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1
- Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1
- Advisory Pilot Project (Ground Breaking)* DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA)
- Tender Assistance* kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Proses lelang untuk kegiatan IP-565 membutuhkan waktu cukup lama karena tidak tercapainya kesepakatan terhadap peringkat ke-1 akibat ketidakwajaran biaya penawaran, dan negosiasi dengan peringkat ke-2 baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017.

Kegiatan *Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565)* telah tanda tangan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan nama kontraktor/konsultan *Yachiyo Engineering*. Pencairan uang muka Oktober 2017, saat ini di DIPA 2017 tercantum Rp 30.240.034.000,-, terserap Rp. 17.844.058.122,172. Pelaksana Proyek akan melakukan revisi DIPA (*drop loan*) karena kemungkinan besar tidak mampu menyerap pagu yang telah ditetapkan (saat ini di DIPA 2017 tercantum Rp. 30.240.034.000,- dan akan diajukan *drop loan* sehingga menjadi Rp. 17.300.000.000,-).



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3123-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	80,0	1,7	2,1	78,3	-51,6	10,8	1,7	15,7
AIF	8280-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	40,0	0,0	0,0	40,0	-53,7	0,0	0,0	0,0

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.400,-



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

- a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi
- c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau
- d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat
- e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Kota Jambi, Provinsi Jambi
- b. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- c. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- d. Provinsi DKI Jakarta



❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Pengadaan dan pemasangan pipa (*open trench*)
- b. Pipa *jacking*
- c. *Manhole*
- d. *Aerator*
- e. *Maintenance equipment*
- f. *Warehouse*
- g. Konsultan supervisi
- h. Pompa (IPAL dan rumah pompa), *Genset*, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

❖ **Kinerja Pelaksanaan Proyek**

Konsultan. Konsultan PISC telah terkontrak pada tanggal 2 Oktober 2017. Konsultan dalam proses *review nya* dan penyusunan dokumen lelang untuk konstruksi Kota Jambi dan Kota Pekanbaru.

Lahan. Pematangan lahan IPAL di Kota Makassar sudah dilaksanakan sebagian di tahun 2016. Sebagian lainnya direncanakan di tahun 2017, namun tidak dapat terlaksana karena lahan tersebut ditempati kembali oleh warga meskipun Pemkot Makassar telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Permasalahan ini akan diselesaikan di tahun 2018. Untuk Kota Jambi, akan dilakukan *relayouting* karena masih terdapat area yang diklaim oleh warga. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, pematangan lahan IPAL dalam proses pelaksanaan.

DED. Dokumen DED ketiga lokasi sudah diselesaikan. Untuk dokumen DED IPAL di Kota Jambi dan Kota Pekanbaru dalam proses *review* oleh PISC.

Bidding document. Draf dokumen lelang Kota Jambi dan Kota Pekanbaru dalam proses penyusunan oleh PISC.

Konstruksi. Konstruksi ketiga kota akan menggunakan metode PQ. Untuk Kota Makassar lelang akan dilakukan setelah pematangan lahan selesai yang ditargetkan di bulan Februari 2018. Sedangkan untuk Kota Jambi dan Kota Pekanbaru ditargetkan akan mulai lelang di bulan Juni 2018. Durasi konstruksi yaitu selama 24 bulan, sehingga perlu dilihat sisa waktu setelah paket terkontrak dengan durasi kerja untuk dapat melihat keberlanjutan kegiatan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Lelang konstruksi Kota Makassar terhambat oleh belum selesainya pematangan lahan, akibat adanya penempatan kembali oleh warga, meskipun Pemerintah Kota Makassar telah memiliki sertifikat atas lahan tersebut.
- Jaringan perpipaan yang dibangun tidak sampai pada sambungan rumah. Apabila sambungan rumah tidak terbangun maka tujuan akhir tidak akan tercapai.

Tindak Lanjut

- Permasalahan ini dalam proses penyelesaian secara hukum. *Executing Agency* akan memanggil Walikota Makassar untuk membahas tindak lanjut dari permasalahan ini.
- Pembangunan 1.000 Sambungan Rumah (SR) akan dilakukan melalui APBN, sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ketercapaian pembangunan Sambungan Rumah ini perlu dipastikan akan terlaksana dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

**NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8213-ID	01/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	266,0	257,6	96,8	8,4	14	18,3	16,6	90,9



Pelatihan Masyarakat di Manado
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Nangroe Aceh Darussalam | k. Sulawesi Barat |
| b. DI Yogyakarta | l. Sulawesi Utara |
| c. Jawa Tengah | m. Sulawesi Tengah |
| d. Jawa Timur | n. Sulawesi Selatan |
| e. Bali | o. Maluku |
| f. Nusa Tenggara Timur | p. Maluku Utara |
| g. Nusa Tenggara Barat | q. Gorontalo |
| h. Kalimantan Tengah | r. Papua |
| i. Kalimantan Selatan | s. Papua Barat |
| j. Kalimantan Timur | |

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya
- Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Pada Triwulan IV 2017, penarikan kumulatif proyek yaitu senilai USD 257,59 juta atau 96,7% dari total pinjaman. Sementara itu, dari target realisasi tahun 2017 senilai USD 18,25 juta sudah terserap senilai USD 16,69 Juta atau 90,9% dari target. Pada triwulan ini realisasi penyerapan digunakan untuk pembayaran gaji fasilitator dan jasa konsultan pusat.

Pelaksanaan Proyek. Pelaksanaan fisik untuk proyek PNPM Perkotaan sampai dengan Triwulan IV 2017 telah mencapai 90,6%. Di samping itu, masa berlaku *Loan IBRD 8213-ID* ini sudah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan surat Bank Dunia Tanggal pada tanggal 29 September 2017. Usulan perpanjangan dimaksudkan untuk mendukung program KOTAKU dalam bentuk *Pilot Percontohan Penanganan Kumuh*, tambahan penanganan infrastruktur terdampak pasca bencana di Kota Bima dan tambahan target penanganan kawasan kumuh di luar lokasi *Project Appraisal Document (PAD) NSUP*. Selain itu, pelaksana proyek juga mengusulkan realokasi sisa dana alokasi pinjaman dari kategori 2 (*Goods, Consultant Services, Non-Consulting Services, Training and Workshop and Incremental Operating Cost (IOC) under part 1 and 3 of the project*) ke kategori 1b (*Kelurahan Grants under Part 2 (b) of the Project*).



NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0174	18/09/2016 s/d 04/05/2021	USD	8,0	2,0	25	6,0	-2,8	0,2	2,0	952,4
IDB	IND-0175	18/09/2016 s/d 09/05/2021	USD	311,8	72,9	23,4	238,9	-4,3	32,1	72,9	227,2
	IND-0176	18/09/2016 s/d 22/11/2021	USD	10,0	0,7	6,9	9,3	-17,9	0,0	0,7	0,0

Keterangan : *Berdasarkan data replenishment ke dalam Reksus



Diskusi Persiapan Pinjaman Luar Negeri

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Satuan Kerja Pusat
- b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi

❖ Lokasi Proyek

- a. Aceh
- b. Sumatra Utara
- c. Sumatra Barat
- d. Riau
- e. Jambi
- f. Sumatra Selatan
- g. Bengkulu
- h. Lampung
- i. Kepulauan Bangka Belitung
- j. Kepulauan Riau
- k. DKI Jakarta
- l. Jawa Barat
- m. Banten
- n. Kalimantan Barat
- o. Kalimantan Utara



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal
- Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat
- Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain
- Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0174 (Service Ijara):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Block Investment for Slum Alleviation and Prevention*. Kegiatan ini tidak ditargetkan di tahun 2017 dan baru akan dilaksanakan di tahun 2018.
- Feasibility Studies for Sustainable Livelihood*. Target penyerapan di tahun 2017 yaitu sebesar USD 0,11 juta. Saat ini konsultan masih menyiapkan konsep replikasi *Business Development Center* (BDC) untuk penanganan kumuh. Selain itu dilakukan juga proses seleksi 15 kota yang akan mengikuti BDC NUSP.
- Paket pekerjaan *Knowledge Generation and Reverse Linkage*. Target penyerapan di tahun 2017 yaitu sebesar USD 0,09 juta. Pemenang lelang konsultan *Monitoring and Evaluation* telah diperoleh dan PMU dalam proses melengkapi dokumen draf kontrak untuk kemudian ditandatangani. Untuk konsultan *curriculum enhancement* tidak akan dilakukan lelang konsultan individu, tetapi akan menggunakan konsultan yang saat ini sudah ada.

Porsi IND-0175 (Istisna'a):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Paket pekerjaan *Block Finance* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 12,83 juta yang akan disebar ke 15 provinsi dalam 3 bentuk, yaitu BDI PLPBK, BDI Kawasan Kota, dan BDI Kolaborasi Kota. Pada Triwulan IV 2017, penyerapan telah mencapai USD 10,88 juta atau 90% dari target 2017. Proses pembangunan fisik dari dana tahap 1 sudah cair 100% di 429 kelurahan dari total 535 kelurahan. Saat ini Satker di beberapa Kota/Kabupaten melakukan proses verifikasi kemajuan fisik di KSM.
- Paket pekerjaan *Building Community Institutions and Local Government* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 13,95 juta dan telah terealisasi 100%.
- Paket pekerjaan *Management, Design, and Supervision Consultancy* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 9,57 juta dan telah terealisasi sebesar USD 3,99 juta (42%). Untuk konsultan NMC dan OC (kontrak *bridging*) telah berakhir pada bulan November 2017. Saat ini lelang konsultan manajemen dalam pelaksanaan dan direncanakan dapat mulai bekerja di tahun 2018.

Porsi IND-0176 (ISFD loan):

Pada pinjaman ini, terdapat 1 paket kegiatan yaitu *Sustainable Livelihood to Support Slum Alleviation and Prevention*. Paket pekerjaan ini baru akan dilaksanakan di tahun 2018, namun saat ini tengah dilakukan persiapan penyusunan bahan materi pelatihan (*vocational training*).



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3122-INO	17/07/2014 s/d 31/12/2019	USD	74,4	58,6	78,8	15,8	15,4	36,9	24,7	66,9



Kunjungan Lapangan ke Kelurahan Tanjung Piayu, Kota Batam

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

❖ **Lokasi Proyek**

20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened*
- Upgrading infrastructure in participating neighborhood*
- Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Loan Agreement. Pada tanggal 4 September 2017, ADB memberikan persetujuan perpanjangan *closing date* pinjaman dari semula 30 Juni 2017 menjadi 31 Desember 2019. Pada tanggal 18 September 2017, telah dilakukan penandatanganan *Amendment Letter* untuk *loan agreement* yang perubahannya meliputi:

- Realokasi kategori/*loan proceeds*.
- Perubahan mekanisme pelaksanaan *New Site Development (NSD)*.
- Perubahan jumlah *tranche* penarikan dana melalui kontrak kinerja masyarakat.

Penambahan Alokasi Kegiatan Skala Lingkungan. Terdapat penambahan alokasi pendanaan ke beberapa kabupaten/kota untuk dapat menuntaskan kumuh di daerah tersebut. Pemilihan kabupaten/kota didasarkan pada (i) kesiapan pemerintah daerah; (ii) kesiapan dokumen perencanaan; (iii) kontribusi APBD minimal 14,9%; (iv) kontribusi swadaya masyarakat minimal 6%; dan (v) kontribusi langsung pembangunan infrastruktur yang direncanakan terhadap penuntasan kumuh di daerah tersebut.

New Site Development (NSD). Kegiatan NSD Ssat ini sudah dalam tahap persiapan lelang untuk pembangunan infrastruktur di lokasi NSD. Proposal Teknis untuk Kota Kendari dan Kota Palopo telah disampaikan kepada ADB dan saat ini dalam tahap evaluasi untuk memperoleh NOL. Sedangkan untuk



Kota Bima terdapat hambatan dalam proses perencanaan yang menyebabkan adanya keputusan untuk *drop loan* di tahun 2017.

Kegiatan Skala Kawasan. Kegiatan skala kawasan di 16 kabupaten/kota dalam tahap penyelesaian fisik untuk 24 paket kegiatan. Terdapat hambatan dalam penyediaan material dan mobilisasi penyedia jasa, namun tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Untuk meminimalisasi keterlambatan, dilakukan upaya percepatan pekerjaan fisik maupun penyerapan keuangan.



PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0169	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	187,0	170,5	91,2	16,5	-8,8	13,0	0,0	0,0
IDB	IND-0170	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	8,0	6,1	75,9	1,9	-24,1	1,3	0,0	0,0
	IND-0171	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	10,0	8,3	83,0	1,7	-17,0	1,3	0,0	0,0



Kegiatan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Pasrimulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pusat
- Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi
- Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatra Utara
- Provinsi Sumatra Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Kepulauan Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Sumatra Selatan
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Provinsi DKI. Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Kalimantan Barat



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal
- Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat
- Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0169:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Support to Project Management Unit*. Nilai kontrak keseluruhan sebesar USD 28,58 juta dan telah terealisasi sebanyak 79% atau sebesar USD 22,71 juta. Target penyerapan 2017 adalah sebesar USD 1,76 juta dan terealisasi 100% pada triwulan sebelumnya (Triwulan III 2017).
- Building Community Institutions*.
 - Paket pekerjaan *Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government* di tahun 2017 ditargetkan sebesar USD 0,62 juta yang akan disebar ke 15 provinsi.
 - Paket pekerjaan *Facilitation for Stengthening Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 2,18 juta yang akan disebar ke 15 provinsi dan telah terealisasi sebesar USD 2,10 juta (96%).
- Paket Pekerjaan *Regular Block Finance* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 8,89 juta. Sampai dengan Triwulan IV 2017 target penyerapan telah teralisasi sebesar USD 8,82 juta (99%).

Porsi IND-0170:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Paket pekerjaan *Building Community Institutions* dalam bentuk *Business Development Center (BDC)* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,39 juta dan tidak dapat terealisasi. Dilakukan *drop loan* untuk kegiatan BDC.
- Paket Pekerjaan *Knowledge Generation and Reverse Linkage* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,95 juta. Sampai dengan Triwulan IV 2017 telah terealisasi sebesar USD 0,84 juta (88%).

Porsi IND-0171:

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Paket pekerjaan *Block Finance Livelihood* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 1,15 juta dan telah teralisasi sebesar USD 1,11 juta (97%).
- Paket pekerjaan *Building Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,23 juta untuk rekrutmen konsultan teknologi informasi dan terealisasi sebesar USD 0,04 juta (17%).

Kegiatan ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. IDB telah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk penutupan *loan account* dan Kementerian Keuangan telah menyurati Kementerian PUPR terkait hal tersebut. Kementerian PUPR perlu membalas surat tersebut dan menyampaikan konfirmasi penutupan kegiatan dan pengembalian sisa dana di reksus. Dokumen PCR telah selesai disusun dan akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas termasuk dengan dokumen pendukung lainnya untuk konfirmasi penutupan kegiatan dan pengembalian sisa dana.



RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)

Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-564	23/06/2014 s/d	JPY	10.029,00	9.554,4		474,6		15,7	15,50	98,5
		23/06/2019	USD	89,0	84,8		4,2		0,1	0,1	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Pengembangan Permukiman,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung
- Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan)
- Jasa konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan IP-564 ini akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan pada tahun 2016, diharapkan agar pelaksana kegiatan melakukan percepatan penutupan loan untuk mengurangi *commitment fee*. Percepatan penutupan loan belum dapat dilakukan karena masih menunggu PCR dari semua pelaksana proyek dan laporan Reksus. Setelah PCR dari semua pelaksana proyek terkumpul akan dilakukan penggabungan dokumen PCR yang digunakan sebagai laporan akhir dari pelaksanaan proyek. Setelah dokumen laporan akhir proyek RISE II selesai, pelaksana proyek akan mengadakan pertemuan untuk membahas percepatan penutupan loan. Pelaksana proyek menginformasikan bahwa *Project Completion Report* (PCR) sudah selesai, namun pada periode Laporan Triwulan IV 2017 belum disampaikan secara resmi kepada JICA.



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0167	29/10/2014 s/d 29/10/2019	USD	100,0	38,3	38,3	61,7	-25,1	21,4	22,5*	105,0

Keterangan : *Realisasi berdasarkan besaran replenishment ke dalam Reksus



Kunjungan Lapangan lokasi IPAL di Riau

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota
- Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman
- Satuan Kerja Direktorat Bina Program

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatra Utara
- Provinsi Sumatra Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatra Selatan
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Bangka Belitung
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Provision of Community Sanitation Infrastructure
- Consulting Services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA. 2017		
			Nilai	%	Target	Realisasi		%	Target	Realisasi
1	Provision of Community Sanitation Infrastructure	19,51	43,74		18,28	29,39	54,78	31,78	27,83	
2	Consultancy Services									
	National Project Management Consultant (NPMC)	0,59	0,64		0,59	0,64	52,5	50	52,5	
	Regional Project Management Consultant (RPMC) I	0,69	0,73		0,69	0,73	50,0	50	50	
	Regional Project Management Consultant (RPMC) II	0,61	0,61	100	0,61	0,61	50,0	50	50	
	Regional Project Management Consultant (RPMC) III	0,64	0,62	97	0,64	0,62	50,0	50	50	
	Regional Project Management Consultant (RPMC) IV	0,58	0,60		0,58	0,60	47,5	50	47,5	

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Provision of Community Sanitation Infrastructure. Secara kumulatif dari awal tahun pelaksanaan proyek, kegiatan telah selesai dilakukan di 863 lokasi, sehingga masih terdapat 937 daerah yang perlu diselesaikan dari total 1.800 lokasi.

Consultancy Services. Konsultan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV dalam proses pelaksanaan. Lelang konsultan *monitoring and evaluation* telah selesai dengan penandatanganan kontrak pada tanggal 7 Desember 2017.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat kesulitan pencarian lokasi untuk mengejar target penyelesaian kontrak daerah di tahun 2018 yang sesuai dengan kelayakan teknis, karena ada persyaratan harus merupakan lokasi yang pernah menerima P2KP/PNPM Perkotaan.
- *Executing agency* berencana akan menyampaikan usulan pemanfaatan dana *contingency* untuk membiayai: i) honor TFL; ii) tambahan Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/Kota; iii) Peningkatan kapasitas TFL; iv) peningkatan kapasitas Lurah, BKM, dan KSM; v) peningkatan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara; vi) peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan vii) penambahan alokasi dana untuk publikasi dan kampanye sanitasi.

Tindak Lanjut

- IDB sudah mengeluarkan NOL untuk melakukan perubahan persyaratan lokasi, yang tidak harus lokasi penerima P2KP/PNPM Perkotaan. Saat ini dalam proses penambahan 12 kota/kabupaten yang dinilai berdasarkan pengalaman melakukan kegiatan lain yang sejenis Sanimas atau P2KP/PNPM Perkotaan. Finalisasi daerah baru akan dilakukan pada saat *workshop* di bulan Februari 2018, dan akan disusun *action plan* pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian anggaran terhadap rencana kegiatan.
- Saat ini usulan tersebut masih berproses di internal Kementerian PUPR.

**SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER)**

Menyediakan Modul Darurat Yang Disiapkan Untuk Mengatasi Potensi Bencana di 4 Kota di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Spanyol	DNI-00805-023-T	02/08/2016	EUR	14	2,1	15,1	11,9	-97,9	14	2,1	15,1
		s/d 07/05/2018							USD	15,5	

Keterangan : *Kurs 1 USD = Rp 13.548,- dan 1 EUR = Rp 16.173,62

**❖ Instansi Pelaksana**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Direktorat Jenderal Cipta Karya*)**❖ Lokasi Proyek**

- Kota Medan
- Kota Bekasi
- Kota Makassar
- Kota Surabaya

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan pemasangan (instalasi) peralatan air bergerak (*Mobile Water Treatment Plant*) untuk penanganan bencana
- Program pelatihan *Emergency Model Units (EMU's)*
- Penyiapan infrastruktur, termasuk penyiapan lahan dan pembangunan gudang, jalan akses ke lokasi gudang/LOS (*Location Open Storage*) penyediaan air, sambungan listrik, komunikasi, dan pemagaran gudang



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%		Realisasi	%		%	Realisasi
1	Civil Works	1,34	2,4	100	1,34	2,4	100	75	100	75
2	Supply of Goods	15	0	0	15	0	0			

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kemajuan fisik pembangunan gudang-gudang regional adalah sebagai berikut:
 - Bekasi, sudah selesai pembangunan.
 - Medan, masih dalam tahap *finishing*.
 - Surabaya, masih dalam tahap *finishing*.
 - Makassar, tidak jadi diikuti dalam pelaksanaan proyek SSWTP-ER karena lahan belum siap.
- Telah diproses amandemen ke 5 perihal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kontraktor.
- Kontrak telah diamandemen untuk perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 9 April 2018.
- Masa laku pinjaman porsi ICO diperpanjang yang semula berakhir tanggal 2 November 2017 menjadi 7 Mei 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Sehubungan dengan perpanjangan masa laku pinjaman, belum ada alokasi DIPA 2018 untuk kegiatan ini.
- *Loan Deutsche Bank* akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2018, sedangkan kontrak dengan kontraktor berakhir pada tanggal 9 April 2018. Sehingga dibutuhkan perpanjangan porsi Deutsche Bank.

Tindak Lanjut

- CPMU/Satker akan memproses lunturnya DIPA dari 2017 ke Kanwil. Perkiraan alokasi pagu *loan* dalam DIPA 2018 sebesar EUR 9,921,527.
- CPMU/Satker segera memproses usulan perpanjangan *loan Deutsche Bank* hingga tanggal 7 Mei 2018. Disamakan dengan perpanjangan *loan* porsi ICO Spanyol.

DIREKTORAT JENDERAL

SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM**

Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21595701-31	03/09/2013 s/d 09/01/2017	USD	117,0	117,0	100,0	0,0	- 29,1	0,0	0,0	0,0



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works
- Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai. Saat ini Pelaksana proyek sedang menyelesaikan *Project Completion Report (PCR)*.



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Difarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-19	14/02/2012 s/d	KRW	111.294,3	36.630	32,9	74.664,3	-49,9	24.256,3	7.565	31,2
		22/03/2019	USD	104,3	34,3		70,0		22,7	7,1	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup Pekerjaan

- Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m³/detik
- Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industri kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Cijung (23.000 ha)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 paket, yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Hydromechanical Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak.

Sampai dengan periode laporan Triwulan IV 2017, proyek sedang melaksanakan dua paket pekerjaan yaitu Paket Supervisi Konstruksi dan Paket *Civil Works* Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Berdasarkan target tahun 2017, capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 22,18% (target 2017 sebesar 22,73%) dan capaian fisik paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 27,20 % (target 2017 sebesar 28,59%).

Paket *Hydromechanical Works*. Proses lelang menggunakan metode *International Competitive Bidding* (ICB). Kemajuan saat ini adalah menunggu persetujuan EDCF (NOL) terkait dokumen lelang (*main bidding document*).



Kemajuan Pembebasan Lahan. Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan bendungan Karian ini sebesar $\pm 2.226,44$ Ha, yang terdiri dari :

- a) Lahan *quarry* dan jalan aksesnya seluas $\pm 32,68$ ha (terdapat jalan akses di kawasan hutan $\pm 5,2$ ha). Saat ini baru dapat dibebaskan seluas $\pm 15,34$ ha.
- b) Tapak bendungan, genangan dan *greenbelt* seluas $\pm 2.193,76$ ha (terdapat genangan di kawasan hutan seluas ± 195 ha).

Kemajuan pembebasan lahan di lapangan sebesar 47,14% dari total lahan (laporan Desember 2017), Kemajuan ini masih sama dengan kemajuan dalam laporan periode sebelumnya.

Kebutuhan (ha)			Realisasi (ha)			Sisa Belum Bebas (ha)		
Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total	Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total	Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total
200,20	2.026,24	2.226,44	195,00	854,51	1.049,51	5,20	1.171,73	1.176,93



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Luas lahan lokasi sumber material batu (*quarry area*) gunung Geblengan dan akses jalan yang belum bebas seluas ± 17 ha. Terdiri dari luas lahan *quarry* ± 10 ha dan jalan akses ± 7 ha (Jalan akses tersebut mengenai kawasan perhutani, lahan milik BPJS, dan PTPN VIII). Lahan *quarry* ± 10 ha belum diketahui kepemilikan atas lahan tersebut.
- Terdapat 9 menara SUTT 70 KVA milik PT. PLN yang berada pada daerah genangan bendungan. Pada tahun 2016, SID pemindahan jalur SUTT pada genangan bendungan Karian telah selesai dilakukan, dan akan dilanjutkan dengan proses pengadaan lahan dan pelaksanaan pemindahan jalur SUTT pada tahun 2017.
- Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas ± 65 ha di desa Pasir Tanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak. Sebagian lahan sengketa berada dalam tapak bendungan Karian. Sengketa terjadi antara masyarakat setempat dengan PTPN VIII.
- Terdapat tanah milik PT. Candipura yang sertifikatnya masih menjadi jaminan hutang di Kementerian Keuangan (KPKNL II Jakarta).
- Ganti rugi Instalasi Pengelolaan Air Milik PDAM.
- Terdapat 51 situs makam yang perlu direlokasi. Sampai dengan Desember 2016 baru berhasil melakukan relokasi 1 (satu) situs makam.

Tindak Lanjut

- Terkait lahan *quarry* seluas ± 10 ha, telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
- Lahan jalan akses Kawasan Perhutani yang dibutuhkan sekitar $\pm 5,28$ ha dan saat ini masih dalam proses permohonan Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani. Sedangkan Lahan BPJS dan PTPN VIII berada dalam sengketa kepemilikan, sehingga akan diselesaikan melalui mekanisme penitipan kerugian, namun proses penitipan ganti rugi tersebut terkendala pendanaan karena pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional melalui pendanaan oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara, dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
- Berkoordinasi dengan BPN terkait pengadaan lahan untuk pembangunan menara SUTT 70 KV.
- Proses sidang perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk dua bidang tanah seluas ± 3 ha telah ada keputusan, sedangkan sisanya seluas ± 62 ha belum ada sidang perdata lanjutan. Status hingga Maret 2017 adalah dalam Tahapan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Lahan. Berdasarkan surat dari PTPN VIII nomor SB/III.2/32228/VIII/2016 dijelaskan bahwa status tanah di blok Cinihnih seluas $\pm 65,50$ ha merupakan Hak Guna Usaha (HGU) lahan PTPN VIII Kebun Cislak Baru.
- Tata cara pembayaran ganti rugi masih menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan.
- Kesimpulan dari koordinasi awal adalah Kementerian PUPR melalui BBWSC-3 harus memindahkan dan membangun kembali instalasi pengelolaan air tersebut.
- Sisanya masih menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur detail relokasi situs makam tersebut.



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I

Konservasi daerah tangkapan air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-552	28/07/2009	JPY	6.060,0	5.287,4	87,3	772,6	-6,40	1.237,9	1.114,1	90,0
		s/d 28/07/2018	USD	53,8	46,9		6,9		11,0	9,9	



Control Structure Sistem
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan *spillway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spillway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*
Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017								Total		
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		T	R	
	T	R	T	R	T	R	T	R			
<i>Consulting Service</i>											
Pembangunan <i>Spillway</i>					Selesai					100	100
Pengadaan dan Pemasangan					Selesai					100	100
Pengadaan Kapal Keruk					Selesai					100	100
Pembangunan <i>Check Dam</i>					Selesai					100	100
Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pekerjaan Terasing di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Terasing Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5)					Selesai					100	100
Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No.7)	25,0	2,0	75	90,2	90	95,6	100	100	100	100	
Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No.8)	53,97	65,33	70,15	70,94	90,20	79,97	100	92,41	100	92,41	
Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No.8.a)	22,49	19,1	30,2	19,57	80,4	19,58	100	19,97	100	19,97	

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk Jasa konstruksi pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi Paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8) dan Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8a).
- Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (*Dredger*)), tanda tangan kontrak pada tanggal 11 Oktober 2016, capaian fisik hingga Desember 2017 telah mencapai 100%.
- Paket 8, Konstruksi penyiapan pemuangan sedimennya telah dikerjakan, capaian fisiknya hingga Desember 2017 adalah 92,41%. Target penyelesaian pekerjaan Paket 8 mundur menjadi Maret 2018 (awalnya Desember 2017) karena penambahan volume.
- Paket 8a, Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk, kemajuan fisik di lapangan hingga Triwulan IV 2017 sebesar 19,97 %. Penyelesaian Pekerjaan Paket 8A akan mundur ke Maret 2018, karena menunggu penyelesaian Paket 7. Kapal yang akan digunakan pada pekerjaan Paket 8a adalah kapal yang digunakan di Paket 7.
- Sampai dengan periode laporan Triwulan IV 2017 pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik, belum ada laporan permasalahan kritis yang menghambat pelaksanaan kegiatan.



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-567	23/06/2014	JPY	4.954,00	556,1		4.397,9		517,5	266,4	
		s/d				11,2		-39,1			51,5
		23/06/2021	USD	44,0	4,9		39,0		4,6	2,4	



Uji coba kapal keruk

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *Spilway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spilway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*.
- Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi yaitu Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II).

Paket konsultan supervisor terkontrak pada tanggal 15 September 2016 (Triwulan III 2016), capaian fisik hingga Desember 2017 baru sekitar 36,30%. Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016, capaian fisik hingga akhir Desember 2017 baru sekitar 17,14%.

Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan IV 2017 belum terkontrak. Pada Rapat Koordinasi Pemantauan Pinjaman Hibah Luar Negeri Triwulan IV 2017 di Bappenas, pelaksana proyek menginformasikan bahwa Paket 2.2 rencananya akan dibatalkan, karena permasalahan kondisi lapangan (alur sungai berpindah-pindah). Namun, keputusan akhir pembatalan Paket 2.2 ini sedang didiskusikan di Balai.



Watershed Conservation Slice II. Terkait metode pelaksanaan yang dilaksanakan secara swakelola dengan pembayaran menggunakan *special account*, telah dilakukan pembahasan di Bappenas terkait dengan metode pelaksanaan dan cara pembayaran, adapun hasil pembahasan menyetujui perubahan metode pelaksanaan yang semula swakelola menjadi kontraktual, sedangkan cara pembayaran tetap menggunakan *special account*.

**DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP)**

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7669-ID	08/06/2009 s/d 30/06/2017	USD	50,0				Loan closed			



Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan
- Pengurangan Sedimentasi pada Waduk
- Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan
- Manajemen Proyek

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai. Pelaksana kegiatan sedang menyelesaikan *Project Completion Report (PCR)*.

**DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II**

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan di Lokasi yang Terpilih, serta Memperkuat Kapasitas Operasi dan Manajemen Keamanan Bendungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8711-ID	04/08/2017 s/d 30/06/2023	USD	125,0	0,1	0	124,9	-6,9	0,5	0,1	25,0

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Aceh
- Provinsi Lampung
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Bali
- Provinsi Maluku

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Dam Operational and Safety Improvement Works and Studies*
- Operations and Maintenance Improvement and Capacity Building*
- Reservoir Sedimentation Mitigation*
- Dam Safety Institutional Improvement*
- Project Management*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Dalam tahun pertama, proyek DOISP II pada Triwulan IV 2017, sudah dapat melakukan realisasi pinjaman sekitar 0,12 juta, sekitar 0,25 % dari target USD 0,48 juta.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Proyek DOISP II telah efektif pada tanggal 4 Agustus 2017 sehingga waktu untuk pelaksanaan dalam tahun 2017 adalah 5 (lima) bulan. DIPA Revisi Program DOISP tahun 2017 terbit dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan pada tanggal 15 Desember 2017 dengan demikian waktu yang tersedia sangat sempit sampai batas akhir pencairan DIPA di KPPN.



FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Keisapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3440-INO	9/12/2016 s/d 31/12/2022	USD	108,7	2,0	1,8	106,7	-15,6	16,3	2,0	12,3



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
- Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian
- Wilayah Sungai Ambon – Seram

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Enhanced Planning for Flood Risk Management*
- Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure*
- Enhanced Capacity for Community Based Flood Risk Management (CBFRM)*
- Improved Policy, Coordination and Capacity*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan. Lelang 2 paket konsultan di Ditjen SDA, 1 paket konsultan di NPIU Ditjen Bina Bangda dan 1 paket konsultan di NPIU Kementerian Pertanian telah terkontrak di tahun 2017.

Konstruksi. Lelang 2 paket konstruksi di Ciujung sudah masuk proses PQ. Untuk konstruksi di Batu Merah *Check Dam*, dokumen perencanaan rinci dan desain masih dalam proses penyusunan oleh konsultan.

Safeguard. Implementasi *resettlement* plan untuk Ciujung telah selesai 90% dari rencana awal di tahun 2017, sisa pekerjaan akan diselesaikan di tahun 2018. Sedangkan pelaksanaan di Ambon masih dalam tahap persiapan dan rencananya pembebasan lahan baru akan dilaksanakan di tahun 2018.



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8121-ID	18/08/2012 s/d 28/02/2019	USD	139,6	79,4	56,8	60,3	-25,4	12,7	4,3	33,8

Catatan : *) realisasi TA 2017 memakai kurs 1USD = Rp.13.500,-



Paket 1. Ciliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati
Sumber: Website Proyek JUFMP (www.jufmp.com)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan
- Bantuan teknik, *social safeguard* dan *capacity building*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan IV 2017 belum banyak terserap. Hal ini disebabkan beberapa paket yang sedang proses kontrak. Pada Triwulan IV 2017 hanya terserap USD 4,29 juta atau sekitar 33,77% dari total target untuk tahun 2017 sebesar USD 12,7 juta.

Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Untuk pekerjaan terkait *consultant services*, sampai dengan Triwulan IV 2017 kemajuan fisik sedang berjalan sebagaimana program.



Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan	Status Kontrak dan Kemajuan Fisik
PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	
Paket 2A: Cengkareng <i>Floodway</i>	Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 2B: Lower Sunter - <i>Floodway</i>	Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari. Keuangan telah mencapai Rp. 73.955.955.924 (92%) dari Nilai kontrak sebesar Rp. 80.386.908.612,-.
Paket 6: Sub Proyek <i>Dregging and Embankment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain</i>	Sudah dilakukan pembayaran uang muka sekitar 10% dan telah melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. Pembangunan Perumahan pada tanggal 4 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 177.601.675.000,-.
Paket 8: Pompa Sentiong	Kegiatan telah selesai dan sedang dalam proses penyampaian dokumen prakuallifikasi ke Bank Dunia.
PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	
Paket 3: Cideng – Thamrin <i>Drain</i>	Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Realisasi fisik 100% dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama pada tanggal 17 November 2015 dengan No. Berita Acara No. 1/JUFMP-FSK/ST-PHO/XI/2015.
Paket 5: Tanjungan & Lower Angke <i>Drain</i>	Kegiatan telah selesai. Realisasi fisik 100% dengan masa pemeliharaan sampai dengan 14 Desember 2017. Kemajuan keuangan adalah sebesar 91,99% atau senilai Rp. 175.624.915.611,- dari nilai kontrak keseluruhan Rp. 190.986.682.576,-.
PIU Provinsi DKI Jakarta	
Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari <i>Drain</i> , Waduk Melati	Pekerjaan Fisik telah selesai 100%. Untuk kemajuan keuangan realisasi Rp 259,604,947,812 (93.91%) dari nilai kontrak sebesar Rp.276.442.924.393,-.
Paket 4: Sentiong – Sunter <i>Drain</i> , Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III	Kegiatan fisik telah selesai 100% tanggal 15 Desember 2016, adapun saat ini dalam masa pemeliharaan selama 365 hari s/d 14 Desember 2017. Kemajuan keuangan 90,80 % atau senilai Rp 296.174.481.443- dari Nilai <i>addendum</i> kontrak ke IV sebesar Rp 326.148.370.000,-.
Paket 6: <i>West Banjir Canal, Upper Sunter Floodway</i>	Kegiatan sedang berjalan dari rencana 41,70% tercapai 39,43% deviasi 2,27%. Untuk kemajuan keuangan sampai dengan saat ini adalah jumlah realisasi sebesar 58.575.495.183,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 193.054.400.000,- atau sebesar 30,34%.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 6 (West Banjir Canal and Upper Sunter Drain)

- Kegiatan *Dredging* tidak dapat dilakukan karena adanya kekhawatiran rumah penduduk yang ada dipinggir kali Banjir Kanal Barat akan mengalami longsor.
- Adanya keterbatasan waktu proses angkut sedimen (hanya malam hari) dan banyaknya bangunan liar yang terdapat dipinggir jalan inspeksi.

Consultan Services:

Construction Supervision for JUFMP dan Secretariat of CPMU-JUFMP

- Kemajuan fisik telah berjalan sesuai rencana, program diikuti dengan kemajuan keuangan sebesar Rp 61.361.451.890,70.

Program Implementation Unit

Lain-lain:

- *Review Master Plan on Flood Management in Cisadane-Jakarta-Bekasi System* yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia memiliki waktu yang sangat terbatas.

Tindak Lanjut

Paket 6 (West Banjir Canal and Upper Sunter Drain)

- Berdasarkan kesepakatan, pekerjaan *dredging* dibatalkan dan sisa dana akan dialihkan untuk lokasi lain dalam paket yang sama.
- Pemda DKI akan menambah armada pengangkut sedimen dan akan berkoordinasi lebih lanjut untuk mengatasi bangunan liar yang menghambat proses angkut.

Consultant Services:

Construction Supervision for JUFMP dan Sekretariat of CPMU-JUFMP

- Proses *addendum* akan meliputi 4 kegiatan *consultant service* termasuk kegiatan perubahan tenaga ahli.

Program Implementation Unit

Lain-lain:

- Pihak PIU Balitbang telah membatalkan kegiatan melalui surat pembatalan dari PUSLITBANG SDA dengan Nomor UM0111-la/365 tanggal 13 Desember 2017.

**LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II**

Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling, dan FFWS

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-522	28/07/2005 s/d	JPY	9,345	8,467,1	90,6	877,9	-	480,9	413	85,9
		30/09/2017	USD	82,9	75,1		7,8	11,5	4,3	3,7	



Foto udara inlet struktur

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Jasa Konsultansi
- Pembangunan Bendung Gerak Bojonegoro
- Pembuatan Tanggul Keliling Rawa Jabung
- FFWS

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai. Pelaksana kegiatan saat ini sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.



PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT

Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-546	25/07/2008 s/d	JPY	12.310,0	12.260,2	99,6	49,8	-2,4	268,0	268,0	100,0
		25/10/2017	USD	109,2	108,8		0,4		2,4	2,4	



Earthworks-Penggalian kanal serapan (D.39)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Jambi dan Lampung
- Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten
- Provinsi Kalimantan Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Sipil : Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (SOP)
- Pekerjaan Jasa Layanan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project* (PIRIMP) ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan melalui rehabilitasi dan perluasan serta peningkatan sistem operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di 10 (sepuluh) *sub project* di wilayah barat Indonesia. Kemajuan fisik ke -10 *sub project* tersebut telah selesai dikerjakan. Masa berlaku pinjaman IP-546 berakhir tanggal 25 Oktober 2017. PCR dalam tahap penyusunan.



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-559	25/07/2013	JPY	3.311,00	792,6		2.518,4		1.174,6	487,4	41,5
		s/d									
		25/07/2020	USD	29,4	7,0		22,3		10,4	4,3	



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil di lokasi tersebar (24 desa)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket *Consulting Services* dan empat Paket *Civil Works*. Paket *Consulting Services* kegiatan *Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559)* telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016. Sementara untuk Paket Citarum terkontrak tanggal 27 Agustus 2017. *Citarum Upstream Sub-project (River Improvement from Kantren to Majalaya (5.45 km) and Construction of River Structures)* belum ada capaian fisik, karena sedang dalam proses pembebasan lahan. *Cimande Sub-project (River Improvement from Langensari to Rancapanjang (9.51 km) and Construction of River Structures)*, kemajuan fisik di lapangan sebesar 16,64%. *Cikijing Sub-project (River Improvement from Tanggeung to Cikijing (6.68 km) and Construction of River Structures)*, kemajuan fisik di lapangan masih 0% karena masih dalam pembebasan lahan. *Cikeruh Downstream Sub-project. River Improvement from Ranca Kamuning to Ranca Bango Village (2.50 km) and Construction of River Structures*. Progres di lapangan sebesar 39,76%.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan untuk pekerjaan ke-4 paket belum bebas seluruhnya.

Tindak Lanjut

Dengan dana tahun 2017, pembebasan tanah akan dimaksimalkan; Kontraktor akan menambah SDM yang lebih berpengalaman.



URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES

Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-551	28/07/2009	JPY	7.490,0	5.839,1	78	1.650,9	-11,5	612,5	296	48,3
		s/d 28/12/2018	USD	66,5	51,8		14,7		5,4	2,6	



Sumber: <http://psda.jatengprov.go.id>

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Sungai dan Pantai
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V
- Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
- Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
- Balai Wilayah Sungai Sulawesi I & II

❖ Lokasi Proyek

Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada kota - kota yang terseleksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 6 paket konstruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 paket konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket *civil works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A & 6B)*, telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya. Status pembebasan lahan sampai dengan November 2017, belum ada perubahan luas lahan yang sudah dibebaskan dibanding Maret 2017. Adapun data capaian masing-masing paket adalah sebagai berikut:



Package	Requirement ha	Realization			Plan		
		2015 ha	2016 ha	2017 ha	2017 ha	2018 ha	
1	Package-6A	1.209	0.31	-	0.092	0.254	0.553
2	Package-6B	2.231	-	0.639	0.744		0.848
	Total	3.44	0.31	0.639	0.836	0.254	1.401
	Cumulative		9.00%	27.60%	51.90%	59.30%	10%

Dengan tersedianya daftar perkiraan harga masing-masing bidang lahan oleh Tim Appraisal, maka lanjutan pembebasan lahan dengan dana dari DIPA 2017 yang masih tersedia sebesar Rp 14 milyar dan dana tambahan sebesar Rp 25 milyar sudah dilaksanakan dan berakhir, namun belum diperoleh informasi luas lahan yang sudah dibebaskan berikut jumlah dana yang terserap, sehingga status dari pembebasan diatas belum dapat diperbaharui, masih mengacu pada pembebasan lahan pada bulan Maret 2017.

Kemajuan fisik yang sudah dicapai per akhir Desember 2017 adalah Paket 6A dan 6B masing-masing 43.257% dan 47.188%. Di lain pihak, waktu pelaksanaan sudah berlalu sebesar 69.6%. Pencapaian kemajuan fisik dimaksud dibawah persentase waktu pelaksanaan yang sudah terpakai, hal ini disamping karena masalah pembebasan lahan (keterbatasan lahan kerja), juga akibat masalah teknis, khususnya di Paket 6A, yaitu ditemukan adanya lahan keras di sebagian besar ruas sungai (memerlukan waktu lama untuk pemancangan dan kedalaman rencana pemancangan tidak tercapai). Untuk itu sedang diupayakan menggunakan metode bor sebagai pengganti *steel cutter* yang selama ini digunakan, dengan maksud untuk percepatan pemancangan dan dapat mencapai *design* kedalaman pemancangan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pembebasan lahan

- Belum diperoleh informasi luas lahan yang sudah dibebaskan berikut jumlah dana yang terserap, sehingga status dari pembebasan diatas belum dapat diperbaharui, masih mengacu pada pembebasan lahan bulan Maret 2017.
- JICA telah menerbitkan *Amandement Loan Agreement* untuk perpanjangan masa berlaku *loan* sampai dengan Desember 2018 pada tanggal 27 Juli 2017, dan ditandatangani pejabat berwenang Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Agustus 2017. Berdasarkan hal tersebut telah ditebitkan amandemen perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sipil Paket 6A dan 6B sampai dengan September 2018.

Tindak Lanjut

- Segera disusun daftar lahan yang sudah dibebaskan yang memuat antara lain lokasi dan luasnya, kemudian dituangkan dalam gambar pelaksanaan dan diplot di lokasi. Berdasarkan data dan gambar dimaksud, ditetapkan bentuk konstruksi yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dituangkan dalam *addendum* kontrak berikut program kerja dan jadwal pelaksanaan. Dana pembebasan lahan sebesar Rp 20 milyar diprioritaskan untuk melengkapi kekurangan lahan bagi pelaksanaan konstruksi yang sudah ditetapkan tersebut dan segera dilakukan pembebasannya berdasarkan hasil penilaian harga lahan yang masih berlaku.
- Kontraktor diminta menyiapkan peralatan-peralatan dan material sesuai dengan kapasitas, kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak/*addendum* kontrak.

**URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II**

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-566	23/06/2014 s/d	JPY	5.111,00	3.545,3	69,4	1.565,7	19,0	1.740,2	1.736,8	99,8
		23/06/2021	USD	45,4	31,5		13,9		15,4	15,4	



Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT P.JSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan
- Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* dan *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River*.
- Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik telah mencapai 100% pada September 2017, saat ini sedang menyusun MC100.
- Paket *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River* terkontrak tanggal 24 Februari 2016, capaian fisiknya sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah sebesar 96%. Target penyelesaian Paket 2 ini sebenarnya bulan Desember 2017, namun diperkirakan akan mundur ke bulan Januari 2018 karena terkendala cuaca (saat ini sudah memasuki musim hujan).
- Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, capaian fisiknya sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar 81,0%.



WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8027-ID	14/11/2011 s/d 31/12/2018	USD	150,0	111,1	74,1	38,9	-11,9	45,7	7,5	16,4



Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah
Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

❖ Lokasi Proyek

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi
- Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
- Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen
- Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV 2017, penyerapan kumulatif anggaran yaitu senilai USD 111,19 atau 74,12% dari total pinjaman. Pada tahun 2017, target penyerapan proyek yaitu USD 45,70 juta dan sampai dengan triwulan ini telah terealisasi penyerapan senilai USD 7,51 atau 16,43% dari target.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Telah dilaksanakan *Implementation Support Mission* pada tanggal 20 – 30 November 2017. Misi ini bertujuan untuk mereviu status dari pelaksanaan dan rencana detail pelaksanaan untuk proyek WISMP-II. Adapun *performance indicator* untuk WISMP-II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Performance Indikator WISMP-II Triwulan IV 2017

No	Uraian	Penanggungjawab	Unit	Final Target	Realisasi
1	Jumlah lembaga pengelola WS tingkat nasional dan provinsi yang beroperasi penuh	NPIU PSDA, PPIU	No	12	12
2	Jumlah Komisi Irigasi yang sudah berfungsi penuh	NPIU Bangda	No	45	47
3	Peningkatan area irigasi dengan peningkatan produksi pertanian lebih dari 15%	NPIU Pertanian / IMEU, PSDA	ha	440.649	261.755
4	Jumlah alokasi air WS beroperasi penuh	PSDA	No	12	6
5	Rencana O&P sungai terumuskan dan terlaksana	NPIU PSDA	No	12	9
6	Prosentase prasarana sungai yang dibangun dari proyek WISMP	NPIU PSDA	%	127	62
7	Jumlah GP3A yang sudah dilegalisasi	NPIU Pertanian.	No	2.770	2.058
8	Areal irigasi dengan peningkatan infrastruktur	NPIU Irigasi dan Para KPIU	ha	381.000	304.468
9	Pembentukan mekanisme institusi yang efektif untuk manajemen sistem	NPIU Dirjen SDA	<i>Descriptive</i>	<i>Mechanism functional</i>	Telah ditandatangani MOU (Perjanjian Kerjasama) antara Ditjen SDA, Kemen PU, Dinas PSDA Provinsi dan PJT2
10	Areal Irigasi dengan peningkatan infrastruktur	NPMU Irigasi / BBWS Citarum	ha	59.649	52.203
11	Pembentukan dan operasional WEB WISMP-II	NPMU	<i>Descriptive</i>	<i>Functional</i>	Web : 100% PMIS : 95%



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pusat:

- Paket CW 13 dan CW 15 telah disepakati akan batal dilaksanakan dengan menggunakan dana dari *loan*, akan tetapi paket-paket ini tetap dilaksanakan dengan dana dari APBN murni.
- Revisi DIPA pada Satker pusat dan BBWS (pada Kementerian PUPR) baru selesai pada bulan September dan saat ini kegiatan sedang dalam pelaksanaan.

Daerah:

- Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum dimintakan penggantian oleh masing-masing Pemda ke Pusat.

Tindak Lanjut

Pusat:

- NPIU Irigasi dan BBWS Citarum perlu untuk melakukan koordinasi dengan Bank Dunia agar kasus pembatalan kegiatan seperti ini tidak terulang kembali.
- NPMU akan mengingatkan kepada seluruh Satker pusat agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan.

Daerah:

- NPMU perlu mengingatkan daerah agar segera melakukan proses permintaan penggantian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan jangan menumpuk permintaan penggantian di akhir tahun anggaran.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)			
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%	
Jerman (KFW)	2007	15/12/2011	EUR	19,0								
	66	s/d										
	071	30/06/2017	USD	21,1								

Loan closed

Catatan : *kurs 1 USD = Rp 13.321,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian Perindustrian

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembelian Peralatan
- Pengadaan Konsultan
- Pembangunan Infrastruktur SMK
- Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan semua paket pekerjaan sudah selesai. Saat ini pelaksana kegiatan sedang menyelesaikan *Project Completion Report (PCR)*.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0133	01/05/2010 s/d 05/04/2018	USD	87,6	15,1	17,2	72,5	-79,5	20,9	4,3	20,6



Pelaksanaan Dredging di Sandkey

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Procurement of equipment
- Consultancy services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif		TA. 2017
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	Consultancy Services (PMSC)	2,72	2,3	85	0,79	0,86	108,86	69,23	15,38	15
2	Construction Works	62,17	21,13	34	20,1	8,69	43,23	25,14	65,6	23
3	PMU Support and Training Courses	0,23	0,16	70	0	0	0	100	0	0
4	Financial Audit	0,1	0	0	0,04	0	0	0	0	0
5	Procurement of Equipment	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Start-up Workshop and Familiarization Visit	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pinjaman.** Pinjaman akan berakhir pada tanggal 5 April 2018. Saat ini *executing agency* dalam proses persiapan usulan perpanjangan *Istisna'a Agreement*.
2. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
3. **Construction Works.** Paket 1 – *Dredging and Reclamation* dalam tahap pelaksanaan. Proses reklamasi masih berlangsung dan ditargetkan dapat selesai pada akhir bulan Maret 2018. Dari total kebutuhan penimbunan sebanyak 3,2 juta m³, baru tercapai 0,98 juta m³ (30%) sehingga sisanya harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan sampai dengan bulan Maret. Untuk percepatan reklamasi, PMU melakukan penggantian kapal dengan kapasitas yang lebih besar sebanyak 4 kapal (2 kapal lokal dan 2 kapal asing).
4. **PMSC.** Kegiatan dalam tahap pelaksanaan.
5. **Financial Audit.** IDB telah memberikan NOL untuk RFP dan TOR pada tanggal 20 September 2017. Saat ini dalam proses lelang oleh Pokja.
6. **PMU Expert.** PMU telah menyampaikan kembali usulan beserta justifikasi diperlukannya PMU *Expert* ke IDB pada tanggal 27 April 2017 sesuai hasil *teleconference meeting* dengan IDB. Usulan tersebut masih dalam proses reuiv oleh IDB.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Keterlambatan pelaksanaan *construction works* disebabkan oleh berbagai permasalahan selama beberapa triwulan sebelumnya, antara lain (i) Keterlambatan alokasi DIPA pada tahun-tahun awal pelaksanaan (baru dialokasikan pada tahun 2012); (ii) Proses *tender/lelang* yang berlarut-larut; dan (iii) *Re-scoping* pemaketan pekerjaan. Percepatan pekerjaan melalui penambahan kapal keruk saat ini mengalami kendala terkait masih diprosesnya ijin dari Menteri Perhubungan dan proses Bea Cukai. Saat ini 2 kapal asing masih dalam proses pengurusan perpanjangan ijin dan bea cukai yang diperkirakan selesai di bulan Februari 2018, sehingga secara operasional, keempat kapal baru dapat beroperasi penuh di pertengahan bulan Februari 2018.
- Usulan perpanjangan PMU *Expert* masih menunggu NOL dari IDB.
- Belum ada kemajuan kegiatan yang signifikan sebagai justifikasi pengusulan perpanjangan kegiatan.

Tindak Lanjut

- Tindak lanjut untuk permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:
 - PMU melakukan percepatan pengurusan ijin dan bea cukai untuk kapal tambahan (asing). Target operasional seluruh kapal yaitu di pertengahan Februari 2018.
 - Direncanakan akan dilakukan inspeksi ke lapangan untuk melihat perkembangan pelaksanaan reklamasi setelah keempat kapal beroperasi, pada minggu kedua Februari 2018.
- IDB meminta agar PMU mengirimkan laporan kemajuan kegiatan secara rutin setiap 2 minggu. *Executing agency* juga perlu memberikan *statement* di surat pengusulan yang menyatakan kepastian *civil works* dapat selesai di bulan Desember 2018 sesuai kontrak.

**BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGA LINE**

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (NATIXIS)	21671901	04/06/2013	EUR	80,0	0,0	0,0	80,0	-90,2	5,8	0,0	0,0
		s/d		-----	-----				-----	-----	
		30/06/2018	USD	88,9	0,0	88,9	6,5	0,0			



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi PelaksanaDirektorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan**❖ Lokasi Proyek**

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konstruksi *double track* baru antara Bandung-Gedebage
- Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage
- Pekerjaan stasiun
- Layanan Jasa Konsultan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator KinerjaBerdasarkan surat Menteri Perhubungan No. KU.101/5/14 PHB tanggal 24 Oktober 2017, proyek ini dalam proses *cancellation* (pembatalan).

**BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGA LINE***Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1029 01G	04/06/2013	USD	51,7	0,0	0,0	51,7	-94,9	3,7	0,0	0,0
		s/d 31/03/2018									



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ **Instansi Pelaksana**Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengerjaan konstruksi viaduct
- Pekerjaan elevated structure

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**Berdasarkan surat Menteri Perhubungan No. KU.101/5/14 PHB tanggal 24 Oktober 2017, proyek ini dalam proses *cancellation* (pembatalan).



JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I

Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-563	23/06/2014 s/d	JPY	16.322,0	0,0	0,0	16.322,0	-50,4	33,7	0,0	0,0
		20/06/2021	USD	144,8	0,0	144,8	0,3		0,0		

Catatan : *) Dalam proses pencantuman DIPA 2017



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

❖ Lokasi Proyek

JABODETABEK

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Engineering Service Stage
- Consulting Assistance Services Stage
- Supervisory Stage

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Perkeretaapian telah mengirimkan surat kepada JICA dengan nomor surat KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015, yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi.

Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan loan ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Usulan perubahan ruang lingkup pekerjaan tersebut telah disampaikan Kementerian Perhubungan kepada JICA. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 tahun) Kementerian Perhubungan menerima surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup pekerjaan tidak dapat dilakukan, dan harus kembali kepada ruang lingkup pekerjaan awal. Tahun anggaran 2017 DIPA proyek IP-563 tidak tercantum, namun telah disampaikan dalam rapat *trilateral meeting* yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Proses pencantuman DIPA 2017 tidak dapat dilakukan karena terkendala administrasi. Untuk DIPA 2018 kegiatan IP-563 telah tercantum.

**PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)**

Proyek pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	(2016) 23 Total No. (411)	24/01/2017 s/d 24/01/2020	USD	175,1	10,3	5,9	164,8	-25,3	62,4	10,3	16,5

❖ **Instansi Pelaksana**Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan❖ **Lokasi Proyek**

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengadaan rel UIC 54 sebanyak 1500 Km Spur setara dengan 120.000 batang
- Pengadaan wessel lengkap dengan aksesoris dan bantalannya sebanyak 500 unit

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Kegiatan *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* merupakan kegiatan pengadaan 3.000 rel kereta api (1500 Km Spur) dan 500 unit *Turnout* (wessel). Pengadaan rel dan wessel ini akan digunakan untuk pembangunan jalur ganda kereta api di lintas selatan Jawa, jalur kereta api trans Sumatera, dan reaktifasi jalur kereta api yang sudah tidak aktif. Loan kegiatan *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* efektif sejak tanggal 24 Januari 2017. Pada bulan November 2017, pelaksana kegiatan telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar USD 10.297.415,00. Sebagian barang pengadaan sudah ada di pelabuhan, dan saat ini dalam proses bongkar muat.



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-508	13/12/2001 s/d	JPY	23.324,0	18.370,9	78,8	4.953,1	-11,7	8.714,3	4.995,2	57,3
		11/09/2019	USD	207,0	163,0		44,0		77,3	44,3	



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pembangunan Double-Double Track

❖ Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi dan Peningkatan *Track Existing* antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1
- Layanan Jasa Konsultan untuk *Review Design* dan Penyiapan Dokumen Tender serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) hingga periode laporan Triwulan IV Tahun 2017 secara kontrak telah selesai. Namun pihak JICA berharap agar kontraktor melaksanakan *upgrade* pekerjaan yang telah ditentukan. Kementerian Perhubungan melalui surat Menteri Perhubungan Nomor KU.101/4/9 PHB 2017 telah mengajukan permohonan perpanjangan *Loan Agreement* IP-508 pada kegiatan pengembangan *Double-Double Tracking* Paket B1. Perpanjangan diusulkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan 11 September 2019. Perpanjangan ini dibutuhkan untuk penyelesaian administrasi pembayaran sisa pekerjaan pada kegiatan pengembangan *Double-Double Tracking* Paket B1.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat klaim dari kontraktor, dalam proses audit BPKP.
- DIPA 2018 tidak mencukupi.

Tindak Lanjut

- Pembayaran masih menunggu keputusan resmi dari BPKP.
- Revisi DIPA 2018 sedang dalam proses di Internal balai.



KEMENTERIAN PERTANIAN





SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			(Juta)	%	%
IFAD	835-ID (Pinjaman)	05/07/2011 s/d	USD	49,1	45,4	92,5	3,7	12,1	11,1	5,5	49,3
	835-ID (Hibah)	31/07/2019		1,08	0,96	88,89	0,12		5,38	0,15	2,79



Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat
Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

❖ Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Community Development
- Agriculture Production
- Marketing

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Rekening koran di BI untuk pinjaman per 31 Desember 2017 menunjukkan saldo reksus sebesar Rp 21,8 milyar atau sebesar USD 1,61 juta. Kementerian Pertanian telah mengajukan WA 57 kepada IFAD sebesar Rp 14,5 milyar atau USD 1,08 juta, dan sudah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk hibah, rekening koran di BI per 31 Desember 2017 menunjukkan saldo sebesar Rp 1.330.799.425,92.

Saat ini SOLID sedang mencoba menggunakan sistem baru dari IFAD untuk *disbursement*, yaitu ICT walaupun awalnya sempat tersendat.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Adapun kemajuan kegiatan sentra bisnis pada masing-masing kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sampai saat ini rata-rata telah mencapai 90%. Kegiatan sentra bisnis tersebut meliputi produksi sederhana, pembelian peralatan untuk petani dan pembelian alat pasca panen. Namun demikian, di awal tahun 2017 terdapat kendala terkait rendahnya penyerapan untuk proyek SOLID. Rendahnya penyerapan diantaranya disebabkan oleh restrukturisasi dari Dinas Pertanian ke Badan Ketahanan Pangan, adanya revisi DIPA sehingga menyebabkan proyek sedikit tersendat, serta penetapan KPA/PPK maupun bendahara yang baru dilaksanakan.

Pada tahun 2017 dana sebesar Rp 4,6 milyar sudah digunakan petani untuk memperbaiki sentra bisnisnya (perbaikan alat produksi). Selain itu, sampai dengan proyek berakhir diadakan kegiatan fasilitator baik di provinsi Maluku maupun Maluku Utara.



Pada akhir Maret 2018, akan diadakan forum pertemuan antar Bupati dengan kepala Badan Ketahanan Pangan di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan misi terakhir (September 2017), proyek SOLID dinilai sangat baik, namun perlu diperhatikan oleh pelaksana proyek bahwa hasil tersebut tidak merata di seluruh kabupaten. Yang menjadi *concern* adalah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir diharapkan pendampingan untuk keberlanjutan proyek terutama di tingkat masyarakat agar lebih ditingkatkan, misalnya dengan penguatan dari federasi, bisnis *centre* maupun bisnis unit.

Berkaitan dengan adanya temuan audit, diharapkan pelaksana proyek segera menyelesaikan perihal tersebut. Apabila ada dana yang seharusnya *direfund* ke pihak IFAD, maka perlu segera dikembalikan.

Exit strategy. Terdapat 1 kabupaten yang telah melakukan kegiatan *exit strategy* melalui dana dari APBD sebesar Rp 2,7 milyar, yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur. Adanya rencana *policy coordination* dan *knowledge management center* diharapkan dapat menjadi forum untuk mengumpulkan para *stakeholder* dan membicarakan mengenai keberlanjutan serta kebijakan pemerintah saat ini sebagai bagian dari tindak lanjut *exit strategy* yang telah ada.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Pengiriman WA sekarang mulai *pre test* menggunakan ICP, namun ada beberapa kendala dari staf Kemenkeu yang belum bisa melihat hasil *submit* ICP dari satker.

Tindak Lanjut

Untuk ICP perlu dilakukan koordinasi dan pembenahan baik secara sistem maupun otorisasi kewenangan.



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8188-ID	25/10/2012 s/d 30/06/2019	USD	80,0	53,8	67,2	26,2	-10,4	15,8	14,2	89,8

Keterangan : *) Terjadi perubahan target karena perbedaan kurs



Gedung BPTP Jambi

Sumber: Website proyek SMART-D

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengembangan dan Manajemen SDM
- Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
- Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan
- Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017, penarikan kumulatif untuk proyek SMART-D sebesar USD 53,79 juta atau 67,23% dari total pinjaman. Adanya keterlambatan realisasi disebabkan oleh revisi DIPA 2017 dan adanya beberapa satker yang gagal lelang.

Kemajuan pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2017, proyek telah mengirimkan 68 peneliti untuk mengikuti pendidikan PhD (dari target 70 orang atau 97%), dan 88 orang untuk program Master (dari target 80 orang atau 110%). Diprediksi 13 peneliti dari 68 peneliti yang mengikuti program PhD dan 13 peneliti dari 88 peneliti yang mengikuti program Master belum dapat menyelesaikan studinya pada Juni 2018. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu menyiapkan Rupiah Murni untuk melanjutkan pendanaan beasiswa sampai berakhirnya masa studi, khususnya untuk biaya *living allowance*, sedangkan untuk biaya universitas dapat dilakukan pada awal semester sebelum masa *closing date*. Proyek telah memperbaiki 47 laboratorium Balitbang dengan menyediakan anggaran untuk renovasi dan pembangunan laboratorium baru. Terdapat isu keberlanjutan proyek terkait biaya O&M untuk fasilitas baru maupun fasilitas direhabilitasi melalui proyek SMARTD. Misi menyarankan agar PMU menyusun strategi keberlanjutan untuk fasilitas baik bangunan maupun peralatan. Proyek telah melakukan kolaborasi dengan beberapa pusat riset di luar Balitbang Kementerian Pertanian.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Tidak tercapainya target usulan yang mengikuti pelatihan jangka pendek diakibatkan oleh adanya revisi DIPA.
- Adanya keterlambatan realisasi juga disebabkan adanya revisi DIPA 2017 dan terdapatnya beberapa satker yang gagal lelang.
- Satker telah melakukan kontrak sebelum mengirimkan dokumen penarikan tahap I serta persiapan kegiatan prioritas *setting* yang terlambat.
- Keterlambatan pengadaan konsultan internasional akibat pengurusan IMTA dan Vitas yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga konsultan tersebut mengundurkan diri.

Tindak Lanjut

- Rekrutmen konsultan nasional akan dilakukan untuk menyusun proposal kajian dampak dan pengukuran kinerja proyek.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-568	23/06/2014 s/d	JPY	7.075,00	2.936,7		4.138,3		1.207,1	995	82,4
		23/06/2023	USD	62,8	26,1		36,7		10,7	8,8	



Leaflet PHRDP IV

❖ Instansi Pelaksana

- Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange
- Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler
- Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Short Term Training untuk Aparatur Papua. Jadwal pemasukan dokumen peserta diundur menjadi tanggal 6 Oktober (semula dijadwalkan tanggal 15 September 2017). Sehingga pelaksanaan kegiatan akan diundur ke Triwulan I Tahun 2018 untuk memberi kesempatan kepada Provider di Jepang menyiapkan infrastruktur pelaksanaan. MoU untuk kegiatan ini sedang dalam proses tanda tangan, pelaksanaan *Short Term Training* sudah diusulkan untuk dapat dilaksanakan pada Minggu pertama atau kedua bulan Maret.

Kontrak Amandemen untuk penggantian Team Leader. *Team Leader* sebelumnya (Prof. Kakuya Matsushima) memiliki kesibukan dengan kegiatan riset di Jepang sehingga tidak bisa berada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Trippcons Internasional Consultant telah mengusulkan penggantian *Team leader* dari Mr. Kakuya menjadi Mr. Hamada dengan alasan keberadaan *Team Leader* diharapkan akan lebih banyak di Indonesia.



Addendum Kontrak Tim Konsultan. Pada periode laporan ini pelaksana kegiatan akan mengusulkan *addendum Kontrak Tim Konsultan*. *Addendum* ini terkait volume pekerjaan yang bertambah (ruang lingkup pekerjaan konsultan bertambah).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Overseas Program

- *Conference Participation* ditarget 10 peserta untuk tahun 2017. Sampai dengan Desember 2017 masih sedikit peserta yang mendaftar.
- *Short Term Linkage* ditargetkan 75 orang, namun dalam proses seleksi yang memenuhi syarat hanya 72 orang.

Perubahan *Minute of Discussion (MoD)*

- Proyeksi pemanfaatan *Loan Balance*. Terdapat sejumlah angka *un-allocated* (selisih antara *Loan Agreement* dengan MoD) dan proyeksi efisiensi sehingga diperlukan perencanaan pemanfaatan *Loan Balance* tersebut.

Tindak Lanjut

- Mempromosikan program ini ke seluruh *planner* baik di pusat maupun di daerah.
- Sisa yang tidak akan diserap, diupayakan untuk ditambahkan di tahun 2018.

- Pelaksana kegiatan sedang menyiapkan *Explanatory Notes* untuk pemanfaatan *Loan Balance*.

**SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)**

Membangun kapasitas dari instansi peserta proyek melalui: (a) memperkuat sumber daya manusia di dalam instansi untuk area fungsional utama; dan (b) mempeluas kapasitas dari instansi untuk menginisiasi dan mengelola reformasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8010-ID	16/06/2011 s/d 31/12/2017	112,7	110,7	98,3	1,9	-1,7	17,8	17,3	97,2



Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT
Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id

❖ **Instansi Pelaksana**

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Beasiswa Gelar untuk Kementerian Keuangan
- Beasiswa Gelar dan Non-Gelar untuk Instansi peserta Lainnya
- Dukungan Program dan Proyek

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	Goods, Non-Consulting Services, Consultant's Services, Training, and Operating Costs for the Project	8,45
2	Scholarships	104,20
Total		112,65



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi Anggaran. Penyerapan kumulatif hingga Triwulan IV Tahun 2017 mencapai USD 110,74 juta atau sebesar 98% dari total nilai pinjaman. DIPA Bappenas tahun 2017 pada bulan Mei terdapat revisi penambahan dari semula Rp 84.648.873.000,- setara USD 6.364.577 menjadi Rp 127.847.568.000,- setara USD 9.612.599.

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Program SPIRIT di Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai peningkatan hingga 26% dari target 15% untuk program gelar, sedangkan untuk non-gelar telah mencapai peningkatan sebesar 9,5%. Berdasarkan desain pengukuran dampak dan kepuasan hasil pelaksanaan SPIRIT yang telah dilakukan secara *online* maupun secara *in depth interview*, telah diperoleh kepuasan responden dan hasil survei oleh Alumni dan *Participating Agency Survey Consultant* PIU Bappenas pada program gelar 92% dan non gelar 97%. Semua instansi di bawah PIU Bappenas sudah memasukkan *Annual Working Plan* untuk memperbarui rencana pelaksanaan HCDP, khususnya untuk diklat non-gelar tahun 2017. Program SPIRIT memiliki target terkait kebijakan *re-entry* dan penempatan kembali di instansi peserta karyasiswa. Terkait dengan hal ini, PA yang sudah memiliki kebijakan *re-entry* dan sudah terformalisasi, yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan BKPM. Sementara itu PA yang kebijakan *re-entry* sudah tersusun namun belum terformalisasi adalah Bappenas, BPK, Kementerian Luar Negeri dan BPN. Sementara itu terkait dengan integrasi karyasiswa melalui *database*, pelaksana kegiatan terus mengembangkan aplikasi TRANSPAR untuk proses seleksi, penempatan dan pemantauan hasil studi serta pemantauan data karir kepegawaian yang dikelola dalam SIMPEG masing-masing instansi.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI





DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III

Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-553	28/07/2009 s/d	JPY	5.659,00	3.586,1	63,4	2.072,9	-30,3	845,9*	424,1	50,1
		28/07/2018	USD	50,2	31,8		18,4		7,5	3,8	



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Institut Teknologi Bandung

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konstruksi
- Peralatan untuk penelitian dan pendidikan
- Program akademik dan mahasiswa
- Program penelitian
- Consulting services



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Paket 1 (Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Baru). Pekerjaan konstruksi keempat gedung telah mencapai 100% di tahun 2016 dan sudah digunakan oleh user. Pada tanggal 10 Maret 2017, ESC telah mengeluarkan *performance certificate* untuk Paket 1. Pada periode laporan Triwulan I tahun 2017 telah disepakati jumlah *penalty* yang harus dibayarkan oleh kontraktor. Berdasarkan hasil audit yang sudah dikeluarkan oleh BPKP, pihak kontraktor telah menyetujui dan menyelesaikan pembayaran biaya *penalty* yang dikenakan kepada mereka.

Paket 2 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE) dan Atap Gedung Center for Art, Design and Language (CADL)). Pekerjaan untuk Paket 2 telah selesai.

Paket 3 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Information Technology for Industrial Engineering (CITIE) dan Gedung Center for Art, Design and Language (CADL)). Pekerjaan untuk Paket 3 telah mencapai 100% pada bulan Desember 2017, semua perangkat telah terpasang dan telah berfungsi.

Paket 4 (Peralatan untuk semua gedung, kecuali Gedung Center for Advanced Sciences (CAS)). Paket ini mengalami *bidding* ulang (*rebidding*). Sesuai dengan usulan JICA proses *rebidding* tanpa tahapan PQ. Pelaksana kegiatan menerima surat persetujuan *rebidding* Paket 4 pada tanggal 20 April 2016. Pada tanggal 13 Desember 2016 diadakan *bidding submission* oleh Toyota dan Ogawa. Hasil evaluasi Pokja terhadap proposal biaya dari 2 *bidders* (Toyota dan Ogawa) adalah Ogawa sebagai Penawar terendah dan sebagai Pemenang. Telah dilaksanakan tanda tangan kontrak pada tanggal 21 Juli 2017. NOL dari JICA diterima tanggal 28 September 2017. Ogawa sudah melakukan *site survey* keempat gedung pada tanggal 13 – 14 Desember 2017.

Pengiriman pertama *local goods* senilai JPY 12 juta sudah dilokasikan dan sudah terinstall (*Invoice I* : 15 Desember 2017). Pengiriman kedua *local goods* pada 27 Desember 2017, barang sudah sampai di lokasi, namun belum di *install*. Berkaitan dengan penyelesaian Paket 4, ada potensi kebutuhan perpanjangan *Loan Period* dan perpanjangan kontrak ESC untuk pendampingannya.

Paket 5 (Peralatan Gedung Center for Advanced Sciences, diluar pengadaan mikroskop elektron). Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Review NOL dari JICA terkait kontrak Paket-5 diterima pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan nomor *concurrency* IP-553/C-006 tanggal 12 Oktober 2016 dan SPMK pada tanggal 25 Oktober 2016.

Proses *shipping* dari negara pabrikan ke Indonesia sedang berlangsung. Proses *shipping* dilaksanakan bertahap sejak Juli 2017. Sampai dengan Desember 2017, telah terlaksana 5 kali pengiriman barang ke lokasi. *Updating Masterlist* telah selesai per 6 Desember 2017. Pengiriman selanjutnya akan dilaksanakan kembali Januari 2018.

Paket 6 (Pengadaan Peralatan untuk Mikroskop Elektron). Pekerjaan untuk Paket 6 telah selesai 100%.

Paket 7 (Pengadaan Peralatan Biasa) . Pekerjaan untuk Paket 7 telah selesai.

Paket 8 (Pengadaan Furnitur). Pekerjaan untuk Paket 8 telah selesai.

Paket 9 (Pengadaan Buku). Pekerjaan untuk Paket 9 telah selesai.

Untuk meningkatkan fungsi bangunan hasil pekerjaan Paket 1 dan Paket 3 diadakan Paket *Additional Work* (Paket Pekerjaan Tambahan).



Fellowship Program :

- Pengembangan Staf Luar Negeri :
 - Satu karyasiswa telah kembali dengan status "*Completion Without Degree*" dan diberikan waktu selama 2 tahun sampai dengan September 2018 oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar. Saat ini karyasiswa yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk sidang. Ditargetkan sidang terbuka dan tertutup pada dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dan wisuda pada Maret 2018.
 - Satu karyasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengabdikan diri di ITB. Saat ini dalam proses koordinasi dengan pihak terkait mengenai pengembalian dana.
- Pengembangan staf Dalam Negeri : karyasiswa terakhir mengundurkan diri pada bulan Agustus 2017, sehingga seluruh karyasiswa domestik telah selesai. PIU telah mengirimkan surat resmi ke bagian akademik FSRD ITB mengenai permintaan status seluruh karyasiswa dalam negeri.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Masa berlaku *master list* (Paket 5) telah berakhir.
- Kontrak berakhir di akhir tahun 2017 dan dana ESC telah habis. Namun ESC masih sangat dibutuhkan untuk mengawasi proses pengadaan dan instalasi barang.

Tindak Lanjut

- *Updating Masterlist* telah selesai per tanggal 6 Desember 2017.
- Saat ini dalam proses usulan *addendum* kontrak (waktu dan biaya) sampai akhir proyek Juli 2018. Jika sudah disetujui maka proses usulan realokasi dari *Contingency* ke ESC akan segera dilaksanakan.

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA
Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Rumpun Ilmu Kesehatan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-549	25/07/2008 s/d	JPY	14,640,2	11.112,4	75,9	3.527,8	-18,7	4.289,9*	2.817,5	65,7
		15/07/2018	USD	129,9	98,6		31,3		38,1	25,0	

Keterangan : *Revisi DIPA



Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- a. Universitas Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Building Construction
- b. Equipment & Furniture
- c. Price Escalation
- d. Physical Contingency
- e. Consulting Services

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Consulting Service. Mundurnya pekerjaan konstruksi dan pengadaan alat Rumah Sakit Pendidikan UI membuat pekerjaan konsultan diperpanjang sampai tahun depan sehingga anggaran akan meluncur sebagian di tahun depan. Persiapan pembuatan dokumen SOP untuk operasional rumah sakit. Membantu menyiapkan detail pekerjaan *finishing* dari rumah sakit dengan alur pelayanan di rumah sakit. *Technical Asisten* (TA) terkait riset telah mulai dilakukan dengan melakukan penyaringan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Dilakukan pelatihan (*training*) untuk mempersiapkan operasional Rumah Sakit. *Amandement 6* tanggal 20 April 2017 tentang Kontrak *Consulting Service* sudah memperoleh *concurrance* Nomor IP-549/C 001-004 tanggal 15 Juni 2017. *Workshop* penyusunan PAK sudah dilakukan sebanyak 2 kali (Panduan Asuhan Keperawatan), Rapat-rapat penyusunan PPK (Panduan Praktik Klinis), *workshop* penyusunan formularium, seminar Tatalaksana *Stroke* dan *Cardiac Infark*, penyusunan program pengabdian masyarakat, persiapan rekrutmen RSUI, pembahasan UKK RSUI, Riset dan penelitian penunjang operasional Rumah sakit (10 penelitian).

Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indonesia (Paket 1.1). Konstruksi pembangunan rumah sakit hingga akhir September telah mencapai 93%. perpanjangan kontrak pekerjaan pembangunan rumah sakit sampai dengan Februari 2018. Sudah dimulai pekerjaan *finishing* gedung dan mulai dilakukan koordinasi untuk alat – alat yang melekat pada gedung. kemajuan Pekerjaan Konstruksi 91% (saat ini kontraktor sedang melakukan pekerjaan *finishing* pada pekerjaan M&E, Arsitek dan IT). Perlu menyesuaikan waktu konstruksi



dengan waktu pekerjaan Alat Rumah Sakit selesai. Kontrak konstruksi Paket 1.1 Rumah Sakit Pendidikan UI, *Amandement IV* No. 2824/H2.PPK/LOG.01.01.01/2013 tanggal 12 Mei 2017, dan *Concurrence* untuk Kontrak *Amandement IV* Paket 1.1 Nomor IP - 549/C-004-001 tanggal 8 September 2017 senilai Rp 649.097.000.000,-, *invoice* untuk pekerjaan tambahan senilai Rp 61,6 milyar telah dicairkan pada bulan Desember 2017. Pada periode laporan ini sedang mengajukan usulan realokasi *loan* JICA IP – 549. Pada Laporan periode Triwulan IV Tahun 2017, kontraktor sedang melakukan pekerjaan pembangunan gedung parkir dan pekerjaan *finishing*.

Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit). Pihak UI telah menerima persetujuan hasil evaluasi keuangan dari JICA (Nomor JICA.(IN)/02-03002, tanggal 4 Maret 2016). Tanda tangan kontrak Paket 1.2 telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. Dokumen kontrak telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016. *Concurrence* oleh JICA diterima pada tanggal 4 November 2016.

Proses penyusunan *Master List* untuk alat – alat yang diimpor dari luar di Kementerian Kesehatan RI untuk perijinan alat – alat kesehatan dan Ditjen Bea Cukai untuk pengurusan bebas pajak barang impor, untuk barang – barang yang ada di Indonesia telah dikirim dan diletakkan di gedung Rumah Sakit lantai 8. Pengajuan *Recommendation Letter* ke MOH dikirim pada tanggal 4 Mei 2017. namun *Recommendation Letter* dari MOH baru keluar pada tanggal 23 Agustus 2017. Surat tersebut telah digunakan untuk mengajukan ijin bebas biaya masuk kepada Ditjen Bea Cukai tanggal 12 September 2017, dan saat ini masih menunggu ijin bebas pajak untuk alat yang diimpor.

Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar *list* kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit dan Satelit Klinik). Kontrak Paket 2 ditandatangani pada bulan Desember 2016. Pelaksanaan pekerjaan Paket 2 (*Procurement for IT in University Hospital*) dimulai pada tanggal 14 Februari 2017. Alat – alat yang telah datang dikumpulkan di Gedung Rumah Sakit untuk dilakukan pengecekan alat dan serah terima, kemajuan pekerjaan saat ini 70%. Pemasukan *invoice* Paket 2 senilai 3 milyar untuk *on site* kedua pada bulan Desember 2017. Pekerjaan instalasi belum dapat dikerjakan karena menunggu pengecekan gedung Rumah Sakit oleh konsultan.

Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 pekerjaannya telah selesai dilaksanakan.

Rencana Akses Masuk. Kebutuhan pembebasan lahan pembuatan terusan jalan Djuanda – Cinere seluas 160.800 m², dengan panjang jalan 6.7 km dan RAW 24 meter, dengan rencana anggaran pembebasan lahan Rp 2.412.000.000.000,- dan anggaran fisik Rp 562.800.000.000,- sehingga total kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.974.800.000.000,-. Masalah anggaran pembebasan lahan sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya.

Sambil menunggu terusan jalan Djuanda – Cinere jadi, Universitas Indonesia akan dibangun jembatan oleh BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) yang menghubungkan antara Universitas Indonesia dengan jalan eksisting yang telah ada milik PT. Pertagas. Rencana *Fly over* UI (ROW 22 meter). Jembatan akses Rumah Sakit UI hanya akan dilalui oleh kendaraan kecil golongan I yang akan menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia, tidak dapat tembus ke Pintu Utara Kampus UI Depok. Pihak UI masih terus berkoordinasi dengan PT. KAI untuk membicarakan akses masuk yang harus melintasi rel kereta api yang masih sebidang.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terdapat permasalahan dalam pengurusan Bea Masuk (*Custom Clearance*), terjadi di Paket 1.2 dan Paket 2.

Tindak Lanjut

Pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan instansi terkait penyelesaian permasalahan *Custom Clearance*.



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-541	26/07/2007 s/d	JPY	7.801,00	7.023,8	90,	777,2	3,1	1.110,4	676,4	60,9
		26/07/2019	USD	69,2	62,3		6,9		9,9	6,0	



Mock-up for sign board
Sumber: Satker Pelaksana

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Hasanuddin

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Teknik
- Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Teknik
- Program Beasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan
- Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek
- Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Pinjaman IP-541 Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari 4 Paket pekerjaan konstruksi, paket konsultan dan program beasiswa.



Paket	Komponen Pekerjaan	Capaian fisik (%)	Rencana Penyelesaian
Paket-1	1) <i>Construction of Buildings</i>	100	September 2015
	2) <i>External Works</i>	100	
	3) <i>Procurement of Equipment</i>	100	
	4) <i>Procurement of Furniture</i>	100	
Paket-2A	<i>Under Construction</i>	95	November 2018
Paket-2B	<i>On Progress (Master List), DP otw (Contract Signed March 30, 2017)</i>	5	Juli 2019
Paket-3	1) <i>Construction of Buildings and External Works</i>	100	Oktober 2015
	2) <i>Procurement of Equipment</i>	100	
	3) <i>Procurement of Furniture</i>	100	
Paket-4	<i>Infrastructure</i>	100	Oktober 2014

Sekjen Kemristekdikti melalui surat Nomor 3037/A.A1/PR/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengajukan realokasi dari Kategori B (*Fellowship Program*), Kategori D (*Consulting Services for Fellowship and Research Program*), dan Kategori E (*Contingencies*) ke Kategori A (*Construction, Equipment and Furniture*). Usulan realokasi antar kategori telah diproses oleh pihak-pihak terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak JICA.

Paket 2A

Pekerjaan konstruksi dimulai pada Triwulan IV 2016. Pelaksanaan pekerjaan Paket 2A ini terlambat, namun dilapangan telah dilakukan program percepatan sehingga diharapkan dapat mengejar keterlambatan. Upaya percepatan dilakukan dengan cara :

- Menambah jumlah tenaga kerja.
- Mendatangkan material arsitek, mekanikal, dan elektrikal secepatnya.
- Dukungan dari kantor pusat PT. Adhi Karya secara penuh.
- Percepatan pelaksanaan struktur.
- Penambahan peralatan konstruksi, dan
- Penambahan *supplier* beton.

Paket 2B

Paket 2B telah tanda tangan kontrak pada tanggal 30 Maret 2017. Saat ini dalam proses penyusunan *Master List*. Dalam penyusunan *Master List* banyak alat-alat yang dihilangkan karena keterbatasan dana.

Program Beasiswa

- Long Term Fellowship Program* di Japan (Program Doktor) tersisa 1 orang dari 26 orang.
- Long Term Fellowship Program* di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang (DO) dari 28 orang.
- Short Term Fellowship Program*: dana sisa sebesar 16,761842 Yen di Reksus, awalnya dana ini akan digunakan untuk 7 orang (tahun 2017) sehingga total peserta *Short Term Fellowship* menjadi 80 orang. Namun dengan melakukan efisiensi melalui pengurangan/peniadaan *Tuition Fee* maka jumlah peserta yang diberangkatkan pada tahun 2017 bertambah menjadi 15 orang.
Catatan untuk program beasiswa, saat ini sudah tidak ada konsultan, jadi diminta agar *evidence* tidak ada yang hilang karena sangat dibutuhkan saat pengumpulan SOE.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- DIPA yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan Paket 2A dan 2B.
- Pada Paket 2B, target penagihan setelah *On-Arrival Check* kurang dari rencana karena terjadi keterlambatan penyelesaian pengurusan Bea Masuk (*Custom Clearance*).

Tindak Lanjut

- Tagihan akan dialihkan ke tahun 2018.
- Dalam proses pembebasan, sementara diusahakan oleh *Supplier* Paket 2B.



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2928-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	75,0	42,2	56,3	32,8	-14,7	12,8	9,3	72,7

Keterangan :

1) Sudah termasuk luncheon.

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0343-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	4,9	3,2	64,8	1,7



Workshop pengolahan sabut kelapa untuk bahan baku kasur – Politeknik Negeri Lampung

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Increased quality and relevance of polytechnic system
- Increased and more equitable access to polytechnic institutions
- Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Equipment	0,15	0,19		0,02	0,02	100	-	-
2	Consulting Services	0,14	0,71		0,67	0,38	39	100	100
3	Program and Teaching- Learning Material Development	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Studies, Surveys, and Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NSF	0,82	9,19		0,96	0,74	77	100	100
6	Social Marketing and Advocacy	-	0,20	-	0,07	0,07	100	100	100
Hibah ke Politeknik									
1	Politeknik Penugasan	7,31	17,57		7,83	5,03	17	100	82,9
2	NSF								
	Batch 1	2,72	9,49		-	-	-	100	82,6
	Batch 2	0,95	6,66		0,09	0,08	89	100	70,5
	Batch 3	0,51	4,24		1,76	1,33	76	100	86,2
	Penguatan		1,33		2,11	1,33	63	21,8	6,4

Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Capacity Development	0,19	0,46		0,68	0,08	12	-	-
2	Consulting Services	-	0,86	-	1,05	0,86	82	-	-
3	Teaching-Learning Material and Program Development	-	-	-	-	-	-	-	-
	Studies and Workshop								
4	Studies and Workshop	0,19	0,60		0,11	0,1	91	-	-
5	Social Marketing and Advocacy	-	0,35	-	0,59	0,35	59	-	-



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman. Terdapat rencana pemanfaatan *unutilized loan* untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 – 2019. Di tahun 2018-2019 juga terdapat rencana pelaksanaan kegiatan Penugasan Lanjutan untuk mendukung sektor prioritas, yaitu terkait bidang Maritim, Perawatan Pesawat, Ekonomi Digital, Manufaktur Kapal dan Kendaraan Bermotor, serta Agro Industri. Usulan rencana kegiatan tersebut masih dalam proses penyusunan *explanatory notes* oleh *Executing Agency*. Selain itu, terdapat potensi sisa pinjaman yang tidak akan digunakan dan kemungkinan akan dilakukan *partial cancellation* setelah diperoleh jumlah pasti nilai *partial cancellation*-nya. Usulan tersebut perlu segera disampaikan jika sudah diperoleh nilai pastinya.

Penguatan Politeknik. Dari hasil seleksi, diperoleh 20 politeknik yang mengikuti NSF Penguatan. Kegiatan sudah dalam proses pelaksanaan sejak awal kontrak pada tanggal 1 Agustus 2017 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

Kegiatan Porsi Hibah. Sebagian besar hibah digunakan untuk membiayai kegiatan konsultasi, *capacity development*, *material development* dan *studies and workshop*. Di tahun 2018 rencananya akan dilakukan pemetaan kekuatan politeknik untuk 45 politeknik yang terdiri atas 35 politeknik negeri dan 10 politeknik swasta.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Executing Agency telah menganggarkan di tahun 2018 sebesar Rp 126,56 milyar, nilai tersebut masih jauh dari kebutuhan sebesar Rp 418,33 milyar, sehingga rencananya akan dilakukan luncuran dan akselerasi di tahun 2018.

Tindak Lanjut

Executing Agency perlu segera menyelesaikan proses akselerasi dan luncuran. Selain itu, kebutuhan anggaran tersebut cukup besar untuk dilakukan selama 1 tahun anggaran, terutama apabila akselerasi disetujui, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dan percepatan mengingat kegiatan akan tutup di tahun 2019.



THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT

Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi

Lender	Kode Loan	Tanggal Efektif	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0177	06/11/2016 s/d 09/06/2021	USD	13,9	2,3	16,5	11,6		1,4	2,5*	174,8
								-8,5			
	IND-0178	06/11/2016	USD	162,6	0,0	0,0	162,6		0,2	0,0	0,0

Keterangan : *Berdasarkan replenishment ke dalam Reksus



Lokasi Learning Center Building Tower 2, Universitas Negeri Malang.

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Mulawarman
- Universitas Negeri Malang
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Universitas Jember

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- Pengembangan kurikulum
- Membangun konsorsium riset
- Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Civil Works.** Kegiatan sedang dalam tahap lelang. Revisi dokumen *Bidding Evaluation Report* (BER) sesuai masukan dari IDB CGO telah dilaksanakan.
2. **DEDC.** Disiapkan melalui pendanaan PNBPN masing-masing Universitas, saat ini dokumen sudah selesai disusun untuk selanjutnya direviu oleh PSC jika telah terkontrak.
3. **PMEQC.** Usulan pemisahan paket PMEQC menjadi PMC dan EQC sudah diajukan dari Kementerian Keuangan kepada IDB pada tanggal 29 Desember 2017 dan saat ini NOL masih dalam proses di *legal division* IDB.
4. **PSC.** Telah dilakukan penetapan pemenang lelang oleh Menteri untuk kedua paket PSC. PMU telah melakukan klarifikasi dan negosiasi kontrak dan terdapat beberapa perubahan dari kontrak yang sebelumnya sudah disetujui oleh IDB yaitu terkait perubahan personal.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

- Terdapat potensi keterlambatan lelang konstruksi karena DED belum dapat direviu oleh konsultan. Porsi reviu DED baru akan dimasukkan ke dalam lingkup kerja PSC melalui *addendum* setelah kontrak PSC ditandatangani.
- Lelang PMEQC telah dinyatakan gagal setelah 2 kali pengulangan, sehingga akan dipisah menjadi dua paket, yaitu PMC dan EQC.
- *Addendum* kontrak berupa penambahan lingkup kerja reviu DED pada paket PSC akan menyebabkan penambahan nilai kontrak. Proses *addendum* ini juga dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan lelang konstruksi karena DED perlu direviu terlebih dahulu.
- Terdapat penggantian Ketua PMU, tetapi hal tersebut belum disampaikan secara resmi oleh *Executing Agency*.

Tindak Lanjut

- Proses penandatanganan kontrak dan *addendum* kontrak PSC perlu diprioritaskan agar DED dapat segera direviu
- *Executing Agency* telah mengajukan usulan pemisahan Paket PMEQC dan telah ditindaklanjuti dengan pengajuan dari Kemenkeu kepada IDB, saat ini masih menunggu NOL IDB. Untuk mengurangi dampak keterlambatan, PMU dapat secara paralel segera menyampaikan *bidding document* ke IDB.
- Nilai penambahan kurang dari 15%, sehingga tidak diperlukan NOL dari IDB untuk *addendum*, dan kontrak dapat segera ditandatangani. Penandatanganan dan *addendum* kontrak perlu segera dilakukan agar reviu DED dapat dimulai oleh konsultan. PMU perlu segera menyampaikan surat informasi perubahan tersebut serta menyampaikan *draft bidding document* kepada IDB.
- *Executing Agency* perlu segera menyampaikan surat resmi penggantian Ketua PMU tersebut.



THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)

Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017(Juta)		
					(Juta)	%			Target*	Realisasi	%
IDB	IND-137	26/02/2011 s/d 30/06/2017	USD	31,3	19,7	62,9	11,6	-45,1	6,2	6,1	97,7
	IND-138	26/02/2011 s/d 30/06/2017	USD	32,7	28,8	88,0	3,9	-19,9	4,4	1,9	43,2
SFD	SFD/8/526	28/11/2010 s/d 31/12/2017	USD	36,0	22,7	63,1	13,3	-41,9	4,5	0,0	0,0

Catatan : *Termasuk luncuran dengan kurs Rp13.000,-



MERC-UI

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Project Implementing Unit* (PIU) Universitas Indonesia
- Project Implementing Unit* (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS)
- Project Implementing Unit* (PIU) Universitas Andalas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Sumatra Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil Works*
- Procurement of Equipment*
- Procurement of Furniture and Fixture*
- Curriculum Development*
- Fellowship and Training Program*
- Consultancy*
- Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU)*
- Start-up Workshop and Familiarization*



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%		Realisasi	%		Target	Realisasi
1	<i>Project Management Consultant</i>	0,44	0,43	98	0,013	0,01	77	100	0	0
2	<i>DEDC</i>	0,62	0,62	100	0	0	0	100	0	0
3	<i>PSC</i>									
	<i>IDB – MERC UI</i>	0,17	0,16	94	0,03	0,025	83	100	0	0
	<i>SFD – Unand</i>	0,14	0,14	100	0,007	0,007	100	100	5*	5
	<i>SFD - UNS</i>	0,16	0,16	100	0,008	0,008	100	100	5*	5
4	<i>EQC</i>	0,38	0,34	89	0,13	0,09	69	100	0	0
5	<i>Financial Auditing</i>	0,06	0,04	67	0,02	0	0	100	0	0
6	<i>Equipment Procurement</i>									
	<i>MERC UI</i>									
	<i>Paket 1</i>	2,85	2,56	89	0,29	0,29	100	100	0	0
	<i>Paket 2</i>	1,25	0,94	75	0,31	0,31	100	100	0	0
	<i>RS Unand</i>									
	<i>Paket 1</i>	0,36	0,36	100	0,04	0,04	100	100	0	0
	<i>Paket 2</i>	6,41	4,74	74	3,07	1,39	45	100	0	0
	<i>Paket 3</i>	6,84	5,79	85	0	0	0	100	0	0
	<i>RS UNS</i>									
	<i>Paket 1</i>	1,19	1,07	89	0,14	0,02	14	100	2	2
	<i>Paket 2</i>	8,34	8,34	100	0	0	0	100	0	0
	<i>Paket 3</i>	1,16	0,88	76	0,29	0,29	100	100	0	0
7	<i>Civil Works</i>									
	<i>MERC UI</i>	18,27	16,73	92	5,99	4,46	74	100	0	0
	<i>RS Unand</i>	11,7	12,9		2,56*	1,92	75	100	5	5
	<i>RS UNS</i>	13,2	14,84		1,73*	1,70	98	100	5	5
8	<i>Peralatan Kantor PMU</i>	0,05	0,05	100	0	0	0	100	0	0
9	<i>Start-up Workshop and Familiarization 3 PIU</i>	0,03	0,03	100	0	0	0	100	0	0

Catatan : *Terdapat penambahan pekerjaan



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **DEDC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
2. **Project Management Consultant.** Sedang dalam proses penyusunan *Project Completion Report (PCR)* bersama PMU dan PIU.
3. **Equipment Procurement.**
 - a. MERC-UI. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
 - b. RS Unand. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
 - c. RS UNS. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **Civil Works**
 - a. MERC-UI. Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah operasional.
 - b. RS Unand. Pelaksanaan konstruksi tambahan telah selesai dan telah operasional.
 - c. RS UNS. Pelaksanaan konstruksi tambahan telah selesai dan telah operasional.
 - d. Peralatan Kantor PMU. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
 - e. *Start-up workshop and familiarization.* Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terdapat 1 SP3 porsi IDB dan 1 NOD porsi SFD yang belum diperoleh sehingga belum bisa dilakukan penutupan pinjaman. Untuk porsi IDB, disebabkan sudah melewati masa laku pinjaman, *Executing Agency* perlu mengajukan usulan perpanjangan terlebih dahulu untuk dapat mengalokasikan pada DIPA 2018 sehingga SP3 dapat terbit. IDB menyatakan secara prinsip dapat menyetujui perpanjangan tersebut.

Tindak Lanjut

Executing Agency perlu berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk dapat memastikan prosedur pemberian SP3 dan durasi perpanjangan yang akan diusulkan untuk pinjaman porsi IDB. Terkait porsi SFD, *Executing Agency* perlu berkoordinasi dengan SFD untuk meminta NOD terlebih dahulu untuk kemudian diproses seperti pada porsi IDB.



THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT

Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0140	24/07/2011 s/d 31/12/2018	USD	26,8	21,5	80,3	5,3	-6,2	2,9	0,0	0,0
IDB	IND-0141	24/07/2011 s/d 31/05/2016	USD	8,2				Loan closed			



Fakultas Ekonomi

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Improving Learning and Research Infrastructure
- Upgrading The Learning and Research Facilities
- Teaching and Research Quality Improvement
- Constructing
- Project Management Unit (PMU)
- Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization
- Financial Auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Construction of New Building and Supporting Facilities	21,99	20,63	94	0,00008	0	0	100	0	0
2	Additional Work (BSL-3)	0,00007	0	0	0,00007	0	0	0	0	0
3	Lab Equipment	7,3	7,3	100	0	0	0	100	0	0
4	Academic Curriculum Development Program	2,00	1,27	64	0	0	0	100	0	0
5	DEDC	0,54	0,48	89	0	0	0	100	0	0
6	PMSC	0,3	0,35*		0	0	0	100	0	0
7	EQC	0,12	0,11	92	0	0	0	100	0	0
8	Start-up Workshop	0,03	0,01	47	0	0	0	100	0	0
9	Financial Auditing	0,04	0,03	75	0	0	0	100	0	0

*Terdapat koreksi data

Keterangan: Komponen yang masuk dalam porsi GOI tidak disajikan di dalam tabel. Kurs yang digunakan yaitu Rp 14.000,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Construction of New Building and Supporting Facilities.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Additional Works (BSL-3).** Lelang BSL-3 saat ini masih dalam tahap persiapan, yaitu penyusunan *bidding document*.
- Academic Curriculum Development Program.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- PMSC.** Saat ini dalam proses penyusunan *Project Completion Report (PCR)* untuk komponen original proyek.
- EQC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
- Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Financial Auditing.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Finalisasi dokumen masih menunggu fiksasi lingkup kerja dalam paket kegiatan. Paket ini masuk dalam porsi *Istisna'a* sedangkan dalam DED yang dibuat, pembangunan BSL-3 tidak hanya melingkupi komponen pekerjaan *civil works* tetapi juga *equipment*, dimana untuk *equipment* dalam modalitas IDB termasuk dalam *Installment Sale* yang sudah tutup pinjamannya. IDB ingin melihat terlebih dahulu apakah *equipment* yang diajukan masih bisa masuk ke dalam porsi *Istisna'a* atau tidak. Lelang rencananya akan dimulai pada bulan Maret atau April 2018 sehingga dokumen perencanaan ini harus segera diselesaikan agar pelaksanaan *civil works* dapat selesai tepat waktu.
- Terdapat potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan melihat saat ini lelang untuk BSL-3 belum dimulai dan pinjaman akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tindak Lanjut

- Diadakan pertemuan pembahasan di awal bulan Februari 2018. PMU perlu segera menyampaikan *bidding document* kepada IDB.
- PMU perlu melakukan upaya percepatan seperti mulai menyusun *bidding document* agar lelang dapat segera berjalan. Selain itu perlu ada pemantauan secara intensif selama proses lelang dan konstruksi.

**THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT***Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0155	28/11/2011 s/d 31/12/2017	USD	24,6	20,4	83,1	4,2	-21,3	6,3	6,2	98,4
	IND-0156	28/11/2011 s/d 31/12/2017	USD	4,9	4,4	89,8	0,5	-14,5	4,6	4,3	94,5

*Auditorium Universitas Negeri Padang***❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Negeri Padang (UNP)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatra Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Fellowship and curriculum development
- Project Management Supervision Consultant (PMSC)
- Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- Auditing Project Consultant
- Equipment Design Consultant (EQC)
- Individual Consulting Services (PMU Expert)
- Equipment and Procurement
- Furniture and Fixture



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Construction of New Building and Supporting Facilities	21,99	20,63	94	0,00008	0	0	100	0	0
2	Additional Work (BSL-3)	0,00007	0	0	0,00007	0	0	0	0	0
3	Lab Equipment	7,3	7,3	100	0	0	0	100	0	0
4	Academic Curriculum Development Program	2,00	1,27	64	0	0	0	100	0	0
5	DEDC	0,54	0,48	89	0	0	0	100	0	0
6	PMSC	0,3	0,35*		0	0	0	100	0	0
7	EQC	0,12	0,11	92	0	0	0	100	0	0
8	Start-up Workshop	0,03	0,01	47	0	0	0	100	0	0
9	Financial Auditing	0,04	0,03	75	0	0	0	100	0	0

*Terdapat koreksi data

Keterangan: Komponen yang masuk dalam porsi GOI tidak disajikan di dalam tabel. Kurs yang digunakan yaitu Rp 14.000

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Construction of New Building and Supporting Facilities.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **Additional Works (BSL-3).** Lelang BSL-3 saat ini masih dalam tahap persiapan, yaitu penyusunan *bidding document*.
3. **Academic Curriculum Development Program.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
5. **PMSC.** Saat ini dalam proses penyusunan *Project Completion Report (PCR)* untuk komponen original proyek.
6. **EQC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
7. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
8. **Financial Auditing.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Finalisasi dokumen masih menunggu fiksasi lingkup kerja dalam paket kegiatan. Paket ini masuk dalam porsi Istisna'a sedangkan dalam DED yang dibuat pembangunan BSL-3 tidak hanya melingkupi komponen pekerjaan *civil works* tetapi juga *equipment*, dimana untuk *equipment* dalam modalitas IDB termasuk dalam Installment Sale yang sudah tutup pinjamannya. IDB ingin melihat terlebih dahulu apakah *equipment* yang diajukan masih bisa masuk ke dalam porsi Istisna'a atau tidak. Lelang rencananya dimulai pada bulan Maret atau April 2018 sehingga dokumen perencanaan ini harus segera diselesaikan agar pelaksanaan *civil works* dapat selesai tepat waktu.
- Terdapat potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan mengingat saat ini lelang untuk BSL-3 belum dimulai dan pinjaman akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tindak Lanjut

- Diadakan pertemuan pembahasan di awal bulan Februari 2018. PMU perlu segera menyampaikan *bidding document* kepada IDB.
- PMU perlu melakukan upaya percepatan seperti mulai menyusun *bidding document* agar lelang dapat segera berjalan. Selain itu perlu ada pemantauan secara intensif selama proses lelang dan konstruksi.



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)

Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target*	Realisasi	%
IDB	IND-168	14/04/2014 s/d 28/10/2018	USD	174,0	25,8	14,8	148,2	-67,0	72,3	24,8	34,3
SFD	SFD/9/612	15/09/2014 s/d 31/12/2018	USD	35,0	2,5	7,1	32,5	-69,6	11,0	2,5	22,7

Catatan : Kurs yang digunakan sebesar Rp 13.276,-



Pertemuan Kick-off Misi SFD

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Negeri Gorontalo
- Universitas Negeri Tanjungpura
- Universitas Sam Ratulangi
- Universitas Lambung Mangkurat
- Universitas Syiah Kuala

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of new buildings
- Renovation
- Supporting infrastructure
- Furniture and fixture
- Curriculum development program
- Equipment
- Training program (staff development)
- E-learning (including digital library)
- Books and journal



- j. Research grants
- k. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- l. Project Management and Supervision Consultant (PMSC)
- m. Equipment Consultant (EQC)
- n. Project Implementation Unit (PIU)
- o. Financial Auditing
- p. PMU Experts
- q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2017 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2017		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
								Ekuivalen Juta USD			
1	DEDC										
	IDB – Unsrat dan UNG	0,39	0,35	90	0,19	0,19	100	100	0	0	
	IDB – Untan dan Unlam	0,38	0,34	89	0,19	0,19	100	100	0	0	
	IDB – Unesa dan UNY	0,51	0,46	90	0	0		100	0	0	
	SFD – Unsyiah	0,18	0,19		0,10	0,11		100	0	0	
2	PMSC										
	IDB – Unsrat dan UNG	0,53	0,08	15	0,26	0,08	31	41	29	31	
	IDB – Untan dan Unlam	0,65	0,03	5	0,32	0,03	9	49	34	39	
	IDB – Unesa dan UNY	0,61	0,09	15	0,27	0,09	33	51	39	41	
	SFD – Unsyiah	0,31	0,05	16	0,17	0,05	29	49	47	39	
3	EQC										
	IDB – Unsrat dan UNG	0	0	0		0	0	0			
	IDB – Untan dan Unlam	0	0	0	0,19	0	0	0	20	0	
	IDB – Unesa dan UNY	0	0	0		0	0	0			
	SFD – Unsyiah	0	0	0	0,03	0	0	0	20	0	
4	Financial Audit Consultant	0	0	0	0,07	0	0	0	20	0	
5	Pengadaan PMU Expert										
	Procurement Specialist	0,06	0,046	77	0,003	0,002	67	100	0	0	
	Financial Management Specialist	0,09	0,044	49	0,05	0,014	28	100	36	39	
	Information and Communication Technology Specialist	0,07	0,039	56	0,02	0,009	45	100	20	20	
	Civil Engineering Specialist	0,07	0,014	20	0,07	0,014	20	102	86	88	
6	Start-up Workshop & Mid term Review	0,036	0,11	0	0	0	0	100	0	0	
7	Construction of New Building										



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	UNESA		4,25		9,09	4,25	47	10	40	10
	UNY		5,11		8,36	5,11	61	19,8	40	19,8
	UNG		5,02		7,73	5,02	65	27	40	27
	UNSRAT		1,63		4,49	1,63	36	10	40	10
	UNTAN		4,12		9,82	4,12	42	16,2	40	16,2
	UNLAM		3,95		10,63	3,95	37	20,9	40	20,9
	UNSYIAH		4,84		6,16	4,84	79	19	40	19
8	<i>Supporting Infrastructure</i>									
	UNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Equipment</i>									
	UNESA	0	0	0	3,25	0	0	0	0	0
	UNY	0	0	0	2,52	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	4,34	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	4,81	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	1,41	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	4,69	0	0	0	0	0
	UNSYIAH	0	0	0	4,85	0	0	0	0	0
10	<i>E-learning</i>									
	UNESA	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah mengajukan usulan realokasi penggunaan komponen *Contingencies* ke komponen *Construction of New Buildings* kepada IDB pada tanggal 11 Desember 2017. Usulan tersebut telah mendapat NOL IDB pada tanggal 5 Februari 2018.
2. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
3. **PMSC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
4. **EQC.** Konsultan EQC untuk 6 Perguruan Tinggi porsi IDB sudah terkontrak pada tanggal 29 November 2017 sedangkan untuk EQC porsi SFD di Unsyiah sudah berjalan.
5. **FAC.** NOL *draft* kontrak telah diperoleh dari IDB sehingga akan dilakukan proses penandatanganan kontrak. Sedangkan untuk porsi SFD, audit akan dilakukan oleh BPKP.
6. **Individual Consultants.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
7. **Civil Work.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan untuk porsi IDB maupun SFD. Seluruh paket kegiatan ditargetkan selesai di tahun 2018.
8. **Equipment.** Pengadaan peralatan untuk porsi IDB dalam proses PQ. PMU telah melakukan *review* terhadap *bidding document* yang disusun PIU. Sedangkan untuk porsi SFD, NOL *bidding document*



telah diperoleh dari SFD pada tanggal 26 Desember 2017 dan telah dilakukan *aanwijzing* pada tanggal 24 Januari 2018.

9. **Furniture and Fixture** telah dialokasikan pada APBN tahun 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan di awal proyek menyebabkan proyek tidak dapat selesai tepat waktu sehingga diperlukan perpanjangan masa laku pinjaman.

Tindak Lanjut

PMU perlu segera mengajukan usulan perpanjangan pinjaman, baik untuk porsi IDB maupun porsi SFD. Perpanjangan untuk mengakomodasi penyelesaian pengadaan *equipment* dan retensi 5%. PMU sudah mulai menyusun dokumen usulan perpanjangan tersebut.

**RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)**

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8245-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2020	80,0*)	41,9	52,4	38,1	-7,9	17,8	14,8	83,0

Keterangan :*) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017



Tes akademik pendidikan gelar Riset-Pro
Sumber :www.ristek.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers
- Strengthening Public Research Funding
- Developing S&T Human Resources Capacity
- Project Management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi keuangan hingga Triwulan IV 2017 sebesar USD 14,77 juta atau 83,02% dari total target tahun 2017 sebesar USD 17,79 juta. Terdapat realisasi keuangan untuk kegiatan Komponen 3 yang cukup signifikan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengirimkan proposal usulan optimalisasi pemanfaatan dana Riset-Pro pada tanggal 10 September 2017. Pada proposal optimalisasi pemanfaatan dana Riset-Pro dimaksudkan untuk merealokasi penggunaan sisa loan pada *Developing S&T Human Resources Capacity* untuk dialokasikan pada sub-komponen 3.a dan 3.b. Proposal optimalisasi pemanfaatan dana sudah diproses.



Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	<i>Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers</i>	3,46	1,54	44,50	0,82	0,63	76,82	100	100
2	<i>Strengthening public research funding</i>	3,16	1,33	42,08	0,89	0,57	64,04	100	100
3	<i>Developing S&T Human Resources Capacity</i>	43,73	35,99	82,30	14,11	12,19	86,39	100	100
4	<i>Project Management</i>	5,30	2,98	56,22	1,95	1,36	69,74	100	100



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Paket 1: *Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers*: DIPA baru terbit tanggal 5 Mei 2017 berdampak pada jadwal kontrak konsultan dan asisten serta penjadwalan ulang rencana kerja yang bisa berakibat tidak tercapainya seluruh rencana kegiatan, rencana anggaran, dan TOR untuk kontrak *Logistic Service Provider (LSP)* perlu penyesuaian
- Paket 2: *Strengthening public research funding*: Pengadaan konsultan sub komponen 2.c, yaitu Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran Riset. DIPA baru terbit tanggal 5 Mei 2017 berdampak pada jadwal kontrak konsultan dan asisten serta penjadwalan ulang rencana kerja yang bisa berakibat tidak tercapainya seluruh rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan TOR untuk kontrak *Logistic Service Provider (LSP)* perlu penyesuaian
- Paket 3: *Developing S&T Human Resources Capacity*: Waktu penandatanganan SK gelar dan seleksi *online* non gelar
- *Project Management*: Keterlambatan DIPA yang baru terbit tanggal 5 Mei 2017 berakibat pada jadwal kontrak konsultan dan asisten serta penjadwalan ulang rencana kerja yang bisa berakibat tidak tercapainya seluruh rencana kegiatan, rencana anggaran, dan TOR untuk kontrak *Logistic Service Provider (LSP)* perlu penyesuaian.

Tindak Lanjut

- Paket 1: Proses pengadaan konsultan tercapai, proses pengadaan LSP tercapai, dan memantau pekerjaan LSP dan proses pembayaran LSP.
- Paket 2: Proses pengadaan konsultan tercapai, proses pengadaan LSP tercapai, dan memantau pekerjaan LSP dan proses pembayaran LSP.
- Paket 3: Memantau memastikan proses pembayaran karyasiswa gelar dan non gelar tercapai.
- Paket 4: Proses pengadaan konsultan tercapai, proses pengadaan LSP tercapai, dan memantau pekerjaan LSP dan proses pembayaran LSP.



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-21	15/07/2014 s/d	KRW	37.390,2	24.006	64,20	13.384,2	-34,2	15.498,3	15.315	98,8
		21/01/2018	USD	35,0	22,5		12,5		14,5	14,4	



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan (*Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training*).
- Jasa Konsultasi (*Dokumen Pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen Final dan Laporan Pekerjaan*).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Fast Patrol Boats For International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Ditpolair Baharkam POLRI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. Kepolisian RI telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF. Kegiatan INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal antara lain, 3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016, dengan nama kontraktor *Samwon Heavy Industries, Ltd.*

Tahap produksi 5 (lima) unit kapal FPB 48 meter Fast Patrol Boats dimulai dengan kegiatan *Kick Of Meeting* yang dilaksanakan tanggal 23 November s/d 26 November 2016. Kegiatan ini merupakan persiapan pembangunan kapal dengan membahas *item* teknis yang berkaitan dengan standar dan ketentuan dalam produksi kapal seperti pola pengawasan berdasarkan ketentuan klasifikasi kapal yang digunakan, yaitu *Korean Registered/KR* sesuai kaidah teknis yang berlaku secara internasional terhadap produksi kapal baru. Selanjutnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan produksi sesuai kaidah internasional untuk produksi kapal : kegiatan ulasan/reviu terhadap desain kapal, uji stabilitas kapal, pemotongan plat, peletakan lunas, *fabrican test acception* untuk mesin kapal. Kemajuan total produksi kapal (progres fisik) sebanyak 5 unit sampai dengan bulan Desember 2017 sekitar 60 %. Direncanakan kapal yang diproduksi di Korea akan dibawa ke Indonesia pada bulan Juni 2018.



Kepala Pusat Keuangan POLRI melalui surat tersebut menyampaikan *historical process* sejak tanda tangan kontrak kegiatan tanggal 9 Mei 2016 hingga *final payment* tanggal 29 April 2019, sekaligus mengusulkan perpanjangan *availability period* dari semula tanggal 15 Januari 2018 menjadi tanggal 27 Oktober 2019 dan perpanjangan *Project Completion Date* dari semula tanggal 15 Juli 2017 menjadi tanggal 27 April 2019 karena periode pelaksanaan proyek akan dilakukan dalam 28 bulan sejak *supplier* menerima pembayaran uang muka kegiatan. Kementerian Keuangan telah bersurat kepada pihak EDCF untuk meminta persetujuan terkait usulan perpanjangan masa berlaku pinjaman tersebut. Usulan perpanjangan masa berlaku *Loan Agreement* sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019.



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-18	14/02/2012	KRW	42.731,6	499,40		42.232,2		2.108,40	0,0	
		s/d 22/11/2018	USD	40,1	0,5	1,2	39,6	-85,6	2,0	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, *Training, Operation and Management*)
- Jasa Konsultasi (Survei lapangan, *Basic Design*, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Integrated Trunking Radio Communication for INP (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras Polri. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Kontrak Paket untuk proyek INA-18 efektif pada tanggal 19 Juni 2014. Pembayaran uang muka dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014. Pada tanggal 28 Oktober 2016 POLRI telah mengirimkan *Draft* Dokumen Lelang kepada EDCF Korea. Pada tanggal 5 April 2017 EDCF konsultan proyek (Daeyong Ubitec) menyampaikan kembali draf Dokumen Lelang kepada PMU (POLRI). Pada tanggal 16 Agustus POLRI telah mengirimkan/memberi tanggapan terkait draf Dokumen Lelang kepada EDCF Korea. Saat ini POLRI masih menunggu jawaban/persetujuan dari pihak EDCF Korea terkait draf Dokumen Lelang Barang/Jasa tersebut.



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)
Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Spanyol	LA 15.04.2011	20/10/2011	EUR	14,70				Loan closed			
		s/d 30/06/2017	USD	16,3							

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.436,- dan 1 EUR = Rp 14.161,55

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
❖ Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sumatra Barat
- Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek
- Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan
- ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas
- Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI
- Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan
- Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

 Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai di tahun 2017, saat ini pelaksana kegiatan sedang menyelesaikan *Project Completion Report (PCR)*.



PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)


Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8192-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2018 ¹⁾	USD	4,6	3,7 ²⁾	79,6	0,9	-15,3	1,2	0,9	80,9

Keterangan :

1)Perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Desember 2018

2)Pelaksana Proyek belum menyampaikan LPKPHLN Triwulan IV 2017



Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII
Sumber: www.iigf.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia
- Pendampingan Teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen. Berdasarkan surat Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. PII per tanggal 28 Oktober 2017, terdapat sisa dana sebesar USD 0,92 juta yang akan direalisasikan sepanjang tahun 2018. Namun, untuk rencana pencairan total pinjaman pada tahun 2018 diperkirakan tidak dapat terealisasi pada Triwulan I 2018 untuk kegiatan *Technical Assistance* (TA) terkait pengadaan konsultan lokal dan internasional, sehingga diperlukan perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Desember 2018.




PT. PERTAMINA



GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT

Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8082-ID	29/06/2012 s/d	USD	175,0	139,1	79,5	35,9	-5,2	20,9	20,8	99,4
	TF-10407	31/12/2018		125,0	101,22	81,0	23,78		18,74	18,77	100,16



Layout pembangunan Lahendong 5&6
Sumber: project appraisal document

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Lampung/Tanggamusi
- Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Steam gathering system
- Power plant and transmission line
- Project management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pekerjaan Fisik. Pekerjaan *Engineering Procurement Construction and Commissioning* (EPCC) untuk Ulubelu 3 & 4 dan Lahendong 5 & 6 di Triwulan IV 2017 ini telah selesai dilaksanakan dan tidak akan ada kegiatan di tahun 2018. Saat ini sedang dilakukan proses pembayaran tagihan retensi atas penyelesaian kontrak pekerjaan EPCC Ulubelu 3 & 4 dan Lahendong 5 & 6 dan pembahasan amandemen kontrak EPCC terkait dengan penambahan biaya *Change Order* dan *Price Adjustment*. Tidak terdapat masalah kritis yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan.

**LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT**

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatra Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-557	25/10/2011 s/d	JPY	26.966,00	5.363,1	19,9	21.602,9	-57,4	1.550,1*	988,3	63,8
		25/10/2019	USD	239,3	47,6		191,7		13,8	8,8	

Keterangan : *Revisi DIPA

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Pertamina Geothermal Energy

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Sumatra Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Jasa Konsultasi untuk Persiapan Pekerjaan
- Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC
- Pemboran Sumur

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket *Consulting Services and Project Management Consultan* (PMC) dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC). Hingga pada periode laporan Triwulan IV 2017 ini pelaksanaan fisik Paket *Consulting Services and Project Management Consultan* (PMC) telah mencapai 86,50% dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC) sebesar 59,11%. Proses penanganan longsor di area *power plant* dan area *switchyard* dilakukan dengan tiga tahap. Kontraktor melakukan penyusunan *detail design* namun pekerjaan penanganan longsor telah dimulai secara parsial sejak September 2016. PGE telah mengambil alih tahap ketiga pekerjaan penanganan longsor untuk menjaga waktu penyelesaian proyek Lumut Balai Unit 1 dengan target COD pada bulan Agustus 2018.

Kegiatan Pemboran. Target pemboran 30 sumur, sampai dengan Desember 2017 menyelesaikan pemboran 27 sumur (22 sumur produksi dan 5 sumur reinjeksi). Pemboran 1 sumur reinjeksi (LMB-19/1) direncanakan dibor pada bulan Oktober 2017. Sisa 3 sumur dan akan dikerjakan pada tahun 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Kondisi jalan (*access road*) yang rusak dan licin disebabkan oleh mobilisasi peralatan berat ke *site project* serta curah hujan yang tinggi.

Tindak Lanjut

Memperbaiki *access road* sehingga mobilisasi peralatan berat dapat berjalan lancar dan tata waktu penyelesaian proyek dapat berjalan sesuai jadwal.



PT. PLN





ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT

Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-532	26/06/2008 s/d	JPY	27.642,0	1.141,6		26.500,4		78,5*	70,3	89,5
		31/12/2022	USD	245,3	10,1		235,2	-61,4	0,7	0,6	

Keterangan : *) Revisi DIPA



Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

- Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Asahan 3
- Consulting Services
- Contingencies

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III sampai dengan periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket *Consulting/Engineering Services*. Capaian fisik paket *Consulting/Engineering Services* sampai dengan Triwulan IV 2017 sebesar 31,36%. Pelaksana proyek juga terus berusaha menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan. PT. PLN selaku Lembaga pelaksana proyek menjelaskan bahwa perkiraan durasi penyelesaian proyek IP-532 adalah selama 50 bulan, maka konstruksi proyek PLTA Asahan 3 diperkirakan selesai akhir Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 12 bulan. Oleh karena itu masa berlaku *loan* JICA IP-532 telah diperpanjang, dari semula berakhir tanggal 26 Juni 2017 menjadi tanggal 31 Desember 2022. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-652/PR/2017 tanggal 8 September 2017 telah menyampaikan dokumen amandemen perpanjangan dan amandemen jadwal amortisasi LA JICA IP-532 (*Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Construction Project*) yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, dan *Director General of Southeast Asia and Pacific Department*, JICA.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Pembebasan lahan untuk PLTA Asahan.

Lain - Lain

- Perkara perdata Asahan terkait dengan PT. SSL.

Tindak Lanjut

- Dalam proses validasi hasil inventarisasi dan penilaian lahan. Direncanakan akan dilakukan penyerahan penyelesaian teknis kepada penggarap/penguasa pada bulan November 2017.
- Tindak lanjut kasus perdata gugatan PT. SSL bahwa penanganan perkara sudah sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dimana putusan Kasasi memenangkan PT. PLN. Status sekarang perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht*), sepanjang PT. SSL tidak mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK).



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATRA INTERCONECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatra-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-555	31/03/2010 s/d	JPY	3.886,00	1.572,9	40,5	2.313,1	-45,7	191,7*	112,2	58,6
		31/03/2019	USD	34,5	14,0		20,5		1,7	1,0	

Keterangan : *) Revisi DIPA



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatra Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pekerjaan HVDC Sumatra – Jawa
- Pekerjaan supervisi konstruksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatra Interconnection Transmission Line hingga akhir Desember 2017 sebesar 39,55%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan *suspend*).

Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PLN UIP ISJ agar menanggukkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (kebijakan dari Direksi PT. PLN).

Dalam rapat koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan bahwa *loan* HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak *loan* yang tidak tertarik maka semakin besar bayarannya). Kondisi tersebut agar dipertimbangkan untuk menjaga kelanjutan proyek.

**INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)**

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7940-ID	30/05/2011 s/d 30/06/2018	USD	205,0*)	140,5	68,5	64,5	-24,5	0,0	33,4	0,0

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016



Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang
Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Pulau Jawa dan Sumatra

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java
- b. Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java
- c. Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java
- d. Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation
- e. Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation
- f. Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatra
- g. Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatra Region
- h. Package 1 Lot 2: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- i. Package 1 Lot 3: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central & East Java Region
- j. Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatra Region
- k. Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- l. Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central & East Java Region



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV 2017, pekerjaan untuk GI Sungai Penuh telah energize pada tanggal 30 Oktober 2017. Sedangkan untuk GI Wirobrajan energize pada tanggal 2 Oktober 2017.

Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan IV 2017

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Ekuivalen Juta USD Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA 2017		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	Package-J1	32,08	28,66	89,34	0,00	1,62	0,00	100	95,31	
2	Package-J2	8,07	6,88	85,25	0,00	0,35	0,00	100	93,88	
3	Package-J3	30,28	21,34	70,48	0,00	0,11	0,00	100	98,31	
4	Package-S1	22,24	19,19	86,29	0,00	1,97	0,00	100	90,65	
5	Package-S2	30,22	23,99	79,38	0,00	1,27	0,00	100	95,12	
6	Package-S3	20,96	19,49	92,99	0,00	2,85	0,00	100	95,79	
7	Package 1 Lot 1	3,78	2,27	60,05	0,00	1,88	0,00	0,00	34,49	
8	Package 1 Lot 2	13,29	2,93	22,05	0,00	1,58	0,00	0,00	39,03	
9	Package 1 Lot 3	7,96	3,56	44,72	0,00	2,75	0,00	0,00	50,19	
10	Package 2 Lot 1	4,06	0,84	20,69	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	
11	Package 2 Lot 2	9,13	15,73	172,29	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	
12	Package 2 Lot 3	6,58	10,74	163,22	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	
13	FS Level Design for Poko Hydropower Project	1,24	0,75	60,48	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00	

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket J3
Diperlukan penambahan Buspro, VT incoming dan firewall di GI 150 KV Solobaru.

Tindak Lanjut

- Paket J3
- Penambahan Buspro diakomodir dalam A.10 yang saat ini masih dalam proses penandatanganan ke DIRREG JBT.
 - Penambahan VT incoming dan firewall diakomodir dalam A.11 yang masih dalam proses pengajuan.



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-561	23/10/2013 s/d	JPY	1.727,0	501,3	29,0	1.225,7	-17,5	456,0	374,6	82,1
		23/10/2022	USD	15,3	4,4		10,9		4,0	3,3	



Sumber : PT. PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Pekerjaan *Engineering Services* pembangunan PLTU Indramayu 2x1000 MW

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kegiatan IP-561 (*Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)*) telah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Januari 2016. *Kick of meeting* dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang. Adanya gugatan dari masyarakat Desa Mekarsari terhadap Ijin Lingkungan PLTU Indramayu yang diterbitkan Bupati Indramayu di PTUN Bandung, PT. PLN mengajukan permohonan untuk menjadi tergugat Intervensi, saat ini dalam proses sidang. Gugatan mengenai ijin lingkungan sudah diputuskan pada tanggal 6 Desember 2017 dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa surat keputusan nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang ijin lingkungan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2x1000MW oleh PT. PLN (Persero) UIP VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jabar tidak sah. Implementasi LARP PLTU Indramayu telah berjalan mulai tanggal 31 Oktober 2017 terkait dengan *Environmental* dan *Social Consideration* berupa pelatihan dan sertifikasi pengelasan, pelatihan peternakan dan pelatihan UMKM.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Adanya gugatan warga terkait Ijin Lingkungan PLTU Indramayu.

Tindak Lanjut


Gugatan mengenai ijin lingkungan sudah diputuskan pada tanggal 6 Desember 2017 dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.



JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi*	%
ADB	3083-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	224,0	13,6	6,1	210,4	-59,0	35,9	11,7	32,6
AIF	8276-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	25,0	1,5	6,0	23,5	-59,1	3,9	1,3	33,3



Ilustrasi Rencana Pembangunan

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Expansion of 500 Kilovolt transmission network
- Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations
- Project management



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Realisasi	
Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
1	Lot 1 : 500 KV Overhead Transmission Line Paiton-Watudodol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lot 2 : 500 KV Overhead Transmission Line Gilimanuk- Antosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
3	Lot 1 : Extension of 500 KV GIS Paiton Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lot 2 : 500/150 KV, 2 x 500 MVA New Antosari Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60 MVA	15,4	11,8	77	-	10,2	-	92,6	-	92,6
6	PIC for Java Bali 500 KV Power Transmission Crossing Project	2,79	0,5	17,9	-	0,28	-	23,76	-	23,76

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pengadaan Barang dan Jasa. Lelang saat ini dalam tahap evaluasi pembiayaan (Paket 1) dan evaluasi teknis (Paket 2). Lelang masih ditunda akibat belum selesainya permasalahan terkait ijin penetapan lokasi di Provinsi Bali. ADB telah menyetujui perpanjangan jaminan penawaran untuk Paket 1 hingga Februari 2018 dan untuk Paket 2 hingga Maret 2018. Apabila kemudian lelang masih *pending* pada bulan tersebut, maka perlu dilakukan perpanjangan jaminan kembali.

Pengadaan Lahan. Ijin penetapan lokasi di Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi telah diberikan sehingga pembebasan lahan yang dibutuhkan di sisi Pulau Jawa telah dapat dimulai. Saat ini dilakukan proses pemberkasian untuk kemudian dilakukan *appraisal*. Sedangkan untuk sisi Pulau Bali, ijin penetapan lokasi belum diberikan oleh Gubernur Bali sehingga pembebasan lahan belum dapat dilakukan.

Studi Biodiversity dan Supplementary Environment Impact Assessment (EIA). Studi *biodiversity* di Taman Nasional Bali sudah disetujui oleh ADB pada tanggal 21 Juni 2017. Hasil studi ini menjadi *input* untuk *Supplementary Environment Impact Assessment (EIA)* yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat dilakukan penandatanganan kontrak *civil works*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Pengadaan lahan untuk komponen 5 dan 6 masih terkendala belum diberikannya penetapan lokasi oleh Gubernur Bali (komponen 5 dan 6). Hal ini disebabkan adanya penolakan dari beberapa pemangku kepentingan terhadap kegiatan ini, yang salah satunya disebabkan ketidaksesuaian lokasi dan ketinggian *tower* dengan aturan setempat dan juga adanya keinginan agar Pulau Bali mandiri listrik. Permasalahan ini sudah tercatat dalam laporan Pemantauan dan Evaluasi sejak Triwulan I 2016. Keterlambatan ini juga akan mempengaruhi pekerjaan fisik dan *timeline* kegiatan secara keseluruhan.

Tindak Lanjut

PT. PLN akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah setempat dan mengajukan beberapa opsi/pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saat ini dilakukan proses *stakeholder consultation* hingga bulan Februari 2018. Keputusan akhir terkait keberlanjutan kegiatan akan diambil dengan mempertimbangkan hasil *stakeholder consultation*.



JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-556	26/03/2013 s/d	JPY	36.994	1.706,6	4,6	35.287,4	-47,8	8,3	0,0	0,0
		30/04/2022	USD	328,3	15,1		313,1		0,1	0,0	



Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatra – Jawa dengan kapasitas 500 KV

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Paket 1 (*Converter Station & Substation*), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis).
- Paket 2 (*DC 500 KV Submarine Cable*), Evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan Lol paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016.
- Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT PLN.
- Paket-4 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) dalam tahap *bidding document*.
- Paket-5 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 & 10.



Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini :

Instalasi	Lokasi	Estimasi Lahan (Ha)
AC/DC Converter Station	Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan	60
	Kab. Bogor, Jawa Barat	55
Electrode Station	Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan	17
	Kab. Lebak, Banten	18
Landing Point & Submarine Cable Switching Stations	Kab.Lampung Selatan, Lampung	4
	Kab.Serang, Banten	3
HVDC Overhead Line (OHL) (\pm 481 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	84
HVAC OHL (Sumsel-8 & Jawa) (\pm 62 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	15
HVAC OHL (Sumsel-9 dan 10) (estimasi 200 km rute)	Sumatra Selatan (estimated 200 kmr)	36
TOTAL		291

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend).
- Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PT. PLN UIP ISJ agar menangguhkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

- Masih menunggu kebijakan manajemen (Kebijakan dari Direksi PT. PLN).
- Dalam rapat koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan bahwa *Loan* HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak *loan* yang tidak tertarik maka semakin besar bayarannya). Kondisi tersebut agar dipertimbangkan untuk menentukan kelanjutan proyek ini.



NORTH-WEST SUMATRA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION

Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)			
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%	
Jepang (JICA)	IP-539	29/01/2009	JPY	16.119,00								
		s/d 29/01/2017	USD	143,04				Loan closed				



Pekerjaan Transmission Line (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatra Utara
- Provinsi Sumatra Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting Services for North - West Sumatra 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project
- Construction for North - West Sumatra 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Masa berlaku loan IP-539 berakhir pada tanggal 29 Januari 2017 dan tidak diperpanjang. Capaian fisik sampai dengan periode laporan akhir proyek adalah Paket Konsultasi North & Sumatra West Interkoneksi mencapai 82,84% dan Paket 1 Konstruksi 275 KV sebesar 90,35 % dan Paket 2 T/L 275 KV sebesar 90,04%. Sisa pekerjaan akan menggunakan dana Anggaran PT. PLN (APLN).

**PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 330	03/06/2015 s/d 03/06/2020	USD	373,0	119,2	32	253,8	-19,6	81,4	99,6	122,3



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak proyek pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan IV 2017, kemajuan fisik kegiatan ini mencapai 68,97%. Total realisasi penyerapan pinjaman proyek pembangunan PLTU Pangkalan Susu sampai dengan Desember 2017 telah mencapai USD 119.209.918,32 atau 31,96% dari total pinjaman. Terhadap tahun 2017, penyerapan dana pinjaman dari Januari sampai dengan Desember 2017 mencapai USD 99,55 Juta. DIPA awal proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu pada tahun 2017 sebesar Rp 798.220.000.000,-. Pelaksana Proyek mengajukan revisi DIPA menjadi Rp 954.437.820.000,-.

Akses Jalan Masuk. Masyarakat menuntut agar jalan masuk/akses diaspal. Pengaspalan jalan terkendala karena adanya klaim dari pihak KAI, Pertamina, dan Pemkab Langkat bahwa jalan tersebut adalah miliknya. Sedangkan apabila PT. PLN akan mengaspal jalan tersebut, PT. KAI meminta agar terdapat perjanjian sewa lahan terkait jalan tersebut, PT PLN (Persero) terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait : Pemda Langkat, PT. KAI, dan PT. Pertamina. Telah dilakukan proses mediasi melalui KAJATI SUMUT sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2017 dan 17 April 2017. Didalam rapat terakhir masing-masing pihak tidak dapat membuktikan adanya bukti hak yang kuat (sertifikasi tanah). Tindak lanjut hasil mediasi ini PT. PLN meminta



kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menerbitkan *Legal Opinion* yang memberikan legalisasi untuk pengaspalan akses jalan masuk PLTU Pangkalan Susu, dalam kaitan :

1. Kegiatan pengaspalan atas permintaan masyarakat untuk akses jalan masuk proyek PLTU Pangkalan Susu dapat dilakukan walaupun belum terdapat kejelasan status kepemilikan lahan.
2. Adanya rencana pengenaan biaya sewa oleh PT. KAI kepada PT. PLN terdapat unsur ketidakadilan karena jalan tersebut digunakan secara bersama antara masyarakat, PT. Pertamina, dan PT. PLN.

Pada tanggal 25 September 2017, PT. PLN UIP KITSUM 2 mengirimkan surat permohonan kepada *General Manager* UIP KITSUM mengenai pengaspalan jalan masuk PLTU Pangkalan Susu. Ijin prinsip dari Direktur Regional Sumatra terkait pengaspalan telah terbit pada tanggal 8 Oktober 2017. Telah dilakukan proses *aanwizing* mengenai peningkatan jalan dan jembatan akses masuk PLTU Pangkalan Susu pada tanggal 15 November 2017. Tanda tangan Kontraktor direncanakan Januari 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Pembayaran tagihan kontraktor dari Bank CEXIM kepada kontraktor sangat lama dikhawatirkan akan mengganggu *cash flow* kontraktor dan berimbas terlambatnya progres konstruksi.
- Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersedia di *site* baik dari sisi pekerjaan sipil dan pekerjaan tidak mencukupi sehingga tidak dapat mengejar keterlambatan kemajuan proyek.
- Perubahan konfigurasi *Piling Work* karena lebih banyak menggunakan *Bore Pile* daripada *PC Pile* akibat keadaan tanah dan *sequence* pekerjaan sehingga memerlukan penambahan biaya.

Tindak Lanjut

- Telah dilakukan rapat koordinasi PT. PLN pusat dengan KPPN dan Kementerian Keuangan. Kemenkeu telah bersurat Nomor. S-1083/PR.2/2017 tanggal 8 Desember 2017 kepada CEXIM yang dan telah mendapat jawaban/ ditanggapi CEXIM tanggal 29 Desember 2017.
- Pada tanggal 25 November 2017, PT. PLN UPP KITSUM 2 bersurat kepada konsultan supervisi konstruksi PT. PLN *Engineering* mengenai *Project Recovery Plan*.
- PLN UIP KITSUM masih memproses usulan *Variation* tersebut. Pelaksana kegiatan telah melaksanakan kajian dengan tim LAPI ITB dan PT. PLN-E.

**PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21661901	02/05/2013 s/d 02/05/2018	USD	132,2	93,3	70,6	38,9	-22,7	28,3*	26,6	94,0

Catatan : *Revisi DIPA



Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Construction for Parit Baru Power Plant Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan fisik kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru sampai dengan periode laporan Triwulan IV 2017, secara keseluruhan telah mencapai 93,78%. Terdiri dari dua unit, unit 1 telah dilaksanakan COD pada tanggal 5 Desember 2017 dan Unit 2 direncanakan COD pada bulan Maret 2018.

Realisasi penyerapan pinjaman hingga Desember 2017 sebesar USD 93.307.945,81 atau 70,59% dari total pinjaman, sementara pada tahun anggaran 2017 realisasi penyerapan pinjaman Januari sampai dengan Desember 2017 sebesar USD 26,60 juta.

Ijin lokasi Terminal Khusus (Tersus) dari Menteri Perhubungan. Ijin lokasi Terminal Khusus dari Kementerian Perhubungan telah diperoleh Maret 2017. PT PLN Pusat telah mengirimkan surat kepada Kemenhub dengan Nomor Surat 0053/KON.00.03/DITDAN/2017 tanggal 11 Januari 2017. Surat beserta dokumen telah disampaikan oleh PRABA HO ke Kementerian Perhubungan pada tanggal 18 Januari 2017. Kementerian Perhubungan melalui SK Menteri Perhubungan Nomor 398 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017, telah menerbitkan ijin lokasi (ijin lokasi telah terbit dan legal).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Sertifikat Hak Guna Bangunan masih dalam proses.
- Beberapa material yang diperlukan di *site* masih belum tiba.
- Terdapat beberapa perbedaan antara *design* pada *design approved ash yard* dengan persyaratan Permen LHK Nomor P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016.
- Kontraktor lambat dalam proses pengajuan pengujian sub sistem/sistem bersama Pusertif.
- Kontraktor mengajukan proposal *Extension of Time 5* melalui surat Nomor PB17-CGGC-PLN-LET-160 durasi 204,5 hari.

Tindak Lanjut

- Laporan akhir pengadaan tanah dari Tim P2T sudah terbit. Saat ini berkas berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, sedang penyusunannya Risdalah Data Pengantar untuk selanjutnya diproses di BPN Wilayah Kalimantan Barat.
- Kontraktor telah diminta untuk mendata material yang belum ada di *site* dan segera melakukan *shipment*. Saat ini dalam proses penyusunan *packing list* oleh kontraktor dan sesuai rencana akan menggunakan *shipment* FOB ke 10.
- Kontraktor telah disarankan untuk merubah *design ash yard* sesuai dengan ketentuan Permen LHK tersebut.
- Kontraktor telah diminta untuk segera menyelesaikan *pending item*, dari PLNE agar dapat melakukan pengujian sub sistem/sistem PT. PLN Pusertif.
- PT. PLN telah meminta evaluasi proposal tersebut kepada PLNE dan akan mengadakan rapat perihal EOT 5 pada awal bulan Januari 2018.



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-538	29/01/2009 s/d	JPY	26.016,0	17.249,5	66,3	8.766,5	-22,9	4.009,7	3.920,2	97,8
		29/01/2019	USD	230,9	153,1		77,8		35,6	34,8	

Keterangan : Revisi DIPA



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW)
- Pekerjaan Konsultan

Sumber : PT. PLN

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini terdiri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 *Distribution Line South Takengon* dan Paket Lot 3 *Distribution Line North Takengon*. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan.

Pembebasan lahan Transmisi 150 KV. Hasil penilaian lahan telah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Hingga periode laporan Triwulan IV 2017 (akhir Desember 2017) masih terdapat 17 tapak tower yang belum bebas.

Pembebasan lahan area Head Pond. Berdasarkan hasil inventarisasi batas lahan, diketahui bahwa lahan *Headpond* adalah lahan milik negara yang dikelola oleh PT. Tusam Hutani Lestari. Namun kondisi aktual, lahan tersebut diklaim kepemilikannya oleh masyarakat dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT). PT. PLN meminta bantuan PT. Tusam untuk mensosialisasikan kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat kemudian dapat diproses pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuhnya oleh PT. PLN. Proses sosialisasi dan inventarisasi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2016. PT. PLN akan melanjutkan proses pembebasan/kompensasinya, setelah mendapatkan hasil identifikasi kepemilikan.



Pembebasan lahan area pembangkit *Detour Access Road*. Terdapat sengketa keluarga di persil nomor 3., PT. PLN UIP KITSUM pada tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan konsinyasi kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Takengon. PT. PLN masih menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Takengon.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- **Worse Geological Condition.** Area Proyek PLTA Peusangan 1&2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumatran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian *tunnel* (sekitar Nomor 1 *Powerhouse*) diketahui bahwa Nomor 1 *P/H Cavern* terletak diantara 2 *fault*.
- **Landslide.** *Landslide* terjadi di sisi kanan Nomor 2 *Penstock Line* pada tanggal 25 September 2015 yang berdampak pada pekerjaan galian Nomor 2 *Powerhouse*.

Tindak Lanjut

- Telah dilakukan perubahan *design* Nomor 1 *P/H Cavern* dengan perubahan dimensi, pembuatan *side tunnels*, menghilangkan *loosened zone* dengan *PS Anchor* dan perubahan *concrete plan*. PT. PLN menginformasikan bahwa dibutuhkan penambahan biaya terkait pemindahan *P/H* Nomor 1. Sumber tambahan biaya ini masih didiskusikan di *internal* PT. PLN. Perubahan desain mengakibatkan perubahan *Project Completion Schedule* Nomor 1 *P/S* menjadi tanggal 19 April 2021 dan penambahan biaya.
- *Countermeasure* yang dilakukan adalah perbaikan lereng sisi kanan dengan penambahan pembebasan tanah 9100 m². PT. PLN UIP KITSUM akan melakukan kontrak penugasan *National Board of Expert* untuk dapat mematangkan desain pada Nomor 2 *Penstock Line*, sehingga kelanjutan pekerjaan di Nomor 2 *Penstock Line* dapat berjalan kembali. Paralel dengan hal tersebut, akan dilakukan juga pembebasan *Access Road* menuju Nomor 2 *Penstock Line* sebagai jalan akses untuk pekerjaan di *Upper Penstock, Head Pond, Lower Penstock* dan Nomor 2 *Powerhouse*. Berdasarkan *review konsultan*, *project completion schedule* Nomor 2 *P/S* menjadi tanggal 17 Desember 2020.



PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-537	29/01/2009 s/d	JPY	4.498,00	284,20	6,3	4.213,80	-92,8	0,0	0,0	0,0
		29/01/2018	USD	39,9	2,5	37,4	0,0		0,0		



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

Provinsi di Jawa, Bali dan Sumatra

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

PLN Operation Improvement System Project For Supporting Generation Facilities

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT PLN akan melanjutkan proyek ini dengan pembiayaan lain.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jeraman (KfW)	26180	05/12/2014 s/d 31/05/2019	19,5	0,0	0,0	19,5	-108,9	13,6	0,0	0,0



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih - Gambir
- Pembangunan UGC Senayan Incomer
- Pembangunan UGC Semanggi Barat - Semanggi Timur

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	19,5	0,0
Total		19,5	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan akhir Triwulan IV 2017 Kegiatan *Scattered Transmission and Substation Project Package 3* belum berhasil melaksanakan penarikan, dengan demikian belum ada penarikan pinjaman dari proyek ini sejak ditandatangani pada bulan Desember tahun 2014. Proyek ini semula dijadwalkan berakhir pada 30 September 2017 dan telah diperpanjang hingga akhir Mei tahun 2019. Proyek berada dalam kondisi *at risk* dengan PV sebesar -67.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

- Perubahan metode pembayaran sisa uang muka sebesar 5% dari *direct payment* ke metode *reimbursement*.
- *Material Schedule 1* belum dapat dikirim karena masih menunggu persetujuan *Master List* dari Dirjen Bea Cukai.

Tindak Lanjut

- Sedang menunggu surat konfirmasi kontraktor bahwa kontraktor sudah menerima pembayaran dari PT. PLN. Surat konfirmasi ini akan digunakan sebagai dokumen pendukung *reimbursement* dari *lender*.
- Koordinasi intensif dengan Dirjen Bea Cukai.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1039	25/07/2014	20,0	1,1	5,4	18,9	-82	7,3	0,0	0,0
	01H	s/d 30/06/2018								



Sumber : PT. PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- 500 KV GIS Kembangan Extension Substation
- 500 KV Conventional Muara Tawar Substation Extension
- 150 KV New Conventional Muara Tawar Substation

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	20,0	0,0
Total		20,0	0,0

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pada Triwulan IV 2017, Kegiatan *Scattered Transmission and Substation Package 7* yang dibiayai AFD Perancis masih belum melaksanakan penarikan. Dengan demikian sepanjang tahun 2017 belum ada penyerapan pinjaman yang direalisasikan oleh proyek ini. PV kegiatan ini mencapai – 80,3 yang berarti kegiatan tersebut berada dalam kondisi *at-risk*. Adapun perkembangan dari fisik proyek adalah:

1. 500 KV GISTET Kembangan

- Pekerjaan *borepile* manual diameter 60 kedalaman 6,5 m mengalami kendala pelaksanaan karena lokasi yang terbatas dan terkait material GITET yang belum dipindahkan.
- GIS *Compartment* dalam proses pengapalan dan akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Januari 2018.



c. Adanya proses pekerjaan *Recovery* IBT 1 oleh APP Duri Kosambi di GISTET Kembangan yang menyebabkan pekerjaan gedung GISTET diameter 4 belum dapat dilakukan, namun paralel pekerjaan sipil diameter 1 sudah dapat dikerjakan.

2. 500 KV & 150 KV Conventional Substation Muara Tawar

a. Lahan milik PT. PLN / PJB.

b. Amandemen A03/2017 sedang dalam proses penandatanganan. A.03/2017 mengakomodir penyesuaian *design* dan penyesuaian *equipment* lama yang tertera pada dokumen kontrak ke SPLN yang terbaru.

c. Pekerjaan *bore pile* sedang dilaksanakan.

d. Ijin padam diameter untuk pekerjaan pondasi di area 500 KV terkendala keberadaan alat pancang yang berpotensi mengganggu peralatan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Amandemen A03/2017 sedang dalam proses penandatanganan. A.03/2017 mengakomodir penyesuaian *design* dan penyesuaian *equipment* lama yang tertera pada dokumen kontrak ke SPLN yang terbaru.

Tindak Lanjut

Mengawal proses penandatanganan amandemen agar selesai sesuai jadwal.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JBIC)	28221000	19/11/2012 s/d 30/07/2018	18,3	2,0	11	16,3	-78,8	9,1	2,0	22,2



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Karet (Extension) 150 KV Substation
- 150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	17,1	0,0
Total		17,1	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV 2017 tidak terdapat penarikan pada Kegiatan *Scattered Transmission and Substation Package 8*, dengan demikian realisasi penarikan pinjaman di tahun 2017 masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu USD 2,02 juta atau 22% dari target tahun 2017. Adapun penarikan pinjaman kumulatif sampai dengan triwulan ini adalah 11% dari total pinjaman proyek dengan PV pinjaman sebesar -80,2% yang artinya proyek ini dalam kondisi *at-risk*. Terdapat kemajuan pekerjaan di beberapa paket, diantaranya:



1. **Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear (GIS)**
 - a) Lokasi GIS akan menggunakan lahan milik PT. PLN di belakang Udiklat Slipi.
 - b) Kajian Kelayakan Proyek (KKP) untuk alternatif penempatan GI Semanggi Barat di Udiklat Slipi sedang dievaluasi oleh P2B.
2. **Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear (GIS)**

Masih dalam tahap pengurusan IMB sampai dengan tahap pengurusan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang belum terbit.
3. **150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Ext)**
 - a) Ijin prinsip Gubernur, dan ijin *trace* telah terbit. Ijin IPPJU (Ijin Penempatan Utilitas) sedang diproses.
 - b) Amandemen A.04/2017 mengakomodir perubahan metode kerja dan harga dari *Open Cut* menjadi HDD, saat ini masih proses untuk menyepakati perubahan harga tersebut.
4. **150 KV Karet S/S Outdoor Equipment**

Pekerjaan belum bisa dilanjutkan karena pengadaan material *steel structure* belum tiba di *site*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Perubahan lokasi GIS dari Semanggi Barat ke Slipi memerlukan beberapa penyesuaian termasuk penyesuaian kontrak dan penyesuaian dalam dokumen *loan agreement*.

Tindak Lanjut

Mendiskusikan dan menyepakati penyesuaian-penyesuaian tersebut dengan pihak JBIC



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8280-ID	26/03/2014 s/d 31/12/2019*)	USD	159,6*)	39,2	24,6	120,4	-40,8	0,0	18,4	0,0

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman dan perpanjangan masa laku proyek sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 8 November 2017 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan



Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 kepada publik melalui Koran
Sumber: www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation
 - Lot 1: Java- Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions
- Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations:
 - Lot 1: Java-Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Terdapat potensi sisa dana pinjaman yang tidak digunakan sebesar USD 165,4 juta dan dana tersebut dikembalikan kepada Bank Dunia (*partial loan cancellation*), dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan *contingency* sebesar USD 10 juta.

Amandemen. Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan per tanggal 8 November 2017, perpanjangan masa laku proyek dari tanggal 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019 disebabkan beberapa pekerjaan pada Group 2 tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Perpanjangan masa laku pinjaman tersebut mempertimbangkan jadwal pelelangan IPTD II Grup 2 yang baru, dimana proses pelaksanaan ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2019.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 1

- Paket 1 dalam proses penerapan *Liquidity Damage* (LD) sejak 1 November 2017.
- GI Bangkinang dan GI Payakumbuh belum dapat ijin pemedaman.

Paket 2

- *Performance* kontraktor Paket 2: Keterlambatan penyelesaian pekerjaan sipil pondasi akibat kurangnya *man power*. *Performance* kontraktor Paket 2: Keterlambatan penyelesaian pekerjaan sipil pondasi akibat kurangnya *man power*.
- 37 dari 37 trafo sudah *on site* tetapi belum bisa dilakukan pemasangan karena terkendala pekerjaan Paket 1 yang belum selesai (pondasi trafo).

Tindak Lanjut

- Kontraktor mengusulkan untuk dipasang pada *temporary foundation* agar trafo bisa dipasang dan *retention* 10% dapat dibayarkan, tetapi PT. PLN tidak setuju (sesuai dokumen kontrak terpasang permanen) sehingga perlu diadakan pembahasan dengan pihak terkait.
- Trafo GI Bungus dan GI Gumawang sudah berada di pondasi permanen, sedangkan yang lain masih di pondasi sementara.
- Kontraktor mengusulkan untuk dipasang pada *temporary foundation* agar trafo bisa dipasang dan *retention* 10% dapat dibayarkan, tetapi PT. PLN tidak setuju (sesuai dokumen Kontrak terpasang permanen) sehingga perlu diadakan pembahasan dengan pihak terkait.

**STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID**

Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1024 01B	08/02/2013	USD	49,5	38,9	78,6	10,6	-12,2	4,5	0,0	0,0
		s/d 30/06/2018									



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Substation
- Transmission Lines 275 KV
- Expansion of Existing Grid 150 KV SS+Lines
- ADSS Replacement Pontianak-Singkayang
- Land Acquisition and Resettlement
- Environmental Cost
- Consulting Services
- Increasing Access to Power Grid
- Contingencies



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2017		Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%		Realisasi	%		%	Realisasi
1	Consulting Services	0,5	0,3	37,3	-	-	-	-	70,0	70,0
2	Package 1	6,0	5,7	62,5	-	-	-	-	100,0	100,0
3	Package 2	11,1	2,3	27,9	-	-	-	-	100,0	100,0
4	Package 3	15,4	2,4	23,2	-	-	-	-	100,0	87,9
5	Package 4	1,8	1,2	47,2	-	-	-	-	100,0	93,8
6	Package 5	8,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
7	Package 6	13,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
8	Package 7	8,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- **Paket 1 (275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation – Jagoibabang)** sudah selesai dilaksanakan.
- **Paket 2 (275/150 KV Bengkayang Substation)** sudah selesai dilaksanakan.
- **Paket 3 (150 KV Transmission Lines Bengkayang-Ngabung-Tayan)** untuk Bengkayang–Ngabung telah beroperasi pada bulan Agustus 2017 dan untuk Ngabung–Tayan dalam proses pembangunan pekerjaan erection dan stringing sehingga ditargetkan beroperasi pada bulan Januari 2018.
- **Paket 4 (150/20 KV Substation at Ngabung and Tayan)** untuk Ngabung telah beroperasi pada Agustus 2017 dan untuk Tayan direncanakan dapat beroperasi pada bulan Januari 2018 sesuai dengan Paket 3.
- **Paket 5 (150/20 KV Substation at Tayan, Sanggau)**, kontrak telah ditandatangani pada tanggal 24 November 2017
- **Paket 6 (150 KV Transmission Lines Tayang–Sanggau)** kontrak telah efektif pada tanggal 19 September 2017. Hingga saat ini sebanyak 226 tanah tapak tower telah bebas dari total 235 tapak tower (96,1%). Paket 6 diperkirakan selesai pada bulan Mei 2019.
- **Paket 7 (150 KV Transmission Lines Sanggau–Skadau)** kontrak telah efektif pada tanggal 19 September 2017. Hingga saat ini 105 tapak tower telah bebas dari total 125 tapak tower (84%). Paket 7 diperkirakan selesai pada bulan Mei 2019.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Diperkirakan akan ada perpanjangan masa laku proyek hingga bulan Juni 2019, perpanjangan tersebut dibutuhkan untuk mengakomodir pekerjaan konstruksi:

- *Package 5* yang saat ini masih dalam proses pengadaan kontrak konstruksi.
- *Package 6* yang diperkirakan akan selesai pada bulan Mei 2019.
- *Package 7* yang diperkirakan akan selesai pada bulan Mei 2019.

Tindak Lanjut

ADB selaku *co-financing lender* dengan AFD akan melihat terlebih dahulu perkembangan konstruksi dan penyerapan keuangan di sisa masa laku proyek hingga Juni 2018.

**WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT***Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3015-INO	04/04/2014 s/d 30/06/2018	USD	49,5	31,8	64,2	17,7	-24,1	0,9	3,2	372,9

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016



Pembangunan Substation Bengkayang

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network
- Construction of new distribution network in West Kalimantan
- New connections to households in West Kalimantan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Consulting Services for Project Implementation	0,72	0,68	94		0,03		88,5		
2	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1)	9,18	8,03	87,42				100		
3	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation (Paket 2)	8,34	7,08	84,9				100		
4	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3)	10,54	6,88	65,3				88,7		
5	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4)	2,48	1,28	51,61				98,1		
6	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Tayan-Sanggau (Paket 6)*	6,02						5,2		
7	Design, Supply, Installation Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Sanggau-Sekadau (Paket 7)*	4,08						5,9		

Catatan : *Paket tambahan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. *Executing Agency* mengajukan usulan perpanjangan dan realokasi kegiatan. Untuk loan AFD, AFD menyatakan tidak dapat memberikan perpanjangan karena *first repayment* dilaksanakan mulai bulan Agustus 2018. Untuk mengakomodasi penyelesaian paket tambahan serta penyelesaian proses pembayaran, melalui surat pada tanggal 29 Desember 2017, *Executing Agency* mengajukan perpanjangan masa laku pinjaman ADB hingga tanggal 30 November 2019 dan realokasi kategori untuk penambahan di Paket 3 dan 4. Untuk mengoptimisasi pinjaman porsi AFD yang tidak diperpanjang, *Executing Agency* akan menggunakan mekanisme *front-loading*, dimana alokasi AFD akan dimaksimalkan hingga tanggal 30 Juni 2018. Saat ini usulan tersebut dalam proses di Bappenas.



Pembebasan Lahan. Pengadaan tanah untuk tower dan Gardu Induk Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 telah selesai. Untuk Paket 6, 234 dari 235 tower (99.5%) telah dibebaskan pada November 2017 dan untuk Paket 7 sebanyak 106 dari 125 tower (84.8%) telah bebas. Sedangkan untuk kompensasi ROW, kemajuan pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Paket 1** (Bengkayang – Ngabang) dan **Paket 3** (Ngabang – Tayan) telah selesai.
- b. **Paket 6** (Tayan – Sanggau) dan **Paket 7** (Sanggau – Sekadau) identifikasi penerima kompensasi ROW akan dilakukan pada Februari – Oktober 2018.
- c. **Income Restoration Program (IRP).** P1 dan P2 telah dilaksanakan, sedangkan untuk P3 dan P4 rencananya di akhir tahun 2017, dan untuk P5, 6, dan 7 akan mulai implementasi pada Januari - Maret 2019.

Konstruksi. Kemajuan pelaksanaan konstruksi untuk masing-masing paket yaitu:

- a. Konstruksi Paket 1 sudah selesai dan tersambung namun masih perlu menyampaikan *Completion and Operational Acceptance Certificates* sesuai dengan format yang ditentukan.
- b. Paket 2 sudah selesai dan tersambung.
- c. Paket 3. Untuk SUTT 150 KV Bengkayang – Ngabang telah beroperasi pada bulan Agustus 2017, sedangkan untuk SUTT 150 KV Ngabang – Tayan masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan beroperasi pada bulan Januari 2018.
- d. Paket 4, konstruksi sudah selesai. Kegiatan *pre-commissioning* dan *commissioning* ke sistem distribusi 20 KV di Ngabang *Substation* sudah dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2016. *Pre-commissioning* di Tayan *substation* sudah dilakukan pada bulan Juli 2017. Kegiatan *commissioning* untuk seluruh sistem Bengkayang – Ngabang – Tayan, termasuk *intertripping test*, akan dilakukan setelah Paket 3 selesai, yaitu pada bulan Januari 2018.
- e. Paket 5. Penandatanganan kontrak telah dilakukan pada tanggal 24 November 2017.
- f. Paket 6. Pekerjaan konstruksi telah dimulai pada bulan Desember 2017 dan diproyeksikan berakhir pada bulan Mei 2019.
- g. Paket 7. Pekerjaan konstruksi telah dimulai pada bulan Desember 2017 dan diproyeksikan berakhir pada bulan Mei 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pembebasan Lahan

Paket 6 (Tayan – Sanggau) terdapat 3 lokasi tower (T10,T11,dan T13) yang pembayaran kompensasi lahannya tidak sesuai dengan jumlah tanam tumbuh di lapangan.

Lain-Lain

Paket 4 *Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan* belum bisa dilakukan *commissioning* untuk keseluruhan sistem, termasuk *intertripping test* sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait (Paket 3)

Tindak Lanjut

PT. PLN akan melakukan inventori ulang (suplisi) untuk ketiga tower tersebut.

Executing Agency memberi instruksi kepada kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan Paket 3, sehingga dapat dilakukan *commissioning* keseluruhan sistem dan *intertripping test* pada bulan Januari 2017.

**TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 329	29/04/2015 s/d 29/04/2020	USD	241	169,3	70,3	71,7	16,8	80,2*	101,3	126,4

Keterangan :*) Revisi DIPA



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Takalar efektif tanggal 29 April 2015. Durasi kontrak untuk *Construction Takalar Coal Fired Power Plant* adalah 1.826 hari. Pembukaan LC Proyek Takalar dilakukan pada tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan IV 2017, kemajuan fisik kegiatan di lapangan sebesar 93,08%. Realisasi penyerapan dana pinjaman sampai dengan Desember 2017 adalah USD 169.293.159,58. Untuk tahun 2017, dari Januari sampai dengan Desember realisasi penyerapan dana pinjaman mencapai USD 101,31 juta. Pekerjaan Unit 1 telah melakukan COD pada tanggal 19 Desember 2017. Berikut perkembangan *Project Milestone* :



No	Milestone	Plan Unit #1*	Actual	Plan Unit #2*	Actual
1	Ground Breaking	4 Mei 2015	4 Mei 2015	4 Mei 2015	4 Mei 2015
2	First Piling	28 November 2015	NA	-	NA
3	Erection Steel Structure	28 Januari 2016	28 Januari 2016	28 April 2016	25 Maret 2016
4	Steam Drum Lifting	10 Juli 2016	28 Mei 2016	10 Oktober 2016	25 Juni 2016
5	Hydrostatic Test	28 Januari 2017	23 Desember 2016	28 April 2017	28 Desember 2016
6	Back Feeding	15 Maret 2017	30 Maret 2017	15 Juni 2017	28 Mei 2017
7	First Firing	20 Juli 2017	10 Juli 2017	20 Oktober 2017	16 Oktober 2017
8	Steam Blow	29 Jul 2017	21 Juli 2017	29 Oktober 2017	20 Oktober 2017
9	Synchronization	20 September 2017	8 September 2017	20 Desember 2017	6 Desember 2017
10	Load Rejection	25 September 2017	LR 100% Postponed	25 Desember 2017	
11	RR (start)	5 Oktober 2017	4 Oktober 2017	5 Januari 2018	
12	Performance Test	11 November 2017	12 Desember 2017	11 Februari 2018	
13	SLO	27 November 2017	23 November 2017	27 Februari 2018	
14	COD	28 November 2017	19 Desember 2017	28 Februari 2018	

Terkait Ijin sewa perairan telah terbit, dengan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto dengan PT. PLN (Persero) UIP Sulbagsel tentang Penggunaan Perairan di Terminal Khusus PLTU Punagaya, dengan Nomor Pihak I : HK.107/01/163/UPP.Jpt-17 dan Nomor Pihak II : 0006.MoU/KON.01.04/UIPSULBAGSEL/2017, tanggal 05 Juli 2017.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Belum terbitnya Ijin TPS (Tempat Penyimpanan sampah) Limbah B3 dan IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair), berpotensi menghambat *commisioning* dengan menggunakan batubara.
- Pekerjaan *dredging* belum selesai, sehingga berpotensi menghambat *supply* batu bara.

Tindak Lanjut

- Menginstruksikan kepada kontraktor agar lebih intens berkoordinasi dengan Konsultan Lingkungan dan Pemda agar ijin bisa segera keluar. (TPS : menunggu *schedule* Tim KLH kunjungan ke *site*; IPLC : masih belum ada info terhadap hasil kajian atas *sample* yang telah diambil).
- Bekerja secara kontinyu dan pengaturan jadwal *supply* batu bara sebagai berikut:
 - Oktober : Tongkang 5.000
 - November : Tongkang 7.500
 - Desember : Tongkang 10.000



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-560	23/10/2013 s/d 23/10/2022	JPY	5.104,0	2.200,2	43,1	2.903,8	-3,4	3.058,3*	2.054,0	67,2
			USD	45,3	19,5	25,8	27,1	18,2			

Keterangan : *) Revisi DIPA



Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Tulehu, Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2 x10 MW
- Pekerjaan *Drilling*
- Pekerjaan *Konsultansi*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan *Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) Loan JICA IP-560* terdiri dari 2 kontrak paket pekerjaan yaitu Paket *Engineering Services* dan Paket Kontrak *IPM Drilling*. Sampai dengan periode akhir Desember 2017 capaian fisik masing-masing paket adalah Paket *Engineering Services* sebesar 16,59% dan paket *IPM Drilling* sebesar 49,49%. Pekerjaan *IPM Drilling* sudah tanda tangan kontrak pada tanggal 24 Januari 2017, dengan nomor kontrak 0038.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, dan kemajuan fisiknya sebesar 20,36%.

Kemajuan Pelaksanaan IPM Drilling. Saat pengeboran *Wellpad D* mencapai 1.411.86 mD, pada kedalaman 1.371 mD – 1.388 mD terjadi *peack off* yang diduga disebabkan oleh runtuh dinding formasi yang telah di bor. Dikhawatirkan runtuh formasi akan menutup lubang atau menjepit rangkaian BHA. Kontraktor telah melakukan sirkulasi *mud* maupun *air drilling*, namun tetap terjadi *peack off* sehingga diputuskan untuk melakukan *Set Casing* diameter 7" kemudian dilanjutkan dengan *PTS Logging*. Pengeboran sumur kedua (*Wellpad B*) telah selesai dilakukan sampai dengan kedalaman 1.800 mD dan tidak menemukan *reservoir*. Pengeboran sumur ketiga (*Wellpad C*) sampai dengan periode Laporan Triwulan IV 2017 ini telah mencapai kedalaman 1.460 mD, target kedalaman adalah 1.700 mD. Pada pengeboran *Wellpad C* terjadi perubahan arah pengeboran yang rencana menuju *Reservoir Banda Fault* ke *Banda Hatuasa Fault*. Saat ini sedang dilakukan pengeboran pada sumur ketiga (*Wellpad C*) pada kedalaman 1460 mD.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Lahan *Wellpad B* dan *Acces Road* masih dalam proses bersengketa dan sudah dilakukan konsinyasi ke pengadilan untuk uang ganti rugi pada tanah tersebut sesuai dengan Putusan Konsinyasi dari Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor. 01/Pdt.Consig./2016/PN.Amb tanggal 3 Maret 2016. Saat ini sedang ditangani oleh DPRD Propinsi Maluku. Potensi terjadi pemalangan di lapangan sangat tinggi.
- Adanya klaim pada lahan *Wellpad A* dari pihak lain.
- Adanya isu pemblokiran/pemalangan pada *Wellpad B* oleh masyarakat Tulehu, saat dilakukan mobilisasi alat-alat RIG menuju *Wellpad B*.

Tindak Lanjut

- Masyarakat yang bersengketa mengizinkan bekerja untuk area rencana pengeboran sebesar 1 ha tetapi potensi pemalangan di lapangan oleh masyarakat masih ada
- PT. PLN mengarahkan pihak yang melakukan klaim untuk ke pengadilan agar menggugat secara perdata.
- PT. PLN sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat Tulehu khususnya pemilik lahan dan telah berkoordinasi dengan Polres Ambon serta Polsek Salahutu serta memperkerjakan mereka pada pekerjaan IPM *Drilling* sehingga tidak terjadi pemalangan dan gangguan.



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8057-ID	01/05/2012 s/d 31/12/2018	USD	44,0*)	32,7	74,4	11,3	-10,6	0,0	1,1	0,0

Keterangan : *) Terjadi perubahan nilai pinjaman berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017



Pembangunan PLTA Cisokan
Sumber : www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan
- Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
- Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV 2017, penyerapan kumulatif untuk Upper Cisokan sebesar USD 32,72 juta (74,36%). Sedangkan untuk tahun 2017, tidak terdapat target penyerapan.

Amandemen. Berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 31 Oktober 2017 mengenai *action plan* kegiatan Upper Cisokan untuk finalisasi *resettlement activities*, PT. PLN telah mengeluarkan surat balasan dengan keterangan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan pembatalan ulang sebagian untuk kegiatan di bawah Komponen 1, PT. PLN tetap berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan *action plan* yang telah diterapkan kepada masyarakat sesuai dengan dokumen LARAP.
- Terdapat perbaruan untuk beberapa rencana aksi, terutama rencana aksi untuk *resettlement area* yang mengacu pada dokumen LARAP. Terkait dengan anggaran pelaksanaan untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut berasal dari dana internal PT. PLN.



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)



**ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT**

Untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dari PT IIF dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan swasta untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8715-ID	26/09/2017 s/d 28/02/2022	USD	200,0	0,0	0,0	200,0	-5,9	0,0	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Establishment of Non-bank Financial Institution

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**


Pinjaman 8715-ID baru efektif pada tanggal 26 September 2017 dengan nilai pinjaman sebesar USD 200 juta. Pada Triwulan IV 2017 belum terdapat penyerapan.

INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIF)

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrastruktur komersial, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7731-ID	25/04/2011 s/d 31/03/2017*)	USD	100					Loan Closed		

Keterangan : *) Closing date SLA Bank Dunia telah disetujui perpanjangannya dari tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017



Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI
Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai.

**REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)**

Bantuan modal untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan kapasitas serta pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang layak memenuhi kriteria

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8714-ID	25/09/2017 s/d 31/12/2020	USD	100,0	0,0	0,0	100,0	-8,1	0,0	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Regional Infrastructure Development Fund

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman 8714-ID baru efektif pada tanggal 25 September 2017 dengan nilai pinjaman sebesar USD 100 juta. Pada Triwulan IV 2017 belum terdapat penyerapan.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA





CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)			
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%	
Jepang (JICA)	IP-554	28/07/2009	JPY	48.150,00	48.053,3	99,8	96,7	15,5	7.350,3*	7.253	98,7	
		s/d										
		28/07/2019	USD	427,3	426,4		0,9		65,2	64,4		

Keterangan : *) Revisi DIPA



Pekerjaan sipil bawah tanah
Sumber : Kunjungan lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- **Paket CP-101.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Desember 2017 sebesar 85,6%.
- **Paket CP-102.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan sampai dengan Desember 2017 sebesar 86,2%.
- **Paket CP-103.** Kelanjutan proses gugatan dari 3 pemilik (4 bidang) di area Stasiun Cipete Raya dan Stasiun Haji Nawi. Pada tanggal 28 September 2017, MA mengarahkan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi atas lahan bersangkutan. Untuk itu Wali Kota Jakarta Selatan akan mengundang rapat pembahasan pelaksanaan hal tersebut. Pada tanggal 22 Desember 2018 telah dilaksanakan proses penertiban. Namun untuk lahan milik Mahesh, Heriyantomo, Dheeraj, Rina Warmin, Zuman dan Ashok Kumar belum dapat diakses seluruhnya. Capaian fisik pekerjaan sampai dengan Desember 2017 sebesar 83,6%.
- **Paket CP-104.** Kemajuan fisik di lapangan sampai dengan Desember 2017 adalah 93,1%. PKS antara PT. FJI dan DKI terkait ijin pemanfaatan lahan Lot 2 sebagai area pembangunan interkoneksi belum dapat diselesaikan. PT. Danaya Arthatama (SCBD) mengajukan permohonan perubahan desain *facade/arsitektural entrance* di sisi timur Stasiun Istora. MRT Jakarta mengusulkan pekerjaan *entrance* sampai *ground level* dilaksanakan oleh MRT Jakarta sedangkan pekerjaan kanopi oleh PT. DA dengan ketentuan harus selesai Desember 2018, namun belum ada jawaban dari PT. DA.
- **Paket CP-105.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Desember 2017 sebesar 93,4%.
- **Paket CP-106.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Desember 2017 sebesar 97,9%.
- **Paket CP-107.** Telah terkontrak. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan *detail design* dan sistem pemasangan rel. Capaian fisik sampai dengan Desember 2017 sebesar 66,8%.
- **Paket CP-108.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Desember 2017 sebesar 54,5%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Paket CP-104, PKS antara PT. FJI dan DKI terkait ijin pemanfaatan lahan Lot 2 sebagai area pembangunan interkoneksi perlu segera diselesaikan.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan percepatan proses reviu PKS.



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II)

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Korider Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-571	31/03/2016 s/d	JPY	75.218,00	19.476,0	25,9	55.742	-3,3	17.658,2	17.425,2	98,7
		31/03/2022	USD	677,5	172,8		494,6		156,7	154,6	



❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman LA Nomor IP-571 merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak kepada keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I (yang didanai LA Nomor IP-554). IP-571 efektif pada tahun anggaran 2016. Kumulatif penarikan pinjaman hingga periode Triwulan IV 2017 adalah sebesar JPY 19.475,97 juta.

Construction Management Consulting Services (CMCS). Saat ini masih dilakukan reviu *technical design* dan metoda pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diusulkan oleh kontraktor, serta pengawasan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan sampai selesainya pekerjaan konstruksi.

Engineering Services Fase – 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan). Untuk pengadaan konsultan *Engineering Study (E/S) Fase II*, berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Teknis, konsultan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan yaitu *Oriental Consultant JV*. PT. MRT Jakarta telah memberikan tanggapan kepada hasil *probity audit* BPKP atas proses lelang tersebut. Secara paralel, PT MRT Jakarta saat ini sedang menyiapkan Kontrak Konsultan E/S Fase II untuk penandatanganan.

Perbaikan penetapan lokasi tidak dapat digulirkan karena masih terbentur dengan belum jelasnya SKPD Pelaksana Pengadaan Tanah yang terkait dengan fasilitas stasiun yang berada di luar ROW ideal jalan.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

- 1 Kementerian Pertahanan
- 2 Kepolisian RI



KEMENTERIAN PERTAHANAN



**PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Unit Organisasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2017 (Juta USD)	
				Target *	Realisasi
Mabes TNI	30,0	25,4	2,6		2,5
TNI AD	2.274,4	1.198,7	999,7	768,3	197,9
TNI AL	2.053,5	1.928,6	1470,8		219,7
TNI AU	731,7	484,3	440,7		44,1
Total	5.089,5	4.357	2.913,8	768,3	464,3

Keterangan : *) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Pertahanan

❖ **Lokasi Proyek**

Seluruh Indonesia

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pada Triwulan IV 2017, terdapat 58 kegiatan pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) di Kementerian Pertahanan yang menjadi obyek pemantauan dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 4.357 juta. Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2017, total penarikan kumulatif pinjaman luar negeri yang terserap adalah sebesar USD 2.913,8 juta. Adapun jumlah pinjaman yang terserap sepanjang tahun 2017 adalah sebesar USD 464,3 juta atau sebesar 60,4% dari target penyerapan di tahun 2017.

Sampai akhir tahun 2017, Kementerian Pertahanan berhasil menyelesaikan 13 kegiatan Alutsista, dimana 3 diantaranya diselesaikan pada Triwulan IV 2017 yakni:

1. Pengadaan Kapal Layar Latih (TNI AU);
2. Pengadaan Rudal C-705 (TNI AU); dan
3. Pengadaan *Test Bench Rudal C-705* (TNI AU).

Pada Triwulan IV 2017 terdapat 32 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 6.397,6 juta. Dari 32 kegiatan tersebut, 23 kegiatan sedang dalam proses lelang, 2 kegiatan sudah terkontrak, 1 kegiatan dalam proses kontrak 5 kegiatan menunggu untuk masuk Green Book Khusus dan 1 kegiatan masih menunggu Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP).



Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Kegiatan (juta USD)	Unit Organisasi
2015-2019	4	135	MABES TNI
	7	754,5	TNI AD
	10	2.476,7	TNI AL
	11	3.030,5	TNI AU
Total	32	6.397,6	



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pinjaman	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2017 (Juta USD)	
					Target*	Realisasi
LPKE/KSA	2004	3,6	3,1	0,1		0,0
LPKE/KSA	2008	12,0	10,2	5,1	210,6	0,1
LPKE/KSA	2009	201,7	170,9	145,0		47,6
LPKE/KSA	2011	223,1	193,8	121,0		75,8
Total		440,4	373,7	271,2	210,6	116,3

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV 2017, terdapat 24 kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi obyek pemantauan dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 373,7 juta. Jumlah kumulatif pinjaman yang terserap sampai triwulan ini adalah USD 271,8 juta. Adapun jumlah realisasi pinjaman sepanjang tahun 2017 adalah sebesar USD 116,3 juta, atau 55,2 % dari target penyerapan pinjaman di tahun 2017.

Sepanjang tahun 2017, POLRI berhasil menyelesaikan 6 (enam) kegiatan yakni:

1. Allabfor Khusus POLRI;
2. *Police Backbone*;
3. *Radio Trunking* Polda NTT;
4. Puslabfor Kewilayahan;
5. Peralatan Pusident; dan
6. Peralatan Intel.

Sementara itu, dari 18 kegiatan yang masih berjalan, pada Triwulan IV 2017 terdapat 1 kegiatan dalam proses FAT, 3 kegiatan dalam proses produksi, 1 kegiatan dalam proses persiapan peralatan, 5 kegiatan dalam proses pengiriman peralatan, 1 kegiatan dalam proses pendistribusian, 2 kegiatan dalam proses *training*, 1 kegiatan dalam proses uji fungsi, 1 kegiatan dalam proses COFA dan 1 kegiatan dalam proses penyiapan lokasi.

Pada triwulan ini terdapat 9 kegiatan yang belum efektif, yang terdiri dari 7 kegiatan dalam proses revisi anggaran, 1 kegiatan baru di tandatangani perjanjiannya dan 1 kegiatan dalam proses negosiasi perjanjian pinjaman. Berikut adalah rincian dari alokasi dana dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud:



Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Alokasi (USD)
2008	1	11.000.000,0
2009	4	70.932.210,0
2011	4	69.124.305,0
Total	9	151.056.515,0

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

- 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 4 Kementerian PPN/Bappenas



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM

Pengelolaan Ekosistem Gunung Leuser untuk Menurunkan Deforestasi dan Merestorasi Hutan

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2017 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2AHFU6NL	28/11/2016 s/d 31/12/2019	8,46	1,3	15,3	N/A	1,4	0.2	14



Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Aceh

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Terbangunnya 4.000 Ha Hutan Rakyat (HR) dan sistem *agroforestry* untuk menstabilkan penggunaan lahan pada sekurang-kurangnya 40 desa yang berbatasan dengan hutan di dalam ekosistem Gunung Leuser.
- Adanya kejelasan sepanjang 50 km dari garis perbatasan antara kawasan konservasi dan hutan lindung (definitif) melalui koordinasi dengan lembaga terkait termasuk dengan desa (yang akan diperjelas setelah desa dipilih).
- Terlaksananya kontrak-kontrak (kesepakatan) konservasi sekurang-kurangnya 40 desa terpilih
- Menurunnya jumlah konflik satwa liar secara signifikan dalam kawasan kunci proyek



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Dukungan kepada BKSDA/KPH-K untuk penguatan manajemen di Suaka Margasatwa Rawa Singkil.
2. Dukungan untuk BKSDA Aceh untuk rehabilitasi stasiun Orang Utan di Suaka Margasatwa Rawa Singkil dan mengembangkan pendekatan ekowisata.
3. Dukungan untuk BKSDA Aceh dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam tindakan resolusi konflik harimau (satwa liar).
4. Pelaksanaan penelitian harimau untuk menyelesaikan konflik satwa liar dengan harimau di wilayah Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan pengadaan barang dan jasa belum dapat dilaksanakan karena adanya revisi *separate agreement* dan *contract agreement* tentang pengalihan pelaksana dari konsultan ke Direktorat Kawasan Konservasi KLHK, memerlukan waktu yang lebih dari waktu yang tersedia.

Tindak Lanjut

- KLHK sedang berkoordinasi dengan pihak KfW terkait percepatan revisi *separate agreement* dan *contract agreement* tentang pengadaan barang dan jasa dialihkan pelaksanaannya dari Konsultan GFA kepada Direktorat Kawasan Konservasi KLHK.
- Revisi *Annual Work Plan* 2017 dan DIPA 2017 untuk mengalihkan alokasi dana pengadaan barang dan jasa tahun 2017 ke 2018.



COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1)

Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan melalui intervensi kegiatan proyek

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0510-INO	06/12/2016 s/d 30/06/2022	USD	17,0	0,0	0,0	0,0



Technical Coordination Meeting Kegiatan FIP 1

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
- b. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
- c. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

❖ Lokasi Proyek

- a. Kabupaten Sintang KPHP Sintang/ Merakai
- b. Kabupaten Kapuas Hulu
 - KPHP Kapuas Hulu
 - KPHP Persiapan Lot 21
 - KPHK Betung Kerihun Danau Sentarum

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Terlaksananya “Community-focused and Gender Responsive REDD+ Pilots” di 17 desa di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Provinsi Kalimantan Barat
- c. Penyelarasan kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah. Penandatanganan hibah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016, dan akan dibentuk *Project Management Unit (PMU)* Pusat melalui SK Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini masih dalam proses, serta Tim Teknis daerah melalui SK Gubernur/Kepala Dinas Kehutanan. Dokumen perencanaan seperti *Overall Work Plan (OWP)* dan *Annual Work Plan (AWP)* telah disusun dan disampaikan kepada ADB.

Konsultan. Konsultan *Project Implementation Supporting Unit (PISU)* sudah terkontrak pada tanggal 14 Desember 2017. *Draft inception report* ditargetkan untuk finalisasi pertengahan Maret 2018.



FOREST PROGRAMME I

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2017 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2007 66 089	19/10/2011 s/d 30/12/2020	20	10,5	52	N/A	3,0	0,15	5,4



Demplot Cabai di Desa Labanan Makarti Berau
Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Kabupaten Berau
- Kabupaten Malinau
- Kabupaten Kapuas Hulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan
- Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi
- Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring
- Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan
- REDD+ dan perhitungan karbon
- Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- 1) Penanaman lahan terdegradasi dengan sistem *agroforestry* di 3 kabupaten pada tahun 2014-2017 seluas 2.356 Ha.
- 2) Patroli hutan berbasis masyarakat di 3 kabupaten pada tahun 2014-2017 dengan trayek patroli per desa mengcover luasan minimal 8.000 Ha.
- 3) Dukungan pembentukan Hutan Desa (2 SK Hutan Desa, 3 Hutan Desa dalam tahap verifikasi, 3 Hutan Desa dalam tahap persiapan) dan kemitraan di 3 kabupaten.
- 4) Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program meliputi Tenaga NPMU (11 orang), Tenaga DPMU Kapuas Hulu (44 orang), Tenaga DPMU Malinau (25 orang), Tenaga DPMU Berau (43 orang), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 201 orang dan Anggota Patroli (1.005 orang)
- 5) Melaksanakan PLUP (*Participatory Land Use Planning*) sebanyak 56 desa dan Pemetaan Partisipatif Batas Administrasi Desa sebanyak 47 desa.

Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Berau

- 10 batas desa telah ditandatangani Bupati, 13 desa masih dalam proses.
- Total bibit yang ditanam: 1.121.008 bibit.
- Total area *agroforestry*: 1.555 Ha.
- Total partisipan: 11.325 orang.
- Pelaksanaan patroli hutan, pengembangan HHBK, demplot holtikultura, dan penerapan *Reduce Impact Logging (RIL)*.

Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu

- 2 batas desa telah ditandatangani oleh Bupati.
- 3 proposal Hutan Desa dalam proses persetujuan Menteri KLHK.
- Total bibit yang ditanam: 433.085 bibit.
- Total area *agroforestry*: 557,91 Ha.
- Total partisipan: 4.080 orang.
- Pelaksanaan *Sylvofishery*, patroli hutan, pengembangan HHBK, dan demplot holtikultura.

Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Malinau

- 15 batas desa telah disepakati.
- Total bibit ditanam: 127.825 bibit.
- Total area *argo forestry*: 243,15 Ha.
- Total partisipan: 1.288 orang.
- Pelaksanaan patroli hutan, demplot holtikultura, dan pengembangan HHBK.



FOREST PROGRAMME II

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2017 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	N/A	19/10/2011 s/d 30/12/2020	23	18,4	80	N/A	-	-	-



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jambi:

- Kabupaten Merangin
- Kabupaten Sarolangun
- Kabupaten Bungo
- Kabupaten Kerinci

Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan
- Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi
- Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan *monitoring*
- Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan
- REDD+ dan perhitungan karbon
- Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1) BPDASHL Batanghari

- Melakukan kegiatan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti pemodelan dan membuat forum pembahasan tentang DAS.
- Melakukan koordinasi seperti rapat, *workshop* (teknis dan manajemen), dan pelatihan kepada masyarakat serta fasilitator desa.

2) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

- Membangun sarana dan prasarana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- Melakukan kegiatan kapasitas gerak taman.
- Melakukan koordinasi seperti rapat, *workshop* dan mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk meningkatkan ekowisata.

3) Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera

- Persiapan daerah kehutanan sosial untuk akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan.
- Penguatan kewirausahaan masyarakat terhadap usaha kehutanan.
- Melakukan koordinasi seperti rapat dan *workshop* untuk resolusi konflik di BPSKL Sumatera.



FOREST PROGRAMME III

Pengembangan dan Implementasi Keanekaragaman Hayati dan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tengah

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2017 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2012 67 004	28/11/2016 s/d 31/12/2023	13,5	1,08	12,5	N/A	1,24	0,64	51,6



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Tengah:

- Kabupaten Sigi
- Kabupaten Poso

Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pemantapan kawasan Taman Nasional Lore Lindu
- Hutan yang rusak Sub-DAS Miu, Gumbasa, Wuno, Bambamua, dan Hulu Lariang direhabilitasi/direstorasi
- Penghidupan pada desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu dan desa-desa selitarnya yang berdekatan dengan hutan lindung akan diperbaiki/dikuatkan agar bisa sejalan dengan tujuan Cagar Biosfir dan Taman Nasional Lore Lindu
- Mendukung kerjasama untuk penelitian dalam lingkup keanekaragaman hayati dan iklim



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Terpilih **AHT Group AG Management & Engineering**, berasosiasi dengan **Swiss Contact** dan **PT. Hatfield Indonesia** sebagai *Implementing Consultant*.
2. Penetapan lokasi Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) seluas 300 Ha (150 Ha di Desa Rogo, 150 Ha di Desa Baluase).

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Replenishment masih dalam proses di KfW.

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

- Perubahan *Annual Work Plan (AWP)* disebabkan kegiatan dalam DIPA awal kurang sesuai dengan AWP. Adanya pengalihan pengadaan kendaraan dari Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan pengadaan alat-alat lainnya seperti laptop dan PC.
- Status saat ini AWP sudah ditandatangani oleh KfW.
- KfW menghendaki agar dana join patrol secara bertahap dapat ditingkatkan dan mengurangi porsi HLN.

Balai PDASHL Palu Poso

- Perubahan *Annual Work Plan*.
- Pelaksanaan pembuat DAM penahan menunggu hasil *baseline DAS study*.
- KfW menghendaki bibit yang berkualitas walaupun harga lebih tinggi daripada harga standar.

Balai PSKL Wilayah Sulawesi

Perubahan *Annual Work Plan*.

**SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO**

Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	

ADB	8548-INO	07/04/2014 s/d 28/02/2018	USD	4,5	1,5	33,6	3,0
-----	----------	---------------------------	-----	-----	-----	------	-----



Wrap-up Meeting Kegiatan Midterm Review Mission

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem - Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi,

❖ Lokasi Proyek

- Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu
- Desa Punan Long Adiu, Kabupaten Malinau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan
- Penyelenggaraan REDD+ di tingkat subnasional
- Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan
- Pengelolaan proyek berjalan efektif

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	Climate Change Fund	1.250.000
2	RCIF	700.000
3	GE Facility	2.527.273
Total		4.477.273



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. **Output 1: Strengthening Capacity and Institutions for Sustainable Forest and Biodiversity Management**

Program peningkatan kapasitas melingkupi pelatihan-pelatihan baik teknis maupun non teknis dan rapat-rapat koordinasi antar instansi terkait *Heart of Borneo* (HoB). Hingga Triwulan IV 2017 mayoritas kegiatan telah terealisasi sesuai *workplan*, kecuali pelatihan *business plan* untuk unit pengelola hutan yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

2. **Output 2: Exercise the REDD+ Implementation at Local Level**

- a. *Project Idea Note* (PIN) dan *Project Design Document* (PDD) untuk kedua desa telah selesai disusun.
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyetujui perpanjangan Ijin Hutan Desa untuk Desa Nanga Lauk, selain itu untuk Desa Punan Adiu pengakuan hak ulayat juga sudah diberikan. PMC akan melakukan seminar dengan calon pembeli potensial pada bulan Februari 2018.
- c. Dalam *output* ini dilakukan pula program *livelihood* untuk masyarakat di kedua desa. Terdapat 2 kelompok program, kelompok pertama merupakan bagian dari kegiatan REDD+ dan PES yang sudah dijalankan dimana masyarakat di kedua desa melakukan kegiatan pemantauan dan perlindungan hutan. Sedangkan kelompok program kedua ditentukan kegiatannya oleh masyarakat dalam pertemuan dan konsultasi di tahun 2016. Di Desa Nanga Lauk program yang disepakati diantaranya pengolahan rotan, fasilitas pengeringan karet, ekowisata, dan pengolahan sayur-mayur. Sedangkan untuk Desa Punan Adiu, pada konsultasi pertama mengusulkan salah satunya peternakan ikan di danau setempat namun dikhawatirkan terdapat resiko spesies ikan infasif sehingga dilakukan konsultasi kembali di awal tahun 2018. Dari hasil konsultasi tersebut direncanakan akan dilakukan program seperti pengembangan fasilitas ekowisata, penanaman pohon produktif, dan program suplai air bersih.

3. **Output 3: Establish Pilot Area for Payment Ecosystem Services (PES) and Sustainable Financing Schemes for Forest and Biodiversity Management**

- a. Naskah akademis dan peraturan daerah terkait PES untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau telah disusun dan saat ini menunggu persetujuan dari DPRD masing-masing kabupaten. Sedangkan dalam lingkup nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup telah disahkan pada tanggal 10 November 2017. Peraturan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah terkait PES.
- b. Untuk jasa non-karbon, pada kunjungan lapangan di bulan November 2016 telah disepakati bahwa keanekaragaman hayati merupakan satu-satunya manfaat yang paling berpotensi untuk dipasarkan. Telah dilakukan audit untuk pengusulan *Biodiversity Conservation Certification*.

4. **Output 4: Effective Project Management Delivered**

- a. Pengadaan barang di kedua lokasi telah selesai dilaksanakan, namun masih perlu dilakukan *hand over* sesuai dengan prosedur pemerintah. ADB meminta PMC segera menyampaikan *hand over form* untuk peralatan yang sudah diterima.
- b. Pada bulan September 2017, hasil studi REDD+ telah disampaikan dalam forum internasional di Jerman. Kegiatan ini juga telah didiseminasikan di berbagai forum dan acara baik pada tingkat nasional maupun internasional.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Partisipasi perempuan dalam pelatihan-pelatihan masih tergolong rendah.
- Dalam laporan akhir PMC, belum disampaikan *exit strategy* yang jelas.

Tindak Lanjut

- Perlu dibuat pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi perempuan.
- ADB dan DESCA meminta PMC untuk dapat menyampaikan dengan jelas dan praktis mengenai keberlanjutan kegiatan setelah *Technical Assistance* ini berakhir.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)	TA 2017 (juta)		
					(Juta)	%		Target	Realisasi	%
Uni Eropa (Managed by ADB)	8358-INO	02/07/2013 s/d 04/12/2017	EUR	37,3	20,5	55,0	16,8	14,9	1,5	10,1



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan
- Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan
- Peningkatan pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori (berdasarkan Revisi 10 Maret 2017)

No	Kategori	Alokasi Dana (EUR)
1	Hibah Langsung ke Kabupaten/Kota	19.300.000
2	Kegiatan Penunjang	18.000.000
Total		37.300.000

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah *Minimum Service Standards Capacity Development Program* (MSS-CDP) merupakan hibah dari Uni Eropa yang diadministrasikan oleh ADB untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia. Dari total hibah sebesar EUR 37,3 juta, pada awal perjanjian dialokasikan sebesar EUR 22 juta untuk 108 kabupaten/kota dengan estimasi masing-masing menerima Rp 2,5 milyar untuk 2 tahun anggaran (2015-



2016) dengan mekanisme *on-granting*. Sedangkan sebanyak EUR 15,3 juta digunakan untuk kegiatan penunjang di pusat yang dikelola oleh ADB termasuk untuk membiayai konsultan.

Kegiatan ini telah mengalami perpanjangan yang ditujukan untuk memaksimalkan hasil capaian kegiatan di masing-masing kabupaten/kota melalui penambahan pendanaan dan/atau penambahan waktu penyelesaian kegiatan.

Kegiatan ini telah tutup pada tanggal 4 Desember 2017, dan melalui surat dengan nomor 001/TA8358/2018 pada tanggal 22 Januari 2018, ADB meminta konfirmasi penutupan kegiatan dan juga pengembalian sisa hibah yang sudah masuk ke dalam Reksus namun tidak digunakan.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	8548-INO	19/06/2013 s/d 30/06/2018	USD	1,5	1,0	67	0,5



Government Workshop, Output 1 Country Safeguard Review

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan - Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang-BPN

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Harmonisasi ADB's *Safeguard Policy Statement* dengan *Safeguard System* di Indonesia
- Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia
- Penguatan persiapan proyek
- Pembangunan kapasitas (*capacity building*)

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	Consultants	1.014.000
2	Equipment	20.000
3	Training/Seminar	305.000
4	Administration	20.000
5	Contingency	141.000
Total		1.500.000

Catatan: Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi pendampingan dalam bentuk staf pendamping, pengkajian keluaran, ruang kerja, bantuan konsultasi, dan bentuk pendampingan lainnya

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. **Output 1 : Komponen Safeguard.**

- a. **Studi mengenai Penilaian Kesetaraan (Equivalence Assessment).** Kegiatan telah selesai dilakukan pada tahun 2015.
- b. **Studi mengenai Acceptability Assessment.** Kegiatan telah selesai dilakukan pada bulan Juni 2016.
- c. **Penyusunan Action Plan.** *Workshop* konsultasi temuan dan *action plan* untuk *equivalence and acceptability assessment* sudah dilakukan pada bulan April dan Juni 2016.
- d. **Penyusunan laporan konsultan.** Draf Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptabilitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara Tingkat Instansi (PLN) telah ditayangkan di *website* ADB untuk menerima masukan dari publik sampai dengan tanggal 12 Januari 2018. Saat ini dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* di beberapa kota di Indonesia pada bulan Desember untuk memperoleh masukan atas laporan yang telah disusun. Untuk mempersiapkan MoU antara ADB dan PLN terkait *action plan* untuk CSS, dilakukan berbagai diskusi antara pihak terkait. Laporan CSR ditargetkan selesai pada bulan Mei 2018.

2. **Output 2 : Komponen Procurement.**

Keluaran yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan meliputi:

- a. Laporan Penilaian Risiko pada Sektor Pengadaan Barang/Jasa. Laporan telah disusun, namun akan dilakukan penyesuaian laporan kembali terkait kebijakan baru tentang pengadaan yang rencananya dimulai pada tahun 2018.
- b. Pengembangan dokumen dan sistem lelang terstandarisasi untuk dipergunakan oleh proyek-proyek yang didanai oleh ADB.
 - SPSE ICB untuk seleksi jasa konsultan yang sesuai dengan standar prosedur ADB sudah diaplikasikan di Kementerian PUPR untuk beberapa proyek yang dibiayai ADB. Kedepannya akan ditingkatkan penggunaannya untuk proyek ADB lainnya yang masuk dalam *pipeline* 2018-2020.
 - SPSE ICB untuk pekerjaan sipil telah diterapkan dalam proyek ADB di Kementerian PUPR.
 - SPSE ICB untuk pengadaan barang sedang dikembangkan, termasuk juga untuk jasa konsultan dengan metode seleksi lain.
 - Draf SBD ICB untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam proses penyusunan, target selesai pada bulan Maret 2018.

3. **Output 3 : Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (Project Readiness Criteria).**

Draf panduan untuk persiapan kriteria kegiatan sudah selesai disusun, saat ini dalam tahap finalisasi dengan memasukkan koreksi dan tanggapan yang telah diperoleh dari berbagai forum diskusi dan konsultasi. Rencananya akan dilakukan *launching* dokumen panduan di bulan April 2018.



MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT

Lender	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Triwulan I TA 2017		
					(Juta)	%	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	%
MCC (Amerika Serikat)	72200201	02/04/2013 s/d 01/04/2018	USD	600,0	361,81	60,30	88,40	52,61	60



❖ Instansi Pelaksana

- Kemen PPN/Bappenas
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal
- LKPP

❖ Lokasi Proyek

- Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau : Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur.
- Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat.
- Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan :
 - Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, LKPP.
 - Pemprov. DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara.
 - Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kab. Gresik, Kab. Lombok Tengah, Kab. Ogan Komering Hilir, Kab. Sukabumi, Kab. Sumbawa, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Jayapura, Kota Kediri

**❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

1. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi terbarukan, dan meningkatkan praktek pengelolaan lahan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a. Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif.
 - b. Bantuan Teknis dan Pengawasan.
 - c. Pengetahuan Hijau.
 - d. Fasilitas Hibah Kemakmuran Hijau.
2. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) bertujuan untuk mendukung sasaran strategi nasional menurunkan angka *stunting* (pertumbuhan terhambat) menjadi 28% pada 2019 dengan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, pendek, dan kekurangan gizi. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Sanitasi.
 - c. Peningkatan Peran Swasta.
 - d. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan.
 - e. Penyediaan Bahan Pendukung.
 - f. Kampanye perubahan perilaku hidup sehat.
3. Proyek Modernisasi Pengadaan bertujuan untuk mendukung peningkatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbaikan kinerja pelaksanaan kontrak. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a. Profesionalisasi Pengadaan:
 - Penguatan Kelembagaan ULP.
 - Pengelola Pengadaan Profesional.
 - Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS).
 - Percontohan Kontrak Katalog.
 - b. Pengembangan Kebijakan yang Progresif:
 - Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 - Pengadaan Publik Berkelanjutan.

❖ Komponen Kegiatan

Ekuivalen Juta USD

No	Kategori	Alokasi Dana
1	<i>Green Prosperity Project</i>	332,5
2	<i>Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project</i>	131,5
3	<i>Procurement Modernization Project</i>	50,0
4	<i>Gender & Crosscutting Activities</i>	5,0
5	<i>Monitoring and Evaluation</i>	10,2
6	<i>Administration and Control</i>	70,8
Total		600,0



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kinerja pelaksanaan kegiatan ditinjau dari aspek serapan dana hibah selama Triwulan IV 2017 menunjukkan capaian penyerapan dana sebesar USD 52.607.415 atau 60% dari total anggaran triwulan berjalan sebesar USD 88.399.513 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Proyek Kemakmuran Hijau menyerap USD 36.324.121 (61%) dari target sebesar USD 59.309.571.
- b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat menyerap USD 5.673.817 (73%) dari target sebesar USD 7.808.931.
- c. Proyek Modernisasi Pengadaan menyerap USD 6.519.327 (42%) dari target sebesar USD 15.368.145.
- d. Monev menyerap USD 379.147 (77%) dari target sebesar USD 493.559.
- e. Admin dan pengendalian menyerap USD 3.711.001 (68,47%) dari target sebesar USD 5.419.307.

Proyek Kemakmuran Hijau

Proyek Kemakmuran Hijau yang terdiri dari 3 kegiatan utama, dilaksanakan di 11 provinsi:

- 1) **Penatagunaan Lahan Berbasis Masyarakat/PLUP (*Participatory Land Use Planning*)**. Secara keseluruhan, dari target 450 desa yang akan dipetakan, sampai saat ini sebanyak 300 desa telah mendapatkan dukungan penyusunan peta batas desa. Dari seluruh desa yang sudah difasilitasi, area yang sudah dipetakan melalui VBS seluas 1.179.541 Ha. Mekanisme pemetaan ini mendapatkan apresiasi dan bahkan diadopsi secara formal oleh 14 kabupaten di 4 Provinsi. Kegiatan pelatihan terkait Penguatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan juga telah dilakukan bagi 4.184 orang *stakeholder*, terdiri dari 2.625 staf pemerintah, 34 orang dari unsur non pemerintah dan 1.525 penduduk desa. Sampai dengan triwulan ke-18 dan sebanyak 20 kabupaten telah di-upload di <http://pmapwebgis.com>. Melengkapi kegiatan ini, sebanyak 9 unit peralatan pendukung berupa GPS, server, PC, dan *software* telah dipasang dan dioperasikan di 9 kabupaten.
- 2) **Bantuan Teknis dan Pengawasan**. Proposal yang mendapatkan dukungan hibah bantuan teknis TAPP berjumlah 47 kegiatan, terdiri dari 6 kegiatan yang dibiayai melalui *window I* dan 41 kegiatan yang akan dibiayai melalui *window III*.
- 3) **Fasilitas Kemakmuran Hijau**. Sampai dengan akhir Desember 2017, jumlah kegiatan yang sudah disetujui melalui penandatanganan perjanjian hibah adalah sebanyak 75 kegiatan. Sebanyak 25 kegiatan terkait dengan kegiatan Energi Baru Terbarukan dan 50 kegiatan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, total jumlah masyarakat yang terlibat dalam peningkatan kapasitas terutama pelatihan adalah berjumlah 54.299 orang.
- 4) **Pengetahuan Hijau**. Sebanyak 7 penerima hibah yang secara umum diklasifikasikan sebagai lembaga yang mengumpulkan *best practice* (4 lembaga) dan lembaga yang bertindak sebagai penampung dan penyalur produk pengetahuan kepada pengguna (2 lembaga). Keluaran-keluaran yang telah dihasilkan antara lain:
 - a. Berhasil dibentuknya 4 dari 6 target *Centre of Excellence* (CoE), terdiri dari Universitas Udayana, Universitas Jambi, Universitas Hasanudin, dan Universitas Nusa Cendana.
 - b. Melatih 2.639 orang tentang pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam dengan sebanyak 1.955 petani sebagai bagian didalamnya yang mendapatkan pelatihan.
 - c. Sebanyak 230 *product knowledge* telah ditetapkan dan didiseminasikan.
 - d. Meneruskan proses pembuatan *Green Knowledge Management Information System* (GKMIS) yang akan dikelola secara berkelanjutan oleh IPB untuk menampung hasil pengumpulan dan seleksi produk pengetahuan. *Green Knowledge webpage*, saat ini telah dikelola oleh BAKTI, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh BAKTI dalam mensosialisasikan produk pengetahuan dan *best practice*.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB)

- 1) **Community Based Project Activity.** Program GSC fokus untuk melakukan integrasi agar mekanisme dan kelembagaan perencanaan partisipatif yang dilakukan program GSC bisa dilanjutkan dengan pengorganisasian dan pengendalian oleh Pemerintahan Desa. Keseluruhan pendamping melakukan pendampingan bagi proses penyusunan RKPDes. Sementara di tingkat kabupaten, konsultan manajemen kabupaten melakukan proses advokasi pada proses penyusunan peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) **Supply Side Activity.** Kegiatan dukungan *supply side* berupa penyediaan *micronutrient* peralatan anthropometri, dan alat cetak jamban telah selesai dilaksanakan dan mulai didistribusikan. Rincian capaian kegiatan pelatihan dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. PMBA sebesar 17.328 orang.
 - b. Pemantauan Pertumbuhan sebesar 1.564 orang.
 - c. Pelatihan Tablet Tambah Darah sebesar 2.243 orang.
 - d. Pelatihan Taburia sebesar 422 orang.
 - e. Pelatihan Pemicuan sebesar 6.878 orang
 - f. Pelatihan Wirausaha Sanitasi sebesar 469 orang.
 - g. Pelatihan Monev STBM sebesar 739 orang.
 - h. Pelatihan *Supportive Supervision* 1207 orang.
- 3) **Kampanye nasional.** Kegiatan kampanye adalah terus dilakukannya penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media televisi baik di tingkat nasional maupun lokal (i-News Pontianak, i-News Palembang, TVRI Kalimantan Tengah), penayangan iklan di Radio lokal (Radio Ekasapta Kapuas FM, Radio Mahkota Gemaswara FM, dan Radio Kayu Agung FM) demikian juga media sosial baik melalui *facebook* (@gizitinggiprestasi), *twitter* (@GiziTinggi), maupun *website* (www.gizitinggiprestasi.org). Kampanye yang dilaksanakan langsung dengan masyarakat, dilakukan oleh 3 lembaga pelaksana IPC (*Interpersonal Communication Campaign*) untuk 3 provinsi lokasi *pilot* (Kapuas-Kalteng, OKI-Sumsel, Landak-Kalbar). Ditingkat pengambil keputusan, kampanye diarahkan juga untuk mendorong komitmen secara kelembagaan dengan melakukan pendampingan pada penyusunan RAD Pangan dan Gizi di 11 kabupaten provinsi *pilot*, yaitu di Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2017, kelembagaan di 11 kabupaten dampingan sebanyak 3 kabupaten sudah berhasil menyusun draf Peraturan Bupati, dan 8 kabupaten mulai melakukan penyusunan RAD-PG. Ditargetkan untuk bisa ditetapkan pada pertengahan 2017. Di tingkat nasional, pembentukan komitmen dilakukan dengan mengembangkan komunikasi dengan Sekretariat Nasional Gernas Percepatan Pemenuhan Gizi di Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek Modernisasi Pengadaan

1. Profesionalisasi Pengadaan:
 - a. **Penguatan Kelembagaan ULP.** Telah dilaksanakannya pelatihan tingkat dasar/*basic* (modul 1-6) bagi 666 orang staf ULP, dan dilaksanakannya pelatihan modul tingkat menengah/*intermediate* (modul 7-12) bagi 549 orang staf ULP, dan pelatihan modul tingkat lanjutan/*advanced* (modul 13-18) berjumlah 452 orang staf ULP. Pelatihan ketrampilan pengadaan (*procurement skills*) bagi peserta yang bukan berasal dari staf ULP telah dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 509 orang. Guna memastikan hasil pelatihan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja ULP, telah dilaksanakan proses *mentoring* sebanyak 2.732 kunjungan.
 - b. **Pengembangan Kelembagaan dan Organisasi ULP.** Pelatihan modul dasar (modul 1-6) keterampilan pengadaan (*procurement skills*) bagi 569 orang staf ULP, pelatihan modul tingkat menengah/*intermediate* (modul 7-12) berjumlah 512 orang staf ULP. Pelatihan keterampilan pengadaan (*procurement skills*) bagi peserta yang bukan berasal dari staf ULP telah dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 212 orang. Guna memastikan hasil pelatihan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja ULP, telah dilaksanakan proses *mentoring* sebanyak 1.189 kunjungan.

- Sampai Triwulan IV 2017, telah berhasil diangkat sebanyak 245 orang Pejabat Fungsional. Dalam upaya pemenuhan staf di lembaga ULP, LKPP telah menyusun aturan tentang proses perubahan staf ULP menjadi Jabatan Fungsional selama masa periode *inpassing*.
- c. **Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS).** Sebanyak 3 dari 6 modul PMIS telah diluncurkan bersamaan di saat acara Rakornas LPSE 2017. Ketiga modul tersebut adalah *Data Warehouse and Business Intelligence (DWBI)*, *Pre-catalogue*, dan *Contract Management Application*. 10 *framework agreement* nasional telah ditandatangani oleh LKPP dan 19 *framework agreement local* telah ditandatangani oleh ULP DKI Jakarta, ULP Semarang dan ULP Yogyakarta. Pelaksanaan sosialisasi Perka Nomor 6 Tahun 2016 untuk pelaksanaan Kontrak Katalog ke ULP percontohan kontrak katalog.
 - d. **Percontohan Kontrak Katalog.** Kegiatan kontrak katalog belum menghasilkan kontrak katalog baru. Namun transaksi dari kontrak katalog sebelumnya masih berjalan, dan hingga saat ini secara kumulatif telah terjadi 3.188 permintaan pembelian (*purchase order*) untuk barang-barang di kontrak katalog sebanyak 660.334 unit dengan total nilai sebesar USD 5.21 juta atau setara dengan Rp 55,8 milyar dengan total nilai penghematan dari Harga Penentuan Sendiri (HPS) sebesar USD 2,2 juta atau setara dengan Rp 22,6 Milyar (30% dari HPS).
2. Pengembangan Kebijakan yang Progresif:
- a) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 - **KPBU SPAM Pondok Gede-Jati Asih Kota Bekasi.** *Draf Pre Feasibility Study (Pre-FS)* telah dipresentasikan kepada LKPP. *Draf dokumen Pre Feasibility Study* sudah dikirimkan pada November 2017.
 - **KPBU Penerangan Jalan Umum.** *Draf Pre-FS* sudah selesai dan telah dipresentasikan sekaligus didiskusikan dengan LKPP dan Pemerintah Kota Bandung. Status hingga Desember 2017, laporan ini diterima, meskipun ditolak oleh DPRD. Langkah selanjutnya adalah tetap memfinalisasikan *Pre-FS*.
 - **KPBU Pengelolaan Sampah Jawa Barat.** Dalam periode pelaporan ini *draf Pre-FS* sedang dalam proses finalisasi terutama dalam aspek teknis dan finansial. Demikian juga dengan kegiatan penjajagan pasar dan juga kertas kebijakan yang sedang dalam proses penyelesaian.
 - **KPBU Pengembangan Terminal Udara Batam.** Dalam periode pelaporan ini *draf Pre-FS* sedang dalam proses finalisasi terutama menunggu hasil kegiatan penjajagan pasar.
 - b) Pengadaan Publik Berkelanjutan.

Terpilihnya firma konsultan untuk menyelesaikan laporan *Discovery Phase SPP*. Firma terpilih telah melakukan *revisi* terhadap kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam komponen SPP yakni Kajian Riset Pasar dan Kajian Regulasi dan Kebijakan SPP. Diskusi kelompok terfokus (FGD) akan dirancang untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait SPP antara lain dari aspek pemerintah, hingga swasta. Saat ini telah terlaksana 3 FGD yang dilakukan dengan target kelompok *stakeholders* dari LKPP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan IAPI.

❖ Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan IV 2017

Dalam memenuhi kebutuhan pencatatan nilai realisasi Hibah Luar Negeri (Hibah MCC), Satker Pengelola Hibah MCC mengusulkan penambahan pagu Hibah Luar Negeri sebesar Rp 900 Milyar dan telah disahkan pada DIPA revisi ketiga (29 November 2017). Usulan penambahan pagu hibah tersebut disebabkan adanya kebutuhan pencatatan realisasi belanja Hibah MCC dari bulan April sampai dengan September 2017. Selanjutnya dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan tahun 2017, Kementerian Keuangan menerbitkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tanggal 18 Januari 2018 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Petunjuk Teknis Penyesuaian, Administratif atas pertanggungjawaban Transaksi Keuangan tahun 2017 pada

Kementerian Negara/Lembaga dan BUN. Berdasarkan surat tersebut, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC kembali mengusulkan penambahan pagu Hibah Luar Negeri sebesar Rp 700 milyar karena untuk pencatatan realisasi belanja Hibah MCC bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. Dengan demikian alokasi anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC pada Triwulan IV 2017 adalah sebesar Rp 2.116.814.637.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rupiah Murni sebesar Rp 16.814.637.000,-
- b) Hibah MCC sebesar Rp 2,1 trilyun

1. Rencana Penyerapan Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri

Dengan alokasi anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 16.814.637.000,- dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp 2,1 trilyun, maka rencana penyerapan anggaran oleh Satker Pengelola Hibah MCC tahun 2017 per triwulan adalah sebagai berikut:

Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan 2017

No	Triwulan	Rupiah Murni	%	Hibah MCC	%
1.	Triwulan I	5.724.092.727	34,04	125.349.376.178	5,97
2.	Triwulan II	4.627.331.424	27,52	213.185.671.928	10,15
3.	Triwulan III	3.231.606.424	19,22	111.518.301.795	5,31
4.	Triwulan IV	3.231.606.424	19,22	1.649.946.650.099	78,57

Berdasarkan Laporan Triwulan III, rencana penyerapan anggaran oleh Satker Pengelola Hibah MCC tahun 2017 per triwulan tersebut di atas mengalami penyesuaian. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan penambahan pagu anggaran Hibah MCC pada triwulan IV untuk kebutuhan pengesahan realisasi belanja Hibah MCC bulan April hingga Desember 2017. Dengan demikian rencana penyerapan pada triwulan I, II dan III mengalami perubahan pada nilai persentasenya. Sedangkan pada triwulan IV mengalami perubahan besaran anggaran rencana penyerapan dan persentasenya.

2. Rupiah Murni

Sebagaimana direncanakan pada Triwulan IV 2017, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan penyerapan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 4.215.392.434,- atau 25,07% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Rupiah Murni Tahun 2017

No.	Triwulan	Rencana		Realisasi	
		Rp	%	Rp	%
1.	Triwulan I	5.724.092.727	34,04	3.530.798.578	21,00
2.	Triwulan II	4.627.331.424	27,52	4.325.660.638	25,73
3.	Triwulan III	3.231.606.424	19,22	4.030.134.436	23,97
4.	Triwulan IV	3.231.606.424	19,22	4.215.392.434	25,07
		16.814.637.000		16.101.986.086	95,76

**3. Hibah MCC**

Pada Triwulan IV 2017, Satker Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan nilai belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL (38 SPHL) dengan total nilai Rp 3.134.107.662.943,- setara dengan USD 244,850,531 Berikut rincian 38 SPHL yang dicatatkan oleh Satker MCC:

Pengesahan Hibah MCC Tahun 2017

No.	Penerbitan SPHL	Tanggal	IDR	USD
1	SPHL Triwulan I 2017			
2	SPHL Triwulan II 2017			
3	SPHL Triwulan III 2017			
4	SPHL 34 No. 171400000000003	18 Oktober 2017	28.062.659.563	2,137,519.40
5	SPHL 35 No. 171400506030004	18 Oktober 2017	35.237.129.200	2,652,200.00
6	SPHL 36 No. 171400000000004	21 Desember 2017	5.328.925.392	402,904.28
7	SPHL 37 No. 171400506030005	28 Desember 2017	246.166.430.353	18,456,880.73
8	SPHL 38 No. 171400506030006	29 Desember 2017	680.809.336.008	51,139,381.00
9	SPHL 39 No. 171400506030007	31 Desember 2017	710.206.806.590	52,414,159.91
10	SPHL 40 No. 171400506030008	31 Desember 2017	1.454.656.880	107,564.84
SPHL Triwulan IV 2017			1.707.265.943.986	127,310,610.16
SPHL Tahun 2017			2.087.857.049.710	155,870,309.40
SPHL dari Tahun 2013 s/d Triwulan IV 2017			3.845.769.125.813	297,372,256.06

4. Total Penyerapan TA 2017

Dengan demikian, pada Triwulan IV 2017 nilai penyerapan Satker Pengelola Hibah MCC adalah sebesar Rp 2.103.959.035.796,- atau 99,39% dengan rincian sebagai berikut:

Total Penyerapan Anggaran Tahun 2017

No.	Penyerapan	Pagu				Total Penyerapan (RM+HLN)
		Rupiah Murni	%	HLN	%	
		16.814.637.000.		2.100.000.000.000		Pagu Rp2.116.814.637.000
1	Triwulan I	3.530.798.578	21,00	-		3.530.798.578 0,25
2	Triwulan II	4.325.660.638	25,73	-		4.325.660.638 0,31
3	Triwulan III	4.030.134.436	23,97	380.591.105.724	18,12	384.621.240.160 18,17
4	Triwulan IV	4.215.392.434	25,07	1.707.265.943.986	81,30	1.711.481.336.420 80,85
TOTAL		16,101,986,086	95,76	2.087.857.049.710	99,42	2.103.959.035.796 99,39

Keterangan : *) Nilai persentase pada triwulan sebelumnya berubah karena menyesuaikan dengan total nilai pagu anggaran pada Triwulan IV 2017 (nilai dalam Rupiah)

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Kemakmuran Hijau

1. Masih banyaknya kegiatan lapangan dan layanan administrasi yang perlu dipercepat untuk proses pencapaian output kegiatan.
2. Perlunya perbaikan untuk penyampaian data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada manajemen guna memudahkan proses koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
3. Perlunya peningkatan koordinasi dengan lembaga mitra untuk penutupan (*closeout plan*) Proyek Kemakmuran Hijau guna menjamin keberlanjutan dari proyek yang dilaksanakan.
4. Perlu diidentifikasi kelembagaan dan koordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau.
5. Perlu diidentifikasinya mekanisme transfer aset yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau.

Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat

6. Perlunya penguatan kelembagaan untuk memastikan hasil-hasil pelatihan dan penyediaan peralatan pendukung dapat digunakan secara berkelanjutan dengan memastikan dimasukkannya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan PKGBM pada lembaga/dinas dan instansi di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional.
7. Penambahan dana untuk kegiatan kampanye, termasuk didalamnya penambahan cakupan lokasi pelaksanaan kampanye memberikan konsekuensi penambahan personil pelaksana kampanye lapangan. Belum segera diselesaikannya amandemen untuk penambahan cakupan lokasi memiliki risiko berkurangnya waktu yang akan digunakan untuk proses pelaksanaan kampanye dan memberikan dampak perubahan perilaku.
8. Perlunya pengendalian yang lebih kuat untuk memastikan kegiatan-kegiatan posyandu mendapatkan dukungan pendanaan baik ditingkat desa, kabupaten dan pusat.

Modernisasi Pengadaan

9. Perencanaan pelaksanaan pelatihan *specialty modules* untuk tingkat lanjutan pelatihan keterampilan pengadaan barang dan jasa menghadapi tantangan dalam ketatnya penjadwalan kegiatan dan juga tingginya volume pelatihan yang akan diberikan. Dan dalam hal ini, staf ULP yang diundang untuk menjadi peserta pelatihan keterampilan pengadaan barang dan jasa juga mempertimbangkan risiko rotasi pekerjaan agar waktu dan sumberdaya lainnya tidak terbuang karena staf ULP yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi penuh dalam program.
10. Percepatan pengesahan peraturan *inpassing* untuk Pejabat Fungsional dari LKPP dapat membantu mempercepat perkembangan pembentukan Pejabat Fungsional di ULP Percontohan.
11. Asistensi terhadap Proyek SPAM Pondok Gede-Jati Asih di Kota Bekasi, masih menunggu konfirmasi mengenai ijin SIPPA. Saat ini LKPP telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait kepastian ketersediaan air bagi proyek ini. Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara LKPP, Kementerian PUPERA, Pemerintah Kota Bekasi, dan PDAM Tirta Patriot akan keberlanjutan asistensi bagi proyek percontohan ini.
12. Terbatasnya panduan untuk implementasi *Availability Payment* (AP) dalam skema KPBU di Pemerintah Daerah. Bagi proyek KPBU yang menggunakan AP di Pemerintah Daerah diperlukan aturan teknis pelaksana dari Permendagri 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan/*Availability Payment* dalam rangka kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur. Hal ini dikarenakan Pemda dan DPRD memerlukan panduan lebih lanjut dalam pengalokasian dan persetujuan AP dalam APBD.

Tindak Lanjut

Proyek Kemakmuran Hijau

- 1) Penatagunaan Lahan Berbasis Masyarakat/PLUP (*Participatory Land Use Planning*).
Target yang diharapkan dapat diselesaikan adalah penyelesaian pemetaan bagi 150 desa, serta pengesahan bagi 323 peta desa melalui penetapan Bupati, menyusul 127 peta desa yang sudah mendapatkan penetapan. Demikian pula untuk kegiatan pembuatan Data Geospasial dan Database GIS kabupaten, kompilasi dan Geo-Referensi Ijin di kabupaten, serta Reviu dan Penguatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan yang masih memerlukan kegiatan pendampingan bagi 10 kabupaten lagi untuk mencapai target 45 kabupaten.
Untuk keberlanjutan pengelolaan hasil pelaksanaan PLUP, telah dilakukan dengan memastikan terkoordinasikannya kabupaten lokasi program dengan sekretariat nasional “*One Map Policy*”. Memastikan mekanisme kerja pemetaan desa dapat diimplementasikan lagi untuk pemetaan di seluruh wilayah kabupaten, saat ini telah dilakukan penetapan adopsi mekanisme pemetaan desa oleh 14 kabupaten dari 45 kabupaten yang telah difasilitasi. Beberapa panduan dan kumpulan informasi terkait *Success Story* dan *Worst Story*, yang terkait implementasi telah disusun guna memberikan gambaran yang utuh bagi kegiatan yang akan datang.
- 2) Bantuan Teknis dan Pengawasan.
Dukungan yang diberikan untuk pendampingan bagi pelaksana kegiatan pada triwulan ke-20 akan difokuskan untuk melanjutkan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data melalui *platform Project Management Information System (PMIS)*, reviu perkembangan proyek.
- 3) Fasilitas Kemakmuran Hijau:
 - a. Penyelesaian pekerjaan fisik sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, pada semua pelaksana hibah.
 - b. Memastikan SPV pengelola hasil-hasil pelaksanaan proyek dapat mengoperasikan berbagai fasilitas yang sudah didirikan untuk memberikan manfaat bagi Masyarakat.
 - c. Koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait di pusat maupun di daerah untuk memastikan terjadinya pemantauan dan pembinaan bagi pelaksana-pelaksana yang mengoperasikan berbagai fasilitas yang sudah dibangun.
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan informasi terkait *lesson learn* pelaksanaan program.
- 4) Pengetahuan Hijau:
 - a. Memastikan CoE yang sudah didirikan beroperasi untuk menjadi pusat pembelajaran tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan.
 - b. Penggalan *best practice* kesejahteraan hijau, dan
 - c. Pembuatan *booklet*, *bulletin*, dan media lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan kesejahteraan hijau.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB)

- 1) *Community Based Project Activity*.
Melakukan pendampingan kegiatan masyarakat untuk proses pengakhiran GSC pada akhir tahun 2018, saat ini dipersiapkan kebijakan dan langkah-langkah alih kelola agar kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui program GSC dalam ditindaklanjuti oleh pemerintah di tingkat desa.
- 2) *Supply Side Activity*:
 - a. Menyelesaikan semua target pelatihan yang tersisa, terdiri dari pelatihan PMBA dan pelatihan sanitasi.
 - b. Pemantauan implementasi hasil pelatihan Pemantauan Pertumbuhan
 - c. Penyelesaian proses distribusi mikronutrien (Taburia dan IFA), Antropometri kits dan alat cetak jamban.

3) Kampanye nasional.

Melanjutkan kampanye media digital, pelaksanaan kegiatan dengan jurnalis nasional untuk meliput kegiatan di lapangan, diteruskannya penyebaran materi kampanye. Kegiatan advokasi di tingkat kecamatan dan desa terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas/kuantitas kegiatan kelas ibu, posyandu, juga mendorong terjadinya konseling oleh bidan/kader. Aktivasi posyandu akan terus dilanjutkan untuk membuat posyandu menjadi kegiatan menarik bagi semua pihak, tak terkecuali bagi para bapak.

Dalam rangka memastikan komitmen *stakeholder* pengambil keputusan di tingkat kabupaten, akan dilakukan peningkatan intensitas koordinasi agar segera menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan *stunting*. Bappenas akan dilibatkan untuk memberikan panduan penyusunan serta revidi terhadap dokumen yang disusun, selain mempersiapkan mekanisme keberlanjutan pengkoordinasian pelaksanaan RAD-PG.

Perluasan kampanye akan dimulai untuk mencakup 8 kabupaten wilayah baru menambah 3 kabupaten yang sudah dilakukan pendampingan

Proyek Modernisasi Pengadaan

1) Profesionalisasi Pengadaan.

a. Penguatan Kelembagaan ULP.

Dalam rangka pencapaian target yang harus dicapai sampai dengan akhir program *Compact*, maka selain melanjutkan pelaksanaan pelatihan penguatan organisasi bagi ULP percontohan fase 1 dan 2 juga melaksanakan proses pendampingan bagi ULP percontohan yang belum mendapatkan status mandiri dan permanen, dan memberikan penguatan manajemen kinerja melalui mentoring ke ULP percontohan fase pertama dan fase kedua.

b. Pengelola Pengadaan Profesional.

Prioritas kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang akan dilakukan dalam proyek Modernisasi Pengadaan ini adalah melanjutkan pelatihan tingkat lanjutan (*advance*), pelaksanaan pelaksanaan tingkat dasar (*basic*) dan menengah (*intermediate*) bagi ULP percontohan fase 2 dan kelas susulan untuk fase 1 serta pelaksanaan *mentoring* bagi peserta pelatihan dari ULP percontohan fase 1 dan 2.

c. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS).

Proses uji coba sistem katalog lokal, penyelesaian pengadaan untuk modul LPSE *Cloud Hardware #2* (infrastruktur), penyelesaian instalasi *Fraud Filters* ke dalam *Data Warehouse and Business Intelligence* (DWBI), dan aplikasi *Contract Management*.

d. Percontohan Kontrak Katalog.

Melanjutkan proses penyelesaian kontrak katalog untuk percontohan gelombang kedua dan ketiga. Memfinalisasi percontohan kontrak katalog untuk gelombang ketiga terutama mencari pengganti DKI Jakarta.

2) Pengembangan Kebijakan yang Progresif.

a. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penyelesaian Pra-FS dan rancangan Pra-Kualifikasi serta rancangan Dokumen Permintaan Penawaran (RfP) untuk 4 proyek percontohan KPBU. Diskusi terkait dua model dokumen pengadaan infrastruktur sosial sektor pendidikan dan kesehatan. Memberikan laporan kepada Kepala LKPP terkait capaian proyek percontohan dan kebutuhan dukungan dari aspek kebijakan yang perlu dibicarakan dengan pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPERA, dan lain-lain. Mulai menjalankan program *training of trainer* (ToT) untuk proyek percontohan KPBU.



b. Pengadaan Publik Berkelanjutan.

Mempertajam kerangka kerja dan prioritas rekomendasi serta rencana aksi SPP dalam *discovery phase report*. Melakukan FGD dengan instansi pemerintah pusat terkait *Roadmap Implementasi Sustainable Public Procurement (SPP)*. Menyelesaikan laporan, ringkasan eksekutif dan paket *briefing* untuk *discovery phase report*.

Satker MCC

Dari capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, maka beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian CCR.
- 2) Mengumpulkan data rutin dan pengisian *Indicator Tracking Table (ITT)*, melakukan koordinasi perkembangan ITT dengan MCC, serta memberikan data ITT untuk proses penyusunan laporan berkala (bulanan dan triwulanan) baik kepada Manajemen MCA-Indonesia, Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terkait, serta pihak MCC.
- 3) Pendampingan bagi pelaksanaan evaluasi-evaluasi yang dilakukan untuk masing-masing Proyek.
- 4) Perbaikan kualitas laporan proyek, baik bulanan, triwulan maupun laporan singkat tentang proyek untuk keperluan manajemen.



SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0013-INO	17/06/2013 s/d 30/06/2019	USD	17,4	5,6	32,0	12,0

Catatan : Berdasarkan data Triwulan I 2017

**❖ Instansi Pelaksana**

Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana - Direktorat Transportasi

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Technical Assistance (TA) dan *Capacity Building* untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan dan infrastruktur kota lainnya (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi perkotaan, dan energi).

**❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	TA-8484 Cluster Management Facility	2.500.000
2	TA-8508 IKK Water Supply Project	659.967
3	TA-8506 Scaling up Hydro Development	382.263
4	TA-8518 Green Cities	1.115.000
5	TA-8530 Community Participation RRDP	1.000.000
6	TA-8666 MSMIP CDTA	2.225.000
7	TA-9116 Improving Multimodal Coonectivity to Support Land and Sea Tollway	1.250.000
8	TA-9133 Strenghtening Verifivation in Result-Based Programs in Power Sector	500.000
9	TA-9109 Strenghtening Fiscal Risk Management of Accelarated Infrastructure Delivery	1.000.000
10	Strenghtening State Procurement for Faster Infrastructure Delivery	750.000
Total		11.382.230

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. SIAP merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadminitrasikan melalui ADB. Dari rencana hibah sebesar USD 17 juta, pihak DFAT baru menyampaikan sebesar USD 13 juta ke ADB yang telah dialokasikan sebesar USD 10,6 juta untuk 9 *Technical Assistances* (TAs).
2. Terdapat *steering committee* yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), ADB, dan DFAT.
3. TA SIAP merupakan TA yang memayungi beberapa TA *cluster* di bawahnya dalam bidang infrastruktur, seperti air dan sanitasi, limbah, transportasi, dan energi. TA *cluster* di bawah TA SIAP tidak memerlukan persetujuan dari Bappenas karena telah memiliki payung hukum dari Kementerian Keuangan.
4. Terdapat 10 TA *cluster* yang sudah berjalan di bawah TA SIAP dan 6 diantaranya sudah berakhir. 1 TA *cluster* yang akan masuk yaitu *Strenghtening State Procurement for Faster Infrastructure Delivery* di LKPP dengan nilai hibah sebesar USD 750.000. Status bulan September 2017, TA *cluster* tersebut dalam proses reuiu untuk diusulkan secara resmi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Belum diadakan kembali rapat *steering committee* sejak tahun 2014.

Tindak Lanjut

Rapat *steering committee* rencananya akan diadakan di bulan Mei 2017. Untuk kemajuan pelaksanaan SIAP selanjutnya, diperlukan pertemuan *Steering Committee* yang disepakati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang dipimpin Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua *Steering Committee*.

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JL. TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA PUSAT - 10310
TELP. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
WWW.BAPPENAS.GO.ID**