



LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TRIWULAN I
2019



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN I TAHUN 2019

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI	1
TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG	3
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	5
▪ <i>DEVELOPMENT OF MARITIME METEOROLOGICAL INFORMATION SYSTEM (MMS)</i>	7
▪ <i>SCALING-UP BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY (SUS)</i>	9
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	11
▪ <i>STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)</i>	12
BADAN PENGUSAHAAN BATAM	15
▪ <i>DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT</i>	17
KEMENTERIAN AGAMA	19
▪ <i>THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)</i>	21
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	24
▪ <i>PROGRAM TO ACCELERATE AGRARIAN REFORM (ONE MAP PROJECT)</i>	25
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	27
▪ <i>VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME</i>	29
▪ <i>VILLAGE INNOVATION PROJECT</i>	30
KEMENTERIAN KESEHATAN	33
▪ <i>INDONESIA SUPPORTING PRIMARY HEALTH CARE REFORM (I-SPHERE) PROGRAM</i>	34
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	35
▪ <i>SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT</i>	37
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	41
▪ <i>ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)</i>	45
▪ <i>DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT</i>	50
▪ <i>REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)</i>	53
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT</i>	55
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN (CISUMDAWU) PHASE II</i>	56
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE III</i>	57
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG</i>	58
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT</i>	59
▪ <i>WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)</i>	60
▪ <i>EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT</i>	65
▪ <i>IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS</i>	67

▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP).....	69
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA	72
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)	74
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT	79
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)	82
▪ NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)	84
▪ NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2).....	85
▪ SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA	88
▪ SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III).....	91
▪ BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2).....	97
▪ CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT	98
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II.....	100
▪ DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II	101
▪ ENGINEERING SERVICES FOR MULTIPURPOSE DAMS, RIVERS, AND COASTAL.....	103
▪ FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN	104
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	106
▪ JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP).....	109
▪ KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)	111
▪ RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT.....	112
▪ STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP).....	113
▪ UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT	114
▪ URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II.....	116
▪ NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)	119
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	121
▪ THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I.....	123
▪ PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I).....	125
▪ JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I	127
▪ PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)	128
▪ RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I.....	129
KEMENTERIAN PERTANIAN	131
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	133
▪ RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI).....	136
▪ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)	138
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	141
▪ PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV	143

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.....	145
▪ DEVELOPMENT OF TEACHING HOSPITAL HASANUDDIN UNIVERSITY.....	147
▪ DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA	149
▪ HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT.....	150
▪ POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT.....	152
▪ THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT	156
▪ THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1).....	159
▪ RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)	163
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	165
▪ FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE.....	167
▪ INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE	168
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.....	169
▪ CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI).....	171
PT. PERTAMINA.....	173
▪ LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT.....	175
PT. PLN.....	177
▪ ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION III	179
▪ ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION	181
▪ GDAP (HULULAIS GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S))	182
▪ INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I).....	184
▪ INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S).....	186
▪ JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT	188
▪ JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT.....	191
▪ PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT.....	193
▪ PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT	194
▪ SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II).....	196
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3.....	198
▪ TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT	199
▪ TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S).....	200
▪ UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)	202
▪ WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT	204
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI).....	209
▪ ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT.....	211
▪ REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)	213
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	215
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT	217
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II	218

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING..... 221

KEMENTERIAN PERTAHANAN223

- *PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN*225

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA227

- *PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA*.....229

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI..... 231

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN233

- *SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM*237

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

- 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 2 Badan Pengusahaan Batam
- 3 Kementerian Agama
- 4 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 5 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 6 Kementerian Kesehatan
- 7 Kementerian Ketenagakerjaan
- 8 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 9 Kementerian Perhubungan
- 10 Kementerian Pertanian
- 11 Kementerian PPN/Bappenas
- 12 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 13 Kepolisian Republik Indonesia
- 14 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 15 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)
- 16 PT. PERTAMINA
- 17 PT. PLN
- 18 PT. Sarana Multi Infrastruktur
- 19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 20 Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing

TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG

No.	Mata Uang	Kode	Nilai *
			31 Maret 2019
1.	Australian Dollar	AUD	1,41
2.	Euro	EUR	0,89
3.	Indonesian Rupiah	IDR	14.244,0
4.	Japanese Yen	JPY	110,79
5.	Korean Won	KRW	1.135,89

**) Kurs Tengah Bank Indonesia*



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA





DEVELOPMENT OF MARITIME METEOROLOGICAL INFORMATION SYSTEM (MMS)

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
AFD	N/A	2019 - 2023	USD	71,1	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan perangkat sistem observasi meteorologi
- Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Status kegiatan ini sedang dalam tahap review dokumen lelang di Inspektorat. Rencananya pada bulan Mei 2019 sudah mulai lelang. Untuk perencanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Component	Quantity	Total Est. Cost (US \$)	Deadline
A	Project Management, Quality Control & Assistance	1	3,899,000	2019-2023
B	Observation System / Data Collection			
	1 Surface Ocean Drifters	60	697,080	2019-2023
	2 Profiling Floats	40	1,289,080	2019-2023
	3 Sub Surface Glider (Ocean AUV)	3	2,401,917	2020
	4 Marine AWS	40	6,388,563	2020-2022
	5 Vessel AWS	30	1,336,746	2020-2021
	HF Coastal Ocean-Surface Wave Radar Single	2	1,566,325	2020
C	Development of Marine Met Ocean Forecasting Data Center (MMOFDC)			
C1	Development Met Ocean Forecasting Center			
	1 Operational Super Computing Platform fo Met Ocean Model & Research	1	7,602,439	2021



No.	Component	Quantity	Total Est.Cost (US \$)	Deadline
2	Big Data & AI Platform System	1	5,156,078	2021
3	Integrated Data Management System	1	1,500,552	2022
4	Improved Regional Ocean Circulation Model, including Upwelling & Drifting Model	1	5,946,359	2021
5	Integrated Forecasting Technology Phase I	1	2,009,936	2021
6	Development Disaster Recovery Center (DRC)	1	1,186,036	2021
7	Development STMKG Lab	1	750,000	2021
C2	Production & Dissemination System			
1	National Metocean Production System	1	1,112,417	2021
2	National Marine Integrated Data and Analysis System (MIDAS)	1	3,142,986	2021
3	National Metocean Dashboard System	1	336,180	2021
4	Dissemination System / Display Outdoor	1	800,304	2021
5	API Platform	1	756,000	2021
D	Capacity Building			
1	Degrees			
	Masteral	10	840,000	2020-2021
	Doctoral	3	882,000	2020-2022
2	Training and Courses			
	Course on Instrumentation	50	750,000	2019-2023
	Course on Numerical Model	10	150,000	2019-2023
	Course on Analysis and Prediction	50	750,000	2019-2023
	Course on Big Data and AI	10	150,000	2019-2023
	Course on IT	20	300,000	2019-2023
	TOTAL		51,699,998	2019-2023



SCALING-UP BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY (SUS)

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (Natixis)	N/A	2019 - 2022	USD	78,9	0,0	0,0	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Pengadaan perangkat sistem observasi meteorologi
- b. Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini merupakan program lanjutan dari *project* BMKG periode 2011-2015. Hingga Triwulan I 2019 kegiatan ini masih dalam proses lelang. Diperkirakan pada awal bulan September 2019 akan mulai konstruksi. Kegiatan ini akan berjalan selama 3 tahun (2019-2022). Untuk perencanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Component	Target	Est.Cost (US \$)	Deadline
SCALING UP				
1	AWOS (category 2)	Manado & Ambon	494,382	2019
2	Low Level Wind Shear Warnign and Alert System	Kupang	1,043,071	2021
3	Development Pilot Briefing System	Medan, Surabaya, dan Denpasar	404,494	2021
4	Lightning Detector	Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Batam, Tarempa, dan Tanjung Pandan	2,022,471	2019



No.	Component	Target	Est.Cost (US \$)	Deadline
5	<i>Development of National Digital Forecast and Production System</i>	BMKG NC Jakarta	3,745,318	2021
6	<i>Central Integrated Processing System</i>	BMKG NC Jakarta	10,786,517	2020
7	<i>Advance Weather Operational System and Room</i>	BMKG NC Jakarta	4,044,944	2019
8	<i>High Impact Forecast Center</i>	BMKG NC Jakarta	2,337,079	2018
9	<i>System Integration and Data Collection System</i>	BMKG NC Jakarta	1,985,019	2022
10	<i>Project Management and Technical Support</i>	BMKG NC Jakarta	788,390	2018-2022
SHORT COURSE				
11	<i>Modelling</i>	France/30 person	337,079	2018-2022
	<i>Analysis and Prediction</i>	France/40 person	449,439	2018-2022
	<i>Instrumentation</i>	France/12 person	134,832	2021-2022
	<i>Information Technology</i>	France/20 person	224,720	2021-2022
TOTAL			28,797,755	2018-2022



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN





STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2927-INO	19/02/2013 s/d 31/03/2019	USD	57,8	56,8	98,4	0,9	-1,6	0,7	0,0	0,0



Pertemuan tim STAR dan ADB dengan Pengelola Program Studi di Universitas Sumatera Utara

❖ **Instansi Pelaksana**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

❖ **Lokasi Proyek**

Seluruh Indonesia

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. *Improve capacity of government internal auditors and public finance officers*
- b. *Development of e-learning system and module*
- c. *Institutional strengthening through system improvement*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman. Melalui surat nomor S-291/SU/STAR/2019 tanggal 25 Maret 2019, BPKP melayangkan surat permohonan *loan extention* (selama 12 bulan) dan *loan budget reallocation* (USD 2 juta) beserta *Explanatory Notes*. Setelah melalui empat kali tahapan diskusi multilateral di internal Pemerintah Indonesia, kemudian Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan rekomendasi persetujuan permohonan tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tanggal 4 April 2019, Kemenkeu menyampaikan pemberitahuan persetujuan perpanjangan *closing date* dan realokasi antar kategori proyek STAR berdasarkan surat *Country Director Indonesia Resident Mission* nomor 009/L/STAR/2019 tanggal 29 Maret 2019. Oleh karenanya, kini *closing date* pinjaman STAR diperpanjang selama 12 bulan dari semula 31 Maret 2019 menjadi 31 Maret 2020.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Dalam perumusan *Explanatory Notes*, tim *Executing Agency* terlalu detail dalam menjelaskan kegiatan yang ingin dilakukan sehingga mengalami beberapa kali revisi. Hal ini dikarenakan antara tujuan *extention closing date* dengan rincian rencana kegiatan yang akan berlangsung di tahun 2019 kurang sesuai.

Tindak Lanjut

- a. Pengelola Proyek STAR berkoordinasi berkali-kali baik dengan Kementerian PPN/Bappenas maupun Kementerian Keuangan.
- b. Biro Keuangan BPKP perlu melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan bahwa kegiatan yang sejak awal tahun direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2019 dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan.



BADAN PENGUSAHAAN BATAM





DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-20	29/12/2014 s/d 30/06/2021	KRW	53.414,5	21.132,0	39,6	32.282,5	-25,8	15.440,3	980,0	6,3
			USD	47,0	18,6	28,4	13,6		0,9		



Pengalihan tanah untuk instalasi pipa
Sumber : Badan Pengusahaan Batam

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

❖ Lokasi Proyek

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m³/dtk), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training.
- Layanan konsultasi : detail desain, mempersiapkan dokumen pevelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial Project Executing Agency (PEA).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini terdiri dari 2 paket kontrak, yaitu :

- Paket Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island.
- Paket Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island.

Paket Consulting Services

Pekerjaan Re-design perubahan teknologi WWTP yang semula menggunakan sistem Conventional Activated Sludge (CAS) menjadi Organica Food Chain Reactor (FCR), revisi DED telah selesai dilakukan oleh konsultan dan telah mendapat persetujuan EDCF.



Paket Construction Work

- Kemajuan fisik di lapangan sampai dengan Maret 2019 sebesar 36 %. Instalasi pipa utama telah dipasang sepanjang 27,68 m (66 % dari rencana 41,82 m) dan pipa sekunder telah terpasang sepanjang 48,77 m (67,26 % dari rencana 72,52 m), meliputi 20 titik area perumahan.
- Pekerjaan sambungan pipa ke perumahan masih belum dapat dikerjakan, karena tidak dapat dilakukan secara paralel dengan instalasi pipa utama dan sekunder, direncanakan untuk dimulai bulan April 2019.
- Pembangunan instalasi WWTP telah mencapai 17 %, target akhir tahun 2019 sebesar 80 %.
- Pembangunan pipa sewer x3 telah mencapai 49 %.
- Pembangunan Stasiun Pompa x5 telah mencapai 45 %.
- Perpanjangan *loan agreement* telah dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan konstruksi.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi			
Lain-lain			
Rencana mendapat (5 dari 40 rumah).	pemasangan penolakan	pipa dari	perumahan masyarakat

Tindak Lanjut
BP Batam meminta kontraktor untuk melakukan sosialisasi kepada tiap rumah sejak jauh hari sehingga tidak menjadi kendala saat implementasi.



KEMENTERIAN AGAMA



**THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)***Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0164	18/05/2013 s/d 11/03/2020	USD	123,8	14,3	11,6	109,5	-74,5	7,1	6,9	96,5

*Pelaksanaan pembangunan gedung baru UIN Mataram***❖ Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama
- UIN Sumatera Utara, Medan
- UIN Raden Fatah, Palembang
- UIN Walisongo, Semarang
- IAIN Mataram, Mataram

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Furniture and fixture
- Equipment
- PMSC
- DEDC
- EQC
- Auditor
- Start-up workshop
- Curriculum development
- Training program
- PMU and PIU



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

EkuivalenJuta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Paket 1 UIN Sumut	22,75	1,67	7,34	17,63	1,67	9,47	13,91	94,95	13,21
	Paket 2 UIN Palembang	25,47	6,97	27,37	19,31	4,78	24,77	33,17	76,22	16,65
	Paket 3 UIN Semarang	16,99	6,97	39,24	13,64	5,12	37,52	54,44	86,02	31,46
	Paket 4 IAIN Mataram	21,44	5,47	25,53	18,25	3,40	18,65	36,43	89,07	29,61
2	Equipment									
	Paket 1 UIN Sumut	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEDC									
	Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang)	0,49	0,49	100	0	0	0	100	0	0
	Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)	0,39	0,39	100	0	0	0	100	0	0
4	PMSC									
	Paket 1 UIN Sumut	0,47	0,33	71	0,15	-	-	20	-	-
	Paket 2 UIN Palembang	0,53	0,36	68	0,16	-	-	20	-	-
	Paket 3 UIN Semarang	0,41	0,28	68	0,13	-	-	20	-	-
	Paket 4 IAIN Mataram	0,54	0,38	69	0,16	-	-	20	-	-
5	EQC Paket 1	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auditor	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Start-up Workshop	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0
8	PMU Expert									
	Procurement Expert	0,07	0,07	100	0	0	0	100	0	0
	Construction Expert	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

Ket: Kurs 1 USD = Rp 13.500,-



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) **Civil Works.** Pelaksanaan kegiatan fisik sedang dilaksanakan dengan kemajuan 14%-54%.
- 2) **DEDC.** Dokumen DED telah selesai disusun.
- 3) **PMSC.** Kegiatan sedang dilaksanakan.
- 4) **EQC.** Lelang sudah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 21 Februari 2019. Kegiatan sedang dilaksanakan.
- 5) **Auditor.** Sedang dilakukan pembahasan di internal *Executing Agency* terkait pemilihan auditor.
- 6) **Construction Expert.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- 7) **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- 8) **PMU Expert.** Kegiatan *Procurement Expert* dan *Construction Expert* telah selesai dilaksanakan. Saat ini tengah dilakukan *recruitment Civil Engineer Expert* dan *Project Management Expert* yang tercakup dalam komponen PMU.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

DIPA TA 2019 untuk seluruh proyek tersedia Rp 100 miliar. Alokasi dinilai tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan komponen *civil work* dan *equipment* di 4 (empat) UIN.

Desain Proyek

Ditemukan beberapa desain *civil work* yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.

Tindak Lanjut

Proses percepatan (anggaran luncuran) kepada Kementerian Keuangan telah dilakukan.

PMSC telah berkoordinasi dengan DEDC dan kontraktor untuk memperbaiki desain yang bermasalah sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL



PROGRAM TO ACCELERATE AGRARIAN REFORM (ONE MAP PROJECT)

Mendukung pelaksanaan reforma agraria dan implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8897-ID	26/10/2018 s/d 31/10/2023	USD	200,0	0,0	0,0	200,0	-8,5	0,0	0,0	0,0



❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Provinsi Riau
- b. Provinsi Jambi
- c. Provinsi Sumatera Selatan
- d. Provinsi Kalimantan Timur
- e. Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Provinsi Kalimantan Barat
- g. Provinsi Kalimantan Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Komponen 1 : *Cadaster for Agrarian Reform*
- b. Komponen 2 : *Improvement of Geospatial Data Infrastructure for Environmental and Natural Resource Management*
- c. Komponen 3 : *Project Management and Institutional Development*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Status pelaksanaan pekerjaan. Belum terdapat pelaksanaan pekerjaan selama Triwulan I TA 2019.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI





VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Menurunkan kemiskinan dan memperbaiki tata kelola lokal di wilayah perdesaan, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung penyusunan proposal produktif oleh masyarakat, dengan menggunakan proses perencanaan yang partisipatif

Lender	Kode Loan & Grant	Masa Laku	Mata Uang ³⁾	Nilai Pinjaman & Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman & Hibah Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	755-ID	17/03/2009	USD	68,10 ¹⁾	63,8	93,6	4,3	-3,9	0,0	0,0	0,0
	GC-1053-ID	s/d 30/06/2019 ²⁾	USD	0,40 ¹⁾	0,3	67,5	0,1		0,2	0,5	27,8

Catatan:

¹⁾ IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).

²⁾ Perpanjangan masa laku pinjaman dan hibah per tanggal 9 Maret 2018

³⁾ Asumsi kurs 1 USD = Rp. 13.900,-



Sumber : Dokumentasi Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas dalam Supervision Mission VDP di Kabupaten Pegunungan Arfak.

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Papua (Kab. Sarmi, Kab. Yapen, Kab. Boven Digoel, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nabire)
- Provinsi Papua Barat (Kab. Manokwari, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Raja Ampat, Kab. Maybrat)
- Provinsi Maluku (studi)
- Provinsi Maluku Utara (studi)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan
- Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis
- Pemberdayaan Ekonomi
- Pengelolaan Program

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan proyek ini sudah selesai dan saat ini sedang dalam proses penyusunan *Project Completion Report* (PCR).



VILLAGE INNOVATION PROJECT

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8217-ID	22/03/2013 s/d 31/12/2019*	USD	450,0**	397,1	88,2	52,9	-0,6	54,9	0,8	1,4

Catatan :

*Berdasarkan surat Country Director Bank Dunia tanggal 17 Desember 2018

**Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta

Data penyerapan disusun berdasarkan data Bank Dunia (K/L tidak menyampaikan LPKPHLN)



Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua

Sumber : www.antaranews.com

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ Lokasi Proyek

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Kegiatan Sarana Prasarana
- b. Kegiatan Pendidikan
- c. Kegiatan Kesehatan
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Tidak terdapat realisasi fisik selama Triwulan I TA 2019. Sedangkan realisasi tahapan kegiatan Program Inovasi Desa (PID) hingga akhir tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut;

- 1) Kegiatan pembentukan TIK telah selesai yaitu pada 434 kabupaten.
- 2) Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PPA dengan TIK Kabupaten telah selesai seluruhnya di 434 kabupaten.
- 3) Pelatihan – Orientasi PID telah selesai, kecuali pada orientasi lembaga P2KTD baru terlaksana di 29 provinsi (capaian 89%).
- 4) Kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) telah dilaksanakan di 426 kabupaten (capaian 98 %).
- 5) Pembentukan TPID dan penandatanganan MoU TPID dengan PPK di 6.309 kecamatan (98 %);
- 6) Pencairan Dana DOK TPID telah mencapai Rp 311,105,775,650 (76 %) pada 6.142 kecamatan (95 %) dan 421 kabupaten (97 %).



Outcome yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan PID yaitu terjadi *knowledge sharing* oleh desa-desa inovatif kepada desa lain khususnya dalam penggunaan dana desa yang efektif dan efisien. Selama tahun anggaran 2018, ± 64 unit inovasi yang dikomitmenkan oleh desa (30 %).

Exit strategy. Exit strategy masih dalam pembahasan di internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Perpanjangan Masa Laku Pinjaman. Usulan perpanjangan masa laku telah disetujui oleh Bank Dunia dari 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019 melalui surat *Country Director* Bank Dunia No. CD-206/WB/VIP/XII/2018 yang telah disampaikan pada tanggal 17 Desember 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Penyerapan anggaran relatif kecil.
- Revisi DIPA pada beberapa PIU untuk kegiatan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Lokal belum selesai.

Tindak Lanjut

- Percepatan kegiatan sosialisasi di 3 provinsi.
- Perjanjian kerjasama antara provinsi dan Tim Inovasi Kabupaten telah dilaksanakan di 221 Kabupaten dan penetapan Tim Pelaksanaan Inovasi Desa sebanyak 1.166 telah ditetapkan.



KEMENTERIAN KESEHATAN






INDONESIA SUPPORTING PRIMARY HEALTH CARE REFORM (I-SPHERE) PROGRAM

Memperkuat kinerja sistem pelayanan kesehatan primer Indonesia sesuai RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8873-ID	09/10/2018 s/d 30/04/2024	USD	150,0	0,0	0,0	150,0	-8,5	0,0	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan RI

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Peningkatan ketersediaan, perluasan akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat di Indonesia terutama di Provinsi Maluku, NTT dan Papua;
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku, NTT dan Papua;
- Peningkatan kapasitas manajemen kesehatan di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku, NTT, dan Papua

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Status pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil misi Pemerintah Indonesia bersama Tim Misi Bank Dunia yang telah dilaksanakan pada tanggal 4-8 Februari 2019, *Disbursement Linked Indicators* 1, 3, 4, dan 7 telah sesuai dengan target 2018. Kemajuan lain yang juga tampak pada kegiatan I-SPHERE yaitu langkah melibatkan desain sistem baru atau reformasi serta sejumlah penundaan pada kegiatan tersebut.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN





SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0159	23/12/2013 s/d 30/06/2019	USD	2,5	1,9	76,0	0,6	-19,5	0,6	0,4	64,3
	IND-0160	23/12/2013 s/d 23/12/2017	USD	30,0				Loan Closed			

Keterangan : * Sedang dalam proses pengusulan revisi DIPA



Kunjungan Pengawasan ke Pusat Pelatihan Keahlian

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Skill Development Program
- Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry
- Project Management Unit
- Equipment
- PMEQC
- Start-up workshop
- Financial auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
IND-0159										
1	Skills Development Program	1,4	0,98	70	0,39*	0,25	-	100	-	-
2	Strengthening the Linkage between VTC and Industry	0,6	0,42	70	0,17*	0,11	-	100	-	-
3	PMU (VTC Expert)	0,22	0,18	80	-	-	-	100	-	-
IND-0160										
1	Equipment	26,23	25,5	97	-	-	-	90	-	-
2	Start-up Workshop	0,023	-	-	-	-	-	100	-	-
3	PMEQC	0,73	0,73	100	-	-	-	100	-	-
4	Financial Auditing	0,04	0,02	40	-	-	-	40	-	-

Keterangan : * Sedang dalam proses pengusulan revisi DIPA

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Skills Development Program.** Kegiatan saat ini sedang berlangsung dan direncanakan dapat selesai sebelum masa laku pinjaman berakhir.
2. **Strengthening the Linkage between VTC and Industry.** Kegiatan sedang dalam tahap finalisasi masterplan.
3. **PMU (VTC Expert).** National VTC Expert sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memfinalisasi output *masterplan* yang akan dihasilkan dan melakukan penyiapan dokumen penyelesaian proyek berupa PCR dan dokumen pembayaran.
4. **Equipment.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
5. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
6. **PMEQC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7. **Financial Auditing.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Tidak teralokasiny pagu anggaran untuk proyek VTC pada DIPA TA 2019.
- Pembayaran untuk 2 paket konsultan belum dapat terbayarkan karena tidak adanya pagu untuk TA 2019.

Tindak Lanjut

- Kementerian Ketenagakerjaan sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk pengajuan usulan revisi DIPA TA 2019 dilampiri dengan *disbursement plan* yang telah disetujui IsDB. Saat ini masih menunggu tanggapan dari DJA.
- Pembayaran akan dilakukan setelah revisi DIPA TA 2019 selesai yang ditargetkan pada triwulan kedua.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3455-INO	21/12/2016 s/d 30/06/2020	USD	148,2	3,3	2,2	144,9	-62,3	35,9	0,1	0,3



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik
- Peningkatan kualitas dan percepatan *start-up* kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC.
- Penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam manajemen investasi publik.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Dengan adanya kemunduran pelaksanaan kontrak paket pada setiap Direktorat Jenderal maka pihak *Executing Agency* diisukan akan mengajukan usulan perpanjangan *loan closing date* menjadi Juni 2021. Namun hingga Triwulan I TA 2019 berakhir belum terdapat surat usulan sebagaimana dimaksud yang disampaikan ke Kementerian PPN/Bappenas.



Penyerapan. Kemajuan pelaksanaan masing-masing instansi pelaksana adalah sebagai berikut:

a. Ditjen Sumber Daya Air (SDA).

- 1) Pusat Bendungan
 - Studi LARAP Perencanaan Bendungan Serbaguna Jragung-Demak terkendala dengan adanya pekerjaan konstruksi Jaringan SUTET PT. PLN yang melintasi daerah genangan waduk dan tubuh bendungan
 - Studi AMDAL sudah selesai dikerjakan, namun masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah
 - Pemasangan patok dan survei untuk daerah genangan waduk masih terkendala proses perijinan dengan Perum Perhutani
- 2) Pusat Air Tanah dan Air Baku

Penawaran biaya pada proses pengadaan paket *Masterplan for Sustainable Water Supply System* melebihi anggaran pengadaan.

➔ Berdasarkan rekomendasi dari Ditjen Bina Konstruksi, kelebihan angka penawaran dapat dinegosiasikan pada komponen Provisional Sum dan Kontigensi.
- 3) Direktorat Irigasi dan Rawa

Pelaksanaan kontrak untuk tiga paket di Direktorat Irigasi dan Rawa (Way Sekampung, Wadaslintang, Mrican) masih menunggu revisi SK Tim Direksi untuk masing-masing paket. SK Tim Direksi perlu diubah karena terjadi re-organisasi Ditjen Bina Marga. Pihak PMC mengadakan pelatihan pada tema pengadaan barang dan jasa, pembiayaan proyek, serta *safeguard*.
- 4) Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Adanya rencana penambahan 7 paket baru (Pusat Bendungan 4 Paket, Pusatab 2 Paket, Irigasi Rawa 1 Paket), alokasi pendanaan untuk 7 paket tersebut belum ditetapkan secara formal.

➔ Perlu disiapkan TOR dan RAB *Project Administration Manual (PAM)* Revisi dalam hal penambahan paket dan pembiayaan. PMC perlu segera menyusun rencana perpanjangan penugasan.
- 5) Direktorat Sungai dan Pantai

Paket *Cimanuk-Cisanggarung River Basin Flood Management Project* harus ditender ulang, karena kualifikasi tenaga ahli yang tidak memenuhi persyaratan.

➔ Percepatan pengadaan ulang paket *Cimanuk-Cisanggarung River Basin Flood Management Project* dan melakukan *update* keanggotaan panel.

b. Ditjen Bina Marga (BM).

- 1) Perubahan *scope* pekerjaan pada beberapa paket sehingga mempengaruhi *cost estimate* dan proses pengadaan. Selain itu, DJBM melakukan revisi jumlah paket kegiatan PPC dengan menghapus PPC 2 & PPC 6. Anggaran DIPA-nya akan dialokasikan pada paket kegiatan yang lain/baru.

➔ Finalisasi *scope of work* dan *cost estimate* agar segera dilelangkan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA.
- 2) Terjadi keterlambatan proses pengajuan pembayaran untuk tahap 1 dari konsultan PPC 4, hal ini disebabkan persyaratan dokumen *invoice* yang belum lengkap.

➔ Konsultan telah diperintahkan untuk segera melengkapi dokumen pendukung *invoice*.

c. Ditjen Cipta Karya (CK).

- 1) Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Dalam masa menunggu NOL ADB untuk *submission* pada proyek *Development for Regional Water Supply System* di Bengkulu, Polewali Mandar, dan Majene.
 - DJCK akan melakukan *re-packaged* menjadi paket kegiatan yang lain dan melakukan *tender* ulang. Oleh karenanya, perlu dipersiapkan dokumen TOR dan RAB untuk pelelangan paket hasil *re-packaged* tersebut.



- Pada proyek *Development for Regional Water Supply System* di Kampar akan dihapus dan anggaran DIPA-nya akan dialokasikan ke paket yang lain.
- 2) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis
Terjadi restrukturisasi pengelola proyek sehingga perlu untuk segera memproses revisi DIPA dan penandatanganan kontrak.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Manajemen Proyek

Terjadi restrukturisasi jabatan PPK internal sehingga menyebabkan perlunya revisi DIPA atau ketidaklengkapan penyusunan dokumen untuk pengajuan *invoice*.

Pengadaan Barang dan Jasa

Keterlambatan banyak terjadi karena konsultan PPC perlu mengadakan tender ulang atas keputusan *re-packaging* menjadi kegiatan yang lain dari sebelumnya.

Tindak Lanjut

Pengajuan dokumen *invoice* perlu disiapkan secara berkala per bulan atau bukan secara kumulatif, sehingga jika terjadi restrukturisasi, dokumen-dokumen tersebut telah disiapkan dengan baik.

Untuk mengantisipasi terjadinya masa transisi yang lama pada proses *re-packaging* paket, maka lebih baik penyusunan TOR dan RAB diperjelas sejak terbitnya isu akan adanya penggantian paket yang lama menjadi baru tersebut.

DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT

Pembangunan Akses Jalan Lintas Selatan Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IDN-1012	07/11/2017 s/d 07/11/2021	USD	15,0	0,0	0,0	15,0	-34,8	2,6	0,0	0,0
		Belum efektif	USD	235,0	-	-	-	-	36,7	-	-



Pelaksanaan kegiatan Start Up Workshop

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Jawa Tengah									
	Lot 1 (Tambakreja-Bantarsari)	10,05	0	0	2,59	0	0	0	-	-
	Lot 2 (Jladi-	5,47	0	0	1,85	0	0	0	-	-



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	Karangbolong- Tambakmulyo)									
	DI Yogyakarta									
	Lot 3 (Jembatan Kretek 2)	42,52	0	0	8,88	0	0	0	-	-
	Lot 4 (Legundi- Planjan)	7,41	0	0	2,96	0	0	0	-	-
	Lot 5 (Jerukwudel- Baran-Duwet)	21,98	0	0	5,18	0	0	0	-	-
	Jawa Timur									
	Lot 6 (Prigi- Tulungagung- Klatak- Brumbun)	59,7	0	0	7,40	0	0	0	-	-
	Lot 7 (Tulungagung- Serang- Malang)	28,33	0	0	3,33	0	0	0	-	-
	Lot 8 (Jarit-Puger)	21,18	0	0	4,44	0	0	0	-	-
	Lot 9 (Sp. Balekamabang - Kedungsalam)	20,21	0	0	0,0007	0	0	0	-	-
2	Consulting Services and Training									
	Project Management Consultant	5,4	0	0	1,11	0	0	0	-	-
	Start Up Workshop & Familiarization Visit	0,06	0	0	-	0	0	0	-	-
	Project Supervision Consultant- Semarang	4,5	0	0	0,74	0	0	0	-	-
	Project Supervision Consultant- JawaTimur	4,5	0	0	0,74	0	0	0	-	-

Ket: Kurs 1 USD = Rp 13.50,-



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. *Civil Works.*

- a. **Lot 1, 4, dan 5.** Sudah dilakukan tandatangan kontrak pada tanggal 18 April 2019, saat ini dalam proses persiapan *Commencement of Work (COW)*/SPMK dan penarikan Uang Muka.
- b. **Lot 2.** Penandatanganan kontrak masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan yang ditargetkan akan selesai pada Oktober 2019. Saat ini sudah 30 % lahan bebas dan 70 % sedang dalam proses penerbitan Berita Acara Pelepasan Hak.
- c. **Lot 3.** Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sedang melakukan finalisasi desain dan dokumen PQ.
- d. **Lot 6 dan 7.** Saat ini sedang dalam tahap lelang. IsDB telah menerbitkan NOL Draf *Bidding Document* pada tanggal 20 Maret 2019 dan saat ini tengah proses lelang di PUPR.
- e. **Lot 8 dan 9.** IsDB telah menerbitkan NOL Draf Kontrak. Penandatanganan kontrak masih menunggu setelah PSC-2 terkontrak. Untuk sementara konsultan pengawas akan diakomodir oleh PSC-1 sampai dengan terkontraknya PSC-2. Tusi tersebut akan diakomodir melalui amandemen PSC-1 yang baru dapat diproses setelah PSC-1 melakukan *first disbursement*.

2. *Consulting Services and Training.*

- a. **Project Management Consultant (PMC).** Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 11 April 2019. Saat ini dalam proses persiapan mobilisasi tenaga ahli dan penarikan uang muka.
- b. **Project Supervision Consultant – Semarang (PSC 1).** Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 11 April 2019. Saat ini dalam proses persiapan mobilisasi tenaga ahli dan penarikan uang muka. Draf *addendum* kontrak untuk mengakomodir pengawasan paket Lot 8 dan Lot 9 sedang dipersiapkan.
- c. **Project Supervision Consultant – Jawa Timur (PSC 2).** Dokumen proposal teknis telah dikirim ke IsDB pada tanggal 5 April 2019 dan saat ini sedang dalam proses evaluasi dokumen proposal teknis. Target terkontrak pada bulan Agustus 2019.
- d. **Start Up Workshop.** Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019. Saat ini tengah dilakukan penyiapan dokumen untuk pengajuan WA sebagai *first disbursement*.



REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2817-INO	31/07/2012 s/d 30/11/2018	USD	180,0				Loan Closed			
IDB	IND-0161	29/04/2013 s/d 10/06/2019	USD	65,0	34,5	53,1	30,5	-43,7	1,3	1,3	100,0



Civil Work 2: Giriwoyo-Duwet yang telah selesai dikerjakan

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga
- Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Utara
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil Works
- Consulting Services and Training



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

EkuivalenJuta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Porsi IsDB										
1	Civil Works									
	24-RCP01	19,77	19,59	99,08	1,3	1,3	-	100	-	-
	24-RCP02	14,25	14,25	100	-	-	-	100	-	-
	24-RCP03	4,20	4,20	100	-	-	-	100	-	-
2	Consulting Services and Training	0,93	0,77	82,36	-	-	-	5	-	-

Ket: Kurs 1 USD = Rp 13.500,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB

Pekerjaan fisik sudah selesai, saat ini sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).

Porsi IsDB

- 24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar.** Pekerjaan fisik telah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima. Audit untuk usulan eskalasi sudah mendapat NOL IsDB pada 28 Januari 2019 dengan nilai eskalasi sebesar Rp 4,5 miliar (USD 316.000).
- 24-RCP-02 Girwoyo-Duwet (Section I).** Pekerjaan fisik telah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima (tidak eskalasi).
- 24-RCP-03 Wawar-Congot.** Pekerjaan fisik telah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima (tidak eskalasi).
- Consulting Services and Training CSP-11.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Konsultan berencana untuk mengajukan eskalasi namun masih dalam tahap diskusi internal.
- Lain-Lain.** Dokumen *Project Completion Report* (PCR) keseluruhan proyek telah selesai disusun oleh konsultan CTC, tim PMU saat ini tengah memperbaharui informasi khususnya pada informasi kemajuan keuangan proyek. Saat ini tengah dilakukan pemrosesan audit oleh BPK.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	201542 TTL 385	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	53,4	30,3	56,7	23,1	6,7	2,8	11,1	100,0



Pemadatan Lokal Road Under Pass Sta 9+998

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Balikpapan – Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan Km 13 - Sepinggang Balikpapan

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Kemajuan pelaksanaan pekerjaan sipil sampai dengan Triwulan I 2019 sebesar 51 %. Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan saat ini pelaksana proyek sedang melakukan amandemen kontrak No.8.

Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pembebasan lahan

Sampai dengan Triwulan I 2019, lahan yang bebas telah mencapai 98 %. Sisanya berupa lahan yang masih dalam proses konsinyasi.

Dana Tambahan

Diperlukan review terhadap *design* konstruksi jalan.

Tindak Lanjut

Menambah waktu pembebasan lahan sampai September 2019.

Hasil *review design* memperkirakan kebutuhan tambahan biaya Rp 134 miliar, yang akan dipenuhi dengan menggunakan dana selisih kurs sebesar Rp 54 miliar dan sisanya Rp 80 miliar diusulkan dari sumber lain.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN (CISUMDAWU) PHASE II

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 1 TTL 389	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	219,4	120,0	54,7	99,4	4,7	24,8	21,3	85,9



Cigemblung Overpass
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-
Dawuan

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Sampai dengan Triwulan I 2019 lahan yang telah dibebaskan sekitar 93 %, jumlah tersebut sudah mengakomodir lahan konsinyasi yang belum di eksekusi. Target pembebasan lahan seluruhnya pada Juli 2019 sehingga memerlukan perpanjangan waktu kontrak konstruksi selama 6 bulan dari semula berakhir pada September 2019 menjadi Maret 2020. Capaian fisik pekerjaan sampai dengan Triwulan I 2019 sekitar 68 %.

Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan lahan

Terdapat resistensi warga untuk pergantian fasum dan fasos yang terdampak pembangunan tol.

Lain-lain

Pembayaran SPP membutuhkan waktu berbulan-bulan, sudah diselesaikan dengan dana talangan.

Tindak Lanjut

Kementerian PUPR berkoordinasi dengan BUJT untuk skema penggantian fasum dan fasos.

Kementerian PUPR telah mengajukan WA ke KPPN.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE III

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Fase III

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2018 14 TTL 471	10/09/2018 s/d 11/09/2021	USD	130,4	0,0	0,0	130,4	0,0	21,3	0,0	0,0



Lokasi Overpass Km 8
Sumber : kunjungan lapangan dit bilateral, 2019

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 10,57 km

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Sampai dengan Triwulan I 2019 pembebasan lahan sudah mencapai 70 %, sisanya akan diselesaikan setelah pemilu presiden (direncanakan dapat selesai pada September 2019). Kementerian PUPR masih menunggu persetujuan amandemen kontrak dari CEXIM.

Pemmasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Pembebasan lahan baru mencapai 70 % sehingga pelaksanaan konstruksi menjadi terhambat.

Lain-lain

Alokasi anggaran tahun 2019 hanya Rp 300 Miliar, sedangkan kebutuhannya sebesar Rp 1,4 Triliun. Terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 1,1 Triliun.

Tindak Lanjut

Kementerian PUPR akan menyelesaikan pembebasan lahan setelah selesai pemilihan presiden, diperkirakan pada September 2019.

Kementerian PUPR perlu memproses penambahan alokasi pagu anggaran tahun 2019. Proses harus dilakukan paralel karena diperkirakan alokasi pagu habis pada pertengahan tahun.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tionggok	2016 7 TTL 395	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	78,1	61,9	79,2	16,3	37,6	24,8	11,4	46,0



Jembatan Sungai Tondano, Tol Manado – Bitung
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Manado - Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Kemajuan fisik kegiatan ini sampai dengan Desember 2018 mencapai 73 %. Keterlambatan pengerjaan disebabkan karena menunggu rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk pengerjaan jembatan sungai Tondano. Dibutuhkan tambahan biaya yang dapat dipenuhi dengan pemanfaatan sisa loan. Selain itu dibutuhkan tambahan waktu pengerjaan selama 6 bulan yang diakomodir dalam *addendum 6* yang akan segera dikirimkan kepada pihak CEXIM.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terdapat sisa loan sebesar Rp 70 Miliar dari selisih kurs yang diusulkan untuk dimanfaatkan membiayai pekerjaan tambahan dalam konstruksi jembatan Sungai Tondano.

Tindak Lanjut

Pihak CEXIM akan segera mendiskusikan hal tersebut dengan kantor pusat (*head quarter*).



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	201539 TTL 382	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	198,8	163,1	82,1	35,6	32,1	10,6	13,4	100,0



Kunjungan Presiden RI
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Provinsi Jawa Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Solo - Kertosono

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan konstruksi telah selesai tahun lalu dengan *Taking Over Certificate* pada Desember 2018. Kontrak konsultan supervisi telah selesai pada 31 Maret 2019. Pekerjaan drainase jalan tol masih belum selesai.

Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi
<p>Lain-lain Kontraktor menuntut kompensasi sebesar Rp 275 Miliar karena pekerjaan selesai lebih cepat dari target.</p>

Tindak Lanjut
<p>Proposal klaim kontraktor sedang direviu oleh BPKP dan menunggu konfirmasi kesiapan dana oleh Kementerian PUPR.</p>

**WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)**

Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8043-ID	12/03/2012 s/d 28/02/2021*)	USD	250,0	167,8	67,1	82,2	-11,5	12,4	0,2	1,5

Keterangan : *)Berdasarkan amandemen perpanjangan closing date per 11 Januari 2019



Kondisi Jalan Paket 8 di batas kota Pariaman - Manggopoh (Sumatera barat)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional
- Bagian 2 : Dukungan Implementasi
- Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan
- Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Status pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar paket kontrak mengalami kendala dikarenakan revisi DIPA, termasuk paket pekerjaan pada rehabilitasi dan rekonstruksi Palu pasca gempa.

Perpanjangan Loan. Usulan perpanjangan *loan* WINRIP telah disetujui oleh Bank Dunia dengan dilakukannya penandatanganan amandemen *Loan Agreement* oleh Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tanggal 11 Januari 2019. Amandemen tersebut meliputi perpanjangan masa efektif yang semula berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi 30 November 2021 serta realokasi pinjaman senilai USD 25 juta untuk penanganan dampak bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.



Pemmasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Civil Works

WP 2 dan WP 3

- Paket Kontrak 12 (Kembang – Indrapura) Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
- Paket Kontrak 13 (Sp Rukis - Tj Kemuning) Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
- Paket Kontrak 14 (Painan – Kambang) Kinerja kontraktor tidak baik sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan anggaran untuk TA 2019 belum tersedia.
- Paket Kontrak 15 (Sibolga – Tapsel) Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
- Paket Kontrak 16 (Seblat - Ipuh termasuk Air Lalang dan Air Guntung Bridge) Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
- Paket 21 (Lubuk Alung – Kuraitaji) Putus kontrak dengan kontraktor dikarenakan kontraktor dinyatakan pailit oleh PN, sedang menunggu audit oleh APIP.

Paket Lanjutan

- Paket 21A (Lubuk Alung – Kuraitaji Tahap 2) Dana GOI salah tempat di RM seharusnya di RMP.
- Paket 05A (Pengamanan Lereng Sp Rampa – Poriaha) Proses pengadaan, Dana pendamping dalam DIPA 2019 belum tersedia.

Paket Rekonstruksi Pasca Gempa Palu

- Paket Rehab dan Rekon Jalan Nasional Pasca Gempa Palu. Tahap desain, anggaran 2019 belum disediakan.
- Paket Rehab dan Rekon Jalan Lokal Pasca Gempa Palu Tahap desain, anggaran 2019 belum disediakan.

Technical Advisory

CSC (Tim Supervisis Rekon Palu)

Persiapan pengadaan, anggaran 2019 belum disediakan DSC Kekurangan tenaga engineer.

Tindak Lanjut

Civil Works

WP 2 dan WP 3

- Paket Kontrak 12 (Kembang – Indrapura) Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- Paket Kontrak 13 (Sp Rukis - Tj Kemuning) Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- Paket Kontrak 14 (Painan – Kambang) Pekerjaan dilanjutkan dengan denda keterlambatan. Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- Paket Kontrak 15 (Sibolga – Tapsel) Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- Paket Kontrak 16 (Seblat - Ipuh termasuk Air Lalang dan Air Guntung Bridge) Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- Paket 21 (Lubuk Alung – Kuraitaji) Sisa pekerjaan sudah selesai dilelang ulang dengan nomor Paket #21A.

- Paket 21A (Lubuk Alung – Kuraitaji Tahap 2) Perlu revisi DIPA 2019.
- Paket 05A (Pengamanan Lereng Sp Rampa – Poriaha) Perlu revisi DIPA 2019 untuk menambah RMP.

- Paket Rehab dan Rekon Jalan Nasional Pasca Gempa Palu. Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- Paket Rehab dan Rekon Jalan Lokal Pasca Gempa Palu. Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.

- Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.

DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT

Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	2010	02/05/2013	EUR	75,0	15,0		60,0		40,2	1,0	
	66	s/d				20,0		-68,7			2,5
	471	31/12/2019	USD	84,2	16,8		67,4		45,1	1,1	



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi
- Kota Malang
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Sidoarjo

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang.
- Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan.
- Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan.



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

dalam juta EUR

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)
			Realisasi Kumulatif		TA 2019		Realisasi Kumulatif	
			Nilai	%	Target	Realisasi		%
1	Consulting Services	5,03	3,8	75,5	1,2	-	-	-
	Construction Work:	14,2						
	a. Kota Jambi (29/06/2018 – 10/02/2020)	14,3	2,5		14,7	-	-	37,0
2	b. Kota Malang (29/06/2018 – 24/01/2020)	20,6	3,5	14,2	13,5	-	-	20,0
	c. Kabupaten Sidoarjo (29/06/2018 – 24/01/2020)		4,0		22,0	-	-	30,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan:

- Pekerjaan konsultansi hingga Triwulan I 2019 tidak ada masalah. Hanya dalam proses pencairan konsultan terhambat karena ada perubahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Pendampingan proses persiapan pembangunan TPA sampah di Kota Jambi, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo.
- Pendampingan proses lelang untuk pembangunan TPA sampah di Kabupaten Jombang.

Konstruksi:

- Pada Triwulan I 2019 terdapat penarikan *loan* untuk pembangunan TPA di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 16,002,163,320,- ekuivalen EUR 1,000,135 dari target Rp 19,214,605,120,-.
- Pelaksanaan lelang TPA kota Jombang akan dilaksanakan di Balai PPW Provinsi Jawa Timur.
- Kemen PUPR memberikan target kepada ketiga kota tersebut kecuali Kabupaten Jombang akan selesai pembangunan konstruksi di bulan Januari 2020.

Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Untuk pembangunan TPA sampah di Kota Jombang masih dalam proses lelang. TPA tersebut juga masih dalam pertimbangan Kementerian PUPR untuk dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan *commitment fee* yang akan diberikan KfW untuk sisa *loan* yang tersisa setelah bulan Desember 2019.

Tindak Lanjut

Pihak Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman sudah berkirin surat kepada KfW Jerman perihal *No Cost Extension*. Nantinya jika surat tersebut disetujui maka pembangunan TPA sampah Jombang akan tetap dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak disetujui maka pembanguan akan dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR.



IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS

Menyediakan Akses Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat di 34 Lokasi Di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Hongaria	HS002 16000	01/08/2016 s/d 03/08/2020	USD	36,4	20,8	57,1	15,6	-9,3	0,0	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Direktorat Jenderal Cipta Karya*)

❖ Lokasi Proyek

Di 34 lokasi di yang berada di:

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi D.I Yogyakarta
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Banten
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Jambi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berikut peralatan *Mechanical Electrical* di 34 Kabupaten/Kota dengan kapasitas 20 Liter/Detik dan 40 Liter/Detik.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Amandemen kontrak telah diperpanjang hingga bulan Desember 2019.
- Untuk *update* lokasi hingga Triwulan I 2019 adalah 17 lokasi telah PHO (*Provisional Hand Over*), 14 lokasi telah serah terima, dan 5 lokasi dalam proses PHO.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pemanfaatan Anggaran

Masih belum adanya kesepakatan untuk pemanfaatan sisa kontrak porsi *Hungary Origin* USD 1,75 juta.

Pelaksanaan Proyek

- Adanya kendala pada pemasangan koneksi PT. PLN, dikarenakan jarak jaringan listrik induk (3 fase) dengan lokasi proyek berkisar kurang lebih 3.2 Km, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan PT. PLN.
- Diperlukan perbaikan pada pipa transmisi eksisting PDAM di lokasi IKK Cambai.

Tindak Lanjut

Pemanfaatan Anggaran

Sudah dilakukan pembahasan tentang usulan pemanfaatan sisa kontrak dengan lingkup kegiatan yang diusulkan meliputi:

- Alat kalibrasi.
- *Water meter* induk cabang distribusi.
- *Help desk* atau *technical audit*.
- UPS, *pneumatic valves*, *tool kits*.
- *Solar cell*.

Pelaksanaan Proyek

- Melakukan percepatan pekerjaan di lokasi bersama PT. PLN.
- Melakukan percepatan pekerjaan di lokasi bersama PDAM Kota Prabumulih.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2654-INO	22/11/2010 s/d 31/12/2019	USD	35,0	22,1	63,1	12,9	-28,7	10,1	0,0	0,0

Catatan : Terdapat revisi penarikan di tahun 2017.



Proyek MSMHP di Medan
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan *hyginie* (sanitasi berbasis masyarakat)
- Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar)
- Dukungan implementasi proyek



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen*	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif**		TA 2019		Realisasi Kumulatif**	TA. 2019		
			Nilai	%	Target	Realisasi		%	Target	Realisasi
Medan										
1	Sewerage System Medan P5	9,69	0	0	3,17	0	0	0	-	8.20
Pusat										
2	Project Implementation Support	0,73	0	0	0,21	0	0	0	-	20.43

Keterangan: USD 1 = Rp 13.600,-

*Komponen kegiatan di Yogyakarta dikeluarkan karena sudah selesai 100%. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan hanya Paket 5 di Medan dan consulting service.

**Realisasi kumulatif mulai dari 0 karena kontrak saat ini merupakan kontrak baru dari sebelumnya.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ruang Lingkup 1. Pada tahun 2019, ditargetkan terdapat 100 unit IPAL komunal. Sampai dengan November 2018, sebanyak 75 unit telah dibangun dengan rincian 13 di Kota Yogyakarta, 19 di Kabupaten Sleman, 20 di Kabupaten Bantul, dan 23 di Kota Medan. Setiap unit IPAL diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 100 KK. Namun, Pemerintah Kota Medan tidak mengalokasikan anggaran DIPA untuk 25 unit IPAL yang akan dibangun pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan ketidakjelasan keberlanjutan proyek. Oleh karenanya, pada misi yang berlangsung tanggal 11-14 Desember 2018, Direkotrat Jenderal Cipta Karya-Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* mengingatkan kembali bahwa Pemerintah Kota Medan perlu memastikan bahwa kegiatan pembangunan 25 IPAL tersebut telah dialokasikan pada DIPA tahun 2019 dan 2020.

Ruang Lingkup 2. Sejumlah 3 Paket *Civil Works* di Yogyakarta untuk 15.031 saluran baru di Yogyakarta telah diselesaikan pada tahun 2016. Namun untuk 5 Paket *Civil Works* di Medan baru 3 paket yang telah diselesaikan yakni sebanyak 9.280 saluran baru dari target 13.300 saluran baru. Terdapat kendala utama dalam pelaksanaan 2 Paket *Civil Works* di Medan yakni perluasan jaringan *drainase* yang dilakukan untuk Paket 4 (zona 12) dan Paket 5 (zona 10 dan 11) karena tanah yang berpasir dengan kadar air tanah yang tinggi sehingga mengakibatkan tanah hancur.

Paket 4 dan 5 kemudian dinamakan sebagai Paket 6 dan 7, yang mana sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB bahwa untuk Paket 7 akan didanai menggunakan APBN sehingga sisa pinjaman MSMHP dari ADB hanya digunakan untuk mendanai Paket 6 dan pihak *Project Management and Construction Supervision*.

Meskipun jumlah total instalasi sambungan rumah di Yogyakarta telah melebihi jumlah yang seharusnya, DJCK Kementerian PUPR tetap mengupayakan penambahan jumlah instalasi sambungan rumah untuk mencapai target awal. Meskipun instalasi sambungan rumah tersebut masih merupakan tanggung jawab pemerintah kota terkait, maka DJCK Kementerian PUPR menyetujui MoU antara ADB dengan Pemerintah Kota Medan untuk mengawal pemenuhan target jumlah sambungan rumah tersebut.

Telah disepakati bahwa Pemerintah Kota Medan akan mengalokasikan Rp 5 Triliun untuk mendanai instalasi 500 koneksi baru (menggunakan DAK). DJCK Kementerian PUPR juga menyarankan jika 2.000 sambungan rumah telah siap, maka dapat disambungkan ke pusat koneksi pengolahan air limbah. Penundanaan penyambungan instalasi jaringan tersebut termasuk bagian dari pengerjaan zona 10,11, dan 12 yang tidak selesai. Sehingga DJCK Kementerian PUPR memprediksi bahwa seluruh target di Medan akan meningkat menjadi 17.000 sambungan rumah pada tahun 2020 atau 2021.



Ruang Lingkup 3. Untuk membantu DJCK Kementerian PUPR dalam memenuhi persyaratan penyiapan *social safeguards monitoring report*, maka disepakati bahwa dilakukan perekrutan seorang spesialis *social safeguard* pada Februari 2019.

Pinjaman. Sehubungan telah dilakukannya seluruh kontrak, maka terdapat potensi sisa pinjaman (*Potential Loan Saving*) sebesar USD 3,2 juta. Pada Bulan Juni 2019, DJCK Kementerian PUPR akan menyampaikan keputusannya melalui surat kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait pemanfaatan ataupun permohonan *partial cancellation* atas potensi sisa pinjaman tersebut.

Rupiah Murni. Terkait dengan DIPA 2019, DJCK Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp 500 juta. Namun karena terindikasi dana tersebut tidak cukup untuk mengimplementasikan pekerjaan Paket 6, maka DJCK disarankan untuk mengajukan revisi DIPA.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Belum terdapat *disbursement* karena revisi anggaran pada tahun 2018, yang dilanjutkan dengan proses luncuran 2019. *Withdrawal Application* masih dalam proses kepada KPPN dan ADB.

Tindak Lanjut

DJCK Kementerian PUPR memberikan persetujuan revisi DIPA melalui surat tanggal 31 Januari 2019 kepada Satker PSPLP Sumut untuk memproses luncuran uang muka.



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-565	23/06/2014 s/d	JPY	1.968,0	616,3	31,3	1.351,7	-36,8	251,4	44,8	17,8
		23/06/2021	USD	17,8	5,6		12,2		2,3	0,4	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1
- Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1
- Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA)
- Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan.

Proses lelang untuk kegiatan IP-565 membutuhkan waktu cukup lama sehubungan tidak tercapainya kesepakatan terhadap peringkat ke-1 karena ketidakwajaran biaya penawaran, dan negosiasi dengan peringkat ke-2 baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017.

Kegiatan *Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565)* telah tanda tangan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan nama kontraktor/konsultan *Yachiyo Engineering*. Terdapat *addendum II* yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2018. Total nilai kontrak menjadi Rp 130.639.862.992,-.

Basic Design and Preliminary Cost Estimation telah selesai. DED Pompa Zona 6 telah selesai, DED IPAL telah selesai, sementara DED jaringan saat ini sedang finalisasi karena ada survei ulang di 3 lokasi sehingga terdapat penyesuaian. Penyusunan DED yang semula ditargetkan selesai pada Februari 2019 akan mundur menjadi Juni 2019 karena finalisasi DED Jaringan. Terkait Amdal, sampai dengan periode laporan ini masih



dalam proses. Pemda DKI juga terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan langganan Zona 1 dan Zona 6.

Direktur Pengembangan PLP telah menyampaikan surat kedua kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta perihal masukan teknis untuk *Basic Design*, komitmen OM dari APBD DKI, dan komitmen Provinsi DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan konstruksi sampai dengan 2024 (melebihi masa jabatan Gubernur saat ini). Hingga periode laporan ini belum ada tanggapan resmi dari Sekda Provinsi DKI Jakarta terhadap dua surat yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan PLP.



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3123-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	80,0	2,9	3,6	77,1	-69,3	10,7	0,2	1,9
AIF	8280-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	40,0	0,0	0,0	40,0	-72,9	0,0	0,0	0,0

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.400,-



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi, Provinsi Jambi
- Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi DKI Jakarta



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Ruang Lingkup Pinjaman ADB *Ordinary Capital Resources (OCR)* dan ASEAN *Infrastructure Fund (AIF)*:

1. Pengembangan infrastruktur untuk sistem *wastewater off-site*.
2. Institusionalisasi *project implementation support*.

Ruang Lingkup hibah DFAT:

1. Penyiapan DED untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jaringan sanitasi di Makassar.
2. DED dan biaya modal untuk limbah cair, IPAL, dan supervisi konstruksi di Palembang.

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman. Meskipun *elapsed time* telah mencapai 74 % per 31 Maret 2019, masih belum ada kontrak *Civil Works* dibawah naungan dana pinjaman yang bersumber dari ADB (*Original Credit Resources/OCR*) maupun *Asian Infrastructure Facility/AIF*. Secara holistik, proyek ini mengalami kendala pada (1) proses rekrutmen *Project Implementation Support Consultants (CPMU)* yang terlalu lama, (2) sulitnya pengelolaan lahan sehingga teknologi IPAL yang digunakan harus disesuaikan kembali, (3) ketidaksesuaian *Feasibility Study* yang berakibat kelengkapan DED tertunda, dokumen pengadaan lahan, dan penambahan dana *sub project*. Secara kumulatif pun hanya 3,38 % dana yang telah direalisasikan.

Meninjau dari ketiga masalah tersebut, terdapat potensi proses lelang yang lama sehingga seluruh komponen pekerjaan fisik baru akan dimulai pada Triwulan III atau Triwulan IV Tahun 2019, yang artinya, hanya tersisa 15 bulan hingga *loan closing date* (30 Desember 2020). Jika ingin mencapai target, maka terdapat kemungkinan bahwa proses perpanjangan *loan closing date* perlu dilakukan kembali untuk kurang lebih 30 bulan dari *current closing date*.

Ruang Lingkup 1

Kota Makassar

- a. Terdapat 7 *Civil Works* di Makasar yaitu:
 - Konstruksi IPAL, yang dibiayai menggunakan *loan*.
 - Sistem pengumpulan limbah cair dan limbah padat (*South Catchment*), yang dibiayai menggunakan *loan*.
 - 3 kontrak sistem pengumpulan limbah cair dan limbah padat (*South Catchment*), yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN.
 - Penyiapan lahan di lokasi IPAL, yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBD.
 - DED dan konstruksi properti jaringan, yang dibiayai menggunakan hibah DFAT, dan Rupiah Murni dari APBN serta APBD.
- b. Terkait Paket 5, perlu dilakukan revisi Amdal karena adanya perubahan teknologi IPAL. Kemajuan di triwulan ini yaitu CPMU sudah bersurat kepada Walikota Makassar agar dapat memfasilitasi perubahan Ijin Lingkungan pada tanggal 4 Februari 2019. Pemerintah Kota Makassar sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk melaksanakan perubahan Ijin Lingkungan.
- c. Terkait Paket 1, pelaksanaan pembangunan IPAL dengan skema *Design and Build* perlu mendapat persetujuan Menteri PUPR. CPMU sudah menyiapkan draf jawaban Menteri PUPR perihal penetapan *Design and Build* IPAL Losari dan sudah diserahkan pada tanggal 5 April 2019. Hingga 1 Mei 2019, sedang menunggu surat penetapan tersebut keluar. Menurut prediksi waktu, pelaksanaan pekerjaan fisik paling cepat dapat dimulai pada Triwulan IV 2019.

Kota Pekanbaru

- a. Terdapat 6 *Civil Works* di Pekanbaru yaitu:
 - Sistem Distribusi Jaringan Limbah cair (*North Catchment*), yang dibiayai menggunakan *loan*.
 - Pembangunan IPAL yang dibiayai menggunakan *loan*.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- 2 Paket Sistem Distribusi Jaringan Limbah Cair (*South Catchment 1 dan 2*), yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN.
 - Penyiapan lahan di lokasi IPAL yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBD.
 - DED dan pengerjaan konstruksi properti jaringan, yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN dan APBD.
- b. Terkait dengan Paket 2, terdapat perubahan teknologi IPAL dari *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Fixed-Bed Activated Sludge (FBAS)* yang sudah disetujui oleh Walikota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi berbasis CAS akan mengakibatkan peningkatan biaya secara signifikan akibat perlunya penambahan akses untuk alat berat konstruksi dan jenis tanah merupakan tanah liat yang sangat berpotensi mengalami banjir. Perubahan teknologi ini sebagai dasar usulan pelaksanaan pembangunan menggunakan skema *Design and Build* yang membutuhkan penetapan Menteri PUPR terkait DED dan dokumen lelang yang baru.
- c. Terkait dengan Paket 4, lokasi IPAL berdiri di lahan milik Balai Badan Wilayah Sungai (BBWS). Namun, secara prinsip BBWS telah mengizinkan pembangunan IPAL pada lokasi lahan tersebut, dan akan membangun *retaining wall* (tanggul) untuk menguatkan lokasi tersebut. Bukti formal belum tersedia karena DED final belum dilampirkan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, lokasi IPAL juga berada di area yang terdapat SUTET dan sumber gas bumi, sehingga Pemerintah Kota Palembang juga perlu mengkoordinasikan terkait perizinannya dengan pihak-pihak terkait (PLN dan PGN). Secara prinsip, PGN tidak keberatan dengan pembangunan IPAL tersebut dengan syarat bahwa jarak minimum pembangunan IPAL terhadap gas bumi (10 meter) harus tetap dipertahankan.
- d. Terkait dengan Paket 5, CPMU sudah mengajukan usulan dan menyiapkan draf jawaban Menteri PUPR perihal penetapan *Design and Build* IPAL Rejosari dan sudah diserahkan pada tanggal 5 April 2019. Per 1 Mei 2019 sedang menunggu surat penetapan tersebut keluar. Proses lelang ditargetkan untuk mulai pada Teiwulan II 2019. Konstruksi ditargetkan untuk mulai pada Triwulan IV 2019.

Kota Jambi

- a. Terdapat 5 *Civil Works* di Jambi yaitu:
- Sistem Pendistribusian Limbah Cair (*East Catchment*), dibiayai menggunakan *loan*
 - Pembangunan IPAL, dibiayai menggunakan *loan*
 - Sistem Pendistribusian Limbah Cair (*West Catchment*), dibiayai menggunakan Rupiah Murni (dari APBN)
 - Pematangan lahan (*earthworks*) di lokasi IPAL, dibiayai menggunakan APBD
 - DED dan konstruksi properti jaringan, dibiayai menggunakan Rupiah Murni (dari APBN dan APBD).
- b. Terkait dengan Ppaket 5, Menurut hasil reuiu CPMU, dinyatakan bahwa DED membutuhkan perbaikan. Hasil reuiu DED tersebut mengemukakan bahwa diperlukan jalan untuk menjadi akses pembangunan stasiun pompa tersebut yang artinya akan membuka lahan dengan luas 442 m². Oleh karenanya, dibutuhkan *Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP)/Due Diligence Report* yang kemudian akan direuiu oleh ADB untuk kebutuhan ganti rugi pemilik tanah dan bangunan (termasuk pemilik warung) di lokasi ekspansi lahan. Sehubungan dengan hal tersebut, draf LARP, DED, dan dokumen lelang (*bidding document*) diharapkan dapat diselesaikan pada Triwulan I 2019 sehingga konstruksi dapat segera dimulai pada Triwulan III 2019.
- c. Terkait dengan Paket 4, Surat Hak Milik lahan yang digunakan untuk lokasi IPAL telah diisukan oleh BPN. *Layout* IPAL dan teknologi yang akan digunakan telah tersedia, sehingga pada tahun 2019 Kota Jambi mengalokasikan Rp 5 Miliar pada DIPA untuk pengerjaan penyiapan lahan. Untuk kebutuhan *addendum* Amdal, Pemerintah Kota Jambi telah mengalokasikan Rp 500 Miliar pada DIPA 2019.



- d. Terkait dengan Paket 2, Sistem IPAL perlu dilakukan *redesign* untuk memenuhi standar pengelolaan sebagaimana di Makassar. Hal ini dikarenakan lokasi IPAL Jambi berada 4 meter dibawah permukaan air sungai di dekatnya, sehingga terdapat potensi bahwa alokasi dana pinjaman pada Paket 2 tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan peningkatan kualitas lahan yang dibutuhkan. Pihak CPMU saat ini masih menyiapkan desain sebagaimana dimaksud beserta dokumen lelangnya yang ditargetkan akan selesai pada Triwulan II 2019. Proses lelang akan berlangsung mulai Triwulan III 2019 dan konstruksi dapat dimulai pada Triwulan I 2020.

3. Kota Palembang.

- a. Terdapat 7 *Civil Works* di Palembang yaitu:
 - Penyiapan lahan dan pengawasan permukiman di lokasi IPAL, yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBD (*earthworks - stage 1*), dibiayai menggunakan hibah DFAT
 - Konstruksi stasiun pompa A dan IPAL (termasuk *earthworks - stage 2*), dibiayai menggunakan hibah DFAT
 - *Pressure main A*, dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN
 - Jaringan sanitasi (*Catchment A2 dan A4*), dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN
 - DED dan konstruksi properti jaringan, dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN dan APBD
 - Jaringan sanitasi (*Catchment A1*), dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBD
 - Jaringan sanitasi (*Catchment A3*), dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBD
- b. Terkait dengan Paket 4, pemenang kontrak sudah ditentukan per Februari 2019. Pekerjaan fisik dijadwalkan akan selesai pada Desember 2019.
- c. Terkait dengan Paket 5, Pemerintah Kota Palembang belum memberikan hasil studi geoteknik, data jasa penyediaan fasilitas publik seperti air, listrik, dan telekomunikasi (dari PDAM, PLN, dan Telkom), serta paket kontrak khusus properti jaringan. Hal ini patut menjadi urgensi mengingat keperluannya untuk menjadi bahan dasar *property survey* dan pembuatan DED untuk IPAL tersebut.

Ruang Lingkup 2

Telah dibentuk UPTD di Kota Jambi, namun berdasarkan Permendagri No 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, maka UPTD eksisting perlu melakukan pembagian kinerja dengan UPTD lain seperti misalnya PDAM Daerah melingkupi operasional jaringan limbah cair, sehingga koordinasi cukup sulit untuk dilakukan. UPTD Makassar, Jambi, dan Pekanbaru telah menyesuaikan dengan perubahan tersebut. UPTD Palembang akan membagi lingkup kerja kepada dua agensi berbeda, yakni Dinas Lingkungan dan Kebersihan mengelola limbah padat dan PDAM mengelola limbah cair. Per 31 Maret 2019, UPTD Makassar, Jambi, dan Pekanbaru masih dalam proses legalisasi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan lahan

Proses penyiapan lahan terkendala oleh proses peralihan teknologi sehingga harus membuat ulang DED dan Amdal. Hal yang mendasari terjadinya peralihan teknologi tersebut adalah proses perhitungan Amdal dan pembuatan DED yang justru mendahului keluarnya hasil studi geoteknik. Masih terdapat studi-studi yang belum diselesaikan yakni terkait dengan data penyediaan fasilitas publik seperti kebutuhan telekomunikasi, listrik, dan air untuk pembangunan IPAL tersebut.

Tindak Lanjut

Bersamaan dengan menunggu hasil kajian jadi dan melakukan revidi terhadap dokumen yang telah siap, maka *Executing Agency* dapat menyelesaikan persoalan lain terlebih dahulu seperti kebutuhan perijinan. Proses ini termasuk memakan waktu lama karena Pemerintah Kota membutuhkan ijin prinsip terlebih dahulu oleh beberapa pihak yang terkait seperti PGN, PDAM, BBWS, Telkom, dan PT. PLN.



NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0174	18/09/2016 s/d 04/05/2021	USD	8,0	2,2	27,5	5,8	-27,2	2,7	0,0	0,0
IDB	IND-0175	18/09/2016 s/d 09/05/2021	USD	311,8	117,6	37,7	194,2	-16,8	14,9	0,0	0,0
	IND-0176	18/09/2016 s/d 22/11/2021	USD	10,0	0,7	6,9	9,3	-42,0	0,5	0,0	0,0



Hasil Kegiatan di Kelurahan Pasir Wangi, Bandung

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

- a. Satuan Kerja Pusat
- b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi

❖ Lokasi Proyek

- a. Aceh
- b. Sumatera Utara
- c. Sumatera Barat
- d. Riau
- e. Jambi
- f. Sumatera Selatan
- g. Bengkulu
- h. Lampung
- i. Kepulauan Bangka Belitung
- j. Kepulauan Riau
- k. DKI Jakarta
- l. Jawa Barat
- m. Banten
- n. Kalimantan Barat
- o. Kalimantan Utara



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal
- Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat
- Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain
- Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin

❖ Kemajuan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	<i>Block Investment for Slum Alleviation and Prevention</i>									
	IND-174 (<i>Vocational Training di BLK</i>)	2,24	1,43	64	0	0	0	31	-	-
	IND-175 (<i>BDI PLPBK dan BDI Skala Kawasan</i>)	192,8	74,96	39	7,38	0	0	65	-	-
	IND-176	9,5	0,68	7	0,52	0	0	0	-	-
2	<i>Building Community Institutions and Local Government</i>									
	IND-174 (<i>Feasibility Studies for Sustainable Livelihood</i>)	0,75	0,11	15	0,74	0	0	0	-	-
	IND-175 (<i>Pelatihan Masyarakat Reguler dan Pelatihan Dasar</i>)	78	33,55	43	3,67	1,62	44,29	75	-	-
3	<i>Knowledge Generation and Reverse Linkage (IND-174)</i>	4,61	1,13	25	2,0	0,04	2,17	18	-	-
4	<i>Management, Design, and Supervision Consultancy (IND-175)</i>	29,8	25,29	85	3,86	0,99	25,77	97	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0174 (Service Ijara):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Block Investment for Slum Alleviation and Prevention – Vocational Training di BLK.** Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
- Building Community Institutions and Local Government - Feasibility Studies for Sustainable Livelihood.** PMU sedang mengajukan NOL desain untuk *Feasibility Study*.
- Knowledge Generation and Reverse Linkage.** Kegiatan *shortcourse* dan publikasi direncanakan akan dilaksanakan bekerjasama dengan ITB, UI, dan UGM. Saat ini dalam tahap persiapan. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2019.



Porsi IND-0175 (*Istisna'a*):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Block Investment for Slum Alleviation and Prevention – BDI PLBK dan BDI Skala Kawasan.** Pencairan dana tahap 1 untuk BDI Infrastruktur Skala Lingkungan masih menunggu terbitnya Surat Edaran dan Surat Keputusan Kab/Kota TA 2019. 2 paket BDI Skala Kawasan (Aceh dan Pangkal Pinang) sedang menunggu NOL *Bidding Evaluation Report* dari IsDB. Paket BDI Kawasan untuk Pontianak belum dapat dilelangkan karena adanya keterlambatan penyusunan Dokumen Teknis oleh Pemda.
2. **Building Community Institutions and Local Government – Pelatihan Masyarakat Reguler dan Pelatihan Dasar.** Sedang dilaksanakan pelatihan masyarakat di 15 Provinsi dan telah dilakukan pembayaran Gaji/BOP *Fixed cost* Tim Korkot/Faskel di 15 Provinsi. Pekerjaan masih berjalan sesuai jadwal.
3. **Management, Design, and Supervision Consultancy.** IsDB telah memberikan persetujuan amandemen kontrak untuk *National Management Consultant* (NMC) dan *Oversight Consultants* (OC) 1-7. Sedangkan untuk *Technical Management Consultants* (TMC) masih dalam tahap lelang.

Porsi IND-0176 (ISFD loan):

1. **Block Investment for Slum Alleviation and Prevention.** PMU sedang mengajukan konsep penanganan *livelihood* ke IsDB. Sejalan dengan hal tersebut, PMU sedang mempersiapkan Petunjuk Operasional (POS) Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Livelihood* untuk kemudian disosialisasikan dan dilaksanakan pada Juli 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Perubahan pejabat struktural yang terjadi di beberapa satker menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan karena menunggu terbitnya Surat Edaran dan Surat Keputusan.

Tindak Lanjut

Percepatan dan koordinasi antar pejabat lama dan baru terkait kemajuan pelaksanaan proyek agar tidak terdapat kesalahan informasi.

**NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8636-ID	11/10/2016 s/d 22/03/2022	USD	216,5	45,7	21,1	170,8	-24,2	13,9	1,7	12,4
AIB	LN 0004-IDN	11/10/2016 s/d 22/03/2022	USD	216,5	48,7	22,5	167,8	-22,8	13,9	2,3	16,7

Keterangan : *Disetujui realokasi masing-masing senilai USD 100 juta per tanggal 1 Februari 2019 melalui surat Task Team Leader NSUP/KOTAKU

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Nangroe Aceh Darussalam
- DI Yogyakarta
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Maluku
- Maluku Utara
- Gorontalo
- Papua
- Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyediaan dan Perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya



- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2018, kemajuan penarikan kumulatif pinjaman NSUP adalah senilai USD 45,71 juta atau 21,11 % dari total pinjaman yang bersumber dari pendanaan Bank Dunia, sedangkan untuk kemajuan penarikan kumulatif yang berasal dari sumber pendanaan AIBB senilai USD 48,74 juta atau 22,51 %.

Pelaksanaan Kegiatan. Sedang dalam tahap seleksi penetapan kegiatan infrastruktur Skala Kawasan yang ditargetkan akan dilaksanakan pada tahun 2019-2022.

Usulan realokasi pinjaman Bank Dunia dan AIBB senilai USD 100 juta telah disetujui oleh pihak Bank Dunia dan AIBB untuk kegiatan penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat melalui surat *Task Team Leader* NSUP/KOTAKU kepada DJPPR Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Februari 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>KOMPONEN BANK DUNIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paket Kontrak Kelurahan Grants (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat/Skala Lingkungan) alokasi TA 2019 Rp 123,2 Miliar. Belum ada pencairan tahap 1 (70 %), pencairan BPM direncanakan bulan April 2019. Proses usulan revisi DIPA Satuan Kerja PKPBM, DIPA Satuan Kerja PKP Provinsi dan Satuan Kerja PIP Kab/Kota TA 2019, sehingga rencana pencairan BPM akan mundur. - Paket Kontrak Kegiatan infrastruktur skala kawasan alokasi TA 2019 Rp 27 Miliar. Proses seleksi penetapan kegiatan infrastukur skala kawasan. - Paket Kontrak Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM)/Pelatihan Masyarakat alokasi TA 2019 Rp 2,5 Miliar. Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM)/Pelatihan Masyarakat alokasi TA 2019 Rp 2,5 Miliar. Masih dalam tahap pengajuan proposal. <p>KOMPONEN AIBB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paket Kontrak Kelurahan Grants (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat/Skala Lingkungan) alokasi TA 2019 Rp 100,45 Miliar. Proses usulan revisi DIPA Satuan Kerja PKPBM, DIPA Satuan Kerja PKP Provinsi dan Satuan Kerja PIP Kab/Kota TA 2019, sehingga rencana pencairan BPM akan mundur. - Paket Kontrak Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan alokasi TA 2019 Rp 20 Miliar. Proses seleksi penetapan kegiatan infrastukur skala kawasan. - Paket Kontrak Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM)/Pelatihan Masyarakat alokasi TA 2019 Rp 2,52 Miliar. Masih dalam tahap pengajuan proposal. 	<ul style="list-style-type: none"> - CPMU/Satker segera memantau percepatan proses usulan revisi DIPA. - CPMU/Satker berkoordinasi bersama KMP, mempersiapkan penetapan Skala Kawasan. - KMP akan memantau pelaksanaan pelatihan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> - CPMU/Satker segera memantau percepatan proses usulan revisi DIPA - CPMU/Satker berkoordinasi bersama KMP mempersiapkan penetapan Skala Kawasan - KMP akan memantau pelaksanaan pelatihan masyarakat



NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan non-MBR dan meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah Daerah dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8717-ID	28/08/2018 s/d 31/12/2022	USD	100,0	1,0	1,0	99,0	-12,6	0,0	1,0	0,0

Catatan : *Data penyerapan berdasarkan Bank Dunia pada Triwulan IV TA 2018



Keterangan : Lokasi rencana pelaksanaan kegiatan NAHP di Kota Banjarmasin per Agustus 2018

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah

❖ Lokasi Proyek (Provinsi)

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Kalimantan Barat | g. Jawa Tengah |
| b. Sumatera Utara | h. Sulawesi Selatan |
| c. Kalimantan Timur | i. Aceh |
| d. Bengkulu | j. Kalimantan Selatan |
| e. Jawa Timur | k. Bali |
| f. Jawa Barat | l. Nusa Tenggara Timur |

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Perbaikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan terpilih melalui penguatan kapasitas dan kinerja PDAM;
- Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia dan mendorong peningkatan investasi di tingkat pemerintah daerah untuk air minum perkotaan;
- Perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan strategi Pemerintah di sektor air minum perkotaan, pengembangan kapasitas sistem pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta investasi yang lebih tepat sasaran.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan. Loan IBRD 8872-ID yang baru berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018.



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3122-INO	17/07/2014 s/d 31/12/2019	USD	74,4	72,3	97,2	2,1	11,0	7,9	0,0	0,0

Keterangan :

1) Berdasarkan data DIPA 2019 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2019.

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.



Kegiatan Skala Lingkungan di Kota Pasuruan.

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

❖ Lokasi Proyek

20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened*
- Upgrading infrastructure in participating neighborhood*
- Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ruang Lingkup 1.

Pendidikan untuk staf pemerintah daerah dilakukan di Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM sejak tahun 2016. Sejumlah 5 staf telah lulus pada Desember 2018, 3 staf lulus pada Januari 2019, dan 4 staf lulus pada April 2019.

Pengadaan lelang untuk konsultan PCR sudah diumumkan oleh ADB pada 30 Januari 2019. Pada 1 April 2019, ADB telah menyetujui pemenang kontrak dan akan ditandatangani pada 24 Mei 2019. PCR ditargetkan selesai pada November 2019.

Pemilihan 3 konsultan individu untuk pemantauan, evaluasi, dan verifikasi implementasi *safeguard*, pemantauan partisipasi masyarakat termasuk implementasi *Gender Action Plan*, akan ditandatangani pada awal Mei 2019.

Ruang Lingkup 2.

Hingga 31 maret 2019, jalan lingkungan telah dilakukan peningkatan kualitas pada 209 kelurahan, penyediaan air bersih telah ditingkatkan untuk 105.670 KK, dan peningkatan kualitas jaringan dan sistem sanitasi telah dirasakan oleh 320.911 KK. Secara umum, NUSP-2 mengidentifikasi adanya 1.039,95 ha



kawasan kumuh, keterlibatan proyek ini selama tahun 2015-2018 dalam melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah memberikan dampak positif pada 464,3 ha dari keseluruhan kawasan yang diidentifikasi kumuh.

Community Sharing yang jika sesuai dengan dokumen *Project Administration Manual (PAM)*, yaitu tertera sebesar 1,96 % dari keseluruhan anggaran proyek. Secara total, *Community Sharing* pada kurun waktu 2015-2018 telah mencapai 2,4 % dari keseluruhan anggaran proyek yang terdiri dari kontribusi bahan konstruksi, tenaga kerja, pengadaan lahan, anggaran, dan *landscape*.

Ruang Lingkup 3.

Sesuai dengan kesepakatan pendekatan, yaitu *Build and Rent*, maka pemerintah daerah mengemban tanggung jawab untuk menyediakan lahan, DJCK menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (DJPP) membangun rumah-rumah di lokasi permukiman baru tersebut. Bangunan rumah dan infrastruktur yang ada kemudian akan ditransfer kepada Pemerintah Daerah yang kemudian akan disewakan kepada penerima manfaat (masyarakat kawasan kumuh tertentu) dengan tarif sewa yang disubsidi.

Seluruh kontrak konstruksi untuk *New Site Development (NSD)* telah disampaikan. NSD Kendari pada 4 Mei 2018, NSD Palopo pada 4 Juni 2018, NSD Bima pada 2 Oktober 2018, dan NSD Kapuas pada 22 November 2018. Konstruksi infrastruktur dan fasilitas publik di Kendari dan Palopo telah terpenuhi pada Desember 2018. Sementara itu, pekerjaan konstruksi di Bima dan Kapuas ditargetkan untuk selesai pada Triwulan II Tahun 2019.

Sejumlah 225 rumah di Kendari dan 120 rumah di Palopo telah dibangun sesuai dengan jumlah yang tertera pada proposal NSD. Untuk Bima ditargetkan 218 rumah dan Kapuas 200 rumah, namun hingga 1 Mei 2019 masih terdapat kekurangan sejumlah 129 unit untuk Bima dan 100 unit untuk Kapuas. DIPA 2019 telah mengalokasikan 50 unit untuk masing-masing kota tersebut. Namun, DJCK Kementerian PUPR masih mencari alternatif pendanaan untuk mendanai 78 unit rumah di Bima dan 50 unit di Kapuas (ada opsi dari PT. Sarana Multigriya Finansial).

1. NSD Kendari.

Pada NSD Kendari, dari 225 rumah yang telah dibangun, 78 KK telah menandatangani perjanjian sewa dan 147 KK ditargetkan dapat menandatangani perjanjian sewa pada April 2019 untuk menghindari terjadinya konflik sosial dan politik. Bersamaan dengan itu, Walikota Kendari sedang memproses Peraturan Walikota untuk melegalkan penentuan syarat penerima manfaat subsidi rumah dan biaya sewa di NSD Purirano yang ditargetkan akan disahkan pada Mei 2019. Biaya sewa rumah akan dikenakan kepada penerima manfaat terhitung 6 bulan sejak penandatanganan dilakukan.

Pemerintah Kota Kendari juga telah membentuk UPTD Rusun di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari pada Maret 2019 telah membuat Naskah Akademik yang menyatakan bahwa diperlukan pembaharuan Keputusan Walikota terkait naungan UPTD perihal penambahan unit pada NSD. Naskah tersebut ditargetkan akan disetujui oleh Pemerintah Provinsi pada April 2019.

2. Kota Palopo

Pada NSD Palopo, proses relokasi dan penempatan rumah dilakukan dalam dua fase. Pada fase pertama, 90 KK sudah direlokasi melalui keputusan Peraturan Walikota No 152/I/2019. Sejumlah 80 KK telah menandatangani perjanjian sewa pada pertengahan Maret 2019. Pada fase kedua, akan ada 40 KK yang direlokasi namun masih menunggu keputusan Peraturan Walikota yang ditargetkan akan keluar pada Mei 2019. Baru kemudian akan dilakukan penandatanganan perjanjian sewa, relokasi, dan penempatan rumah pada bulan yang sama.

3. Kota Kapuas

Proses relokasi dan penempatan rumah akan dilakukan dalam dua fase. Sejumlah 123 KK telah menyampaikan surat pernyataan minat kepada panitia penyeleksi yang nantinya hanya akan memilih 100 KK dan ditargetkan hasilnya sudah ada pada April 2019. Peraturan Walikota yang mengatur persyaratan dan biaya sewa ditargetkan akan disahkan pada Mei 2019. Oleh karenanya,



perjanjian sewa pun baru akan dapat ditandatangani pada Mei 2019. Proses relokasi dapat dilakukan setidaknya pada Juni 2019. Biaya sewa akan mulai dibayarkan 1 bulan setelah proses penempatan. Peraturan Walikota terkait dengan NSD Kapuas Management (UPTD) ditargetkan akan diterbitkan pada Mei 2019 setelah naskah akademik dari Biro Hukum Pemerintah Kota Kapuas selesai dibuat.

4. Kota Bima

Proses relokasi dan penempatan rumah akan dilakukan dalam dua fase. Proses identifikasi penerima manfaat sebanyak 90 KK telah dilaksanakan pada Februari 2019. Namun, keputusan Peraturan Walikota terkait dengan prasyarat penerima manfaat dan tarif sewa baru akan dilegalkan pada April 2019. Proses penandatanganan naskah perjanjian sewa ditargetkan selesai pada Juni 2019 sehingga dapat dilanjutkan dengan proses relokasi dan penempatan rumah. Penerapan sistem sewa akan diberlakukan sebulan setelah penerima manfaat bermukim di rumah tersebut. Divisi Manajemen NSD yang didirikan di bawah UPTD yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima, saat ini sedang membuat naskah akademik untuk memperbaharui Peraturan Walikota terkait lingkup kerja UPTD dan ditargetkan selesai pada April 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Rencana pemanfaatan atau optimalisasi sisa *loan* NUSP-2 tidak mendapatkan rekomendasi dan akan dilakukan *partial cancelation loan*, sehingga alokasi sisa pada pagu *loan* NUSP-2 akan direncanakan untuk dilakukan revisi *drop loan*.

Lain-lain

Pada ruang lingkup 3, pembangunan NSD Kota Bima dan Kapuas masih mengalami kekurangan sumber dana untuk memenuhi target pembangunan 78 unit rumah di Kota Bima dan 50 unit rumah di Kota Kapuas.

Tindak Lanjut

Melakukan percepatan dan pemantauan revisi *drop loan* sisa alokasi pada pagu *loan* NUSP-2.

Mengingat *loan closing date* yang sudah dekat yakni tanggal 30 Desember 2019, dan *track record* proyek yang telah melakukan satu kali pinjaman, maka DJCK diharapkan dapat berkoordinasi dengan ADB, DJPPR, maupun Pemerintah Kota Bima dan Kapuas untuk membuat alternatif pilihan salah satunya yakni mengubah angka target unit rumah.



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0167	29/10/2014 s/d 12/06/2020	USD	100,0	70,7	70,7	29,3	-7,9	26,0	0,0	0,0



Hasil akhir kegiatan di Kelurahan Gaharu, Medan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota
- Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman
- Satuan Kerja Direktorat Bina Program

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Bangka Belitung
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Provision of Community Sanitation Infrastructure
- Consulting Services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			TA 2019		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Realisasi Kumulatif	Target	Realisasi
1	<i>Provision of Community Sanitation Infrastructure</i>	42,39	36,50	86	20,64	0	0	57,4	-	-
2	<i>Consultancy Services</i>									
	<i>National Project Management Consultant (NPMC)</i>	1,54	0,96	62	0,43	0,03	7,5	56,4	-	-
	<i>Regional Project Management Consultant (RPMC) I</i>	1,80	1,15	64	0,50	0,09	17,8	60,2	-	-
	<i>Regional Project Management Consultant (RPMC) II</i>	1,57	0,96	61	0,44	0,06	13,6	59,5	-	-
	<i>Regional Project Management Consultant (RPMC) III</i>	1,65	0,99	61	0,46	0,06	13,2	59,5	-	-
	<i>Regional Project Management Consultant (RPMC) IV</i>	1,51	0,98	65	0,42	0,06	16,3	65,8	-	-
	<i>Monitoring and Evaluation Consultant</i>	0,44	0,19	44	0,25	0	0	58,8	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Provision of Community Sanitation Infrastructure.** Secara kumulatif dari tahun awal pelaksanaan proyek, kegiatan telah selesai dilakukan di 1.175 lokasi dari total 1.800 lokasi. Kegiatan di lokasi yang tersisa ditargetkan dapat selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Saat ini juga sedang dilakukan rekrutmen untuk 656 fasilitator lapangan.
2. **Consultancy Services.** Konsultan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV, dan konsultan *monitoring and evaluation* saat ini dalam proses pelaksanaan kegiatan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- DIPA yang tersedia hanya cukup untuk membiayai operasional hingga bulan Juni 2019.
- Pelaksanaan audit masih belum mendapatkan kepastian apakah akan dilakukan oleh BPKP atau tidak.

Tindak Lanjut

- Sedang dilakukan revisi DIPA yang ditargetkan akan selesai Juli 2019 dan *exercise* realokasi antar kegiatan.
- Sedang dilakukan koordinasi intensif dengan BPKP dan paralel mulai melakukan amandemen *financing agreement* pada klausul audit.



SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikkan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8578-ID	22/08/2016 s/d 31/12/2020	300,0	105,8	35,3	194,2	-24,5	71,4	4,1	5,8



Dam Reservoir di Kabupaten Minahasa
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

❖ **Lokasi Proyek**

33 Provinsi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Community Empowerment, Local and Village Institutional Development
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure
- District and Village Incentives
- Implementation Support and Project Management



❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen

Ekuivalen Juta USD

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	Community Empowerment, Local and Village Institutional Development	140,07
2	Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services	29,48
3	Water Supply and Public Sanitation Infrastructure	62,97
4	District and Village Incentives	6,00
5	Implementation Support and Project Management	61,53
Total		300,00

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Penyerapan Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan I 2019 USD 4,13 juta atau 5,78 % dari total AWP 2019 senilai USD 71,41 juta sehingga penyerapan kumulatif hingga Triwulan I 2019 menjadi USD 105,80 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pada sebagian paket pekerjaan yang masuk dalam komponen kegiatan PIU di Kementerian PUPR menghadapi kendala dikarenakan masih menunggu terbitnya Revisi DIPA tahap 1. Sedangkan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi sedang dilakukan reviu dokumen TOR dan RAB oleh Bank Dunia.

Realokasi Loan. Potensi sisa pinjaman pada kategori 1 (*Goods, consultant's service, non-consulting services, workshop and training under Part A.1 (a), A2, A.4, B, C, D.4 and E of the Projects*) senilai USD 38,17 juta dan kategori 3 (*consultant's service*) senilai USD 11,61 juta direncanakan akan dimanfaatkan untuk pemulihan infrastruktur air minum pasca bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket Kontrak **Village Grants (Lokasi BLM Reguler TA 2019 +/- Rp 338,072 Miliar.**

Saat ini proses revisi sudah di Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk direviu oleh APIP.

Non-Consulting Services:

- Paket ROMS 1-18 (Alokasi TA 2019 +/- Rp 242,30 Miliar).
ROMS proses pengajuan *invoice* untuk periode Desember 2018-Januari 2019.
- Paket FAS 1-FAS 33 (Alokasi TA 2019 +/- Rp 327,86 Miliar).
FAS proses pengajuan *invoice* untuk periode Desember 2018-Januari 2019.
- Program Management Advisor (PMA)* (Alokasi Rp 215,04 juta).
PMA dalam proses pengajuan *invoice* untuk periode Desember 2018-Februari 2019.

Tindak Lanjut

Menunggu Revisi DIPA Tahap 1 terbit.



- d. *Financial Development Advisor* (FDA) (Alokasi Rp 141.68 juta).
FDA proses pengajuan *invoice* untuk periode Desember 2018-Februari 2019.
- e. *Workshop, Training, Loknas, Rakor* (Alokasi Rp 17,18 Miliar).
Sudah ada pencairan termin setengah kontrak untuk Paket TOT.
- f. NMC (Alokasi TA 2019 +/- Rp 18,32 Miliar)
NMC proses pengajuan *invoice* untuk periode Desember 2018 - Februari 2019.

DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2)

Konservasi pantai di Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-575	27/07/2017	JPY	9,855,0	0,0	0,0	9,855,0	-	656,0	0,0	0,0
		s/d 27/07/2025	USD	88,9	0,0	0,0	88,9	20,9	5,9	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konsultansi
- Pekerjaan Sipil untuk konservasi pantai di Bali

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Bali Beach Conservation – Phase II merupakan kelanjutan dari kegiatan Bali Beach Conservation – Phase I (BBC I) yang pelaksanaannya selesai pada tahun 2009. Lingkup pekerjaan BBC I adalah pekerjaan sipil untuk mencegah erosi dan rehabilitasi pantai yang rusak di pantai Sanur, Nusa Dua, Kuta dan Pura Tanah Lot, serta jasa konsultansi. Sedangkan, pekerjaan BBC II mencakup pekerjaan sipil untuk konservasi pantai Candisasa, Kuta Utara – Legian – Seminyak – Canggu - Nusa Dua dan Tanjung Benoa, dan Jasa Konsultansi.

Loan IP-575 efektif pada Juli 2017. Hingga periode laporan Triwulan I 2019 belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement* (dalam tahap evaluasi PQ (PQ ulang)).



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-19	14/02/2012 s/d	KRW	111.294,3	54.330,0	48,8	56.964,3	-20,1	20.474,9	0,0	0,0
		14/06/2022	USD	98,0	47,8		50,1		18,0	0,0	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup Pekerjaan

- Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m³/detik
- Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industri kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Ciujung (23.000 Ha)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini terdiri dari 3 paket :

- Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak
- Paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak
- Paket *Hydromechanical Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak

Paket Supervisi Konstruksi

Pada Triwulan I 2019, realisasi paket ini sebesar 10,33 %. Kontrak paket ini berakhir pada Februari 2018 dan telah diperpanjang sampai dengan April 2022. Hal ini diperlukan untuk mengakomodir penambahan lingkup pekerjaan konstruksi serta untuk supervisi selama 13 bulan setelah selesai konstruksi bendungan.

Paket Civil Works

Pada Triwulan I 2019, realisasi paket ini sebesar 6,10 %. Paket konstruksi telah diperpanjang dari semula berakhir pada Oktober 2019 menjadi Maret 2021. Pada paket ini terdapat penambahan lingkup pekerjaan berupa pembangunan *intake tower* dan terowongan Ciuyah.

Paket Hydromechanical Works

Pada Triwulan I 2019, realisasi paket ini sebesar 11,33 %. Paket ini telah diperpanjang dari semula berakhir pada Juli 2019 menjadi Maret 2021.



Perpanjangan *loan agreement* telah dilakukan sampai dengan 14 Juni 2022 untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda pada tiap paket (*consulting services, civil works, hydromechanical works*).

Realokasi dari kategori *contingencies* ke kategori *base cost* untuk mengakomodir penambahan pekerjaan pembangunan *intake tower* dan terowongan Ciuyah sebesar USD 3,2 juta.

Pembebasan Lahan

Realisasi pembebasan lahan sampai dengan Triwulan I 2019 adalah sebesar 51,7 %, yang terdiri dari :

- Lahan *quarry* dan jalan aksesnya seluas ± 32,68 Ha (terdapat jalan akses di kawasan hutran ± 5,2 Ha). Sampai dengan saat ini baru dapat dibebaskan seluas ±15,34 Ha.
- Tapak bendungan, genangan dan *greenbelt* seluas ± 2.193,76 Ha (terdapat genangan di kawasan hutan seluas ± 195 Ha).

Pemmasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Kekurangan Material Bendungan

- Berdasarkan keterangan kontraktor, kekurangan material bendungan (*rock, core, filter*) dapat menyebabkan tertundanya pekerjaan hingga tahun 2024. Material yang tersisa hanya cukup untuk pekerjaan selama beberapa bulan. Untuk mendapatkan material dari luar area diperkirakan membutuhkan tambahan dana sebesar USD 15 juta dan tidak bisa menggunakan loan EDCF.

Pengadaan Lahan

- Lahan untuk sumber material batu (*Quarry Area*) belum dibebaskan seluas 17 Ha. Lahan seluas 10 Ha tidak diketahui kepemilikannya dan 7 Ha merupakan milik PTPN VIII.
- Terdapat 9 menara SUTT 70 KVA milik PT. PLN yang berada pada daerah genangan Bendungan Karian dan akan dipindahkan menjadi sebanyak 22 menara SUTT 70 KVA ke luar daerah genangan
- Terdapat 51 Situs Makam yang perlu direlokasi. Sampai dengan saat ini baru berhasil melakukan relokasi 1 (satu) Situs Makam.

Tindak Lanjut

- Diperlukan pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif lokasi pengambilan material atau pembelian material dari luar. Pihak GOI harus menyiapkan tambahan dana diluar *loan*.
- Lahan BPJS dan PTPN VIII berada dalam sengketa kepemilikan sehingga dapat diselesaikan melalui mekanisme penitipan ganti kerugian. Proses penitipan ganti kerugian tersebut harus dikoordinasikan melalui pendanaan oleh L-MAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
- Pemohonan MoU dengan PT. PLN.
- Menunggu regulasi yang mengatur tentang relokasi makam.



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-567	23/06/2014 s/d	JPY	4.954,0	1.561,9	31,5	3.392,1	-36,6	826,2	235,5	28,5
		23/06/2021	USD	44,7	14,1		30,6		7,5	2,1	



Pengerasan tanah untuk mendukung tanggul menggunakan teknologi DMSI

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *spillway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spillway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*
- Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi yaitu Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Kali Keduang (II). Paket konsultan supervisor terkontrak pada tanggal 15 September 2016, capaian fisik hingga Maret 2019 sekitar 66 %. Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016, capaian fisik hingga akhir Maret 2019 sekitar 84 %.

Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Kali Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan IV 2018 belum terkontrak. Pada rapat koordinasi pemantauan Pinjaman Hibah Luar Negeri di Bappenas, pelaksana proyek menginformasikan bahwa Paket 2.2 rencananya akan dibatalkan, karena permasalahan kondisi lapangan (alur sungai berpindah-pindah). Namun, masih menunggu keputusan akhir pembatalan Paket 2.2. Surat usulan pembatalan *check dam* telah disampaikan kepada Direktorat Pembina.

Watershed Conservation Slice II. Kegiatan ini sudah tanda tangan kontrak pada bulan Oktober 2018, periode kontrak selama 240 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 (belum termasuk masa pemeliharaan yaitu 365 hari kalender).



DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Dilokasi yang Terpilih, serta Memperkuat Kapasitas Operasi dan Manajemen Keamanan Bendungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8711-ID	04/08/2017 s/d	USD	125,0	13,1	10,4	111,9	-17,6	23,4	1,0	4,2
AIIB	0410-IDN	30/06/2023		125,0	13,1	10,4	111,9		23,4	1,0	4,2



Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Aceh
- Provinsi Lampung
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Bali
- Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Dam Operational and Safety Improvement Works and Studies
- Operations and Maintenance Improvement and Capacity Building
- Reservoir Sedimentation Mitigation
- Dam Safety Institutional Improvement
- Project Management



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada triwulan I 2019, realisasi pinjaman pada pelaksanaan kegiatan DOISP II senilai USD 0,99 juta sehingga realisasi pinjaman secara kumulatif telah mencapai USD 13,06 juta atau sekitar 4,25 % dari total target penyerapan pada TA 2019.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Hingga Triwulan I 2019, sebanyak 77 dari 168 paket pekerjaan telah terkontrak, 39 paket dalam proses lelang, sedangkan 53 paket belum lelang. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan paket merata pada proses lelang dan pelaksanaan. Dalam tahap persiapan, PIU harus membuat KAK, Spesifikasi Teknis, dokumen lingkungan dan dokumen kelengkapan lainnya. Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan, pada banyak PIU, SK Pokja terlambat dan pada beberapa lainnya dibutuhkan harmonisasi dokumen.

Paket pekerjaan pada BBWS Bengawan Solo dialihkan ke tahun 2020 (berdasarkan AWP direncanakan dilakukan pada tahun 2019). Terdapat usulan penambahan paket yang pengadaannya dilakukan pada TA 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Penyerapan DIPA masih rendah dikarenakan terhambat proses lelang di Balai dan pembayaran kegiatan paket kontrak hanya sebatas Uang Muka, beberapa balai akan melakukan revisi AWP dan DIPA.

Tindak Lanjut

Pada bulan April 2019 akan dilakukan revisi AWP dan akan dimintakan NOL dari Bank Dunia.



ENGINEERING SERVICES FOR MULTIPURPOSE DAMS, RIVERS, AND COASTAL

Desain irigasi, bendungan, dan sungai

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-22	15/02/2019 s.d 15/02/2022	KRW	36.013,0	0,0	0,0	36.013,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
			USD	31,7	0,0	0,0	31,7		0,0	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

- Matenggeng Dam, Jawa Tengah
- Semantok Dam, Jawa Timur
- Muara Juloi Dam, Kalimantan tengah
- Way Apu Dam, Maluku
- Memberamo Dam, Papua
- Urumuka Dam, Papua
- Baliem Dam, Papua
- Siak River, Riau
- Batam and Bintan Island, Kepri
- Bangka Island, Bangka
- Cipunagara River, Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Master Plan
- Feasibility Study
- Detail Design
- AMDAL
- LARAP

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Januari 2019, Ditjen SDA Kementerian PUPR telah mengirimkan *bidding document* untuk mendapat persetujuan EDCF. Kementerian Keuangan juga telah mengirimkan dokumen untuk pengaktifan *loan agreement* kepada EDCF. Pada Maret 2019, EDCF memproses aktivasi *loan* INA-22, namun merespon bahwa *bidding document* belum sesuai dengan EDCF *guidelines*. Diperlukan penyesuaian pada bagian *evaluation criteria*. Pada April 2019, diadakan pertemuan dengan pihak balai dan menyepakati bahwa Kementerian PUPR akan mengirimkan kembali *evaluation criteria* yang telah disesuaikan kepada EDCF.



FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Kesiapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3440-INO	09/12/2016 s/d 31/12/2022	USD	108,7	11,0	10,1	97,7	-27,9	22,8	1,4	6,2



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
- Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian
- Wilayah Sungai Ambon – Seram

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Enhanced Planning for Flood Risk Management
- Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure
- Enhanced Capacity for Community Based Flood Risk Management (CBFRM)
- Improved Policy, Coordination and Capacity

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan. Terdapat beberapa pekerjaan *Civil Work* yang persiapannya dilakukan di bawah koordinasi *Flood Risk Management and Engineering Services (CS 01)*, diantaranya yaitu CW 03, CW 04, dan CW skala kecil dalam skema *Community Driven Development (CDD)*. CS 02 pun sudah diajukan dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian PUPR dan ADB. Jika sudah terpenuhi, maka perlu diadakan pertemuan khusus antara CPIU, CS 01, *Project Implementation Management Services/PIMS (CS 02)*, BBWS 3 dan BWSM untuk memastikan pekerjaan segera selesai sehingga bisa dilakukan lelang.

Konstruksi. Pada CW-01 dan CW-02 telah dilaksanakan konstruksi sejak awal Maret 2019. Namun kemajuan fisik masih sangat kecil yaitu 0,5 %. Upaya percepatanpun agak terhambat dikarenakan adanya desain tanggul yang sangat dekat dengan batas tanah yang dibebaskan. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian desain agar tersedia lahan yang cukup lebar untuk saluran drainase di luar tanggul. Namun,



sebelum pembuatan desain tersebut diperlukan kajian untuk menyesuaikan desain yang aman sesuai dengan rencana.

Master Design sudah siap, hanya saja Amdal baru mulai dikerjakan dan ditargetkan untuk selesai pada April 2019. Selain itu, dibutuhkan adanya *Summary Sub-project Report* (SSR) sebagai dokumen yang disyaratkan oleh ADB untuk mendapatkan persetujuan memulai lelang pada TW II 2019.

Pembebasan Lahan. Paket CW-03 mengalami kendala pada pengadaan lahan sebesar 21 Ha dari total 159 Ha. Lahan dari ujung CW 01 dan CW 02 yang lokasinya berdekatan dengan pabrik pengolahan pasir besi, pemasok *Krakatau Steel* masih harus dibebaskan. Dokumen LARP telah diselesaikan sesuai dengan desain yang telah ditandatangani dengan beberapa penyesuaian teknis. Ditargetkan dapat dibebaskan pada Triwulan IV 2019.

Masih terdapat beberapa bidang tanah di tanggul CW 01 dan CW 02 yang belum dibebaskan padahal masa penetapan lokasi sudah habis sehingga disatukan dengan penetapan lokasi CW 02 sepanjang 4,8 km.

On-granting. Terdapat porsi *on-granting* yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian kepada Pemprov Banten, Pemkab Lebak, Pemkab Serang, dan Pemkab Pandeglang. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan yakni dengan pembiayaan pendahuluan (*pre financing*) dari APBD. NPHD untuk ketiga kabupaten telah ditandatangani dan pekerjaan CDD telah berjalan. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak telah mengimplementasikan *Land Conservation* dan *Land Optimization*. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Serang dan Pandeglang belum.

Sedangkan untuk NPHD Provinsi Banten masih belum ditandatangani karena Gubernur Banten masih menunggu pemetaan LIDAR (saat ini masih dikerjakan oleh CS 01). Dalam menyikapi hal tersebut terdapat dua opsi yang mungkin dilakukan yaitu pendekatan yang lebih intensif kepada Pemprov Banten atau implementasi langsung antara Dirjen Bina Bangda dengan Pemerintah Kabupaten terkait. Terkait LIDAR, terdapat alternatif yaitu menggunakan peta topografi sambil menunggu pemetaan LIDAR yang masih dalam proses *procurement*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

NPHD dengan Provinsi Banten belum ditandatangani karena Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu hasil pemetaan LIDAR yang sedang dalam tahap *procurement*.

Tindak Lanjut

Dalam menyikapi hal tersebut terdapat dua opsi yang mungkin dilakukan yaitu pendekatan yang lebih intensif kepada Pemprov Banten atau implementasi langsung antara Dirjen Bina Bangda dengan Pemerintah Kabupaten terkait. Alternatif solusi perlu segera diputuskan.



INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3529-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	500,0	42,0	8,4	458,0	-18,4	9,0	0,0	0,0
	8327-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	100,0	8,0	8,0	92,0	-18,8	8,7	0,0	0,0

Keterangan: *Initial deposit



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Terletak pada 719 daerah irigasi di 74 kabupaten yang tersebar di 16 Provinsi yaitu NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT.

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan kerangka kelembagaan pertanian berkelanjutan.
- Perbaikan sistem dan kapasitas pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi.
- Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dukungan ADB berfokus pada peningkatan operasional, perawatan, dan penyediaan air untuk petani dan sistem irigasi. Sementara itu, dukungan IFAD berfokus pada penyediaan dana secara paralel oleh



Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan pendanaan terhadap pelayanan pertanian dan kebutuhan sistem irigasi.

Porsi ADB

Pinjaman. Berdasarkan misi yang dilakukan bersama dengan ADB pada 27 Maret - 16 April 2019, terdapat potensi *reimbursement* sebesar USD 219 juta hingga Desember 2019. Namun, hal ini bergantung pada pemenuhan dokumen pendukung sebagai bukti pencapaian, *social and environmental screening* (untuk memastikan bahwa *Safeguards Category A* dalam DLI 8 tidak tergabung di dalam pencapaian tersebut), verifikasi dari BPKP, dan validasi dari ADB.

Pencapaian DLI. BPKP telah memverifikasi capaian DLI 1-7 yang setara dengan USD 62 juta pada November 2018 dan DLI 8 yang setara dengan USD 57,3 juta pada tahun 2017. Namun, jika dikaitkan dengan ketentuan ketersediaan dokumen pendukung untuk validasi (DED, laporan konstruksi, *social and environment screening forms* – untuk memastikan bahwa *Safeguards Category A* dalam DLI 8 tidak tergabung di dalam pencapaian tersebut) maka ADB dapat memvalidasi setara dengan USD 122 juta. Berdasarkan verifikasi dan pencapaian tersebut yang mencapai total USD 184 juta, maka sebesar USD 50 juta *advance payment* dapat dilikuidasi atau/dan melakukan realisasi tambahan pada porsi ADB.

- a. **DLI 1. By 2021, performance of irrigation systems in the program area improved by at least 15% from baseline level.** Pada Desember 2018, sejumlah 21 dari 97 sistem irigasi memiliki skor IKSI kurang dari 55 %. Skor IKSI terendah yakni Batang Alai – Kalimantan Selatan (18,94 %) dan tertinggi adalah Wadailintang-Jawa Barat (86,3 %). Direktorat Operasi dan Pemeliharaan (DOP-DJSDA Kementerian PUPR) akan melegalisasi *guideline* PAKSI (konsolidasi modul *online* IKSI dengan *Irrigation Asset Management Information System/Pengelolaan Aset Irigasi (IAMIS/PAI)* menjadi satu *platform online*) untuk irigasi permukaan pada 30 April 2019, untuk irigasi air rawa dan bawah tanah pada 30 Juni 2019. ADB mereviu TOR untuk PAKSI *baseline* pada 15 April 2019. DOP memobilisasi konsultan PAKSI pada Juni 2019 untuk mengadakan *baseline surveys* di seluruh sistem irigasi. Aplikasi android PAKSI untuk mengumpulkan informasi lapangan dapat mulai digunakan pada 15 April 2019.
- b. **DLI 2. Planning and Engineering.** Terdapat 5 *guideline* yang ditargetkan yaitu (i) *Update DED*, (ii) *Water User Associations (WUA)*, (iii) *PROM*, (iv) *SETIP*, dan (v) *IAMP/RP2I*. *Guideline* SETIP telah dilegalkan dan didiseminasikan pada Desember 2018. Pada Juni 2019 akan dilegalkan dan didiseminasikan 2 *guideline* yaitu *PROM* dan *IAMP/RP2I*. *Updating DED guidelines* dikonsepskan, dan *key performance indicatore* pada *guideline* BBWS dan *Water Resources Agencies (WRA)* dikonsepskan. ADB mereviu ToR untuk kebutuhan pelepasan *Consulting Services Guideline DED Updating*.
- c. **DLI 3. Irrigation Commission operationalize to enhance institutional capacity for integration and coordination of agriculture and infrastructure development strengthened in 74 districts and 14 provinces by 2021.** DJSDA Kemen PUPR ditargetkan memasukkan data dan informasi Komisi Irigasi (KOMIR) pada *single log on platform* (yang juga merupakan indikator capaian DLI-1).
- d. **DLI 4. At least 74 District Irrigation Development Management Plans (RP2I) endorsed by district head.** Pada Juni 2019, DOP PUPR perlu berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dukungan *follow up* kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan RP2I pada 2020.
- e. **DLI5. Irrigation asset management improved for 2,5 million hectares of irrigation systems by 2021.** DOP ditargetkan telah mengajukan spesifikasi teknis terkait panduan penggunaan sistem irigasi kepada ADB beserta *guideline* untuk verifikasi lahan (permukaan, rawa, ataupun bawah tanah) pada Juni 2019. Konsultan GIS ditargetkan telah dapat mengintegrasikan jadwal penanaman irigasi dengan PAKSI pada Mei 2019.
- f. **DLI 6. Effective management of tertiary irrigation systems through operationalizing at least 4,500 WUAs by 2021.** Sebanyak 63 WUA telah beroperasi. Modul *online* WUA ditargetkan untuk dikembangkan dan diintegrasikan dengan *platform* serta PAKSI, namun belum terlihat kemajuannya.



- g. **DLI 7. Improved assessments integrating agriculture development conducted for at least 719 priority schemes by 2021.** Bappeda dan BBWS didukung oleh fasilitator lapangan akan menyiapkan SETIP secara partisipatif bersama dengan petani. Direktorat Irigasi dan Rawa (Dit Irwa) DJSDA Kementerian PUPR perlu memastikan bahwa SETIP disimpan pada SIEDI sebagai basis perencanaan sistem irigasi.
 - h. **DLI 8. Rehabilitated irrigation infrastructure in program areas increased by an additional 500,000 Ha by 2021.** Pada 12 April 2019, Dit Irwa PUPR mengirimkan surat kepada BBWS untuk memobilisasi konsultan guna mengumpulkan informasi yang hilang dan mengadakan *workshop* pengumpulan data pada 30 April 2019. Dit Irwa PUPR juga menyampaikan kepada ADB perihal *social and environment safeguards screening forms* dan dokumen pendukung lainnya untuk menjadi bahan SIEDI. Dibutuhkan percepatan aktivitas rehabilitasi dengan cara identifikasi sistem irigasi melalui SID yang sesuai dengan standar Kementerian PUPR yang mana rencana percepatan tersebut akan disampaikan pada 26 April 2019 untuk mendasari revisi anggaran NPMU. Selain itu, Dit Irwa akan memverifikasi pencapaian 2018 pada Triwulan IV 2019.
-



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8121-ID	08/08/2012 s/d 28/02/2019	USD	139,6	91,1	65,3	48,5	-36,0	12,7	7,3	57,4

Catatan : *) realisasi TA 2017 memakai kurs 1 USD = Rp 13.500,-
Data berdasarkan LPK-PHLN Triwulan IV TA 2018



Paket 1. Ciliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati
Sumber: Website Proyek JUFMP (www.jufmp.com)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan
- Bantuan teknik, *social safeguard* dan *capacity building*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi penyerapan kumulatif hingga Triwulan IV 2018 telah mencapai USD 91,10 juta atau 65,24 % dari total *loan*. Adapun penyerapan dalam tahun anggaran berjalan adalah senilai USD 7,29 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pada Paket 6 (*Dredging and Embankment of West Banjir Kanal and Upper Sunter Flood Way*) kemajuan fisik dan keuangan telah mencapai 100%. Adapun 100% dana yang terserap adalah senilai Rp 153.349.539.311,-. Proses PHO sudah dilaksanakan dan sedang melaksanakan tahapan pemeliharaan selama 365 hari.

Untuk pekerjaan Sentiong-Ancol *Pumping Station*, persetujuan NOL dokumen PQ telah diterbitkan oleh Bank Dunia pada tanggal 27 November 2018 dengan beberapa catatan tentang perbaikan pada dokumen lelang. Pokja telah melakukan perbaikan dokumen lelang namun belum melakukan pengumuman lelang kembali mengingat amandemen *Loan Agreement* yang belum selesai mengenai perpanjangan masa laku pinjaman dan restrukturisasi pinjaman. Amandemen *Loan Agreement* merupakan dasar hukum pengadaan lelang.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Paket pekerjaan *Construction Supervision for JUFMP* dan *Secretariate of CPMU-JUFMP* berjalan sesuai target. Penyerapan pada Triwulan IV 2019 telah mencapai Rp 10.398.800.214,- sehingga realisasi anggaran sampai 31 Desember pada tahun anggaran berjalan telah mencapai Rp 73.308.739.045,- atau USD 5,467,507.59.

Perpanjangan Loan. Menindaklanjuti *Wrap Up Meeting* JUFMP yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018, Kementerian PUPR akan mengajukan surat permintaan form perihal perpanjangan *loan* JUFMP hingga Juni 2021 berisikan justifikasi teknis bahwa perpanjangan masa laku 28 bulan diperlukan dan cukup untuk penyelesaian Stasiun Pompa Sentiong Ancol.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Package 8: Sentiong - Ancol Pumping Station

Pengumuman lelang ulang belum dilakukan karena menunggu amandemen *Loan Agreement*.

Review Master Plan on Flood Management in Cisadane-Jakarta-Bekasi System

Pekerjaan *review master plan* dibatalkan atau dihapuskan dari *loan agreement* berdasarkan *aide memoire* tanggal 7 Desember 2018.

Tindak Lanjut

Menunggu hasil usulan amandemen *Loan Agreement* yang akan disampaikan oleh pelaksana kegiatan.



KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-574	27/07/2017 s/d	JPY	15.896,0	0,0	0,0	15.896,0	-	913,4	0,0	0,0
		27/07/2025	USD	143,5	0,0		143,5	20,9	8,2	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi
- Pekerjaan konstruksi Irigasi Komering

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya (Kegiatan Komering *Irrigation Project Stage II* yang berakhir 28 Januari 2018) dengan lokasi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan total area seluas 8.500 Ha.

Loan IP-574 efektif pada Juli 2017. Hingga periode laporan Triwulan I 2019, belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *Procurement* Pekerjaan Konsultan (dalam pengadaan).



RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT

Rehabilitasi menyeluruh di daerah irigasi Rentang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-573	27/07/2017 s/d	JPY	48.237,0	0,0	0,0	48.237,0	-	2.112,0	0,0	0,0
		27/07/2026	USD	435,4	0,0	0,0	435,4	18,6	19,1	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Rehabilitasi Irigasi Rentang
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Rentang Irrigation Modernization Project* (RIMP) bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas RPJMN 2015-2019. Kegiatan ini akan melakukan rehabilitasi secara menyeluruh daerah irigasi Rentang sekaligus memanfaatkan ketersediaan air dari Waduk Jatigede sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Loan IP-573 efektif bulan Juli 2017. Hingga periode laporan ini belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada penyerapan pinjaman karena pelaksanaan kegiatan masih melaksanakan *procurement* (dalam pengadaan).

Paket Consulting Services. Hasil PQ sudah disampaikan kepada JICA untuk mendapatkan persetujuan (2 perusahaan yang lulus PQ) dan RFP (*Request for Proposal*) sudah disampaikan untuk mendapatkan *concurrence* JICA. Perkiraan persetujuan hasil PQ dan RFP pada akhir Mei 2019.

Paket Civil Works. Pelaksana kegiatan telah mendapatkan *No Objection Letter* hasil PQ dari JICA. *Bidding Document* sudah disampaikan per tanggal 21 Desember 2018, perkiraan persetujuan *bidding document* di triwulan berikutnya dalam TA 2019.

Paket konstruksi saat ini untuk 9 paket sudah memasuki tahap lelang dengan batas akhir pemasukan dokumen teknis pada 23 Mei 2019, rencananya terkontrak pada Desember 2019, terdiri dari 3 paket jaringan primer dan 6 paket jaringan sekunder. Sistem *e-proc* yang digunakan untuk pengadaan sering terkendala sehingga proses pengadaan terhambat (*concurrence* paket konstruksi sudah terbit sejak 28 Januari 2019 tetapi baru bisa diumumkan di awal April ini).

**STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP)**

Meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat pengelolaan irigasi di lokasi yang terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8891-ID	23/08/2018 s/d 30/06/2024	USD	250,0	12,0	4,8	238,0	-5,5	0,0	12,0	0,0

Catatan : *Berdasarkan data Bank Dunia pada Kick Off Meeting SIMURP tanggal 30 April 2019

**❖ Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Dalam Negeri

❖ Lokasi Proyek (Provinsi)

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Kalimantan Tengah
- NTB
- Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Komponen A : Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak
- Komponen B : Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis
- Komponen C : Jasa Manajemen Proyek dan Konsultasi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Usulan alokasi DIPA 2019 telah selesai didiskusikan dengan Bappenas dan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Proses rekrutmen layanan konsultansi oleh CPMU dan CPIU tidak berjalan sebagaimana dijadwalkan selesai pada akhir Mei 2019. Reviu dokumen yang berasal dari 5 tender telah sampai pada tahap akhir dan seluruh paket telah siap lelang. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah regulasi di internal *Executing Agency* berupa sentralisasi *procurement* yang memperlambat proses *procurement*.



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-559	25/07/2013 s/d	JPY	3.311,0	1.058,2	32,0	2.252,8	-49,2	755,4	0,0	0,0
		25/07/2020	USD	29,9	9,6		20,3		6,8	0,0	



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil di lokasi tersebar (24 desa).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket *Consulting Services* dan empat Paket *Civil Works*. Paket *Consulting Services* kegiatan *Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559)* terkontrak pada Triwulan IV 2015. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016. Sementara untuk Paket Citarum terkontrak 27 Agustus 2017,

Citarum Upstream Sub-project (River improvement from Kantren to Majalaya (5,45 km) and construction of river structures). Sama sekali belum ada kegiatan fisik karena belum ada pembebasan lahan. Hasil dari penilaian/*appraisal* sudah keluar. Rencana alokasi anggaran untuk pembebasan lahan baru dialokasikan di DIPA APBN 2019.

Cimande Sub-project (River improvement from Langensari to Rancanganjang (9,51 km) and construction of river structures). Pada bulan Desember 2018 100 % lahan sudah bebas dan sudah dibayarkan. Kemajua fisik pekerjaan di lapangan sekitar 8 %.

Cikijing Sub-project (River improvement from Tanggeung to Cikijing (6,68 km) and construction of river structures).



Pada bulan Desember 2018, kemajuan pembebasan lahan telah mencapai 100 %. Kemajuan fisik pekerjaan di lapangan sekitar 4 %. *Cikijing Sub-Project* diperpanjang sampai dengan 30 November 2019 melalui *addendum* Kontrak No. 2.

Cikeruh Downstream Sub-project. River improvement from Ranca Kamuning to Ranca Bango Village (2,50 km) and construction of river structures. Pembebasan lahan sudah mencapai 60 %. Tidak ada rencana pembayaran untuk pembebasan lahan pada tahun 2018 ini, alokasi dana pembebasan lahan baru ada di DIPA 2019. Kemajuan pembebasan lahan telah mencapai 100 %. Kemajuan fisik pekerjaan di lapangan sekitar 5%. *Cikeruh Sub-Project* diperpanjang sampai dengan 30 November 2019 melalui *addendum* Kontrak No. 2.

Pemmasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan lahan

Lahan untuk pekerjaan ke empat paket belum bebas seluruhnya.

Lain-lain

DIPA tahun 2019 kegiatan IP-559 (untuk 4 paket) sebesar Rp 94 Miliar, sementara kebutuhan diperkirakan sekitar Rp 180 Miliar.

Tindak Lanjut

Dengan dana TA 2018, pembebasan tanah akan dimaksimalkan. Kontraktor akan menambah SDM yang lebih berpengalaman. Pelaksana kegiatan juga akan terus memonitor ke BPN. Khusus untuk Sub-paket Citarum pembebasan lahan baru dialokasikan di DIPA 2019.

Penyelesaian revisi DIPA 2019 akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

**URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II**

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-566	23/06/2014 s/d	JPY	5.111,00	4.107,6	80,4	1.003,4	12,2	562,1	104,6	18,6
		23/06/2021	USD	46,1	37,1		9,1		5,1	0,9	



Sumber: Monumen Peremian Pembangunan Paket II

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- PKP Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan
- Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* dan *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River*.

Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik telah mencapai 100 % pada September 2017, dan telah melaksanakan PHO pada November 2017.

Paket *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River* kontrak pada tanggal 24 Februari 2016, capaian fisik paket kegiatan ini telah mencapai 100 % di Triwulan I 2018, dan telah melaksanakan PHO pada Februari 2018.

Terdapat pekerjaan tambahan pada kegiatan IP-566 yaitu *LCB Civil Works Package Additional : Construction and Rehabilitation of Urgent Sabo Facilities in Mt. Merapi Area*, telah tanda tangan kontrak pada tanggal 4 oktober 2018. Pelaksanaan pekerjaan tambahan ini direncanakan selama 560 hari. Kemajuan fisik di lapangan sampai dengan Maret 2019 adalah 30 %.

Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, capaian fisiknya hingga akhir Maret 2019 sebesar 79 % (termasuk dengan pekerjaan tambahan).

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)

Meningkatkan akses rumah tangga berpendapatan rendah terhadap perumahan terjangkau melalui dukungan teknis dan pembiayaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8717-ID	24/01/2018 s/d 31/03/2021	USD	450,0	43,9	9,8	406,1	-27,3	87,8	43,9	50,1



Sumber : www.nahppupr.com

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek (Provinsi)

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Sumatera Utara | n. Nusa Tenggara Barat |
| b. Riau | o. Nusa Tenggara Timur |
| c. Sumatera Barat | p. Kalimantan Selatan |
| d. Sumatera Selatan | q. Sulawesi Utara |
| e. Lampung | r. Sulawesi Barat |
| f. Bengkulu | s. Sulawesi Selatan |
| g. Bangka Belitung | t. Sulawesi Tenggara |
| h. Banten | u. Maluku Utara |
| i. Jawa Barat | v. Papua Barat |
| j. DKI Jakarta | |
| k. Jawa Tengah | |
| l. DI Yogyakarta | |
| m. Jawa Timur | |

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan akses pembiayaan perumahan terjangkau dengan produk pembiayaan yang dirancang dan dilaksanakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah yang bekerja pada sektor formal dan informal
- Peningkatan jumlah persediaan rumah layak huni yang dibangun dan diperbaiki secara swadaya melalui perbaikan sistem penyaluran bantuan dan bantuan teknis untuk perbaikan kualitas
- Penguatan iklim perumahan terjangkau melalui reformasi dan dukungan teknis kepada pemangku kepentingan dan Lembaga sektor perumahan



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV 2018, kemajuan penarikan kumulatif pinjaman NAHP yaitu senilai USD 43,94 juta atau 9,76 % dari total pinjaman.

Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan pada paket kontrak BSPS *Facilitation Management Service-Region I* (Jasa Manajemen Pendampingan BSPS TA 2017-2018 Wilayah I) seharusnya telah berakhir pada 31 Desember 2018, namun terdapat *addendum* kontrak untuk perpanjangan masa kontrak dan penambahan nilai kontrak. Untuk pelaksanaan komponen 2 telah terealisasi sebanyak 34.000 unit rumah dari 12.000 unit yang ditargetkan pada tahun anggaran 2018. Sebanyak 2 dari 27 paket jasa konsultan telah terkontrak untuk mendampingi pelaksanaan pekerjaan komponen 2, 4 dari 27 saat ini sedang dalam proses penyiapan lelang. Sedangkan untuk total target sebanyak 126.000 unit rumah akan dibantu melalui program NAHP selama masa efektif. Kegiatan pada komponen 3 berupa *technical assistance* (4 % dari komponen 3) belum mendapatkan persetujuan dari pimpinan sehingga pelaksanaannya terhambat pada tahun anggaran berjalan.

Untuk rencana kegiatan di tahun anggaran 2019, ditargetkan terdapat 50.000 unit rumah akan terbantu dan akan dilakukan pengadaan pada fasilitator serta koordinator fasilitator.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Pemerintah Kabupaten/Kota masih banyak yang belum memahami teknis penerbitan SLF untuk rumah sederhana baik yang dibangun oleh pengembang maupun secara swadaya sehingga menghambat verifikasi pencairan dana BP2BT.
- Adanya masyarakat yang belum siap (dalam konteks keswadayaan perbaikan rumah) serta status tanah yang belum jelas sehingga dana BSPS yang telah tersalurkan ke Bank Penyalur tidak termanfaatkan.
- Panjangnya alur pelaporan untuk persetujuan pencairan gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dari PPK SNVT Penyediaan Perumahan ke PPK Satker Penyediaan Rumah Swadaya (Strategis) sehingga pencairan gaji terlambat.

Tindak Lanjut

- Tim Ditjen Pembiayaan Perumahan telah melakukan pendampingan Pemda untuk penerbitan SLF bagi calon debitur BP2BT sehingga 3 unit rumah telah menerima pencairan dana BP2BT.
- Dana BSPS dikembalikan ke kas Negara.
- Telah dilaksanakan koordinasi antara Tim Teknis BSPS (Pemerintah Daerah) ke SNVT Penyediaan Perumahan dan PPK Satker Penyediaan Rumah Swadaya Strategis.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0133	01/05/2010 s/d 05/05/2019	USD	87,6	49,9	57,0	37,7	-41,9	17,4	14,0	80,5



Kondisi pekerjaan fisik yang telah selesai dikerjakan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Procurement of equipment
- Consultancy services

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif		TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Consultancy Services (PMSC)	3,16	3,16	100	0,35	0,35	100	88,89	3,70	3,70	
2	Construction Works	68,2*	68,2	100	16,99	16,99	100	100	4,92	4,92	
3	PMU Support and Training Courses	0,23	0,23	100	0,07	0,07	100	100	3,33	3,33	
4	Financial Audit	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Procurement of Equipment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Start-up Workshop and Familization Visit	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0	

Keterangan :* terdapat perubahan nilai kontrak



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **Construction Works.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada 14 Februari 2019. Audit eskalasi pekerjaan fisik telah selesai dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019 dan telah dilakukan amandemen kontrak untuk pembayaran penyesuaian harga tersebut. *Provisional Hand Over* (PHO) sudah dilakukan, sedangkan *Final Hand Over* akan dilakukan 14 Februari 2020 setelah pekerjaan Belawan fase 2 selesai.
3. **PMSC.** Komponen kegiatan akan selesai sesuai dengan *Final Hand Over* dan penyelesaian pembayaran akan dilaksanakan melalui jaminan bank.
4. **Financial Audit.** *Executing Agency* telah menyampaikan laporan keuangan proyek kepada BPKP pada tanggal 29 Maret 2019. Saat ini pelaksanaan audit keuangan sedang dilakukan oleh BPKP. Audit keuangan direncanakan akan selesai pada bulan Juli 2019.
5. **PMU Expert.** Saat ini bersama PMU tengah menyusun draf dokumen *project completion report*.

Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Sehubungan dengan tanda bintang (*) pada DIPA TA 2019 untuk item pembayaran usulan penyesuaian harga, maka perlu dilakukan usulan revisi di DJA.
- *Executing Agency* menemui kendala pembayaran PMSC untuk periode Maret sampai dengan Desember 2019 (setelah masa berlaku *Istisna'a Agreement* selesai).
- Tagihan *PMU Expert* untuk WA Tahun 2014 sebesar Rp 97 juta belum terbayarkan.

Tindak Lanjut

- Sudah dilakukan pembahasan di DJA - Kemenkeu pada 29 Maret 2019 dan revisi DIPA telah selesai pada tanggal 4 April 2019. Pembayaran terhadap penyesuaian harga sedang diproses melalui WA Tanggal 5 April 2019.
- Pembayaran PMSC diusulkan menggunakan *Bank Guarantee* dan telah disetujui IsDB. Pembayaran telah diproses melalui WA tanggal 19 Maret 2019.
- Telah disampaikan tagihan kembali kepada IsDB dan telah diproses melalui KPPN dengan WA tanggal 26 Maret 2019.



PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I)

Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-577	13/03/2018	JPY	118.906,0	19.076,6	16,0	99.829,4	2,9	31.188,0	1.642,9	5,3
		s/d 13/03/2026	USD	1.073,2	172,2	901,0	281,5		14,8		



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Desa Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting Services
- Civil Works: Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban (I), JICA Loan IP-577 efektif tanggal 13 Maret 2018 (Triwulan I 2018). Belum ada penyerapan karena loan ini baru efektif di periode laporan ini (Triwulan I 2018), dan juga belum ada pelaksanaan fisik (pelaksana kegiatan masih dalam tahap pengadaan).

Tujuan dari kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk memperkuat kapasitas logistik pelabuhan di area Jakarta metropolitan dan meningkatkan perekonomian daerah, untuk meningkatkan *traffic demand* melalui pembangunan pelabuhan laut dan akses internasional di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kemajuan fisik :

- Package 1 (Terminal for Phase 1-1, Dredging for Basin, Temporary Construction Bridge).**

Kontraktor: Penta-Rinkai-Toa PP Wika. Capaian fisik di lapangan sebesar 2,24%.

- Package 2 (Revetment, Breakwater, Dredging for Access Chanel).**

Dalam proses negosiasi dengan *lowest evaluated bidder*. Bidder: Toyo - Adhi Karya - Wakachiku.

Dalam proses penentuan akses jalan sementara.



3. **Package 3 (Connecting Bridge, Utility within Access Road Facilities).**

Paket ini mengalami proses lelang ulang karena negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan. Pelaksanaan lelang ulang akan dilaksanakan setelah persetujuan JICA terkait perubahan *Eligible Nationality* dalam dokumen *Loan Agreement* dan *Exchanges of Notes* diterima. Proses usulan tersebut masih dalam pembahasan di internal Bappenas.

4. **Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban.** Capaian fisik sampai dengan Maret 2019 sekitar 18%. Terjadinya masalah - masalah teknis di lapangan (proses pembebasan lahan) yang menjadi kendala sedikit terhambatnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pelaksana Kegiatan berkoordinasi intensif dengan pihak Kemenhub yang melaksanakan pengadaan lahan agar dilakukan prioritas pembebasan lahan.

5. **Package 8 (Consulting Services for Port Related Facilities Development).**

Dalam proses persiapan negosiasi harga. *Bidder* : Oriental - Nippon Koei - Ides in assoc. with Raya Survey -Rayasurverindo - Indra Karya. Pada periode laporan ini, kegiatan ini dalam tahap usulan persetujuan penetapan peringkat teknis seleksi konsultan oleh Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA). Paket 8 akan melakukan *addendum* kontrak terkait penambahan ruang lingkup kerja.



❖ JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I

Pengembangan Perkeretaapian Komuter di Wilayah JABODETABEK

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-563	23/06/2014 s/d	JPY	16.322,0	0,0	0,0	16.322,0	-68,2	777,8	0,0	0,0
		20/06/2021	USD	147,3	0,0	0,0	147,3	7,0	0,0	0,0	



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

❖ Lokasi Proyek

JABODETABEK

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Engineering Service Stage
- Consulting Assistance Services Stage
- Supervisory Stage

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Perkeretaapian sudah mengirimkan surat kepada JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan *workshop* tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi.

Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan *loan* ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Usulan perubahan ruang lingkup tersebut disampaikan Kementerian Perhubungan kepada JICA. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 Tahun) Kementerian Perhubungan menerima surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup tidak dapat dilakukan, dan harus kembali ke ruang lingkup awal. Setelah diskusi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Kegiatan IP-563 ini tetap dijalankan.

Pada periode laporan ini, kegiatan proyek masih dalam proses pembuatan *Explanatory Notes* untuk perubahan scope yaitu *Phase 1* menjadi *Phase 2* masih dalam tahap pematangan data, terutama untuk data yang diminta oleh JICA, DJPPR dan Bapenas.

**PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)**

Proyek pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 411	24/01/2017 s/d 24/01/2020	USD	175,1	97,5	55,7	77,6	-17,0	44,7	19,4	43,4

**❖ Instansi Pelaksana**Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan**❖ Lokasi Proyek**

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan Rel UIC 54 Sebanyak 1500 Km'sp Setara dengan 120.000 Batang
- Pengadaan Wesel Lengkap dengan Aksesoris dan Bantalannya Sebanyak 500 Unit

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Realisasi fisik mencapai 60,05 %. Pagu penyerapan tahun 2019 jauh di bawah kebutuhan sehingga diperkirakan akan terjadi minus sampai proyek selesai. Kontraktor meminta perpanjangan 5 bulan dari batas *closing* kontrak 15 September 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi**Pengadaan Barang dan Jasa**

Proses pengiriman barang masih kurang 6 paket pengiriman, yaitu *shipment* 12-18.

Tindak Lanjut

Pengiriman barang diperkirakan dapat selesai pada Agustus 2019.



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-508	13/12/2001 s/d	JPY	23.324,0	19.673,6	84,3	3.650,4	-13,1	1.555,7	0,0	0,0
		11/09/2019	USD	210,5	177,6		32,9		14,0	0,0	



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pembangunan Double-Double Track

❖ Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi dan Peningkatan *Track Existing* antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1
- Layanan Jasa Konsultan untuk *Review Design* dan *Penyiapan Dokumen Tender* serta *Pengawasan Konstruksi (Supervisi)*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan Paket Konstruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) secara kontrak telah selesai (telah mencapai 100 %) pada Triwulan IV 2017. Namun pihak JICA berharap agar kontraktor melaksanakan *upgrade* pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada TA 2018, pelaksana proyek hanya menyelesaikan pembayaran dan administrasi pekerjaan.

Secara fisik pekerjaan di lapangan telah selesai, pelaksana proyek saat ini menyelesaikan pembayaran eskalasi. BPKP sebenarnya telah selesai melaksanakan audit, namun kontraktor tidak menerima hasil audit tersebut (dasar perhitungan) sehingga kembali ke Tim P3K dan proses audit akan diulang lagi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Pihak kontraktor tidak menyetujui hasil revidi BPKP atas hasil eskalasi yang telah diajukan sehingga proses diulang kembali berdasarkan usulan baru pihak kontraktor.

Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi bersama antara Satker, Kontraktor dan Konsultan.



KEMENTERIAN PERTANIAN





INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target **)	Realisasi	%
IFAD	2000001445 (Pinjaman)	13/02/2017 s/d	USD	98,5	1,2	1,3	97,3	-33,4	10,3	0,0	0,4
	2000001446 (Hibah)	31/03/2023		1,5	0,5	30,0	1,1	0,3	0,2	79,3	

Keterangan :

*) Asumsi Kurs 1 USD = Rp 13.900,-

**) TA 2018 merupakan target di pusat, belum termasuk target penyerapan di daerah



Diskusi di daerah irigasi target IPDMIP, Kabupaten Barito Koala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka pelaksanaan misi supervisi IPDMIP tanggal 2 – 18 Mei 2018 (sumber foto: IFAD, 2018)

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Aceh (Kab. Bireuen, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar)
- Provinsi Sumatera Utara (Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Tengah)
- Provinsi Sumatera Barat (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung)
- Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Lahat, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Empat Lawang, Kab. Musi Rawas)
- Provinsi Lampung (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran)
- Provinsi Banten (Kab. Pandeglang, Kab. Serang)
- Provinsi Jawa Barat (Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Sukabumi, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Garut)
- Provinsi Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen)



- i. Provinsi Jawa Timur (Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro)
- j. Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Kayong Utara, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang)
- k. Kalimantan Selatan (Kab. Tanah Bumbu, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Tengah)
- l. Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah)
- m. Nusa Tenggara Timur (Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima)
- n. Sulawesi Selatan (Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Pinrang, Kab. Wajo)
- o. Sulawesi Tengah (Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Toli Toli, Kab. Bolaang Mongondow)
- p. Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa Selatan)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Komponen 1 Penguatan kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk pertanian beririgasi
- b. Sub-Komponen 4.1 Peningkatan produktivitas dan layanan pertanian
- c. Sub-Komponen 4.2 Peningkatan akses dan layanan pasar
- d. Sub-Komponen 4.3 Perbaikan layanan keuangan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Realisasi keuangan untuk pinjaman sampai dengan Triwulan I 2019 sebesar USD 1,24 juta (1,26 %). Sedangkan untuk dana hibah, sampai dengan Desember 2018 baru terserap sekitar Rp 3,21 miliar dari total hibah sebesar Rp 40 miliar.

Kemajuan kegiatan. Kemajuan kegiatan IPDMIP hingga Triwulan I 2019 untuk kegiatan pengadaan konsultan adalah sebagai berikut; (1) 4 dari 5 konsultan internasional untuk kegiatan IPDMIP telah direkrut yaitu *Project Manajemen Advisor (PMA)*, Konsultan Spesialis Sistem Pertanian, Konsultan Spesialis Rantai Nilai dan Konsultan Spesialis Keuangan Perdesaan telah *on going*, sedangkan pengadaan Konsultan Pengadaan Benih mengalami gagal seleksi sehingga akan dilakukan koordinasi dengan ULP; (2) 8 paket Pengadaan Jasa Konsultan Nasional meliputi Spesialis Sistem Pertanian/Benih, Spesialis Penyuluhan, Spesialis Rantai Nilai, Spesialis Keuangan Perdesaan telah memperoleh NOL TOR dan HPS dari IFAD, dan saat ini masih menunggu reviu dari Inspektorat Jenderal; (3) Pengadaan jasa konsultan *Baseline Survey* IPDMIP saat ini dalam tahap evaluasi *technical proposal* oleh UKPBJ; (4) Pengadaan paket kontrak IRRC suplai benih *Foundation Seed (FS)* untuk luar Jawa masih menunggu data kebutuhan benih dari daerah; (5) Belum semua BBI/BPTP (Bantuan Fasilitas Perbanyak Benih) mengajukan proposal dan Konsultan Spesialis Benih belum terekrut; (6) Belum semua daerah melakukan CPCL dalam pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F3; (7) Belum semua daerah menyampaikan kebutuhan benih dari CPCL untuk kegiatan pengadaan Benih Padi Sebar/Label Biru F4, dan Dukungan Teknis Bagi Petani Penangkar di setiap Provinsi secara Selektif (Provinsi Banten dan Jawa Tengah) IPDMIP; (8) Pelatihan penyegaran bagi penyuluh di Provinsi Jawa Tengah dan Banten serta pelatihan bagi staf lapangan baru belum terlaksana karena masih menunggu data peserta dari daerah; (9) Paket Kontrak Modernisasi Sektor Benih belum terlaksana dikarenakan masih menunggu konsultan Spesialis Benih dan menunggu persetujuan IFAD untuk perubahan institusi pelaksana; (10) Pelatihan Kelompok Simpan Pinjam dan Pelatihan Literasi Keuangan belum terlaksana dikarenakan masih menunggu selesainya materi pelatihan dari konsultan. Kegiatan dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September; (11) Kendaraan R-2 IPDMIP, IT IPDMIP, dan Furniture IPDMIP masih dalam proses pengadaan.



Pemmasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Konsultan Spesialis Benih Padi terjadi gagal proses seleksi.

Tindak Lanjut

Seleksi ulang akan segera dilakukan untuk Konsultan Spesialis Benih Padi, berkoordinasi dengan ULP.



RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	2000001960 (Pinjaman)	08/01/2018 s/d	USD	39,9 ¹	0,9	2,3	39,0	-21,1	0,8	0,9	100,0
	2000001959 (Hibah)	31/03/2023		1,0	0,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0

Catatan :

¹Terdiri dari pinjaman pemerintah pusat senilai USD 11,76 juta, pinjaman pemerintah provinsi USD 3,47 juta, dan pinjaman pemerintah kabupaten senilai USD 24,66 juta

*Data berdasarkan LPKPHLN Triwulan IV 2018



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pangan dan Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- 6 Provinsi, 18 Kabupaten, 342 Desa
- Gorontalo (Pahuwato, Bone Bolango, Gorontalo)
 - Sulawesi Selatan (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur)
 - Sulawesi Tenggara (Kolaka, Kolaka Utara, Konawe)
 - Sulawesi Tengah (Poso, Parimo, Buol, Toli Toli, Banggai)
 - Kalimantan Barat (Sambas, Sanggau)
 - Nusa Tenggara Timur (Kupang, Belu)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan (*works*)
- Layanan konsultansi dan non-konsultansi
- Barang
- Pelatihan dan lokakarya
- Bantuan masyarakat (*matching grants*)
- Biaya operasional



❖ Komponen Proyek

- Pengembangan pertanian dan penghidupan di pedesaan
- Peningkatan pelayanan penyuluhan, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran
- Tersedianya dukungan kebijakan dan strategi pembangunan
- Manajemen pengelolaan program

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Total anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 11,24 miliar dengan realisasi sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 3,07 miliar.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Hingga Desember 2018, 17/18 kabupaten/provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan READSI dalam APBD. 1 Provinsi yang belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut yakni Kalimantan Barat, pada prinsipnya Gubernur telah menyetujui dan akan segera memberikan pernyataan resmi melalui surat, Untuk mekanisme pengadaan konsultan, pada skala kawasan akan melalui firma sedangkan individu melalui *single source selection*. Ditargetkan pada Februari 2019 telah lelang dan menandatangani kontrak. Untuk pengadaan tenaga pendamping, pengadaannya dilakukan di pusat sebanyak 342 orang dan kontrak tahunan. Untuk itu, Bappenas menyarankan agar lelang tidak dilakukan individu melainkan firma dan *multiyears*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Proses pengadaan konsultan pada 3 paket kontrak terkendala, serta waktu terbatas karena di akhir tahun.

Tindak Lanjut

Proses pengadaan akan ditinjau kembali, dan khusus untuk pengadaan jasa konsultan untuk mobilisasi kelompok masyarakat tani dalam rangka pengembangan aktivitas pertanian dan mata pencaharian di pedesaan, teknik pengadaan fasilitator desa akan diubah kembali.



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	835-ID (Pinjaman)	05/07/2011 s/d	USD	49,1	49,4	100,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
	835-ID (Hibah)	31/07/2019		1,1	1,7	100,0	0,0	0,2	0,8	100,0	



Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat
Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

❖ Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Communit Development
- Agriculture Production
- Marketing

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini pelaksana kegiatan sedang menyelesaikan *Project Completion Report (PCR)*.



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8188-ID	25/10/2012 s/d 30/06/2019	USD	80,0	80,0	100,0	0,0	3,7	0,0	4,3	0,0

Keterangan : *) Berdasarkan hasil misi Bank Dunia pada tanggal 25 Maret – 4 April 2019



Gedung BPTP Jambi

Sumber: Website proyek SMART-D

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengembangan dan Manajemen SDM
- Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
- Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan
- Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan *Intermediate Outcome Indicators*, kegiatan SMART-D memberikan dampak positif secara khusus pada komponen B, di antaranya meningkatnya 66 % peneliti memiliki gelar M.Sc, 30 laboratorium yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan SMART-D terakreditasi secara nasional dan internasional per tahun 2018 (diharapkan pada TA 2019 dapat bertambah sebanyak 5 laboratorium), dan jumlah laboratorium di bawah SMART-D terlibat dalam jejaring penelitian internasional mengalami peningkatan signifikan dari 6 menjadi 11 pada tahun 2018. Meski demikian, terdapat penurunan jumlah penemuan yang telah memiliki lisensi IPR atau industri (masih lebih dari setengah *baseline* 2012). Berdasarkan misi Bank Dunia, program penelitian kolaboratif di bawah SMART-D akan tetap dilanjutkan setelah *closing date*.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-568	23/06/2014 s/d	JPY	7.075,0	4.015,7	56,8	3.059,3	3,8	1.013,7	0,0	0,0
		23/06/2023	USD	63,9	36,2	27,6	9,1		0,0		



Leaflet PHRD IV

❖ Instansi Pelaksana

- Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange
- Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler
- Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paspor Biru (Dinas) untuk karyasiswa overseas baik program degree maupun non degree. Pengurusan Paspor Biru (Dinas) memerlukan waktu yang cukup lama mulai dari kabupaten/kota kemudian pengurusan ke jenjang selanjutnya. Estimasi waktu yang diperlukan untuk pengurusan paspor biru adalah sekitar 3 bulan. Diperlukan percepatan seleksi karyasiswa overseas baik degree maupun non degree.

Addendum Kontrak Tim Konsultan. Pada periode laporan ini pelaksanaan kegiatan akan mengusulkan addendum Kontrak Tim Konsultan. Addendum ini terkait volume pekerjaan yang bertambah (ruang lingkup pekerjaan konsultan bertambah). Usulan Permintaan NRC (*Notice Regarding Contract*) telah diajukan ke JICA, namun belum mendapatkan respon dari JICA hingga Triwulan IV 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Financial Forecast

- Beberapa kali terjadi keterlambatan realisasi pembayaran oleh JICA ke Rekening Khusus baik kategori A maupun kategori B yang disebabkan alasan teknis dalam membaca lembar *Reconciliation Statement*.

Lain-lain

- DIPA 2018 tidak bisa terserap seluruhnya. Tidak semua target dapat terealisasi seperti Untuk Program *Non Degree Academic Exchange* dari Jepang terealisasi 7 orang dari target 10 orang, dan *Academic Exchange* dari Indonesia terealisasi 4 orang dari target 6 orang.
- Amandemen kontrak konsultan PHRD IV telah dikirim ke JICA sejak bulan Agustus 2018 untuk dimintakan *Acknowledgement*.

Tindak Lanjut

- Koordinasi yang intensif baik PKN maupun JICA serta diperlukan detail petunjuk teknis tatacara pengisian *Reconciliation Statement* dari JICA.
- Diperlukan komitmen karyasiswa dalam mengikuti program serta koordinasi yang intensif antara pelaksana dengan calon karyasiswa khususnya untuk program *Non Degree*.
- Koordinasi dengan JICA Jakarta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI





DEVELOPMENT OF TEACHING HOSPITAL HASANUDDIN UNIVERSITY

Pembangunan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
KfW	2099 18 111	01/11/2017 s/d 30/11/2022	USD	37,3	0,7	1,8	36,6	-32,8	6,6	0,7	10,2



Kondisi Gedung RS Unhas

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)

❖ Lokasi Proyek

Universitas Hasanuddin, Makassar

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyelesaian konstruksi gedung B, C, dan D
- Pengadaan dan pemasangan peralatan medis dan non medis termasuk pelatihan penggunaan alat
- HMIS dan sistem *telemedicine* termasuk layanan insidensial dan pemeliharaan pasca jaminan
- Pengkajian rinci/tinjauan desain dan gambar arsitekur dan struktural untuk pekerjaan sipil
- Dukungan untuk koordinasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi proyek
- Dukungan untuk persiapan tender, pelaksanaan, evaluasi, dan pemberian kontrak
- Jaminan kualitas pelaksanaan pekerjaan proyek
- Manajemen implementasi proyek
- Manajemen proyek (administratif dan keuangan)
- Koordinasi kegiatan pelatihan
- Pelaporan
- Dukungan untuk akreditasi RS Unhas



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

No	Paket Kontrak/ Komponen	Alokasi Kontrak	Keuangan					Fisik (%)
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	
1	Consultant Services	1,5	0,6	40		0,4	46	
2	Construction Work	12,6	-	-	-	-	-	
3	Equipment	13,2	-	-	-	-	-	
4	Telemedicine	1,2	-	-	-	-	-	
5	Project Management (PIU)	RMP	-	-	-	-	-	
6	Human Resources	RMP	-	-	-	-	-	
7	Contingency	3,0	-	-	-	-	-	

Pelaksanaan program di Triwulan I 2019:

- Civil Works* : untuk porsi *loan*, pekerjaan gedung terhambat karena perlu penambahan dana untuk penyelesaian gedung B, C dan D yang semula dialokasikan sebesar Rp 164 miliar, dan saat ini diperlukan tambahan dana sebesar Rp 70 miliar.
Untuk porsi RMP (Rupiah Murni Pendamping) pekerjaan mencakup lahan parkir, pekerjaan tanah dan struktur bawah, dan pekerjaan struktur atas gedung. Saat ini dalam tahap lelang.
- Equipment* : masih dalam proses lelang untuk nilai paket Rp 34 miliar, kontrak ditargetkan pada Triwulan II 2019. Pengadaan tersebut untuk Paket 1, gedung E dan F (gedung *existing*).
Pengadaan *equipment* sisanya akan diadakan setelah gedung B,C,D tersedia.
- Telemedicine* : dalam proses penyusunan dokumen lelang (masih menunggu *No Objection Letter* (NOL) dari KfW).
- Human Resources* : i) realisasi pendidikan gelar dengan jumlah peserta pendidikan sebanyak 18 orang dari perencanaan gelar tahun 2019 sebanyak 29 orang; li) realisasi pendidikan non-gelar dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang dari perencanaan non gelar tahun 2019 sebanyak 140 orang.

Tindak Lanjut Pelaksanaan:

Dengan mempertimbangkan pengadaan peralatan medis menunggu penyelesaian gedung B,C dan D maka berdasarkan hasil rapat pemantauan direkomendasikan Universitas Hasanuddin mengoptimalkan alokasi konstruksi yang ada senilai USD 12,6 juta ekuivalen Rp 164 miliar untuk penyelesaian gedung agar dapat menampung peralatan yang akan diadakan. Diharapkan Universitas Hasanuddin bersama tim konsultan dapat membuat rencana kerja penyelesaian gedung dengan menggunakan alokasi yang tersedia dan mengkomunikasikannya dengan pihak Bappenas dan Kemristekdikti.



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-576	13/03/2018	JPY	8.309,0	223,7	2,7	8.085,3	-12,3	1.606,4	64,0	4,0
		s/d 13/03/2025	USD	75,0	2,0		73,0		14,5	0,6	



Proses pengeboran boring Fak Kehutanan (IFFLC)

❖ Instansi Pelaksana

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- b. Universitas Gajah Mada

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Consulting Services
- b. Civil Works

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan IP-576 efektif tanggal 13 Maret 2018. Kegiatan ini terdiri dari satu paket konsultan, empat paket konstruksi dan 5 paket pengadaan peralatan. Paket Konsultan telah terkontrak pada tanggal 20 September 2018, dengan periode kontrak selama 53 bulan. Untuk Konsultan International Expert sampai dengan Triwulan I 2019 ini masih menunggu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Paket konstruksi yang telah terkontrak hingga Triwulan I 2019 adalah Paket 2 (Pembangunan Gedung Law Learning Center (LLC) Fakultas Hukum, tanda tangan kontrak pada tanggal 19 Oktober 2018. Pelaksanaan pekerjaan baru dapat dimulai pada tanggal 26 November 2018 karena IMB baru terbit tanggal 23 November 2018. Capaian fisik sekitar 32 %. Sementara untuk Paket 3 (Pembangunan AGLC, ASLC dan IFFLC), dan Paket 4 (Pembangunan TILC, DLC, APSLC, dan FRC) sampai dengan periode laporan ini masih dalam proses desain.



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-541	26/07/2007 s/d	JPY	7.801,0	7.594,0	97,3	207,0	0,0	133,2	0,0	0,0
		25/07/2019	USD	70,4	68,5		1,9		1,2	0,0	



Gedung Fakultas Teknik Unhas
 Sumber: Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 a. Universitas Hasanuddin

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Teknik
- b. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Teknik
- c. Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan
- d. Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek
- e. Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Pinjaman IP-541 Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari 4 paket pekerjaan konstruksi, paket Konsultan dan program beasiswa. Pelaksanaan fisik untuk semua paket telah mencapai 100 %, sebagai berikut:



Paket	Komponen Pekerjaan	Capaian fisik (%)	Rencana Penyelesaian
Paket-1	1) <i>Construction of Buildings</i> 2) <i>External Works</i> 3) <i>Procurement of Equipment</i> 4) <i>Procurement of Furniture</i>	100 100 100 100	September 2015
Paket-2A	<i>Construction Building</i>	100	April 2019
Paket-2B	<i>On Progress (Master List), DP otw (Contract Signed March 30, 2017)</i>	100	Juli 2019
Paket-3	1) <i>Construction of Buildings and External Works</i> 2) <i>Procurement of Equipment</i> 3) <i>Procurement of Furniture</i>	100 100 100	Oktober 2018
Paket-4	1) <i>Infrastructure</i>	100	Oktober 2014

Program Beasiswa.

- *Long Term Fellowship Program* di Japan (Program Doktor) 2 batch 26 orang.
- *Long Term Fellowship Program* di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang (DO) (dari 28 orang).
- *Short Term Fellowship Program* dengan mengurangi jangka waktu batch terakhir 6 bulan menjadi 3 bulan dan mengoptimalkan anggaran melalui pengurangan/peniadaan *Tuition Fee* maka jumlah peserta bertambah menjadi total *Short Term* 88 orang.

Catatan untuk program beasiswa, semuanya sudah selesai, namun terdapat dana di reksus yang belum dikembalikan.

Kontrak *Project Management Consultant* berakhir pada bulan Agustus 2018 dan telah di *arrange* sampai bulan Mei 2019 dengan memanfaatkan sisa dana pada kontrak. Pelaksana Kegiatan telah mengajukan surat usulan realokasi anggaran dari sisa dana pada Kategori A (Konstruksi). Usulan realokasi anggaran sisa dana telah disetujui, hal ini disampaikan melalui surat Kementerian Keuangan Nomor S-85/PR/2019 tanggal 13 Februari 2019.



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2928-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	75,0	72,2	96,2	2,8	7,1	13,4	12,6	93,7

Keterangan :

1) Sudah termasuk luncturan

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0343-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	4,9	3,9	86,0	1,0



Kolam Penangkaran Ikan – Politeknik Negeri Lampung

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Increased quality and relevance of polytechnic system
- Increased and more equitable access to polytechnic institutions
- Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Equipment	0,18	0,19	100	-	-	97	100	100
2	Consulting Services	1,28	1,26	92	0,50	0,03	63	100	75
3	Program and Teaching-learning Material Development	-	-	-	-	-	48	-	-
4	Studies, Surveys, and Workshop	0,21	-	-	0,18	-	-	-	-
5	NSF	1,41	8,87	-	0,45	2,60	84	-	-
6	Social Marketing and Advocacy	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-
Hibah ke Politeknik									
1	Politeknik Penugasan	20,05	16,93	83	-	-	-	100	2,7
2	NSF								
	Batch 1	11,49	9,49	83	-	-	-	-	-
	Batch 2	9,43	6,65	71	-	-	-	-	-
	Batch 3	4,36	3,81	87	-	-	-	-	-
	Penguatan	20,61	12,11	59	3,00	0,17	72	100	62,4
	Penugasan Lanjut	-	3,44	-	2,78	0,30	62	100	71,5
	Optimasi	-	42,89	-	-	-	-	100	0

Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Capacity Development	0,50	0,87	167	-	-	-	-	-
2	Consulting Services	1,03	1,16	113	-	-	-	-	-
3	Teaching-learning Material and Program Development	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Studies and Workshop	0,60	0,68	113	-	-	-	-	-
5	Social Marketing and Advocacy	0,55	1,10	198	-	-	-	-	-



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman.

1. Permohonan realokasi dana antar kategori yang diajukan oleh Kemenristekdikti telah disetujui oleh ADB pada 4 Maret 2019 sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-266/PR/2019 tanggal 15 Maret 2019. Realokasi antar kategori pinjaman ADB diusulkan untuk mengoptimalkan dana pengembangan pendidikan tinggi vokasi pada sebelas politeknik penugasan lanjut:
 - a. Politeknik Negeri Bandung
 - b. Politeknik Negeri Samarinda
 - c. Politeknik Negeri Ujung Pandang
 - d. Politeknik Negeri Banyuwangi
 - e. Politeknik Negeri Jakarta
 - f. Politeknik Pertanian Negeri Surabaya
 - g. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
 - h. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
 - i. Politeknik ATMI Surakarta
 - j. Politeknik CALTEX Riau
 - k. Politeknik Negeri Batam

Pemanfaatan dana kontingensi ditujukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi kelembagaan serta mendukung kesiapan kerja lulusan politeknik di sektor kemaritiman.

2. Kemenristekdikti memproyeksikan akan terdapat sisa pinjaman sebesar USD 2 juta yang digunakan untuk *upgrading* dan *upskilling* dengan metode *e-learning* bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di 20 politeknik. Direncanakan pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan *training* dan sertifikasi IMO internasional. Berkenaan dengan hal tersebut, pada 20 Januari 2019, Pemerintah Canada telah menyepakati untuk memberikan CAD19 juta kepada 20 fakultas vokasi universitas atau politeknik.

NSF Penguatan Politeknik. Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan kontrak akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Namun pada aspek kegiatan fisik, realisasi kumulatif tiga politeknik per 31 Maret 2019 masih berada di bawah 50% yakni (i) Politeknik Negeri Pontianak (39,76%), (ii) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (17,52%), dan (iii) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (36,78%). Hal ini disebabkan oleh kurang dipahaminya proses *procurement* dengan menggunakan SPSE 4.3 oleh pihak politeknik terkait dan DIPA luncturan 2019 baru dapat diluncurkan karena menunggu proses *review* dan *approval* dari Inspektorat Jenderal pada April 2019. Oleh karenanya, per 20 Mei 2019 pada *addendum* kontrak telah diperpanjang sampai dengan Oktober 2019 dari semula hanya sampai Juni 2019.

Pengadaan Barang dan Jasa. Penggunaan SPSE 4.3 untuk proses lelang sudah disetujui oleh ADB melalui surat 026/L/NI/2928/2019 tanggal 2 Mei 2019 dengan persyaratan bahwa *Standard Bidding Document* (SBD) yang digunakan perlu disesuaikan dengan yang telah disepakati oleh ADB, dan seluruh politeknik perlu mengunggah dokumen lelang melalui SPSE Kemenristekdikti, bukan SPSE PIU.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Terjadi perbedaan hitungan dana yang telah direalisasikan oleh tim Kemenristekdikti, Kementerian Keuangan, dan ADB.
- DIPA Luncuran dan akselerasi belum definitif sehingga belum dapat melakukan ikatan kontrak.

Tindak Lanjut

- Telah dilaksanakan rapat pembahasan rekonsiliasi serapan *loan* PEDP pada 25 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa indikasi utama atas terjadinya perbedaan pada perhitungan penyerapan pinjaman PEDP yaitu karena tidak adanya pelaporan dari pihak konsultan kepada Kementerian Keuangan sehingga terdapat sebagian dana yang masih berada di reksus.
- Koordinasi dengan Bagren Belmawa, Biro Perencanaan Kemenristekdikti, dan DJA.



THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT

Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi

Lender	Kode Loan	Tanggal Efektif	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta USD)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IDN-1008	06/11/2016 s/d 09/06/2021	USD	13,9	4,8	34,5	9,1	-17,7	2,2	0,8	36,4
		12/11/2018 s/d 22/04/2023			3,7	2,3					



Pembangunan Auditorium Universitas Jember

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- a. Universitas Mulawarman
- b. Universitas Negeri Malang
- c. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- d. Universitas Jember

❖ Lokasi Proyek

- a. Provinsi Kalimantan Timur
- b. Provinsi Jawa Timur
- c. Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- b. Pengembangan kurikulum
- c. Membangun konsorsium riset
- d. Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Ekuivalen juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN						FISIK (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Service Ijara										
1	Staff Development	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Project Management Equipment Consultant (PMEC)	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Project Supervision Consultant (PSC)	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Support to PMU	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Star Up Workshop and Review Visit	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Istisna'a										
1	Construction of New Building									
	UNJEM	22,7	5,5	24,6	2,2	2,1	96	31,3	19,6	24,3
	UM	26,6	6,1	23,2	2,6	2,1	82,5	39,3	26,0	26,3
	UNMUL	24,0	4,4	18,6	2,4	0,8	36,2	6,9	1,3	4,9
	UNTIRTA	32,6	7,5	23	3,2	2,6	80	36,6	30,1	27,2
2	Infrastructure	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Equipment	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-
GOI										
1	Furniture and Fixture	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Books and Journal	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Research and Teaching Grants	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Research Consortia	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Curricula Development	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(International) Accreditation	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Detail Engineering Design Consultant (DEDC)	2,5	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Financial Audit (FA)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- Civil Works.** Pekerjaan fisik sedang dalam tahap pelaksanaan dengan kemajuan fisik di dimasing-masing perguruan tinggi antara 6,9 % sampai 39,3 %, ditargetkan dapat selesai pada Triwulan I 2020.
- DEDC.** Pekerjaan telah selesai dilaksanakan melalui pendanaan PNBPN universitas.
- PMC.** Saat ini tengah dilakukan reuiv draf kontrak oleh IsDB, ditargetkan NOL dapat terbit pada akhir Mei 2019.
- EQC.** Sedang dalam proses evaluasi ulang *Technical Proposal* sesuai dengan permintaan dari IsDB.
- PSC.** Sedang dalam pelaksanaan kegiatan.
- Soft Component:**
 - Research and Training Grant.** Kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan di masing-masing PIU.
 - Staff Development.** Sedang dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Curriculum Development.** Pengembangan desain kurikulum sudah selesai dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan persiapan penerapan kurikulum baru untuk tahun ajaran 2019/2020.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terhambatnya kemajuan pekerjaan fisik di UNMUL akibat isu ketidaksesuaian DED dengan kondisi di lapangan.

Tindak Lanjut

PIU dan tim teknis sedang menyusun *cross check report* ketidaksesuaian dalam DED sebagai dasar untuk melakukan *contract order* jika diperlukan.



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)

Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-168	14/04/2014 s/d 28/10/2019	USD	174,0	126,3	72,6	47,7	-17,0	3,4	2,6	76,4
SFD	SFD/9/612	15/09/2014 s/d 31/12/2019	USD	35,0	17,9	51,1	17,1	-34,6	0,8	0,0	0,0



Gedung baru UNG yang telah diresmikan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Universitas Negeri Surabaya
 - Universitas Negeri Yogyakarta
 - Universitas Negeri Gorontalo
 - Universitas Negeri Tanjungpura
 - Universitas Sam Ratulangi
 - Universitas Lambung Mangkurat
 - Universitas Syiah Kuala

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of new buildings
- Renovation
- Supporting infrastructure
- Furniture and fixture
- Curriculum development program
- Equipment
- Training program (staff development)
- E-learning (including digital library)
- Books and journal
- Research grants



- k. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- l. Project Management and Supervision Consultant (PMSC)
- m. Equipment Consultant (EQC)
- n. Project Implementation Unit (PIU)
- o. Financial Auditing
- p. PMU Experts
- q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	DEDC									
	IsDB – Unsrat dan UNG	0,35	0,35	100	0	0	0	100	0	0
	IsDB – Untan dan Unlam	0,34	0,34	100	0	0	0	100	0	0
	IsDB – Unesa dan UNY	0,46	0,46	100	0	0	0	100	0	0
	SFD – Unsyiah	0,19	0,19	100	0	0	0	100	0	0
2	PMSC									
	IsDB – Unsrat dan UNG	0,53	0,37	69	0,06	0	0	98	0	29
	IsDB – Untan dan Unlam	0,65	0,39	61	0,07	0	0	100	0	0
	IsDB – Unesa dan UNY	0,61	0,38	62	0,07	0	0	100	0	0
	SFD – Unsyiah	0,31	0,18	61	0,03	0	0	92	0	15
3	EQC									
	IsDB – Unsrat dan UNG							50		
	IsDB – Untan dan Unlam	0,74	0,41	56	0,13	0	0	50	40	0
	IsDB – Unesa dan UNY							50		
	SFD – Unsyiah	0,12	0,07	60	0,02	0	0	70	20	0
4	Financial Audit Consultant	0,17	0,01	9	0,09	0	0	25	50	0
5	Pengadaan PMU Expert									
	Procurement Specialist	0,06	0,05	73	0	0	0	100	0	0
	Financial Management Specialist	0,09	0,05	62	0,002	0	0	100	16	4
	Information and Communication Technology Specialist	0,07	0,05	69	0,003	0	0	100	20	5
	Civil Engineering Specialist	0,07	0,04	58	0,004	0	0	100	25	6
6	Start-up Workshop & Mid term Review	0,11	0,11	100	0	0	0	100	0	0
7	Construction of New Building									
	UNESA	22,4	22,11	95	1,09	0	0	100	0	0



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	UNY	20,9	19,06	95	0,00006	0	0	100	0	0
	UNG	21,9	21,17	100	0,00006	0	0	100	0	0
	UNSRAT	16,3	11,43	73,75	0,00006	0	0	100	5	5
	UNTAN	21,7	20,64	100	0,00006	0	0	100	0	0
	UNLAM	28,7	26,29	95	1,29	0	0	100	0	0
	UNSYIAH	23,5	16,74	70,41	0,33	0	0	94,5	10,5	5
9	<i>Equipment</i>									
	UNESA	0	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNY	2,44	0	0	0,23	0	0	0	-	-
	UNG	4,29	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNSRAT	4,63	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNTAN	1,39	0	0	0,12	0	0	0	-	-
	UNLAM	3,91	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNSYIAH	5,22	0,048	10	0,43	0	0	100	-	-
10	<i>E-learning</i>									
	UNESA	0	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNSRAT	0	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNLAM	0	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNTAN	0	0	0	0,03	0	0	0	-	-
	UNG	0	0	0	0,03	0	0	0	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **PMSC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
3. **EQC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
4. **FAC.** Pelaksanaan audit untuk porsi IsDB sedang dalam tahap pelaksanaan. Sedangkan untuk porsi SFD, audit akan dilakukan oleh BPKP.
5. **Individual Consultants.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
6. **Civil Work.** Kegiatan pekerjaan fisik 6 dari 7 universitas telah selesai, UNSYIAH saat ini tengah dalam penyelesaian pekerjaan fisik dengan kemajuan saat ini 94,5 % direncanakan akan selesai pada bulan Juni 2019.
7. **Equipment.** Sudah dilakukan penandatanganan kontrak untuk paket *Equipment* Unsrat, UNG, Untan, ULM, dan UNY. Paket *Equipment* Unesa masih menunggu NoL BER dari IsDB. Sedangkan untuk porsi SFD, peralatan UNSYIAH telah 100% diterima dan saat ini sedang instalasi dan *commissioning test*.
8. **Lain-lain.** Direncanakan akan dilaksanakan *workshop lesson learned* dalam rangka pembelajaran praktik baik dari proyek 7 in1 sebagai penutup proyek. IsDB mengusulkan untuk mengadakan *joint evaluation* IsDB dan SFD proyek 7 in1.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Alokasi

Alokasi DIPA 2019 yang tersedia tidak cukup membiayai pelaksanaan kegiatan.

Lain-lain

Terdapat potensi perpanjangan masa laku baik bagi porsi IsDB dan SFD. Untuk porsi IsDB adanya proses tender yang cukup panjang dan keterlambatan pengiriman *Equipment*. Untuk porsi SFD pekerjaan akan selesai pada bulan Juni 2019 dan retensi 1 tahun setelah pekerjaan selesai sehingga proyek baru dapat selesai pada Juni 2020.

Tindak Lanjut

Executing Agency akan berkoordinasi dengan DJA untuk mempercepat penyelesaian Revisi DIPA 2019

Executing Agency akan melakukan *exercise* terkait usulan waktu perpanjangan yang akan diajukan dan diskusi lebih lanjut dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan IsDB terkait rencana perpanjangan.



RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2019 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8245-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2020	80,0*)	55,3	69,1	24,8	-7,7	11,1	0,0	0,0

Keterangan : *) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017



Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro
Sumber : www.ristek.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers
- Strengthening Public Research Funding
- Developing S&T Human Resources Capacity
- Project Management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi penyerapan kumulatif proyek Riset-Pro hingga Triwulan I 2019 yaitu senilai USD 55,25 atau 69,06 % dari total pinjaman. Pada Triwulan I 2019, tidak terjadi realisasi anggaran pada triwulan berjalan.

Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan fisik pada semua paket kontrak telah selesai dilakukan hingga Triwulan IV 2018. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, *Implementing Agency* akan melakukan persiapan penyusunan *final report* dan 2020 menjadi tahap akhir penyelesaian laporan kegiatan yang direncanakan akan melibatkan konsultan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Revisi RKAKL pada paket kontrak *Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers, Strengthening Public Research Funding, Developing S&T Human Resources Capacity, dan Project Management*.

Tindak Lanjut

Telah diajukan ke Bagian Perencanaan.



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-21	15/07/2014 s/d	KRW	40.930,0	40.606,0	99,2	324,0	10,1	0,0	0,0	0,0
		27/10/2019	USD	36,0	35,7		0,3		0,0	0,0	



Profil konstruksi kapal pertama saat akan melakukan uji laut/sea trial di perairan Kunsan – Korea Selatan. Sumber; POLRI

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan (*Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training*)
- Jasa Konsultasi (*Dokumen pevelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan*)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai di TA 2018. Saat ini sedang dalam proses percepatan penutupan masa laku loan.



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-18	14/02/2012	KRW	42.731,6	499,4		42.232,2		825,4	0,0	
		s/d 30/09/2021	USD	37,6	0,4	1,2	37,2	-72,8	0,7	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, *Training, Operation and Management*)
- Jasa Konsultasi (Survei lapangan, *Basic Design*, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini terdiri atas 2 paket:

- 1) *Consulting Service*
- 2) Pengadaan Radio

Paket jasa konsultan

Sampai dengan Triwulan I 2019 penyerapan yang dilakukan hanya sebesar USD 464 ribu untuk pembayaran uang muka konsultan. Pada Triwulan I 2019, POLRI melaporkan telah menyelesaikan dokumen tender untuk kegiatan ini dan siap untuk melanjutkan ke tahap lelang.

Paket pengadaan radio

POLRI merencanakan proses lelang dapat selesai pada Desember 2019 dan selanjutnya dapat melakukan pengadaan sistem radio sampai dengan Maret 2021. Karena telah melewati masa aktif pinjaman, maka *loan agreement* telah diperpanjang sampai dengan 30 September 2021.



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA




CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8336-ID	05/06/2014 s/d 31/12/2020	USD	47,4	21,2	44,7	26,2	-28,6	8,0	1,9	23,1

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
Bank Dunia	TF-15470	05/06/2014 s/d 30/12/2020	USD	10,0	2,4	23,9	7,6

Catatan: Pada LPKPHLN Triwulan II Tahun 2018 tidak tercatat adanya penyerapan untuk hibah, data yang digunakan adalah data LPKPHLN Triwulan III 2017



Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

❖ Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gili Matra National MPA di Kabupaten Lombok)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir
- Dukungan untuk Penelitian Ekosistem Pesisir
- Memperkuat Sistem Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek
- b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan
- c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas
- d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI
- e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan
- f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Berdasarkan hasil misi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Tim Misi Bank Dunia pada tanggal 28 Januari – 22 Februari 2019, kemajuan pelaksanaan proyek selama TA 2018 telah sesuai dengan indikator pada PDO. Adapun kemajuan pada pengerjaan infrastruktur (pada komponen 3) tertunda karena kendala dan bencana pada sejumlah lokasi pelaksanaan kegiatan seperti sulitnya mendapatkan izin lingkungan di Pulau Pari, kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi di Lombok sehingga membutuhkan perbaikan dan *re-contracting* untuk desain kegiatan, atau tanah longsor di Bitung. Meski demikian, infrastruktur diharapkan dapat selesai sesuai dengan jadwal. Hasil misi juga mencatat kemajuan yang dibuat untuk mengembangkan sistem dan strategi yang dapat mendukung dampak jangka panjang proyek dengan mengalokasikan anggaran pada RKP 2019 untuk perencanaan dan pengembangan strategi jangka panjang.

Usulan Restrukturisasi. Terdapat usulan restrukturisasi pinjaman kegiatan COREMAP CTI berkaitan dengan *executing/implementing agency*, perpanjangan masa laku perjanjian pinjaman/hibah luar negeri dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2022, perubahan indikator dan komponen kegiatan, serta penguatan struktur organisasi pelaksana proyek. Dirjen PPR menyampaikan bahwa usulan tersebut belum diterima dari *executing agency*.



PT. PERTAMINA



LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT
Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-557	25/10/2011 s/d	JPY	26.966,0	9.883,7	36,7	17.082,3	-56,2	6.331,6	540,7	8,5
		25/10/2019	USD	243,4	89,2		154,2		57,1	4,9	



Pekerjaan Penyambungan Pipa di Lumut Balai
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina Geothermal Energy

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Jasa Konsultasi untuk Persiapan Pekerjaan
- Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC
- Pemboran Sumur

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket *Consulting Services and Project Management Consultant (PMC)* dan Paket *Engineering Procurement and Construction (EPC)*.

Kegiatan Proyek LMB Unit 1:

Overall progress EPCC per Maret 2019 :

- *Consulting Services and Project Management Consultant (PMC)* sebesar 96,67 % dari rencana 100 %.
- *Engineering Procurement and Construction* sebesar 99,67% dari rencana 100 %.

Kegiatan Pemboran. Target pemboran dalam kegiatan ini sebanyak 30 sumur, sampai dengan Agustus 2018 telah menyelesaikan pemboran 27 sumur (22 sumur produksi dan 5 sumur reinjeksi). Sisa 3 sumur dan akan dikerjakan di sisa tahun anggaran 2018. Sisa 3 sumur :

- LMB 19 : Sumur LMB-19/2 telah berhasil dengan *injection rate* 1.040,5 ton/hour. Selesai tanggal 22 Maret 2018.
- LMB 18 : Proses pengeboran sumur LMB-18/1 sedang dilakukan dan dilanjutkan dengan pengeboran sumur LMB-18/2. Ditargetkan selesai November 2018.
- LMB 17 (sumur *back up*): Proses revisi amdal masih Kementerian Lingkungan Hidup (diajukan pada Maret 2018).

Kegiatan Proyek LMB Unit 2. Proses *re-tender* EPCC proyek PLTP LMB unit 2 dapat dimulai kembali sesuai dengan JICA *concurrency letter* tanggal 27 April 2018. PGE telah mengirimkan *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2 kepada JICA pada tanggal 11 Mei 2018 untuk mendapatkan revidi dan persetujuan. Pada periode laporan ini pelaksana kegiatan sedang merevisi *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2 berdasarkan hasil revidi dari JICA Tokyo.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Proyek LMB Unit 1

Belum selesainya jaringan transmisi listrik oleh PT. PLN yang mengakibatkan tertundanya kegiatan *pre-commissioning* beberapa peralatan (*main equipment*).

Proyek LMB Unit 2

Proses persetujuan *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2 perlu melibatkan revidu dari JICA Tokyo.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi intensif dengan PT. PLN terkait rencana penyelesaian jaringan transmisi listrik. PT PLN menyampaikan akan menyelesaikan jaringan transmisi listrik ini di Triwulan II 2019.

Melakukan *video conference* dengan perwakilan JICA Tokyo untuk mengklarifikasi hasil revidu *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2.



PT. PLN





ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION III

Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-532	26/06/2008 s/d	JPY	27.642,0	1.194,3		26.447,7		5.245,2	9,7	
		31/12/2022	USD	249,5	10,8		238,7	-69,8	47,3	0,1	0,2



Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

- Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Asahan 3
- Consulting Services
- Contingencies

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Paket	Kontrak			
		No.	Efektif	Expired	Progres Fisik
1	Engineering Service	162.PJ/61/DIR/2009 9 Juni 2010	4 Mei 2015	14 Sep 2020	46,26%
2	LOT I Main Civil Work	0013.PJ/DAN.02.01/DIR/2019 15 Jan 2019	28 Mar 2019	27 Mar 2023	-
3	LOT II Metal Works				
4	LOT III Electrical-Mechanical Work				
5	LOT IV Transmission Line				

Terkait lahan Inalum seluas 12,5 ha, dibutuhkan MoU antara PT. PLN dan Inalum. PT. PLN bersurat kepada Direksi Inalum untuk permohonan *Corporate Agreement* pemanfaatan fasilitas Inalum untuk akses ke lokasi pekerjaan PLTA Asahan 3. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Inalum terkait hal tersebut, rencana akan dilaksanakan *joint survey* antara PT. PLN dan Inalum untuk memastikan kondisi aktual di lapangan



(staf PT Inalum di lapangan menyatakan bahwa *Joint Survey* baru dapat dilakukan setelah *Cooperation Agreement* disepakati).

Pada tanggal 14 Desember 2018, UIP KITSUM dengan DITJEN EBTKE (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi) mengadakan rapat. PT PLN menyampaikan proses pembaharuan *Cooperation Agreement* dengan PT Inalum terkait dengan PLTA Asahan. DITJEN EBTKE menyampaikan akan mengkomunikasikan rencana pembaharuan kerjasama tersebut dengan Kementerian BUMN dan BPN. Hingga periode laporan ini belum ada informasi dari Ditjen EBTKE terkait pembaruan kerjasama tersebut.

Berikut uraian kebutuhan lahan kegiatan IP-532:

I	Total Kebutuhan Lahan	
	Kebutuhan lahan	183.74 Ha / 266 persil
II	Rekapitulasi Penyelesaian Teknis	
1	Lahan yang dikuasai masyarakat	170.61 Ha / 260 persil (100 %)
	Jumlah masyarakat yang setuju dilakukan Penyelesaian Teknis (Permen ESDM No. 33)	151.39 Ha / 222 persil (100 %)
	Jumlah masyarakat yang dilakukan penyelesaian teknis melalui konsinyasi	14.01 Ha / 26 persil (100 %)
	Dilakukan <i>redesign</i>	5.21 Ha / 6 persil (100 %)
2	Tanah wakaf	0.63 Ha / 2 persil
3	Inalum/ <i>Authority</i>	12.50 Ha / 3 persil
4	Tanah kehutanan	1 persil

Catatan : Tanah yang dilakukan *redesign* dan wakaf akan dihindair /tidak dibangun.



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-555	31/03/2010 s/d	JPY	3.886,0	1.572,9	40,5	2.313,1	-59,5	7,8	0,0	0,0
		31/03/2019	USD	35,1	14,2		20,9	0,1	0,0		



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa
- Pekerjaan Supervisi Konstruksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 *E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line* hingga akhir September 2018 sebesar 39,55 %. Status pelaksanaan kegiatan IP-555 di Triwulan I 2019 sama dengan Triwulan sebelumnya.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PLN (kontrak konsultan *suspend*).

Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PLN UIP ISJ agar menangguhkan setiap aktifitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (kebijakan dari Direksi PT PLN).

Dalam rapat koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan bahwa *Loan* HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak *loan* yang tidak tertarik maka semakin besar bayarannya), agar dipertimbangkan kelanjutan proyek ini.



GDAP (HULULAIS GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S))

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-572	14/10/2016 s/d	JPY	657,0	140,0	21,3	517,1	-6,0	126,9	0,0	0,0
		14/10/2025	USD	5,9	1,3		4,7		1,1	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Bengkulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*

Sumber : PT. PLN

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-572 (*Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*) tanda tangan kontrak tanggal 11 November 2016. Nama kontraktor terpilih adalah ELC *Electroconsult S.p.A joint venture with NEWJEC Inc.* Capaian fisik pekerjaan pada Triwulan I 2019 ini sebesar 15,51 %. Konsultan telah menyelesaikan *Feasibility Study* dan telah disampaikan kepada PT. PLN. Salah satu syarat persetujuan dari *Official Development Assistance (ODA)* loan konstruksi dari lender proyek adalah *approval AMDAL, AMDAL pembangkit dan AMDAL transmisi* masih dalam proses. *AMDAL for Power Plant and T/L* (September 2018). SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) telah terbit, menunggu izin lingkungan Transmisi dari OSS. Pada periode laporan ini Pelaksanaan Kegiatan sedang dalam tahap *Finalization of Bidding Document for Power Plant and Transmission Line*. Finalisasi *Bidding* Dokumen ditargetkan selesai April 2019.



Pemmasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Persetujuan untuk *Loan EPC Contactor* Pembangkit dan Transmisi.
- Amandemen kontrak konsultan untuk lingkup pekerjaan transmisi.

Tindak Lanjut

- Berkoordinasi dengan Bappenas dan JICA.
- Saat ini dalam pembahasan dengan konsultan.

**INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)**

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7940-ID	30/05/2011 s/d 31/10/2019	USD	205,0*)	177,5	86,6	27,5	-6,4	4,6	0,2	5,0

Keterangan : *)Perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Oktober 2019 berdasarkan surat dari Kemenkeu per tanggal 5 Juli 2018

**Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016



Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang
Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa dan Sumatera

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java
- Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java
- Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java
- Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation
- Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation
- Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera
- Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region
- Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central & East Java Region
- Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region
- Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central & East Java Region



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran 2018, berdasarkan hasil misi Tim Bank Dunia, telah terdapat 14 *substation* dan diharapkan dapat *energize* pada akhir tahun 2018. Adapun kemajuan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I 2019 untuk penyiapan Poko *Hydropower Project* saat ini pengerjaannya mengalami hambatan dikarenakan lokasi PLTA Poko berada di daerah patahan pasif di Mamasa sehingga diperlukan pekerjaan tambahan berupa investigasi geologi. Diharapkan paket pekerjaan tersebut dapat selesai pada 31 Agustus 2019. Untuk paket kontrak J1 saat ini sedang dalam tahap *final quantity* yaitu perhitungan antara PLN IPP, PUSMANPRO, dan Kontraktor yang diharapkan dapat selesai pada April 2019. Sedangkan untuk paket pekerjaan *Consulting Services for ESIA for Poko Hydropower Project* terhambat pelaksanaannya dikarenakan perubahan mekanisme ijin lingkungan sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan KLHK.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket Kontrak J1

Proses *Final Quantity* J-1 saat ini dalam proses perhitungan antara PLN UPP, PUSMANPRO dan Kontraktor.

FS Level Design (Stage II) for Poko Hydropower Project]

Lokasi PLTA Poko terletak di daerah patahan Mamasa, patahan pasif. Analisis dari *Project Review Panel (PRP)*, perlu diadakan investigasi untuk mengetahui tingkat keaktifan dari patahan Mamasa.

Consulting Services for ESIA for Poko Hydropower Project

Terjadi perubahan mekanisme ijin lingkungan yang berpengaruh terhadap mekanisme penyiapan mekanisme lingkungan.

Tindak Lanjut

Mempercepat proses perhitungan dan review di PLN UIP JBB. PLN UIP JBB akan mengirimkan rekomendasi *Final Quantity* ke PLN DIV KR JBB pada April 2019.


PT. PLN dan konsultan telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambahan (investigasi geologi) di daerah patahan Mamasa. PT. PLN masih bernegosiasi dengan konsultan mengenai valuasi dari pekerjaan tersebut dan diperkirakan selesai pada Februari.

Berkoordinasi dengan KLHK.



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-561	23/10/2013 s/d	JPY	1.727,0	610,3	35,3	1.116,7		237,0	11,0	4,6
		23/10/2022	USD	15,6	5,5		10,1	2,1	0,1		



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering* *Services*
pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1.000 MW

Sumber : PT. PLN

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (*Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)*) telah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Januari 2016. *Kick of meeting* dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang. Kegiatan IP- 561 ini adalah kegiatan E/S, kemajuan fisiknya pada periode laporan Triwulan I 2019 mencapai 28 %.

Gugatan dari masyarakat Desa Mekarsari terhadap Ijin Lingkungan PLTU Indramayu yang diterbitkan Bupati Indramayu di PTUN Bandung, pada tanggal 02 Mei 2018, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada tanggal 19 September 2018 telah terbit putusan kasasi, putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Salinan putusan telah disampaikan kepada PTUN Bandung tanggal 21 November 2018 yang berisi :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi
- Pemohon kasasi diwajibkan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi
- Ijin lingkungan PLTU Indramayu dinilai masih sah berlaku dan legal

Setelah salinan putusan ini terbit masih terdapat 180 hari kalender untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhitung dari tanggal 23 November 2018. Setelah 180 hari kalender jadwal pendaftaran PK tersebut selesai dan tidak ada pengajuan PK, pelaksana kegiatan akan melanjutkan pekerjaan di lapangan.

Implementasi LARAP PLTU Indramayu telah berjalan mulai 31 Oktober 2017 terkait dengan *Environmental* dan *Social Consideration* berupa pelatihan dan sertifikasi pengelasan, pelatihan peternakan dan pelatihan UMKM. Penyiapan pendanaan melalui *loan* JICA untuk pekerjaan utama mengalami kemunduran karena adanya gugatan Ijin Lingkungan.



Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Prubahan Jadwal COD

Jadwal COD PLTU Indramayu dimundurkan ke tahun 2026 sesuai RUPTL 2018-2027. *Waiting Period* diberlakukan oleh PT. PLN untuk *Engineering Service*, dimulai dari bulan November 2018 – Oktober 2019.

Tindak Lanjut

Konsultan TEPSCO akan mengurangi aktifitasnya selama *waiting period*. Sedangkan aktifitas *Pre-Construction* Konsultan akan dimulai kembali pada bulan November 2019.

**JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT***Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi*	%
ADB	3083-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	224,0	15,0	6,7	209,0	-83,3	2,8	0,3	9,4
AIF	8276-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	25,0	1,6	6,6	23,4	-83,4	0,3	0,0	3,3



Lahan lokasi SUTET di Kabupaten Banyuwangi yang telah dibebaskan

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Expansion of 500 Kilovolt transmission network
- Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations
- Project management



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
1	Lot 1: 500 KV Overhead Transmission Line Païton-Watudodal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lot 2: 500 KV Overhead Transmission Line Gilimanuk-Antosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
3	Lot 1 : Extension of 500 KV GIS Païton Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lot 2 : 500/150 KV, 2 x 500 MVA New Antosaro Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60MVA	17,11	13,9	81,3	-	0,04	-	100	-	100
6	PIC for Java Bali 500 KV Power Transmission Crossing Project	2,65	0,80	30,4	-	-	-	59,73	-	35,97

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Porsi pinjaman. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-1193/PR/2018 tanggal 13 Desember 2018 menyatakan bahwa ADB melalui surat *Officer-in-Charge Indonesia Resident Mission* ADB nomor 015/L.3083/18 tanggal 7 Desember 2018 telah menyetujui usulan *partial cancellation* sebesar USD 228,16 juta (91,63 %) dan menyetujui penggunaan sisa pinjaman sebesar USD 20,83 juta (USD 18,75 juta dari OCR dan USD 2,08 juta dari AIF) untuk menyelesaikan Paket 3 dan *Project Implementation Consultant* (PIC).

Paket 3. *Operational Acceptance Certificates* (OAC) untuk Cerme dan Babat SS akan dikeluarkan Juli 2019 karena terjadi penundaan pelaksanaan migrasi *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA). Migrasi tersebut pada dasarnya membutuhkan pemadaman listrik sementara, namun karena mempertimbangkan kebutuhan *stand by period* sampai dengan 25 Mei 2019 untuk Pemilu dan sampai dengan 2-14 Juni 2019 untuk Idul Fitri, maka pelaksanaan migrasi SCADA baru dapat dilaksanakan Juli 2019. Menindaklanjuti hal tersebut, UIP PLN akan meminta secara formal untuk izin pemadaman listrik tersebut untuk diberitahukan kepada warga terdampak.

Kajian Alternatif. *Preliminary study* untuk menentukan lokasi *alternative technical crossing options* yang dilaksanakan pada Januari-April 2019 dan menghasilkan tiga opsi yaitu (i) *Overhead transmission line crossing*, (ii) *Submarine cable crossing*, dan (iii) *Hybrid system crossing* (*Crossing Overhead Line* di Jawa Timur dan dilanjutkan dengan *submarine cable crossing* di Bali). Namun, berdasarkan hasil kajian tersebut opsi (i) memerlukan teknologi *artificial platform* untuk menyeberangkan kabel, sementara opsi (iii) memiliki kerentanan kerusakan bahwa kabel akan mudah rusak oleh jangkar kapal yang bertalu-lalang di Pelabuhan Ketapang. Hal ini mengindikasikan bahwa opsi (ii) menjadi opsi yang lebih menguntungkan



secara biaya dan waktu implementasi konstruksi. Namun, PT. PLN masih akan melakukan studi terkait opsi (iii) dengan catatan adanya pemindahan salah satu menara dari yang seharusnya di Buleleng menjadi di Jembrana.

Administrasi. PT. PLN dan PIC perlu bekerjasama secara intensif untuk finalisasi dokumen *The 2nd Semiannual Progress Report 2018*, *The 1st Semiannual Progress Report 2019* dan PCR. PT. PLN dan ADB telah melakukan review draf kedua dokumen tersebut dan PT. PLN ditargetkan untuk dapat menyampaikan hasil revisi kepada ADB pada:

- a) Mei 2019 (untuk *The 2nd Semiannual Progress Report 2018*)
- b) 10 Juli 2019 (untuk *The 1st Semiannual Progress Report 2019*)
- c) 14 Juni 2019 (untuk Dokumen PCR)

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

PT. PLN belum memiliki prosedur tentang penanganan *hazardous waste* (limbah B3) di beberapa *substation* yang kebanyakan belum memiliki tempat penyimpanan sementara.

Tindak Lanjut

Pada Triwulan III 2019, PT. PLN akan mengembangkan SOP untuk menangani hasil *oil transformers* dan keharusan untuk pengadaan tempat penyimpanan sementara khususnya di lokasi *substation*.



JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-556	26/03/2013 s/d	JPY	36.994,0	1.706,6	4,6	35.287,4	-61,5	7,8	0,0	0,0
		30/04/2022	USD	333,9	15,4		318,5		0,1	0,0	



Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500 KV

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Paket 1 (Converter Station & Substation), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis).
- Paket 2 (DC 500 KV Submarine Cable), evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana penerbitan Lol paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016.
- Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN.
- Paket-4 (AC 500 KV Overhead Transmission Line) dalam tahap bidding document.
- Paket-5 (AC 500 KV Overhead Transmission Line) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 & 10.



Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini,

Instalasi	Lokasi	Estimasi Lahan (Ha)
AC/DC Converter Station	Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan	60
	Kab. Bogor, Jawa Barat	55
Electrode Station	Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan	17
	Kab. Lebak, Banten	18
Landing Point & Submarine Cable Switching Stations	Kab. Lampung Selatan, Lampung	4
	Kab. Serang, Banten	3
HVDC Overhead Line (OHL) (± 481 km rute)	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	84
HVAC OHL (Sumsel-8 & Jawa) (± 62 km rute)	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	15
HVAC OHL (Sumsel-9 dan 10) (estimasi 200 km rute)	Sumatera Selatan (estimated 200 kmr)	36
TOTAL		291

Catatan : Status pelaksanaan kegiatan IP-556 di Triwulan IV 2019 sama dengan triwulan sebelumnya.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend).

Berdasarkan surat dari DIRHCM nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PLN UIP ISJ agar menanggihkan setiap aktifitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (kebijakan dari Direksi PT. PLN).

Dalam rapat koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan bahwa *loan* HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak *loan* yang tidak tertarik maka semakin besar bayarannya), agar dipertimbangkan kelanjutan proyek ini.



PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 330	03/06/2015 s/d 03/06/2020	USD	373,0	210,7	56,5	162,4	-20,0	58,8	12,8	21,8



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan I 2019, kemajuan fisik kegiatan ini mencapai 94 %. Permasalahan kekurangan personil pada triwulan sebelumnya telah teratasi. Konstruksi tertunda selama 6 bulan karena kebocoran dari *water intake*. Saat ini dilakukan *re-design jetty* yang diharapkan dapat selesai tahun ini.

Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Jetty permanen belum tersedia sedangkan *comissioning test* akan segera dilakukan sehingga pemasokan batubara dilakukan dengan *jetty* temporer yang membutuhkan tambahan biaya.

Tindak Lanjut

Koordinasi dengan IP terkait penggunaan *jetty* temporer.



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-538	29/01/2009 s/d	JPY	26.016,0	21,162,5	81,3	4.853,6	-3,4	3.499,2	246,1	7,0
		21/01/2021	USD	234,8	191,0	43,8	31,6		2,2		



Power Station

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22,5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21,5 MW)
- Pekerjaan Konsultan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini terdiri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 3 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 *Distribution Line South Takengon*, Paket Lot 3 *Distribution Line North Takengon* dan Paket Lot 4 *Control Equipment*. Lima paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan.

Berikut capaian fisik pekerjaan kegiatan IP-538 per Triwulan I 2019:

No	Paket	Kontrak				Keterangan
		No.	Efektif	Expired	Progres	
1	Engineering Services	012.PJ/61/DIR/2009 23 Februari 2009	24 Nov 2008	19 Feb 2021	92,14 %	
2	Lot I – Main Civil Works	131.PJ/041/DIR/2011 18 Maret 2011	3 Mei 2011	30 Jun 2022	74,52 %	
3	Lot II – Metal Works	016.PJ/041/DIR/2012 13 Februari 2012	8 Mar 2012	7 Mar 2018	73,30 %	
4	Lot III – Electromechanical Works	0130.PJ/041/DIR/2013 28 Agustus 2013	21 Okt 2013	19 Feb 2021	52,75 %	
5	Lot IV – Transmission Line	020.PJ/041/DIR/2013 13 Februari 2013	31 Mar 2013	30 Nov 2018	98,75 %	Proses Amendment EoT sampai 31 Maret 2019
6	Lot 2 – Distribution Line South Takengon	320.PJ/613/PKITSUM I/2012 28 November 2012	28 Nov 2012	16 Sep 2013	100 %	
7	Lot 3 – Distribution Line North Takengon	321.PJ/613/PKITSUM I/2012 28 November 2012	28 Nov 2012	15 Mar 2014	100 %	
8	Lot 4 – Control Equipment	322.PJ/613/PKITSUM I/2012 28 November 2012	3 Mar 2013	28 Des 2018	100 %	



Area Proyek PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumateran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian tunnel (sekitar No. 1 *Powerhouse*) diketahui bahwa No. 1 P/H Cavern terletak diantara 2 *fault*. Oleh karena itu dilakukan perubahan desain untuk *Underground Power Station* No.1 dengan mengubah dimensi *Power Station* dan menambah penguatan pada dinding setebal 1 meter. Perubahan desain ini mengakibatkan perubahan *project completion schedule* No.1 P/S menjadi 30 Oktober 2022 dan penambahan biaya.

Penambahan biaya. PT. PLN telah menyampaikan perhitungan kebutuhan tambahan dana penyelesaian proyek dan telah mendapatkan rekomendasi dari BPKP dengan nilai tambahan sebesar 14.026 juta JPY (eq. Rp 1,65 triliun). Proses pengajuan *additional budget* sedang dalam review design dari *Boards of Experts/LAPI* ITB untuk kemudian diajukan persetujuan oleh Dewan Komisaris.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Kemajuan penyelesaian proyek mundur dari target awal dan kurang perform-nya kontraktor pada area No. 2 *Power Station*.

Tindak Lanjut

Kemajuan pekerjaan pada area No. 2 *Power Station* ke depan akan dikawal secara ketat agar penyelesaian proyek tidak lagi bergeser dari target penyelesaian yang sudah disepakati. Hal ini menjadi sangat penting guna menghindari mundurnya jadwal operasi pembangkit dan timbulnya *2nd additional budget for the project completion*.



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8280-ID	26/03/2014 s/d 31/12/2019	USD	137,6*	76,2	55,3	61,4	-31,6	0,0	4,1	0,0

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 27 September 2018 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan



Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran
Sumber: www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation
 - Lot 1: Java-Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions
- Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations:
 - Lot 1: Java-Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Sebagian besar paket pekerjaan telah energize hingga Triwulan I 2019. Namun sejumlah paket pekerjaan terhambat pelaksanaannya dikarenakan sejumlah kendala, di antaranya : (1) Modifikasi pondasi trafo dan jadwal pemadaman untuk pelaksanaan GI Klaten (G2 P1 Lot 2 – AIS); (2) Keterlambatan kedatangan material karena perubahan desain trafo (G2 P3 – Ext. Transformers Bays 500 KV); dan (3) Pekerjaan Paket G2 P4 Lot 2 – Procurement Transformer Outside Java-Bali masih dalam tahap kesiapan bay trafo (Package 2) yang menggunakan sumber pendanaan lain.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

G2 P1 Lot 2 - AIS

Modifikasi pondasi trafo dan jadwal pemadaman untuk pelaksanaan untuk GI Klaten.

G2 P3 - Ext. Transformer Bays 500 KV

Keterlambatan kedatangan material karena perubahan desain trafo.

G2 P4 Lot 2 - Procurement Transformer Outside Java-bali

Menunggu kesiapan bay trafo (Package 2) yang menggunakan sumber pendanaan lain

Tindak Lanjut


Percepatan pelaksanaan dan akan dilakukan rapat khusus untuk pembahasan GI Klaten.

Percepatan pelaksanaan Paket 2.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2019 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	26180	05/12/2014 s/d 31/05/2019	18,9	13,3	70,4	5,6	-25,9	0,0	0,0	0,0



Sumber : PT. PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih—Gambir
- Pembangunan UGC Senayan Incomer
- Pembangunan UGC Semanggi Barat—Semanggi Timur

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dan pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).

**TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 329	29/04/2015 s/d 29/04/2020	USD	241,0	218,2	90,6	22,7	12,2	0,0	0,0	0,0



Koordinasi antara Bappenas, PT. PLN dan Pelaksana Proyek di PLTU TAKALAR

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dan pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-560	23/10/2013 s/d	JPY	5.104,0	3.354,3	65,7	1.749,7	5,3	168,6	0,0	0,0
		23/10/2022	USD	46,1	30,3		15,8		1,5	0,0	



Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Tulehu, Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2 x 10 MW
- Pekerjaan *Drilling*
- Pekerjaan *Konsultansi*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan *Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) Loan JICA IP-560* terdiri dari 2 kontrak paket pekerjaan yaitu Paket *Engineering Services* dan Paket Kontrak *IPM Drilling*. Hingga periode akhir Maret 2019 capaian fisik masing-masing paket adalah Paket *Engineering Services* sebesar 41% dan paket *IPM Drilling* sebesar 100 %.

Pekerjaan Selesai:

1. Pengeboran:

- Pengeboran sumur TLU-D-01 dilakukan pada 27 Juni 2017-17 Agustus 2017 (52 hari) dengan kedalaman 1.712 m, maksimum T 140°C, dan permeabilitas tinggi.
- Pengeboran sumur TLU-B-01 dilakukan pada 1 September 2017 - 28 September 2017 (27 hari) dengan kedalaman 1.800 m, maksimum T 205°C, dan permeabilitas rendah.
- Pengeboran sumur TLU-C-01 dilakukan pada 12 Oktober 2017 - 15 November 2017 (35 hari) dengan kedalaman 1.900 m, maksimum T 184°C, dan permeabilitas rendah.
- Pengeboran sumur TLU-B-02 dilakukan pada 28 Desember 2017-30 Januari 2018 (34 hari) dengan kedalaman 1.800 m, maksimum T 213°C dan permeabilitas rendah.

2. Uji Produksi :

- Uji Produksi TLU-D-01 dilakukan pada 5 - 24 Februari 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge* fluida dengan *steam flow rate* 1 t/h dan *brine flow rate* 60 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, namun terdapat *scaling* kalsit pada *flow lines*.



- b. Uji Produksi TLU-B-02 dilakukan pada 5 Maret - 3 April 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge* fluida dengan total *mass flow rate* 93,6 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, *steam flow rate* 11,7 t/h dan *brine flow rate* 81,9 t/h.

Pekerjaan di lapangan saat ini adalah pekerjaan penyusunan AMDAL untuk pembangkit dan pengurusan ijin, serta pelaksanaan revidi studi tambahan *geosains* untuk memastikan titik target pengeboran selanjutnya.

Terhadap *Preliminary Feasibility Study*, management PT. PLN memutuskan untuk dilakukan *Pre Review* oleh LAPI ITB, dimulai pada Januari 2019 dan ditargetkan selesai pada Mei 2019.



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8057-ID	01/05/2012 s/d 31/12/2020*	USD	44,0*)	35,6	80,9	8,4	0,3	4,6	0,0	0,0

Keterangan :

*) Terjadi perubahan nilai pinjaman berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017

***)Diusulkan perpanjangan masa laku pinjaman melalui Surat Dirjen PPR kepada Country Director Bank Dunia per tanggal 15 November 2018

***)Berdasarkan hasil TM Pagu Anggaran TA 2019



Pembangunan PLTA Cisokan

Sumber : www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan
- Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
- Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. Pekerjaan pada paket kontrak *Pre-FS Update and Feasibility Level Design Matenggeng Pumped Storage Power Project* telah selesai pada triwulan berjalan. Pada paket kontrak *Consulting Services for ESIA for Matenggeng Pumped Storage Project* belum dilakukan pembayaran yang disebabkan oleh permasalahan administrasi yakni perpajakan dari sisi konsultan. Masalah lain yang dihadapi selama Triwulan 1 2019 yaitu terdapat arahan Direksi perihal paket kontrak *Capacity Building* tidak akan dilaksanakan menggunakan *loan* IBRD 8057-ID. Tidak terdapat realisasi fisik pada paket pekerjaan PRP & ESP MATENGGENG karena proses tender ulang Konsultan ESIA dan AMDAL.



Perubahan *loan agreement*. Usulan amandemen meliputi perpanjangan masa laku (*closing date*) dari semula 31 Desember 2018 menjadi 30 November 2020 untuk penyelesaian ESIA PLTA Matenggeng serta realokasi pinjaman senilai USD 11.059.882,85.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Consulting Services for ESIA for Matenggeng Pumped Storage Project

Belum terdapat kesepakatan terkait nilai pekerjaan serta permasalahan administrasi pada perpajakan dari sisi Konsultan.

Capacity Building

Berdasarkan arahan dari Direksi pekerjaan *Capacity Building* tidak dilaksanakan menggunakan anggaran *Loan IBRD 8057-ID* sedangkan usulan anggaran DIPA tidak mengakomodir pekerjaan *Capacity Building*.

PRP & ESP MATENGGENG

Konsultan ESIA dan AMDAL ditender ulang sehingga ESP tidak bisa bekerja karena data tidak bisa diberikan

Tindak Lanjut

Consulting Services for ESIA for Matenggeng Pumped Storage Project

- DIVHSSE telah mengirimkan surat perihal konfirmasi nilai pekerjaan yang dapat dibayarkan ke konsultan.
- Untuk kelanjutan penyusunan Dokumen ESIA akan dilakukan pengadaan ulang konsultan ESIA Matenggeng.
- Konsultan sudah memenuhi persyaratan administrasi terkait perpajakan pada akhir 2018 dan proses pembayaran akan dilakukan pada tahun 2019.

Capacity Building

Komponen kegiatan pada paket kontrak *capacity building* akan dibatalkan.

**WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT**

Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3015-INO	04/04/2014 s/d 30/11/2019	USD	49,5	39,0	78,7	10,6	-9,5	10,0	0,2	1,5

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016



Pembangunan Substation Bengkayang

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network
- Construction of new distribution network in West Kalimantan
- New connections to households in West Kalimantan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Consulting Services for Project Implementation	0,84	1,08	127,4	0	100	100	100	100	
2	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1)	18,37	10,31	56,1	0	100	100	100	100	
3	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation (Paket 2)	17,24	9,26	53,7	0	100	100	100	100	
4	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Bengkayang - Ngabang and Tayan (Paket 3)	22,43	10,05	44,8	0,15	100	100	100	100	
5	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4)	4,65	2,62	56,3	0	100	100	100	100	
6	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Tayan, Sanggau, Sekadau (Paket 5)	10,07	2,03	20,1	0				59,1	
7	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Tayan-Sanggau (Paket 6)*	12,35	2,54	20,6	0				59,3	
8	Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150 KV Transmission Lines Sanggau-Sekadau (Paket 7)*	8,38	1,58	18,9	0				52,9	

Keterangan : *Realisasi sudah termasuk porsi AFD

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konstruksi, Secara garis besar, kemajuan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Paket 1 – 4** telah selesai dikerjakan.
- Paket 5** (Substation Tayan - Sanggau - Sekadau) memiliki isu sebagaimana berikut:
 - Konstruksi terlambat karena tertundanya *timeline* pengadaan lahan, khususnya pada Sekadau SS.
 - Ketidakcukupan jumlah pekerja, keterbatasan alat dan material sehingga tidak optimal untuk mengejar keteringgalan kemajuan, khususnya pada pembangunan pondasi dan pelaksanaan *Civil Works* lainnya.
 - Untuk menindaklanjuti isu tersebut, maka telah disepakati adanya penambahan jumlah tenaga kerja untuk mengejar *commissioning* (pengujian operasional suatu pekerjaan untuk memastikan pemenuhan persyaratan termasuk regulasi, kode, dan standar) pada November 2019.



- c. **Paket 6** (*Transmission Line Tayan - Sanggau*) dan **Paket 7** (*Transmission Line Sanggau-Sekadau*) memiliki isu sebagaimana berikut:
- Pada Paket 6, terdapat beberapa lokasi dengan akses yang jauh dan sulit sehingga membuat mobilisasi material terhambat.
 - Pada kedua paket tersebut terjadi deviasi kemajuan karena kekurangan tenaga kerja, material, dan alat kurang optimal untuk mengejar keteringgalan kemajuan. Lokasi pemasangan menara-menara yang sudah jadi pada Paket 6 masih terpecah sehingga belum siap untuk dilakukan perangkaian kabel (hanya *section 1* dan *2* yang sudah dinyatakan siap).
 - Pada Paket 7, pembangunan pondasi terlalu fokus pada 1 lokal subkontraktor sehingga terjadi kesukaran untuk menambah tim subkontraktor lain.
 - Pada Paket 7, jenis tanah adalah rawa sehingga membutuhkan waktu lebih untuk pembangunan pondasi.
 - Pada Paket 7, terjadi proses diskusi yang panjang dengan Kementerian Perhubungan untuk pembahasan *crossing tower*.
 - Tindak lanjut yang dilakukan yakni komitmen dari kontraktor dan subkontraktor pada tim tambahan untuk mempercepat pembangunan pondasi dan pemasangan menara. Selain itu, PT. PLN akan memonitor pemenuhan dan pendanaan menara-menara yang belum terbangun untuk mengejar *commissioning* pada November 2019.

Realokasi Dana Pinjaman. Realokasi kategori pemanfaatan dana pinjaman sedang diproses oleh PT. PLN untuk mengalihkan sisa dana pinjaman dari pelaksanaan paket-paket yang telah selesai (Paket 1-4) ke paket yang masih berproses (Paket 5-7).

Project Completion Report (PCR). PT. PLN dan Pusmanpro perlu segera memulai penyiapan PCR mengingat waktu *loan closing date* yang sudah dekat (30 Desember 2019).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Manajemen proyek.

- Konsep *interconnected grid* akan dilanjutkan untuk memastikan reliabilitas dan stabilitas *grid* Khatulistiwa dengan potensi *two-way power purchase* dengan Sarawak, Malaysia.
- Namun dalam pengimplementasiannya, hal ini tidak sesuai dengan RUPTL tahun 2021 yang mencantumkan bahwa *power purchase import* ditargetkan untuk menjadi 0%.

Administrasi

- Penandatanganan amandemen sudah sejak Desember 2018 namun masih belum ditandatangani oleh pihak PT. PLN. Amandemen yang dilakukan yakni terkait dengan *final quantity*, *extra cost*, dan *final extra cost*.

Tindak Lanjut

Manajemen proyek.

- Perlu dipastikan keamanan dalam pelaksanaan *interconnected grid* tersebut. UIP Kalimantan Barat perlu meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecurangan (pungutan liar ataupun penjualan secara ilegal) dalam transaksi *two-way power purchase* tersebut.
- Salah satu jalan alternatifnya, yakni dengan mengembalikan sumber listrik menjadi menggunakan batu bara dengan pertimbangan tarif yang lebih *feasible* untuk masyarakat yaitu Rp 900/kWh. Sementara itu, jika menggunakan sumber listrik yang *renewable* yakni dapat mencapai Rp1.200/kWh. Namun, keputusan ini perlu dicermati karena tidak sejalan dengan salah satu indikator pencapaian *impact* proyek, "*Carbon dioxide emission in Borneo generated from fossil fuel-based power production is reduced by 400.000 tons each year*".



Administrasi

- ADB dijemputani oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat mengadakan rapat koordinasi dengan PT. PLN untuk mendiskusikan hambatan yang terjadi di internal PT. PLN sehingga penandatanganan amandemen masih belum dilakukan.



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)





ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrastruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8715-ID	26/09/2017 s/d 28/02/2022	USD	200,0	20,8	10,4	179,2	-23,7	22,4	20,8	92,9



❖ Instansi Pelaksana

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Establishment of Non-bank Financial Institution

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. Terdapat 2 proyek yang mendapatkan pendanaan yang berasal dari pinjaman tersebut dengan kemajuan hingga Triwulan I 2019 sebagai berikut.

1. Proyek Jalan Tol yang menghubungkan Pemalang-Batang (dari Loan 8715-ID senilai Rp 50 juta). Kemajuan pelaksanaan proyek hingga Triwulan 1 2019 yaitu pekerjaan sudah mencapai 90%, telah beroperasi secara komersil per Desember 2018, dan 1 exit (exit Bojong) dalam tahap penyelesaian.
2. Proyek II Palapa Ring, Paket Indonesia Tengah (dari Loan 8715-ID senilai Rp 250 juta). Saat ini Proyek II Palapa Ring telah beroperasi secara komersil (COD) sejak 21 Desember 2018. Alokasi pinjaman Bank Dunia telah ditarik 100% sesuai SLA.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang.

Menunggu pembebasan lahan oleh pemerintah untuk exit Bojong.

Proyek II Palapa Ring, Paket Indonesia Tengah.

Terjadi *delay* COD selama 6 bulan dari target sebelumnya yakni Juni 2018 dikarenakan masalah ketersediaan kapal atau *cable laying vessel* di Indonesia.

Tindak Lanjut

Ditargetkan selesai di bulan Juni 2019.
Sisa pinjaman akan ditarik pada bulan Juni 2019.



REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)

Bantuan modal untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan kapasitas serta pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang layak memenuhi kriteria

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8714-ID	25/09/2017 s/d 31/12/2020	USD	100,0	11,6	11,6	88,4	-34,7	20,0	0,0	0,0
AiIB	012-1-IDN	25/09/2017 s/d 31/12/2020	USD	100,0	11,6	11,6	88,4	11,6	20,0	0,0	0,0

Catatan : Asumsi kurs 1 USD = Rp 13.900,-



❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Capital Support for RIDF
- b. RIDF Project Development Facility

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pekerjaan. Hingga Triwulan I 2019, telah terdapat 5 daerah yang telah memanfaatkan pinjaman RIDF. PT SMI juga telah menyampaikan *offering letter* kepada 24 pemerintah daerah. Pada TA 2019, telah terdapat 3 usulan untuk proyek pembangunan infrastruktur di 3 provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara dengan total kebutuhan dana senilai Rp 1,1 triliun. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek meliputi lelang konstruksi dari pemda.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA





CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-554	28/07/2009 s/d	JPY	48.150,0	48.131,3	100,0	18,7	3,2	0,0	0,0	0,0
		28/07/2019	USD	434,6	434,4		0,2		0,0	0,0	



Uji Coba Kereta MRT di Main Line dan Stasiun Cipete
 Sumber : www.jakartamrt.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi penyerapan dana loan IP-554 telah mencapai 99,9% dari total pinjaman. Pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan dengan menggunakan dana pinjaman dari IP-571.



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Korider Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-571	31/03/2016 s/d	JPY	75.218,0	49.235,1	65,5	25.982,9	15,5	15.890,8	1.505,6	9,5
		31/03/2022	USD	678,9	444,4		234,5		143,4	13,6	



Pekerja mengerjakan proyek pembangunan stasiun layang MRT di Jalan Sisingamangaraja
Sumber : www.jakartamrt.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman LA No. IP-571 merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak kepada keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I (yang didanai LA No. IP-554). Berikut kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi MRT di lapangan:

- Paket CP-101 (Depo dan Struktur Layang). Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Maret 2019 sebesar 99,86%.
- Paket CP-102 (Struktur Layang). Capaian fisik pekerjaan sampai dengan Maret 2019 sebesar 99,47%.
- Paket CP-103 (Struktur Layang). Capaian fisik pekerjaan sampai dengan Maret 2019 sebesar 99%. Terdapat beberapa kendala lahan yang belum dimundurkan sesuai ROW sehingga pekerjaan *reinstatement* untuk pedestrian tidak sesuai dengan desain.
- Paket CP-104 (Struktur Bawah Tanah). Kemajuan fisik di lapangan sampai dengan Maret 2019 sebesar 99%.
- Paket CP-105 (Struktur Bawah Tanah). Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Maret 2019 sebesar 99%.
- Paket CP-106 (Struktur Bawah Tanah). Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Maret 2019 sebesar 99,07%. Terdapat pekerjaan tambahan Pedestrian Dukuh Atas.
- Paket CP-107. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail desain dan sistem pemasangan rel. Capaian fisik sampai dengan Maret 2019 sebesar 98%.



- Paket CP-108. Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Maret 2019 sebesar 98%.

Construction Management Consulting Services (CMCS)

Saat ini masih dilakukan *review technical design* dan metoda pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diusulkan kontraktor, serta pengawasan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan hingga selesainya pekerjaan konstruksi. Kontrak *Construction Management Consulting Services (CMCS)* berakhir bulan Mei 2018, dalam proses perpanjangan sampai dengan April 2019, kontrak telah di amandemen.

Engineering Study Fase - 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)

Untuk pengadaan konsultan *Engineering Study (E/S) Fase II*, berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Teknis, konsultan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan adalah *Oriental Consultant JV*. PT MRT Jakarta telah memberikan tanggapan kepada hasil *probit audit* BPKP atas proses lelang tersebut. Secara paralel, PT. MRT Jakarta saat ini sedang menyiapkan Kontrak Konsultan E/S Fase II untuk penandatanganan. Telah dibentuk tujuh *Joint Working Group (JWG)* internal PT. MRT Jakarta untuk mengawal proses penyusunan *Basic Engineering Design (BED)* oleh *Oriental Consultant Global Joint Venture (OCG JV)*.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

1 Kementerian Pertahanan

2 Kepolisian RI



KEMENTERIAN PERTAHANAN





PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Unit Organisasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2019 (Juta USD)	
				Target *	Realisasi
Mabes TNI	0,0	0,0	0,0		0,0
TNI AD	1.358,1	1.154,6	531,3	619,5	83,0
TNI AL	1.454,2	1.514,6	1.131,4		13,0
TNI AU	335,6	325,1	182,4		80,9
Total	3.148,0	2.994,4	1.845,3		619,5

Keterangan :

*) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

**) Merupakan data penarikan SPM/SP4H

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2019 terdapat 36 kegiatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang menjadi objek pemantauan. Total komitmen pinjaman luar negeri dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah USD 2.994,4 juta. Sampai dengan akhir bulan Maret 2019 jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah USD 1.845,3 juta. Sementara jumlah pinjaman yang terserap di tahun 2019 saja adalah USD 176,9 juta, atau sebesar 28,6% dari target di tahun 2019.

Selama bulan Januari - Maret 2019, Kementerian Pertahanan berhasil menyelesaikan 3 (tiga) kegiatan Alutsista, yakni:

- 1) Degaussing Korvet Sigma Class
- 2) Jembatan Standar Militer
- 3) Rudal Arhanud

Pada Triwulan I Tahun 2019 terdapat 29 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 6.209,7 juta. Dari 29 kegiatan tersebut, 16 kegiatan sedang dalam proses lelang, 8 kegiatan dalam proses *loan agreement*, dan 5 kegiatan menunggu masuk Green Book.

Tahun Alokasi	Unit Organisasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Kegiatan (juta USD)
2015-2019	MABES TNI	4	135,0
	TNI AD	6	732,5
	TNI AL	9	2.431,7
	TNI AU	10	2.910,5
Total		29	6.209,7



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pinjaman	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2019 (Juta USD)	
					Target*	Realisasi
LPKE/KSA	2004	3,6	3,1	0,4		0,0
LPKE/KSA	2008	16,9	14,4	1,2		2,8
LPKE/KSA	2009	90,9	77,2	10,6	88,8	0,0
LPKE/KSA	2011	62,8	53,4	26,0		12,7
LPKE/KSA	2016	328,6	284,2	51,7		9,6
Total		502,9	432,4	89,9	88,8	24,5**

Keterangan :

*) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

**) Merupakan data penarikan SPM/SP4H

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2019 Kepolisian Republik Indonesia memiliki 27 kegiatan yang menjadi obyek pemantauan dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 432,4 juta. Pada triwulan ini, jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah sebesar USD 89,9 juta. Realisasi pinjaman selama Januari-Maret 2019 adalah sebesar USD 24,5 juta atau 27,6% dari target penyerapan pinjaman di tahun 2019.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019, POLRI berhasil menyelesaikan 2 (dua) kegiatan yakni:

- 1) Pengadaan Sucad Kapal
- 2) Helikopter (BELL 412 EPP)

Dari 27 kegiatan yang masih berjalan sampai akhir Triwulan I Tahun 2019 terdapat 8 kegiatan dalam proses FAT, 3 kegiatan dalam proses pengajuan revisi anggaran, 5 kegiatan dalam proses penyelesaian produksi, 5 kegiatan dalam proses instalasi alat, 2 kegiatan dalam penyiapan lokasi, dan 4 kegiatan dalam proses pengiriman peralatan ke wilayah.

Pada triwulan ini terdapat 2 kegiatan yang belum efektif yang terdiri atas: 2 kegiatan dalam proses negosiasi calon *lender* di Kementerian Keuangan. Berikut adalah rincian alokasi dana kegiatan-kegiatan yang dimaksud:

Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Alokasi (USD)
2008	0	-
2009	0	-
2011	0	-
2016	2	216.000.000
Total	2	216.000.000

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1)

Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan melalui intervensi kegiatan proyek

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0510-INO	06/12/2016 s/d 30/06/2022	USD	17,00	2,18	12,82	14,82

*Kurs 1 USD = IDR 13.400,-



Pengembangan *livelihood* berbasis perempuan
Sumber: KLHK

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
- b. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- c. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

❖ Lokasi Proyek

- a. Kabupaten Sintang
 - KPHP Sintang/Merakai Utara
- b. Kabupaten Kapuas Hulu
 - KPHP Kapuas Hulu Utara
 - KPHP Kapuas Hulu Selatan
 - KPHP Betung Kerihun Danau Sentarum

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Terlaksananya “*Community-focused and Gender Responsive REDD+ Pilots*” di 17 desa di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Provinsi Kalimantan Barat
- c. Penyelarasan kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penarikan. Walaupun telah efektif sejak tahun 2017, namun kemajuannya masih sangat minim. Ditjen PSKL KLHK melakukan rasionalisasi *Budget Planning* agar target penyerapan di tahun 2019 tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2019 ditargetkan anggaran yang dapat direalisasikan yakni sebesar Rp 45 miliar atau secara kumulatif sebesar 33% dari total anggaran. Hal ini tidak sejalan dengan angka yang ditargetkan ADB karena jika mengikuti skema ADB maka ditujukan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik di tengah periode masa laku sehingga rencana penarikan tinggi di tengah dan akhir periode masa laku.

Lainnya. Terdapat rencana penambahan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari hibah *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo* di Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu. Saat ini masih



dilakukan evaluasi terkait status terakhir kegiatan sebelumnya agar dapat disusun program untuk keberlanjutan kegiatan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Manajemen Pengelola

Reorganisasi dari KPHP dan KPHK menjadi hanya KPH di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berimplikasi pada lokasi proyek yang juga harus berubah. Selain itu, perlunya SK Menteri LHK sebagai prasyarat keluarnya RPHJP yang juga disetujui oleh Menteri LHK sebelum melakukan aktivitas proyek cukup menghambat keberlangsungan proyek.

Administrasi

Untuk pelaksanaan output 2 dan output 3, tupoksi nya berada di Ditjen PPI, yang tidak ada dan tidak terlibat dalam PAM dan *Loan Agreement*. Sehingga tidak di-DIPA-kan juga oleh oleh Ditjen tersebut.

Manajemen Proyek

Terdapat 3 desa yang dalam pelaksanaan proyeknya bertabrakan dengan proyek KLHK lain yaitu *Forclaim*.

Tindak Lanjut

Proses resentralisasi tersebut menjadi salah satu justifikasi diperlukannya tim transisi yang terdiri dari kolaborasi KPHP dan KPHK untuk dapat tetap menjalankan proyek meskipun sedang dalam kondisi darurat sekalipun.

Koordinasi antar Ditjen diperlukan untuk dapat merevisi DIPA tersebut.

Team PISU sudah melakukan *assesment* terhadap permasalahan ini dan sedang berproses dalam memilih 3 desa baru.



SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM

Kesiapan proyek meningkat dan penyiapan proyek yang bankable pada sektor energi, transportasi, pengairan, dan sektor infrastruktur perkotaan

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	

ADB	0013-INO	(Lihat Ruang Lingkup)	USD	20,00	2,18	12,82	14,82
-----	----------	-----------------------	-----	-------	------	-------	-------

Dibiayai melalui Government of Australia



❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian PPN/Bappenas –
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

❖ **Lokasi Proyek**

Seluruh Indonesia.

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Pengembangan kebijakan dan rekomendasi untuk laporan
- b. Penguatan kapasitas sektor agensi
- c. Proyek infrastruktur yang sesuai untuk dibiayai oleh ADB dan Pemerintah Indonesia
- d. Manajemen ilmu pengetahuan dan pelaksanaan diseminasi

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Overview. Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP) merupakan proyek penyiapan infrastruktur yang terdiri dari 16 proyek. Hingga Triwulan I Tahun 2019, subproject yang masih efektif yakni:

Kode Hibah	Sub project	Masa Laku	Nilai Hibah (Ribu USD)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
				(Ribu USD)	%	
8484-INO	Technical Assistance Cluster Management Facility (Subproject 1) (Supplementary)	20/3/2014 s/d 31/12/2019	4.044,00	3.607,36	89,19	437,34



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Hibah	Sub project	Masa Laku	Nilai Hibah (Ribu USD)	Penarikan Kumulatif* (Ribu USD)	%	Hibah Belum Ditarik (Juta)
8686-INO	Capacity Development for the Metropolitan Sanitation Management Investment Project (Subproject 6)	07/08/2014 s/d 17/06/2019	2.000,00	1.487,17	74,36	512,83
9113-INO	Strengthening Verification in Results-Based Programs in Indonesia's Power Sector (Subproject 8)	17/5/2016 s/d 31/12/2019	935,00	535,74	57,30	399,26
9362-INO	Strengthening Results-Based Lending Independent Monitoring in Irrigation (Subproject 10)	28/8/2017 s/d 30/06/2019	800,00	524,06	65,51	275,94
9361-INO	Facilitating Regional Cooperation and Integration between Indonesia and Timor-Leste through Enhanced Cross-border Cooperation Sub 11	23/12/2017 s/d 30/06/2019	200,00	0,00	0,00	200,00
9567-INO	Sustainable Infrastructure Assistance Program - Strengthening State Procurement Systems for Faster Infrastructure Delivery (Sub Project 12)	21/8/2016 s/d 30/06/2019	750,00	84,75	11,30	665,25
9559-INO	Supporting Sustainable and Universal Electricity Access in Indonesia (Subproject 13)	8/8/2018 s/d 31/12/2019	1500,00	206,04	13,74	1293,96
9511-INO	Sustainable Infrastructure Assistance Program-Indonesia Energy Sector Assessment and Priorities 2020-2024 (Subporoject 14)	11/4/2018 s/d 31/12/2019	1000,00	308,27	30,83	691,73
9506-INO	Sustainable Infrastructure Assistance Program-Preparation of the Enhanced Water Security Investment Project (Subproject 15)	20/3/2018 s/d 30/06/2019	1000,00	260,32	26,03	739,68
9615-INO	Sustainable Infrastructure Assistance Program-Municipal Bond Issuance and Infrastructure Finance (Subproject 16)	15/10/2018 s/d 30/06/2019	700,00	0,24	0,03	699,76

Secara keseluruhan, penarikan hibah setiap sub proyek diatas memiliki performa yang baik jika sesuai perhitungan ADB hanya terdapat dua proyek yang terindikasi *slow disbursement* yakni *Sub Project 12*, *Sub Project 15*, dan *Sub Project 16*. Indikasi tersebut terlihat dari perbandingan persentase *disbursement* terhadap *elapsed time*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Manajemen Pengelola

Dikarenakan proyek ini memiliki 16 sub proyek yang dilaksanakan oleh *Implementing Agency* yang berbeda-beda, maka proses pelaporan kemajuan hibah perlu diintegrasikan skemanya agar pihak *Executing Agency* dapat mengetahui kemajuan masing-masing sub proyek.


Administrasi

Dalam menunjang pelaporan kemajuan, *Semi Annual Report* dibuat melalui koordinasi antara ADB dengan pihak *Implementing Agency*. Laporan ini belum disampaikan kepada pihak *Executing Agency* dan Deputi bidang Pendanaan Pembangunan sehingga kemajuan tidak terinfokan.

Tindak Lanjut

Proses resentralisasi tersebut menjadi salah satu justifikasi diperlukannya tim transisi yang terdiri dari kolaborasi KPHP dan KPHK untuk dapat tetap menjalankan proyek meskipun sedang dalam kondisi darurat sekalipun.

Dalam rangka menginformasikan kemajuan sebagaimana dimaksud, maka laporan yang dibuat diharapkan dapat disampaikan juga kepada *Implementing Agency* masing-masing sub proyek dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id