

TRIWULAN
II
2019

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI





REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN II TAHUN 2019

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI	1
TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG	3
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	5
▪ <i>DEVELOPMENT OF MARITIME METEOROLOGICAL INFORMATION SYSTEM (MMS)</i>	7
▪ <i>SCALING-UP BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY (SUS)</i>	9
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	11
▪ <i>STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)</i>	12
BADAN PENGUSAHAAN BATAM	15
▪ <i>DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT</i>	17
KEMENTERIAN AGAMA	19
▪ <i>THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)</i>	21
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	24
▪ <i>PROGRAM TO ACCELERATE AGRARIAN REFORM (ONE MAP PROJECT)</i>	25
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	27
▪ <i>VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME</i>	29
▪ <i>VILLAGE INNOVATION PROJECT</i>	30
KEMENTERIAN KESEHATAN	33
▪ <i>INDONESIA SUPPORTING PRIMARY HEALTH CARE REFORM (I-SPHERE) PROGRAM</i>	34
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	37
▪ <i>SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT</i>	39
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	41
▪ <i>ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)</i>	45
▪ <i>INTEGRATED INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR NATIONAL TOURISM STRATEGIC AREAS (INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT PROJECT)</i>	50
▪ <i>DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT</i>	54
▪ <i>REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)</i>	57
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT</i>	58
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN (CISUMDAWU) PHASE II</i>	59
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE III</i>	61
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO - BITUNG</i>	62
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT</i>	63
▪ <i>WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)</i>	64

▪ EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT.....	69
▪ IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS71	
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP).....	73
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA	77
▪ METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)	78
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT	83
▪ NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)	86
▪ NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)	89
▪ NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2).....	90
▪ SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA	91
▪ SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III).....	94
▪ BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2).....	97
▪ CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT	98
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II.....	100
▪ DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II	102
▪ ENGINEERING SERVICES FOR MULTIPURPOSE DAMS, RIVERS, AND COASTAL.....	105
▪ FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN	107
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	111
▪ JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)	114
▪ KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)	115
▪ RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT.....	116
▪ STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP).....	117
▪ UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT	119
▪ URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II.....	121
▪ NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)	124
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	127
▪ THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I.....	129
▪ PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I).....	131
▪ JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I	133
▪ PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)	134
▪ RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I.....	135
KEMENTERIAN PERTANIAN	137
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	139
▪ RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI).....	141
▪ SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)	143
▪ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)	144

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	145
▪ <i>PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV</i>	147
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	151
▪ <i>DEVELOPMENT OF TEACHING HOSPITAL HASANUDDIN UNIVERSITY</i>	153
▪ <i>DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA</i>	155
▪ <i>HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT</i>	156
▪ <i>POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT</i>	158
▪ <i>THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT</i>	161
▪ <i>THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)</i>	164
▪ <i>RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)</i>	168
▪ <i>ADVANCED KNOWLEDGE AND SKILLS FOR INCLUSIVE GROWTH PROJECT (AKSI)</i>	173
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	175
▪ <i>FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE</i>	177
▪ <i>INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE</i>	178
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	179
▪ <i>CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)</i>	181
PT. PERTAMINA	183
▪ <i>LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT</i>	185
PT. PLN	187
▪ <i>ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION III</i>	189
▪ <i>ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION</i>	191
▪ <i>GDAP (HULULAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S))</i>	193
▪ <i>INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)</i>	195
▪ <i>INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)</i>	197
▪ <i>JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT</i>	199
▪ <i>JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT</i>	202
▪ <i>PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT</i>	204
▪ <i>PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT</i>	205
▪ <i>SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)</i>	207
▪ <i>SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3</i>	209
▪ <i>TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT</i>	210
▪ <i>TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)</i>	211
▪ <i>UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)</i>	213
▪ <i>WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT</i>	215
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)	219
▪ <i>ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT</i>	221
▪ <i>REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)</i>	222

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.....	225
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT.....	227
▪ CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II	228
LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING.....	231
KEMENTERIAN PERTAHANAN	233
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	235
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	237
▪ PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	239
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI.....	241
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	243
▪ COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1).....	245

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

- 1 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3 Badan Pengusahaan Batam
- 4 Kementerian Agama
- 5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 7 Kementerian Kesehatan
- 8 Kementerian Ketenagakerjaan
- 9 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 10 Kementerian Perhubungan
- 11 Kementerian Pertanian
- 12 Kementerian PPN/Bappenas
- 13 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 14 Kepolisian Republik Indonesia
- 15 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 16 PT. PERTAMINA
- 17 PT. PLN
- 18 PT. Sarana Multi Infrastruktur
- 19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 20 Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing

TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG

No.	Mata Uang	Kode	Nilai *
			31 Juni 2019
1.	Australian Dollar	AUD	1,43
2.	Euro	EUR	0,88
3.	Indonesian Rupiah	IDR	14.141,0
4.	Japanese Yen	JPY	107,62
5.	Korean Won	KRW	1.158,15

**) Kurs Tengah Bank Indonesia*



BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA





DEVELOPMENT OF MARITIME METEOROLOGICAL INFORMATION SYSTEM (MMS)

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
AFD	N/A	2019 - 2023	USD	71,1	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Pengadaan perangkat sistem observasi meteorologi
- b. Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Status kegiatan ini sedang dalam tahap review dokumen lelang di Inspektorat. Rencananya pada bulan Mei 2019 sudah mulai lelang. Untuk perencanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Component	Quantity	Total Est.Cost (US \$)	Deadline
A	Project Management, Quality Control & Assistance	1	3,899,000	2019-2023
B	Observation System / Data Collection			
	1 Surface Ocean Drifters	60	697,080	2019-2023
	2 Profiling Floats	40	1,289,080	2019-2023
	3 Sub Surface Glider (Ocean AUV)	3	2,401,917	2020
	4 Marine AWS	40	6,388,563	2020-2022
	5 Vessel AWS	30	1,336,746	2020-2021
	HF Coastal Ocean-Surface Wave Radar Single	2	1,566,325	2020
C	Development of Marine Met Ocean Forecasting Data Center (MMOFDC)			
C1	Development Met Ocean Forecasting Center			
	1 Operational Super Computing Platform fo Met Ocean Model & Research	1	7,602,439	2021
	2 Big Data & AI Platform System	1	5,156,078	2021
	3 Integrated Data Management System	1	1,500,552	2022



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

No.	Component	Quantity	Total Est. Cost (US \$)	Deadline
4	Improved Regional Ocean Circulation Model, including Upwelling & Drifting Model	1	5,946,359	2021
5	Integrated Forecasting Technology Phase I	1	2,009,936	2021
6	Development Disaster Recovery Center (DRC)	1	1,186,036	2021
7	Development STMKG Lab	1	750,000	2021
C2	Production & Dissemination System			
1	National Metocean Production System	1	1,112,417	2021
2	National Marine Integrated Data and Analysis System (MIDAS)	1	3,142,986	2021
3	National Metocean Dashboard System	1	336,180	2021
4	Dissemination System / Display Outdoor	1	800,304	2021
5	API Platform	1	756,000	2021
D	Capacity Building			
1	Degrees			
	Masteral	10	840,000	2020-2021
	Doctoral	3	882,000	2020-2022
2	Training and Courses			
	Course on Instrumentation	50	750,000	2019-2023
	Course on Numerical Model	10	150,000	2019-2023
	Course on Analysis and Prediction	50	750,000	2019-2023
	Course on Big Data and AI	10	150,000	2019-2023
	Course on IT	20	300,000	2019-2023
	TOTAL		51,699,998	2019-2023



SCALING-UP BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY (SUS)

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (Natixis)	N/A	2019 - 2022	USD	78,9	0,0	0,0	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan perangkat sistem observasi meteorologi
- Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini merupakan program lanjutan dari *project* BMKG periode 2011-2015. Hingga Triwulan II 2019 kegiatan ini masih dalam proses lelang. Diperkirakan pada awal bulan September 2019 akan mulai konstruksi. Kegiatan ini akan berjalan selama 3 tahun (2019-2022). Untuk perencanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Component	Target	Est. Cost (US \$)	Deadline
SCALING UP				
1	AWOS (category 2)	Manado & Ambon	494,382	2019
2	Low Level Wind Shear Warnign and Alert System	Kupang	1,043,071	2021
3	Development Pilot Briefing System	Medan, Surabaya, dan Denpasar	404,494	2021
4	Lightning Detector	Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Batam, Tarempa, dan Tanjung Pandan	2,022,471	2019



No.	Component	Target	Est.Cost (US \$)	Deadline
5	<i>Development of National Digital Forecast and Production System</i>	BMKG NC Jakarta	3,745,318	2021
6	<i>Central Integrated Processing System</i>	BMKG NC Jakarta	10,786,517	2020
7	<i>Advance Weather Operational System and Room</i>	BMKG NC Jakarta	4,044,944	2019
8	<i>High Impact Forecast Center</i>	BMKG NC Jakarta	2,337,079	2018
9	<i>System Integration and Data Collection System</i>	BMKG NC Jakarta	1,985,019	2022
10	<i>Project Management and Technical Support</i>	BMKG NC Jakarta	788,390	2018-2022
SHORT COURSE				
11	<i>Modelling</i>	France/30 person	337,079	2018-2022
	<i>Analysis and Prediction</i>	France/40 person	449,439	2018-2022
	<i>Instrumentation</i>	France/12 person	134,832	2021-2022
	<i>Information Technology</i>	France/20 person	224,720	2021-2022
TOTAL			28,797,755	2018-2022



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2927-INO	19/02/2013 s/d 31/03/2020	USD	57,8	57,1	98,9	0,6	9,5	0,7	0,3	39,1



Pertemuan tim STAR dan ADB dengan Pengelola Program Studi di Unviersitas Sumatera Utara

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. *Improve capacity of government internal auditors and public finance officers*
- b. *Development of e-learning system and module*
- c. *Institutional strengthening through system improvement*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Melalui surat nomor S-291/SU/STAR/2019 tanggal 25 Maret 2019, BPKP melayangkan surat permohonan *loan extention* (selama 12 bulan) dan *loan budget reallocation* (USD 2 juta) beserta **Explanatory Notes.** Setelah melalui empat kali tahapan diskusi multilateral di internal Pemerintah Indonesia, kemudian Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan rekomendasi persetujuan permohonan tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tanggal 4 April 2019, Kemenkeu menyampaikan pemberitahuan persetujuan perpanjangan *closing date* dan realokasi antar kategori proyek STAR berdasarkan surat *Country Director Indonesia Resident Mission* nomor 009/L/STAR/2019 tanggal 29 Maret 2019. Oleh karenanya, saat ini *closing date* pinjaman STAR diperpanjang selama 12 bulan dari semula 31 Maret 2019 menjadi 31 Maret 2020.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Dalam perumusan *Explanatory Notes*, tim *executing agency* terlalu detil dalam menjelaskan kegiatan yang ingin dilakukan sehingga mengalami beberapa kali revisi. Hal ini dikarenakan antara tujuan *extention closing date* dengan rincian rencana kegiatan yang akan berlangsung di tahun 2019 kurang sesuai.

Tindak Lanjut

1. Pengelola Proyek STAR berkoordinasi berkali-kali baik dengan Kementerian PPN/Bappenas maupun Kementerian Keuangan.
2. Biro Keuangan BPKP perlu melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan bahwa kegiatan yang sejak awal tahun direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2019 dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan.



BADAN PENGUSAHAAN BATAM





DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-20	29/12/2014 s/d 30/06/2021	KRW	53.414,5	23.666,0	44,3	29.748,5	-24,9	15.440,3	3.514,0	22,8
			USD	46,1	20,4	25,7	13,3		3,0		



Pembangunan Wastewater Treatment Plan (WWTP)
Sumber : Badan Pengusahaan Batam

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

❖ Lokasi Proyek

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m³/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta *Commisioning and Training*.
- Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pevelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial *Project Executing Agency (PEA)*.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini terdiri dari 2 paket kontrak yaitu :

- Paket *Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island*.
- Paket *Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island*.

Paket Consulting Services

Pekerjaan *Re-design* perubahan teknologi WWTP yang semula menggunakan sistem *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Organica Food Chain Reactor (FCR)*, revisi DED telah selesai dilakukan oleh konsultan dan telah mendapat persetujuan EDCF.



Paket Construction Work

Kemajuan fisik keseluruhan sampai dengan Triwulan II 2019 sebesar 47% dengan *breakdown* sebagai berikut:

Pekerjaan	Kemajuan
Pemasangan Pipa	53,6 %
Stasiun Pompa	54,1 %
WWTP	35,7 %
Commision	71,5 %

Pemasangan Pipa telah mencapai 85 km dari total panjang 114 km. Sambungan pipa sekunder ke rumah masyarakat menjadi tertunda karena masyarakat meminta untuk diundur setelah lebaran. Stasiun pompa 4 telah selesai dan stasiun pompa 5 sedang dalam proses penggeseran lokasi atas usul masyarakat. Pada tahun 2019 target DIPA hanya sebesar Rp 193 miliar sedangkan kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp 266 miliar sehingga harus merevisi DIPA sebesar Rp 73 miliar. Kementerian Keuangan mengusulkan agar penambahan anggaran dilakukan bulan Oktober dengan melihat kinerja bulan sebelumnya. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk pengerjaan IPAL.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Kinerja Kontraktor

- Kinerja kontraktor Hansol dirasa rendah. Penunjukan subcon tidak melalui *joint venture* dan subcon tidak ada kemajuan pekerjaan selama berbulan-bulan. Kontraktor tidak mau melaksanakan sambungan rumah secara paralel.

Lain-lain

- Tuntutan dari masyarakat terkait kebocoran air di jalan utama.

Tindak Lanjut

- Satker memberikan surat peringatan kepada Hansol yang apabila tidak ditanggapi beresiko mendapat *blacklist* dari Pemerintah Korea.
- Satker melakukan tes kebocoran di jalan utama.



KEMENTERIAN AGAMA



**THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)***Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0164	18/05/2013 s/d 11/03/2020	USD	123,8	30,9	25,0	92,9	-64,8	7,1	23,4	100,0

*Pelaksanaan pembangunan gedung Tarbiyah UIN Raden Fatah***❖ Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama
- UIN Sumatera Utara, Medan
- UIN Raden Fatah, Palembang
- UIN Walisongo, Semarang
- IAIN Mataram, Mataram

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Furniture and fixture
- Equipment
- PMSC
- DEDC
- EQC
- Auditor
- Start-up workshop
- Curriculum development
- Training program
- PMU and PIU



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

EkuivalenJuta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Paket 1 UIN Sumut	22,75	7,49	32,96	9,62	7,49	77,88	23,35	94,95	22,65
	Paket 2 UIN Palembang	25,47	10,44	41,01	8,44	8,37	99,20	40,55	76,22	24,03
	Paket 3 UIN Semarang	16,99	7,67	45,15	13,15	6,21	47,22	68,69	86,02	45,71
	Paket 4 IAIN Mataram	21,44	8,93	41,66	17,59	6,97	39,66	60,16	89,07	53,34
2	Equipment									
	Paket 1 UIN Sumut	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEDC									
	Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang)	0,49	0,49	100	0	0	0	100	0	0
	Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)	0,39	0,39	100	0	0	0	100	0	0
4	PMSC									
	Paket 1 UIN Sumut	0,47	0,33	71	0,15	-	-	20	-	-
	Paket 2 UIN Palembang	0,53	0,36	68	0,16	-	-	20	-	-
	Paket 3 UIN Semarang	0,41	0,28	68	0,13	-	-	20	-	-
	Paket 4 IAIN Mataram	0,54	0,38	69	0,16	-	-	20	-	-
5	EQC Paket 1	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auditor	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Start-up Workshop	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0
8	PMU Expert									
	Procurement Expert	0,07	0,07	100	0	0	0	100	0	0
	Construction Expert	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

Keterangan: Kurs Rp 13.500,-



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Civil Works.** Pelaksanaan kegiatan fisik sedang dilaksanakan dengan kemajuan di UIN Sumatera Utara sebesar 23,35% dengan target selesai pada Maret 2020, UIN Palembang sebesar 40,55% dengan target selesai pada Februari 2020, UIN Semarang sebesar 68,69% dengan target selesai Desember 2019, dan UIN Mataram sebesar 60,16% dengan target selesai Januari 2020.
Dokumen CCO UIN Semarang telah dikirim ke IsDB saat ini menunggu reviu IsDB, untuk CCO UIN Mataram dan UIN Palembang akan disampaikan ke IsDB minggu depan.
- 2. DEDC.** Dokumen DED telah selesai disusun.
- 3. PMSC.** Saat ini sedang proses *addendum* kontrak dengan penambahan biaya, dan IsDB menunggu kelengkapan dokumen dari PMU.
- 4. EQC.** Dokumen BER telah disampaikan dan telah terdapat 2 NOL terbit yaitu untuk UIN Palembang dan UIN Sumatera Utara. Saat ini IsDB menunggu draf kontrak UIN Semarang dan UIN Mataram.
- 5. Auditor.** NOL atas pemilihan FAC telah terbit.
- 6. Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- 7. PMU Expert.** Kegiatan *Procurement Expert* dan *Construction Expert* telah selesai dilaksanakan tahun 2018. Saat ini tengah dilakukan *recruitment Civil Engineer Expert* dan *Project Management Expert* yang tercakup dalam komponen PMU.
- 8. Soft Program.** Saat ini hampir selesai 100%.
- 9. Loan Extension.** Terdapat potensi pengajuan perpanjangan masa laku pinjaman untuk penyelesaian peralatan, disampaikan pihak IsDB, dikarenakan ini perpanjangan kedua maka diperlukan persetujuan di Presiden IsDB. Oleh karena itu, pengajuan harus masuk paling lambat 6 bulan sebelum masa tutup proyek. Justifikasi dan urgensi yang kuat sangat diperlukan dalam *explanatory notes* pengajuan perpanjangan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

DIPA Tahun 2019 untuk seluruh proyek tersedia Rp 100 miliar. Alokasi dinilai tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan komponen *civil work* dan *equipment* di 4 (empat) UIN.

Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Kemkeu untuk percepatan (anggaran luncuran), Kepada Kementerian Keuangan telah dilakukan (Pekerjaan fisik Rp 432 miliar dan Pengadaan alat Rp 308 Miliar).



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

**PROGRAM TO ACCELERATE AGRARIAN REFORM (ONE MAP PROJECT)**

Mendukung pelaksanaan reforma agraria dan implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8897-ID	26/10/2018 s/d 31/10/2023	USD	200,0	3,9	1,9	196,1	-11,5	0,0	3,9	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Komponen 1 : *Cadaster for Agrarian Reform*
- Komponen 2 : *Improvement of Geospatial Data Infrastructure for Environmental and Natural Resource Management*
- Komponen 3 : *Project Management and Institutional Development*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Status pelaksanaan pekerjaan. Kemajuan pelaksanaan kegiatan per 11 September 2019 ialah sebagai berikut:

- Paket terkontrak.** (1) 4 paket untuk Pemetaan Kadaster di 7 provinsi (total paket 50.000 paket) dengan total nilai kontrak Rp 130,99 miliar; (2) Analisis Metode dan *Quality Control* untuk *Pilot Project Participatory Mapping* senilai Rp 1,84 miliar; (3) Reviu *Geospatial Data Infrastructure and Service (BIG)* dengan total nilai kontrak senilai Rp 1,5 miliar; dan (4) Pengadaan *software* dan *hardware* Orthorektifikasi senilai Rp 10,5 miliar.
- Proses Penawaran (Bidding Process).** Terdapat 3 paket dalam tahap persiapan penawaran yaitu Penguatan Sistem Informasi Lahan, Batas Demarkasi Hutan, serta Pengadaan Peralatan Kantor.
- Proses Persiapan Penawaran (Preparation for Bidding Process).** 3 paket sedang dalam tahap persiapan penawaran yaitu Penyelenggaraan Acara untuk Studi Teknis Digitalisasi Dokumen, Pengadaan IT untuk *Scanning and Digital Filling*, serta Konsultasi Peta Jalan Reformasi Agraria.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI





VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Menurunkan kemiskinan dan memperbaiki tata kelola lokal di wilayah perdesaan, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung penyusunan proposal produktif oleh masyarakat, dengan menggunakan proses perencanaan yang partisipatif

Lender	Kode Loan & Grant	Masa Laku	Mata Uang ³⁾	Nilai Pinjaman & Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	%	Pinjaman & Hibah Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)			
									Target	Realisasi	%	
IFAD	755-ID	17/03/2009	USD	68,10 ¹⁾								
	GC-1053-ID	s/d 30/06/2019 ²⁾	USD	0,40 ¹⁾				Loan Closed				

Catatan:

¹⁾ IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).

²⁾ Perpanjangan masa laku pinjaman dan hibah per tanggal 9 Maret 2018.

³⁾ Asumsi kurs 1 USD = Rp. 13.900,-.



Sumber : Dokumentasi Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas dalam Supervision Mission VDP di Kabupaten Pegunungan Arfak.

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Papua (Kab. Sarmi, Kab. Yapen, Kab. Boven Digoel, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nabire)
- Provinsi Papua Barat (Kab. Manokwari, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Raja Ampat, Kab. Maybrat)
- Provinsi Maluku (studi)
- Provinsi Maluku Utara (studi)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan
- Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis
- Pemberdayaan Ekonomi
- Pengelolaan Program

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dan saat ini pelaksana kegiatan sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).



VILLAGE INNOVATION PROJECT

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8217-ID	22/03/2013 s/d 31/12/2019*	USD	450,0**	413,8	92,0	36,2	-0,6	63,0	16,7	26,5

Catatan :

*Berdasarkan surat Country Director Bank Dunia tanggal 17 Desember 2018.

**Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta.

Data penyerapan disusun berdasarkan data Bank Dunia (K/L tidak menyampaikan LPKPHLN).



Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, NTT
Sumber : Hasil Misi dan Supervisi Bersama PID, Juli 2019

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ Lokasi Proyek

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Kegiatan Sarana Prasarana
- Kegiatan Pendidikan
- Kegiatan Kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Pada tanggal 16 – 20 Juli 2019 telah dilaksanakan Misi dan Supervisi Bersama kegiatan Village Innovation Project (VIP) secara serentak di 5 provinsi yaitu Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari pelaksanaan misi dan supervisi ini adalah untuk melihat kemajuan perkembangan pelaksanaan PID,



kendala serta menggali informasi dan solusi untuk perbaikan program serta pengembangan strategi pengakhiran program.

Hasil misi mencatat beberapa temuan sebagai berikut:

a. Bursa Inovasi Desa

- 1) Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa, serta merupakan media belajar bagi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung pembangunan Desa.
- 2) Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Rote Ndao pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017.
- 3) Pada tahun 2019, pelaksanaan kegiatan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah yang dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).
- 4) Bursa Inovasi Desa (BID) yang dilaksanakan di Desa Maubesi mencakup *cluster* Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Lobalain.
- 5) Melalui pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di tahun 2019 diharapkan dapat menjadi gerbang utama bagi pengelola program untuk memperoleh informasi tambahan bagi pengayaan *exit strategy*.
- 6) Adapun menu dalam Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Rote Ndao meliputi: (a) Bursa A (SDM, pendidikan dan kesehatan); (b) Bursa B (kewirausahaan dan pengembangan ekonomi desa); dan (c) Bursa C (bidang infrastruktur).
- 7) Berkaitan dengan rencana pengembangan wisata mangrove di Desa Maubesi yang dilakukan oleh Bumdes, kedepannya akan dibangun *jogging track*, kolam renang serta gazebo.
- 8) Kemajuan pencairan dana Tim Pelaksana Inovasi Desa Tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap I mencapai 93,7% (282 kecamatan).

b. Isu *stunting*

- 1) Dalam mendukung pencegahan *stunting*, Bupati Rote Ndao telah mengeluarkan Perbup No. 19 Tahun 2019 mengenai Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi.
- 2) Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencegah *stunting* diantaranya melalui pemeriksaan ibu hamil, sosialisasi *stunting* kepada warga masyarakat serta pelatihan pangan lokal yang dilakukan oleh tim puskesmas bagian gizi kepada warga.
- 3) Kegiatan untuk Pemulihan Makanan Tambahan (PMT) di Desa Baadale, Kecamatan Lobalain baru dimulai pada bulan Juli 2019. Pelaksanaan PMT tahun lalu dilaksanakan selama 6 bulan dan berakhir pada bulan Desember 2018.
- 4) Pelatihan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) akan dilaksanakandi Desa Baadale pada minggu ke-4 bulan Juli 2019.

Keberlanjutan program. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan sebagai komitmen dari pelaksanaan *exit strategy* di tahun 2020 diantaranya dengan melakukan pelatihan guru PAUD untuk peningkatan kualitas SDM, melakukan pemulihan dan pengelolaan wisata, melakukan kegiatan rutin melalui musyawarah dusun untuk berdiskusi antara warga satu dengan lainnya yang dibiayai melalui APBN.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Village Innovation Incubation Grants</i>, belum masuk DIPA. - Serapan kategori 1.a masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi percepatan penarikan pinjaman untuk kategori 1.b. - Percepatan pencairan kategori 1.b setelah penandatanganan Perjajian Kerja Sama antara Satker Dekon dan TPID terlaksana.



KEMENTERIAN KESEHATAN




**INDONESIA SUPPORTING PRIMARY HEALTH CARE REFORM (I-SPHERE) PROGRAM**

Memperkuat kinerja sistem pelayanan kesehatan primer Indonesia sesuai RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8873-ID	09/10/2018 s/d 30/04/2024	USD	150,0	37,5*	25,0	112,5	12,0	0,0	0,0	0,0

Keterangan : *Initial Deposit



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan RI

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Maluku
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Papua

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan ketersediaan, perluasan akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat di Indonesia terutama di Provinsi Maluku, NTT dan Papua
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku, NTT dan Papua
- Peningkatan kapasitas manajemen kesehatan di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku, NTT, dan Papua

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

I-Sphere merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan skema *Program for Results (PfR)* sehingga pencairan pinjaman didasarkan pada ketercapaian target pada *Disbursement Linked Indicators (DLIs)* yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan I-Sphere memiliki 10 DLI dengan targetnya masing-masing. Hingga Triwulan II 2019 belum ada pencairan DLI, namun sudah ada 3 DLI (DLI 3, 4, dan 7) yang mencapai target di tahun 2018. BPKP telah melakukan verifikasi terhadap pencapaian DLI tersebut dan pada dasarnya dapat segera dicairkan.

Status pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan masing-masing DLI yaitu sebagai berikut:

- DLI 1: Kabupaten/Kota yang tercakup di *dashboard* data dan informasi kesehatan. Dalam DLI ini, telah dilakukan kegiatan seperti penyediaan *dashboard* berupa aplikasi satu data kesehatan,



- pembuatan pedoman, dan pelatihan-pelatihan. Saat ini dalam tahap penentuan indikator yang akan dimasukkan ke dalam *dashboard*. Indikator tidak perlu banyak, tetapi dapat menggambarkan tujuan yang diharapkan.
- 2) DLI 2: Puskesmas yang menggunakan Aplikasi *m-Health* yang menunjang pelaksanaan PIS-PK yang disempumakan. Aplikasi dalam proses pembuatan oleh tim *developer* yang sudah dikontrak. Selain itu sudah disusun pula modul-modul aplikasi yang dapat digunakan, seperti modul pemetaan indikator bermasalah dan modul intervensi indikator bermasalah. Target 2019 yaitu aplikasi selesai disusun dan dilakukan uji coba.
 - 3) DLI 3: Puskesmas mendapatkan tingkat akreditasi yang lebih tinggi. DLI ini merupakan salah satu DLI yang telah diverifikasi oleh BPKP untuk dilakukan proses pencairan pinjaman. *Executing agency* mengajukan jumlah 381 puskesmas yang mengalami peningkatan akreditasi, namun dari hasil verifikasi hanya 380 puskesmas yang dinilai memenuhi kriteria.
 - 4) DLI 4: Puskesmas yang terakreditasi (untuk tingkat Dasar dan Madya) di Kawasan Indonesia Timur. DLI ini telah diverifikasi oleh BPKP atas pencapaian target 2018. Dari pengajuan data 226 puskesmas yang telah terakreditasi di kawasan timur Indonesia, seluruh puskesmas tersebut lolos verifikasi BPKP.
 - 5) DLI 5: Komisi akreditasi pelayanan kesehatan tingkat pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai komisi independen. Draf Peraturan Menteri Kesehatan sudah disiapkan dan saat ini dalam proses revisi untuk mengakomodasi masukan-masukan dari berbagai pihak. Komisi akreditasi nantinya akan berperan dalam penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes.
 - 6) DLI 6: Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana tahunan. *Executing agency* telah menyusun modul pelatihan dan Bank Dunia sedang melakukan proses revidi terhadap dokumen tersebut.
 - 7) DLI 7: Penugasan khusus tenaga kesehatan. Tim Kesehatan yang disebut Nusantara Sehat telah diterjunkan ke berbagai lokasi di daerah-daerah yang masuk dalam kategori Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan juga daerah lain yang masih kekurangan akses kesehatan. Hingga Juni 2019, tenaga kesehatan yang telah ditugaskan yaitu sebanyak 645 orang. BPKP telah melakukan verifikasi terhadap jumlah 156 tenaga kerja untuk pencairan target 2018.
 - 8) DLI 8: Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapitasi JKN berdasarkan indikator kinerja. Belum terdapat pelaksanaan kegiatan dalam DLI ini karena target DLI masih di tahun 2020, namun *executing agency* berencana untuk mulai mempersiapkan kegiatan agar dapat selesai sebelum target waktu.
 - 9) DLI 9: Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK-Non Fisik. Sudah ada rumus untuk menghitung besaran DAK Non Fisik yang diberikan terkait dengan sektor kesehatan. Namun demikian, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai besaran DAK belum disepakati. Data yang digunakan rencananya bersumber dari kanal data yang saat ini sudah dimiliki oleh Pusdatin Kemenkes.
 - 10) DLI 10: Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu dan terintegrasi. Sistem rujukan pada DLI ini akan menggunakan pengembangan dari sistem yang sudah ada, yaitu Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi Nasional (SISRUTE). Aplikasi ini dapat memberikan rujukan berdasarkan jarak dan kompetensi fasilitas kesehatan. Implementasi penggunaan aplikasi akan dimulai di tahun 2020 pada 1 provinsi (Provinsi Bali) dan penambahan masing-masing 2 provinsi di tahun 2021 dan 2022. Aplikasi ini dikembangkan agar bisa terhubung pula dengan aplikasi kesehatan yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- *Baseline* yang telah dicantumkan di dalam dokumen *loan agreement* tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga nilai tersebut perlu diubah.
- Salah satu kendala pada proses verifikasi yaitu belum adanya pedoman verifikasi sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk menyusun pedoman tersebut hingga akhirnya verifikasi dapat dilaksanakan.
- Terdapat 1 data puskesmas pada DLI 3 yang tidak diterima oleh BPKP dikarenakan kesalahan administrasi.

Tindak Lanjut

- *Executing agency* telah melakukan pertemuan pembahasan dengan mengundang Bappenas dan Kementerian Keuangan. *Executing agency* perlu mengajukan usulan resmi untuk amandemen *loan agreement* tersebut.
- Pedoman yang disusun baru untuk DLI 3, 4, dan 7. Sebagai langkah antisipasi, *executing agency* perlu menyusun pedoman verifikasi DLI lain agar proses verifikasi kedepannya berjalan dengan lebih mudah.
- Hal ini perlu menjadi pembelajaran dan diharapkan dapat dicegah agar tidak terjadi kembali.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN





SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0159	23/12/2013 s/d 30/06/2019	USD	2,5				Loan Closed			
	IND-0160	23/12/2013 s/d 23/12/2017	USD	30,0							

Keterangan : * Sedang dalam proses pengusulan revisi DIPA



Peralatan yang diadakan melalui VTC

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Skill Development Program
- Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry
- Project Management Unit
- Equipment
- PMEQC
- Start-up workshop
- Financial auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif			TA 2019		Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
IND-0159										
1	Skills Development Program	1,4	0,98	70	0,39*	0,25	-	100	-	-
2	Strengthening the Linkage between VTC and Industry	0,6	0,42	70	0,17*	0,11	-	100	-	-
3	PMU (VTC Expert)	0,22	0,18	80	-	-	-	100	-	-
IND-0160										
1	Equipment	26,23	25,5	97	-	-	-	90	-	-
2	Start-up Workshop	0,023	-	-	-	-	-	100	-	-
3	PMEQC	0,73	0,73	100	-	-	-	100	-	-
4	Financial Auditing	0,04	0,02	40	-	-	-	40	-	-

Catatan : * Sedang dalam proses pengusulan revisi DIPA

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- Skills Development Program.** Kegiatan telah 100% selesai dilaksanakan.
- Strengthening the Linkage between VTC and Industry.** Kegiatan telah 100% selesai dilaksanakan.
- PMU (VTC Expert).** Project Completion Report (PCR) sedang dalam penyusunan.
- Equipment.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- PMEQC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Financial Auditing.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Lainnya.** Banyak dari negara anggota IsDB yang tertarik atas hasil *masterplan linkage between VTC and Industry* sehingga melalui ketertarikan tersebut, direncanakan akan diselenggarakan *workshop* penyampaian hasil proyek dengan mengundang instansi Pemerintah, swasta dan BLK serta negara anggota IsDB. 2 Tahun setelah proyek selesai akan terdapat *post evaluation mission* dari IsDB HQ Jeddah untuk melihat status output proyek.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT



ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3455-INO	21/12/2016 s/d 30/06/2020	USD	148,2	21,0	14,1	127,3	-57,4	25,2	17,8	70,5



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik.
- Peningkatan kualitas dan percepatan *start-up* kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC.
- Penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam manajemen investasi publik.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Per Juni 2019, usulan dari *executing agency* untuk perpanjangan masa laku pinjaman belum disampaikan. Namun berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) per Juni 2019 yang disampaikan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, terdapat potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 10.368.306 walaupun jika sudah dilaksanakan perpanjangan waktu masa laku pinjaman.

Secara umum isu yang mengemuka masih terkait sedikitnya kemajuan paket yang terkontrak pada setiap *implementing agency*. Hingga Triwulan II 2019, dari total sejumlah 44 paket, sejumlah 16 paket dalam



proses lelang dan 15 paket telah terkontrak, sehingga masih terdapat 13 paket yang masih dalam tahap penyiapan.

Kemajuan pelaksanaan masing-masing instansi pelaksana untuk dapat mencapai tahap *signing contract* secara umum terdiri dari 4 proses *submission* sebelum dinyatakan terkontrak. *Submission 1* yakni untuk *Review Request for Proposal (RfP)*, *Submission 2* untuk evaluasi teknis, *Submission 3* untuk evaluasi finansial dengan indikasi *potential winner*, *Submission 4* untuk *contract negotiation*, dan *Submission 5* untuk *contract signing*. Kemajuan pelelangan paket per PIU pada tiap-tiap instansi pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Sumber Daya Air (SDA)

Hingga Triwulan II Tahun 2019, dari total sejumlah 26 paket pada Ditjen SDA, sebanyak 7 paket telah terkontrak yaitu (i) PMC, (ii) Jragung, (iii) IPDMIP Sadang, (iv) IPDMIP Mrican, (v) IPDMIP Way Sekampung, (vi) IPDMIP Wadaslintang, dan (vii) Serang-Lusi-Juwana/Seluna. Sementara itu, 10 kegiatan masih dalam proses lelang. Hingga Triwulan II 2019, realisasi baru dilakukan untuk kegiatan Jragung dan PMC. Selain itu, detail kemajuan per PIU yaitu:

a) PIU Direktorat Irigasi dan Rawa (Dit Irwa)

- PIU ini menaungi total sejumlah 11 paket. Kemajuan per Juni 2019, sejumlah 3 paket menunggu proses *submission 4*, 1 paket menunggu diterbitkannya NOL 3 ADB (karena nilai kontrak lebih dari USD 5 juta), 2 paket menunggu pekerjaan fase 1, 4 paket telah terkontrak, dan 1 paket menunggu NOL 1 ADB.
- Paket IPDMIP Way Sekampung, IPDMIP Wadaslintang, dan IPDMIP Mrican hingga Juni 2019 belum menerima pencairan termin 1 karena adanya perbaikan dokumen pendukung *invoice* dan pergantian pejabat kepala KPPN khusus.

b) Direktorat Sungai dan Pantai

- PIU ini menaungi total sejumlah 4 paket. Kemajuan per Juni 2019, sejumlah 1 paket terkontrak, 1 paket menunggu proses *submission 3*, 1 paket menunggu proses *submission 4*, dan 1 paket menunggu NOL 1 ADB.
- Paket Mahakam mengalami *tender* ulang karena tidak terdapat peserta panel yang memenuhi *passing grade*.

c) Pusat Air Tanah dan Air Baku (Pusatab)

PIU ini menaungi total sejumlah 3 paket. kemajuan per Juni 2019, sejumlah 1 paket dalam proses menunggu *submission 4*, 1 paket menunggu proses *submission 2*, dan 1 paket masih dalam proses penyiapan internal.

d) Pusat Bendungan

- PIU ini menaungi total sejumlah 7 paket. Kemajuan per Juni 2019, sejumlah 1 paket telah terkontrak sejak 2017, 4 paket sedang dalam tahap penyusunan RfP, serta 2 paket dalam tahap pembahasan internal.
- Untuk Jragung, AMDAL lama yang telah dilaksanakan BBWS Pemali Juwana telah selesai namun masih menunggu rekomendasi AMDAL dari Gubernur Jawa Tengah. PPC memerlukan AMDAL revisi dalam rangka proses pemindahan jalur SUTET.

e) Paket PMC sudah terkontrak sejak 2017. Namun, terdapat rencana penambahan 6 paket baru (Pusat Bendungan 4 Paket, Pusatab 1 Paket, Irigasi Rawa 1 Paket), alokasi pendanaan untuk 6 paket sudah ditetapkan. Namun, anggota panel yang terbentuk belum mengakomodir kebutuhan tenaga ahli bidang perencanaan bendungan.

2. Ditjen Bina Marga (BM)

Hingga Triwulan II Tahun 2019, dari total sejumlah 8 paket pada Ditjen BM, sebanyak 2 paket telah terkontrak yaitu PMC dan PPC 4. Sementara itu, 4 kegiatan masih dalam proses lelang. Hingga Triwulan II Tahun 2019, realisasi baru dilakukan untuk kegiatan Paket PPC 4 dan PMC. Selain itu, detail kemajuan per PIU yaitu:



- a) PIU Direktorat Pembangunan Jalan
 - Paket PPC 1 sedang menunggu proses submission 2. Terkendala pada perubahan ruang lingkup pekerjaan dan penyesuaian harga sehingga rencana pengadaan menjadi terlambat.
 - Paket PPC 3 sedang menunggu proses *submission* 2. Terkendala pada perubahan ruang lingkup pekerjaan dan penyesuaian harga sehingga rencana pengadaan menjadi terlambat.
 - Paket PPC 4 sudah terkontrak Januari 2019. Pencapaian realisasi per Triwulan II Tahun 2019 sebesar 16%. Pekerjaan LIDAR terlambat karena jalur terbang digunakan untuk latihan militer oleh TNI AU.
- b) PIU Direktorat Jembatan
Paket PPC 5 dan 7 sedang menunggu proses *submission* 2.
- c) PIU Direktorat Jalan Bebas Hambatan
Paket *Review Changes Toll Roads* dalam penyiapan melakukan submission 1.
- d) *Technical Audit Consultant* (TAC)
Belum ada persiapan, dibutuhkan koordinasi antara PMO dengan PIU.
- e) Paket PMC telah terkontrak mulai 2017.

3. Ditjen Cipta Karya (CK)

Hingga Triwulan II Tahun 2019, dari total sejumlah 10 paket pada Ditjen CK, sebanyak 6 paket telah terkontrak yaitu PMC, Semarang, Bekasi, dan Pontianak. Sementara itu, 2 kegiatan masih dalam proses lelang dan 2 kegiatan dalam tahap penyiapan. Detil kemajuan per PIU adalah sebagai berikut:

- a) PIU Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Paket Kota Bengkulu dan Seluma (Kobema), Majene-Polewali Mandar sudah terkontrak pada Juni 2019.
 - Paket Palu, Sulawesi Tengah sedang menunggu NOL 1 dari ADB.
 - Paket West dan Paket East Indonesia sedang dalam proses penyiapan dokumen lelang. SK Pokja pengadaan PPC di Dit. PSPAM belum tersedia. Pembentukan SK Pokja terkendala sertifikat ketua Pokja sehingga tahapan *Call Down Stage* untuk SPAM Sulawesi Tengah, SPAM Indonesia Timur dan SPAM Indonesia Barat belum dapat dimulai.
- b) PIU Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Untuk Semarang, Bekasi, dan Pontianak sudah terkontrak per April dan Mei 2019. Penyusunan modul pelatihan penyusunan FS dan LARP SPAM Regional masih dilakukan oleh PMC dan bekerjasama dengan Pusdiklat 3 BPSDM Kementerian PUPR namun kemajuan terhambat karena belum ada tenaga ahli untuk menyusun modul tersebut.
 - Untuk Mataram sedang menunggu NOL 3 dari ADB. Pokja belum melaksanakan proses klarifikasi dan negosiasi setelah kepastian ketersediaan lahan SPALD Kota Mataram.
- c) Paket PMC telah terkontrak sejak 2017.
Terdapat penggabungan paket pekerjaan di Ditjen CK dari 7 paket menjadi 2 paket, yaitu Paket Gorontalo Raya, Bimantara, dan Ajatappareng menjadi Paket *Development of Regional Water Supply System in East Indonesia*, serta paket Kutai Kartanegara-Bontang, Serdang Bedagai,-Tebing Tinggi, Agam-Bukit Tinggi dan Karian menjadi paket *Development of Regional Water Supply System in West Indonesia*. Serta penambahan 1 paket *Central Sulawesi Water Supply System*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Proses *submission* oleh *implementing agency* dan penyampaian NOL oleh ADB memakan waktu yang panjang karena harus mencapai persetujuan di tingkat *high level*.
- BPSDM akan dimasukkan sebagai anggota PCO walaupun sebelumnya tidak ada di dalam SK Menteri.

Manajemen Pengelolaan Proyek

Terdapat indikasi penambahan 6 paket baru pada Ditjen SDA namun anggota panel yang terbentuk belum mengakomodir kebutuhan tenaga ahli bidang perencanaan bendungan.

Pengadaan Barang/Jasa

Keterlambatan banyak terjadi karena konsultan PPC perlu mengadakan lelang ulang.

Tindak Lanjut

- Perlu dilakukan analisis terkait efektivitas penggunaan waktu dan penyesuaiannya terhadap hambatan yang kerap terjadi dalam menyiapkan *submission*.
- Hal ini ditujukan untuk dapat membantu pencapaian output 1 terkait *capacity building*. Perlu diadakan rapat tindak lanjut terkait pembagian tugas *implementing agency* dengan BPSDM.

Perlu dipertimbangkan pembentukan pokja untuk *update* panel dan penyusunan *Indefinite Delivery Contract (IDC)* baru pada pekerjaan Ditjen SDA Kementerian PUPR.

Sebelum dilakukan *update* panel, *passing grade* yang diterapkan dalam pemilihan pemenang *tender* perlu ditinjau kembali. *Passing grade* tersebut yang terlalu tinggi atau memang kualitas konsultan panel yang kurang berkompetensi. Proses *update* panel perlu dipercepat untuk dapat segera memulai kembali proses lelang.

BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

**INTEGRATED INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR NATIONAL TOURISM STRATEGIC AREAS (INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT PROJECT)**

Meningkatkan wisatawan asing, wisatawan domestik, pendapatan negara dalam bentuk valuta asing, ketenagakerjaan, dan daya saing pariwisata melalui pembangunan destinasi wisata prioritas yang terintegrasi.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8861-ID	23/11/2018 s/d 31/06/2024	USD	300,0	0,5	0,2	299,5	-11,33	5,1	0,0	0,0

**❖ Instansi Pelaksana**

- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR
- Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata
- Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR
- Ditjen Cipta karya Kementerian PUPR
- Deputi Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata
- Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM

❖ Lokasi Proyek (Provinsi)

- Provinsi Sumatera Utara (Danau Toba)
- Provinsi DIY dan Jawa Tengah (Borobudur)
- Provinsi NTB (Lombok)
- Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Komponen 1 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan
- Komponen 2 : Meningkatkan Kualitas Jalan dan Akses Pelayanan Dasar
- Komponen 3 : Mendorong Partisipasi Lokal dalam Perekonomian Sektor Pariwisata
- Komponen 4 : Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif untuk Masuknya Investasi Swasta dan Usaha ke Bidang Pariwisata.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Kemajuan pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2019 pada kegiatan *Indonesia Tourism Development Project* dipaparkan sebagai berikut:

- NOL AWP 2019 untuk komponen 1, 3, dan 4 telah didapatkan pada tanggal 25 Februari 2019 melalui surat Bank Dunia No. 012/TOURISM/II/2019 sedangkan untuk komponen 2 masih dalam



tahap menunggu proses NOL AWP 2019 (BPIW telah mengirimkan usulan AWP komponen 2 kepada Bank Dunia pada tanggal 31 Mei 2019).

2. Rekening Khusus sudah terbuka dan pada tanggal 24 Juni 2019 telah dilakukan pengisian *initial deposit*.
3. Sk Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan ITDP telah disetujui dan ditandatangani oleh Menteri pada tanggal 21 Juni 2019 sedangkan SK Organisasi Sekretariat CPMU masih dalam tahap penyusunan Tim Sekretariat Dukungan CPMU.
4. Sebagian besar pekerjaan masih dalam tahap pelelangan sesuai dengan jadwal.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket Kontrak *Tourism Development Program Management Support*

Konsultan PMS masih dalam proses penyelesaian *Integrated Website - Management Information System (IW-MIS)* yang seharusnya ditargetkan tayang dan dapat digunakan per Februari 2019. IW-MIS merupakan salah satu keluaran Konsultan PMS yang utama untuk pelaksanaan ITDP.

Integrated Tourism Master Plan for Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

Konsultan ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sedang melakukan revisi Laporan *Baseline Analysis dan Growth Projections and Development Scenarios* berdasarkan masukan dari Tim Supervisi BPIW dan Bank Dunia. Laporan ini merupakan *milestone* pembayaran jasa konsultan untuk Triwulan II 2019.

Integrated Tourism Master Plan for Lombok (loan)

Konsultan ITMP Lombok sedang melakukan revisi Laporan *Growth Projections dan Development Scenarios*, dan *Overall Development Plan* berdasarkan masukan dari Tim Supervisi BPIW dan Bank Dunia. Laporan ini merupakan *milestone* pembayaran jasa konsultan untuk pembayaran kedua pada Triwulan I 2019. Sedangkan untuk pembayaran pada Triwulan II 2019 dibayarkan menggunakan dana hibah.

Tindak Lanjut

BPIW mendorong percepatan penyusunan dokumen teknis untuk penyelesaian IW-MIS.

Tim Supervisi ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan perlu menyempurnakan dokumen *Baseline Analysis* agar dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Tim Supervisi ITMP Lombok dengan dukungan konsultan PMS memfasilitasi proses penyusunan laporan konsultan melalui serangkaian diskusi untuk menjamin kualitas laporan dan ketepatan waktu penyerahan dokumen.

DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT

Pembangunan Akses Jalan Lintas Selatan Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IDN-1012	07/11/2017 s/d 20/01/2024	USD	15,0	0,0	0,1	15,0	-26,4	2,6	0,0	0,4
		Belum efektif	USD	235,0	-	-	-	-	-	-	-



Pelaksanaan kegiatan Start Up Workshop

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
1	Civil Works										
	Jawa Tengah										
	Lot 1 (Tambakreja-Bantarsari)	7,07	0	0	2,59	0	0	0	-	-	
	Lot 2 (Jladi-Karangbolong-Tambakmulyo)	3,99	0	0	1,85	0	0	0	-	-	



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
DI Yogyakarta										
	Lot 3 (Jembatan Kretek 2)	42,51	0	0	8,88	0	0	0	-	-
	Lot 4 (Legundi- Planjan)	5,17	0	0	2,96	0	0	0	-	-
	Lot 5 (Jerukwudel- Baran-Duwet)	14,44	0	0	5,18	0	0	0	-	-
Jawa Timur										
	Lot 6 (Prigi- Tulungagung- Klatak- Brumbun)	59,7	0	0	7,40	0	0	0	-	-
	Lot 7 (Tulungagung- Serang- Malang)	28,33	0	0	3,33	0	0	0	-	-
	Lot 8 (Jarit-Puger)	14,28	0	0	4,44	0	0	0	-	-
	Lot 9 (Sp. Balekamabang - Kedungsalam)	12,95	0	0	0,0007	0	0	0	-	-
2	Consulting Services and Training									
	Project Management Consultant	4,41	0	0	1,11	0	0	0	-	-
	Start Up Workshop & Familiarization Visit	0,01	0	0	0,01	0,01	100	100	100	100
	Project Supervision Consultant- Semarang	2,73	0	0	0,74	0	0	0	-	-
	Project Supervision Consultant- Jawa Timur	4,5	0	0	0,74	0	0	0	-	-

Ket: Kurs 1 USD = Rp 13.500,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Civil Works.

- a. **Lot 1, 4, dan 5.** Satker telah mengirimkan dokumen penarikan *Withdrawal Application* uang muka pada bulan Juni 2019, namun sebelum uang muka dicairkan, IsDB meminta adanya perbaikan *Performance Security* sesuai dengan *template guideline* IsDB.



- b. **Lot 2.** Penandatanganan kontrak masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan yang ditargetkan akan selesai pada Oktober 2019 (sesuai ketersediaan APBD). Saat ini sudah 42,85% lahan berhasil dibebaskan.
 - c. **Lot 3.** Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sedang melakukan finalisasi desain dan dokumen PQ.
 - d. **Lot 6 dan 7.** Saat ini sedang dalam tahap lelang. Hasil evaluasi oleh panitia lelang sudah disampaikan kepada IsDB. Direncanakan proses lelang dapat selesai pada bulan September 2019 dan penandatanganan kontrak dapat dilakukan pada bulan Oktober 2019.
 - e. **Lot 8 dan 9.** Pihak Satker telah melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 11 Juli 2019. Saat ini dalam proses penyiapan dokumen penarikan uang muka sebagai salah satu syarat diterbitkannya *Commencement of Work (COW)*.
2. **Consulting Services and Training.**
- a. **Project Management Consultant (PMC).** Satker telah mengirimkan dokumen *withdrawal application* uang muka kepada IsDB. Pihak IsDB telah memberikan persetujuan terhadap tagihan tersebut.
 - b. **Project Supervision Consultant – Semarang (PSC 1).** Satker telah mengirimkan dokumen *withdrawal application* uang muka kepada IsDB. Pihak IsDB telah memberikan persetujuan terhadap tagihan tersebut.
 - c. **Project Supervision Consultant – Jawa Timur (PSC 2).** IsDB sedang melakukan reviu terhadap evaluasi teknis dokumen lelang. Ditargetkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan bulan September 2019. Setelah PSC 2 terkontrak maka akan dilakukan amandemen kontrak PSC 1 untuk mengembalikan tuis PSC 2 dengan masa transisi 1 bulan.
 - d. **Start up workshop.** Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Perbedaan *closing date* yang dicantumkan Kemenkeu dalam sistem dan *database* Kementerian PUPR sehingga status proyek menjadi *behind schedule*.
- Terdapat uang muka lot 1, 4, 5 yang belum cair, sedangkan PMC dan PSC 1 telah cair, dokumen sebelumnya diajukan bersamaan kepada IsDB.

Tindak Lanjut

- Proyek dapat dihitung *closing date* setelah melakukan *first disbursement*. *First disbursement* pada Juli 2019 sehingga status proyek tidak *behind schedule* (mempengaruhi status kinerja Kementerian PUPR).
- IsDB RHI akan membantu koordinasi dengan tim keuangan IsDB HQ Jeddah.

**REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)**

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2817-INO	31/07/2012 s/d 30/11/2018	USD	180,0							
IDB	IND-0161	29/04/2013 s/d 10/06/2019	USD	65,0							

Loan Closed



Civil Work 2: Giriwoyo-Duwet yang telah selesai dikerjakan

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga
- Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Utara
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dan saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	201542 TTL 385	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	53,4	37,1	69,4	16,4	14,5	2,8	17,9	100,0



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Balikpapan – Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Balikpapan –
Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan Km 13 -
Sepinggang Balikpapan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

kemajuan pekerjaan konstruksi hingga Triwulan II 2019 sebesar 93%, diperkirakan sisa pekerjaan dapat diselesaikan pada bulan Desember 2019. Terjadi longsor sepanjang 300 meter pada Seksi V, saat ini sedang dilakukan reviu desain dengan Pusjatan. Dalam pengerjaan bagian yang terkena longsor akan menggunakan dana internal Kementerian PUPR, hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran dari CEXIM untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Alokasi anggaran untuk pekerjaan longsor baru dapat dianggarkan pada TA 2020, dengan demikian konstruksi tidak akan selesai 100% karena adanya pengurangan output sepanjang 300 meter.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan lahan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, lahan yang bebas telah mencapai 94,75%.

Tindak Lanjut

Satker melakukan koordinasi intensif dengan PPK Pengadaan Lahan, BPN Kota Balikpapan, Pemprov Kaltim dan aparat keamanan. Lahan ditargetkan dapat bebas sepenuhnya pada September 2019.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN (CISUMDAWU) PHASE II**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 1 TTL 389	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	219,4	123,2	56,2	96,2	1,2	24,8	24,5	98,9



Jembatan Cinapel

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa
Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Cileunyi-
Sumedang-Dawuan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 lahan yang telah dibebaskan mencapai 93%, sisa lahan yang belum bebas masih dalam proses konsinyasi. Penyelesaian pembebasan lahan ditargetkan akan selesai pada bulan Oktober 2019 dan konstruksi diharapkan dapat selesai tepat waktu pada bulan Februari 2020. Proyek *Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase II* perlu perpanjangan waktu kontrak konstruksi karena akan berakhir pada September 2019.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Proses konsinyasi 28 bidang lahan di Desa Ciherang dan Mekarjaya telah dilakukan sejak bulan Juli 2018 namun belum dapat dieksekusi sampai saat ini.
- 323 bidang lahan di Desa Sinarmulya, Mulyasari, dan Margamukti masih berkeberatan dengan kompensasi yang disediakan.

Pergantian Fasum & Fasos

- Belum digantinya fasum dan fasos di Desa Sinarmulya dan Mekarjaya.

Tindak Lanjut

- Eksekusi lahan dijadwalkan pada 1 Agustus 2019.
- Berkoordinasi dengan BPN untuk musyawarah ulang.

- Dana talangan untuk penggantian fasum dan fasos disiapkan oleh BUJT, tersedia DIPA sebesar Rp 700 miliar yang sedang diverifikasi oleh BPKP.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE III**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Fase III

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2018 14 TTL 471	10/09/2018 s/d 11/09/2021	USD	130,4	0,0	0,0	130,4	-26,7	21,3	0,0	0,0



Cipeles Bridge

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa
Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-
Dawuan sepanjang 10,57 Km

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 lahan yang telah dibebaskan sudah mencapai 70%, sisanya direncanakan akan selesai pada September 2019. Saat ini pekerjaan konstruksi masih menunggu pembebasan lahan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi**Pengadaan Lahan**

- Pembebasan lahan di Desa Cileunyi Wetan sedang dalam proses Kasasi di MA, masih menunggu putusan 18 bidang lahan.
- Terdapat 38 bidang lahan yang menolak tawaran.

Penggantian Fasum dan Fasos

- Penggantian bangunan pengganti Gedung Laundry IPDN belum dilakukan

Tindak Lanjut

- Menunggu surat perintah pembayaran dari pengadilan dan persiapan konsinyasi untuk lahan yang ditolak.
- BPN mengajukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Sumedang.
- Dana talangan untuk penggantian fasum dan fasos disiapkan oleh BUJT, tersedia DIPA sebesar Rp 700 miliar yang sedang diverifikasi oleh BPKP.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO - BITUNG

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 7 TTL 395	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	78,1	63,9	81,8	14,2	36,1	24,8	13,5	54,3



Sumber : Jembatan Sungai Tondano, Tol Manado – Bitung
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Manado - Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Manado - Bitung

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Kemajuan fisik kegiatan ini sampai dengan Triwulan II 2019 mencapai 93%. Perlu dilakukan amandemen 6 tanggal 15 Maret 2019 berisi tentang Perpanjangan masa pelaksanaan hingga tanggal 15 September 2019 serta penambahan nilai kontrak senilai Rp 47.475.137.845,- yang terdiri dari Rp 42.727.624.060,5 (porsi loan) dan Rp 4.747.513.784,5 (porsi GOI), sehingga diperlukan alokasi dana APBN tambahan untuk memenuhi porsi GOI. Pemerintah harus menyediakan 10% dana pendamping sebesar Rp 5 miliar karena penambahan nilai kontrak tersebut. Revisi anggaran masih dalam proses di DJA Kemenkeu, diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2019. IPC No. 17 (Maret-Mei) belum dibayarkan kepada kontraktor. CEXIM akan mencairkan IPC No. 17 setelah GOI menyediakan tambahan dana pendamping tersebut. Jika IPC No. 17 terlambat dibayarkan akan menghambat penyelesaian pekerjaan yang ditargetkan dapat selesai pada tanggal 15 September 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Diperlukan penyediaan dana pendamping sebesar Rp 5 miliar (10%) karena penambahan nilai kontrak sebesar Rp 47 m iliar.

Tindak Lanjut

Revisi DIPA masih dalam proses di DJA Kemenkeu sampai dengan bulan Agustus 2019.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	201539 TTL 382	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	198,8	169,6	85,3	29,2	30,4	10,6	19,9	100,0



Kunjungan Presiden RI

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Provinsi Jawa Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Solo - Kertosono

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan konstruksi telah selesai tahun lalu dengan *Taking Over Certificate* pada Desember 2018. *Project Hand Over (PHO)* telah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2019. Dibutuhkan *addendum* 10 untuk penyelesaian pekerjaan tambahan untuk perbaikan jalan di Nganjuk, penyelesaian daerah tepi sungai dan *commissioning test*. Sisa alokasi pinjaman sebesar Rp 150 miliar, pelaksanaan proyek ini masih membutuhkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Pelaksana proyek sudah mengajukan usulan tersebut kepada pihak *Cexim Bank* dan menunggu *concurrance* dari mereka. Jika usulan tambahan alokasi anggaran tidak disetujui oleh *Cexim Bank*, maka Kementerian PUPR harus mencari sumber pendanaan lain untuk menutupi kebutuhan tersebut.

**WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)**

Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8043-ID	12/03/2012 s/d 28/02/2021*)	USD	250,0	193,9	77,6	56,1	-3,8	20,5	2,0	9,6

Keterangan : *)Berdasarkan amandemen perpanjangan closing date per 11 Januari 2019



Kondisi Jalan Paket 8 di batas Kota Pariaman - Manggopoh (Sumatera barat)

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional
- Bagian 2 : Dukungan Implementasi
- Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan
- Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Status pelaksanaan pekerjaan. Terdapat penyesuaian pendanaan dan kegiatan menyusul dilakukannya amandemen realokasi dan perpanjangan masa laku pelaksanaan pinjaman. Target penyerapan kegiatan WINRIP tahun 2019 naik menjadi USD 20,51 juta dimana kegiatan bertambah dan difokuskan untuk penanganan dampak bencana di Palu.

Amandemen dan Perpanjangan Loan. Usulan perpanjangan *loan* WINRIP telah disetujui oleh Bank Dunia dengan dilakukannya penandatanganan *amandemen Loan Agreement* oleh Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tanggal 11 Januari 2019. *Amandemen* tersebut meliputi perpanjangan masa efektif yang semula berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 30 November 2021 serta realokasi pinjaman senilai USD 25 juta untuk penanganan dampak bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

CIVIL WORKS

WP 2 dan WP 3

- **Paket Kontrak 6 (Ps Pedafi – Kerkep)**
Splitzing tanah 72 wtp belum diselesaikan.
- **Paket Kontrak 12 (Kembang – Indrapura)**
Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
- **Paket Kontrak 13 (Sp Rukis - Tj Kemuning)**
Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
Splitzing tanah 382 wtp belum diselesaikan.
- **Paket Kontrak 14 (Painan – Kambang)**
Kinerja kontraktor tidak baik sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan anggaran untuk TA 2019 belum tersedia.
- **Paket Kontrak 15 (Sibolga – Tapsel)**
Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
Splitzing tanah 321 wtp belum diselesaikan.
- **Paket Kontrak 16 (Seblat - Ipuh incl Air Lalang & Air Guntung Bridge)**
Biaya eskalasi belum tersedia dalam DIPA 2019.
- **Paket 17 (Sp. Gunung Kemala – Pg. Tampak)**
Splitzing tanah 1.806 wtp belum diselesaikan.
- **Paket 19 (Lais - Baintunan)**
Splitzing tanah 1.806 wtp belum diselesaikan.
- **Paket 21 (Lubuk Alung – Kuraitaji)**
Putus kontrak dengan kontraktor dikarenakan kontraktor dinyatakan pailit oleh PN. Sedang menunggu audit oleh APIP.

PAKET LANJUTAN

- **Paket 21A (Lubuk Alung – Kuraitaji Tahap 2)**
Kekurangan alokasi dana dalam DIPA 2019.
- **Paket 05A (Pengamanan Lereng Sp Rampa – Poriaha)**
Proses pelaksanaan, dana pendamping dalam DIPA 2019 belum tersedia.
- **Paket Rekonstruksi Paska Gempa Palu**
Paket Rehab dan Rekon Jalan Nasional Pasca Gempa Palu.
Tahap pengadaan anggaran 2019 belum disediakan.
- **Paket Rehab dan Rekon Jalan Lokal Paska Gempa Palu**
Tahap desain, anggaran 2019 belum disediakan.

Tindak Lanjut

- **Paket Kontrak 6 (Ps Pedafi – Kerkep)**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket Kontrak 12 (Kembang – Indrapura)**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket Kontrak 13 (Sp Rukis - Tj Kemuning)**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket Kontrak 14 (Painan – Kambang)**
Pekerjaan dilanjutkan dengan denda keterlambatan. Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket Kontrak 15 (Sibolga – Tapsel)**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket Kontrak 16 (Seblat - Ipuh incl Air Lalang & Air Guntung Bridge)**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket 17 (Sp. Gunung Kemala – Pg. Tampak)**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket 19 (Lais - Baintunan)**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket 21 (Lubuk Alung – Kuraitaji)**
Sisa pekerjaan sudah selesai difender ulang dengan nomor Paket #21A.

- **Paket 21A (Lubuk Alung – Kuraitaji Tahap 2)**
Perlu penambahan dana dalam DIPA 2019.
- **Paket 05A (Pengamanan Lereng Sp Rampa – Poriaha)**
Perlu revisi DIPA 2019 untuk menambah RMP.
- **Paket Rehab dan Rekon Jalan Nasional Paska Gempa Palu**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.
- **Paket Rehab dan Rekon Jalan Lokal Pasca Gempa Palu**
Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.



Technical Advisory

DSC

Waktu pelaksanaan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, kekurangan alokasi dana DIPA 2019.

CSC (Tim Supervisis Rekon Palu)

Persiapan pengadaan, anggaran 2019 belum disediakan DSC, kekurangan tenaga *engineer*.

Perlu penambahan dana dalam DIPA 2019.

Penyediaan anggaran dalam DIPA 2019 revisi.

DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT***Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	2010 66 471	02/05/2013 s/d	EUR	75,0	15,0	20,0	60,0	-72,4	40,2	1,0	2,5
			USD	85,3	17,1		68,2		45,7	1,1	
		31/12/2019									



Pelaksanaan Pembangunan TPA Supit Urang Kota Malang
Sumber: Kunjungan Lapangan Kemenkeu - Bappenas)

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi
- Kota Malang
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Sidoarjo

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang
- Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan
- Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta EUR

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)
			Realisasi Kumulatif		TA 2019		Realisasi Kumulatif	
			Nilai	%	Target	Realisasi		%
1	Consulting Services	5,03	3.8	75,5	1,2	-	-	-
2	Construction Work:							
	a. Kota Jambi (29/06/2018 – 10/02/2020)	14,2	2,5		14,7	-	-	37,0
	b. Kota Malang (29/06/2018 – 24/01/2020)	14,3	3,5	14,2	13,5	-	-	20,0
	c. Kabupaten Sidoarjo (29/06/2018 – 24/01/2020)	20,6	5,0		22,0	-	-	30,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultansi:

- Pendampingan proses persiapan pembangunan TPA sampah di Kota Jambi, Kota Malang, dan
- Re-bidding untuk TPA sampah di Kabupaten Jombang akan segera dilakukan.

Konstruksi:

- Pelaksanaan lelang TPA kota Jombang akan dilaksanakan di Balai PPW Provinsi Jawa Timur.
- Kementerian PUPR memberi target 3 kota tersebut kecuali Kabupaten Jombang yang akan selesai pembangunan konstruksi di bulan Januari 2020.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Untuk pembangunan TPA sampah di Kota Jombang masih dalam proses lelang. TPA tersebut juga masih dalam pertimbangan Kementerian PUPR untuk dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan *commitment fee* yang akan diberikan KfW untuk sisa *loan* setelah bulan Desember 2019. Sebagai tambahan informasi *loan* akan *closing* tanggal 31 Desember 2019 dan kontrak selesai bulan Juni 2020.

Tindak Lanjut

Pihak Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman sudah berkirim surat kepada KfW Jerman perihal *No Cost Extension*. Nantinya jika surat tersebut disetujui maka pembangunan TPA sampah Jombang akan tetap dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak disetujui maka pembangunan akan dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR.

**IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS**

Menyediakan Akses Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat di 34 Lokasi Di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Hongaria	HS002 16000	01/08/2016 s/d 03/08/2020	USD	36,4	26,3	72,1	10,2	-0,6	10,2	0,0	0,0

**❖ Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Direktorat Jenderal Cipta Karya*)

❖ Lokasi Proyek

Di 34 lokasi di yang berada di:

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi D.I Yogyakarta
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Banten
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Jambi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berikut peralatan *Mechanical Electrical* di 36 lokasi dengan kapasitas 20 Liter/Detik dan 40 Liter/Detik.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pemanfaatan sisa kontrak USD 1,75 juta:

- *Solar Cell*: USD 840.000
- Peralatan Kalibrasi: USD 312.540
- *IKK Monitoring Software*: USD 597.460

Solar cell dan peralatan kalibrasi sudah diakomodir dalam *addendum* kontrak No. 6 dan dalam proses pengajuan *purchase order*. Untuk *IKK Monitoring Software* sedang dalam proses *addendum* No. 7. SPAM IKK yang status nya sudah operasional ada 19 IKK, diantaranya:

- IKK Wates, Kediri, Jawa Timur
- IKK Tulakan, Pacitan, Jawa Timur
- IKK Patianrowo, Nganjuk, Jawa Timur



4. IKK Majalaya, Karawang, Jawa Barat
5. IKK Galuga, Bogor, Jawa Barat
6. Ikk Samigaluh, Kulon Progo, DI Yogyakarta
7. IKK Donomulyo, Malang, Jawa Timur
8. IKK Kauman, Tulungagung, Jawa Timur
9. IKK Ende Timur, Ende, NTT
10. IKK Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur
11. IKK Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat
12. IKK Paguat, Pohuwato, Gorontalo
13. IKK Dudewolu, Pohuwato, Gorontalo
14. IKK Cambai, Prabumulih, Sumatera Selatan
15. IKK Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat
16. IKK Leuwigoong-Limbangan, Garut, Jawa Barat
17. IKK Batu Urip, Lubuklinggau, Sumatera Selatan
18. IKK Cisolak, Sukabumi, Jawa Barat
19. IKK Karangmojo, Gunung Kidul, DI Yogyakarta

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tahap A (12 Lokasi IKK)

Jumlah lokasi yang sudah beroperasi 11 IKK dan PHO berjumlah 12 IKK. Terdapat 1 lokasi IKK yang belum dilakukan Berita Acara Serah Terima Operasional (IKK Kopo).

Tahap B (10 Lokasi IKK)

Jumlah lokasi yang sudah beroperasi 8 IKK. Terdapat 2 lokasi yang masih dalam persiapan PHO (IKK Dampelas dan IKK Sirenja). Khusus di IKK Sirenja sedang ada perbaikan bendung/*intake* akibat banjir bandang sehingga berita acara PHO belum final.

Tahap C (12 Lokasi IKK)

Debit air baku *intake* IKK Simpati kapasitas menurun pada musim kemarau (menjadi 12 Liter/Detik dari total kapasitas 20 Liter/Detik)

Kontraktual

Alokasi DIPA TA 2019 kekurangan sekitar USD 7,7 juta (sekitar Rp 125 milyar).

Tindak Lanjut

Tahap A (12 Lokasi IKK)

IKK Kopo sedang dalam proses Berita Acara Serah Terima Operasional.

Tahap B (10 Lokasi IKK)

IKK Sirenja sedang dalam proses perbaikan bendung/*intake*.

Tahap C (12 Lokasi IKK)

Satker PSPAM Strategis akan menyurati PDAM masalah kondisi air baku yang menurun dan rencana tindak-lanjutnya.

Kontraktual

Satker PSPAM Strategis mengajukan revisi tambahan alokasi DIPA TA 2019. Saat ini sedang dalam pengajuan di Direktorat Jenderal Anggaran.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2654-INO	22/11/2010 s/d 31/12/2020	USD	35,0	23,1	66,0	11,9	-19,1	6,9	1,0	14,7



Proyek MSMHP di Medan

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan *hygiene* (sanitasi berbasis masyarakat)
- Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar)
- Dukungan implementasi proyek



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen*	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif**		Target	TA 2019		Realisasi Kumulatif**	TA. 2019	
			Nilai	%		Realisasi	%		Target	Realisasi
Medan										
1	Sewerage System Medan P4	9,69	0	0	3,17	0	0	0	-	18,81
Pusat										
2	Project Implementation Support	0,73	0	0	0,21	0	0	0	-	34,71

Keterangan: USD 1 = Rp 13.600,-

*Komponen kegiatan di Yogyakarta dikeluarkan karena sudah selesai 100%. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan hanya Paket 5 di Medan dan Consulting Service

**Realisasi kumulatif mulai dari 0 karena kontrak saat ini merupakan kontrak baru dari sebelumnya

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ruang Lingkup 1. Pada tahun 2019, ditargetkan terdapat 100 unit IPAL komunal. Sampai dengan November 2018, sebanyak 75 unit telah dibangun dengan rincian 13 di Kota Yogyakarta, 19 di Kabupaten Sleman, 20 di Kabupaten Bantul, dan 23 di Kota Medan. Setiap unit IPAL diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 100 KK. Namun, Pemerintah Kota Medan tidak mengalokasikan anggaran DIPA untuk 25 unit IPAL yang akan dibangun pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan ketidakjelasan keberlanjutan proyek. Oleh karenanya, pada misi yang berlangsung pada tanggal 11-14 Desember 2018, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR selaku *executing agency* mengingatkan kembali bahwa Pemerintah Kota Medan perlu memastikan bahwa kegiatan pembangunan 25 IPAL tersebut telah dialokasikan pada DIPA tahun 2019 dan 2020.

Telah disepakati bahwa Pemerintah Kota Medan akan mengalokasikan Rp 5 triliun untuk membiayai pekerjaan instalasi 500 koneksi baru (menggunakan DAK). DJCK Kementerian PUPR juga menyarankan jika 2.000 sambungan rumah telah siap, maka dapat disambungkan ke pusat koneksi pengolahan air limbah. Penundaan penyambungan instalasi jaringan tersebut termasuk bagian dari pengerjaan zona 10, 11, dan 12 yang tidak selesai. Sehingga DJCK Kementerian PUPR memprediksi bahwa seluruh target di Medan akan meningkat menjadi 17.000 sambungan rumah pada tahun 2020 atau 2021.

Ruang Lingkup 2. Sejumlah 3 paket *Civil Works* di Yogyakarta untuk 15.031 saluran baru di Yogyakarta telah diselesaikan pada tahun 2016. Namun untuk 5 paket *Civil Works* di Medan baru 3 paket yang telah diselesaikan yakni sebanyak 9.280 saluran baru dari target 13.300 saluran baru. Terdapat kendala utama dalam pelaksanaan 2 paket *Civil Works* di Medan yakni perluasan jaringan *drainase* yang dilakukan untuk paket 4 (zona 10 dan 11) dan paket 5 (zona 12) karena tanah yang berpasir dengan kadar air tanah yang tinggi sehingga mengakibatkan tanah hancur. Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB bahwa untuk paket 5 akan didanai menggunakan APBN sehingga sisa pinjaman MSMHP dari ADB hanya digunakan untuk mendanai paket 4 dan pihak *Project Management and Construction Supervision*.

Meskipun jumlah total instalasi sambungan rumah di Yogyakarta telah melebihi jumlah yang seharusnya, DJCK Kementerian PUPR tetap mengupayakan penambahan jumlah instalasi sambungan rumah untuk mencapai target awal. Sebagaimana diketahui bahwa instalasi sambungan rumah tersebut masih merupakan tanggung jawab pemerintah kota terkait, maka DJCK Kementerian PUPR menyetujui MoU antara ADB dengan Pemerintah Kota Medan untuk mengawal pemenuhan target jumlah sambungan



rumah tersebut. Sementara itu, terkait dengan zona 12 yang dibiayai melalui dana rupiah murni APBN telah selesai digunakan untuk pembangunan IPAL.

Ruang Lingkup 3. Untuk membantu DJCK Kementerian PUPR dalam memenuhi persyaratan penyiapan *social safeguards monitoring report*, maka disepakati bahwa dilakukan perekrutan seorang spesialis *social safeguard* pada Februari 2019. Namun hingga berakhirnya Triwulan II Tahun 2019 *Annual Safeguards Monitoring Report* belum diserahkan kepada ADB. Sementara itu, Laporan *Involuntary Resettlement Due Dilligence* telah diserahkan kepada ADB namun hingga Juni 2019 berakhir belum dilaksanakan *briefing* terkait *resettlement safeguards* dengan kontraktor.

Pinjaman.

Pihak *Project Management & Construction Supervision* dan paket 4 telah terkontrak sejak November 2018. Secara umum, proses pelelangan kembali untuk paket 4 serta paket konsultan supervisi juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya sehingga memakan waktu panjang. Permasalahan terkait poroses lelang adalah sebagai berikut:

- Perubahan sistem pelelangan dari pasca kualifikasi menjadi prakualifikasi karena perbedaan pemahaman terkait sistem lelang pasca kualifikasi antara Pokja dengan ADB.
- Kualifikasi peserta tidak memenuhi syarat sehingga harus dilakukan lelang ulang.

Selain itu, pada periode pelaksanaan juga sempat terkendala akibat penerbitan rekomendasi teknis dan ijin galian dari Pemerintah Daerah yang memakan waktu cukup lama. Pekerjaan *jacking* sempat mengalami hambatan dalam proses pengadaan, mobilisasi dan *setting jacking* dikarenakan kontraktor yang belum familiar dengan metode *jacking*.

Sehubungan dengan paket PMC dan paket 4 yang telah terkontrak dan kegiatan yang sudah jelas harus selesai di 2020, maka terdapat potensi sisa pinjaman (*Potential Loan Saving*) sebesar USD 3 juta. Namun hingga Juni 2019 DJCK Kementerian PUPR belum menyampaikan usulan *partial cancellation* tersebut kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Hal ini perlu menjadi suatu atensi khusus mengingat proses administrasi yang akan memakan waktu kurang lebih 3-6 bulan untuk memroses usulan tersebut.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Pekerjaan PMC dan Paket 4 telah terkontrak sejak November 2018, namun surat rekomendasi untuk ijin galian badan jalan dari Pemerintah Kota Medan baru terbit April 2019.
- Terdapat potensi sisa pinjaman (*Potential Loan Saving*) sebesar USD 3 juta. Namun hingga Juni 2019 DJCK Kementerian PUPR belum menyampaikan usulan *partial cancellation*.

Pengadaan Barang/Jasa.

- Pekerjaan *jacking* sempat mengalami hambatan dalam proses pengadaan, mobilisasi dan *setting jacking* dikarenakan kontraktor yang belum familiar dengan metode *jacking*.

Manajemen proyek

- Terdapat potensi penambahan paket pekerjaan penyusunan *Project Completion Report (PCR)* dan *External Social Safeguard Monitoring*. *Update* dokumen PAM diperlukan untuk melakukan penambahan paket.

Tindak Lanjut

- Mengingat masa laku pinjaman yang akan berakhir pada TW IV 2020 dan progress fisik yang baru mencapai 18,81%, maka perlu disusun rencana alternatif untuk dapat tetap menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai target seperti dengan penambahan jumlah *man work* atau menciil penyiapan hal-hal administratif secara parallel dengan pekerjaan fisik.
- Setelah pihak ke-3 dinyatakan terkontrak, maka perlu dilakukan *training* untuk memastikan kesamaan persepsi terkait cara pengerjaan proyek dan sekaligus melatih kemampuan untuk menggunakan peralatan dalam pelaksanaan proyek. Namun kegiatan ini harus sebelumnya dialokasikan waktunya dalam *timeline* pengimplementasian proyek.
- Terkait dengan konsultan untuk penyusunan PCR, maka PMU menyiapkan alternatif selain melakukan lelang paket pekerjaan baru yaitu dengan merekrut konsultan individu.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA**

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-565	23/06/2014 s/d	JPY	1.968,0	741,6	37,7	1.226,4	-34,0	251,4	170,2	67,7
		23/06/2021	USD	18,3	6,9		11,4		2,3	1,6	

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1
- Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1
- Advisory Pilot Project (Ground Breaking)* DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA)
- Tender Assistance* kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Proses lelang untuk Kegiatan IP-565 membutuhkan waktu cukup lama sehubungan tidak tercapainya kesepakatan terhadap peringkat ke-1 karena ketidakwajaran biaya penawaran, dan negosiasi dengan peringkat ke-2 baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017.

Kegiatan *Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565)* telah tanda tangan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan nama kontraktor/Konsultan *Yachiyo Engineering*. Terdapat *addendum* II yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2018. Total nilai kontrak sebesar Rp 130.639.862.992,-

Basic Design and Preliminary Cost Estimation telah selesai. DED Pompa Zona 6 telah selesai, DED IPAL telah selesai, sementara DED jaringan sampai saat periode laporan ini masih dalam tahap finalisasi karena ada survei ulang di 3 lokasi mengakibatkan penyesuaian. Penyesuaian ini membutuhkan durasi yang lebih lama dari perkiraan awal karena lokasi survei ulang ditemukan rute-rute yang berhimpitan dengan jaringan lainnya seperti MRT, LRT dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut, penyusunan *Detailed Design* yang semula ditargetkan selesai pada Februari 2019 akan mundur menjadi September 2019.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3123-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	80,0	3,4	4,3	76,6	-72,5	10,7	0,7	6,8
AIF	8280-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	40,0	0,0	0,0	40,0	-76,8	0,0	0,0	0,0

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.400,-



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

❖ **Lokasi Proyek**

- Kota Jambi, Provinsi Jambi
- Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi DKI Jakarta



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Ruang lingkup pinjaman ADB *Ordinary Capital Resources (OCR)* dan *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)*:

1. Pengembangan infrastruktur untuk sistem *wastewater off-site*.
2. Institusionalisasi *project implementation support*.

Ruang lingkup hibah DFAT:

1. Penyiapan DED untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jaringan sanitasi di Makassar.
2. DED dan biaya modal untuk limbah cair, IPAL, dan supervisi konstruksi di Palembang.

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman. Meskipun *elapsed time* telah mencapai 74% per 31 Maret 2019, masih belum terdapat kontrak *civil works* yang menggunakan dana pinjaman yang bersumber dari ADB (*Original Credit Resources/OCR*) maupun *Asian Infrastructure Facility/AIF*. Secara holistik, proyek ini mengalami kendala pada (1) dokumen persiapan sebagai output dari *Project Preparatory Technical Assistance (PPTA)* ADB tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan secara riil, (2) proses rekrutmen *Project Implementation Support Consultants (CPMU)* yang terlalu lama, (3) sukarnya pengelolaan lahan sehingga teknologi IPAL yang digunakan harus disesuaikan kembali, (4) Ketidaksihinggaan *Feasibility Study* akibat menunggu kelengkapan DED, dokumen pengadaan lahan, dan penambahan *sub project*.

Meninjau dari ketiga masalah tersebut, terdapat potensi proses lelang yang lama sehingga seluruh komponen pekerjaan fisik baru akan dimulai pada Triwulan III atau Triwulan IV Tahun 2019. Sehingga hanya tersisa 15 bulan sampai dengan *loan closing date* (30 Desember 2020). Jika ingin mencapai target, maka terdapat kemungkinan bahwa proses perpanjangan *loan closing date* yang kedua kalinya perlu dilakukan untuk kurang lebih 30 bulan dari *current closing date*.

Ruang Lingkup 1

- 1) Kota Makassar
 - a. Terdapat 7 *civil works* di Makassar yaitu:
 - Konstruksi IPAL yang dibiayai menggunakan *loan*.
 - Sistem pengumpulan limbah cair dan limbah padat (*south catchment*), yang dibiayai menggunakan *loan*.
 - 3 kontrak sistem pengumpulan limbah cair dan limbah padat (*south catchment*), yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN.
 - Penyiapan lahan di lokasi IPAL, yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBD.
 - DED dan konstruksi properti jaringan, yang dibiayai menggunakan hibah DFAT, dan Rupiah Murni dari APBN serta APBD.
 - b. Terkait paket B1 (Pembangunan IPAL Losari), pelaksanaan pembangunan IPAL dengan skema *Design and Build* perlu mendapat persetujuan Menteri PUPR. CPMU sudah menyiapkan draf jawaban Menteri PUPR perihal penetapan *Design and Build* IPAL Losari dan sudah diserahkan pada tanggal 5 April 2019. Per Juni 2019, Menteri PUPR telah menyampaikan persetujuan atas penggunaan skema *Design and Build* tersebut.
 - c. Pengadaan akan dilakukan dengan mekanisme *International Competitive Bidding (ICB)* dan metode pengadaan manual, kemajuan persiapan pengadaan sudah sampai tahap *probity audit* yang telah dilaksanakan pada 10 - 11 Juni 2019. Respon terhadap *probity audit* sudah diserahkan kepada PPK pada tanggal 28 Juni 2019. Setelah PMC menyerahkan *final bidding document* ke ADB yang ditargetkan pada 8 Juli 2019, maka proses lelang ICB akan membutuhkan waktu 4-6 bulan sehingga target terkontrak pada bulan Desember 2019. Menurut prediksi waktu, kebutuhan waktu untuk melaksanakan konstruksi adalah 30 bulan dan pendampingan OP yakni selama 12 bulan sehingga paket kegiatan ditargetkan selesai tahun



2023. Hal ini patut menjadi *concern* mengingat *recent loan closing date* yakni pada Desember 2020.

- d. Perlu dilakukan revisi AMDAL karena adanya perubahan teknologi IPAL. Kemajuan di Triwulan I Tahun 2019 yaitu CPMU sudah bersurat ke Walikota Makassar agar dapat memfasilitasi perubahan Ijin lingkungan pada tanggal 4 Februari 2019. Pemerintah Kota Makassar sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk melaksanakan perubahan ijin lingkungan.
- e. Terkait paket B2 (Pembangunan Jaringan Air Limbah), *probity audit* telah selesai dilakukan. ADB telah memberikan NOL kepada PMC. Kebutuhan waktu untuk pelaksanaan konstruksi adalah 30 bulan sehingga paket kegiatan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022.

2) Kota Pekanbaru.

- a. Terdapat 6 *civil works* di Pekanbaru yaitu:
 - Sistem distribusi jaringan limbah cair (*North Catchment/NC*), yang dibiayai menggunakan loan ADB-AIF.
 - Pembangunan IPAL, yang dibiayai menggunakan *loan* ADB-OCR.
 - 2 Paket sistem distribusi jaringan limbah cair (*South Catchment 1 dan 2*), yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN.
 - Penyiapan lahan di lokasi IPAL, yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBD.
 - DED dan pengerjaan konstruksi properti jaringan, yang dibiayai menggunakan Rupiah Murni dari APBN dan APBD.
- b. Terkait dengan paket B1 (Pembangunan IPAL Kota Pekanbaru), terdapat perubahan teknologi IPAL dari *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Fixed-Bed Activated Sludge (FBAS)* yang sudah disetujui oleh Walikota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi berbasis CAS akan mengakibatkan peningkatan biaya secara signifikan akibat perlunya penambahan akses untuk alat berat konstruksi dan jenis tanah merupakan tanah liat yang sangat berpotensi mengalami banjir. Perubahan teknologi ini sebagai dasar usulan pelaksanaan pembangunan menggunakan skema *Design and Build* yang per Juni 2019 telah ditetapkan penggunaannya oleh Menteri PUPR.
- c. Perubahan teknologi IPAL dari semula CAS menjadi FBAS membutuhkan penerbitan dokumen UKL/UPL yang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup. Terkait kemajuan penyiapan pengadaan, per Juni 2019 sedang dilaksanakan proses *probity audit* oleh Inspektorat Jenderal.
- d. Terkait dengan paket 4, lokasi IPAL berdiri di lahan milik Balai Badan Wilayah Sungai (BBWS). Namun, secara prinsip BBWS telah mengizinkan pembangunan IPAL pada lokasi lahan tersebut dan akan membangun *retaining wall* (tanggul) untuk menguatkan lokasi tersebut. Bukti formal belum tersedia karena DED final belum dilampirkan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, lokasi IPAL juga berada di area yang terdapat SUTET dan sumber gas bumi sehingga Pemerintah Kota Palembang juga perlu mengkoordinasikan terkait perijinannya dengan pihak-pihak terkait (PT. PLN dan PT. PGN). Secara prinsip, PT. PGN tidak keberatan dengan pembangunan IPAL tersebut dengan syarat bahwa jarak minimum pembangunan IPAL terhadap gas bumi (10 meter) harus tetap dipertahankan.
- e. Terkait dengan paket B2 (Sistem Distribusi Jaringan limbah Cair NC - AIF), *probity audit* telah selesai dilaksanakan dan sudah mendapatkan persetujuan DJCK Kementerian PUPR terkait RPB serta SK Pokja telah diterbitkan. Proses lelang sudah dimulai sejak April 2019, Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan Mei-Juni 2019 sehingga per akhir Triwulan II Tahun 2019 masih dalam proses evaluasi dokumen penawaran. Ditargetkan terkontrak pada Agustus 2019. Namun kebutuhan waktu pelaksanaan konstruksi adalah 30 bulan sehingga paket ditargetkan selesai pada tahun 2022.



- 3) Kota Jambi.
- a. Terdapat 5 *civil works* di Jambi yaitu:
 - Sistem pendistribusian limbah cair (*East Catchment*), dibiayai menggunakan *loan*.
 - Pembangunan IPAL, dibiayai menggunakan *loan*.
 - Sistem pendistribusian limbah cair (*West Catchment*), dibiayai menggunakan Rupiah Murni (dari APBN).
 - Pematangan lahan (*earthworks*) di lokasi IPAL, dibiayai menggunakan Rupiah Murni (dari APBD).
 - DED dan konstruksi properti jaringan, dibiayai menggunakan Rupiah Murni (dari APBN dan APBD)
 - b. Terkait dengan paket 5, Menurut hasil reviu CPMU, dinyatakan bahwa DED membutuhkan perbaikan. Hasil reviu DED tersebut mengemukakan bahwa diperlukan jalan untuk menjadi akses pembangunan stasiun pompa tersebut yang artinya akan membuka lahan dengan luas 442 m². Oleh karenanya, dibutuhkan *Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP)/Due Diligence Report* yang kemudian akan direviu oleh ADB untuk kebutuhan ganti rugi pemilik tanah dan bangunan (termasuk pemilik warung) di lokasi ekspansi lahan. Sehubungan dengan hal tersebut, draf LARP, DED, dan dokumen lelang (*bidding document*) sudah diserahkan kepada ADB pada tanggal 14 Juni 2019. NOL ADB sudah terbit pada 28 Juni 2019. Kebutuhan waktu untuk pelaksanaan konstruksi adalah 30 bulan dan pendampingan OP selama 12 bulan sehingga paket kegiatan ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.
 - c. Terkait dengan paket 4, Surat Hak Milik lahan yang digunakan untuk lokasi IPAL telah diisukan oleh BPN. *Layout* IPAL dan teknologi yang akan digunakan telah tersedia, sehingga pada tahun 2019 Kota Jambi mengalokasikan Rp 5 miliar pada DIPA untuk pengerjaan penyiapan lahan. Untuk kebutuhan *addendum* AMDAL, Pemerintah Kota Jambi telah mengalokasikan Rp 500 miliar pada DIPA 2019.
 - d. Terkait dengan paket 2, sistem IPAL perlu dilakukan *redesign* untuk memenuhi standar pengelolaan sebagaimana di Makassar. Hal ini dikarenakan lokasi IPAL Jambi berada 4 meter di bawah permukaan air sungai di dekatnya sehingga terdapat potensi bahwa alokasi dana pinjaman pada paket 2 tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan peningkatan kualitas lahan yang dibutuhkan. Per Juni 2019, pihak CPMU telah menyampaikan draf *bidding* dari PSIC kepada PPK Jambi dan sedang dalam tahap reviu dokumen oleh PPK Jambi. Kebutuhan waktu untuk pelaksanaan konstruksi adalah 30 bulan sehingga paket kegiatan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022.

Ruang Lingkup 2.

Telah dibentuk UPTD di Kota Jambi, namun berdasarkan Permendagri No. 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, maka UPTD eksisting perlu melakukan pembagian kinerja dengan UPTD lain seperti misalnya PDAM Daerah melingkupi operasional jaringan limbah cair sehingga koordinasi cukup sulit untuk dilakukan. UPTD Makassar, Jambi, dan Pekanbaru telah menyesuaikan dengan perubahan tersebut. UPTD Palembang akan membagi lingkup kerja kepada dua agensi berbeda yakni Dinas Lingkungan dan Kebersihan mengelola limbah padat dan PDAM mengelola limbah cair. Per Juni 2019, UPTD Makassar, Jambi, dan Pekanbaru masih dalam proses legalisasi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Manajemen Proyek

Meninjau dari ketiga masalah tersebut, terdapat potensi proses lelang yang lama sehingga seluruh komponen pekerjaan fisik baru akan dimulai pada Triwulan III atau Triwulan IV Tahun 2019.

Pengadaan Barang dan Jasa

Akibat adanya perubahan desain, RAB, dan AMDAL pada seluruh kota maka *bidding document* baru dapat disampaikan ke ADB pada Triwulan II 2019, proses lelang harus berlangsung 406 bulan dan konstruksipun membutuhkan waktu 30-42 bulan tambahan dari *current loan closing date* untuk dapat memenuhi keperluan lelang.

Tindak Lanjut

Jika ingin mencapai target, maka terdapat kemungkinan bahwa proses perpanjangan *loan closing date* yang kedua kalinya perlu dilakukan untuk kurang lebih 30 bulan dari *current closing date*.

Dikarenakan hal ini berpotensi menyebabkan proyek terhambat, maka diperlukan koordinasi terlebih dahulu secara khusus untuk pembahasan kemungkinan pengajuan usulan perpanjangan masa laku pinjaman yang kedua kali atau alternatif lainnya.



NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0174	18/09/2016 s/d 04/05/2021	USD	8,0	2,2	27,5	5,8	-32,6	2,7	0,0	0,0
IDB	IND-0175	18/09/2016 s/d 09/05/2021	USD	311,8	117,6	37,7	194,2	-22,2	14,9	0,0	0,0
	IND-0176	18/09/2016 s/d 22/11/2021	USD	10,0	0,7	6,9	9,3	-46,8	0,5	0,0	0,0



Hasil Kegiatan di Kelurahan Seutui, Banda Aceh

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
- Satuan Kerja Pusat
 - Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi

❖ Lokasi Proyek

- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Banten
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Utara



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal
- Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat
- Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain
- Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin

❖ Kemajuan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Block Investment for Slum Alleviation and Prevention									
	IND-174 (<i>Vocational Training di BLK</i>)	2,24	1,43	64	0	0	0	31	-	-
	IND-175 (<i>BDI PLPBK dan BDI Skala Kawasan</i>)	192,8	80,92	42	63,95	5,96	9	65	-	-
	IND-176	9,5	0,68	7	0,52	0	0	0	-	-
2	Building Community Institutions and Local Government									
	IND-174 (<i>Feasibility Studies for Sustainable Livelihood</i>)	0,75	0,11	15	0,74	0	0	0	-	-
	IND-175 (<i>Pelatihan Masyarakat Reguler dan Pelatihan Dasar Knowledge Generation and Reverse Linkage (IND-174)</i>)	78	37,22	48	3,67	2,87	78	75	-	-
3	Knowledge Generation and Reverse Linkage (IND-174)	4,61	1,19	26	1,97	0,11	5,64	18	-	-
4	Management, Design, and Supervision Consultancy (IND-175)	29,8	26,50	89	3,86	2,20	57	97	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0174 (Service Ijara):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Block Investment for Slum Alleviation and Prevention – Vocational Training di BLK.** Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
- Building Community Institutions and Local Government - Feasibility Studies for Sustainable Livelihood.** Dokumen *Feasibility Study* telah selesai disusun. PMU sedang mengajukan NOL desain untuk *Feasibility Study*, saat ini sedang dalam proses revidi IsDB.
- Knowledge Generation and Reverse Linkage.** Kegiatan *shortcourse* dan publikasi direncanakan akan dilaksanakan bekerjasama dengan ITB, UI, dan UGM. Saat ini dalam tahap persiapan. Usulan kegiatan



masih menunggu persetujuan IsDB dan ijin Menteri PUPR. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2019.

Porsi IND-0175 (*Isisna'a*):

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Block Investment for Slum Alleviation and Prevention – BDI PLBK dan BDI Skala Kawasan.** Pencairan dana untuk BDI Infrastruktur Skala Lingkungan masih menunggu terbitnya Surat Edaran dan Surat Keputusan Kabupaten/Kota tahun 2019, saat ini masih dalam reviu di Sekjen PUPR. 2 paket BDI Skala Kawasan (Aceh dan Pangkal Pinang) sedang proses evaluasi untuk 15 kota. Paket BDI Kawasan untuk Pontianak belum dapat dilelangkan karena masih terdapat perbaikan *Minor Design*.
2. **Building Community Institutions and Local Government – Pelatihan Masyarakat Reguler dan Pelatihan Dasar.** Pekerjaan masih berjalan sesuai jadwal.
3. **Management, Design, and Supervision Consultancy.** Paket *Technical Management Consultants (TMC)* masih dalam tahap penetapan pemenang dan direncanakan akan terkontrak Juli 2019.

Porsi IND-0176 (ISFD loan):

Block Investment for Slum Alleviation and Prevention. PMU sedang mengajukan konsep penanganan *livelihood* ke IsDB dan saat ini dalam tahap reviu IsDB. Sejalan dengan hal tersebut, PMU telah menyusun *guideline*/petunjuk operasional. Surat Keputusan dan Surat Edaran Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Livelihood* untuk kemudian disosialisasikan dan dilaksanakan pada September 2019. IsDB mengusulkan untuk menggunakan mekanisme *post evaluation review* sebagai upaya percepatan. Berkaitan dengan hal tersebut, PMU menunggu surat dari IsDB perihal *post evaluation review*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Perubahan pejabat struktural yang terjadi di beberapa satker menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan karena menunggu terbitnya Surat Edaran dan Surat Keputusan.
- DIPA tahun 2019 dari IND 1074 dan IND 1075 tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan selama tahun 2019.

Tindak Lanjut

- Percepatan dan koordinasi antar pejabat lama dan baru terkait kemajuan pelaksanaan proyek agar tidak terdapat kesalahan informasi.
- Sedang dilakukan pembahasan internal untuk melakukan revisi DIPA tahun 2019.

**NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8636-ID	11/10/2016 s/d 22/03/2022	USD	216,5	56,3	26,0	160,2	-23,9	39,4	10,6	26,8
AiIB	LN 0004-IDN	11/10/2016 s/d 22/03/2022	USD	216,5	48,7	22,5	167,8	-27,4	13,9	2,3	16,7

Keterangan : *Disetujui realokasi masing-masing senilai USD 100 juta per tanggal 1 Februari 2019 melalui surat Task Team Leader NSUP/KOTAKU



Kampung Heritage Kajoetangan, Kota Malang
Sumber: Kunjungan Lapangan, Juli 2019

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- a. Nangroe Aceh Darussalam
- b. DI Yogyakarta
- c. Jawa Tengah
- d. Jawa Timur
- e. Bali
- f. Nusa Tenggara Timur
- g. Nusa Tenggara Barat
- h. Kalimantan Tengah
- i. Kalimantan Selatan
- j. Kalimantan Timur
- k. Sulawesi Barat
- l. Sulawesi Utara
- m. Sulawesi Tengah
- n. Sulawesi Selatan
- o. Maluku
- p. Maluku Utara
- q. Gorontalo
- r. Papua
- s. Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya



- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, progres penarikan kumulatif pinjaman NSUP adalah senilai USD 54,56 juta atau 25,20% dari total pinjaman yang bersumber dari pendanaan Bank Dunia.

Pelaksanaan Kegiatan. Telah dilaksanakan kunjungan lapangan di Kelurahan Jodipan dan Kampung Heritage Kajoetangan, Kota Malang untuk kegiatan NSUP pada tanggal 26 Juli 2019. Dari kunjungan lapangan tersebut tercatat beberapa hal sebagai berikut:

a. Kegiatan skala lingkungan

- 1) Kegiatan skala lingkungan yang dikunjungi di Kelurahan Jodipan melingkupi RT 5 dan RT 6. Penerima manfaat di kedua RT tersebut kurang lebih sekitar 90 KK.
- 2) Pemilihan RT pada tahun 2018 dilakukan dengan musyawarah seluruh warga dan berdasarkan skala prioritas penanganan kumuh. Selain itu, dilihat juga dari kesiapan dan kesanggupan warga untuk melaksanakan kegiatan ini.
- 3) Pembangunan di lokasi ini, seperti di lokasi lainnya, mengacu pada dokumen DED yang telah disusun secara musyawarah antar warga dan dibantu dengan pendamping. Adanya dokumen DED merupakan salah satu syarat suatu lokasi menerima Bantuan Dana Investasi (BDI) dari NSUP.
- 4) Di lokasi ini, kegiatan NUSP telah dilakukan mulai Tahun Anggaran 2018 untuk menjawab permasalahan perkotaan yang ada. Secara rinci, kegiatan yang dilakukan di lokasi ini yaitu sebagai berikut:
 - i. **Perbaikan Jalan.** Perbaikan jalan yang dilakukan berupa peningkatan kualitas jalan untuk menambah keamanan dan keindahan jalan lingkungan di lokasi ini yang kondisinya cenderung landai. Pada jalan tersebut juga dibuat lubang-lubang biopori pada beberapa titik agar air dapat meresap ke dalam tanah. Pada kunjungan lapangan, ditemukan beberapa ruas jalan yang tidak tertangani dikarenakan lahan milik warga yang dijadikan jalan sehingga tidak dapat dibangun melalui NSUP. Pada tahun 2018, kegiatan perbaikan jalan di RT.6 mendapatkan BDI sebesar Rp. 146.435.000,00 dan sebesar Rp. 273.047.000,00 untuk BDI di RT 5.
 - ii. **Drainase.** Perbaikan jalan juga diiringi dengan perbaikan drainase yang ada. Drainase yang dibangun yaitu drainase tertutup dengan beberapa lubang kontrol untuk mencegah masuknya sampah dan menyumbat aliran air. BDI yang diperoleh pada tahun 2018 untuk RT 5 sebesar Rp.162.400.00,00.
 - iii. **Persampahan.** Melalui kegiatan NSUP, dilakukan penambahan fasilitas persampahan berupa gerobak sampah untuk mendukung sistem pengangkutan yang sudah ada. Sebelum kegiatan NSUP berlangsung, warga sudah memiliki sistem pengumpulan sampah secara mandiri yakni dengan cara mengumpulkan sampah dari rumah hingga ke TPS untuk kemudian diangkut oleh truk sampah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Warga juga sudah memiliki budaya memilah sampah sebelum dibuang.
 - iv. **Sanitasi.** Pembangunan IPAL Komunal di lokasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang belum memiliki IPAL individu. Pembangunan IPAL Komunal dilakukan di tahun 2018 dengan BDI sebesar Rp. 114.618.00,00. Untuk memenuhi kebutuhan warga, dibangun 2 unit IPAL komunal yang masing-masing dapat melayani 5 - 6 KK.
- 5) Pemilihan lokasi untuk kegiatan tahun 2019 sudah dilakukan, yaitu di RT 1, 3, dan 4 pada RW 1 dan RT 1, 4, dan 7 pada RW 3. Namun demikian, kegiatan masih belum berjalan karena menunggu SK satker yang saat ini masih diproses. Rencananya di lokasi tersebut akan dilakukan pembangunan



yang serupa dengan di lokasi ini, yaitu perbaikan jalan, drainase, persampahan, dan sanitasi. Dengan sisa waktu yang ada, diperkirakan kegiatan masih dapat diselesaikan pada akhir tahun 2019.

- 6) Untuk perawatan dan pemeliharaan, warga tidak dipungut iuran tetapi kebutuhan pembiayaan dipenuhi melalui swadaya masyarakat dan penjualan sampah-sampah yang sudah dipilah oleh warga dan memiliki keuntungan ekonomis, seperti botol, plastik, kaleng, dan sebagainya. Warga juga melakukan kegiatan rutin kerja bakti selama 6 bulan sekali. Selain itu juga terdapat kelompok sadar wisata (kodaris) yang juga berperan dalam perawatan dan pemeliharaan kampung.

b. Kegiatan skala kawasan

- 1) Kegiatan skala kawasan yang dikunjungi yaitu di Kelurahan Kauman, tepatnya di Kampung Heritage Kajoetangan. Di Kelurahan Kauman, wilayah yang masuk dalam kegiatan skala kawasan di tahun 2019 ini yaitu di RW 1, 9, dan 10.
- 2) Rencana pembangunan yang akan dilakukan meliputi perbaikan jalan dan drainase, persampahan, dan sanitasi. Ditargetkan kegiatan selesai pada akhir tahun 2019. Saat ini sedang dilaksanakan proses lelang.

Kegiatan skala kawasan akan dilakukan dengan swakelola. Pembiayaan dari pusat akan diteruskan ke Pemerintah Daerah yang mengelola kegiatan skala kawasan ini.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Paket Kontrak Kelurahan Grants (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat/Skala Lingkungan) alokasi tahun 2019 Rp 123,2 miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIPA revisi 1 sudah terbit namun belum bisa melakukan proses pencairan karena masih menunggu SK Satker. 	<ul style="list-style-type: none"> - CPMU/satker memantau percepatan proses pemberkasan dan verifikasi lokasi/ekspose perencanaan teknis pada tim satker dan memastikan waktu SK terbit langsung dapat diproses pencairan. - CPMU/satker koordinasi bersama KMP mempercepat proses usulan SK Pokja ULP dan perbaikan dokumen DED/SBD oleh TMC. - KMP dan advisory berkoordinasi dengan satker mengusulkan revisi DIPA menggeser pagu anggaran DIPA Jateng. - Dilakukan pembahasan intensif antara PKP dengan WB
<p>Paket Kontrak Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan alokasi tahun 2019 Rp 27 miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunggu SK Pokja ULP (masih proses usulan dari kepala balai provinsi), perbaikan dokumen DED dan proses dokumen SBD (standar <i>bidding</i> dokumen). 	
<p>Paket Kontrak Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM)/Pelatihan Masyarakat alokasi tahun 2019 Rp 2.5 miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencairan melebihi dari pagu indikatif, karena satker Jateng memerintahkan pengajuan sesuai dengan kebutuhan lokasi BPM. 	
<p>Penanganan Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draf usulan EROM belum disepakati GOI dan WB. Terdapat 11 kegiatan dari 49 kegiatan belum dapat NOL. 	

**NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)**

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan non-MBR dan meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah Daerah dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8872-ID	28/08/2018 s/d 31/12/2022	USD	100,0	2,5	2,5	97,5	-16,8	0,0	2,5	0,0

Catatan : *Data penyerapan berdasarkan Bank Dunia pada triwulan IV TA 2018



Keterangan : Lokasi rencana pelaksanaan kegiatan NAHP di Kota Banjarmasin per Agustus 2018.

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah

❖ Lokasi Proyek (Provinsi)

- Kalimantan Barat
- Sumatera Utara
- Kalimantan Timur
- Bengkulu
- Jawa Timur
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Sulawesi Selatan
- Aceh
- Kalimantan Selatan
- Bali
- Nusa Tenggara Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Perbaikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan terpilih melalui penguatan kapasitas dan kinerja PDAM
- Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia dan mendorong peningkatan investasi di tingkat pemerintah daerah untuk air minum perkotaan
- Perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan strategi Pemerintah di sektor air minum perkotaan, pengembangan kapasitas sistem pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta investasi yang lebih tepat sasaran

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Loan IBRD 8872-ID yang baru berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018. Kegiatan masih dalam tahap persiapan, meliputi persiapan *workshop* dan persiapan lelang konsultan.



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3122-INO	17/07/2014 s/d 31/12/2019	USD	74,4	72,3	97,2	2,1	6,4	7,9	0,0	0,0

Keterangan :

1) Berdasarkan data DIPA 2019 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2019

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB



Kegiatan Skala Lingkungan di Kota Pasuruan

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

❖ Lokasi Proyek

20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened*
- Upgrading infrastructure in participating neighborhood*
- Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pihak DJCK Kementerian PUPR telah mengajukan usulan *partial cancellation* sebesar USD 2.079.795,48 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR melalui surat tanggal 20 Juni 2019, namun terdapat *update* informasi dalam *Explanatory Note* sehingga DJCK perlu menyampaikan ulang versi revisinya.

Ruang Lingkup 1

Pendidikan untuk staf Pemerintah Daerah dilakukan di Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM sejak tahun 2016. Sejumlah 5 staf telah lulus pada Desember 2018, 3 staf lulus pada Januari 2019, dan 4 staf lulus pada April 2019.

Pengadaan lelang untuk konsultan PCR sudah diumumkan oleh ADB pada 30 Januari 2019. Pada tanggal 1 April 2019, ADB telah menyetujui pemenang kontrak dan akan ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2019. *Project Completion Report (PCR)* ditargetkan selesai pada November 2019.

Pemilihan 3 konsultan individu untuk pemantauan, evaluasi, dan verifikasi implementasi *safeguard*, pemantauan partisipasi masyarakat termasuk implementasi *Gender Action Plan*, akan ditandatangani pada awal Mei 2019.



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0167	29/10/2014 s/d 12/06/2020	USD	100,0	70,7	70,7	29,3	-12,3	26,0	0,0	0,0



Hasil Komponen Kegiatan Provision of Community Sanitation Infrastructure

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota
- Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman
- Satuan Kerja Direktorat Bina Program

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Bangka Belitung
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Provision of Community Sanitation Infrastructure
- Consulting Services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2019		Realisasi Kumulatif	TA 2019	
			Nilai	%		Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Provision of Community Sanitation Infrastructure	42,39	36,79	86,95	20,4	0,29	1,43	57,4	35,8	1,43
2	Consultancy Services									
	National Project Management Consultant (NPMC)	1,54	1,06	68,51	0,55	0,09	17,95	56,4	43,5	2,29
	Regional Project Management Consultant (RPMC) I	1,80	1,39	77,24	0,59	0,24	40,61	60,2	40,7	4,48
	Regional Project Management Consultant (RPMC) II	1,57	1,14	72,45	0,57	0,17	31,17	59,5	40,1	7,46
	Regional Project Management Consultant (RPMC) III	1,65	1,19	72,38	0,53	0,20	38,06	59,5	40	8,58
	Regional Project Management Consultant (RPMC) IV	1,51	1,18	78,82	0,42	0,20	48,87	65,8	40	9,21
	Monitoring and Evaluation Consultant	0,44	0,19	43,59	0,27	0	0	58,8	60	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Provision of Community Sanitation Infrastructure.** Secara kumulatif dari tahun awal pelaksanaan proyek, kegiatan telah selesai dilakukan di 1.183 lokasi dari total 1.800 lokasi. Kegiatan di lokasi yang tersisa ditargetkan mayoritas dapat selesai dilaksanakan paling lambat hingga bulan Desember 2019 dan beberapa hingga awal tahun 2020. 656 fasilitator lapangan telah terkontrak dan telah dimobilisasi ke 689 lokasi.
- 2. Consultancy Services.** Konsultan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV, dan konsultan *monitoring and evaluation* saat ini dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- 3. Audit.** Komponen audit akan dilaksanakan BPKP menggunakan alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk audit kinerja keuangan 2015-2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat perubahan struktur pada 27 dari 58 satker PIP kabupaten/kota pelaksana program yang berdampak pada tidak bisa dilakukannya pencairan dana padahal dokumen perencanaan BLM, RKM telah tersedia di kabupaten/kota.
- Tidak terdapat kemajuan signifikan pada komponen fisik.

Tindak Lanjut

- Sedang dilakukan percepatan proses penerbitan SK dan persetujuan Menteri agar kegiatan dapat berjalan kembali. Target dapat terbit pada awal Agustus 2019.
- PMU perlu menyusun *action plan* dan peningkatan koordinasi dengan satker kabupaten/kota dalam hal upaya percepatan implementasi proyek.

**SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)**

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikkan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV		TA 2019 (Juta)	
				(Juta)	%		Target	Realisasi	%	
Bank Dunia	8578-ID	22/08/2016 s/d 31/12/2020	300,0	122,8	40,9	177,2	-24,5	71,4	13,9	19,5



Reservoir A
Dam Reservoir di Kabupaten Minahasa
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

❖ Lokasi Proyek

33 Provinsi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Community Empowerment, Local and Village Institutional Development
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure
- District and Village Incentives
- Implementation Support and Project Management



❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen

Ekuivalen Juta USD

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	<i>Community Empowerment, Local and Village Institutional Development</i>	140,07
2	<i>Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services</i>	29,48
3	<i>Water Supply and Public Sanitation Infrastructure</i>	62,97
4	<i>District and Village Incentives</i>	6,00
5	<i>Implementation Support and Project Management</i>	61,53
Total		300,00

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Penyerapan Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2019 USD 13,8 juta atau 19,4% dari total AWP 2019 senilai USD 71,41 juta sehingga penyerapan kumulatif hingga Triwulan II Tahun 2019 menjadi USD 122,8 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pada sebagian paket pekerjaan yang masuk dalam komponen kegiatan PIU di Kementerian PUPR menghadapi kendala dikarenakan revisi SK satker meskipun revisi DIPA tahap 1 sudah terbit.

Realokasi Loan. Saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan pembahasan untuk merealokasi potensi sisa pinjaman pada kategori 1 (*goods, consultant's service, non-consulting services, workshop and training under Part A.1., A2, A.4, B, C, D.4 and E of the Projects* senilai USD 38,17 juta dan kategori 3 (*consultant's service*) senilai USD 11,61 juta direncanakan akan dimanfaatkan untuk pemulihan infrastruktur air minum pasca bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket Kontrak Village Grants (Lokasi BLM Reguler TA 2019 +/- Rp 338,072 milyar

Revisi DIPA BLM tahap I sudah terbit, tetapi pencairan terkendala pada revisi SK satker

Non-Consulting Services:

- Paket ROMS 1-18 (Alokasi Tahun 2019 +/- Rp 242,30 miliar).
- Paket FAS 1-FAS 33 (Alokasi Tahun 2019 +/- Rp 327,86 miliar).
- Program *Management Advisor* (PMA) (Alokasi Rp 215,04 juta).
- Financial Development Advisor* (FDA) (Alokasi Rp 141,68 juta).
- Workshop, Training, Loknas, Rakor* (Alokasi Rp 17,18 miliar).
NMC (Alokasi Tahun 2019 +/- Rp 18,32 miliar).

Proses amandemen kontrak FAS terkait dengan perubahan struktur organisasi proyek, semula kontrak dengan satker PSPAM menjadi dengan satker pelaksanaan dari balai.

Tindak Lanjut

Memantau proses revisi SK satker.

Diperlukan surat dari direktur PSPAM kepada kepala balai agar segera melakukan amandemen kontrak FAS, terkait dengan perubahan tersebut.

DIREKTORAT JENDERAL

SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2)**

Konservasi pantai di Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-575	27/07/2017	JPY	9,855,0	0,0	0,0	9,855,0	-	656,0	0,0	0,0
		s/d 27/07/2025	USD	91,6	0,0	0,0	91,6	24,1	6,1	0,0	0,0

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konsultansi
- Pekerjaan Sipil untuk Konservasi Pantai di Bali

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Bali Beach Conservation Phase II* merupakan kelanjutan dari kegiatan *Bali Beach Conservation Phase I (BBC I)* yang pelaksanaannya selesai pada tahun 2009. Lingkup pekerjaan BBC I adalah pekerjaan sipil untuk mencegah erosi dan rehabilitasi pantai yang rusak di pantai Sanur, Nusa Dua, Kuta dan Pura Tanah Lot, serta jasa konsultansi. Sedangkan, pekerjaan BBC II mencakup pekerjaan sipil untuk konservasi pantai Candisasa, Kuta Utara – Legian – Seminyak – Canggu - Nusa Dua dan Tanjung Benoa, dan Jasa Konsultansi.

Loan IP-575 efektif pada Juli 2017. Hingga periode laporan Triwulan II 2019 belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement* yang saat ini sedang dalam proses PQ. Kegiatan IP-575 mengalami kegagalan PQ sebanyak 3 kali. Proses PQ yang berjalan saat ini adalah PQ yang ke 4. Terdapat dua perusahaan konsultan yang ikut serta dalam lelang. Persetujuan dari JICA telah diterima, proses saat ini di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Bali.



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-19	14/02/2012 s/d	KRW	111.294,3	55.899,0	50,2	55.395,3	-21,1	20.474,9	1.569,0	7,7
		14/06/2022	USD	96,1	48,3		47,8		17,7	1,4	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup Pekerjaan

- Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m³/detik
- Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industri kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Cijung (23.000 hektar)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini terdiri dari 3 paket :

- Paket supervisi konstruksi pembangunan bendungan Karian Kabupaten Lebak,
- Paket *civil works* - pembangunan bendungan Karian Kabupaten Lebak,
- Paket *hydromechanical works* - pembangunan bendungan Karian Kabupaten Lebak.

Paket civil works

Pada Triwulan II Tahun 2019, realisasi konstruksi sebesar 21,67%. Paket konstruksi telah diperpanjang dari semula berakhir pada Oktober 2019 menjadi Maret 2021. Pekerjaan yang tertunda adalah penimbunan batu yang seharusnya dapat mencapai 3.000 m³ sehari hanya dapat dipenuhi 400 m³ saja akibat kekurangan pasokan batu. Kontraktor telah membantu untuk mendatangkan alat tambahan namun owner tidak memperbolehkan untuk masuk ke dalam *site* karena lahan *query* belum bebas sepenuhnya. Alternatifnya adalah dengan membeli batu dari sumber lain di Bogor. Dibutuhkan tambahan dana untuk pembelian batu dan akan ada resiko saat pengiriman dari Bogor ke Lebak.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

15 hektar lahan *query* baru dibebaskan 5 hektar. Lahan *query* tidak termasuk dalam pembebasan oleh kontraktor.

Lain-lain

Diperlukan dana tambahan sebesar USD 30 juta untuk melakukan pembelian batu dari Bogor.

Tindak Lanjut

Addendum 6 kontrak material batuan masih *pending*. Kementerian PUPR berkonsultasi dengan BPKP, APIP, dan EDCF perihal usulan penambahan dana untuk membeli batuan dari sumber di bogor dan alternatif pembebasan lahan *query*.



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-567	23/06/2014 s/d	JPY	4,954,0	1,949,4	39,4	3,004,6	-32,3	826,2	623,0	75,4
		23/06/2021	USD	46,0	18,1		27,9		7,7	5,8	



Pengerasan tanah untuk mendukung tanggul menggunakan teknologi DMSI.

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Bengawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *spillway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spillway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*.
- Konservasi daerah tangkapan air Keduang

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi yaitu Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II).

Paket konsultan supervisor terkontrak pada tanggal 15 September 2016, capaian fisik hingga Juni 2019 sekitar 73%. Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016, capaian fisik hingga akhir Juni 2019 sekitar 84%.

Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan II Tahun 2019 belum terkontrak. Pada rapat koordinasi pemantauan Pinjaman Hibah Luar Negeri di Bappenas, pelaksana proyek menginformasikan bahwa Paket 2.2 rencananya akan dibatalkan, karena permasalahan kondisi lapangan (alir sungai berpindah-pindah). Namun, masih menunggu keputusan



akhir pembatalan Paket 2.2. Surat usulan pembatalan *check dam* telah disampaikan kepada Direktorat Pembina. Sampai dengan periode laporan ini, usulan pembatalan kegiatan Paket 2.2 masih dibahas di internal Kementerian PUPR.

Kegiatan Watershed Conservation Slice II tanda tangan kontrak pada bulan Oktober 2018, periode kontrak selama 330 hari kalender yaitu sampai dengan 18 September 2019 (belum termasuk masa pemeliharaan yaitu 365 hari kalender). Capaian fisik pekerjaan sekitar 80%.



DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan di Lokasi yang Terpilih, serta Memperkuat Kapasitas Operasi dan Manajemen Keamanan Bendungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8711-ID	04/08/2017 s/d	USD	125,0	17,0	13,6	108,0	-18,6	23,4	5,0	21,2
AiIB	0410-IDN	30/06/2023		125,0	17,0	13,6	108,0		23,4	5,0	21,2



Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Aceh
- Provinsi Lampung
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Bali
- Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Dam Operational and Safety Improvement Works and Studies
- Operations and Maintenance Improvement and Capacity Building
- Reservoir Sedimentation Mitigation
- Dam Safety Institutional Improvement
- Project Management



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2019, status pengadaan pada kategori *goods, works, and consultative service* adalah : (1) 41 paket telah selesai kontrak; (2) 64 paket terkontrak masih *on going*; (3) 63 paket sedang dalam proses lelang; dan (4) 35 paket belum lelang sehingga total paket tersebut seluruhnya menjadi 203 dari total paket kegiatan pada 2017-2019 yaitu 215 paket. Adapun 12 paket masih *didrop* atau ditunda pengadaannya pada tahun berjalan dan dialihkan ke AWP 2020.

Adapun kendala yang dihadapi dalam persiapan *tender* dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Ketersediaan dan persiapan lelang berupa dokumen : KAK/Spek Teknis/RAB/HPS, BOQ, dan Dokumen Lingkungan; (2) SK Pokja terutama sejak 20 Maret 2019 berkaitan dengan Keputusan Menteri PUPR No. 288/KPTS/M/2019 tentang "Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa"; (3) Terjadi perubahan AWP Tahun 2019, perubahan CPP, kesesuaian dengan DIPA serta Revisi DIPA/POK/RKAKL Kementerian PUPR; dan (4) Proses *tender* yang dipengaruhi oleh hasil pekerjaan dari paket yang sedang berproses. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam proses lelang yaitu : (1) Perpanjangan durasi pelaksanaan *tender* dikarenakan kurangnya peminat; (2) Alokasi dana yang terdaftar di DIPA tidak sesuai dengan alokasi dana di AWP selama proses lelang atau proses kontrak; (3) Gagal lelang; (4) Dalam menjalankan tupoksinya BP2JK pada SPSE 3.6 belum terakomodir, sebab masih berpedoman pada PERPRES 54/2010; serta (5) Pokja masih ragu pada penggunaan versi SPSE dalam pelaksanaan *tender*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan

Temuan misi Bank Dunia pada *Implementation Support Mission* tanggal 11-20 Maret 2019:

- *Panel of Expert (PoE)* belum dibentuk sehingga Bank Dunia meminta CPMU segera membentuk PoE
- Laporan Hidrologi tidak direviu secara detail oleh PIU.

BWS Sumatera I

Kelanjutan proses sedang menunggu persetujuan revisi DIPA Tahun 2019.

BWS Nusa Tenggara II

Perbaikan TOR pada paket pekerjaan Rehabilitasi Bendungan Haikrit dan Bendungan Heliwen. Selain itu, dilakukan juga perbaikan KAK pada 1 paket pengadaan barang dan 1 paket pengadaan jasa.

BWS Nusa Tenggara I dan BBWS Bengawan Solo

- Terdapat beberapa perubahan HPS dan Revisi DIPA Tahun 2019 pada beberapa paket di balai
- CPMU dan CPIU memerlukan dukungan percepatan kegiatan oleh konsultan yang telah terkontrak sejak November 2018

Tindak Lanjut

Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan

- *National Panel of Expert (PoE)/Panel Ahli Bebas Nasional* telah dibentuk berdasarkan SK Dirjen SDA No. 31/KPTS/D/2019;
- Memastikan *civil works* yang diajukan telah sesuai dengan hasil studi dan investigasi terbaru.

BWS Sumatera I

Memproses revisi DIPA TA 2019.

BWS Nusa Tenggara II

Penyesuaian dokumen TOR dan KAK.

BWS Nusa Tenggara I dan BBWS Bengawan Solo

- Perubahan HPS dalam AWP akan dilakukan dan menunggu revisi DIPA
- Konsultan CPIU harus membangun Kantor Cabang di BWS NT dan BWS Bengawan Solo per 30 Juni 2019 untuk mendukung percepatan.

BWS Kalimantan III dan BBWS Pompengan Jeneberang

Berdasarkan arahan CPMU, pengadaan diubah menjadi SPSE ICB.



BWS Kalimantan III dan BBWS Pompengan Jeneberang

- Permasalahan *e-procurement* pada SPSE 3.6 yang hanya menyediakan 5 slot peserta, sedangkan Bank Dunia mensyaratkan ada 6 peserta.

BBWS Citarum

- Paket Pembongkaran Blok Beton dan Pemasangan Pintu Radial pada *Spillway* mencapai 30,40% dan paket Rehabilitasi Bendungan Cipancuh sebesar 24,64%.
- Terdapat gagal lelang pada 3 paket *Consulting Services* akibat tidak terpenuhinya jumlah peserta hingga batas akhir pengumpulan EOI.

Balai Bendungan

- Paket Inventarisasi, Registrasi, dan Klasifikasi Bahaya Bendungan terkontrak Desember 2018. 4 paket *Consulting Services* sedang dalam proses lelang.
- Terdapat perbedaan jumlah paket, alokasi dana, dan slot *e-procurement* yang *Error* (SPSE 3.6).

PuslitbangSDA

- Paket Rehabilitasi Gedung Laboratorium dan *Workshop* Balai Litbang BHGK Gambar rencana DED telah diterima dan ditandatangani oleh Direksi. Saat ini dalam tahap penawaran dan masih dalam proses lelang;
- Paket Jasa Konsultasi Supervisi Rehabilitasi Gedung Laboratorium dan *Workshop* Balai Litbang BHGK

Dalam proses lelang yaitu tahap Evaluasi Seleksi;

- Paket Pengadaan Peralatan Uji Laboratorium Hidraulika Spesifikasi Teknik dan HPS telah disusun. Proses lelang dalam tahap Evaluasi Administrasi dan Teknis.

BBWS Citarum

Waktu penyerahan EOI diperpanjang hingga tercapainya 6 pendaftar sehingga pelelangan dapat dilakukan kembali.

Balai Bendungan

RUP yang diajukan mengacu pada DIPA Tahun 2019 sebanyak 6 paket. Revisi akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan berjalan.



ENGINEERING SERVICES FOR MULTIPURPOSE DAMS, RIVERS, AND COASTAL

Desain irigasi, bendungan, dan sungai

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-22	15/02/2019 s.d	KRW	36.013,0	0,0	0,0	36.013,0	-11,4	245,7	0,0	0,0
		15/02/2022	USD	31,1	0,0	0,0	31,1		0,2	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

- Matenggeng Dam, Jawa Tengah
- Semantok Dam, Jawa Timur
- Muara Juloi Dam, Kalimantan tengah
- Way Apu Dam, Maluku
- Memberamo Dam, Papua
- Urumuka Dam, Papua
- Baliem Dam, Papua
- Siak River, Riau
- Batam and Bintan Island, Kepri
- Bangka Island, Bangka
- Cipunagara River, Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Master Plan
- Feasibility Study
- Detail Design
- AMDAL
- LARAP

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini memiliki 9 paket konsultan sebagai berikut:

- Paket 1 Matenggeng Multipurpose Dam
- Paket 2 Cipunagaran River Basin Flood Management subproject in West Java Province
- Paket 3 Muara Juloi Multipurpose Dam in Central Kalimantan Province
- Paket 4 Memberamo Multipurpose Dam in Papua Provinces
- Paket 5 Urumuka Multipurpose Dam in Papua Provinces
- Paket 6 Baliem Multipurpose Dam in Papua Provinces



7. Paket 7 Siak River Basin Flood Management in Riau Province
8. Paket 8 Batam and Bintan Island Flood Management in Kepulauan Riau Province
9. Paket 9 Bangka Island Flood Management in Bangka Belitung Province

Kesembilan paket direncanakan akan terkontrak pada Triwulan III Tahun 2019. Saat ini sedang dilakukan *concurrence* untuk proposal dan beberapa sudah mendapatkan NOL. Satker meminta pengadaan *procurement specialist* kepada EDCF *headquarter*. EDCF akan mengadakan *One day procurement clinic* untuk sosialisasi dengan BP2JK pada minggu pertama bulan Agustus 2019.



FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Keisapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3440-INO	09/12/2016 s/d 30/06/2023	USD	108,7	11,0	10,1	97,7	-28,8	22,8	1,5	6,4



❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
- Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Wilayah Sungai Cidanau – Cijung – Cidurian
- Wilayah Sungai Ambon – Seram

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Enhanced Planning for Flood Risk Management
- Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure
- Enhanced Capacity for Community Based Flood Risk Management (CBFRM)
- Improved Policy, Coordination and Capacity

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak (Juta USD)	Realisasi Kumulatif	Fisik (%)	
				Target	Realisasi
1	Civil Works by BBWS 3 Cis (Cidanau-Cijung-Cidurian)				
	CW 01: Construction of Cijung Flood Dike, Right Bank 11 km	16,33	6.34	25	6.34
	CW 02: Construction of Cijung Flood Dike, Left Bank 11 km	16,46	4.72	25	4.72
	CW 03: Dyke from up to toll and after		0	0	0



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

	the toll				
	Pamayaran River Dredging and Dyke		0	0	0
	Upper Pamayaran River, Rangkas Bitung		0	0	0
	Upgrading D/Stream Cijung and Cidurian Rivers		0	0	0
2	Civil Works by BWS Maluku				
	CW 04: Construction Batu Merah Check Dam	2,00	0	0	0
	Batu Merah River Normalization		0	0	0
	Way Ruhu River Normalization		0	0	0
	Way Ruhu Rivermouth Dredging		0	0	0
	Normalization of other rivers		0	0	0
3	Equipment		0	0	0
	Equipment by BBWS 3 Cis		100	Sudah tercapai di tahun sebelumnya	
	Equipment by BBWS Maluku		100	Sudah tercapai di tahun sebelumnya	
	Equipment by Dit River and Coastal (RC)		0	0	0
4	Consulting Services by Dit RC				
	CS 01: Flood Risk Management and Engineering Services	1.00	0.18	18.48	0
	CS 02: Project Implementation Management Services	0.19	0.20	19.70	0
	CS08-A1: External Social Safeguard Monitoring for 3Cis	53.92	0.11	100	0
	CS 08-A2: External Social Safeguard Monitoring		0	0	0
	CS 09: Social surveys (IOL)		0	0	0
	CS 10: AMDAL		0	0	0
	CS 11: CBFRM support and facilitation		0	0	0
5	Consulting Services by BBWS 3 Cis				
	CS 12: External environment safeguard monitoring		0	0	0
6	Consulting Services by BWS Maluku				
	CS08-B: External Social Safeguard Monitoring		0	0	0
	CS 13: External Environment Safeguard Monitoring		0	0	0
7	Consulting Services by Bappenas				
	CS 04: IME Consultant		0	0	0
8	Consulting Services by Kementerian Pertanian				
	CS 05: Consulting Services for Farmland Management & Sustainable Agriculture Practices	1.00	0.22	25.00	0
9	Consulting Services by Kementerian Dalam Negeri				
	CS 06: Consulting Services for Institutional Development for CBFRM	3.79	0.22	19.70	0



1. **Konsultan**

CS 01

Konsultan telah terkontrak per Desember 2017. Pekerjaan yang dilakukan yakni terkait *supervise* terhadap pekerjaan CW 01 dan CW 02 serta melakukan penyusunan DED untuk CW 03 dan CW 04.

CS 02

Konsultan telah terkontrak per November 2017. Pekerjaan yang dilakukan yakni terkait fasilitasi penyusunan AWP dan *Implementation Plan*, melaksanakan pemantauan implementasi kegiatan, dan mobilisasi tenaga ahli yang per Juni 2019 masih menunggu persetujuan Kementerian PUPR dan ADB.

CS 08-A1

Konsultan telah terkontrak per November 2018. Pekerjaan yang dilakukan yakni terkait dengan mobilisasi tenaga ahli, pembahasan *inception report* pada Maret 2019, dan pengumpulan data lapangan sudah dilakukan pada April 2019.

2. **Konstruksi**

CW 01 dan CW 02 BBWS 3 Cis

Kontrak telah ditandatangani pada Desember 2018. Konstruksi telah dimulai sejak Maret 2019. Kemajuan fisik sudah mencapai 5,8% dengan kemajuan keuangan mencapai 15% untuk pembayaran uang muka. Pada Triwulan I Tahun 2019, terdapat masalah desain tanggul yang sangat dekat dengan lahan yang belum dibebaskan. Namun per Triwulan II Tahun 2019, persoalan tersebut telah selesai dan saat ini sudah dalam masa konstruksi. *Payment progress* I belum dapat ditagihkan terkait kendala akun KPPN dengan aplikasi *Client Portal for Disbursement* (CPD).

CW 03 BBWS 3 Cis

Paket CW-03 telah membebaskan lahan sebesar 128,8 Ha (81,5%) dari total kebutuhan lahan sebesar 158 Ha. Lahan yang masih belum dibebaskan tersebut berlokasi di dekat pabrik pengolahan pasir besi, pemasok Krakatau *Steel*. Dana penggantian untuk pembebasan lahan sudah dialokasikan dalam DIPA Tahun 2019 (Rupiah Murni). Proses LARP dilaksanakan sesuai dengan desain yang sudah ditandatangani dengan penyesuaian jenis konstruksi tanggul di dekat jembatan tol yang tidak harus dengan konstruksi tanah.

Cek-dam 2 dan Cek-dam 3 BWS Maluku

Pembebasan lahan selesai 0,8 Ha (20%) dari total kebutuhan lahan sebesar 4 Ha. Master desain sudah siap, hanya saja AMDAL per Juni 2019 masih dalam proses pengerjaan. *Summary Sub-Project Report* (SSR) sebagai dokumen yang disyaratkan oleh ADB untuk mendapatkan persetujuan memulai lelang telah diserahkan per April 2019. *Bidding Document* telah disampaikan kepada ADB.

On-granting. Terdapat porsi *on-granting* yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian kepada Pemprov Banten, Pemkab Lebak, Pemkab Serang, dan Pemkab Pandeglang. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan yakni dengan pembiayaan pendahuluan (*pre financing*) dari APBD. NPHD untuk ketiga kabupaten telah ditandatangani. *Implementasi Community Driven Development* (CDD) di Bappeda, Dinas PUPR, dan BPBD di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang belum berjalan karena belum ada persetujuan dari Gubernur Banten sebagaimana NPHD.

Sedangkan untuk NPHD Provinsi Banten masih belum ditandatangani lantaran Gubernur Banten masih menunggu pemetaan LIDAR (saat ini masih dikerjakan oleh CS 01). Dalam menyikapi hal tersebut terdapat dua opsi yang mungkin dilakukan yaitu pendekatan yang lebih intensif kepada Pemprov Banten atau implementasi langsung antara Dirjen Bina Bangda dengan Pemerintah Kabupaten terkait. Terkait LIDAR, terdapat alternatif yaitu menggunakan peta topografi sambil menunggu pemetaan LIDAR yang masih dalam proses *procurement*.

Kendala lambatnya pencairan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang yakni akibat proses kelengkapan administrasi di BPKAD menunggu surat Pertimbangan Saluran dari Kementerian PUPR. Hal ini disebabkan oleh kurangnya personil untuk melakukan verifikasi berkas.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pembebasan lahan

- Pada CW 03 lahan yang masih belum dibebaskan tersebut berlokasi di dekat pabrik pengolahan pasir besi, pemasok Krakatau Steel. Pada CW 04 terdapat permasalahan pembebasan lahan sebesar 21 Ha Tanah Negara dan 9 Ha Tanah Garapan yang dirumuskan proses pelepasan haknya.

Administrasi

- NPHD dengan Provinsi Banten belum ditandatangani karena Pemprov Banten masih menunggu hasil pemetaan LIDAR yang sedang dalam tahap *procurement* (CS 01).
- Kurangnya personil untuk melakukan verifikasi berkas di BPKAD Kabupaten Lebak, Serang, dan Pandeglang.

Pengadaan Barang/Jasa

- Dikarenakan terlambatnya proses lelang maka terdapat kemungkinan adanya perpanjangan *loan closing date* selama 12 bulan hingga 30 Juni 2021 untuk penyelesaian seluruh kegiatan.

Tindak Lanjut

- Dana penggantian sudah dialokasikan dalam DIPATA 2019 (Rupiah Murni).
- Dalam menyikapi hal tersebut terdapat dua opsi yang mungkin dilakukan yaitu pendekatan yang lebih intensif kepada Pemprov Banten atau implementasi langsung antara Dirjen Bina Bangda dengan Pemerintah Kabupaten terkait. Alternatif solusi perlu segera diputuskan.
- Mendorong DPIU untuk membuat tim *reimbursement* di level dinas yang terdiri dari Staf Dinas Pertanian, BPKAD, dan Konsultan Pendamping.
- Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan perpanjangan *loan closing date* dan perlunya percepatan penarikan maka disepakati untuk dapat menjadi *on schedule* pada Agustus 2021.

**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)**

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3529-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	500,0	42,0	8,4	458,0	-22,7	9,0	0,0	0,0
	8327-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	100,0	8,0	8,0	92,0	-23,1	8,7	0,0	0,0

Keterangan: *Initial deposit



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Terletak pada 719 daerah irigasi di 74 kabupaten yang tersebar di 16 Provinsi yaitu NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT.

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan kerangka kelembagaan pertanian berkelanjutan
- Perbaikan sistem dan kapasitas pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi
- Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dukungan ADB berfokus pada peningkatan operasional, perawatan, dan penyediaan air untuk petani dan sistem irigasi. Sementara itu, dukungan IFAD berfokus pada penyediaan dana secara paralel oleh Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan pendanaan terhadap pelayanan pertanian dan kebutuhan sistem irigasi.



Pinjaman. Berdasarkan *mission* yang dilakukan bersama dengan ADB pada 27 Maret - 16 April 2019, terdapat potensi *reimbursement* sebesar USD 219 juta hingga Desember 2019. Namun, hal ini bergantung pada pemenuhan dokumen pendukung sebagai bukti pencapaian, *social and environmental screening* (untuk memastikan bahwa *Safeguards Category A* dalam DLI 8 tidak tergabung di dalam pencapaian tersebut), verifikasi dari BPKP, dan validasi dari ADB.

Survey Investigation Design (SID). Persiapan pelaksanaan, mobilisasi dan *set up* pekerjaan, penyiapan laporan pendahuluan dan rencana kerja. Perlu dilakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Kegiatan SID ditargetkan dapat selesai bulan Agustus 2019. Sejumlah 9 dari 63 kegiatan di SID di Kabupaten/Kota sedang dalam proses pelaksanaan.

Pencapaian DLI. BPKP telah memverifikasi capaian DLI 1-7 yang setara dengan USD 62 juta pada November 2018 dan DLI 8 yang setara dengan USD 57,3 juta pada tahun 2017. Namun, jika dikaitkan dengan ketentuan ketersediaan dokumen pendukung untuk validasi (DED, laporan konstruksi, *social and environment screening forms* – untuk memastikan bahwa *Safeguards Category A* dalam DLI 8 tidak tergabung di dalam pencapaian tersebut) maka ADB dapat memvalidasi setara dengan USD 122 juta. Berdasarkan verifikasi dan pencapaian tersebut yang mencapai total USD 184 juta, maka sebesar USD 50 juta *advance payment* dapat dilikuidasi dan/atau melakukan realisasi tambahan pada porsi ADB.

1. **DLI 1.** *By 2021, performance of irrigation systems in the program area improved by at least 15% from baseline level.* Pada Desember 2018, sejumlah 21 dari 97 sistem irigasi memiliki skor ICSI kurang dari 55%. Skor ICSI terendah yakni Batang Alai – Kalimantan Selatan (18,94%) dan tertinggi adalah Wadasiintang-Jawa Barat (86,3%). Direktorat Operasi dan Pemeliharaan (DOP-DJSDA Kementerian PUPR) akan melegalisasi *guideline* PAKSI (konsolidasi modul online ICSI dengan *Irrigation Asset Management Information System*/Pengelolaan Aset Irigasi (IAMIS/PAI) menjadi satu *platform online*) untuk irigasi permukaan pada 30 April 2019, untuk irigasi air rawa dan bawah tanah pada 30 Juni 2019. ADB mereviu TOR untuk PAKSI *baseline* pada 15 April 2019. DOP memobilisasi konsultan PAKSI pada Juni 2019 untuk mengadakan *baseline surveys* di seluruh sistem irigasi. Aplikasi android PAKSI untuk mengumpulkan informasi lapangan dapat mulai digunakan pada tanggal 15 April 2019.
2. **DLI 2.** *Planning and Engineering.* Terdapat 5 *guideline* yang ditargetkan yaitu (i) *Update DED*, (ii) *Water User Associations (WUA)*, (iii) *PROM*, (iv) *SETIP*, dan (v) *IAMP/RP2I*. *Guideline* SETIP telah dilegalkan dan didiseminasikan pada Desember 2018. Pada Juni 2019 akan dilegalkan dan didiseminasikan 2 *guideline* yaitu *PROM* dan *IAMP/RP2I*. *Updating DED guidelines* dikonsepskan, dan *key performance indicators* pada *guideline* BBWS dan *Water Resources Agencies (WRA)* dikonsepskan. ADB mereviu ToR kuntutuk kebutuhan pevelangan *Consulting Services Guideline DED Updating*.
3. **DLI 3.** *Irrigation Commission operationalize to enhance institutional capacity for integration and coordination of agriculture and infrastructure development strengthened in 74 districts and 14 provinces by 2021.* DJSDA Kementerian PUPR ditargetkan memasukkan data dan informasi Komisi Irigasi (KOMIR) pada *single log on platform* (yang juga merupakan indikator capaian DLI-1).
4. **DLI-4.** *At least 74 District Irrigation Development Management Plans (RP2I) endorsed by district head.* Pada Juni 2019, DOP PUPR perlu berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dukungan *follow up* kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan RP2I pada 2020.
5. **DLI-5.** *Irrigation asset management improved for 2,5 million hectares of irrigation systems by 2021.* DOP ditargetkan telah mengajukan spesifikasi teknis terkait panduan penggunaan sistem irigasi kepada ADB beserta *guideline* untuk verifikasi lahan (permukaan, rawa, ataupun bawah tanah) pada Juni 2019. Konsultan GIS ditargetkan telah dapat mengintegrasikan jadwal penanaman irigasi dengan PAKSI pada Mei 2019.
6. **DLI-6.** *Effective management of tertiary irrigation systems through operationalizon at least 4.500 WUAs by 2021.* Sebanyak 63 WUA telah beroperasi. Modul *online* WUA ditargetkan untuk dikembangkan dan diintegrasikan dengan *platform* serta PAKSI, namun belum terlihat kemajuannya.



7. **DLI-7.** *Improved assessments integrating agriculture development conducted for at least 719 priority schemes by 2021.* Bappeda dan BBWS didukung oleh fasilitator lapangan akan menyiapkan SETIP secara partisipatif bersama dengan petani. Direktorat Irigasi dan Rawa (Dit Irwa) DJSDA Kementerian PUPR perlu memastikan bahwa SETIP disimpan pada SIEDI sebagai basis perencanaan sistem irigasi.
8. **DLI-8.** *Rehabilitated irrigation infrastructure in program areas increased by an additional 500.000 Ha by 2021.* Pada tanggal 12 April 2019, Dit Irwa Kementerian PUPR mengirimkan surat kepada BBWS untuk memobilisasi konsultan guna mengumpulkan informasi yang hilang dan mengadakan *workshop* pengumpulan data pada tanggal 30 April 2019. Dit Irwa Kementerian PUPR juga menyampaikan kepada ADB perihal *social and environment safeguards screening forms* dan dokumen pendukung lainnya untuk menjadi bahan SIEDI. Dibutuhkan percepatan aktivitas rehabilitasi dengan cara identifikasi sistem irigasi melalui SID yang sesuai dengan standar Kementerian PUPR yang mana rencana percepatan tersebut akan disampaikan pada tanggal 26 April 2019 untuk mendasari revisi anggaran NPMU. Selain itu, Irwa akan memverifikasi pencapaian 2018 pada Triwulan IV 2019.

**JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)**

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8121-ID	08/08/2012 s/d 28/02/2019	USD	139,6					Loan closed		

Catatan : *) realisasi TA 2017 memakai kurs 1 USD = Rp13.500,-
Data berdasarkan LPKPHLN Triwulan IV Tahun 2018



Paket 1. Ciliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati
Sumber: Website Proyek JUFMP (www.jufmp.com)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan
- Bantuan teknik, *social safeguard* dan *capacity building*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan proyek ini sudah selesai, saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).



KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-574	27/07/2017	JPY	15.896,0	0,0	0,0	15.896,0	-	913,4	0,0	0,0
		s/d 27/07/2025	USD	147,7	0,0		147,7	24,1	8,5	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi
- Pekerjaan konstruksi Irigasi Komering

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya (Kegiatan *Komering Irrigation Project Stage II* yang berakhir 28 Januari 2018) dengan lokasi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan total area seluas 8.500 Ha. *Loan* IP-574 efektif pada Juli 2017. Hingga periode laporan Triwulan II Tahun 2019 belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement* Pekerjaan Konsultan. Pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 .



RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT

Rehabilitasi menyeluruh di daerah irigasi Rentang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-573	27/07/2017	JPY	48.237,0	0,0	0,0	48.237,0	-	2.112,0	0,0	0,0
		s/d 27/07/2026	USD	448,2	0,0		448,2	21,4	19,6	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Rehabilitasi Irigasi Rentang
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Rentang *Irrigation Modernization Project* (RIMP) bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas RPJMN 2015-2019. Kegiatan ini akan melakukan rehabilitasi secara menyeluruh daerah irigasi Rentang sekaligus memanfaatkan ketersediaan air dari Waduk Jatigede sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Loan IP-573 efektif bulan Juli 2017. Hingga periode laporan ini belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada penyerapan pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement*.

Paket Consulting Services. Hasil PQ sudah disampaikan kepada JICA untuk mendapatkan persetujuan (2 perusahaan yang lulus PQ) dan RfP (*Request for Proposal*) sudah disampaikan untuk mendapatkan concurrence JICA. Perkiraan persetujuan hasil PQ dan RfP pada bulan Juli 2019.

Paket konstruksi. Sampai dengan periode laporan Triwulan II Tahun 2019, Paket konstruksi masih dalam tahap lelang dengan batas akhir pemasukan dokumen teknis sampai dengan bulan Agustus 2019. Pekerjaan paket ini baru terkontrak di bulan Desember 2019, yang terdiri dari 3 paket jaringan primer dan 6 paket jaringan sekunder. Evaluasi Penawaran Teknis sudah dilaksanakan oleh Pokja, tetapi masih belum dapat disampaikan kepada JICA karena belum terkontraknya konsultan PMU yg berdasarkan memorandum bertugas untuk membantu melakukan evaluasi teknis. Dirjen SDA bersurat kepada JICA untuk meminta persetujuan agar pelaksanaan evaluasi teknis dilakukan oleh Pokja tanpa didampingi oleh konsultan PMU. Dirjen SDA masih menunggu balasan surat tersebut.

**STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP)**

Meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat pengelolaan irigasi di lokasi yang terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8891-ID	23/08/2018 s/d 30/06/2024	USD	250,0	6,0	2,4	244,0	-12,2	0,0	0,0	0,0

Catatan : *Berdasarkan data Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Juni 2019 Kementerian PUPR

❖ **Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Kalimantan Tengah
- NTB
- Sulawesi Selatan

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Komponen A : Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak
- Komponen B : Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis
- Komponen C : Jasa Manajemen Proyek dan Konsultasi

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan Kegiatan. Pada Triwulan II Tahun 2019, terjadi revisi DIPA dan penerbitan SK perubahan PIU/PMU. Selain itu, terdapat usulan revisi terhadap *procurement plan* dan per 24 April 2019 telah diajukan kepada pihak Bank Dunia. Usulan tersebut terkait dengan pengadaan paket konsultan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Status lelang untuk CPMU adalah pembahasan dengan BP2JK DKI, NPIU Bangda pembahasan dengan ULP Kemendagri, yang lainnya menunggu finalisasi RPB dan perbaikan ToR (CPIU Irwa).

Tindak Lanjut

Untuk paket lelang CPMU dan Bangda akan melakukan percepatan pengadaan.



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-559	25/07/2013 s/d	JPY	3.311,0	1.153,2	34,8	2.157,9	-49,9	755,4	94,9	12,6
		25/07/2020	USD	30,8	10,7		20,0		7,0	0,9	



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan *check dam* dan *check dam* kecil di lokasi tersebar (24 desa).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket *Consulting Services* dan empat paket *civil works*. Paket *Consulting Services* kegiatan *Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559)* terkontrak pada Triwulan IV Tahun 2015. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016. Sementara untuk Paket Citarum terkontrak 27 Agustus 2017,

Citarum Upstream Sub-project (River improvement from Kantren to Majalaya (5,45 km) and construction of river structures). Kemajuan pembebasan lahan telah mencapai 100% pada Mei 2019. Kemajuan pekerjaan fisik di lapangan pada Triwulan II Tahun 2019 sebesar 2,8%.

Cimande Sub-project (River improvement from Langensari to Rancapanjang (9,51 km) and construction of river structures). Seluruh lahan telah bebas. Kemajuan fisik pekerjaan di lapangan sampai dengan akhir Juni 2019 sekitar 33%.

Cikijing Sub-project (River improvement from Tanggeung to Cikijing (6,68 km) and construction of river structures). Seluruh lahan untuk pekerjaan ini telah bebas di tahun 2018. Kemajuan fisik pekerjaan di lapangan sampai dengan akhir Juni 2019 sekitar 41%. Untuk mengejar keterlambatan pekerjaan di lapangan, kontraktor telah menambah alat-alat berat di lapangan.



Cikeruh Downstream Sub-project. River improvement from Ranca Kamuning to Ranca Bango Village (2.50 km) and construction of river structures. Pembebasan lahan sampai dengan periode laporan ini sekitar 67%. Terdapat 166 bidang lahan yang akan dibebaskan. Pada periode laporan ini 96 bidang lahan telah bebas, 17 bidang lahan akan dibayar, 20 bidang sedang dalam proses musyawarah, 8 bidang lahan sedang dalam perbaikan data dan 25 bidang lahan lainnya masih belum jelas/belum ada kepastian. Apabila sampai dengan Agustus 2019, status 25 bidang lahan ini belum ada kepastian maka rencananya akan dititipkan ke pengadilan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan lahan

Lahan untuk pekerjaan Paket Cikeruh belum bebas seluruhnya.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan pihak terkait. Target pembebasan lahan adalah sampai dengan Agustus 2019.

**URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II**

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-566	23/06/2014 s/d	JPY	5.111,00	4.145,4	81,1	965,6	9,4	562,1	142,4	25,3
		23/06/2021	USD	47,5	38,5	9,0	5,2		1,3		



Monumen Peremian Pembangunan Paket II
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT P.JSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan
- Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* dan *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River*.

Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik telah mencapai 100% pada September 2017, dan telah melaksanakan PHO pada November 2017.

Paket ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River terkontrak pada 24 Februari 2016, capaian fisik paket kegiatan ini telah mencapai 100% di Triwulan I Tahun 2018, dan telah melaksanakan PHO pada Februari 2018.

Terdapat pekerjaan tambahan pada kegiatan IP-566 yaitu **LCB Civil Works Package Additional : Construction and Rehabilitation of Urgent Sabo Facilities in Mt. Merapi Area**, telah tanda tangan kontrak



pada tanggal 4 oktober 2018. Pelaksanaan pekerjaan tambahan ini direncanakan selama 560 hari. Kemajuan fisik di lapangan sampai dengan Juni 2019 adalah 74%.

Paket Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II, capaian fisiknya hingga akhir Juni 2019 sebesar 83% (termasuk dengan pekerjaan tambahan).

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)**

Meningkatkan akses rumah tangga berpendapatan rendah terhadap perumahan terjangkau melalui dukungan teknis dan pembiayaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8717-ID	24/01/2018 s/d 31/03/2021	USD	450,0	52,9	11,8	397,1	-33,2	98,0	9,0	9,2

Keterangan : *Data realisasi per Juli 2019; data disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi per tanggal 31 Juli 2019

**Target TA 2019 berdasarkan usulan realokasi



Sumber : www.nahppupr.com

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Sumatera Utara | n. Nusa Tenggara Barat |
| b. Riau | o. Nusa Tenggara Timur |
| c. Sumatera Barat | p. Kalimantan Selatan |
| d. Sumatera Selatan | q. Sulawesi Utara |
| e. Lampung | r. Sulawesi Barat |
| f. Bengkulu | s. Sulawesi Selatan |
| g. Bangka Belitung | t. Sulawesi Tenggara |
| h. Banten | u. Maluku Utara |
| i. Jawa Barat | v. Papua Barat |
| j. DKI Jakarta | |
| k. Jawa Tengah | |
| l. DI Yogyakarta | |
| m. Jawa Timur | |

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Peningkatan akses pembiayaan perumahan terjangkau dengan produk pembiayaan yang dirancang dan dilaksanakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah yang bekerja pada sektor formal dan informal
- Peningkatan jumlah persediaan rumah layak huni yang dibangun dan diperbaiki secara swadaya melalui perbaikan sistem penyaluran bantuan dan bantuan teknis untuk perbaikan kualitas
- Penguatan iklim perumahan terjangkau melalui reformasi dan dukungan teknis kepada pemangku kepentingan dan lembaga sektor perumahan



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, kemajuan penarikan kumulatif pinjaman NAHP telah mencapai USD 52,91 juta atau 11,76% dari total pinjaman senilai USD 450 juta.

Pelaksanaan Kegiatan. Paket 2 BP2BT *Facilitation Management Services* telah terkontrak di bulan April 2019 dan Paket 13: *Project Implementation Unit (PIU) NAHP Consultant Management* telah terkontrak di bulan Juni 2019. Hingga berakhirnya Triwulan II Tahun 2019, masih terdapat 9 paket kegiatan NAHP yang belum mendapatkan persetujuan lelang dari Menteri PUPR. Kegiatan ini direncanakan masuk AWP 2019 dan dapat berproses lelang di tahun 2019.

Sejumlah paket yang telah disetujui oleh Menteri PUPR dan dalam tahap lelang yaitu :

- a) Paket 7: *Consultant Advisory Services Project Management Committee (PMC)*(sedang diteliti oleh BP2JK.
- b) Paket 15: *Grand Design of HREIS* (tahap seleksi dokumen penawaran).
- c) Paket 18: *Affordable Supply-Sid Housing Provisioning Study – Strengthening the Role of National Housing Corporation* (dalam tahap pengumuman pembukaan proses lelang).

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BP2BT, yaitu kapasitas pemerintah kota/kabupaten yang belum dapat menerbitkan SLF (Sertifikat Layak Fungsi) serta pemahaman yang masih terbatas dalam hal penerbitan SLF untuk rumah sederhana (pada rumah yang dibangun oleh pengembang atau swadaya). Selain itu, data calon pemohon BP2BT yang layak menerima bantuan dari Bank BP2BT tahun 2018 belum tersedia dan Bank Syariah belum terlibat sebagai pelaksana penyaluran program BP2BT. Oleh sebab itu, PIU akan melakukan sosialisasi yang lebih kreatif terhadap masyarakat, melakukan relaksasi terkait penerbitan SLF dengan pembentukan tim di internal Kementerian PUPR dan secara paralel mendorong Pemda untuk menerbitkan SLF.

Untuk program BSPS, penerima bantuan ditargetkan 50.000 pada tahun 2019. Pelaksanaan program direncanakan melalui 2 tahap yaitu tahap 1 sebesar 14.000 penerima dan tahap 2 sebesar 36.000 penerima. Kemajuan pelaksanaan kegiatan per Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 12.000 unit sudah SK dan SK Direktur Jenderal untuk 38.000 unit lainnya telah terbit dan siap ditindaklanjuti. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diidentifikasi sebagai belum optimalnya monitoring dan pengawasan pelaksanaan BSPS dan kualitas pendampingan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait standar rumah layak huni dan tahan gempa.

Melalui surat Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Nomor : HL.0101-Sj/692 pada tanggal 22 Juli 2019 disampaikan usulan realokasi dana pinjaman pada kegiatan NAHP. Usulan tersebut masih berproses dan masih dilakukan koordinasi dengan para pihak

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

BSPS *Facilitation Management Service* – Region I

Terdapat rencana *addendum* karena adanya rencana penambahan unit BSPS yang melebihi lingkup pekerjaan pihak ketiga.

BSPS *Facilitation Management Service* – Region II

Terdapat rencana *addendum* karena adanya rencana penambahan unit BSPS yang melebihi lingkup pekerjaan pihak ketiga.

Tindak Lanjut



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0133	01/05/2010 s/d 05/05/2019	USD	87,6	51,5	58,8	36,1	-42,9	17,4	14,0	80,5



Kondisi pekerjaan fisik yang telah selesai dikerjakan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Procurement of equipment
- Consultancy services

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2019		Realisasi Kumulatif	TA. 2019		
			Nilai	%	Target	Realisasi		%	Target	Realisasi
1	Consultancy Services (PMSC)	3,16	3,16	100	0,35	0,35	100	88,89	3,70	3,70
2	Construction Works	68,2	68,2	100	16,99	16,99	100	100	4,92	4,92
3	PMU Support and Training Courses	0,23	0,23	100	0,07	0,07	100	100	3,33	3,33
4	Financial Audit	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Procurement of Equipment	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Start-up Workshop and Familization Visit	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

Ekuivalen Juta USD



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **Construction Works.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan. *Provisional Hand Over* (PHO) sudah dilakukan, sedangkan *Final Hand Over* (FHO) akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020 setelah pekerjaan Belawan fase 2 selesai.
3. **PMSC.** Komponen kegiatan akan selesai sesuai dengan *Final Hand Over* dan penyelesaian pembayaran akan dilaksanakan melalui jaminan bank.
4. **Financial Audit.** Pelaksanaan audit keuangan sedang dilakukan oleh BPKP, yang ditargetkan akan selesai pada bulan September 2019.
5. **PMU Expert.** Saat ini bersama PMU tengah menyusun *draft* dokumen *project completion report*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Isu mekanisme operasional apakah melalui konsesi atau KSP. Terdapat ketidaksepahaman antara mekanisme yang lazim dilaksanakan Kementerian Perhubungan sejak 2008 yaitu menggunakan konsesi dengan Kementerian Keuangan yang menyarankan untuk menggunakan mekanisme KSP pengelolaan BMN.

Tindak Lanjut

Pertu koordinasi dan kesepakatan dengan PT. Pelindo dan Kemkeu perihal opsi skema operasional yang akan diambil. Setelah terdapat kesepakatan, PT. Pelindo baru dapat membangun *sheet pile* pada output Belawan fase 1 dan 2. Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka pelabuhan tidak dapat operasional.



PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I)

Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-577	13/03/2018 s/d	JPY	118.906,0	21.070,8	17,7	97.835,2	1,5	31.188,0	3.637,0	11,7
		13/03/2026	USD	1.104,8	195,8	909,0	289,8		33,8		



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Desa Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting Services
- Civil Works: Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Tujuan dari kegiatan pembangunan pelabuhan Patimban adalah untuk memperkuat kapasitas logistik pelabuhan di area Jakarta Metropolitan dan meningkatkan perekonomian daerah, untuk meningkatkan *traffic demand* melalui pembangunan pelabuhan laut dan akses internasional di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kemajuan Fisik sampai dengan periode laporan Triwulan II Tahun 2019 sebagai berikut :

- Package 1 (Terminal for Phase 1-1, Dredging for Basin, Temporary Construction Bridge).*
Kontraktor: Penta-Rinkai-Toa PP Wika. Capaian fisik di lapangan sebesar 30%.
- Package 2 (Revetment, Breakwater, Dredging for Access Chanel).*
Terkontrak 30 November 2018, Nama kontraktor Toyo-Adhi Karya-Wakachiku JO, dengan nilai kontrak JPY 14.537.140.000. Capaian fisik pekerjaan di lapangan sebesar 7,24% .
- Package 3 (Connecting Bridge, Utility within Access Road Facilities).*
Paket ini mengalami proses lelang ulang karena negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan. Rencana pembukaan dokumen dilakukan tanggal 25 Juli 2019.
Pelaksanaan lelang ulang dilaksanakan dengan melakukan perubahan *Eligible Nationality* dalam dokumen *Loan Agreement* dan *Exchanges of Notes*. Perubahan ini telah disetujui oleh JICA.
- Package 4* Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban.



Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total panjang jalan yang akan dibangun sekitar 8,2 Km (*Pile Slab*: 5,9 Km, *Flyover*: 1,6 Km, *Flexible Pavement*: 0,7 Km). Capaian fisik sampai dengan Juni 2019 sekitar 20%. Terdapat masalah-masalah teknis di lapangan khususnya dalam proses pembebasan lahan, yang menghambat kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pelaksana kegiatan berkoordinasi intensif dengan pihak Kementerian Perhubungan agar permasalahan pembebasan lahan segera dapat diselesaikan.

5. *Package 8 (Consulting Services for Port Related Facilities Development)*.

Dalam proses persiapan negosiasi harga. *Bidder* : OCG - Nippon Koei - Ides in assoc. with Raya Survey - Rayasurverindo - Indra Karya JV. Pada periode laporan ini, kegiatan ini masih dalam tahap usulan persetujuan penetapan peringkat oleh Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan lahan

Terjadinya masalah - masalah teknis di lapangan (proses pembebasan lahan) yang menjadi kendala sedikit terhambatnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan pihak Kemenhub (instansi yang melaksanakan pengadaan lahan) agar dilakukan prioritas pembebasan lahan.



JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I

Pengembangan Perkeretaapian Komuter di Wilayah JABODETABEK

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-563	23/06/2014 s/d	JPY	16.322,0	0,0	0,0	16.322,0	-71,8	777,8	0,0	0,0
		20/06/2021	USD	151,7	0,0	0,0	151,7	7,2	0,0	0,0	0,0



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

❖ Lokasi Proyek

Jabodetabek

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Engineering Service Stage
- Consulting Assistance Services Stage
- Supervisory Stage

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Perkeretaapian mengirimkan surat ke JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi.

Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan loan ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Usulan perubahan ruang lingkup tersebut disampaikan Kementerian Perhubungan kepada JICA. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 Tahun) Kementerian Perhubungan menerima surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup tidak dapat dilakukan, dan harus kembali ke ruang lingkup awal. Setelah diskusi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan IP-563 ini tetap dijalankan.

Pada periode laporan ini, kemajuan pelaksanaan kegiatan masih dalam proses pembuatan *Explanatory Notes* untuk perubahan scope yaitu Phase 1 menjadi Phase 2, dan proese tersebut masih dalam tahap pematangan data, terutama untuk data yang diminta oleh JICA, DJPPR dan Bappenas.

**PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)**

Proyek pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 411	24/01/2017 s/d 24/01/2020	USD	175,1	103,2	59,0	71,8	-22,0	44,7	25,1	56,3



Sumber: Kementerian Perhubungan

❖ Instansi PelaksanaDirektorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan**❖ Lokasi Proyek**

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan rel UIC 54 sebanyak 1.500 Km'sp setara dengan 120.000 batang
- Pengadaan wesel lengkap dengan aksesoris dan bantalannya sebanyak 500 unit

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, realisasi fisik mencapai 62,55 % dan realisasi keuangan mencapai 59%. Selama ini rel yang telah datang masih ditumpuk dalam tempat penyimpanan. Setelah semua *shipment* datang dikhawatirkan akan membebani negara dalam penyewaan lahan karena pemasangan rel tidak termasuk dalam paket *loan*. Pemasangan rel direncanakan akan dibiayai dengan SBSN.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi**Pengadaan barang dan jasa**

Masih tersisa 6 paket yang belum tiba, *shipment* 12-18.

Lain-lain

Pagu tahun 2019 jauh di bawah kebutuhan penyerapan sehingga akan terjadi minus. DIPA sebesar Rp 635 miliar sedangkan SP4 sebesar Rp 242 miliar.

Tindak Lanjut

Final shipment akan datang sesuai jadwal sebelum *closing* kontrak pada tanggal 15 September 2019,

Revisi DIPA belum akan diproses karena pembayaran melalui L/C tidak berpengaruh terhadap alokasi DIPA.



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-508	13/12/2001	JPY	23.324,0	19.673,6	84,3	3.650,4	-14,5	1.555,7	0,0	0,0
		s/d 11/09/2019	USD	216,7	182,8		33,9		14,5	0,0	



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pembangunan *Double-Double Track*

❖ Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konstruksi elektrifikasi dan peningkatan *track existing* antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1
- Layanan jasa konsultan untuk *review design* dan penyiapan dokumen tender serta pengawasan konstruksi (supervisi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan Paket Konstruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) secara kontrak telah selesai (telah mencapai 100%) di Triwulan IV Tahun 2017. Namun pihak JICA berharap agar kontraktor melaksanakan *upgrade* pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada tahun 2019, pelaksana proyek hanya menyelesaikan pembayaran dan administrasi pekerjaan.

Secara fisik pekerjaan di lapangan telah selesai, pelaksana proyek saat ini sedang menyelesaikan pembayaran eskalasi. BPKP sebenarnya telah selesai melaksanakan audit, namun kontraktor tidak menerima hasil audit tersebut (dasar perhitungan) sehingga kembali ke Tim P3K dan proses audit akan diulang lagi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Pihak kontraktor tidak menyepakati hasil revidi BPKP atas hasil eskalasi yang telah diajukan sehingga proses diulang kembali berdasarkan usulan baru pihak kontraktor.

Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi bersama antara satker, kontraktor dan konsultan.



KEMENTERIAN PERTANIAN





INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target **)	Realisasi	%
IFAD	2000001445 (Pinjaman)	13/02/2017 s/d	USD	98,5	1,2	1,3	97,3	-37,5	2,8	0,0	1,4
	2000001446 (Hibah)	31/03/2023		1,5	0,5	30,0	1,1		0,3	0,2	79,3

Keterangan :

*) Asumsi Kurs 1 USD = Rp. 13.900,-

**) Target penyerapan 2018 merupakan target di pusat, belum termasuk target penyerapan di daerah



Diskusi di daerah irigasi target IPDMIP, Kabupaten Barito Koala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka pelaksanaan misi supervisi IPDMIP tanggal 2 – 18 Mei 2018 (sumber foto: IFAD, 2018)

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Aceh (Kab. Bireuen, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar)
- Provinsi Sumatera Utara (Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Tengah)
- Provinsi Sumatera Barat (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung)
- Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Lahat, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Empat Lawang, Kab. Musi Rawas)
- Provinsi Lampung (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran)
- Provinsi Banten (Kab. Pandeglang, Kab. Serang)
- Provinsi Jawa Barat (Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Sukabumi, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Garut)
- Provinsi Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen)



- i. Provinsi Jawa Timur (Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro)
- j. Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Kayong Utara, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang)
- k. Kalimantan Selatan (Kab. Tanah Bumbu, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Tengah)
- l. Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah)
- m. Nusa Tenggara Timur (Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima)
- n. Sulawesi Selatan (Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Pinrang, Kab. Wajo)
- o. Sulawesi Tengah (Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Toli Toli, Kab. Bolaang Mongondow)
- p. Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa Selatan)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Komponen 1 Penguatan kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk pertanian beririgasi
- b. Sub-Komponen 4.1 Peningkatan produktivitas dan layanan pertanian
- c. Sub-Komponen 4.2 Peningkatan akses dan layanan pasar
- d. Sub-Komponen 4.3 Perbaikan layanan keuangan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kuangan. Realisasi keuangan pada komponen pinjaman hingga Triwulan II Tahun 2019 telah mencapai USD 1,24 juta (1,26 %) dari total pinjaman IFAD untuk pembiayaan IPDMIP. Realisasi tersebut masih realisasi di pusat dan belum termasuk *on granting*. Sedangkan untuk dana hibah, sampai dengan Juni 2019, realisasi keuangan mencapai USD 0,35 juta (23,33%) dari total *Grant* IFAD 2000001446.

Kemajuan kegiatan. Baru 43 dari 74 kabupaten yang telah *on going* hingga triwulan berjalan. Diharapkan selama tahun 2019, target pada tahun 2019 yaitu 85-90% kabupaten telah melaksanakan kegiatan IPDMIP bisa tercapai.

Berdasarkan misi IFAD untuk kegiatan IPDMIP di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2019, tercatat sejumlah kemajuan yang signifikan sejak misi supervisi yang telah diselenggarakan pada November 2018 lalu. Kemajuan tersebut meliputi terimplementasinya rekomendasi sejak misi supervisi tersebut hingga mencapai 68%. Meskipun demikian, kegiatan pada sub komponen 4.2 yang direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal II tahun 2019, DPIU dan PPIU melaporkan hanya 33% kegiatan yang terlaksana. Selain itu, proses *reimbursement* pertama sejak efektifnya pinjaman dan hibah pada kegiatan IPDMIP sedang berproses. Proses tersebut terkendala oleh kebingungan yang terjadi antara DPIU, PPIU, NPIU mengenai proses *reimbursement*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Porsi Kementerian PPN/Bappenas Swakelola - KMC IPDMIP

Ada proses pengadaan paket lelang untuk studi tematik yang tidak sesuai dengan rencana. *Update* terakhir ULP mengundang direktorat yang melaksanakan kegiatan. Adapun rapat presentasi proposal teknis para calon konsultan yang masuk *shortlist* akan diadakan pada tanggal 20 Mei 2019 dan 24 Mei 2019.

Tindak Lanjut

Percepatan proses pengadaan.

**RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI)**

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	2000001960 (Pinjaman)	08/01/2018 s/d	USD	39,9 ¹	1,1	2,7	38,8	-25,5	0,0	0,2	0,0
	2000001959 (Hibah)	31/03/2023		1,0	0,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0

Catatan :

¹Terdiri dari pinjaman pemerintah pusat senilai USD 11,76 juta, pinjaman pemerintah provinsi USD 3,47 juta, dan pinjaman pemerintah kabupaten senilai USD 24,66 juta

*Data berdasarkan LPKPHLN Triwulan IV Tahun 2018

**❖ Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pangan dan Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- 6 Provinsi, 18 Kabupaten, 342 Desa
- Gorontalo (Pahuwato, Bone Bolango, Gorontalo)
 - Sulawesi Selatan (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur)
 - Sulawesi Tenggara (Kolaka, Kolaka Utara, Konawe)
 - Sulawesi Tengah (Poso, Parimo, Buol, Toli Toli, Banggai)
 - Kalimantan Barat (Sambas, Sanggau)
 - Nusa Tenggara Timur (Kupang, Belu)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan (*Works*)
- Layanan konsultansi dan non-konsultansi
- Barang
- Pelatihan dan lokakarya
- Bantuan masyarakat (*matching grants*)
- Biaya operasional



❖ Komponen Proyek

- a. Pengembangan pertanian dan penghidupan di pedesaan
- b. Peningkatan pelayanan penyuluhan, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran
- c. Tersedianya dukungan kebijakan dan strategi pembangunan
- d. Manajemen pengelolaan program

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Total realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2019 mencapai USD 1,09 juta. Realisasi tersebut hanya realisasi di pusat. Sedangkan untuk *on granting*, NPMU telah mengajukan proses *reimbursement* dengan total anggaran Rp 5,2 miliar kepada Kementerian Keuangan untuk 11 daerah. Adapun yang sudah ditransfer ke RKUD daerah adalah senilai Rp 1,6 miliar (ditujukan kepada 3 daerah), sedangkan 8 daerah lainnya statusnya masih menunggu kelengkapan dokumen.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pada tahun anggaran berjalan, kegiatan READSI dilaksanakan di pusat dan daerah. Kendala yang dihadapi di pusat yaitu proses lelang konsultan yang memengaruhi realisasi keuangan hingga triwulan berjalan. Pengadaan paket *Baseline Survey* pada triwulan berjalan statusnya sudah tayang namun masih menunggu *shortlist*. Ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2019, paket dapat terkontrak. Untuk pengadaan konsultan *Monitoring and Evaluation Specialist* dan *IT Specialist* sudah terkontrak dan diharapkan pada bulan Agustus realisasi keuangan dapat dilakukan. Selain itu, kegiatan pengadaan untuk Konsultan *Community Mobilization Agriculture* sudah terdapat 4 *shortlist* dan ditargetkan September sudah *on going*. Mobilisasi fasilitator desa masih menunggu pengadaan konsultan tersebut. Kendala lain dalam pelaksanaan kegiatan READSI yaitu adanya kesalahpahaman pada salah satu kabupaten pelaksanaan kegiatan READSI di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga alokasi anggaran belum teralokasi untuk mendukung kegiatan READSI melainkan untuk kegiatan lain.

Sebagai tindak lanjut, rencana kegiatan pada triwulan III yaitu *start up* dan koordinasi provinsi dan kabupaten akan dilakukan. Selain itu, kegiatan pengadaan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pengadaan kembali di masing-masing daerah.

Untuk komponen hibah, terdapat *policy lab* yang dikembangkan untuk analisa kebijakan di bidang pertanian.

**SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)**

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	835-ID (Pinjaman)	05/07/2011 s/d	USD	49,1				Loan closed			
	835-ID (Hibah)	31/07/2019		1,1							



Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat
Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

❖ **Instansi Pelaksana**

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Community Development
- Agriculture Production
- Marketing

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pekerjaan proyek ini sudah selesai, saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8188-ID	25/10/2012 s/d 30/06/2019	USD	80,0				Loan closed			

Keterangan : *) Berdasarkan hasil misi Bank Dunia pada tanggal 25 Maret – 4 April 2019



Gedung BPTP Jambi
Sumber: Website proyek SMART-D

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengembangan dan Manajemen SDM
- Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
- Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan
- Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan proyek ini sudah selesai, saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-568	23/06/2014 s/d	JPY	7.075,0	4.313,3	61,0	2.761,7	5,2	1.013,7	297,6	29,4
		23/06/2023	USD	65,7	40,1		25,7		9,4	2,8	



Leaflet PHRDP IV

❖ Instansi Pelaksana

- Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Program Luar Negeri: Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, Staff enhancement, conference, Academic staff exchange
- Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler
- Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-568 ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi proses desentralisasi melalui pengembangan sumber daya aparatur perencana seluruh Indonesia dengan melaksanakan program Gelar dan non-Gelar baik di Indonesia maupun di Jepang.

Alokasi dana pinjaman IP-568 per kategori

<i>Category</i>	<i>Loan Amount</i>
<i>Overseas study program</i>	JPY 3.908.000.000
<i>Domestic study program</i>	JPY 1.969.000.000
<i>Consulting services</i>	JPY 905.000.000
<i>Contingencies</i>	JPY 293.000.000
TOTAL	JPY 7.075.000.000

Kemajuan pelaksanaan karyasiswa sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Karyasiswa Gelar PHRD IV (Target vs Realisasi)

PROGRAM	Target MoD	REALISASI PER TAHUN						Jumlah Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
S2 Dalam Negeri	1.475	391	324	318	281	275		1.589
S2 Linkage Jepang	540	95	114	113	113	118		553
S2 Jepang	30	4	13	6	3	6		32
S3 Dalam Negeri	16	0	3	6	6	0	1	16
S3 Jepang	12	0	3	6	3	3		15
TOTAL	2.073	490	457	449	406	402	1	2.205

Rekapitulasi Karyasiswa Non Gelar PHRD IV (Target vs Realisasi)

PROGRAM	Target MoD	REALISASI PER TAHUN						Jumlah Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<i>Short Term Training Regular</i>	150	-	-	-	23	74		97
<i>Short Term Training Linkage</i>	245	-	69	75	72	25		241
<i>Staf Enhancement</i>	60	-	17	20	22	15		74
<i>Conference Participation Program</i>	30	-	-	-	1	11	3	15
<i>Academic Exchange From Japan</i>	15	-	-	-	3	7		10
<i>Academic Exchange From Indonesia</i>	30	-	4	6	4	4		18
TOTAL	530	-	90	101	125	136	3	455



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Terdapat 1 orang karyasiswa (atas nama Citra Fatimah) yang belum dibayarkan *allowance* Juli – September dikarenakan persyaratan belum dipenuhi.

Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan karyasiswa tersebut agar persyaratan *allowancenya* segera dipenuhi.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



DEVELOPMENT OF TEACHING HOSPITAL HASANUDDIN UNIVERSITY
Pembangunan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
KfW	2099 18 111	01/11/2017 s/d 30/11/2022	USD	37,7	0,7	1,8	37,1	-30,9	6,7	0,7	10,2


Kondisi Gedung RS Universitas Hasanuddin
❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)

❖ Lokasi Proyek

Universitas Hasanuddin, Makassar

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyelesaian konstruksi gedung B, C, dan D
- Pengadaan dan pemasangan peralatan medis dan non medis termasuk pelatihan penggunaan alat
- HMIS dan sistem telemedicine termasuk layanan insidensial dan pemeliharaan pasca jaminan
- Pengkajian rinci/tinjauan desain dan gambar arsitekur dan struktural untuk pekerjaan sipil
- Dukungan untuk koordinasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi proyek
- Dukungan untuk persiapan *tender*, pelaksanaan, evaluasi, dan pemberian kontrak
- Jaminan kualitas pelaksanaan pekerjaan proyek
- Manajemen implementasi proyek
- Manajemen proyek (administratif dan keuangan)
- Koordinasi kegiatan pelatihan
- Pelaporan
- Dukungan untuk akreditasi RS Unhas



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

No	Paket Kontrak/ Komponen	Alokasi Kontrak	Keuangan					Fisik (%)
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	
1	Consultant Services	1,5	0,6	40		0,4	46	
2	Construction Work	12,6	-	-	-	-	-	
3	Equipment	13,2	-	-	-	-	-	
4	Telemedicine	1,2	-	-	-	-	-	
5	Project Management (PIU)	RMP	-	-	-	-	-	
6	Human Resources	RMP	-	-	-	-	-	
7	Contingency	3,0	-	-	-	-	-	

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan program di Triwulan I Tahun 2019:

- Civil Works.** Untuk porsi *loan*, pekerjaan gedung terhambat karena perlu penambahan dana untuk penyelesaian gedung B, C dan D yang semula dialokasikan sebesar Rp 164 miliar dan saat ini diperlukan tambahan dana sebesar Rp 71 miliar. Dana yang digunakan melalui dana internal Unhas.
- Equipment.** Dalam proses lelang untuk nilai paket Rp 34 miliar, Kontrak ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2019.
- Telemedicine.** Dalam proses *tender*.
- Human Resources.** i) Realisasi pendidikan gelar dengan jumlah peserta pendidikan sebanyak 25 orang dari perencanaan gelar tahun 2019 sebanyak 26 orang, ii) Realisasi pendidikan non-gelar dengan jumlah peserta sebanyak 67 orang dari perencanaan non-gelar tahun 2019 sebanyak 172 orang.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Perlu tambahan anggaran sebesar Rp 71,448 miliar untuk perbaikan gedung eksisting (gedung B, C, dan D) sebelum memulai pekerjaan utama penyelesaian gedung.
- Target jumlah peserta pendidikan gelar tidak dapat terpenuhi sebab durasi studi melebihi durasi masa berlaku proyek.

Tindak Lanjut

- Berdasarkan rapat pemantauan Triwulan II di Bappenas pada tanggal 1 Agustus 2019 dan pertemuan rekomposisi alokasi anggaran proyek pengembangan RS Unhas yang diadakan oleh Kemenristekdikti pada tanggal 2 Agustus 2019, permasalahan penambahan anggaran terlebih dahulu akan dihitung biaya pasti yang diperlukan untuk perbaikan gedung eksisting oleh Kementerian PUPR. Setelah itu sumber pendanaan akan dibiayai oleh dana internal UNHAS.
- Mengalihkan anggaran dari pendidikan gelar ke pendidikan non gelar.

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-576	13/03/2018	JPY	8.309,0	385,9	4,6	7.923,2	-13,9	1.606,4	226,1	14,1
		s/d 13/03/2025	USD	77,2	3,6		73,6		14,9	2,1	



Proses pengeboran boring Fakultas Kehutanan (IFFLC)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Universitas Gajah Mada

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting services
- Civil Works

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan IP-576 efektif tanggal 13 Maret 2018. Kegiatan ini terdiri dari satu paket konsultan, empat paket konstruksi dan lima paket pengadaan peralatan. Paket konsultan telah terkontrak pada tanggal 20 September 2018, dengan periode kontrak selama 53 bulan. Untuk Konsultan *International Expert* sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 ini masih menunggu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Paket konstruksi yang telah terkontrak hingga Triwulan I Tahun 2019 adalah Paket 2 (Pembangunan Gedung *Law Learning Center* (LLC) Fakultas Hukum, tanda tangan kontrak pada tanggal 19 Oktober 2018). Pelaksanaan pekerjaan baru dapat dimulai pada tanggal 26 November 2018 karena IMB baru terbit tanggal 23 November 2018. Capaian fisik sekitar 32%. Sementara untuk Paket 3 (Pembangunan AGLC, ASLC dan IFFLC) dan Paket 4 (Pembangunan TILC, DLC, APSLC, dan FRC) sampai dengan periode laporan ini masih dalam proses desain.

HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT
Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-541	26/07/2007 s/d	JPY	7.801,0	7.602,9	97,5	198,1	-1,9	133,2	8,9	6,7
		25/07/2019	USD	72,5	70,6		1,8		1,2	0,1	



Gedung Fakultas Teknik Unhas
 Sumber: Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 a. Universitas Hasanuddin

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Teknik
- Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Teknik
- Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan
- Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek
- Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Pinjaman IP-541 Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari 4 paket pekerjaan konstruksi, paket Konsultan dan program beasiswa. Pelaksanaan fisik untuk semua paket telah mencapai 100%, sebagai berikut:



Paket	Komponen Pekerjaan	Capaian fisik (%)	Rencana Penyelesaian
Paket-1	1) <i>Construction of Buildings</i> 2) <i>External Works</i> 3) <i>Procurement of Equipment</i> 4) <i>Procurement of Furniture</i>	100 100 100 100	September 2015
Paket-2A	<i>Construction Building</i>	100	April 2019
Paket-2B	<i>On Progress (Master List), DP otw (Contract Signed March 30, 2017)</i>	100	Juli 2019
Paket-3	1) <i>Construction of Buildings and External Works</i> 2) <i>Procurement of Equipment</i> 3) <i>Procurement of Furniture</i>	100 100 100	Oktober 2018
Paket-4	1) <i>Infrastructure</i>	100	Oktober 2014

Program Beasiswa

- *Long Term Fellowship Program* di Jepang (Program Doktor) 2 batch 26 orang.
- *Long Term Fellowship Program* di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang DO (dari 28 orang).
- *Short Term Fellowship Program* dengan mengurangi jangka waktu batch terakhir 6 bulan menjadi 3 bulan dan mengoptimalkan anggaran melalui pengurangan/peniadaan *Tuition Fee* maka jumlah peserta bertambah menjadi total *Short Term* 88 orang.

Catatan untuk program beasiswa, semuanya sudah selesai, namun terdapat dana direksus yang belum dikembalikan. Kontrak *Project Management Consultant* berakhir pada bulan Agustus 2018 dan telah di-*arrange* sampai bulan Mei 2019 dengan memanfaatkan sisa dana pada kontrak. Pelaksana kegiatan telah mengajukan surat usulan realokasi anggaran dari sisa dana pada Kategori A (Konstruksi). Usulan realokasi anggaran sisa dana telah disetujui, hal ini disampaikan melalui surat Kementerian Keuangan Nomor S-85/PR/2019 tanggal 13 Februari 2019.

POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2928-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	75,0	72,2	96,2	2,8	3,5	11,2	12,6	100,0

Keterangan :

1) Sudah termasuk luncturan

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0343-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	4,95	4,20	85	0,75



Kunjungan ke Laboratorium Elektronika dan Kimia Industri Politeknik Negeri Malang

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Increased quality and relevance of polytechnic system
- b. Increased and more equitable access to polytechnic institutions
- c. Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Equipment	0,18	0,19	100	-	-	0	100	100
2	Consulting Services	1,28	1,26	92	0.50	0.10	20	100	36
3	Program and Teaching-learning Material Development	-	-	-	0.20	-	0	-	-
4	Studies, Surveys, and Workshop	0,21	-	-	0.13	0.06	46	-	-
5	NSF	1,41	8,87	-	0.45	0.09	20	-	-
6	Social Marketing and Advocacy	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-
Hibah ke Politeknik									
1	Politeknik Penugasan	20,05	16,93	83	-	-	-	-	-
2	NSF								
	Batch 1	11,49	9,49	83	-	-	-	-	-
	Batch 2	9,43	6,65	71	-	-	-	-	-
	Batch 3	4,36	3,81	87	-	-	-	-	-
	Penguatan	20,61	13,08	64	4.10	0.90	22	100	66
	Penugasan Lanjut	-	6,27	-	4.07	2.95	72	100	47
	Optimasi	-	42,89	-	2.23	-	-	100	0

Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Capacity Development	0,50	0,87	167	-	-	-	-	-
2	Consulting Services	1,03	1,16	113	-	-	-	-	-
3	Teaching-learning Material and Program Development	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Studies and Workshop	0,60	0,68	113	-	-	-	-	-
5	Social Marketing and Advocacy	0,55	1,10	198	-	-	-	-	-



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Alokasi DIPA 2019 tersedia hanya Rp 95 miliar, padahal kebutuhan dana sebesar Rp 193 miliar sehingga terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp 98 miliar. Kekurangan anggaran tersebut telah dipenuhi 70% atau sebesar Rp 68 miliar per Juni 2019 setelah melalui reviu oleh Itjen pada Maret 2019. Sebesar Rp 29 miliar atau 30% dari kekurangan dana tersebut akan dicarikan sumbernya hanya apabila paket pengadaan simulator program maritim dan peralatan penunjangnya dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai

Rp 48 miliar telah memperoleh NOL 2 dari PMU serta politeknik penyelenggara mendapatkan SK penunjukan menyelenggarakan *asesment* Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Namun, hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan sumber pembiayaan untuk memenuhi keseluruhan dana yang dibutuhkan pada paket pengadaan simulator program maritim dan peralatan penunjangnya.

NSF Penguatan Politeknik. Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan kontrak akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Namun pada aspek kegiatan fisik, realisasi kumulatif tiga politeknik per 31 Maret 2019 masih berada di bawah 50% yakni (i) Politeknik Negeri Pontianak (39,76%), (ii) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (17,52%), dan (iii) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (36,78%). Hal ini disebabkan oleh kurang dipahaminya proses *procurement* dengan menggunakan SPSE 4.3 oleh pihak politeknik terkait dan DIPA luncturan 2019 baru dapat diluncurkan karena menunggu proses reviu dan *approval* dari Inspektorat Jenderal pada April 2019. Oleh karenanya, per 20 Mei 2019 pada *addendum* kontrak telah diperpanjang sampai dengan Oktober 2019 dari semula hanya sampai Juni 2019.

Pengadaan Barang dan Jasa. Penggunaan SPSE 4.3 untuk proses lelang sudah disetujui oleh ADB melalui surat 026/L/NI/2928/2019 tanggal 2 Mei 2019 dengan persyaratan bahwa *Standard Bidding Document* (SBD) yang digunakan perlu disesuaikan dengan yang telah disepakati oleh ADB dan seluruh politeknik perlu mengunggah dokumen lelang melalui SPSE Kemenristekdikti, bukan SPSE PIU.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Administrasi Terjadi kekurangan kebutuhan dana sebesar Rp 98 miliar.</p>	<p>Sebesar Rp 68 miliar telah dipenuhi per Juni 2019 setelah melalui reviu oleh itjen pada Maret 2019. Sementara itu, kekurangan sebesar Rp 29 miliar baru akan dicarikan sumbernya apabila paket pengadaan simulator program maritime dan peralatan penunjangnya telah mendapatkan NOL 2 dari PMU serta politeknik penyelenggara mendapatkan SK penunjukan untuk menyelenggarakan <i>asesment</i> Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).</p>



THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT

Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi

Lender	Kode Loan	Tanggal Efektif	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta USD)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IDN-1008	06/11/2016 s/d 12/06/2021	USD	13,9	5,6	40,3	8,3	-17,2	2,2	0,8	36,4
		12/11/2018 s/d 22/11/2022			33,7	20,7					

Catatan :

* Terdapat koreksi data

** Closing date belum dicantumkan karena belum melakukan penarikan pertama



Pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung baru di Universitas Mulawarman

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Mulawarman
- Universitas Negeri Malang
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Universitas Jember

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- Pengembangan kurikulum
- Membangun konsorsium riset
- Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

(Ekuivalen juta USD)

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Service Ijara										
1	Staff Development	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Project Management Equipment Consultant (PMEC)	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Project Supervision Consultant (PSC)									
	PSC 1	0,77	0,13	17,31	0,35	0	0	75	85	75
	PSC 2	0,83	0,14	16,83	0,38	0	0	75	85	75
4	Support to PMU	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Star Up Workshop and Review Visit	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Isisna'a										
1	Construction of New Building									
	UNEJ	22,7	7,41	32,6	7,48	4,00	53,52	74,49	51,26	67,55
	UM	26,6	8,25	31	14,91	4,26	28,57	55,2	74,57	39,40
	UNMUL	24,0	4,74	19,75	3,42	1,14	33,33	17,2	21,94	15,25
	UNTIRTA	32,6	7,51	23	7,19	2,61	36,36	77,0	74,43	67,72
2	Infrastructure	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Equipment	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-
GOI										
1	Furniture and Fixture	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Books and Journal	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Research and Teaching Grants	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Research Consortia	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Curricula Development (International)	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Accreditation	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Detail engineering Design consultant (DEDC)	2,5	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Financial Audit (FA)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- Civil Works.** Pekerjaan fisik sedang dalam tahap pelaksanaan dengan kemajuan fisik di UNEJ sebesar 74,49% (target Oktober sudah dapat operasional), UM sebesar 55,2% (sedang menyelesaikan pekerjaan lantai 9), UNMUL sebesar 17,2% (pekerjaan struktur telah selesai), dan UNTIRTA sebesar 77,04% (ada kesulitan untuk pembangunan gedung rektorat karena kontur lahan yang miring, beberapa gedung sudah sampai pemasangan keramik).
- DEDC.** Pekerjaan telah selesai dilaksanakan melalui pendanaan PNPB Universitas.
- PMC.** Penandatanganan kontrak telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019. Saat ini sedang dalam pelaksanaan kegiatan.
- EQC.** Sedang dalam proses pengajuan NoL untuk TER ke IsDB. Target terkontrak minggu kedua bulan Oktober 2019.
- PSC.** Sedang dalam pelaksanaan kegiatan.
- Soft Component:**
 - Research and Training Grant.** Kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan di masing-masing PIU.



- b. **Degree Program.** Kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan, target dapat diselesaikan pertengahan tahun 2020.
 - c. **Staff Development.** Saat ini sedang dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d. **Curriculum Development.** Pengembangan desain kurikulum sudah selesai dilaksanakan di UM, 3 Universitas lain akan dilaksanakan tahun ini, untuk diterapkan dalam tahun ajaran 2019/2020.
7. **Furniture & Fixtures.** Pengadaan komponen *furniture and fixture* akan dialokasi dalam DIPA tahun 2020.
8. **Additional Works.** Terdapat potensi pengajuan optimalisasi/pekerjaan tambah, IsDB menyampaikan beberapa poin yang perlu menjadi perhatian PMU saat akan pengusulan yaitu nilai pengajuan maksimal 15% dari total nilai kontrak, kinerja pekerjaan *existing* yang baik dengan kemajuan minimal 60%, dilaksanakan dalam periode original tanpa perpanjangan, justifikasi akademis (*value added*) dan teknis, serta telah memiliki dokumen DED.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat kekurangan alokasi DIPA sebesar Rp 260,5 miliar.
- IsDB sering menerima kesalahan saat menerima pengajuan *Withdrawal Application* yang berdampak pada waktu pemrosesan.

Tindak Lanjut

- Koordinasi pengajuan dari Kemristekdikti kepada Kemkeu. Diperlukan pula sistem integrasi SP3.
- Diupayakan untuk lebih teliti pada saat pengajuan *Withdrawal Application*.



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)

Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-168	14/04/2014 s/d 30/06/2020	USD	174,0	127,9	73,5	46,1	-10,4	3,4	4,3	100,0
SFD	SFD/9/612	15/09/2014 s/d 31/12/2019	USD	35,0	22,9	65,4	12,1	-25,1	0,8	0,0	0,0



Gedung yang telah selesai dibangun di Universitas Syiah Kuala

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Negeri Gorontalo
- Universitas Negeri Tanjungpura
- Universitas Sam Ratulangi
- Universitas Lambung Mangkurat
- Universitas Syiah Kuala

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of new buildings
- Renovation
- Supporting infrastructure
- Furniture and fixture
- Curriculum development program
- Equipment
- Training program (staff development)
- E-learning (including digital library)
- Books and journal
- Research grants
- Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- Project Management and Supervision Consultant (PMSC)



- m. Equipment Consultant (EQC)
- n. Project Implementation Unit (PIU)
- o. Financial Auditing
- p. PMU Experts
- q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

(Ekuivalen juta USD)

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Realisasi Kumulatif		KEUANGAN			FISIK (%)		
			Nilai	%	TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2019	
					Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	DEDC									
	IsDB – Unsrat dan UNG	0,35	0,35	100	0	0	0	100	0	0
	IsDB – Untan dan Unlam	0,34	0,34	100	0	0	0	100	0	0
	IsDB – Unesa dan UNY	0,46	0,46	100	0	0	0	100	0	0
	SFD – Unsyiah	0,19	0,19	100	0	0	0	100	0	0
2	PMSC									
	IsDB – Unsrat dan UNG	0,53	0,37	69	0,06	0	0	87	29	16
	IsDB – Untan dan Unlam	0,65	0,39	61	0,07	0	0	95	5	0
	IsDB – Unesa dan UNY	0,61	0,38	62	0,07	0	0	95	5	0
	SFD – Unsyiah	0,31	0,18	61	0,03	0	0	87	29	16
3	EQC									
	IsDB – Unsrat dan UNG							80		
	IsDB – Untan dan Unlam	0,74	0,41	56	0,13	0	0	80	40	20
	IsDB – Unesa dan UNY							80		
	SFD – Unsyiah	0,12	0,07	60	0,02	0	0	90	20	10
4	Financial Audit Consultant	0,17	0,01	9	0,09	0	0	40	90	30
5	Pengadaan PMU Expert									
	Procurement Specialist	0,06	0,05	73	0	0	0	100	0	0
	Financial Management Specialist	0,09	0,05	62	0,002	0	0	92	16	8
	Information and Communication Technology Specialist	0,07	0,05	69	0,003	0	0	90	20	10
	Civil Engineering Specialist	0,07	0,04	58	0,004	0	0	87	25	12
6	Start-up Workshop & Mid term Review	0,11	0,11	100	0	0	0	100	0	0
7	Construction of New Building									
	UNESA	22,4	22,11	95	1,09	0	0	100	0	0
	UNY	20,9	20,05	96,13	0,98	0,98	100	100	0	0



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	UNG	21,9	21,17	100	0,00006	0	0	100	0	0
	UNSRAT	16,3	11,43	73,75	3,82	0	0	100	5	5
	UNTAN	21,7	20,64	100	0,00006	0	0	100	0	0
	UNLAM	28,7	26,29	95	1,29	0	0	100	0	0
	UNSYIAH	24,44	19,19	78,51	6,46	2,31	35,84	100	10,5	10,5
9	<i>Equipment</i>									
	UNESA	2,74	0	0	1,39	0	0	10	100	10
	UNY	2,31	0	0	3,38	0	0	10	100	10
	UNG	4,07	0	0	2,36	0	0	10	100	10
	UNSRAT	4,39	0	0	4,17	0	0	10	100	10
	UNTAN	1,32	0	0	3,60	0	0	10	100	10
	UNLAM	3,71	0	0	4,17	0	0	10	100	10
	UNSYIAH	5,22	2,52	48,38	4,47	2,10	46,97	100	100	100
10	<i>E-learning</i>									
	UNESA	0	0	0	0,17	0	0	0	100	-
	UNSRAT	0	0	0	0,17	0	0	0	100	-
	UNLAM	0	0	0	0,17	0	0	0	100	-
	UNTAN	0	0	0	0,17	0	0	0	100	-
	UNG	0	0	0	0,17	0	0	0	100	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **PMSC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
3. **EQC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
4. **FAC.** Pelaksanaan audit untuk porsi IsDB sedang dalam tahap pelaksanaan. Sedangkan untuk porsi SFD, audit akan dilakukan oleh BPKP. Saat ini FAC sedang menyusun laporan keuangan 2018-2019.
5. **Individual Consultants.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
6. **Civil Work.** Kegiatan pekerjaan fisik seluruh universitas telah selesai 100%. *Defect list* di UNG sudah diperbaiki oleh kontraktor.
7. **Equipment.** Sudah dilakukan penandatanganan kontrak untuk seluruh paket *equipment*, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan, dengan target selesai pada Oktober 2019.
8. **E-learning.** Untuk UNG diperlukan lelang ulang karena hanya ada 1 calon dan penawaran diatas pagu sehingga saat ini sedang iklan kembali, untuk UNTAN dan UNESA akan kontrak di Agustus 2019, untuk ULM sedang mengajukan NOL kontrak.
9. **Workshop.** Direncanakan akan dilaksanakan *workshop lesson learned* dalam rangka *sharing* pembelajaran praktik terbaik dari proyek 7in1 sebagai penutup proyek. IsDB mengusulkan untuk mengadakan *joint evaluation* IsDB dan SFD. Saat ini sedang dalam penyusunan TOR, direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun 2019.
10. **Loan Extension.** Perpanjangan proyek telah disetujui hingga 30 Juni 2020 dan DIPA tahun 2020 sebesar Rp 500 juta.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Alokasi DIPA 2019 yang tersedia tidak cukup membiayai pelaksanaan kegiatan.

Tindak Lanjut

Executing agency telah berkoordinasi dengan DJA untuk mempercepat penyelesaian Revisi DIPA tahun 2019.

**RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)**

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2019 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8245-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2020	80,0*)	60,1	75,1	19,9	-4,9	11,1	4,9	43,7

Keterangan : *) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017



Tes akademik pendidikan gelar Riset-Pro
Sumber :www.ristek.go.id

❖ **Instansi Pelaksana**

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers
- Strengthening Public Research Funding
- Developing S&T Human Resources Capacity
- Project Management

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Realisasi penyerapan kumulatif proyek Riset-Pro hingga kuartal kedua pada tahun 2019 telah mencapai USD 60,10 juta atau 75,13 % dari total pinjaman. Adapun realisasi anggaran pada kuartal kedua pada tahun 2019 adalah USD 4,45 juta sehingga realisasi selama tahun berjalan secara kumulatif menjadi USD 4,85 juta atau 43,65 %.

Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan fisik pada semua paket kontrak telah selesai dilakukan pada kuartal keempat tahun 2018, saat ini *executing agency* sedang melakukan persiapan penyusunan *final report* yang penyelesaiannya direncanakan akan selesai pada tahun 2020 sebagaimana berakhirnya masa laku pinjaman.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Revisi RKAKL untuk mengganti dana talangan BA-BUN.

Tindak Lanjut

Revisi RKAKL telah diajukan ke Bagian Perencanaan Satker.

DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA IPTEK DIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI

**ADVANCED KNOWLEDGE AND SKILLS FOR INCLUSIVE GROWTH PROJECT (AKSI)**

Mendukung sistem pendidikan tinggi Indonesia dalam memberikan keterampilan dan pengetahuan lanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi reformasi pendidikan tinggi jangka panjang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3749-INO	08/04/2019 s/d 30/06/2024	USD	200,0	0,0	0,0	200,0	-4.35	2,8	0,0	0,0

Keterangan :

Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jendral Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ **Lokasi Proyek**

Universitas Malikussaleh (Unimal), Universitas Riau (Unri), Universitas Jambi (Unja), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengembangan fasilitas pengajaran dan riset, prasarana pendukung, dan pengadaan peralatan
- Pembangunan dan peningkatan kualitas, termasuk program gelar dan non-gelar untuk para dosen dan staf universitas
- Pengembangan kurikulum akademik dan sistem manajemen guna meningkatkan proses pengajaran riset

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pengadaan barang/jasa per PIU adalah sebagai berikut:

1. Universitas Malikussaleh (UNIMAL)

- PMSC: Dalam proses tender prakualifikasi PMSC pada tahap *submission 1* to ADB : *shortlisting, narrative technical evaluation criteria*, draf RfP.
- Selain belum terdapat dana yang *definitive* untuk kontrak PMSC, proses *procurement civil work* dinyatakan terkendala karena tidak tersedianya *Template Standar Bidding Document*. Oleh karenanya, proses lelang *civil works* masih menunggu keputusan percepatan pekerjaan. Terkait



memenuhi *equipment and furniture*, hasil penilaian belum dilengkapi dengan narasi analisis kekuatan dan kelemahan peserta lelang sehingga perlu diadakannya perbaikan.

2. Universitas Riau (UNRI)
 - a) PMSC: Masih dalam proses penyusunan Daftar Pendek (*Shortlisting*).
 - b) Paket Konsultan DED Gedung Integrated Classroom, Gedung Integrated Laboratories, Gedung *Health Studies Complex* dan Gedung *Student Center* Universitas Riau (CSR-02): Masih dalam proses seleksi konsultan perencanaan, tahap reuvi KAK oleh Pokja.
3. Universitas Jambi (UNJA)

PMSC: Dalam proses tender prakualifikasi PMSC pada tahap *Submission 1 to ADB* (pemenuhan *shortlisting, narrative technical evaluation criteria*, dan draf RfP). Namun, masih belum menyampaikan lampiran-lampiran sebagaimana dimintakan oleh ADB.
4. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
 - a) PMSC: Dalam proses *shortlisting* untuk PMSC sesuai NOL ADB sudah diumumkan dan di-*upload*. Dalam tahap penyampaian dokumen RfP sebagai tahapan selanjutnya ke masing-masing peserta PMSC (7 calon konsultan), melalui email serta surat fisik. Peserta PMSC tanggal 8 Juli 2019 menyampaikan penawaran melalui dokumen RfP (*offline*) untuk dievaluasi oleh Pokja. Selain itu, di saat yang sama juga akan dilakukan *aanwijzing* (proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan, proses dan detail terkait tender dari sebuah proyek) untuk PMSC.
 - b) Terkait dengan kegiatan *civil works*, belum terdapat dana yang definitif untuk kegiatan *civil work* serta proses pengadaannya masih menunggu keputusan percepatan pekerjaan.
 - a) CW 01: Pokja masih menunggu masukan dari ADB dan PMU walaupun sudah berselang 3 minggu dari masa pengiriman surat.
 - b) Pada kegiatan *soft program* telah dilakukan penyusunan Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi tetapi terjadi keterlambatan pencairan dana. Selain itu, pada kegiatan ini pula telah dilaksanakan penelitian untuk 2 judul penelitian terapan luar negeri dan 5 judul penelitian terapan dalam negeri dan dilakukannya penyusunan panduan, evaluasi, dan penetapan Proposal Penelitian namun terhambat oleh keterlambatan pencairan dana.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang/Jasa

Proses prakualifikasi pada paket PMSC UNJA, pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi DED (CSR-02) UNRI, dan proses pengadaan PMSC UNRI mengalami indikasi melewati *timeline* yang telah direncanakan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2019 yang disampaikan oleh pihak *executing agency*, tampak bahwa keterlambatan tersebut secara spesifik terjadi pada masa *review* dan *approval submission 1* dari ADB. Padahal masih akan terdapat setidaknya 3 kali proses *submission* yang akan dilakukan oleh pihak *executing agency*.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan penyusunan strategi percepatan pelaksanaan proses pengadaan pada tiap universitas terutama menyoal koordinasi dengan pihak ADB. Ada baiknya pula jika pihak ADB menyampaikan terkait hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam konteks penyiapan *submission*. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa jika tidak diantisipasi sejak awal, hal ini tentunya dapat mengarah pada isu keterlambatan kemajuan kinerja proyek akibat proses pengadaan yang jauh menyimpang dari *timeline* rencana.



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-21	15/07/2014 s/d	KRW	40.930,0	40.720,0	99,5	210,0	5,7	0,0	114,0	0,0
		27/10/2019	USD	35,3	35,2		0,2		0,0	0,1	



Profil konstruksi kapal pertama saat akan melakukan uji laut/sea trial di perairan Kunsan – Korea Selatan. Sumber; POLRI

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan (*Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training*)
- Jasa Konsultasi (*Dokumen pevelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan*)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan proyek ini sudah selesai, saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-18	14/02/2012	KRW	42.731,6	499,4		42.232,2		825,4	0,0	
		s/d 30/09/2021	USD	36,9	0,4	1,2	36,5	-75,4	0,7	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, *Training, Operation and Management*)
- Jasa Konsultasi (Survei lapangan, *Basic Design*, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini terdiri atas 2 paket:

- Consulting Service*
- Pengadaan Radio

Paket jasa konsultan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 porsi pinjaman sudah terserap sebesar USD 464 ribu untuk pembayaran uang muka konsultan. POLRI telah menyelesaikan dokumen *tender* untuk kegiatan ini dan siap untuk melanjutkan ke tahap lelang. Lelang yang semula direncanakan akan dilakukan pada bulan April 2019 belum dapat terlaksana disebabkan ketidaksesuaian antara *user* dan konsultan dalam hal spesifikasi peralatan dan kesesuaiannya dengan peralatan *eksisting*. Saat ini masih berkoordinasi lebih lanjut dengan SISLOG POLRI.

Paket pengadaan radio

Proses pengadaan akan dilaksanakan setelah selesai lelang konsultan.



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA




CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8336-ID	05/06/2014 s/d 31/12/2020	USD	47,4	21,2	44,7	26,2	-32,4	8,0	1,9	23,1

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
Bank Dunia	TF-15470	05/06/2014 s/d 30/12/2020	USD	10,0	2,4	23,9	7,6

Catatan: Pada LPKPHLN Triwulan II Tahun 2018 tidak tercatat adanya penyerapan untuk hibah, data yang digunakan adalah data LPKPHLN Triwulan III Tahun 2017



Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

❖ Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gili Matra National MPA di Kabupaten Lombok)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir
- Dukungan untuk Penelitian Ekosistem Pesisir
- Memperkuat Sistem Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek
- Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan
- ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas
- Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI
- Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan
- Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pada Triwulan II Tahun 2019 belum terdapat penyerapan kegiatan yang cukup signifikan. Permasalahan mendasar yang terjadi adalah perijinan UKL/UPL yang masih belum keluar dari Dinas PTSP. Kegiatan lain juga masih dalam proses *tender*. Disamping itu pelaksana kegiatan juga masih menunggu penandatanganan amandemen *Loan Agreement* dari Bank Dunia dan Kementerian Keuangan. Amandemen ini termasuk untuk kegiatan yang dibiayai oleh Hibah.

Usulan Restrukturisasi. Terdapat usulan restrukturisasi pinjaman kegiatan COREMAP CTI berkaitan dengan *executing/implementing agency*, perpanjangan masa laku perjanjian pinjaman/hibah luar negeri dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2022, perubahan indikator dan komponen kegiatan, serta penguatan struktur organisasi pelaksana proyek. Dirjen PPR menyampaikan bahwa usulan tersebut belum diterima dari *executing agency*, dan masih harus menunggu penandatanganan dari pihak Bank Dunia dan Kementerian Keuangan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Permasalahan yang saat ini dihadapi terkait *Building Ancol National Data Repository Campus* adalah perijinan UKL/UPL yang belum keluar dari Dinas PTSP, sementara proses *tendernya* sendiri sudah dilaksanakan dalam tahap kaji ulang oleh Pokja ULP. Sementara itu untuk kegiatan yang lain dalam tahap penyelesaian dan proses *tender*.

Tindak Lanjut

Menunggu proses *tender* selesai



PT. PERTAMINA



LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-557	25/10/2011 s/d	JPY	26.966,0	10.659,7	39,5	16.306,3	-56,5	6.331,6	1.316,7	20,8
		25/10/2019	USD	250,6	99,0		151,5		58,8	12,2	



Pekerjaan Penyambungan Pipa di Lumut Balai
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina Geothermal Energy

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Jasa Konsultasi untuk Persiapan Pekerjaan
- Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC
- Pemboran Sumur

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket *Consulting Services and Project Management Consultant (PMC)* dan Paket *Engineering Procurement and Construction (EPC)*.

Kegiatan Proyek LMB Unit 1:

Overall progress EPCC per Maret 2019:

- *Consulting Services and Project Management Consultant (PMC)* sebesar 96,67% dari rencana 100,00%.
- *Engineering Procurement and Construction* sebesar 99,67% dari rencana 100,00%.

Kegiatan Proyek LMB Unit 1. Konstruksi LMB Unit 1 telah mencapai 99,92%. Pengeboran sumur injeksi telah selesai dilakukan. Pelaksana proyek masih terkendala jaringan transmisi listrik oleh PT. PLN yang mengakibatkan tertundanya kegiatan *pre-commissioning* beberapa peralatan (*main equipment*). PT. PLN menyatakan kesiapan *transmission line 275 KV GITET Lumut Balai – GITET Lahat*, ditargetkan pada tanggal 15 Juli 2019 dan *energize transmission line* pada tanggal 22 Juli 2019.

Kegiatan Proyek LMB Unit 2. Proses tender EPCC PLTP Lumut Balai Unit 2 masih ditunda pelaksanaannya karena PDE masih menunggu *concurrence* dari JICA terkait usulan penambahan klausul mengenai *safety*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Proyek LMB Unit 1

- Belum selesainya jaringan transmisi listrik oleh PT. PLN yang mengakibatkan tertundanya kegiatan *pre-commissioning* beberapa peralatan (*main equipment*).

Proyek LMB Unit 2

- Proses *tender* EPCC PLTP Lumut Balai Unit 2 masih ditunda pelaksanaannya karena PDE masih menunggu *concurrence* dari JICA terkait usulan penambahan klausul mengenai *safety*.
- Rendahnya penarikan pinjaman sampai dengan triwulan ini dan keterlambatan pelaksanaan EPCC PLTP Lumut Balai Unit 2 mengakibatkan diusulkannya perpanjangan masa berlaku pinjaman.

Tindak Lanjut

- Berkoordinasi intensif dengan PT. PLN terkait rencana penyelesaian jaringan transmisi listrik. PT. PLN menyampaikan akan menyelesaikan jaringan transmisi listrik ini pada bulan Juli 2019.
- PGE perlu melakukan komunikasi dengan JICA terkait percepatan *respons concurrence* atas klausul tersebut.
- Pihak pelaksana kegiatan sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rencananya masa berlaku pinjaman akan dilakukan perpanjangan sampai dengan tahun 2023.



PT. PLN





ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION III

Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-532	26/06/2008 s/d	JPY	27.642,0	4.640,8	16,8	23.001,2	-59,1	5.245,2	3.456,2	65,9
		31/12/2022	USD	256,8	43,1		213,7		48,7	32,1	



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

- Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Asahan 3
- Consulting Services
- Contingencies

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Paket	No.	Kontrak		Kemajuan Fisik
			Efektif	Expired	
1	Engineering Service	162.PJ/61/DIR/2009 9 Juni 2010	4 Mei 2015	14 Sep 2020	46,26%
2	LOT I Main Civil Work	0013.PJ/DAN.02.01/DIR/2019 15 Jan 2019	28 Mar 2019	27 Mar 2023	1,7%
3	LOT II Metal Works				
4	LOT III Electrical-Mechanical Work				
5	LOT IV Transmission Line				

Permasalahan *access road* seluas 12,5 Ha yang melibatkan PT. Inalum, saat ini PT. PLN telah berkorespondensi kepada Direksi PT. Inalum untuk permohonan *Corporate Agreement* pemanfaatan fasilitas PT. Inalum untuk akses ke lokasi pekerjaan PLTA Asahan 3. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan PT. Inalum terkait hal tersebut, rencana akan dilaksanakan *joint survey* antara PT. PLN dan PT. Inalum untuk



memastikan kondisi aktual di lapangan (staf PT. Inalum di lapangan menyatakan bahwa *Joint Survey* baru dapat dilakukan setelah *Cooperation Agreement* disepakati).

UIP KITSUM telah berkoordinasi dengan DITJEN EBTKE (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi) terkait rencana pembaharuan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPN. PT PLN telah menyampaikan proses pembaharuan *Cooperation Agreement* dengan PT. Inalum terkait dengan PLTA Asahan. Tanda tangan pembaharuan kerjasama tersebut ditargetkan pada bulan Juli 2019.

Berikut uraian kebutuhan lahan kegiatan IP-532:

I Total Kebutuhan Lahan		
	Kebutuhan lahan	183.74 Ha/266 persil
II Rekapitulasi Penyelesaian Teknis		
1	Lahan yang dikuasai masyarakat	170.61 Ha/260 persil (100%)
	Jumlah masyarakat yang setuju dilakukan penyelesaian teknis (Permen ESDM No. 33)	151.39 Ha/222 persil (100%)
	Jumlah masyarakat yang setuju dilakukan penyelesaian teknis melalui konsinyasi	14.01 Ha/26 persil (100%)
	Dilakukan <i>redesign</i>	5.21 Ha/6 persil (100%)
2	Tanah wakaf	0.63 Ha/2 persil
3	PT. Inalum/ <i>Authority</i>	12.50 Ha/3 persil
4	Tanah kehutanan	1 persil

Catatan : Tanah yang akan dilakukan *redesign* dan wakaf akan dihindari/tidak dibangun.

Kemajuan pekerjaan kegiatan IP-532 di lapangan masih mengalami keterlambatan disebabkan oleh:

1. Keterlambatan pekerjaan pada area *Intake Right* dan *River Diversion* karena akses jalan yang melalui jalan PT. Inalum tidak dapat dilewati sejak awal April – Mei 2019. Lahan akses jalan ini masih dalam proses pembaharuan kerja sama.
2. Keterlambatan pekerjaan *area powerhouse* karena terdapat akses yang melewati jalur transmisi 275 KV PT. Inalum tidak dapat dilalui sejak April - Mei 2019. Lahan akses jalan ini masih dalam proses pembaharuan kerja sama.



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-555	31/03/2010	JPY	3.886,0	1.572,9	40,5	2.313,1	-64,2	7,8	0,0	0,0
		s/d 31/09/2019	USD	36,1	14,6		21,5		0,1	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa
- Pekerjaan Supervisi konstruksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 *E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line* hingga akhir September 2018 sebesar 39,55%. Tidak ada kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dari periode September 2018 sampai dengan Juni 2019, karena kontrak konsultan ditangguhkan. Status dari kegiatan IP-555 masih menunggu hasil kajian teknis terkait HVDC yang dilakukan oleh LAPI ITB melalui Puseulis untuk diputuskan Direksi terkait kelanjutan proyek. Masa berlaku pinjaman IP-555 diperpanjang dari 31 Maret 2019 menjadi 31 September 2019.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend).

Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PT. PLN UIP ISJ agar menanggukkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (Kebijakan dari Direksi PT. PLN).

Kebijakan Direksi PT. PLN diperoleh setelah hasil kajian teknis terkait HVDC yang dilakukan oleh LAPI ITB selesai.



GDAP (HULULAIS GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S))

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-572	14/10/2016 s/d	JPY	657,0	170,2	25,9	486,9	-4,2	126,4	30,2	23,9
		14/10/2025	USD	6,1	1,6	4,5	1,2	0,3			



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Bengkulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-572 (*Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*) tanda tangan kontrak tanggal 11 November 2016. Nama kontraktor terpilih adalah *ELC Electroconsult S.p.A joint venture with NEWJEC Inc.* Capaian fisik pekerjaan pada Triwulan II Tahun 2019 ini sebesar 34,22%.

Konsultan telah menyelesaikan *Feasibility Study* dan telah disampaikan kepada PT. PLN.

Salah satu syarat persetujuan dari *Official Development Assistance (ODA) Loan* Konstruksi dari Lender proyek adalah *approval AMDA* meliputi AMDAL pembangkit dan AMDAL transmisi yang masih dalam proses. AMDAL for *Power Plant and T/L* telah terbit September 2018. SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) juga telah terbit, tetapi masih menunggu ijin lingkungan transmisi dari OSS.

Pada periode laporan ini pelaksana kegiatan sedang dalam tahap *Finalization of Bidding Document for Power Plant and Transmission Line*. Finalisasi *Bidding* Dokumen ditargetkan selesai Mei 2019.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Persetujuan untuk *Loan EPC Contactor* Pembangkit dan Transmisi.
- Amandemen kontrak konsultan untuk lingkup pekerjaan transmisi terutama untuk penyiapan dokumen persyaratan pinjaman terkait aspek *enviromental and social*.

Tindak Lanjut

- Berkoordinasi dengan Bappenas dan JICA.
- Saat ini sedang dalam pembahasan dengan konsultan yang melibatkan DIV K/L, DIV PPT, UIP KITSUM dan Pusenlis.



INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7940-ID	30/05/2011 s/d 31/10/2019	USD	205,0*)	180,9	88,3	24,1	-7,7	0,0	3,7	0,0

Keterangan : *)Perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Oktober 2019 berdasarkan surat dari Kemenkeu per tanggal 5 Juli 2018

***)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016



Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang
Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa dan Sumatera

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java
- b. Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java
- c. Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java
- d. Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation
- e. Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation
- f. Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera
- g. Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region
- h. Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- i. Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central & East Java Region
- j. Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region
- k. Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- l. Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central & East Java Region



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. *Implementation Support Mission* untuk proyek IPTD I dan IPTD II akan diadakan pada tanggal 23 September – 4 Oktober 2019. Misi ini bertujuan untuk: (i) mereviu dan meng-update status proyek dari setiap kegiatan implementasi proyek; (ii) menilai kemajuan dari PDO; (iii) mereviu dan memperbarui pelaksanaan proyek dan rencana penarikan, dengan mempertimbangkan tenggat waktu pencairan adalah 4 bulan setelah *closing date* pinjaman; dan (iv) mendiskusikan persiapan dari *Borrower Completion Report* dan *Bank's Implementation Completion Report*.

Secara fisik pelaksanaan proyek IPTD I hampir 100% selesai. Berkaitan dengan pekerjaan *final quantity* Paket J1, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Finalisasi amandemen pada paket tersebut telah dilaksanakan pada akhir Juli 2019 dengan kontraktor. Untuk *final quantity* paket lainnya sudah selesai. Pekerjaan untuk *Poko Hydropower Project*, saat ini sedang dalam proses amandemen perpanjangan hingga Oktober 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- **Paket Kontrak J1**
Proses *Final Quantity* J-1 saat ini dalam proses perhitungan antara PT. PLN UPP, PUSMANPRO dan kontraktor.
- **FS Level Design (stage II) For Poko Hydropower Project]**
Pekerjaan *Stage III C* belum dapat dimulai. Terdapat penambahan lingkup pekerjaan yaitu *additional site investigation* pada *Mamasa lineament* yang akan menjadi salah satu input laporan *Stage III C*.
- Terdapat pekerjaan tambahan untuk investigasi patahan Mamasa akibat gempa Palu beberapa waktu lalu sehingga diperlukan amandemen kontrak.

Tindak Lanjut

- **Paket Kontrak J1**
Mempercepat proses perhitungan dan reviu di PT. PLN UIP JBB.
PT. PLN UIP JBB akan mengirimkan rekomendasi *Final Quantity* ke PT. PLN DIV KR JBB pada April 2019.
- **FS Level Design (Stage II) For Poko Hydropower Project]**
Melakukan optimasi pekerjaan *additional site investigation* sehingga penyelesaian *Stage III C* tidak terlambat.
- Amandemen No. 2 Kontrak ES sudah selesai pada tanggal 28 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2019.



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-561	23/10/2013	JPY	1.727,0	615,5		1.111,5		237,0	16,3	
		s/d 23/10/2022	USD	16,0	5,7	35,6	10,3	-27,5	2,2	0,2	6,9



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering* *Services*
pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)) telah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Januari 2016. Kick of meeting dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang. Kegiatan IP-561 ini adalah kegiatan E/S, kemajuan fisiknya pada periode laporan Triwulan II Tahun 2019 mencapai 28%.

Gugatan dari masyarakat Desa Mekarsari terhadap Ijin Lingkungan PLTU Indramayu yang diterbitkan Bupati Indramayu di PTUN Bandung masih berlanjut, pada tanggal 2 Mei 2018 penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada tanggal 19 September 2018 telah terbit putusan kasasi, putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Salinan putusan telah disampaikan kepada PTUN Bandung tanggal 21 November 2018 yang berisi:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.
- Pemohon kasasi diwajibkan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.
- Ijin lingkungan PLTU Indramayu dinilai masih sah berlaku dan legal.

Setelah salinan putusan ini terbit masih terdapat 180 hari kalender untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhitung dari tanggal 23 November 2018. Setelah 180 hari kalender jadwal pendaftaran PK tersebut selesai dan tidak ada pengajuan PK, pelaksana kegiatan akan melanjutkan pekerjaan di lapangan. Pada tanggal 9 Mei 2019, pihak penggugat mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465K/TUN/LH/2018. Pada tanggal 29 Mei 2019, Advokat dan Konsultan Hukum PT. PLN mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan PTUN Bandung. Proses selanjutnya menunggu penomoran registrasi dan putusan perkara oleh Mahkamah Agung.

Implementasi LARAP PLTU Indramayu telah berjalan mulai 31 Oktober 2017 terkait dengan *Environmental* dan *Social Consideration* berupa pelatihan dan sertifikasi pengelasan, pelatihan peternakan dan pelatihan UMKM. Penyiapan pendanaan melalui *loan* JICA untuk pekerjaan utama mengalami kemunduran karena adanya gugatan Ijin lingkungan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Jadwal COD PLTU Indramayu dimundurkan ke tahun 2026 sesuai RUPTL 2018-2027. *Waiting Period* diberlakukan oleh PT. PLN untuk *Engineering Service*, dimulai dari bulan November 2018 – Oktober 2019.

Tindak Lanjut

Konsultan TEPSCO akan mengurangi aktivitasnya selama *waiting period*. Sedangkan aktivitas *Pre-Construction Consultant* akan dimulai kembali pada bulan November 2019.

**JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT**

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi*	%
ADB	3083-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	224,0	15,8	7,1	208,2	-87,9	2,8	1,1	38,8
AIF	8276-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	25,0	1,8	7,0	23,3	-88,0	0,3	0,1	40,0



Lahan lokasi SUTET di Kabupaten Banyuwangi yang telah dibebaskan

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Expansion of 500 Kilovolt transmission network
- Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations
- Project management



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2019			Realisasi Kumulatif	TA. 2019	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
1	Lot 1: 500 KV Overhead Transmission Line Paiton- Watudodol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lot 2: 500 KV Overhead Transmission Line Gilimanuk-Antosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
3	Lot 1 : Extension of 500 KV GIS Paiton Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lot 2 : 500/150 KV, 2 x 500 MVA New Antosaro Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
5	Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60 MVA	17,11	14,8	86,2	-	0,83	-	100,00	-	100,00
6	PIC for Java Bali 500 KV Power Transmission Crossing Project	2,65	1,04	39,3	-	0,23	-	59,73	-	35,97

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Porsi pinjaman. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-1193/PR/2018 tanggal 13 Desember 2018 menyatakan bahwa melalui surat *Officer-in-Charge Indonesia Resident Mission* ADB Nomor 015/L.3083/18 tanggal 7 Desember 2018, usulan *partial cancellation* sebesar USD 228,16 juta (91,63%) dan penggunaan sisa pinjaman sebesar USD 20,83 juta (USD 18,75 juta dari OCR dan USD 2.08 juta dari AIF) telah disetujui oleh ADB untuk menyelesaikan Paket 3 dan *Project Implementation Consultant* (PIC).

Paket 3. Paket ini berfokus pada instalasi atau *upgrading* 11 *Substation* (SS) di Bali dan Jawa Timur. Tidak ada proses pembangunan yang dilakukan dan lahan yang digunakan adalah lahan *eksisting* milik PT. PLN (Persero). Kemajuan Paket 3 per Juni 2019 yakni sebagai berikut:

- Seluruh SS tersebut telah ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu menambah kapasitas pasokan listrik sebesar 580 MVA2. Angka tersebut hampir mencapai target yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) dan ADB yaitu sebesar 600 MVA2.
- Namun untuk *Operational Acceptance Certificates* (OAC) salah satu SS, yaitu Cerme dan Babat SS akan dikeluarkan Juli 2019 karena terjadi penundaan pelaksanaan migrasi *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA). Migrasi tersebut pada dasarnya membutuhkan pemadaman listrik sementara, namun karena mempertimbangkan kebutuhan *stand by period* sampai dengan 25 Mei 2019 untuk Pemilu dan sampai dengan 2-14 Juni 2019 untuk Idul Fitri, maka pelaksanaan migrasi SCADA baru dapat dilaksanakan Juli 2019. Menindaklanjuti hal tersebut, UIP PT. PLN akan meminta secara formal ijin pemadaman listrik tersebut untuk diberitahukan kepada warga terdampak.



3. PT. PLN perlu melakukan *update* status *environmental safeguards* terhadap persyaratan dalam *Environmental Due Diligence Report*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT. PLN (Persero) akan mengadakan inspeksi lapangan dengan UPP untuk mengecek *transformator* pada 11 SS telah diletakkan pada lokasi yang tepat. Selain itu, pada tangki konservatori *transformator* di beberapa SS yang terletak di batas *oil containment bund*, PT. PLN (Persero) mengkonfirmasi bahwa itu telah memitigasi kejadian terburuk yakni minyak keluar maka akan segera teralir ke *explosion vent* yang terletak di dalam *oil containment bund*. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan bahwa area perbatasan *oil containment bund* tidak akan terkena tetesan minyak yang keluar.
4. Dalam penyusunan *Due Diligence Report* tersebut, PT. PLN Persero disyaratkan oleh ADB untuk mengoperasikan *transformator* sesuai regulasi PP 101/2014 dan SOP. SOP yang dimaksudkan tersebut adalah Prosedur Pengelolaan Trafo Bekas dan Prosedur Tanggap Darurat Pencegahan Pencemaran Lingkungan. Selain itu, 3 SOP telah disetujui oleh ADB per Juli 2019 yakni: (i) *Manual for Power Transformer*; (ii) *Manual for Current Transformer*; dan (iii) *Manual for Voltage Transformer*.

Kajian Alternatif. *Preliminary study* untuk menentukan lokasi *alternative technical crossing options* yang dilaksanakan pada Januari-April 2019 telah menghasilkan tiga opsi yaitu: (i) *Overhead transmission line crossing*; (ii) *Submarine cable crossing*; dan (iii) *Hybrid system crossing* (*Crossing Overhead Line* di Jawa Timur dan dilanjutkan dengan *submarine cable crossing* di Bali). Namun, berdasarkan hasil kajian tersebut opsi (i) memerlukan teknologi *artificial platform* untuk menyeberangkan kabel, sementara opsi (iii) memiliki kerentanan kerusakan bahwa kabel akan mudah rusak oleh jangkar kapal yang bertalu-lalang di Pelabuhan Ketapang. Hal ini mengindikasikan bahwa opsi (ii) menjadi opsi yang lebih menguntungkan secara biaya dan waktu implementasi konstruksi. Namun, PT. PLN kemudian melakukan studi terkait opsi (iii) dengan catatan adanya pemindahan salah satu menara dari yang seharusnya di Buleleng menjadi di Jemberana.

Administrasi. PT. PLN dan PIC perlu bekerjasama secara intens untuk finalisasi dokumen *The 2nd Semiannual Progress Report 2018*, *The 1st Semiannual Progress Report 2019* dan *Project Completion Report* (PCR). PT. PLN dan ADB telah melakukan reviu draf ketiga dokumen tersebut dan PT. PLN ditargetkan untuk dapat menyampaikan hasil revisi kepada ADB pada 31 Juli 2019 sehingga nantinya hasil revisi akhir dapat disampaikan kepada ADB pada Agustus 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Masih diperlukan adanya percepatan penarikan, mengingat *loan closing date* yang sudah dekat yakni 30 September 2019. *Winding Up Period* oleh ADB diperbolehkan hingga 4 bulan setelah *loan closing date*. Namun mengingat bahwa 4 bulan akan mencapai Januari 2020 dan harus mengajukan DIPA baru untuk kegiatan yang akan menggunakan Pinjaman Luar Negeri maupun Rupiah Murni, maka disarankan agar persoalan administrasi (PCR, *Financial Actual Report*, dan lain-lain) dapat diselesaikan maksimal hingga Desember 2019. Selain itu, *disbursement* diharapkan dapat dipercepat untuk menghindari *commitment charge* saat loan telah tutup.

Tindak Lanjut

Pada Juli 2019, Kementerian PPN/Bappenas akan menyampaikan surat anjuran kepada pihak *executing agency* dan *implementing agency* untuk dapat segera menyelesaikan persoalan *disbursement* sebelum September 2019 dan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagaimana termasuk dalam persyaratan administrasi ADB maksimal pada Desember 2019.



JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-556	26/03/2013 s/d	JPY	36.994,0	1.706,6	4,6	35.287,4	-64,2	7,8	0,0	0,0
		30/04/2022	USD	343,7	15,9		327,9		0,1	0,0	



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500 KV

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket 1 (Converter Station & Substation), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (Administrasi dan Teknis).

Paket 2 (DC 500 KV Submarine Cable), evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan Lol paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016.

Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN.

Paket-4 (AC 500 KV Overhead Transmission Line) dalam tahap *bidding document*.

Paket-5 (AC 500 KV Overhead Transmission Line) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 & 10.

Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini,.



Instalasi	Lokasi	Estimasi Lahan (Ha)
AC/DC Converter Station	Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan	60
	Kab. Bogor, Jawa Barat	55
Electrode Station	Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan	17
	Kab. Lebak, Banten	18
Landing Point & Submarine Cable Switching Stations	Kab. Lampung Selatan, Lampung	4
	Kab. Serang, Banten	3
HVDC Overhead Line (OHL) (± 481 km rute)	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	84
HVAC OHL (Sumsel-8 & Jawa) (± 62 km rute)	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	15
HVAC OHL (Sumsel-9 dan 10) (estimasi 200 km rute)	Sumatera Selatan (estimated 200 km)	36
TOTAL		291

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend).

Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PT. PLN UIP ISJ agar menangguhkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (Kebijakan dari Direksi PT. PLN).

Kebijakan Direksi PT. PLN diperoleh setelah hasil kajian teknis terkait HVDC yang dilakukan oleh LAPI ITB selesai.

Catatan : * Status pelaksanaan kegiatan IP-556 di Triwulan I 2019 sama dengan Triwulan sebelumnya.



PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 330	03/06/2015 s/d 03/06/2020	USD	373,0	234,5	62,9	138,5	-18,6	58,8	36,7	62,3



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini meliputi konstruksi PLTU Pangkalan Susu untuk Unit 3 dan Unit 4. Pada Triwulan II Tahun 2019, kemajuan fisik proyek mencapai 98,13% dengan kemajuan keuangan mencapai 73% (setelah verifikasi invoice)

Unit 3

Telah selesai dan COD pada 26 Juni 2019.

Unit 4

Unit 4 masih dalam proses tes sinkronisasi dan tes *commissioning*, direncanakan untuk dapat COD pada 10 September 2019. Kontrak akan berakhir pada bulan Juli 2019 sehingga diperlukan amandemen untuk penambahan waktu sampai permanen *jetty* selesai pada akhir tahun 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Penyelesaian *jetty* permanen untuk unit 3 dan 4 tidak *inline* dengan penyediaan batu bara untuk *commissioning* sehingga kebutuhan batu bara akan dipenuhi melalui *temporary jetty*.

Tindak Lanjut

Konstruksi permanen *Jetty* untuk unit 3 dan 4 sedang dilakukan dan direncanakan dapat selesai pada akhir tahun 2019.



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-538	29/01/2009	JPY	26.016,0	21.805,5	83,8	4.210,5	-3,0	3.499,2	889,1	25,4
		s/d 21/01/2021	USD	241,7	202,6		39,1		32,5	8,3	



Power Station

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW)
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini terdiri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan Triwulan II 2019, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 3 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 *Distribution Line South Takengon*, Paket Lot 3 *Distribution Line North Takengon* dan Paket Lot-4 *Control Equipment*. Lima paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan. Berikut capaian fisik pekerjaan kegiatan IP-538 per Triwulan II 2019:

No	Paket	Kontrak				Keterangan
		No.	Efektif	Expired	Progres	
1	Engineering Services	012.PJ/61/DIR/2009 23 Februari 2009	24 Nov 2008	19 Feb 2021	92,14%	
2	Lot I – Main Civil Works	131.PJ/041/DIR/2011 18 Maret 2011	3 Mei 2011	30 Jun 2022	76,29%	
3	Lot II – Metal Works	016.PJ/041/DIR/2012 13 Februari 2012	8 Mar 2012	7 Mar 2018	74,25%	Proses penandatanganan amandemen EoT S/d 29 September 2022
4	Lot III – Electromechanical Works	0130.PJ/041/DIR/2013 28 Agustus 2013	21 Okt 2013	30 Okt 2022	53,79%	
5	Lot IV – Transmission Line	020.PJ/041/DIR/2013 13 Februari 2013	31 Mar 2013	30 Nov 2018	99,47%	Proses Amendment EoT sampai 10 Juli 2019
6	Lot 2 – Distribution Line South Takengon	320.PJ/613/PKITSUM I/2012 28 November 2012	28 Nov 2012	16 Sep 2013	100%	
7	Lot 3 – Distribution Line North Takengon	321.PJ/613/PKITSUM I/2012 28 November 2012	28 Nov 2012	15 Mar 2014	100%	
8	Lot 4 – Control Equipment	322.PJ/613/PKITSUM I/2012 28 November 2012	3 Mar 2013	28 Des 2018	100%	



Area Proyek PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumateran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian *tunnel* (sekitar No. 1 *Powerhouse*) diketahui bahwa No. 1 *Power House Cavern* terletak diantara 2 *fault*. Oleh karena itu dilakukan perubahan desain untuk *Underground Power Station* No.1 dengan mengubah dimensi *Power Station* dan menambah penguatan pada dinding setebal 1 meter. Perubahan desain ini mengakibatkan perubahan *project completion schedule* No. 1 *Power Station* menjadi 30 Oktober 2022 dan penambahan biaya. PT. PLN telah menyampaikan perhitungan kebutuhan tambahan dana penyelesaian proyek dan telah mendapatkan rekomendasi dari BPKP dengan nilai tambahan sebesar 14.026 juta JPY (equivalen Rp 1,65 triliun). Kajian teknis *Boards of Experts/LAPI* ITB telah selesai, selanjutnya diperlukan persetujuan oleh Dewan Komisaris atas pengajuan *additional budget*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Keterlambatan pembayaran yang disebabkan amandemen kontrak untuk perubahan harga kontrak (VO dan klaim).

Tindak Lanjut

Amandemen perubahan harga kontrak akibat *Variation Order* (VO) dan klaim membutuhkan persetujuan BPKP terlebih dahulu. Beberapa amandemen VO dan klaim telah disampaikan kepada BPKP untuk dilakukan *reviu* dan mendapatkan persetujuan.



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8280-ID	26/03/2014 s/d 31/12/2019	USD	137,6*)	109,9	79,9	27,7	-11,4	0,0	37,8	0,0

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 27 September 2018 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan



Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 kepada publik melalui Koran

Sumber: www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation
 - Lot 1: Java- Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions
- Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations:
 - Lot 1: Java-Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, pekerjaan untuk Grup 1 Paket 1 sedang menunggu hasil *final quantity* dan Grup 1 Paket 2 sudah terbayar 100%. Untuk pekerjaan pada Grup 2, 14% diantaranya perlu di energize.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

G2 P1 Lot 1 - GIS

- Perubahan spesifikasi *rating* busbar dari 2000A ke 4000A akan berdampak pada waktu penyelesaian kontrak.

G2 P1 Lot 2 - AIS

- Material *HV Apparatus* terlambat *on site* karena permasalahan dokumen di internal KSO (Cibeureum dan Purbalingga).
- *Variation Order AIS* Poncol Baru hingga saat ini masih proses *approval drawing* dan akan berpotensi pada waktu penyelesaian kontrak.

G2 P3 - Ext. Transformer Bays 500 KV

- *Energize* trafo tidak dapat dilakukan *on schedule* karena *delay* di sisi IBT (kontrak Package 4 Lot 3).

G2 P4 Lot 2 - Proc. Transformer Outside Java-bali

- *Energize* tidak *on schedule*.


Tindak Lanjut

- Telah tercapai kesepakatan harga antara PT. PLN dan kontraktor dan dalam proses penyampaian draf amandemen dari sisi kontraktor.
- *Material on site* lengkap di akhir Januari, dan proses *erection* siap dilakukan di Februari, untuk mengejar *energize on schedule* (Cibeureum dan Purbalingga).
- Untuk item yang tidak terkait langsung dengan IBT, *energize* tetap dilakukan *on schedule*.
- Kontrak akan diberikan EOT berdasarkan keterlambatan di sisi trafo.
- Menunggu kesiapan bay trafo (*Package 2*) yang menggunakan sumber pendanaan lain.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2019 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	26180	05/12/2014 s/d 31/05/2019	18,9	13,3	70,4	5,6	-31,5	0,0	0,0	0,0



Sumber : PT. PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih - Gambir
- Pembangunan UGC Senayan Incomer
- Pembangunan UGC Semanggi Barat - Semanggi Timur

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai, saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.

**TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 329	29/04/2015 s/d 29/04/2020	USD	241,0	229,9	95,4	11,1	12,0	0,0	11,7	0,0



Koordinasi antara Bappenas, PT. PLN dan Pelaksana Proyek di PLTU TAKALAR
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai dan akan dilakukan percepatan penutupan masa laku pinjaman.



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-560	23/10/2013	JPY	5.104,0	3.354,3		1.749,7	2,6	168,6	0,0	0,0
		s/d 23/10/2022	USD	47,4	31,2		16,3		1,6	0,0	



Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Tulehu, Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2 x10 MW
- Pekerjaan *Drilling*
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) Loan JICA IP-560 terdiri dari 2 kontrak paket pekerjaan yaitu Paket *Engineering Services* dan Paket Kontrak IPM *Drilling*. Hingga periode akhir Maret 2019 capaian fisik masing-masing paket adalah Paket *Engineering Services* sebesar 41% dan Paket IPM *Drilling* sebesar 100%.

Pekerjaan Selesai :

- Pengeboran:
 - Pengeboran sumur TLU-D-01 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2017 - 17 Agustus 2017 (52 hari) dengan kedalaman 1712 m, maksimum T 140°C, dan permeabilitas tinggi.
 - Pengeboran sumur TLU-B-01 dilakukan pada tanggal 1 September 2017 - 28 September 2017 (27 hari) dengan kedalaman 1800 m, maksimum T 205°C, dan permeabilitas rendah.
 - Pengeboran sumur TLU-C-01 dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017 - 15 November 2017 (35 hari) dengan kedalaman 1900 m, maksimum T 184°C, dan permeabilitas rendah.
 - Pengeboran sumur TLU-B-02 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017 - 30 Januari 2018 (34 hari) dengan kedalaman 1800 m, maksimum T 213°C dan permeabilitas rendah.
- Uji Produksi :
 - Uji Produksi TLU-D-01 dilakukan pada tanggal 5 - 24 Februari 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge fluida* dengan *steam flow rate* 1 t/h dan *brine flow rate* 60 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, namun terdapat *scaling kalsit* pada *flow lines*.



- b. Uji Produksi TLU-B-02 dilakukan pada tanggal 5 Maret - 3 April 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge fluida* dengan total *mass flow rate* 93,6 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, *steam flow rate* 11,7 t/h dan *brine flow rate* 81,9 t/h.

Pekerjaan di lapangan saat ini adalah pekerjaan penyusunan AMDAL untuk pembangkit dan pengurusan ijin, dan pelaksanaan revidi studi tambahan geosains untuk memastikan titik target pengeboran selanjutnya. Terhadap *Preliminary Feasibility Study, management* PT. PLN memutuskan untuk dilakukan *Peer Review* oleh LAPI ITB, dimulai pada Maret 2019 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2019. *Peer review* oleh konsultan independen dilakukan guna mendapatkan *second opinion* kelanjutan kegiatan Tulehu (menambah sumur baru atau lanjut pembangunan pembangkit).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Engineering Services

- *Submit preliminary feasibility study report* oleh konsultan dan presentasi kepada Manajemen/BOD PT. PLN.
- Penangguhan kontrak E/S konsultan untuk keperluan revidi FS oleh LAPI ITB. Penangguhan dimulai dari tanggal 31 Desember 2018.

Drilling

- Pekerjaan fisik secara keseluruhan sudah mencapai 100%, selesai pada April 2018, namun proses pembayaran baru mencapai 92%. Sisa pembayaran masih menunggu rekomendasi pembayaran.

Tindak Lanjut

- Terkait *preliminary feasibility study*, Manajemen PT. PLN memutuskan melakukan *Peer Review* oleh konsultan independen (LAPI ITB) yang dimulai pada 28 Maret 2019 dan ditargetkan selesai Agustus 2019.
- Surat tanggal 15 Desember 2018 dan rapat tanggal 15 Januari 2019 pembahasan penangguhan kontrak konsultan kepada Westjcc-Connusa.
- Pembayaran tagihan masih menunggu hasil revidi *preliminary feasibility study* yang ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2019.



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8057-ID	01/05/2012 s/d 30/11/2020*	USD	44,0*)	35,8	81,3	8,3	-2,2	4,6	0,2	3,5



Pembangunan PLTA Cisokan
Sumber : www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan
- Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
- Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. Belum terdapat penyerapan yang cukup signifikan. Penyerapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sekitar USD 0,16 juta. Pekerjaan pada paket kontrak *Pre-FS Update and Feasibility Level Design Matenggeng Pumped Storage Power Project* telah selesai pada triwulan berjalan. Pada Paket Kontrak *Consulting Services for ESIA for Matenggeng Pumped Storage Project* belum dilakukan pembayaran yang disebabkan oleh permasalahan administrasi yakni perpajakan dari sisi konsultan.

Perubahan Loan Agreement. Usulan amandemen meliputi perpanjangan masa laku (*closing date*) dari semula 31 Desember 2018 menjadi 30 November 2020 untuk penyelesaian ESIA PLTA Matenggeng serta realokasi pinjaman senilai USD 11,059,882.85.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Consulting Services for ESIA for Matenggeng Pumped Storage Project

- Berdasarkan arahan dari Direksi pekerjaan *Capacity Building* tidak dilaksanakan menggunakan anggaran *Loan IBRD 8057-ID*.

PRP & ESP MATENGGENG

- Konsultan ESIA dan AMDAL ditender ulang sehingga ESP tidak bisa bekerja karena data tidak bisa diberikan.

Tindak Lanjut

Consulting Services for ESIA for Matenggeng Pumped Storage Project

- DIVHSSE telah mengirimkan surat perihal konfirmasi nilai pekerjaan yang dapat dibayarkan ke konsultan.
- Konsultan sudah memenuhi persyaratan administrasi terkait perpajakan pada akhir 2018 dan proses pembayaran akan dilakukan pada tahun 2019.
- Untuk kelanjutan penyusunan Dokumen ESIA akan dilakukan pengadaan ulang konsultan ESIA Matenggeng (status: dalam proses pengadaan di RPS).

**WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT***Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3015-INO	04/04/2014 s/d 30/11/2019	USD	49,5	40,8	82,3	8,7	-10,3	10,0	2,0	19,7

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016



Pembangunan Substation Bengkayang

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network
- Construction of new distribution network in West Kalimantan
- New connections to households in West Kalimantan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan				Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2019		Realisasi Kumulatif	TA. 2019		
			Nilai	%	Target	Realisasi		%	Target	Realisasi
1	Consulting Services for Project Implementation	0,84	1,08	127,4		0		100	100	100
2	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1)	18,37	10,31	56,1		0		100	100	100
3	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation (Paket 2)	17,24	9,26	53,7		0		100	100	100
4	Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3)	22,43	10,36	44,8		0,74		100	100	100
5	Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4)	4,65	2,90	56,3		0,04		100	100	100
6	Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 Kv Substation at Tayan, Sanggau, Sekadau (Paket 5)	10,07	2,30	20,1		0,27		64,9	100	64,9
7	Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Tayan-Sanggau (Paket 6)*	12,35	3,37	20,6		0,83		64,9	100	61,7
8	Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Sanggau-Sekadau (Paket 7)*	8,38	2,13	18,9		0,10		64,9	100	52,9

Keterangan : *Realisasi sudah termasuk porsi AFD

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konstruksi, Secara garis besar, kemajuan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Paket 1 – 4 telah selesai dikerjakan.
- Paket 5 (Substation Tayan - Sanggau - Sekadau) memiliki isu sebagaimana berikut:
 - Ketidakcukupan jumlah pekerja, keterbatasan alat dan material sehingga tidak optimal untuk mengejar keteringgalan kemajuan, khususnya pada pembangunan pondasi dan pelaksanaan Civil Works lainnya.



- Untuk menindaklanjuti isu tersebut, maka telah disepakati adanya penambahan jumlah tenaga kerja untuk mengejar *commissioning* (pengujian operasional suatu pekerjaan untuk memastikan pemenuhan persyaratan termasuk regulasi, kode, dan standar) pada November 2019.
 - Selain itu, material *Steel Structure Gantry* GI 150 KV Sanggau dan GI 150 KV Sekadau belum datang sehingga pekerjaan *erection* belum bisa dilaksanakan.
 - Terdapat pekerjaan *retaining wall* dengan volume yang cukup besar di GI 150 KV Sanggau dan dikhawatirkan dapat mengganggu tercapainya *Completion Certificate* tepat waktu di bulan Juli 2019.
- c. Paket 6 (*Transmission Line Tayan - Sanggau*) memiliki isu sebagaimana berikut:
- Pada Paket 6, terdapat beberapa lokasi dengan akses yang jauh dan sulit sehingga membuat mobilisasi material terhambat.
 - Lokasi pemasangan menara-menara yang sudah jadi pada Paket 6 masih terpecar sehingga belum siap untuk dilakukan perangkaian kabel (hanya *section* 1 dan 2 yang sudah dinyatakan siap). Selain itu, belum semua jalur ROW bersih sehingga dapat menghambat kemajuan pekerjaan *stringing*.
- d. Paket 7 (*Transmission Line Sanggau-Sekadau*) memiliki isu sebagaimana berikut:
- Pada Paket 7, pembangunan pondasi terlalu fokus pada 1 lokal subkontraktor sehingga terjadi kesulitan untuk menambah tim subkontraktor lain. Selain itu, gambar kerja pondasi masih banyak yang belum di-*approved*. Padahal perlu pertimbangan waktu mengingat jenis tanah adalah rawa sehingga membutuhkan waktu lebih untuk pembangunan pondasi.
 - Pada Paket 7, terjadi proses diskusi yang panjang dengan Kementerian Perhubungan untuk pembahasan *crossing tower*.
 - Tindak lanjut yang dilakukan yakni komitmen dari kontraktor dan subkontraktor pada tim tambahan untuk mempercepat pembangunan pondasi dan pemasangan menara. Selain itu, PT. PLN akan memonitor pemenuhan dan pendanaan menara-menara yang belum terbangun untuk mengejar *commissioning* pada November 2019.

Realokasi Dana Pinjaman. Realokasi kategori pemanfaatan dana pinjaman sedang diproses oleh PT. PLN untuk mengalihkan sisa dana pinjaman dari pelaksanaan paket-paket yang telah selesai (Paket 1-4) ke paket yang masih berjalan (Paket 5-7). Surat ini direncanakan akan disampaikan pada Juli 2019.

Project Completion Report (PCR). PT. PLN dan Pusmanpro perlu segera memulai penyiapan PCR mengingat waktu *loan closing date* yang sudah dekat (30 Desember 2019).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Manajemen proyek

- Pada Paket 5, terjadi ketidakcukupan jumlah pekerja, keterbatasan alat dan material.
- Pada Paket 7, terjadi proses diskusi yang panjang dengan Kementerian Perhubungan untuk pembahasan *crossing tower*.

Pembebasan Lahan

- ROW pada Paket 6 belum seluruh *section*-nya dinyatakan bersih. Hal ini mengingat bahwa akses antar menara jauh dan susah untuk ditempuh sehingga sangat besar kemungkinan proses *stringing* akan berlangsung lama.

Administrasi

- Kemajuan pembuatan dokumen *Project Completion Report* belum terlihat. Pembuatan konsep atau draf PCR diperlukan untuk segera diselesaikan ssebagai salah satu persyaratan penutupan rekening pinjaman.

Tindak Lanjut

- Oleh karenanya, target *commissioning* diundur menjadi November 2019. Namun pengawasan dan control terhadap waktu beserta output perlu dilakukan untuk memastikan target dapat dicapai secara tepat waktu.
- Komitmen dari kontraktor dan subkontraktor pada tim tambahan untuk mempercepat pembangunan pondasi dan pemasangan menara
- Perlu dilakukan antisipasi proses *section* jika memang proses tersebut diprediksi belum dapat selesai hingga menjelang habisnya masa laku pinjaman.
- PT. PLN perlu segera melakukan lelang untuk menentukan konsultan penyusun PCR dan menyampaikan draf sebagaimana dimaksud setidaknya pada akhir Triwulan III Tahun 2019.



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

**ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT**

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrastruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8715-ID	26/09/2017 s/d 28/02/2022	USD	200,0	41,7	20,9	158,3	-18,9	50,0	20,9	41,7

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Establishment of Non-bank Financial Institution

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pekerjaan. Terdapat 2 proyek yang mendapatkan pendanaan yang berasal dari pinjaman tersebut, yaitu:

- Proyek jalan tol yang menghubungkan Pemalang-Batang (dari Loan 8715-ID senilai Rp 50.000.000,-). Proyek telah beroperasi secara komersil pada bulan Desember 2018.
- Proyek II Palapa Ring, Paket Indonesia Tengah (dari Loan 8715-ID senilai Rp 250.000.000,-). Proyek II Palapa Ring telah beroperasi secara komersil (COD) sejak 21 Desember 2018.

REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)

Bantuan modal untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan kapasitas serta pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang layak memenuhi kriteria

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8714-ID	25/09/2017 s/d 31/12/2020	USD	100,0	11,6	11,6	88,4	-42,3	20,0	0,0	0,0
AiIB	012-1-IDN	25/09/2017 s/d 31/12/2020	USD	100,0	11,6	11,6	88,4	11,6	20,0	0,0	0,0

Catatan : Asumsi kurs 1 USD = Rp. 13.900,-


❖ Instansi Pelaksana

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Capital Support for RIDF
- RIDF Project Development Facility

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. PT. SMI telah menyalurkan pinjaman RIDF kepada 2 Pemda untuk mendukung pekerjaan di 3 fasilitas umum berupa pasar dan jalan senilai Rp 94,14 miliar hingga akhir Triwulan II Tahun 2019, yaitu: (1) Kabupaten Halmahera Selatan – Fasilitas I (pembangunan pasar dengan nilai komitmen sebesar Rp 60 miliar). Saat ini kemajuan fisik telah mencapai 42%; (2) Kabupaten Halmahera Selatan – Fasilitas II (pembangunan jalan dengan nilai komitmen sebesar Rp 90 miliar). Saat ini kemajuan pembangunan fisik telah mencapai 45%; serta (3) Kabupaten Lombok Tengah (pembangunan pasar dengan nilai komitmen Rp 79,96 miliar). Kegiatan konstruksi telah mencapai 15,78%.

Selain itu, *executing agency* saat ini sedang menyiapkan sejumlah *pipeline* pembiayaan untuk pembangunan 4 fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), RS Mata, dan pasar yang akan dilaksanakan oleh 3 Pemda (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Banjarbaru dan 8 Pemda yang menjadi prospek *pipeline* RIDF), 4 proyek yang saat ini masuk dalam *pipeline* pembiayaan RIDF membutuhkan komitmen pembiayaan senilai Rp 563,29 miliar (± USD 40,2 juta) dan berstatus pemenuhan syarat efektif.



Satu proyek pembangunan RSUD di Provinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses pengadaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam *Operation Manual* RIDF dan direncanakan konstruksi akan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2019. Sedangkan 8 proyek prospek *pipeline* RIDF membutuhkan total komitmen senilai Rp 2.770 miliar (\pm USD 197,9 juta) saat ini dalam tahap pemenuhan dokumen pinjaman atau PDF dalam tahap implementasi/persiapan pengadaan konsultan.

Sejumlah hal yang menjadi kendala pelaksanaan RIDF selama kuartal kedua (1 April – 30 Juni 2019) tahun 2019 berdasarkan Surat Direktur Utama PT. SMI yang telah disampaikan kepada Bappenas pada tanggal 19 Juli 2019 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Regional *Infrastructure Development* (RIDF) Periode 1 April – 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut : (1) *Mismatch* antara suku bunga PT. SMI dan Pemerintah dengan suku bunga yang diberikan kepada Pemda sehingga menimbulkan potensi *negative carry* yang harus ditanggung oleh PT. SMI. Oleh sebab itu, PT SMI menilai dibutuhkan adanya kebijakan Menteri Keuangan atas penerusan bunga penerusan pinjaman luar negeri sebagaimana telah diatur dalam PMK 40/PMK.05/2015; (2) Telah dijabarkan dalam tabel permasalahan/kendala dan tindak lanjut di bawah (dalam LPK PHLN Kuartal II Tahun 2019); (3) Penambahan mekanisme penerbitan NOL sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan penambahan waktu pada proses pengadaan di Pemda selama 21 hari kerja; serta (4) Terdapat penambahan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemda yang akan mengakses dana RIDF yang belum diatur dalam *Operation Manual* seperti syarat dokumen sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan secara kontinu dalam bentuk kegiatan *coaching clinic*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Pelelangan terkait sistem pengadaan yang digunakan oleh Pemda per 1 Januari 2019 (sistem SPSE versi 4.3) dengan sistem pengadaan yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No. 21 Tahun 2015 tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dengan Sumber Dana dari Bank Dunia (Sistem SPSE versi 3.6).

Tindak Lanjut

- PT SMI dan Bank Dunia memberikan *coaching clinic* kepada Pemprov Sulawesi Utara untuk pelaksanaan *Interim Arrangement* sebagaimana surat Bank Dunia tanggal 25 Januari 2019.
- PT. SMI dan Bank Dunia menyusun modul pedoman pengadaan bagi Pemda (selesai).
- Bank Dunia dan LKPP akan melakukan pembahasan revisi Perka LKPP No. 21 Tahun 2019.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA





CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	%	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
									Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-554	28/07/2009 s/d	JPY	48.150,0	48.131,3	100,0	18,7	0,7	0,0	0,0	0,0
		28/07/2019	USD	447,4	447,2		0,2		0,0	0,0	



Uji Coba Kereta MRT di Main Line dan Stasiun Cipete
Sumber : www.jakartamrt.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi penyerapan Loan IP-554 telah mencapai 99,9% dari total pinjaman. JICA telah mengirimkan surat No. IP-554/CP-001 terkait *Notice of Completion of Disbursement*. Kumulatif penyerapan pinjaman sampai dengan penarikan terakhir sebesar JPY 48.131.267.599. Pinjaman IP-554 akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2019, selanjutnya pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan dengan dana pinjaman dari IP-571.



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Korider Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2019 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-571	31/03/2016 s/d	JPY	75.218,0	51.799,7	68,9	23.418,4	14,7	15.890,8	4.070,2	25,6
		31/03/2022	USD	698,9	481,3		217,6		147,6	37,8	



Pekerja mengerjakan proyek pembangunan stasiun layang MRT di Jalan Sisingamangaraja
Sumber : www.jakartamrt.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman LA No. IP-571 merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak kepada keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I (yang didanai LA No. IP-554). Untuk konstruksi Fase I Lebak Bulus - Bundaran HI telah selesai. Pinjaman IP-571 saat ini melaksanakan pekerjaan fase II yaitu Bundaran HI -Kota. Berikut kemajuan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi MRT di lapangan.

Engineering Study Fase - 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)

Pembangunan Fase 2 MRTJ dibagi dalam 7 (tujuh) paket pekerjaan atau biasa disebut dengan Contract Package (CP). Penjelasan paket tersebut adalah sebagai berikut:

Contract Packages Jakarta MRT Phase II	
CP 200	D-wall RSS at Monas Park
CP 201	Bundaran HI – Harmoni (2 Under Ground Stations, C&C Tunnel and Bored Tunnel)
CP 202	Harmoni – Glodok (3 UG Stations, Bored Tunnel)



CP 203	Glodok – Kota (2 UG Stations, Bored Tunnel, C&C Tunnel)
CP 204	Kota-Kampung Bandan (TransitionUG to AG, AG Station & Depot) Catatan: untuk paket ini masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi DKI
CP 205	Railway Systems & Trackwork
CP 206	Rolling Stock

CP 200 D-wall RSS at Monas Park

Perkembangan konstruksi CP 200 yang telah dilakukan sampai dengan Juni 2019, antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2019, telah diperoleh ijin melaksanakan pekerjaan di area Monas dari UPK Monas.
- Pada bulan April 2019, pekerjaan pembongkaran *paving block* dan lampu taman telah dilakukan, kontraktor telah mengajukan permohonan ijin pemotongan pohon ke DPMPTSP dan telah dilakukan survei bersama Dinas Kehutanan dan UPK Monas.
- Pada bulan Juni 2019, telah dilakukan pemotongan pohon sebanyak 92 pohon dari 92 pohon.

CP 201 Bundaran HI – Harmoni

JICA telah memberikan persetujuan atas Dokumen *Tender* CP201. Pengumuman *tender* telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019. Telah dilaksanakan *Pre-bid Meeting* pada tanggal 25 Juni 2019 dan saat ini sedang dalam penyusunan klarifikasi Q&A. *Jawaban* Q&A batch 1 telah dikirim sesuai target, saat ini proses pembahasan jawaban Q&A *batch* 1.

CP 202 Harmoni - Glodok dan CP 203 Glodok-Kota

Untuk pengadaan CP202 dan 203, saat ini MRTJ telah menyampaikan dokumen *tender* ke JICA, disampaikan pada akhir Mei 2019. Target pengadaan CP202 dan CP203 adalah Triwulan III Tahun 2019, setelah mendapatkan persetujuan dari JICA.

CP 205 Railway Systems & Trackwork

Kegiatan ini masih akan memasuki tahap *tender*. Terdapat rencana pecah paket, mengeluarkan sub-sistem AFC dari paket CP205. Dengan mengeluarkan sub-sistem AFC dari paket CP205 diharapkan AFC *requirement* lebih siap.

CP 206 Rolling Stock

Rencana pengadaan 6 rangkaian kereta untuk Fase 2 (Bundaran HI – Kota), dikarenakan belum adanya depo baru selain Lebak Bulus.

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Terkait kegiatan pemutakhiran dokumen AMDAL, dapat disampaikan bahwa saat ini survei AMDAL telah dilakukan di semua lokasi pengambilan sampel, studi dan dokumen telah siap dan final. Saat ini sedang menunggu kelengkapan administrasi untuk bisa segera mendaftarkan ke sidang AMDAL. Dijadwalkan sidang AMDAL akan dilakukan setelah kelengkapan administrasi terkumpul.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

- 1 Kementerian Pertahanan
- 2 Kepolisian RI



KEMENTERIAN PERTAHANAN





PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Unit Organisasi	Jumlah Alokasi (juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2019 (Juta USD)	
				Target *	Realisasi
Mabes TNI	0,0	0,0	0,0		0,0
TNI AD	1.358,1	1.148,8	597,3	619,5	96,5
TNI AL	1.454,3	1.506,4	1.168,4		25,4
TNI AU	380,6	326,6	193,0		91,3
Total	3.193,0	2.981,8	1.958,7	619,5	213,2

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2019 terdapat 36 kegiatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang menjadi objek pemantauan. Total komitmen pinjaman luar negeri dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah USD 2.981,8 juta. Sampai dengan akhir bulan Juni 2019 jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah USD 1.958,7 juta. Sementara jumlah pinjaman yang terserap di tahun 2019 saja adalah USD 213,2 juta atau sebesar 34% dari target di tahun 2019.

Selama bulan Januari - Juni 2019, Kementerian Pertahanan berhasil menyelesaikan 6 (enam) kegiatan Alutsista, yakni:

1. Rudal Arhanud (TNI AD).
2. Jembatan Standar Militer (TNI AD).
3. Degaussing Corvet Sigma Class (TNI AD).
4. Munisi Kaliber 105 HE (TNI AD).
5. Shipborn AD 20mm M71/08 Gun Sea (TNI AL).
6. Pesawat G-120TP Grob dan Dukungannya (TNI AU).

Pada Triwulan II Tahun 2019 terdapat 29 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 6.209,7 juta. Dari 29 kegiatan tersebut, 11 kegiatan sedang dalam proses lelang, 10 kegiatan dalam proses *Loan Agreement*, 2 kegiatan dalam proses revisi DIPA, dan 6 belum masuk *greenbook*.

Tahun Alokasi	Unit Organisasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Kegiatan (Juta USD)
2015-2019	MABES TNI	4	135,0
	TNI AD	6	732,5
	TNI AL	9	2.431,7
	TNI AU	10	2.910,5
Total		29	6.209,7



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



**PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Sumber Pinjaman	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2019 (Juta USD)	
					Target	Realisasi
LPKE/KSA	2004	3,6	3,0	0,4		0,0
LPKE/KSA	2008	17,1	14,4	12,0		10,8
LPKE/KSA	2009	90,9	77,2	50,2	117,9	28,2
LPKE/KSA	2011	62,8	53,4	11,6		11,6
LPKE/KSA	2016	373,6	318,2	78,3		36,2
Total		548,0	466,2	152,5	117,9	86,8

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2019 Kepolisian Republik Indonesia memiliki 29 kegiatan yang menjadi obyek pemantauan dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 466,2 juta. Pada triwulan ini, jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah sebesar USD 152,6 juta. Realisasi pinjaman selama Januari - Juni 2019 adalah sebesar USD 86,8 juta atau 83,8% dari target penyerapan pinjaman di tahun 2019.

Dari 29 kegiatan yang masih berjalan sampai akhir Triwulan II Tahun 2019 terdapat 8 kegiatan dalam proses FAT, 1 kegiatan dalam proses pengajuan revisi anggaran, 6 kegiatan dalam proses penyelesaian produksi, 1 kegiatan dalam proses penghentian proyek, 3 kegiatan dalam proses instalasi alat, 1 kegiatan dalam persiapan Anname dan Inname, 1 kegiatan dalam persiapan pelelangan barang, 1 kegiatan dalam persiapan pengecekan *prototype*, 1 kegiatan dalam persiapan uji fungsi dan 6 kegiatan dalam proses pengiriman peralatan ke wilayah.

Selama bulan Januari - Juni 2019, POLRI berhasil menyelesaikan 6 (enam) kegiatan Alutsista, yakni:

1. Pengadaan Sucad Kapal (KSA 2011)
2. Helikopter BELL 412 EPP (KSA 2011)
3. Harsucad Kapal (KSA 2009)
4. Pengadaan Area Traffic Monitoring (ATMS) (KSA 2009)
5. Pengadaan Alserse Penyidikan (KSA 2009)
6. Pengadaan Alserse Penyidikan (KSA 2009)

Pada triwulan ini terdapat 2 kegiatan yang belum efektif. Kedua kegiatan tersebut berada dalam proses negosiasi calon *lender* di Kementerian Keuangan. Berikut adalah rincian alokasi dana kegiatan-kegiatan yang dimaksud:

Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Alokasi (USD)
2016	2	216.000.000
Total	2	216.000.000

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0510-INO	06/12/2016 s/d 30/06/2022	USD	17,00	2,97	17,47	14,03



Pengembangan *livelihood* berbasis perempuan
Sumber: KLHK

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

1. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL)
 - Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (Dit BUPSHA)
 - Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan
2. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)
 - Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
 - Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) Kapuas Hulu
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
 - Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
 - Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Kabupaten Sintang
 - KPHP Sintang/Merakai Utara
- b. Kabupaten Kapuas Hulu
 - KPHP Kapuas Hulu Utara
 - KPHP Kapuas Hulu Selatan
 - KPHP Betung Kerihun Danau Sentarum



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Terlaksananya “Community-focused and Gender Responsive REDD+ Pilots” di 17 desa di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Provinsi Kalimantan Barat
- c. Penyelesaian kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Output 1. MoU (NKK) dan Perjanjian Kerjasama (SPKS) terkait pengembangan desain, supervisi, dan bantuan teknis untuk komunitas di sekitar lokasi *Agroforestry* telah diperoleh pada April 2019. Dit BPSKL telah melakukan *workshop* dan pelatihan terkait peningkatan ekonomi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu sebagai salah satu target di tahun 2019. Tiga desa yang sebelumnya *overlapping* dengan proyek FORCLAIM, pada Triwulan II Tahun 2019 telah digantikan oleh 3 desa baru yakni Selaup, Tanjung Lasa, Nanga Betung. BPHP mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan karena selain menunggu pengesahan Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), juga menunggu kesiapan pedoman *Assisted Natural Regeneration* (ANR). Namun, *workshop* terkait ANR telah dilaksanakan pada Juni 2019 untuk membahas implementasi AFR dan formulasi *Community Based Forest Management* (CBFM).

Output 2. Sosialisasi Perda No. 6/2018 pada tiga provinsi telah dilaksanakan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan *guideline* untuk pelaksanaan Perda tersebut. *Draft Grievance Redressal Mechanism* (GRM) telah disiapkan namun kesepakatan terkait *stakeholder* yang akan menangani konflik masih perlu dibahas lebih lanjut dalam *workshop* GRM selanjutnya.

Pinjaman. Walaupun telah efektif sejak tahun 2016, namun kemajuannya masih sangat minim. Secara garis besar permasalahan yang menyebabkan rendahnya penyerapan oleh *implementing agency* terklasifikasikan ke dalam dua isu yaitu terhambatnya kegiatan karena adanya restrukturisasi kelembagaan, permasalahan administrasi, serta proses pengadaan.

Hal ini dikarenakan 1 desain proyek FIP telah ada sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dileburkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2015. Oleh karenanya, ketika kedua kementerian digabungkan, terjadi perubahan tugas dan fungsi pada tiap-tiap lembaga yang mendesain proyek.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Restrukturisasi Kelembagaan

- Untuk Output 2 dan 3 seharusnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) KLHK, namun berhubung direktorat jenderal tersebut tidak tercantum dalam LA, maka hingga Triwulan II Tahun 2019 solusi yang dapat dilakukan yakni dengan cara koordinasi lintas sektor.
- Terdapat 3 desa yang dalam pelaksanaan proyek nya bertabrakan dengan proyek KLHK lainnya yaitu *Forclaim*.

Tindak Lanjut

- Dalam melakukan koordinasi lintas sektor, perlu dilakukan pengikatan secara informal melalui pembuatan tim gabungan beserta penetapan indikator untuk mengukur pencapaian kemajuan proyek.
- Ketiga lokasi desa tersebut telah ditentukan penggantinya, yaitu Desa Tanjung Lasa, Desa Selaup, dan Nanga Batung.



Administrasi

- Dokumen Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap KPH terkendala pengesahannya karena dalam melanjutkan kegiatan penyusunan RPHJP memerlukan penambahan pagu anggaran Dit KPHP (Ditjen PHPL).
- Selain itu, Dit BUPSHA, Dit PJLHK, dan BPHP (melalui usulan per Ditjen) juga mengajukan revisi pagu anggaran untuk tahun 2019 dan masih menunggu kepastian dari Ditjen Anggaran Kemenkeu. ADB telah menyetujui *Annual Work Plan (AWP) 2019* revisi yang diusulkan oleh *executing agency* pada April 2019, namun dari perubahan semula Rp 45 miliar menjadi Rp 65 miliar tersebut tidak akan dapat ditarik sepenuhnya di tahun 2019 jika melihat dari kemajuan penarikan per 2019.

Pengadaan barang dan jasa

Dit BPSKL telah melaksanakan *National Competitive Building (NCB)* untuk kegiatan Agroforestry. Namun berdasarkan koreksi masyarakat, diperlukan proses *Community Participation (CP)* sehingga dilakukan lelang ulang. *Procurement Plan* telah disetujui oleh ADB pada Juni 2019.

Manajemen Proyek


FIP-1 perlu untuk melakukan koordinasi dengan FIP-2 (yang didanai oleh Bank Dunia). Meskipun tidak ada area yang *overlapping*, namun upaya ini ditujukan untuk dapat membantu tim FIP-1 dalam pembuatan proposal permohonan dana yang diajukan kepada DGM setelah sebelumnya mengajukan 7 proposal namun tidak ada satupun yang diterima.

- Baru usulan Dit PJLHK sudah disetujui oleh DJA Kemenkeu. Dalam perencanaan di tahun depan, diperlukan skenario yang lebih strategis dalam melakukan perencanaan penganggaran kegiatan. Hal ini mengingat bahwa proses revisi anggaran selalu memangkas waktu lama (kurang lebih 2 triwulan) dan tentunya akan sangat menghambat kemajuan kegiatan.
- Mengingat banyak kegiatan bergantung pada dokumen RPHJP, maka ada baiknya jika dokumen diindaklanjuti dengan dana Rupiah Murni daripada menggunakan dana pinjaman.
- Dari perjanjian *Contract Awards* yang telah dilakukan, pihak PMU telah menyampaikan perhitungan *Contract Awards* yang akan diperoleh hingga akhir tahun 2019 untuk memperkirakan percepatan penarikan yang perlu untuk dilakukan di Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2019.

Berdasarkan diskusi dan evaluasi di Pontianak, Dit BPSKL menyepakati bahwa pengadaan akan dipisah menjadi dua:

- NCB untuk pembibitan/peralatan pendukung
- CP untuk penguatan rencana pemanfaatan hutan bersama masyarakat

Perlu dilakukan inisiasi pertemuan dengan keseluruhan proyek FIP baik dengan FIP-2 maupun FIP-3. Hal ini pun diperlukan untuk dapat menjaga kesesuaian tujuan awal dengan implementasi kegiatan yang telah dilakukan, keserasian antar kegiatan, serta pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar proyek.



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id