Kementerian PPN/
Bappenas

LAMPIRAN
LAPORAN
KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN II 2017

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN II TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI 1

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang 1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 1
- *NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT* 3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 5
- *STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)* 7

BADAN PENGUSAHAAN BATAM 11
- *DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT* 13

BADAN PUSAT STATISTIK 15
- *STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)* 17

KEMENTERIAN AGAMA 19
- *THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)* 21

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 25
- *VILLAGE INNOVATION PROJECT* 27
- *VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME* 29

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 31
- *CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)* 33
- *COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)* 36
- *INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)* 39

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 41
- *SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT* 43

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 47
- *IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II* 49

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 51
- *ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)* 55
- *ACEH RECONSTRUCTION PROJECT* 59
- *PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT* 60
- *REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)* 61
- *TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I* 65
- *TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT* 66

- *TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I* *68*
- *TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II* *70*
- *TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG* *72*
- *TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU* *74*
- *TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT* *76*
- *WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)* *78*
- *ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)* *83*
- *SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)* *85*
- *EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT* *87*
- *METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)* *89*
- *METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA* *91*
- *METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)* *92*
- *NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015* *95*
- *NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT* *97*
- *NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)* *100*
- *PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III* *102*
- *RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)* *105*
- *SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA* *106*
- *ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM* *111*
- *CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT* *112*
- *COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I* *115*
- *COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II* *117*
- *DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP)* *118*
- *FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN* *119*
- *JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)* *120*
- *LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II* *122*
- *PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT* *124*
- *UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT* *125*
- *URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES* *127*
- *URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II* *130*
- *WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)* *131*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 133

- *SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING* *135*

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 137

- *THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I* *139*
- *BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE* *142*

- *BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE* *144*
- *JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I* *146*
- *PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM SP AND 500 UNIT)* *147*
- *RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I* *148*

KEMENTERIAN PERTANIAN 151
- *SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)* *153*
- *SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)* *155*

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 157
- *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV* *159*
- *SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)* *161*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 163
- *DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III* *165*
- *DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA* *167*
- *HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT* *169*
- *POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT* *172*
- *THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT* *175*
- *THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)* *177*
- *THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT* *180*
- *THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT* *182*
- *THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)* *184*
- *RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)* *188*

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 191
- *FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE* *193*
- *INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE* *194*

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 195
- *ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)* *197*

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) 199
- *INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)* *201*

PT. PERTAMINA 203
- *GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT* *205*
- *LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT* *207*

PT. PLN 209
- *ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT* *211*
- *ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION* *213*

- *INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)* 214
- *INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)* 217
- *JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT* 218
- *JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION* 221
- *NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION* 223
- *PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT* 225
- *PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT* 227
- *PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT* 229
- *PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES* 231
- *SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3* 232
- *SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7* 234
- *SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8* 236
- *SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)* 238
- *STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID* 240
- *WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT* 243
- *TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT* 246
- *TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)* 248
- *UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)* 250

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) 253
- *INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF)* 255

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 257
- *CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT* 259
- *CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II)* 262

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING 265

KEMENTERIAN PERTAHANAN 267
- *PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN* 269

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 271
- *PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA* 273

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI 275

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 277
- *FOREST PROGRAMME* 279

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 281
- *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT* 283

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

1. Badan Informasi Geospasial
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Badan Pengusahaan Batam
4. Badan Pusat Statistik
5. Kementerian Agama
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian PPN/Bappenas
15. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kepolisian Republik Indonesia
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
19. PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)
20. PT. PERTAMINA
21. PT. PLN
22. PT. Sarana Multi Infrastruktur
23. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
24. Lembaga Penjamin Kredit Eksport/Kredit Swasta Asing

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang

No.	Mata Uang	Kode	Nilai *	
			31 Maret 2017	22 Juni 2017
1.	Australian Dollar	AUD	1,31	1,33
2.	Euro	EUR	0,94	0,90
3.	Indonesian Rupiah	IDR	13.321,00	13.319,00
4.	Japanese Yen	JPY	112,08	110,98
5.	Korean Won	KRW	1.119,41	1.140,33

**) Kurs Tengah Bank Indonesia*

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-544	26/07/2007 s/d 26/07/2017	JPY	6.373,0	6.254,3	98,1	118,7	-1,2	0,0	0,0	0,0
			USD	57,4	56,4		1,1		0,0	0,0	

Pelatihan IT Service Management NSDI
Sumber : Badan Informasi Geospasial

❖ Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi DKI Jakarta
b. Pulau Sumatera
c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Data acquisition and data production*
b. *Development of NSDI networking system*
c. *Utilization of NSDI to support regional*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran *invoice* terakhir untuk paket kontrak komponen dua telah diselesaikan. Sampai dengan periode laporan ini, proyek dalam masa pemeliharaan. *Project Completion Report* (PCR) proyek masih dalam proses revisi internal BIG.

BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2927-INO	19/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	57,8	41,7	72,2	16,1	-14,0	44,8	2,8	6,3

Review Mission STAR di Propinsi Sulawesi Utara

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Improve capacity of government internal auditors and public finance officers*
b. *Development of e-learning system and module*
c. *Institutional strengthening through system improvement*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. *Executing agency* telah mengajukan usulan realokasi anggaran di beberapa kategori kegiatan untuk mengoptimalkan *loan saving*. Realokasi ditujukan untuk penguatan sertifikasi ISO bagi Pusbin JFA BPKP, pengembangan SIMA, dan pengembangan sistem evaluasi pengawasan lintas sektor. Usulan tersebut saat ini dalam proses di ADB.

Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Pada Triwulan II 2017, kemajuan pelaksanaan STAR telah mencapai 23,6% dari total target 2017. Selain itu, tercatat juga penyerapan anggaran sebesar 17,4% dari target penyerapan 2017. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR hingga Triwulan II 2017 adalah sebagai berikut:

1. ***In-Country Degree Programme***

   Jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.478 orang yang terdiri dari 823 orang peserta program S1 dan 2.655 orang peserta program S2. Dari target kelulusan kumulatif 2017 sebesar 2.500 orang, 1.955 orang (77%) telah memperoleh kelulusan.

2. ***Non Degree Programme* (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi)**
   Capaian kegiatan secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan Triwulan II 2017 mencapai 14.624 orang, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 9.800 orang. Selama Triwulan II 2017, jumlah peserta diklat sebanyak 976 peserta dengan rincian 325 peserta doklat JFA, 29 peserta diklat Non JFA, dan 622 peserta diklat Teknis Substansi. Penambahan peserta diklat meskipun target telah tercapai didasari pertimbangan optimalisasi pemanfaatan akumulasi surplus dana pinjaman.
3. ***International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)***
   Kegiatan *International Training and Benchmarking* yang dilaksanakan selama tahun 2017 yaitu *Benchmarking of CoE* di *Georgia State University* (GSU) Atlanta pada tanggal 28 Januari – 5 Februari 2017, dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. Pada bulan Juli 2017 dilakukan *Training Advanced Strategic Alignment* di Erasmus *University* yang diikuti oleh 15 orang peserta.
4. **Pengembangan *E-Learning***
   Pemanfaatan *e-learning* selama Triwulan II 2017 sudah digunakan oleh 386 peserta diklat. Kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan hingga Triwulan II 2017 meliputi:
   a. Pengembangan *Grand Design e-Learning* tahap II.
   b. Pengadaan infrastruktur *e-Learning* tahap V.
   c. Pengadaan peralatan multimedia.
   d. Pengembangan konten.
   e. *Analytical work*.
   f. Pengembangan Aplikasi Registrasi dan *Reservasi Online*.
5. ***New Adults Learning Methodology***
   Telah dilaksanakan diklat *New Adults Learning Methodology* (NALM) dengan jumlah peserta sebanyak 217 orang, yang terdiri dari Dosen, Alumni STAR yang berasal Pemda/KL, BPKP Pusat, dan Perwakilan BPKP.
6. ***Management Information System on Accountability (SIMA)***
   Sejak bulan Januari 2017, aplikasi SIMA 4.0 sudah digunakan oleh seluruh unit kerja direktorat dan perwakilan BPKP. Pengoperasian SIMA yang dilakukan meliputi SIMA Perencanaan dan SIMA Pelaksanaan. Telah dilakukan internalisasi pada unit kerja BPKP melalui *workshop* dan *training*, dan dilakukan peningkatan kinerja sistem pengolahan data melalui pengadaan *Hyperconverged System Device*. Internalisasi SIMA akan dilanjutkan di Triwulan III 2017 melalui pemantauan pengoperasian SIMA, pengadaan infrastruktur, dan finalisasi *draft* Peraturan Kepala tentang SIMA BPKP.
7. ***Cross-Sectoral Program Evaluation***
   Terdapat dua tema evaluasi program lintas sektoral, yaitu Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dan Pengawasan Program Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan. Untuk evaluasi Pengembangan Ekspor Nasional, telah dilakukan finalisasi pedoman generik dan pedoman tematik. Sedangkan untuk evaluasi Pengawasan Program Pembangunan Kemaritiman telah dilakukan survei pendahuluan, analisis bahan, dan FGD lintas kedeputian.
8. **Manajemen Proyek**
   Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung *Project Management Consultant* (PMC) dan *Finance Management Consultant* berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian *output* kegiatan STAR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-Lain a. Masih terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan. b. Konsep dan kegiatan *Center of Excellence* (CoE) yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi belum sesuai dengan *output* yang diharapkan.	Tindak lanjut yang dilakukan meliputi : - Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penyelesaian studi. - Melakukan pemantauan kemajuan proses akademis mahasiswa dengan lebih intensif. - Memberikan peringatan bagi mahasiswa. Melakukan pembahasan ulang konsep dan kegiatan serta negosiasi ulang dengan calon penyelenggara CoE. Dilakukan persiapan penandatanganan MoU CoE dengan universitas.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Korea	INA-20	29/12/2014 s/d 29/06/2019	KRW	53.414,5	11.960,0	22,4	41.454,5	-33,2	24.053,8	9.192,0	38,2
			USD	46,8	10,5		36,4		21,1	8,1	

Sumber : Badan Pengusahaan Batam

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

❖ Lokasi Proyek

Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m^3/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 *Pumping Station*, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta *Commisioning and Training*.

b. Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial *Project Executing Agency* (PEA).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Sampai dengan Triwulan II 2017, kemajuan fisik paket konsultan (supervisi konstruksi) masih sama dengan Triwulan I 2017 (58%). Terjadi keterlambatan kemajuan fisik di lapangan karena tenaga ahli asing dari kontraktor mengalami keterlambatan pengurusan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas). KITAS yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Jakarta Utara, tidak diakui oleh pihak imigrasi Batam. Jadi diperlukan mengurus mutasi KITAS sesuai domisili pekerjaan di Batam.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Administrasi Tenaga ahli asing dari kontraktor mengalami keterlambatan pengurusan KITAS. KITAS yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Jakarta Utara, tidak diakui oleh pihak imigrasi Batam. Jadi diperlukan pengurusan mutasi KITAS sesuai domisili pekerjaan di Batam.	Pihak kontraktor diminta melakukan mutasi KITAS dari Jakarta ke Batam serta membuka cabang perusahaan di Indonesia agar mempermudah pengurusan KITAS dan ijin lainnya. Saat ini pihak kontraktor sedang dalam tahap pengurusan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8038-ID	18/07/2011 s/d 30/11/2018	USD	47,0	12,3	26,1	34,7	-54,8	7,7	8,5	110,1

Kick off Meeting Statcap-Cerdas
Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik
b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik
c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia
d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan
e. Komponen E: Pengelolaan Proyek

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Pinjaman Bank Dunia untuk proyek Statcap-Cerdas telah dihentikan dan sisa pinjaman sebesar USD 38,54 juta sudah dibatalkan mulai tanggal 23 Mei 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain *Project Termination* dari Bank Dunia terhadap program Statcap-Cerdas berdasarkan surat resmi dari Bank Dunia per tanggal 9 Mei 2017 mengakibatkan seluruh pekerjaan konsultan (OA, Paket 1, dan Paket 3) dihentikan sejak tanggal 23 Maret 2017.	a. Pemberitahuan kepada seluruh konsultan terkait *termination* proyek Statcap-Cerdas telah disampaikan melalui surat Sestama BPS per tanggal 23 Mei 2017. b. Penyelesaian administrasi keuangan oleh seluruh konsultan telah dilakukan terakhir pada tanggal 23 April 2017.

KEMENTERIAN AGAMA

THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0164	18/05/2013 s/d 10/11/2018	USD	123,8	0,8	0,6	123,0	-75,5	14,8	0,7	4,7

Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan fisik

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama
b. UIN Sumatera Utara, Medan
c. UIN Raden Fatah, Palembang
d. UIN Walisongo, Semarang
e. IAIN Mataram, Mataram

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Utara
b. Propinsi Sumatera Selatan
c. Propinsi Jawa Tengah
d. Propinsi Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Civil works*
b. *Furniture and fixture*
c. *Equipment*
d. *PMSC*
e. *DEDC*
f. *EQC*
g. *Auditor*
h. *Start-up workshop*
i. *Curriculum development*
j. *Training program*
k. *PMU and PIU*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Equivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	*Civil Works*									
	Paket 1 UIN Sumut	22,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	25,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	16,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	21,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2	*Equipment*									
	Paket 1 UIN Sumut	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*DEDC*									
	Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang)	0,49*	0,42	86	0,25	0,25	100	50	50	50
	Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)	0,39*	0,34	87	0,2	0,2	100	50	50	50
4	*PMSC*									
	Paket 1 UIN Sumut	0,48*	0,1	21	0,22	0,05	23	10	20	10
	Paket 2 UIN Palembang	0,53*	0,11	21	0,24	0,06	25	10	20	10
	Paket 3 UIN Semarang	0,41*	0,08	20	0,18	0,05	28	10	20	10
	Paket 4 IAIN Mataram	0,54*	0,12	22	0,24	0,06	25	10	20	10
5	*EQC Paket 1*	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	*Auditor*	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	*Start-up Workshop*	0,04	0,04	100	0	0	0	100	0	0
8	*PMU Expert*									
	*Procurement Expert**	0,07	0,05	71	0,02	0,006	3	85	20	5
	Construction Expert	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

**Terdapat koreksi data*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. ***Civil Works.*** Saat ini dalam proses persiapan lelang yang akan dilaksanakan dengan menggunakan metode *post qualification*. PMU telah menyampaikan hasil revisi *draft bidding document* yang sudah disesuaikan dengan koreksi dari IDB untuk memperoleh NOL yang akan terbit setelah dokumen DED diterima IDB.
2. **DEDC.** Penyesuaian dokumen DED pada beberapa hal teknis dan pembiayaan sudah selesai dilaksanakan. Dokumen DED akan disampaikan kepada IDB setelah dilakukan penandatanganan dan finalisasi oleh PMU dan PIU.
3. **PMSC.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan.
4. **EQC.** Dokumen *Combined Evaluation Report/CER* telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Pokja.
5. ***Auditor.*** Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal lelang.
6. ***Construction Expert.*** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7. ***Start-up Workshop.*** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
8. ***Procurement Expert.*** Kegiatan dalam proses pelaksanaan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Barang dan Jasa a. Adanya permasalahan sanggah dari salah satu peserta lelang. PMU telah memberi jawaban atas sanggahan tersebut dan IDB secara informal telah menyetujui agar proses lelang dilanjutkan dan segera menyampaikan *Combined Evaluation Report*/CER. Pokja meminta IDB untuk menyampaikan surat resmi yang menyatakan bahwa lelang dapat dilanjutkan. CER baru akan disampaikan kepada IDB setelah PMU dan Pokja menerima surat tersebut.	a. PMU telah berkoordinasi dengan IDB dan juga berkonsultasi dengan Tim Itjen terkait hal ini. Pada Triwulan II 2017, IDB sudah menyampaikan surat yang diminta kepada PMU dan Pokja. Dokumen CER sudah ditandatangani oleh Pokja dan akan segera disampaikan kepada IDB.
b. Dokumen DED telah disusun namun belum difinalisasi oleh PMU dan PIU. NOL *bidding document* lelang *civil works* tidak akan diterbitkan oleh IDB jika IDB belum menerima dokumen final DED.	b. PMU perlu mempercepat proses finalisasi dokumen dan segera menyampaikan dokumen tersebut kepada IDB.
Lain-lain Tidak terdapat kemajuan kegiatan yang signifikan antar triwulan, salah satunya disebabkan oleh belum adanya peningkatan kapasitas yang signifikan terkait pengelolaan proyek oleh PMU. Rekomendasi yang telah disampaikan pada rapat pimpinan terdahulu, tidak dilaksanakan sebagai *action plan* oleh PMU.	Perlu dilakukan penguatan kapasitas pelaksana proyek dan perlu segera dibuat Tim Teknis untuk membantu pelaksanaan proyek. Untuk persiapan lelang konstruksi, akan diadakan *workshop* terkait *procurement guideline* untuk Pokja yang diharapkan dapat meningkatkan dan menyamakan pemahaman akan proses lelang sehingga meminimalisasi kendala dalam lelang konstruksi.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

VILLAGE INNOVATION PROJECT

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8217-ID	22/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	450,0	289,0	64,2	161,0	-9,8	0,1	0,0	0,0

Catatan : Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 Juta

Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua
Sumber : www. antaranews.com

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ Lokasi Proyek

32 Propinsi (kecuali Propinsi DKI Jakarta)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kegiatan Sarana Prasarana
b. Kegiatan Pendidikan
c. Kegiatan Kesehatan
d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Kemajuan capaian pelaksanaan anggaran PNPM Perdesaan sampai dengan Juni 2017 yaitu, sebesar USD 289,02 juta atau 64,23%. Terkait dengan dana pinjaman antar kategori proyek PNPM Perdesaan terdapat realokasi antar kategori, diantaranya: (a) Adanya penambahan dua kategori yakni *village innovation grants* sebesar USD 554 juta dan *village innovation incubation grants* sebesar USD 12 juta; (b) Realokasi pinjaman untuk kategori *kecamatan grants, consutants services, goods, training, and workshop* untuk *Part* 2 dan *Part* 3 dari proyek, dengan rincian sebagai berikut:

Semula		Menjadi	
Uraian Kategori	**Alokasi (USD)**	**Uraian Kategori**	**Alokasi (USD)**
Kecamatan grants	200.000.000	*Kecamatan grants*	199.976.357
Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 2 of the Project	356.390.000	*Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 2 of the Project*	317.031.052
Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 3 of the Project	93.610.000	*Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs for facilitation support under Part 3 of the Project*	66.992.591

Pelaksanaan Kegiatan. Pada tanggal 17 Juni 2017, Bappenas telah mengirimkan surat kepada Kementerian Desa PDTT mengenai poin penting dalam penggunaan pinjaman untuk kegiatan Program Inovasi Desa. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam rangka menyempurnakan Program Inovasi Desa, perlu dilakukan penajaman konsep tentang Program Inovasi Desa sebagai revitalisasi dan penyempurnaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Selain itu, diperlukan penyusunan *roadmap*, sinergi dan keterkaitan pembiayaan program dan kegiatan dari Rupiah Murni dan pinjaman IBRD.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain a. Persetujuan perubahan untuk Program Inovasi Desa baru disetujui oleh Bappenas tanggal 19 Juni 2017. b. Adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efesiensi Belanja K/L.	Revisi telah diajukan ke DJA pada tanggal 27 Juni 2017 bersamaan dengan Revisi Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja K/L.

VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Lender	Kode Loan & Grant	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman & Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman & Hibah Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
IFAD	755-ID	17/03/2009 s/d 31/03/2018	USD	68,1[1]	56,6	83,1	11,5[2]	-8,6	6,4	0,2	3,4
	GC-1053-ID		USD	0,4[1]	0,1	30,0	0,3[2]	-61,7	0,2	0,0	0,0

Catatan:
1. IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).
2. berdasarkan dokumen perjanjian perubahan per 17 Januari 2017, dengan nilai tukar yang digunakan pada saat negosiasi.

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua
Sumber : www.ifad.org

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Papua
b. Propinsi Papua Barat
c. Propinsi Maluku
d. Propinsi Maluku Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan
b. Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis
c. Pemberdayaan Ekonomi
d. Pengelolaan Program

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Amandemen. Perubahan terhadap perjanjian pinjaman dan hibah telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan IFAD pada tanggal 17 Januari 2017, mencakup:

a) Perubahan nama program menjadi Program Pembangunan Desa;
b) Perubahan komponen kegiatan sehingga PNPM Pertanian dapat mendukung Kementerian Desa PDTT dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa;
c) Realokasi dana antar kategori.

Amandemen tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan redesain program, khususnya terkait terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penanggung jawab proyek telah memenuhi dua persyaratan di dalam dokumen amandemen untuk dapat mulai menarik dana Kategori IV (*Consultancies*) dan Kategori VIII (*Salaries and Allowances*), yakni NPMU telah dibentuk dan dilengkapi dengan personil inti, serta *Project Implementation Manual* telah diperbaharui.

Keuangan. Kementerian Desa dan PDTT mengajukan usulan tambahan alokasi pinjaman dan hibah kepada Kementerian Keuangan untuk dicantumkan di dalam APBN-P 2017. Alokasi dana pinjaman diusulkan untuk ditambah dari Rp 61.460.000.000,- menjadi Rp 85.487.281.000,-. Sampai dengan Triwulan II 2017, dari penambahan alokasi dana pinjaman yang telah dilakukan, sebesar Rp 2.884.073.680,- (3,37%) sudah terserap untuk kategori kegiatan *good, services, and inputs* (Rp 945.671.800,-), *operating costs* (Rp 623.185.000,-), dan *salaries and allowances* (Rp 1.315.216.880,-).

Sementara itu, untuk alokasi dana hibah diusulkan ditambah dari Rp 2.340.000.000,- menjadi Rp 2.614.150.000,-. Penambahan alokasi dana akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di tahun 2016 karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian amandemen perjanjian PHLN.

Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan II 2017, *coaching clinic* telah dilakukan di seluruh kabupaten untuk mengantisipasi mundurnya pelatihan penyegaran kepada pendamping di daerah.

Keberlanjutan Kegiatan. Rencana kegiatan selanjutnya pada tahun 2017, akan dilakukan penilaian replikasi di Propinsi Maluku dan Maluku Utara, kegiatan fasilitasi biaya pendamping dan kegiatan lokakarya di tingkat pusat.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8336-ID	05/06/2014 s/d 30/06/2019	USD	47,4	8,5	17,9	38,9	-	9,9	0,5	5,1
ADB	3094-INO	24/02/2014 s/d 30/06/2019	USD	45,5	11,2	24,5	34,4	-38,1	13,3	0,0	0,0

Keterangan:
1) Berdasarkan hasil trilateral meeting dengan kurs Rp 13.276,-.
2) Proyek belum menyampaikan LPKPHLN Triwulan I-II 2017, sehingga data penyerapan menggunakan data pada Triwulan IV 2016.

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
Bank Dunia	TF-15470	05/06/2014 s/d 30/06/2019	USD	10,0	2,391	23,90	7,61
ADB	0379-INO	07/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	8,0	1,6	20	6,4

Keterangan:
1) Proyek belum menyampaikan LPKPHLN Triwulan I-II 2017, sehingga data penyerapan menggunakan data pada Triwulan IV 2016.



Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

❖ Instansi Pelaksana

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
   - Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
   - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:
   - Pusat Penelitian Oseanografi

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi DKI Jakarta
b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)
c. Porsi ADB :
   - Propinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam,



Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB

Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas)

- Propinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)
- Propinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman)

d. Propinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut
b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi
c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan
d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Komponen Bank Dunia

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8.141IMEN-KP/II/2017 tanggal 13 Maret 2017 menyampaikan usulan *partial cancellation* untuk kegiatan COREMAP-CTI. Amandemen dan *Restated Loan Agreement* COREMAP-CTI telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan *Country Director* Wold Bank pada tanggal 19 Juni 2017.

Setelah *Partial Cancelation* kegiatan yang masih akan berlanjut hingga akhir *project* adalah sub komponen 1.2 yaitu Monitoring Ekologi dan Sosial Ekonomi melalui *Coral Reef Information and Training Center* (CRITC) pada NPIU LIPI dan sub komponen 1.4 yaitu Penguatan Kapasitas Teknis untuk Penyeiesaian Studi Program Master dan Doktoral (S2 dan S3) pada NPIU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sedangkan pada sisa kegiatan lainnya akan dilakukan *cancellation*. Selain itu, *Project Management Office* (PMO) yang semula dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut akan dipindahkan ke LIPI. Sementara itu, pada tahun 2017 ini PMO akan fokus untuk menyelesaikan *partial cancelation* termasuk penyiapan laporan keuangan, laporan audit serta penataan aset. Kontrak *Project Management Consultant* (PMC) dan *Technical Consultant* (TC) akan dihentikan di tahun 2017. Sebelumnya akan dilakukan pencermatan terhadap output dan proses administrasi.

Komponen ADB

Berdasarkan surat dari Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Maret 2017 Nomor B.141/MEN-KP/III/2017, perihal *partial cancellation* untuk kegiatan Coremap-CTI, kecuali kegiatan pada *National Project Implementation Unit* (NPIU) LIPI dan *Capacity Building* (Program S2 dan S3), maka untuk selanjutnya pelaksanaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir akan dilaksanakan sesuai

dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 dengan menggunakan pembiayaan Rupiah Murni (tidak bersumber dari pinjaman luar negeri khususnya untuk porsi ADB).

Terhadap surat tersebut, telah ditindaklanjuti melalui surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tanggal 6 April 2017 Nomor : 312/PRL/IV/2017, bahwa untuk sisa pinjaman porsi ADB sebesar USD 34,49 juta, akan dilakukan *drop loan (partial cancellation)*.

Saat ini, untuk pelaksanaan Triwulan II 2017, masih dalam proses administrasi, yaitu proses pelaksanaan *Special Project Administration Mission* ADB untuk penutupan *loan* Coremap-CTI porsi ADB, yang dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan LIPI. Misi ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan proyek secara keseluruhan dan mendiskusikan lebih lanjut perubahan lingkup dan rencana implementasi yang diusulkan. Keputusan akhir dari misi ini, akan dibahas pada *wrap-up meeting* yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Agustus 2017.

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)[1&2]	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target[3]	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
IFAD	880-ID	23/10/2012 s/d 31/12/2017[4]	USD	24,2	13,5	55,9	10,7	-28,7	0,7	0,0	0,0
	E-16-ID		USD	7,8	6,1	78,3	1,7		0,7	0,0	0,0
	I-C-1392-ID		USD	2,0	1,3	64,5	0,7		0,2	0,0	0,0

Keterangan:
[1] *IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID). Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekuivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang lebih dekat mencerminkan kebutuhan dana untuk kegiatan.*
[2] *Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN-P 2017 (1 USD = Rp 13.300,-).*
[3] *Berdasarkan APBN-P 2017.*
[4] *Tanggal penyelesaian proyek (project completion date) adalah 30 Juni 2018.*

Panen ikan lele serentak di Kota Pare-Pare oleh kelompok binaan CCDP dengan hasil 955 kg dan siap dipasarkan ke Toraja dan Makassar (sumber foto: Twitter @ccdpifad, diakses 30 Agustus 2017)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Lokasi Proyek

a. Merauke, Propinsi Papua
b. Yapen, Propinsi Papua Barat
c. Ternate, Propinsi Maluku Utara
d. Ambon dan Maluku Tenggara, Propinsi Maluku
e. Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur
f. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat
g. Bitung, Propinsi Sulawesi Utara
h. Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo
i. Pare-Pare dan Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan
j. Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat
k. Badung, Propinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Telah dilaksanakan *Joint Review Mission* pada tanggal 7-19 Mei 2017 oleh IFAD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Misi tersebut bertujuan untuk meninjau kinerja proyek CCDP melalui hasil dan tujuan yang telah disepakati serta mengkaji kualitas, efisiensi, dan efektifitas dari keseluruhan pelaksanaan proyek. Sampai dengan Maret 2017, tidak ada penarikan dana dari anggaran tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nama dari *implementing agencies* dan beberapa perubahan personil PIU di Merauke, Badung, Makassar, dan Pare-pare yang membutuhkan penerbitan SK. Adapun kemajuan proyek berdasarkan komponen sampai dengan Triwulan II 2017 adalah sebagai berikut:

Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya.

Proyek CCDP saat ini aktif di 181 desa dengan penerima manfaat langsung sebesar 18.507 orang. Sampai dengan bulan Maret 2017, telah terbentuk sebanyak 2.169 kelompok yang terdiri 181 *Village Working Group* (VWG), 181 Kelompok Infrastruktur, 180 Kelompok Manajemen Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (CBCRM), 21 Kelompok Tabungan dan 1.607 Kelompok Usaha. Pada akhir proyek ditargetkan terdapat sekitar 2.370 kelompok yang terdiri dari 182 VWG, 182 Kelompok Infrastruktur, 182 CBCRM, 1.800 Kelompok Usaha dan 21 Kelompok Tabungan. Dari hasil misi tercatat bahwa kegiatan fasilitasi kelompok berjalan dengan baik. Keterampilan yang diperoleh kelompok infrastruktur dari pelatihan di bawah proyek CCDP telah dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur desa. Selain itu anggota dari *Villlage Working Group* berperan aktif sebagai penasihat pemerintah desa. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk mengintegrasikan CBCRM ke dalam kegiatan ekowisata dan proses perencanaan kawasan pesisir serta proses penyusunan rencana dan anggaran desa. Integrasi ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan kelompok, dan sejumlah inovasi kolaborasi dan mobilisasi pendanaan telah mulai dilakukan di tingkat desa di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Makassar.

Komponen 2: Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Perikanan dan Kelautan.

Sebanyak 63 investasi infrastruktur di tingkat kabupaten telah selesai. Sebanyak 28 rencana usaha untuk rencana investasi dengan skala besar dan sebanyak 9 rencana operasional untuk investasi dengan skala kecil telah disiapkan. Mitra pihak ketiga telah diidentifikasi untuk semua investasi. Adapun 3 rencana usaha dan 29 rencana operasional lainnya berada pada tahap penyelesaian. PMO/PIU memberikan nilai 'tinggi' dan 'menengah' untuk 54 dari 63 investasi (86%). Namun, beberapa investasi belum digunakan sepenuhnya dan beberapa operator pihak ketiga masih membutuhkan dukungan dari proyek untuk membangun kapasitas mereka. Sebanyak 100 MoU pemasaran produk telah ditandatangani dan 101 sertifikat halal untuk produk CCDP telah diberikan kepada kelompok di 8 kabupaten, serta sebanyak 299 sertifikat Pangan-Industri Rumah Tangga untuk produk dari Kelompok Usaha.

Komponen 3: Manajemen Proyek.

Saat ini tim proyek sedang mempersiapkan untuk penyelesaian proyek dalam hal *exit strategy*. Pekerjaan lebih lanjut masih diperlukan pada pendokumentasian modalitas untuk replikasi. *Project Completion Report* (PCR) harus diselesaikan menjelang akhir 2017 setelah survei pencapaian sasaran di tingkat rumah tangga, atau *Annual Outcome Survey* (AOS), dan pengukuran pencapaian hasil dan dampak proyek, atau *Results and Impact Monitoring System* (RIMS), selesai dilakukan. PMO sedang melakukan finalisasi terhadap laporan AOS.

Exit Strategy. Proses penyiapan *exit strategy* telah dilaksanakan sejak awal tahun 2014, termasuk melalui pelaksanaan lokakarya di Manado pada tanggal 5 – 8 April 2017. Penanggung jawab proyek telah mengartikulasikan 7 pilar *exit strategy* melalui *roadmap* untuk menjaga keberlanjutan kegiatan di tingkat masyarakat pasca berakhirnya proyek, yaitu (1) menginkorporasi kegiatan CCDP ke dalam program dan kegiatan kementerian dan pemda; (2) menggabungkan kegiatan dan prioritas CCDP ke dalam RPJMDes dan APBDes dibawah UU Desa; (3) membangun kemitraan termasuk ICM; (4) pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga: swasta, UMKM, BUMdes, koperasi; termasuk pemanfaatan dana CSR; (5) pengembangan, operasi, dan pemanfaatan 12 koperasi yang telah dibentuk; (6) peningkatan kapasitas

dan penguatan kelompok masyarakat yang telah terbentuk; dan (7) peningkatan akses kelompok ke sumber pembiayaan. Pengintegrasian kegiatan CCDP tidak cukup dilaksanakan di tingkat daerah saja, melainkan juga di tingkat pusat melalui Kementerian Desa PDTT, KKP maupun K/L terkait lainnya.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain Kebijakan penghematan anggaran a. Rencana pembatalan sebagian dana pinjaman dan hibah IFAD. b. Persetujuan revisi alokasi dana PHLN.	a. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mempertimbangkan kembali usulan pembatalan sebagian dana pinjaman dan hibah IFAD, sebagaimana disampaikan dalam surat Menteri PPN/Bappenas. b. Koordinasi dengan Sesditjen PRL dan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1025 01C	18/06/2012 s/d 30/06/2017	USD	30,0*	28,4	94,6	1,6	-5,4	1,6	0,0	0,0

Catatan :) Nilai kontrak sebesar USD 29.100.000*

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi DKI Jakarta
b. Perancak, Jembrana Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Infrastructure Development*
b. *Input Data Procurement*
c. *Operations*
d. *Capacity Building*
e. *Downstream Applications*
f. *Building*
g. *Management and Engineering*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kemajuan fisik telah selesai 100%.
- Sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 sisa *kuota image* sebanyak 40 *scene* akan tetap terpenuhi.
- Telah dilaksanakannya Final RO *(Reverse Osmosis)* pada bulan Maret 2017 dengan CLS sebagai penyedia pusat pengelolaan dan prakiraan sumber daya laut INDESO dan para pemangku kepentingan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain a. Terdapat permasalahan pada kegiatan beasiswa yang masuk dalam kontrak *capacity building*: - Masih aktif sekolah S3 sebanyak 7 siswa. - Masih aktif sekolah S2 sebanyak 1 siswa. - Terdapat 1 siswa S3 yang tidak bisa lulus di tahun 2016 karena permasalahan akademik. - Terdapat 1 siswa S3 yang tertunda sidang tesis nya karena sakit. b. Adanya arahan dari pusat terkait kebijakan *cut off* sehingga adanya penundaan pelaksanaan pembayaran.	a. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mencoba berdiskusi secara internal mengenai siswa yang tidak bisa lulus tepat waktu, apakah akan dibiayai oleh APBN atau ada alternatif lain sehingga siswa bisa lulus sebelum masa berlaku proyek INDESO berakhir. Hingga Triwulan II 2017 belum ada kepastian dari pimpinan mengenai langkah yang akan diambil. b. Segera disampaikan ke PMO Indeso dan segera dilakukan koordinasi untuk perencanaan pembayaran setelah *cut off*.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0159	23/12/2013 s/d 23/12/2017	USD	2,5	0,1	3,2	2,4	-85,8	1,2	0,0	1,7
	IND-0160	23/12/2013 s/d 23/12/2017	USD	30,0	4,9	16,3	25,1	-72,5	22,9	1,8	7,8

Pengadaan Alat BBPLK Bekasi

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas – Kementerian Ketenagakerjaan

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi DKI Jakarta
b. Propinsi Banten
c. Propinsi Jawa Barat
d. Propinsi Jawa Tengah
e. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
f. Propinsi Sumatera Utara
g. Propinsi Kalimantan Timur
h. Propinsi Sulawesi Selatan
i. Propinsi Maluku Utara
j. Propinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Skill Development Program
b. Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry
c. Project Management Unit
d. Equipment
e. PMEQC
f. Start-up workshop
g. Financial auditing

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	IND-0159									
1	*Skills Development Program*	1,4	0	0	0,79	0	0	0	40	0
2	*Strengthening the Lingkage between VTC and Industry*	0,6	0	0	0,34	0	0	0	40	0
3	*PMU (VTC Expert)*	0,3	0,06	20	0,09	0	0	26	40	0
	IND-0160									
1	*Equipment*	26,76	12,4	46	23,64	9,77	41	47	90,3	37,3
2	*Start-up Workshop*	0,026	0,025	94	0	0	0	100	0	0
3	*PMEQC*	0,83	0,66	80	0,22	0,15	68	90	30	20
4	*Financial Auditing*	0,03	0	0	0,05	0	0	0	40	0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. ***Skills Development Program*.** Kegiatan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan.
2. ***Strengthening the Lingkage between VTC and Industry*.** Kegiatan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan.
3. ***PMU (VTC Expert)*.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
4. ***Equipment.*** Distribusi alat ke BLK sedang dalam pelaksanaan. Dari lima paket, paket *Construction* terdistribusi 100%, paket *Automotive* terdistribusi 100%, paket *Manufacture and Welding* terdistribusi 99%, paket *Electrical, Electronics, and Mechatronics* terdistribusi 37%, dan paket *Sewing and Commerce* terdistribusi 59%. Untuk paket *Construction,* alat yang terdistribusi sudah dilakukan PHO dan instalasi sehingga paket sudah selesai. Sedangkan untuk empat paket lainnya, setelah alat diterima masih perlu dilakukan proses instalasi alat serta *commisioning test* dan *training* fungsi. PMU mengajukan usulan perpanjangan kontrak empat paket pengadaan (selain paket *construction*) yang rata-rata berakhir pada bulan Juli 2017, usulan tersebut saat ini sedang diproses oleh IDB.
5. ***Start-up Workshop*.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
6. **PMEQC.** Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
7. ***Financial Auditing.*** Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. Paket kegiatan ini masuk pada porsi IND-160 yang *financing agreement*-nya akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2017. Kontrak konsultan akan berakhir pada bulan Oktober 2018, sehingga sisa waktu kontrak akan dibiayai dengan menggunakan Rupiah Murni/APBN Kemennaker. Terkait pembiayaan yang dilanjutkan dengan APBN, *executing agency* perlu menginformasikan hal tersebut kepada IDB melalui surat yang ditembuskan kepada Bappenas.

Executing agency telah mengajukan perpanjangan pinjaman IND-159 dan IND-160 untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan *Skill Development Program*, *Strengthening the Linkage between VTC and Industry,* dan VTC *Expert* (IND-159) serta untuk FAC (IND-160). Melalui surat pada tanggal 17 April 2017, Bappenas telah menyetujui usulan tersebut untuk selanjutnya diproses di Kementerian Keuangan. Pada rapat

Pemantauan dan Evaluasi Triwulan II 2017, kemudian disepakati bahwa yang diperpanjang hanya IND-159 dengan pertimbangan efektivitas pinjaman. Sedangkan untuk IND-160 akan ditutup sesuai waktu tutup pinjaman yaitu pada tanggal 23 Desember 2017. Usulan perpanjangan IND-159 saat ini diproses di Kementerian Keuangan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak untuk empat paket pengadaan alat berakhir pada bulan Juli 2017, namun proses distribusi dan instalasi belum selesai dilaksanakan hingga akhir kontrak. Keterlambatan distribusi barang dikarenakan adanya program 3R (Reorientasi, *Rebranding,* dan Revitalisasi) sehingga distribusi dan instalasi alat harus menunggu selesainya renovasi ruangan sesuai standar program 3R tersebut.	PMU telah mengajukan usulan perpanjangan kontrak, namun melihat persentase kemajuan pelaksanan kegiatan, Bappenas meminta PMU untuk memastikan agar waktu perpanjangan yang diusulkan sesuai dengan waktu sebenarnya yang dibutuhkan hingga pengadaan alat selesai. PMU telah melakukan rekaputilasi kemajuan pengadaan barang dan menyampaikannya kepada Bappenas dan IDB. Selain itu, dilakukan kunjungan ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang masuk dalam program 3R untuk melihat kesiapan hasil renovasi BLK untuk dapat memprediksikan waktu yang dibutuhkan sampai dengan distribusi dan instalasi alat selesai.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II

Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Perancis	21686401	31/12/2014 s/d 15/12/2018	EUR	48,0	46,2	96,3	1,8	39,4	3,6	2,2	60,1
			USD	53,6	51,6		2,0		4,1	2,5	

Catatan : kurs 1 USD = Rp 13.321,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17

Menara di lokasi Sidempuan – Sumatera Utara
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan sistem peralatan pemancar *UHF solid state analog*
b. Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh
c. Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi
d. Pengadaan *shelter* dan *genset* untuk semua lokasi
e. Persiapan lokasi
f. Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek
g. Suku cadang, bantuan teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Untuk lokasi di Propinsi Papua Barat dan Gunung Sitoli yang sebelumnya terdapat permasalahan pada proses IMB, saat ini sudah mulai proses pekerjaan konstruksi yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan.
- Kementerian Kominfo memberikan target bulan Oktober 2017 seluruh pekerjaan pembangunan tower sudah selesai.
- Peralatan yang sudah terinstall akan dilaksanakan pemasangan NMS (*Network Monitoring System*) pada tanggal 1 Agustus 2017 di 42 lokasi. Pemasangan NMS akan dibiayai dari porsi *loan* dan porsi APBN Kementerian Kominfo.
- Seluruh perangkat telah dikirimkan ke masing-masing lokasi proyek.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Ijin tower IMB : a. Untuk Propinsi Papua Barat yaitu di Kota Sorong dan Kota Manokwari, proses IMB masih *pending* dikarenakan ketinggian tower menjadi perhatian pihak bandara. b. Untuk Propinsi Kepulauan Riau di Kota Kijang, proses IMB masih terhambat karena belum ada kesepakatan dengan masyarakat setempat.	a. Terkait ketinggian tower, sedang dalam pembahasan internal pihak bandara di Propinsi Papua. b. Kementerian Kominfo telah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3455-INO	21/12/2016 s/d 31/12/2019	USD	148,2	0,0	0,0	148,2	-17,3	0,9	0,0	0,0

Keterangan: Kurs Rp 13.900,-

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya
b. Direktorat Jenderal Bina Marga
c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik
b. Peningkatan kualitas dan percepatan *start-up* kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC
c. Penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam manajemen investasi publik

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Konsultan PMC dan Jragung Dam. Kemajuan pelaksanan masing-masing paket meliputi:

a. **Ditjen SDA.** Lelang PMC memasuki tahap penerimaan proposal teknis dan keuangan. Kontrak ditargetkan pada tanggal 31 Agustus 2017.
b. **Ditjen Bina Marga**. Lelang PMC dalam tahap evaluasi teknis dan direncanakan kontrak pada tanggal 31 Agustus 2017.
c. **Ditjen Cipta Karya.** Lelang PMC dalam tahap evaluasi keuangan dan direncanakan kontrak pada tanggal 31 Agustus 2017.
d. Lelang konsultan untuk proyek Jragung Dam saat ini dalam tahap evaluasi teknis dan persiapan untuk *submission* 2.

Konsultan Panel. Kemajuan pelaksanan masing-masing paket meliputi:

a. **Ditjen SDA.** Lelang dalam tahap evaluasi *Expression of Interest* (EoI) oleh Pokja.
b. **Ditjen Bina Marga.** *Request for* EoI dipublikasikan melalui *website* ADB dan SPSE pada bulan Juli 2017. Ditargetkan Panel sudah diperoleh pada bulan September 2017.
c. **Ditjen Cipta Karya.** Lelang dalam tahap evaluasi *Expression of Interest* (EoI) oleh Pokja.

DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ACEH RECONSTRUCTION PROJECT

Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-545	29/03/2007 s/d 26/07/2017	JPY	11.593,0	8.361,8	74,5	2.961,2	-24,9	0,0	78,6	0,0
			USD	104,5	77,8		26,7		0,0	0,7	

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek *Drainase*
b. Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan
c. Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket)
d. Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Aceh *Reconstruction Project* (*loan* JICA IP-545) secara umum terdiri dari : (i) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi *drainase* dan (ii) pembangunan dan peningkatan jalan. Jumlah paket kontrak kegiatan ini adalah delapan paket kontrak (satu paket konsultan *drainase*, tiga paket konstruksi sub bidang *drainase*, satu paket konsultan jalan dan tiga paket konstruksi sub bidang jalan). Seluruh pekerjaan untuk paket kontrak sub bidang *drainase* telah selesai dilaksanakan pada tahun 2015, sementara paket kontrak jalan selesai pada tahun 2016. Pada periode Januari – Juni 2017 ini, k ontraktor Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 sedang menyelesaikan kelengkapan dokumen akhir. *Loan* IP-545 akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2017.

PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT

Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Korea	INA-17	14/04/2011 s/d 14/08/2017	KRW	67.084,7	34.976,9	52,1	32.107,7	-45,9	6.515,9	3.731,0	57,3
			USD	58,8	30,7		28,2		5,7	3,3	

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 27 Km (Kota Padang 25 Km dan Pariaman 1,4 Km) termasuk jembatan, pipa dan konstruksi jembatan layang dan *(underpasses level crossings*).
b. Pekerjaan konsultan (Pembuatan DED, persiapan dokumen *bidding*, supervisi konstruksi jalan dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Propinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Kegiatan INA-17 terdiri dari dua paket pekerjaan, yaitu Paket *Civil Works* dan Paket *Consulting Services*. Pekerjaan fisik *Padang By-pass Capacity Expansion Project* telah selesai 100 % (berdasarkan hasil pemeriksaan bersama sesuai dengan surat konsultan Nomor DOHWA-PT. PD-PT. HDK 75-2017 tanggal 26 Mei 2017). Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang ditemui di lapangan, sehingga pihak kontraktor diberikan waktu selama dua minggu untuk menyelesaikannya.
Final Quantity Computation telah selesai dikerjakan dan diperiksa bersama-sama oleh konsultan, kontraktor, dan pihak proyek. *Amandment* final berdasarkan *Final Quantity* telah disiapkan. Saat ini pihak kontraktor telah mengajukan *Monthly Payment Certificate* Nomor 34/Mei 2017 (Final). Masa laku pinjaman INA-17 akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2017.

REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2817-INO	31/07/2012 s/d 31/07/2018	USD	180,0	101,2	56,2	78,8	-36,2	18,8	18,7	99,4
IDB	IND-0161	29/04/2013 s/d 10/06/2019	USD	65,0	18,1	27,8	46,9	-41,3	12,5	4,6	36,8

24-RCP-03 Wawar-Congot, STA 00+100

❖ Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga
b. Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
c. Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Jawa Tengah
b. Propinsi Jawa Timur
c. Propinsi Kalimantan Utara
d. Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works
b. Consulting Services and Training

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	Porsi ADB									
1	*Civil Works*									
	28-RCP01	9,00	9,2	91,9	0,41	0	0	100	0	0
	30-RCP01	37,35	9,7	25,9	10,65	2,65	24,9	54,27	86,12	54,27
	30-RCP02	42,23	18,51	43,8	5,27	2,65	50,3	84,19	73,9	84,19
	30-RCP03	24,13	10,68	44,2	3,34	2,43	72,8	85,75	100	85,75
	34-RCP01	22,22	10,19	45,9	4,05	1,65	40,7	87,3	100	87,3
	34-RCP02	16,72	7,86	47,0	3,48	0,49	14,1	100	100	100
	34-RCP03	22,93	13,29	57,9	3,40	0,82	24,1	100	100	100
	34-RCP04	37,21	13,22	35,5	4,08	2,65	64,9	60,73	94,22	60,73
2	*Goods*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*Consulting Services and Training*	13,79	6,87	49,8	4,76	0,65	13,6	0	0	0
	Porsi IDB									
1	*Civil Works*									
	24-RCP01	19,77	7,5	37,9	4,65	1,35	29,0	41,16	79,8	41,16
	24-RCP02	14,25	4,97	34,9	4,61	1,16	25,2	51,82	100	51,82
	24-RCP03	4,20	3,88	92,3	1,05	1,07	100	100	0	0
2	*Consulting Services and Training*	1,49	0,74	49,7	0,48	0,05	11	5	0	0

Keterangan: Kurs 1 USD = Rp 13.500,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB

1. **Jawa Timur**

   28 RCP-01A (CW-04)

   Pelaksanaan fisik sudah selesai dan serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor ke PPK juga sudah dilakukan. Saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP).

2. **Kalimantan Barat**

   - **30 RCP-01 (CW-05)**

     Terdapat hambatan berupa kekurangan batu pecah untuk pelaksanaan konstruksi di lapangan. Usulan perkuatan tebing yang berpotensi longsor saat ini masih menunggu hasil pengujian tanah.

   - **30 RCP-02 (CW-06)**

     Kegiatan konstruksi berjalan sesuai rencana tanpa hambatan yang berarti.

- **30 RCP-03 (CW-07)**
  Dikarenakan ijin penggunaan hutan lindung untuk pelebaran ROW eksisting tidak diperoleh, Balai Banjarmasin memutuskan untuk tetap membangun jalan berdasarkan rencana awal, yaitu 2 lajur dengan ROW eksisting 14 meter. Untuk itu akan dilakukan perubahan kontrak untuk mengurangi *grade* dari eksisting 13% menjadi 12% karena dianggap terlalu curam.

3. **Kalimantan Utara**
   - **34 RCP – 01 (CW 08)**
     Draf usulan *variation order* nomor 2 sedang direviu oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak termasuk di dalamnya lima titik longsor yang berada di segmen jalan ini. Titik longsor tersebut akan ditangani dengan membangun pondasi dinding penahan tanah.
   - **34 RCP – 02 (CW 09)**
     Pekerjaan fisik telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017. Karena kontraktor menyelesaikan pekerjaan melebihi periode waktu yang disepakati, maka kontraktor perlu membayar denda keterlambatan.
   - **34 RCP – 03 (CW 10)**
     Pekerjaan fisik telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 9 April 2017. Karena kontraktor menyelesaikan pekerjaan melebihi periode waktu yang disepakati, maka kontraktor perlu membayar denda keterlambatan.
   - **34 RCP – 04 (CW 11)**
     Kontraktor mengajukan usulan *variation order* nomor 2 dengan penambahan material dan peralatan baru sesuai hasil konsultasi dengan Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR dan konstruksi jembatan bentang serta *retaining wall*. Diperlukan penyelesaian isu *safeguards,* perhitungan kompensasi, dan program perbaikan mata pencaharian.

4. **Consulting *Services and Goods***
   a. Tiga kegiatan konsultansi yang telah selesai yaitu DSC-3 Jawa Timur, *Road Safety Support*, dan *HIV/AIDS and Trafficking Prevention and Campaign Program*.
   b. Kegiatan konsultasi yang saat ini masih berlangsung yaitu *Core Team Consultant*, DSC-1 Kalimantan, *Overloading and Speed Enforcement*, dan Indonesia *Transport Sector Development Strategy Policy Study*.
   c. *CSP-5 Institutional Development for Road Network Management* telah memasuki proses lelang. Pokja telah menyampaikan hasil evaluasi teknis kepada ADB untuk memperoleh NOL. Kontrak maksimal ditandantangani pada awal bulan Oktober 2017 agar kegiatan dapat selesai sebelum waktu tutup pinjaman.
   d. *CSP-6 Road Safety Awareness Campaign and Training* dalam tahap lelang. Pokja telah melakukan evaluasi *Expression of Interest* (EoI) dan memperoleh enam peserta *shortlist* yang telah memperoleh NOL dari ADB. Saat ini dilakukan proses unggah dokumen lelang pada *website* LPSE Kementerian PUPR untuk peserta dalam *shortlist*.
   e. Sedangkan untuk *CSP-9 Integrated Vehicle Overloading Control* akan dibatalkan. Pada Triwulan I 2017 terdapat isu bahwa alokasi kegiatan akan dipindahkan ke dalam paket *CSP-7 Overloading and Speed Enforcement,* namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.
   f. *GEP-1 Road Safety Equipment* merupakan paket pengadaan barang dalam *CSP-7 Overloading and Speed Enforcement*. Saat ini dalam proses penyusunan dokumen lelang.

Porsi IDB

1. **24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar.** Pekerjaan di lapangan masih berlangsung namun mengalami keterlambatan sebesar 6 % dari target.
2. **24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet *(Section I)*.** Pekerjaan di lapangan masih berlangsung, namun mengalami keterlambatan sebesar 6 % dari target.
3. **24-RCP-03 Wawar-Congot.** Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima.
4. ***Consulting Services and Training.*** Kegiatan masih berlangsung. Konsultan DSC-2 Jawa Tengah telah menyusun laporan serah terima pekerjaan untuk paket CW-03 yang masa konstruksinya berakhir pada tanggal 12 Agustus 2016.

Loan saving rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan ruas jalan Balekambang – Kedungsalam – Bts. Blitar (Jolosutro). Pemanfaatan tersebut telah diusulkan oleh Balai BPJN VIII Surabaya ke Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Kemen PUPR, dimana saat ini tengah dilakukan reviu atas usulan tersebut.

Komponen alokasi konsultan CTC ada pada porsi pinjaman ADB, sedangkan *loan* ADB akan *closing* pada tahun 2018 dan IDB pada tahun 2019. Oleh karena itu, untuk porsi IDB selanjutnya administrasi dokumen akan disusun oleh konsultan DSC bersama-sama dengan PMU.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
PORSI ADB **Lain-lain** Pelaksanaan konstruksi di beberapa paket mengalami keterlambatan akibat permasalahan teknis, seperti ketersediaan material dan jenis material di lokasi konstruksi.	Mencari alternatif suplai material dan melakukan percepatan pekerjaan.
PORSI IDB **Lain-lain** a. Keterlambatan pelaksanaan konstruksi CW-01 sebesar 6 % dari target disebabkan oleh permasalahan manajemen *cashflow* kontraktor sehingga subkontraktor yang belum menerima pembayaran melakukan penghentian pekerjaan.	a. Permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa triwulan. PMU telah mengirim surat teguran kepada kontraktor dan telah dilakukan pertemuan, namun belum ada perbaikan manajemen *cashflow* dari kontraktor. Perlu dilakukan pertemuan kembali dengan manajemen tinggi kontraktor untuk membahas hal ini.
b. Keterlambatan pelaksanaan konstruksi CW-02 sebesar 6 % dari target terjadi akibat proses konsinyasi yang cukup lama terkait lahan dan adanya kekurangan material berupa batu pecah, aspal, dan batu *quarry*.	b. Isu lahan telah selesai dan ruas jalan yang akan dibangun menjadi dua jalur dari target empat jalur dengan bahu jalan dilakukan pengerasan. Untuk isu material, akan dilakukan pembelian material dari penyalur lain dan menambah peralatan untuk percepatan pekerjaan galian.

TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I

Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-529	28/07/2005 s/d 30/12/2017	JPY	26.306,0	15.811,0	60,1	10.495,0	-33,9	841,4	0,0	0,0
			USD	237,0	142,5		94,6		7,6	0,0	

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Fase 1 Seksi E-1 sepanjang 3,40 Km
b. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Fase 1 Seksi E-2 sepanjang 2,74 Km

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-529 ini terdiri dari satu paket konsultan dan dua paket konstruksi. Dua paket konstruksi yaitu paket E-1 *Section* dan Paket E-2 *Section*. Pekerjaan Paket E-1 *Section* selesai pada tahun 2010. Sampai dengan periode laporan ini pihak kontraktor masih menyelesaikan permasalahan gagal konstruksi (melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali pekerjaan paket tersebut dan didanai oleh pihak kontraktor) pada pekerjaan paket E-2 *Section*. Kemajuan fisik Paket *E-2 Section* telah mencapai 100 % pada akhir Maret 2017 (berdasarkan S-Curve *Amendment* 15, termasuk pekerjaan *remedial works*). Jalan bebas hambatan Tanjung Priok *Phase* I ini telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2017.

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	PBC (2015) 42 TOTAL (385)	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	53,4	2,0	3,7	51,4	-11,2	7,8*	0,0	0,0

Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (MYC) Seksi V
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Balikpapan – Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan Km 13 - Sepinggan Balikpapan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi V efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan di lapangan sampai dengan periode laporan Triwulan II 2017 sebesar 7,13 % dari rencana 18,31%, sehingga mengalami deviasi sebesar sekitar 11,18 %. Deviasi pekerjaan ini disebabkan permasalahan pembebasan lahan/pengadaan lahan, kinerja kontraktor yang kurang maksimal dan kondisi cuaca. Cuaca yang ekstrim (hujan dengan intensitas tinggi) terjadi di lokasi, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan timbunan badan jalan (*quarry* dan proses pemadatan).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Lahan yang bebas sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 terhadap panjang adalah 61,53 % (6,288 Km) dan terhadap luas adalah 72,61 % (705.111,00 m²). Dari total 440 Bidang : • 187 bidang : bebas. • 103 bidang : proses konsinyasi (pemilik tidak diketahui). • 60 bidang : proses konsinyasi (sengketa). • 10 bidang : proses konsinyasi (keberatan). • 80 bidang : verifikasi berkas dan revisi peta bidang untuk musyawarah.	Mengadakan koordinasi dengan Dinas Pertanahan Kota Balikpapan dan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan – Samarinda. Kasatker telah melayangkan surat kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol mengenai percepatan pembebasan lahan prioritas untuk pekerjaan struktur dengan nomor surat : PW.04.01/PJT.BS/55/2017.
Penambahan ROW (*Right of Ways*) Untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan, maka harus ada penambahan ROW, namun dengan adanya penambahan tersebut diperlukan revisi luas penlok.	
Kinerja Kontraktor Beberapa pekerjaan terlambat dimulai akibat manajemen internal kontraktor yang tidak maksimal.	Telah dikirimkan surat teguran kepada kontraktor untuk segera melakukan percepatan dan memaksimalkan pekerjaan di lapangan. 1. Surat konsultan kepada kontraktor nomor surat: 074/TL/SE/TOL-BALSAM/PT.WESITAN-JO/III/2017. 2. Surat teguran dari PPK nomor surat: UM.02.06/PJT.BAL-SAM/PPK01/68.

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21662601	12/11/2012 s/d 28/08/2017	USD	93,0	82,4	88,6	10,6	-8,0	15,8*	7,7	48,4

*Catatan : * Target TA 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017*

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan *Phase* I sampai dengan periode laporan ini (Triwulan II 2017) sebesar 96,60 % dari rencana 98,16 %, sehingga mengalami deviasi sekitar 1,56 %. Realisasi penyerapan pinjaman hingga tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD 82,39 juta atau sekitar 88,59 % dari total pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Kebutuhan Dana a. Untuk penyelesaian kontrak pada Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu *Phase* I dalam tahun 2017, masih diperlukan tambahan dana DIPA sebesar Rp 77.923.690.616,- (porsi pinjaman). b. Masih terdapat kebutuhan dana untuk penyesuaian harga atau eskalasi tahun 2015, 2016 dan 2017 yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 34.000.000.000,-.	a. Penambahan dana DIPA 2017 sebesar Rp 77.923.690.616,- (porsi pinjaman). b. Untuk pembayaran eskalasi tersebut, karena porsi pinjaman sudah tidak ada, maka alokasinya diusulkan menggunakan dana APBN (Rupiah Murni) untuk penyelesaiannya. Terkait pembayaran eskalasi hingga periode laporan Triwulan II 2017 ini, masih menunggu laporan audit dari BPKP.

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Fase II

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 1 TTL 389	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	219,4	14,1	6,4	205,3	-6,0	37,9*	10,2	26,9

*Catatan : * Target TA 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017*

Pembangunan Jembatan Cinapel
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan fase II hingga periode laporan ini (Triwulan II 2017) adalah sebesar 8,47 % dari target Triwulan II 2017 sebesar 8,47 %. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor saat ini adalah :

a. *Clearing and grubhing*
b. Galian tanah
c. Pekerjaan *Drainase*
d. Pembangunan Jembatan
e. Pembangunan *Underpass* dan *Overpass*
f. Perkerasan Kaku *(Rigid Pavement)*
g. Perkuatan lereng
h. Pekerjaan Timbunan

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan a. Lahan yang belum bebas tersisa 126,44 Ha (tanah kas desa dan tanah milik warga). Lahan yang sudah bebas hingga 30 Juni 2017 adalah sekitar 80,20%.	a. Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu telah mengirimkan surat permohonan alokasi dana untuk pemenuhan pengadaan tanah Cisumdawu *Phase* II kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI untuk diteruskan kepada Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah c.q. Kasubdit Lahan dan BUJT Cisumdawu c.q. PT. Citra Karya Jabar Tol.
b. Lahan yang belum dapat dibebaskan hingga Triwulan II 2017 menjadi permasalahan kritis karena termasuk dalam 20% pekerjaan di kontrak dan lahan terletak pada area tunnel.	b. Kontraktor akan melaksanakan pekerjaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu *Phase* II dengan memprioritaskan urutan pekerjaan kritis untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan.

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	(2016) 7 TTL 395	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	78,1	5,4	6,9	72,7	-5,6	9,9	1,3	13,4

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Manado - Bitung, Propinsi Sulawesi Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sesuai Kepmen PU Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Tujuan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas pada daerah pembangunan ekonomi yang terpadu Manado-Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan juga mendukung pusat pelabuhan internasional Bitung.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun jalan untuk mendukung pembangunan wilayah.
3. Mengurangi waktu tempuh dan biaya kirim sepanjang wilayah tersebut.
4. Menyediakan jalan alternatif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Proyek pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung mulai efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung (terhadap tahun anggaran) hingga periode laporan Triwulan II 2017 ini sebesar 6,41% dari rencana 7,87%. Pelaksanaan pekerjaan masih mengalami deviasi karena masih dalam proses pembebasan lahan serta rendahnya produktifitas pekerjaan galian tanah dan timbunan akibat curah hujan yang sangat tinggi.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan a. Lahan yang sudah bebas sampai dengan bulan Juni 2017 secara total luas sebesar 84%, dan masih terdapat 16 % yang masih belum bebas. b. Rendahnya produktifitas pekerjaan galian tanah dan timbunan diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. c. Kontraktor belum dapat melaksanakan pekerjaan struktur beton karena material yang digunakan belum dapat memenuhi spesifikasi yang ditentukan.	a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Telah disepakati bahwa pembebasan lahan akan selesai akhir bulan Juli 2017. b. Kontraktor akan melakukan penambahan jam kerja/lembur dan penambahan sumber daya manusia di saat kondisi cuaca sudah lebih baik. c. Kontraktor sedang berusaha mendatangkan material baru yang memenuhi spesifikasi dan segera membuat *Job Mix Design*.

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21663301	11/03/2013 s/d 11/03/2018	USD	122,4	58,5	47,8	63,9	-38,3	30,7*	9,1	29,7

*Keterangan : * Target TA 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017*

Sumber : Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan - Kualanamu

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan Triwulan II 2017, kegiatan ini telah menyelesaikan 79,99 % dari total seluruh pekerjaan konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu dari target 81,09 %. Target pelaksanaan pekerjaan dikurangi 3,25 Km. Panjang efektif pelaksanaan awalnya 17,8 Km dikurangi menjadi 14,55 Km. Proses pelaksanaan sisa target akan dikerjakan melalui sumber dana lain (investor atau APBN). Realisasi penyerapan *Toll Road Development of Medan-Kualanamu Project* hingga 30 Juni 2017 adalah sebesar USD 58,54 juta atau 47,82 % dari total pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Pada lokasi Bendang, pemilik lahan mengklaim lahannya masih belum selesai dibebaskan sehingga lokasi tersebut diblokir (tidak dapat dilintasi kendaraan proyek).	Proses koordinasi antara pihak Satker, PPK Lahan dan BPN.
Administrasi Masa berlaku *Loan Agreement* sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 sedangkan masa berakhir kontrak adalah tanggal 15 Desember 2017 (3 bulan sebelum LA berakhir), namun untuk pembayaran *Price Adjusment* membutuhkan waktu lebih dari enam bulan (Catatan : PA periode pertama sejak November 2016 hingga Juni 2017 belum ditetapkan BPKP). Jika masa berlaku LA habis dan proses penetapan pembayaran PA masih berlangsung, maka saat penetapan BPKP untuk PA terbit, pembayaran PA tidak dapat menggunakan dana pinjaman, sehingga diperlukan perpanjangan masa berlaku LA.	Direncanakan mengusulkan perpanjangan *Loan Agreement* sampai dengan 11 September 2019.

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	PBC (2015) 39 TTL (382)	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	198,8	11,7	5,9	187,1	-9,1	45,6*	0,0	0,0

*Keterangan : * Target TA 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017*

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Propinsi Jawa Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo - Kertosono

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Lingkup proyek Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono yang dibiayai pinjaman pemerintah RR Tiongkok mencakup :

a. Pembangunan jalan utama ruas Saradan – Kertosono sepanjang 37,39 Km.
b. Pembangunan jembatan di 15 lokasi dengan panjang total 659 meter.
c. Pembangunan jalan akses sepanjang 1,32 Km.

Nilai pinjaman dari *Toll Road Development of Solo - Kertosono Phase I Project* sebesar USD 198.772.235. *Condition Precedent for First* telah terpenuhi dan penarikan pertama pinjaman pada tanggal 5 Desember 2016. Capaian fisik pekerjaan hingga Triwulan II 2017 sebesar 14,45 % dari rencana 16,73 %.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan a. Kemajuan pembebasan lahan per Juni 2017 sebesar 98,35 % (termasuk 214 bidang yang dalam tahap konsinyasi).	a. Sebanyak 214 bidang masih dalam tahap konsinyasi di pengadilan (proses eksekusi), 18 bidang tanah kas Desa, 2 bidang tanah wakaf, dan 6 bidang tanah warga yang belum bebas. Surat pemutusan hubungan hukum sebagian besar telah diterbitkan, tahap selanjutnya eksekusi (berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk pelaksanaan eksekusi). Rencana eksekusi pertama sebanyak 5 bidang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017.
b. Kebutuhan tambahan pembebasan lahan untuk *main road* dan oprit *overpass* seluas 358,920 m^2.	b. Penlok tambahan lahan sudah ada dan sekarang masih dalam tahap persiapan pembebasan (identifikasi dan inventarisasi).
c. *Review design* akibat perbaikan tanah lunak, rekomendasi teknis BBWS, permintaan warga (*overpass* menjadi *underpass*) dan beberapa kondisi lapangan menyebabkan kebutuhan tambahan dana lebih dari 10 %.	c. Proses justifikasi teknis sekarang berada di tingkat balai dan akan dilanjutkan di tingkat pusat.
d. Relokasi utilitas jaringan listrik PT. PLN tegangan tinggi (SUTT) di dua titik terkendala, karena PT. PLN menyerahkan seluruh proses relokasi kepada PPK Fisik.	d. Satker bersurat kepada Balai VII agar penanganan relokasi utilitas SUTT dilimpahkan kepada operator jalan tol karena terbatasnya waktu dan tidak mengganggu pelaksanaan proyek saat ini.

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)

Peningkatan pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8043-ID	12/03/2012 s/d 31/12/2017	USD	250,0	119,1	47,6	130,9	-43,7	34,2	6,6	19,3

Ruas Jalan Krui-Biha Lampung
Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Bengkulu
b. Propinsi Lampung
c. Propinsi Sumatera Barat
d. Propinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional
b. Bagian 2 : Dukungan Implementasi
c. Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan
d. Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Pada Triwulan II 2017, penanggungjawab proyek dapat menyerap dana pinjaman sebesar USD 6,6 juta atau sekitar 19,3% dari total target untuk tahun2017 sebesar USD 34,2 juta.

Pengadaan. Paket 16 (Seblat – Ipuh, termasuk Jembatan Air Lalang dan Air Guntung) mungkin akan melewati masa laku pinjaman sehingga akan membutuhkan perpanjangan masa laku pinjaman.

TA *for Slope Stability Design and Management* terkontrak pada 7 Juli 2017. Target pekerjaan sampai dengan akhir Desember 2017, antara lain untuk pengumpulan data dan pengembangan peta resiko bencana serta penyusunan program prioritas manajemen kemiringan tanah. Target yang masih tersisa adalah *Development of Detail Design and Related Documents for Five Selected Locations.*

Status pelaksanaan pekerjaan. Kemajuan pelaksanaan Paket 13 (Sp Rukis – Tj Kemuning) dan Paket 15 (Sibolda – Batas Tapsel) masih relatif kecil. Keterlambatan pelaksanaan Paket 13 dikarenakan adanya kendala perijinan pengelolaan *quarry*. Hingga Triwulan II 2017, realisasi fisik Paket 13 mencapai 50,29 % dari target 97,87 %. Sementara itu realisasi fisik Paket 15 mencapai 43,75 % dari target 84,69 %. .

Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada tahun 2017

No Paket	Paket	Tanggal PHO	Jadwal penyelesaian	Target 2016	Realisasi 2016/2017
1	Krui – Biha	10/01/16	20/01/16	100%	100%
2	Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang)	05/01/16	19/04/16	100%	100%
3	Manggopoh – Padang Sawah	05/01/16	20/03/16	100%	100%
4	Ipuh – Bantal	09/01/16	11/04/16	100%	100%
5	Simpang Rampa – Poriaha	08/12/16	08/12/16	99,43%	62,37%
6	Ps Pedati – Kerkap	28/01/17	02/06/16	100%	100%
19	Lais – Bintunan	08/01/16	08/05/16	100%	100%

Keterangan : Quarry di Padang Guci (kiri) dan Basecamp PT. Waskita, Simpang Kinal, ST.13 (kanan) untuk Paket 13

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan a. Pada Paket 13 terdapat permasalahan ijin pengelolaan *quarry* dan pembebasan lahan. b. Pada Paket 15 terdapat keterlambatan ketentuan *field map* dari BPN. **Lain-lain** Paket 16 akan melewati batas waktu pelaksanaan.	a. Telah dilakukan koordinasi dengan BPN untuk sosialisasi dan penyelesaian pembayaran kompensasi. Anggaran pembebasan tanah 2017 telah tersedia dan PPK akan mempercepat proses pembayaran. b. Telah dilakukan koordinasi dengan BPN. Perlu perpanjangan *loan closing date* pada Paket 16.

DIREKTORAT JENDERAL

CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)

Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8259-ID	02/08/2013 s/d 31/12/2017	99,9	81,1	81,2	18,8	-7,4	3,7	0,0	0,0

Catatan : Terjadi perubahan target pada Triwulan II 2017

Proyek PAMSIMAS di Palu
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

❖ Lokasi Proyek

32 Propinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Community Empowerment and Local Institutional Development*
b. *Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services*
c. *Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces*
d. *District and Village Incentives Grants*
e. *Implementation Support and Project Management*

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	*Goods, Non Consulting Services, workshops and training under Part A and E of the Project*	31,5
2	*Grants under Part C of the Project*	65,1
3	*Consultants' Services*	3,4
	Total	**99,9**

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Pada Triwulan II 2017, masih belum terdapat realisasi anggaran pada proyek PAMSIMAS II. Pada tahun ini target realisasi yaitu senilai USD 3,67 juta yang akan digunakan untuk SPAM Perdesaan. Permasalahan berulang masih terjadi seperti Triwulan I 2017 yaitu alokasi dana untuk pembayaran tujuh paket konsultan periode Januari sampai dengan Februari 2017 belum teralokasi dalam DIPA. Selain itu, alokasi dana untuk pembayaran konsultan CMAC periode Januari-Mei 2017 juga masih belum teralokasi dalam DIPA. Terkait dengan hal ini, pelaksana proyek sedang berupaya mempercepat proses revisi DIPA dana *loan* PAMSIMAS II. Sampai dengan saat ini proses revisi DIPA penambahan dana *loan* masih dalam penelaahan Itjen Kementerian PUPR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Administrasi a. Alokasi dana untuk pembayaran konsultan periode Januari-Februari 2017 belum teralokasi dalam DIPA 2017, sehingga belum dapat dibayarkan. b. Alokasi dana untuk pembayaran konsultan CMAC periode Januari-Februari 2017 masih belum teralokasi dalam DIPA 2017.	Sudah mendapat persetujuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), namun pengalokasian DIPA dan penarikannya masih menunggu APBN-P. Selain itu, proses revisi DIPA juga masih menunggu APBN-P.

SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8578-ID	22/08/2016 s/d 31/12/2020	300,0	19,1	6,4	280,9	-13,2	50,2	11,0	22,0

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
d. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
e. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

❖ Lokasi Proyek

33 Propinsi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Community Empowerment, Local and Village Institutional Development*
b. *Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services*
c. *Water Supply and Public Sanitation Infrastructure*
d. *District and Village Incentives*
e. *Implementation Support and Project Management*

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	*Community Empowerment, Local and Village Institutional Development*	140,07
2	*Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services*	29,48
3	*Water Supply and Public Sanitation Infrastructure*	62,97
4	*District and Village Incentives*	6,00
5	*Implementation Support and Project Management*	61,53
	Total	**300,00**

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Pada Triwulan II 2017, total realisasi anggaran untuk proyek PAMSIMAS III yaitu senilai USD 11,02 juta dari target USD 50,50 juta. Pada triwulan ini terjadi perubahan target untuk proyek PAMSIMAS III. Selain itu, realisasi anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I 2017.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Terkait dengan *Village Grants* pada tahun 2017 telah dialokasikan senilai Rp 59,9 miliar. Namun, sampai dengan Triwulan II 2017 masih menunggu revisi DIPA dari Satker PAMBM ke Satker PIP kabupaten/kota. Apabila dalam revisi DIPA geser ini mengalami keterlambatan dan menunggu dari penerbitan revisi DIPA penghematan, maka dikhawatirkan kegiatan fisik dan pencairan tidak selesai di bulan Desember 2017 (terkait akun belanja barang di tahun yang sama). Sebagai tindak lanjut, CPMU mengupayakan agar revisi DIPA geser dapat bersamaan dengan revisi DIPA penghematan yang sekarang sedang dalam proses.

Mengenai Paket ROMS 1 - ROMS 18 dengan alokasi untuk tahun 2017 sebesar Rp 107 miliar, saat ini Satker sedang mempercepat tagihan termin ROMS untuk periode Mei-Juni 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2017 (saat ini masih dalam proses Karwas ke KPPN). Pada tanggal 13 Juli 2017, untuk NMC akan diumumkan daftar *shortlist* dan penyampaian RfP ke penyedia jasa yang tercantum dalam *shortlist*. Diharapkan pada tanggal 21 Oktober 2017 akan ada penandatanganan kontrak untuk NMC.

EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT

Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jerman (KfW)	2010 66 471	02/05/2013 s/d 30/06/2018	EUR	75,0	2,05	2,7	72,9	-78	12,4	0,0	0
			USD	83,8	2,3		81,5		13,8	0,0	

**Kurs 1 USD = Rp 13.319,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17*

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

a. Kota Jambi
b. Kota Malang
c. Kabupaten Jombang
d. Kabupaten Sidoarjo

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang
b. Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sidoarjo,
c. Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sidoarjo

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	*Package 1, Consultant Services Implementation Consultant*	5,5	2,05	43	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Untuk lokasi TPA di Kota Jambi, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang sudah selesai proses pembebasan lahan dan lelang kegiatan konstruksi telah diumumkan pada tanggal 2 Juni 2017 di koran Jakarta *Post* dan Tempo.
- Direktorat PPLP, konsultan, dan Satker Pengembangan Sistem PLP Jawa Timur sedang melakukan pembahasan intensif untuk finalisasi OE (*Owner Estimate*) untuk lahan TPA Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan calon lokasi TPA sampah yang belum bebas di Kabupaten Sidoarjo sekitar 7 ha dari total lahan yang akan dipakai seluas 18 ha.

Lain-lain

Untuk porsi *loan* dan porsi hibah akan diperpanjang masa berlakunya. Perpanjangan porsi hibah diusulkan oleh Kemen PUPR sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, hal tersebut dibutuhkan karena:

- Masa konstruksi yang awalnya diperkirakan hanya 1 tahun menjadi 1,5 atau 2 tahun.
- Lahan di Sidoarjo diperkirakan baru awal 2018 memulai pekerjaan konstruksi.
- Masa pemeliharaan selama 1 tahun.
- Untuk hibah paket kontrak *Accompanying Measures* berakhir pada 30 Juni 2017.

Tindak Lanjut

Uang muka untuk pembayaran pembebasan lahan telah dibayarkan. Diperkirakan bulan Agustus 2017 proses pembebasan lahan di Kabupaten Sidoarjo telah selesai.

Kemen PUPR telah berkirim surat kepada Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan Bappenas dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, dengan Nomor Surat: HL 0202 – Sj/668 tanggal 1 Agustus 2017 perihal ***Usulan Perpanjangan Masa Berlaku Hibah ERIC-Solid Waste Management Accompanying Measures.***

Sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Pemantauan PHLN Triwulan II 2017 pada tanggal 26 Juli 2017 yang dihadiri oleh perwakilan Kemen PUPR dan Kemenkeu, pengajuan permohonan perpanjangan masa laku *Financing Agreement* perlu segera disampaikan. Perpanjangan tersebut dapat dilaksanakan karena mendampingi porsi pinjaman KfW yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Mengingat pelaksanaan proyek diperkirakan akan berakhir 31 Desember 2020, maka *loan agreement* tersebut juga perlu diperpanjang waktunya.

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2654-INO	22/11/2010 s/d 31/12/2019	USD	35,0	23,2	66,3	11,8	-9,5	2,1	1,2	57,7

Catatan :
1) *Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2017.*
2) *Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.*

Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama Ruas 6 (Urip Sumoharjo), Yogyakarta

❖ Instansi Pelaksana

a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara
c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Utara
b. Propinsi DI Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hyginie (sanitasi berbasis masyarakat)
b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar)
c. Dukungan implementasi proyek

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen*	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	Medan									
1	*Sewerage System Medan P5*	6,97	4,98	71	0,31	0,67	-	65,53	-	-
	Pusat									
2	*Project Implementation Support*	3,85	4,26	-	0,67	0,48	72	100	-	-

Keterangan: USD 1 = Rp 9.000,-.

- *Komponen kegiatan di Yogyakarta dikeluarkan karena sudah selesai 100%. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan hanya Paket 5 di Medan dan consulting service.*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Usulan amandemen pinjaman MSMHP telah disetujui oleh ADB, yang meliputi:

a. Perpanjangan *closing date* dari sebelumnya tanggal 30 Oktober 2016 menjadi tanggal 31 Desember 2019.
b. Realokasi kategori untuk mengakomodasi penyelesaian 1 paket konstruksi di Medan (Paket 5) dan *consulting service*.
c. Perubahan *Design Monitoring Framework* (DMF).

Konsultan. Kegiatan dalam tahap lelang. Pengumuman lelang telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017. Konsultan ditargetkan terkontrak pada bulan November 2017.

Konstruksi. *Bidding document* telah disampaikan ke ADB untuk memperoleh NOL. Pengumuman lelang direncanakan pada bulan Juli 2017 dan kontrak ditargetkan pada bulan November 2017.

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Propinsi DKI Jakarta

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-565	23/06/2014 s/d 23/06/2021	JPY	1.968,0	0,0	0,0	1.968,0	-43,1	1.336,3	0,0	0,0
			USD	17,7	0,0		17,7		12,0	0,0	

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1
b. Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1
c. *Advisory Pilot Project (Ground Breaking)* DKI Jakarta Zona 1 (DED hibah dari JICA)
d. *Tender Assistance* kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Hingga periode laporan Triwulan II 2017 ini, kegiatan *Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta* (*loan* JICA IP-565) dalam proses tahap pengadaan. Persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperoleh pada Triwulan III 2016.

Proses lelang membutuhkan waktu yang cukup lama sehubungan tidak tercapainya kesepakatan terhadap peringkat ke-1 karena ketidakwajaran biaya penawaran, dan negosiasi dengan peringkat ke-2 baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017, dan saat ini sedang menunggu persetujuan JICA terhadap hasil negosiasi tersebut. Hingga periode laporan Triwulan II 2017, pelaksana proyek berkoordinasi dengan JICA untuk mempercepat persetujuan atas usulan pemenang dengan peringkat ke-2. Pada laporan Triwulan I 2017 pelaksana proyek menargetkan kegiatan ini akan terkontrak pada bulan Mei 2017, namun sampai akhir bulan Juni 2017 kegiatan IP-565 belum terkontrak. Pelaksana proyek menargetkan kegiatan ini akan terkontrak pada Triwulan III 2017.

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3123-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	80,0	0,0	0,0	80,0	-45,9	10,8	0,0	0,0
AIF	8280-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	40,0	0,0	0,0	40,0	-45,9	0,0	0,0	0,0

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.400,-

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi
c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau
d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat
e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

❖ Lokasi Proyek

a. Kota Jambi, Propinsi Jambi
b. Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
c. Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan
d. Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan pemasangan pipa (*open trench*)
b. Pipa *jacking*
c. *Manhole*
d. *Aerator*
e. *Maintenance equipment*
f. *Warehouse*
g. Konsultan supervisi
h. Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
	Jambi									
1	*Jambi Wastewater Treatment Plant and Collection System*	9,71	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Jambi Wastewater Sewer System*	10,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pekanbaru									
3	*Pekanbaru Wastewater Treatment Plant and Collection System*	12,13	-	-	-	-	-	-	-	-
4	*Pekanbaru Wastewater Sewer System*	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Makassar									
5	*Makassar Wastewater Treatment Plant and Collection System*	10,94	-	-	-	-	-	-	-	-
6	*Makassar Wastewater Sewer System*	24,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat									
7	*Project Implementation Support*	12,62	-	-	-	-	-	-	-	-

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Sampai dengan Triwulan II 2017, belum ada penyerapan karena desain proyek yang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk hal tersebut diperlukan redesain proyek termasuk perubahan ruang lingkup dan sasaran proyek, khususnya terkait dengan naiknya kebutuhan nilai proyek secara drastis sesuai dengan hasil reviu desain serta mundurnya Pemerintah Kota Cimahi menjadi peserta kegiatan ini.

Usulan perubahan kegiatan tersebut telah disetujui dengan ditandatanganinya *Amandement Letter* pinjaman pada tanggal 28 Juli 2017 antara Pemerintah Indonesia yang diwakili Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan ADB.

Konsultan. Telah dilakukan negosiasi kontrak dengan pemenang lelang. PMU perlu menyampaikan *Minutes of Negotiation* dan draf kontrak kepada ADB untuk memperoleh NOL. Kontrak rencananya akan ditandatangani pada bulan Agustus 2017.

Lahan. Pematangan lahan IPAL di Kota Makassar sudah dilaksanakan sebagian di tahun 2016 dan akan dilanjutkan di tahun 2017. Untuk Kota Jambi, saat ini dalam persiapan lelang pematangan lahan untuk IPAL. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, pematangan lahan IPAL dalam proses pelaksanaan.

DED. Dokumen DED ketiga lokasi sudah diselesaikan. Untuk dokumen DED IPAL di Kota Jambi dan Kota Pekanbaru akan direviu oleh PISC setelah konsultan terkontrak. Reviu dokumen DED Kota Makassar mengalami keterlambatan akibat Satker tidak memahami format yang disampaikan oleh konsultan penyusun DED sehingga dokumen tersebut akan direviu oleh konsultan.

Bidding document. Draf dokumen lelang dalam versi Bahasa Inggris sudah selesai disusun dan saat ini dalam proses translasi oleh Satker.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain a. Penerjemahan dokumen lelang terhambat akibat Pokja kesulitan menerjemahkan desain dan BoQ sehingga lelang konstruksi di Kota Makassar belum dapat dimulai. Diperkirakan akan terjadi keterlambatan signifikan dalam pelaksanaan lelang mengingat dokumen lelang perlu memperoleh persetujuan dari ADB HQ. b. Jaringan perpipaan yang dibangun tidak sampai pada sambungan rumah. Apabila sambungan rumah tidak terbangun maka tujuan akhir tidak akan tercapai.	a. ADB menganjurkan agar teks *bidding document* disampaikan terlebih dahulu kepada ADB dan tidak menunggu hingga reviu BoQ selesai karena proses persetujuan *bidding document* kepada ADB HQ akan memakan waktu. b. Pembangunan sambungan rumah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah perlu dipastikan akan terlaksana dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8213-ID	01/03/2013 s/d 30/09/2017	USD	266,0	256,1	96,3	9,9	1,8	18,3	8,8	48,1

Pelatihan Masyarakat di Manado
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek (Propinsi)

a. Nangroe Aceh Darussalam
b. DI Yogyakarta
c. Jawa Tengah
d. Jawa Timur
e. Bali
f. Nusa Tenggara Timur
g. Nusa Tenggara Barat
h. Kalimantan Tengah
i. Kalimantan Selatan
j. Kalimantan Timur
k. Sulawesi Barat
l. Sulawesi Utara
m. Sulawesi Tengah
n. Sulawesi Selatan
o. Maluku
p. Maluku Utara
q. Gorontalo
r. Papua
s. Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya
b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin
c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan II 2017, penarikan kumulatif proyek yaitu senilai USD 256,06 juta dan masih terdapat pinjaman yang belum ditarik senilai USD 9,94 juta. Pada triwulan ini, pendanaan proyek hanya digunakan untuk pembayaran gaji fasilitator kelompok dan konsultan firm. Sisa dana akan digunakan untuk mendanai transisi kegiatan *National Slum Upgrading Project* (NSUP) yang meliputi pembayaran gaji: a) konsultan pendamping kelurahan (fasilitator kelurahan), b) pendamping pemerintah daerah (koordinator kota dan asistennya), dan c) Konsultan Manajemen Pusat dan Propinsi. Apabila sampai dengan masa laku proyek berakhir masih terdapat sisa dana, maka akan dilakukan mekanisme *refund*.

Pelaksanaan Proyek. Pada triwulan ini, Kelurahan *Grants* senilai Rp 15 miliar digunakan untuk kegiatan rehabilitasi Pasca Bencana Banjir di Kota Bima. Alokasi Dana untuk Rehabilitasi Kota Bima saat ini dalam proses penerbitan SK Satker dan Revisi DIPA untuk memindahkan alokasi dana BLM dari Satker PKP Propinsi NTB ke Satker PIP Kota Bima. Terkait dengan kegiatan ekonomi bergulir, saat ini proyek dalam tahap melakukan *exercise* untuk mengoptimalkan aset yang ada di masyarakat. Proyek juga membuat pelatihan aplikasi *online* untuk memantau dana bergulir di masyarakat. Selain itu, dalang rangka penutupan proyek, pelaksana proyek bersama Bank Dunia saat ini sedang dalam proses penyusunan dokumen PCR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Administasi Realisasi pencairan dana BLM untuk rehabilitasi dalam proses pencairan di KPPN.	Proses percepatan pencairan di KPPN ditargetkan terbit pada bulan Juli 2017.

NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
IDB	IND-0174, 0175, 0176	18/09/2016 s/d 04/05/2021	USD	8,0	0,2	2,5	7,8	-15,5	0,2	0,2	100,0
		18/09/2016 s/d 09/05/2021	USD	311,8	32,1	10,3	279,7	-7,8	32,1	32,1	100,0
		18/09/2016	USD	10,0	0,0	0,0	10,0		0,0	0,0	0,0

BDC KSM Binaan Kota Bandar Lampung

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Satuan Kerja Pusat
b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Propinsi

❖ Lokasi Proyek

a. Aceh
b. Sumatera Utara
c. Sumatera Barat
d. Riau
e. Jambi
f. Sumatera Selatan
g. Bengkulu
h. Lampung
i. Kepulauan Bangka Belitung
j. Kepulauan Riau
k. DKI Jakarta
l. Jawa Barat
m. Banten
n. Kalimantan Barat
o. Kalimantan Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal
b. Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat
c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain
d. Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata kepemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0174 (*Service Ijara*)

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. ***Block Investment for Slum Alleviation and Prevention.*** Kegiatan ini tidak ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2017.
2. ***Building Community Institutions and Local Government*.** Target penyerapan di tahun 2017, yaitu sebesar USD 0,11 juta. Pelaksanaan kegiatan *Feasibility Studies for Sustainable Livelihood* masih dalam tahap penyiapan model kelembagaan untuk pengembangan usaha tingkat kota dengan target pelaksanaan pada bulan September 2017.
3. **Paket Pekerjaan *Knowledge Generation and Reverse Linkage*.** Target penyerapan di tahun 2017, yaitu sebesar USD 0,09 juta. Konsultan *Monitoring and Evaluation* pada paket ini dalam proses lelang dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2017. *Workshop* mengenai *Business Development Center* (BDC) dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2017.

Porsi IND-0175 (*Istisna'a*)

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan *Block Investment for Slum Alleviation and Prevention* di tahun 2017 ditargetkan sebesar USD 12,83 juta yang akan disebar ke 15 propinsi dalam tiga bentuk, yaitu BDI PLPBK, BDI Kawasan Kota, dan BDI Kolaborasi Kota. Pada tahun 2017 akan dilakukan lelang dini untuk kegiatan peningkatan kualitas skala kawasan tahun 2018.
2. Paket Pekerjaan *Building Community Institutions and Local Government* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 18,54 juta dan telah terealisasi sebesar USD 2,69 juta (20%).
3. Paket Pekerjaan *Management, Design, and Supervision Consultancy* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 9,98 juta dan telah terealisasi sebesar USD 0,14 juta (1%). Saat ini sudah diperoleh pemenang lelang konsultan NMC dan OC.

Porsi IND-0176 (ISFD *loan*)

Pada pinjaman ini, terdapat 1 paket kegiatan, yaitu *Sustainable Livelihood to Support Slum Alleviation and Prevention*. Paket pekerjaan ini baru akan dilaksanakan di tahun 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Barang dan Jasa Pada komponen peningkatan kualitas skala kawasan di IND-175 terdapat kendala pada proses pengadaan karena lelang memerlukan waktu minimal 6 bulan sehingga dana tidak dapat terserap dan baru mulai aktif bekerja pada tahun 2018.	PMU akan melakukan percepatan persiapan dokumen lelang sehingga target lelang dapat dimulai pada September 2017 dan mulai pelaksanaan kerja di tahun 2018.

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan II

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3122-INO	17/07/2014 s/d 30/06/2018	USD	74,4	38,2	51,3	36,2	-29,2	36,9	4,3	11,7

Keterangan :
1) *Berdasarkan data DIPA 2017 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2017.*
2) *Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.*

Pertemuan dengan Pemerintah Kota Serang dalam rangka Review Mission NUSP-2 2017

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

❖ Lokasi Proyek

20 Kabupaten/Kota di 16 Propinsi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened*
b. *Upgrading infrastructure in participating neighborhood*
c. *Public-private partnership to promote new settlements* for poor families *are established*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

***Loan Agreement* dan *Project Administration Manual* (PAM).** *Executing agency* telah mengajukan usulan perubahan *loan agreement* dan *project administration manual* (PAM) yang meliputi:

a. Perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 30 Juni 2018 menjadi 31 Desember 2019.
b. Realokasi *loan proceeds.*
c. Perubahan mekanisme pelaksanaan *New Site Development* (NSD).
d. Perubahan penyaluran dana *community contract.*
e. Perubahan *Design Monitoring Framework* (DMF).

Kegiatan Skala Kawasan. 16 kabupaten/kota dalam proses lelang dan ditargetkan selesai pada bulan September 2017. Kegiatan dapat langsung dilaksanakan setelah terkontrak apabila usulan perpanjangan telah disetujui.

***New Site Development* (NSD).** Terdapat perubahan lokasi kegiatan dari rencana lima kabupaten/kota menjadi empat kabupaten/kota, yaitu Kota Palopo, Kota Kendari, Kabupaten Kapuas, dan Kota Ambon. Meskipun jumlah kota/kabupaten berkurang dari rencana awal, *output* jumlah rumah (880 rumah) akan

tetap diusahakan dapat dicapai. ADB telah memberikan NOL untuk *Bidding Document*. Rencananya lelang dan kegiatan fisik akan dimulai setelah amandemen *loan agreement* dan PAM disetujui.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Terdapat isu *safeguard* berupa pemindahan 32 rumah warga di Kota Pekalongan yang tidak didukung oleh dokumen LARP sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam *loan agreement*.	PMU tengah menyusun dokumen LARP dan melakukan pula diskusi-diskusi dengan ADB untuk penyempurnaan dokumen.

PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0169	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	187,0	170,5	91,2	16,5	2,2	13,0	0,0	0,0
	IND-0170	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	8,0	6,1	75,9	1,9	-13,1	1,3	0,0	0,0
	IND-0171	15/12/2013 s/d 31/12/2017	USD	10,0	8,3	83,0	1,7	-5,9	1,3	0,0	0,0

BDC KSM Emping Melinjo Kabupaten Pringsewu

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

a. Satuan Kerja Pusat
b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Propinsi
c. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Utara
b. Propinsi Sumatera Barat
c. Propinsi Riau
d. Propinsi Kepulauan Riau
e. Propinsi Jambi
f. Propinsi Bengkulu
g. Propinsi Sumatera Selatan
h. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
i. Propinsi Lampung
j. Propinsi Banten
k. Propinsi DKI. Jakarta
l. Propinsi Jawa Barat
m. Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal
b. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat
c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0169

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. *Support to Project Management Unit*. Nilai kontrak keseluruhan sebesar USD 28,58 juta dan telah terealisasi sebanyak 79% atau sebesar USD 22,66 juta. Target penyerapan 2017 adalah sebesar USD 1,76 juta dan terealisasi pada Triwulan II 2017 sebesar USD 1,71 juta (97%).
2. *Building Community Institutions*.
   a. Paket pekerjaan *Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government* di tahun 2017 ditargetkan sebesar USD 0,62 juta yang akan disebar ke 15 propinsi. Penyerapan ditargetkan terjadi pada Triwulan III 2017.
   b. Paket pekerjaan *Facilitation for Stengthening Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 2,18 juta yang akan disebar ke 15 propinsi dan telah terealisasi sebesar USD 2,09 juta (96%).
3. Paket pekerjaan *Regular Block Finance* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 8,89 juta yang akan disebar ke 13 propinsi. Sampai dengan Triwulan II 2017 sedang dilakukan penyusunan proposal oleh KSM.

Hingga akhir tahun 2017 diperkirakan masih akan ada sisa dana di Reksus sebesar USD 4 juta yang direncanakan akan dikembalikan kepada IDB melalui Kementerian Keuangan.

Porsi IND-0170

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Paket pekerjaan *Building Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,39 juta yang akan disebar ke 15 propinsi. Penyerapan ditargetkan terjadi pada Triwulan III 2017.
2. Paket pekerjaan *Knowledge Generation and Reverse Linkage* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,95 juta. Sampai dengan Triwulan II 2017 telah terealisasi sebesar USD 0,44 juta (46%). Pelaksanaan pengembangan *Business Development Center (BDC)* tahap 1 berupa *piloting* di 15 kota sudah dilaksanakan dan tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Porsi IND-0171

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Paket pekerjaan *Block Finance Livelihood* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 1,15 juta dan telah teralisasi sebesar USD 0,02 juta (1%).
2. Paket pekerjaan *Building Community Institutions* di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,23 juta untuk rekrutmen konsultan teknologi informasi. Penyerapan ditargetkan terjadi pada Triwulan III 2017.

Executing agency berencana mengajukan usulan perpanjangan masa laku *loan* IND-169 untuk pemanfaatan sisa dana pinjaman. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Misi IDB pada bulan Agustus 2017 dan kemudian akan disusun *explanatory notes*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain Pelaksanaan *Business Development Center* (BDC) secara umum belum optimal dikarenakan masih rendahnya pelatihan dan bimbingan pengembangan usaha yang berkelanjutan.	*Workshop* dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BDC akan segera diadakan, dan anggaran untuk pelaksanaan komponen BDC di tahun 2017 akan menggunakan anggaran tahun 2016 sehingga anggaran untuk BDC di tahun 2017 akan di *drop*.

RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)

Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-564	23/06/2014 s/d 23/06/2019	JPY	10.029,0	9.554,4	95,3	474,6	34,9	15,7	15,5	98,5
			USD	90,4	86,1		4,3		0,1	0,1	

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung
b. Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan)
b. Jasa konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik kegiatan *Rural Settlement Infrastructure And Kabupaten Strategic Area Development* (RISE II) telah selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini hanya akan dilakukan pekerjaan konsultan. *Loan* IP-564 akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan. Diharapkan agar dapat dilakukan percepatan penutupan *loan* untuk mengurangi *commitment fee*. Hingga periode laporan Triwulan II 2017 ini percepatan penutupan *loan* belum dapat dilakukan karena masih menunggu PCR dari semua pelaksana proyek. Setelah PCR dari semua pelaksana proyek terkumpul akan dilakukan penggabungan dokumen PCR yang digunakan sebagai laporan akhir dari pelaksanaan proyek. Setelah dokumen laporan akhir proyek RISE-II selesai, pelaksana proyek akan mengadakan pertemuan untuk membahas percepatan penutupan *loan*.

SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0167	29/10/2014 s/d 29/10/2019	USD	100,0	38,3	38,3	61,7	-16,2	21,4	22,5*	105,0

*Catatan : *Realisasi berdasarkan besaran replenishment ke dalam Reksus*

IPAL LKM Sukarame Berdikari

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota
b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman
c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Aceh
b. Propinsi Sumatera Utara
c. Propinsi Sumatera Barat
d. Propinsi Riau
e. Propinsi Jambi
f. Propinsi Sumatera Selatan
g. Propinsi Bengkulu
h. Propinsi Lampung
i. Propinsi Bangka Belitung
j. Propinsi Jawa Barat
k. Propinsi DKI Jakarta
l. Propinsi Banten
m. Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Provision of Community Sanitation Infrastructure*
b. *Consulting Services*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	*Provision of Community Sanitation Infrastructure*	19,51	14,34	73,5	18,28	0	0	36,6	31,78	0
2	*Consultancy Services*									
	National Project Management Consultant (NPMC)	0,59	0,33	56	0,59	0,33	56	5,5	50	17,5
	Regional Project Management Consultant (RPMC) I	0,69	0,44	64	0,69	0,44	64	7,5	50	15
	Regional Project Management Consultant (RPMC) II	0,61	0,38	62	0,61	0,38	62	5,0	50	15
	Regional Project Management Consultant (RPMC) III	0,64	0,39	61	0,64	0,39	61	5,0	50	15
	Regional Project Management Consultant (RPMC) IV	0,58	0,30	52	0,58	0,30	52	5,0	50	12,5

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan**

Provision of Community Sanitation Infrastructure. Target daerah yang terkontrak pada tahun 2017, yaitu sebanyak 572 daerah yang termasuk 172 daerah luncuran dari tahun 2014. Terdapat kemungkinan penambahan target daerah di 2017 untuk mengejar pencapaian target akhir 1.800 daerah.

Consultancy Services. Penandatanganan kontrak paket NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017. Saat ini lelang konsultan *monitoring and evaluation* dalam proses pelaksanaan. PMU sudah mengirimkan *shortlist* ke IDB untuk memperoleh NOL.

Dari total penarikan pinjaman sebesar USD 38,3 juta yang telah masuk ke dalam Rekening Khusus, terdapat sejumlah USD 22,1 juta yang belum terserap. Dari jumlah tersebut, ditargetkan akan terserap untuk alokasi 2017 dengan DIPA sebesar USD 21,4 juta, sehingga di tahun 2017 diperkirakan tidak akan dilakukan pengajuan *replenishment* ke IDB.

DIREKTORAT JENDERAL

SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM

Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21595701-31	03/09/2013 s/d 09/01/2017	USD	117,0	117,0	100,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works*
b. *Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam proses penyusunan *Project Completion Report* (PCR).

CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Korea	INA-19	14/02/2012 s/d 22/03/2019	KRW	111.294,3	33.548,0	30,1	77.746,3	-45,6	24.256,3*	4.483,0	18,5
			USD	97,6	29,4		68,2		21,3	3,9	

*Catatan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017*

Bangunan Pelimpah Samping (Spillway)
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

❖ Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m^3/detik
b. Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industrl kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Ciujung (23.000 Ha)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan dari proyek ini terdiri dari tiga paket, yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Hydromechanical Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak.

Sampai dengan periode laporan Triwulan II 2017, proyek sedang melaksanakan dua paket pekerjaan, yaitu Paket Supervisi Konstruksi dan Paket *Civil Works* Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Berdasarkan target tahun 2017, capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 13,25% (target tahun 2017 sebesar 22,73%) dan capaian fisik paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 12,52 % (target tahun 2017 sebesar 28,59%).

Paket *Hydromechanical Works*, masih dalam proses lelang. Proses lelang menggunakan Metode *International Competitive Bidding* (ICB). Kemajuan saat ini adalah menunggu persetujuan EDCF (NOL) terkait dokumen lelang (*main bidding document*).

Kemajuan Pembebasan Lahan

Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan bendungan Karian ini ± 2.226,44 Ha, yang terdiri dari :

- Lahan *quarry* dan jalan aksesnya seluas ± 32,68 Ha (terdapat jalan akses di kawasan hutan ± 5,2 Ha). Sampai dengan saat ini baru dapat dibebaskan seluas ±15,34 Ha.
- Tapak bendungan, genangan dan *greenbelt* seluas ± 2.193,76 Ha (terdapat genangan di kawasan hutan seluas ± 195 Ha)

Kemajuan pembebasan lahan di lapangan sebesar 47,14% dari total lahan (laporan Juni 2017), Kemajuan ini masih sama dengan laporan periode sebelumnya.

Kebutuhan (Ha)			Realisasi (Ha)			Sisa Belum Bebas (Ha)		
Kawasan Hutan	Non Kawasan Hutan	Total	Kawasan Hutan	Non Kawasan Hutan	Total	Kawasan Hutan	Non Kawasan Hutan	Total
200,20	2.026,24	2.226,44	195,00	854,51	1.049,51	5,20	1.171,73	1.176,93

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan a. Luas lahan lokasi sumber material batu *(quarry area)* Gunung Geblengan dan akses jalan yang belum bebas seluas ± 17 Ha. Terdiri dari luas lahan *quarry* ± 10 Ha dan jalan akses ± 7 Ha (jalan akses tersebut mengenai kawasan Perhutani, lahan milik BPJS, dan PTPN VIII). Lahan *quarry* ± 10 Ha belum diketahui kepemilikan atas lahan tersebut.	a. Terkait lahan *quarry* seluas ± 10 Ha saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan tersebut. **Lahan jalan akses Kawasan Perhutani.** Lahan yang dibutuhkan sekitar ± 5,28 Ha dan saat ini masih dalam proses permohonan Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani. Sedangkan lahan BPJS dan PTPN VIII berada dalam sengketa kepemilikan sehingga akan diselesaikan melalui mekanisme penitipan kerugian, namun proses penitipan ganti-rugi tersebut terkendala pendanaan karena pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional melalui pendanaan oleh L-MAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
b. Terdapat 9 (sembilan) menara SUTT 70 KVA milik PT. PLN yang berada pada daerah genangan bendungan. Pada tahun 2016, SID Pemindahan Jalur SUTT pada Genangan Bendungan Karian telah selesai dilakukan, dan akan dilanjutkan dengan proses pengadaan lahan dan pelaksanaan pemindahan jalur SUTT pada tahun 2017.	b. Saat ini dalam proses penyiapan dokumen perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan menara SUTT 70 KV.
c. Terdapat sengketa kepemilikan	c. Proses sidang perdata di Pengadilan

lahan seluas ± 65 Ha di desa Pasir Tanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak. Sebagian lahan sengketa berada dalam tapak bendungan Karian. Sengketa terjadi antara masyarakat setempat dengan PTPN VIII.	Negeri Rangkasbitung untuk dua bidang tanah seluas ± 3 Ha telah ada keputusan, sedangkan sisanya seluas ± 62 Ha belum ada sidang perdata lanjutan. Status hingga Maret 2017 adalah dalam Tahapan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Lahan. Berdasarkan surat dari PTPN VIII nomor SB/III.2/32228/VIII/2016 dijelaskan bahwa status tanah di blok Cinihnih seluas ± 65,50 Ha merupakan Hak Guna Usaha (HGU) lahan PTPN VIII Kebun Cisalak Baru.
d. Terdapat lahan milik PT. Candipura yang sertifikatnya masih menjadi jaminan hutang di Kementerian Keuangan (KPKNL II Jakarta).	d. Tata cara pembayaran ganti-rugi masih menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan.
e. Ganti rugi instalasi pengelolaan air milik PDAM.	e. Kesimpulan dari koordinasi awal adalah Kementerian PUPR melalui BBWSC-3 harus memindahkan dan membangun kembali instalasi pengelolaan air tersebut.
f. Terdapat 51 situs makam yang perlu direlokasi. Sampai dengan Desember 2016 baru berhasil melakukan relokasi 1 (satu) situs makam.	f. Sisanya masih menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur dengan detail mengenai relokasi tersebut.

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-552	28/07/2009 s/d 28/07/2018	JPY	6.060,0	5.047,8	83,3	1.012,2	-4,75	1.237,7	874,5	70,6
			USD	54,6	45,5		9,1		11,2	7,9	

Control Structure System
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan *spilway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spilway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam* Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun 2017								Total	
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Consulting Service										
Pembangunan *Spillway*	Selesai								100	100
Pengadaan dan Pemasangan	Selesai								100	100
Pengadaan Kapal Keruk	Selesai								100	100
Pembangunan *Check Dam*	Selesai								100	100
Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pekerjaan Terasering di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1)	Selesai								100	100
Pengelolaan Pekerjaan Terasering Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2)	Selesai								100	100
Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4)	Selesai								100	100
Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5)	Selesai								100	100
Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No.7)	25,0	2,0	75	90,2	90	-	100	-	100	90,2
Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No.8)	53,97	65,33	70,15	70,94	90,20	-	100	-	100	70,94
Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No.8.a)	22,49	19,1	30,2	19,57	80,4	-	100	-	100	19,57

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk Jasa Konstruksi pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 sampai dengan Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi Paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7). Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8) dan Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a). Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (*dredger*)), tanda tangan kontrak pada tanggal 11 Oktober 2016, capaian fisik hingga Juni 2017 adalah 90,20 %. Paket 8, konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan, capaian fisiknya hingga Juni 2017 adalah 70,94%. Paket 8A tanda tangan kontrak pada Triwulan I 2016, kemajuan fisik di lapangan hingga Triwulan II 2017 ini sebesar 19,57 %. Sampai dengan periode laporan Triwulan II 2017 pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik, belum ada laporan permasalahan kritis yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-567	23/06/2014 s/d 23/06/2021	JPY	4.954,0	336,4	6,8	4.617,6	-36,4	517,5	46,6	9,0
			USD	44,6	3,0		41,6		4,7	0,4	

Uji coba kapal keruk
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan *spilway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spilway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*.
b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi, yaitu Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang (II). Paket konsultan supervisor baru terkontrak pada tanggal 15 September 2016 (Triwulan III 2016), capaian fisik hingga Juni 2017 baru sekitar 2%. Paket 2.1 *(Construction of Closure Dike and Overflow Dike)* telah terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016. Capaian fisik hingga akhir Maret 2017 baru sekitar 3%. Untuk Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan II 2017 ini belum terkontrak. Pada tahun 2016 ini hanya akan dilakukan penarikan uang muka saja, untuk pelaksanaan fisik tidak ada penyerapan.

DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP)

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7669-ID	08/06/2009 s/d 30/06/2017	USD	50,0	45,7	91,3	4,3	-8,7	3,0	0,3	11,2

Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi
Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Jawa Timur
b. Propinsi Kalimantan Timur
c. Propinsi Sulawesi Selatan
d. Propinsi Lampung
e. Propinsi Jawa Barat
f. Propinsi Jawa Tengah
g. Propinsi DI Yogyakarta
h. Propinsi Nusa Tenggara Barat
i. Propinsi Nusa Tenggara Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi
b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan
c. Pengurangan Sedimentasi pada Waduk
d. Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan
e. Manajemen Proyek

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan II 2017 telah ada penyerapan namun belum signifikan yaitu sebesar USD 0,33 juta. Target penyerapan untuk tahun 2017 sekitar USD 2,95 juta.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Pengadaan Kapal Tunda dan Ponton/Tongkang pengangkut tanah; Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk pantauan bendungan di Indonesia; dan Pengadaan Peralatan Monitoring telah kontrak pada bulan Mei 2017.

FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Kesiapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3440-INO	09/12/2016 s/d 31/12/2022	USD	108,7	0,0	0,0	108,7	-9,2	16.3	0,0	0,0

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
b. Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
c. Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
d. Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

a. Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian
b. Wilayah Sungai Ambon – Seram

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Enchanced Planning for Flood Risk Management*
b. *Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure*
c. *Echanced Capacity for Community Based Flood Risk Management* (CBFRM)
d. *Improved Policy, Coordination and Capacity*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan. Seleksi konsultan di Ditjen SDA meliputi konsultan manajemen dan supervisi. Terdapat pula masing-masing 1 paket konsultan di Ditjen Bina Bangda dan Kementerian Pertanian. Keempat paket konsultan saat ini dalam tahap evaluasi penawaran konsultan.
Konstruksi. Lelang 2 paket konstruksi di Ciujung dalam tahap persiapan dokumen lelang dan *cost estimate*. Lelang ini akan menggunakan *National Competitive Bidding* (NCB). Sedangkan untuk konstruksi di Batu Merah *Check Dam*, dokumen perencanaan rinci baru akan disusun oleh konsultan *Flood Risk Management and Engineering Services* yang saat ini masih dalam proses lelang.
Safeguard. Implementasi *resettlement plan* untuk Ciujung rencananya akan selesai pada tahun 2017. Akan dilakukan revisi DIPA untuk mengakomodasi pembayaran kompensasi lahan secara serempak.

JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8121-ID	18/08/2012 s/d 28/02/2019	USD	139,6	73,6	52,7	66,0	-39,7	12,7	1,4	11,2

Catatan : Realisasi tahun 2017 memakai kurs Rp.13.500,-

Paket 1. Cliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati
Sumber: Website Proyek JUFMP (www. jufmp.com)

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c. Dinas Pekerjaan Umum, Propinsi DKI Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan
b. Bantuan teknik, *social safeguard* dan *capacity building*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Anggaran pada Triwulan II 2017 belum banyak terserap. Hal ini disebabkan karena beberapa paket masih dalam proses kontrak. Pada Triwulan II 2017 hanya terserap USD 1,42 juta atau sekitar 11.2% dari total target untuk tahun 2017 sebesar USD 12,7 juta.

Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Terdapat satu paket pekerjaan fisik yang masih nihil karena masih menunggu NOL. Untuk kajian *master plan* pengendalian banjir sedang menunggu NOL dari Bank Dunia.

Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan	Status Kontrak dan Kemajuan Fisik
PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	
Paket 2A: Cengkareng *Floodway*	Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 2B: *Lower* Sunter - *Floodway*	Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	
Paket 3: Cideng – Thamrin *Drain*	Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 5: Tanjungan *and Lower* Angke *Drain*	Kegiatan telah selesai. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
PIU Provinsi DKI Jakarta	
Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari *Drain*, Waduk Melati	Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 4: Sentiong – Sunter *Drain*, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III	Kegiatan fisik telah selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2016. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 7: Grogol – Sekretaris *Drain*, Pakin – Kali Besar – Jelakeng *Drain*, Krukut Cideng *Drain*, Krukut Lama *Drain*	Kegiatan fisik telah selesai 100% pada 19 Desember 2017. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Paket 6 (*West Banjir Canal and Upper Sunter Drain*) Kemajuan fisik dan keuangan masih nihil. Sedangkan proses Uang Muka sebesar +/- 10%.	Proses NOL kontrak.
Paket 8 (Pompa Sentiong) Kemajuan fisik dan keuangan masih nihil.	Proses penyiapan DED oleh konsultan supervisi.
***Consultan Services*:** a. *Construction Supervision for JUFMP*. b. *Secretariate of CPMU-JUFMP*.	Kemajuan fisik telah berjalan namun kemajuan keuangan masih relatif kecil. Untuk Triwulan II 2017 sedang menunggu NOL dari Bank Dunia.
Lain-lain: Kajian *master plan* Pengendalian Banjir Jakarta – Bekasi.	Masih menunggu NOL dari Bank Dunia hasil evaluasi teknis.

LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II

Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling, dan FFWS

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-522	28/07/2005 s/d 30/09/2017	JPY	9.345,0	8.262,6	88,4	1.082,4	-9,5	480,9*	208,6	43,4
			USD	84,2	74,4		9,8		4,3	1,9	

*Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017*

Foto udara inlet struktur
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Jasa Konsultansi
b. Pembangunan Bendung Gerak Bojonegoro
c. Pembuatan Tanggul Keliling Rawa Jabung
d. FFWS

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun 2017								Total	
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jasa Konsultansi	100	99,69	100	99,69					100	99,69
Paket BJ-1	Selesai									
Paket BJ-2										
Paket J-2(1)	100	81,17	100	81,17					100	81,17
Paket J-2(2)	Selesai									
FFWS										

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kegiatan *Lower Solo River Improvement Project II* bertujuan untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air. Kegiatan ini terdiri dari enam paket pekerjaan, yaitu Paket Jasa Konsultansi, Konstruksi Bendung Gerak Bojonegoro (Paket BJ-1 dan BJ-2), Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) dan J-2(2), dan FFWS). Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan lima paket pekerjaan pada tahun 2016, sedangkan satu paket pekerjaan lagi yaitu pekerjaan konstruksi Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1)) masih dalam proses penyelesaian. Capaian fisik pekerjaan Paket J-2(1) pada periode laporan Triwulan II 2017 sebesar 90,57% dari target 100%. Kontrak paket berakhir tanggal 30 Desember 2016 dan tidak diperpanjang lagi. Kemajuan akan dievaluasi dan akan dibayar sesuai yang telah dilaksanakan. Apabila permasalahan sosial telah selesai maka pekerjaan pembangunan *Jabung Ring Dike* akan dilanjutkan dan diusulkan menggunakan dana APBN.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Keputusan pengadilan (tahap banding) terkait kasus pengadaan lahan untuk Paket J-2(1) telah keluar. Keputusannya adalah Kementerian PUPR kembali kalah (diputuskan April 2016). Pada Triwulan II 2016, Pihak BBWSBS telah mengajukan Memori Kasasi ke MA melalui PN Tuban (pengajuan tanggal 3 Mei 2016, namun baru diterima bulan Juli). Pengajuan Memori Kasasi MA ini telah disetujui Pimpinan Ditjen SDA.	Sampai dengan periode laporan Triwulan II 2017 ini masih menunggu putusan kasasi. Kontrak Paket J-2(1) berakhir pada tanggal 30 Desember 2016 dan tidak diperpanjang lagi. Kemajuan akan dievaluasi dan akan dibayar sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Apabila permasalahan sosial telah selesai maka pekerjaan pembangunan Jabung *Ring Dike* akan dilanjutkan menggunakan dana APBN.

PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT

Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-546	25/07/2008 s/d 25/10/2017	JPY	12.310,0	12.090,0	98,2	219,9	1,7	261,9	97,9	37,4
			USD	110,9	108,9		2,0		2,4	0,9	

Earthworks-Penggalian Kanal Serapan (D.39)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung
b. Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten
c. Propinsi Kalimantan Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Sipil : Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (SOP).
b. Pekerjaan Jasa Layanan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project* (PIRIMP) ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan melalui rehabilitasi dan perluasan serta peningkatan sistem operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di 10 (sepuluh) *sub project* di wilayah barat Indonesia. Sampai dengan laporan periode Triwulan I 2017, kemajuan fisik kesepuluh *sub project* tersebut telah selesai dikerjakan. Pembayaran Paket B dan Konsultan Supervisi belum dapat dilakukan karena masih menunggu *addendum* kontrak. Untuk tahun depan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak ada lagi, hanya dijadwalkan melakukan kegiatan-kegiatan pembayaran.

Proyek PIRIMP direncanakan akan melakukan realokasi *loan* sebanyak dua kali. Realokasi pertama adalah untuk pembayaran eskalasi dan retensi, realokasi ini telah disetujui oleh JICA pada tanggal 5 September 2016. Realokasi kedua adalah penggunaan seluruh dana kategori kontingensi. Realokasi penggunaan seluruh dana kontingensi ini diperlukan karena adanya perkiraan kekurangan alokasi pada kategori *civil works* akibat adanya depresiasi nilai tukar Yen terhadap Rupiah. Realokasi kedua ini telah disetujui oleh JICA melalui Surat JICA Nomor (IN) 4-25003 tanggal 18 Mei 2017.

UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-559	25/07/2013 s/d 25/07/2020	JPY	3.311,0	585,6	17,7	2.725,4	-38,5	1.174,6	280,4	23,9
			USD	29,8	5,3		24,6		10,6	2,5	

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing
b. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan *check dam* dan *check dam* kecil di lokasi tersebar (24 desa).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket *Consulting Services* dan empat paket *Civil Works*. Paket *Consulting Services* kegiatan *Upper Citarum Basin Flood Management* (*loan* JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Proyek IP-559 telah melakukan penarikan sebesar 72.352.015 JPY (data dari JICA) pada Triwulan I 2016, untuk pembayaran uang muka Paket *Consulting Services*. Dari empat paket *Civil Works*, yang dapat dilelangkan di tahun 2016 hanya tiga paket, yaitu Paket Cimande, Paket Cikijing dan Paket Cikeruh. Desain untuk tiga paket ini telah selesai dan sudah ada panlok. Sementara untuk Paket Citarum belum dapat dilelang dan belum ada kegiatan. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016.

Consulting Services. *Issue conquerence* untuk addendum I sudah dikeluarkan oleh *Lender*, tinggal menunggu nomor surat dari Tokyo. Konsultan Supervisi belum melakukan tugas sepenuhnya karena pekerjaan konstruksi masih menunggu *conquerence* dari JICA (belum bisa menarik uang muka).

Civil Works. Sampai dengan Juni 2017 masih menunggu *conquerence* dari JICA untuk penarikan *advance payment*. Pelaksana proyek masih melengkapi persyaratan untuk mendapatkan *approval* dari JICA.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan - Cimande: Pembebasan lahan baru mencapai 70%, Sumber Daya Manusia (SDM) kontraktor kurang berpengalaman dalam menangani proyek pinjaman. - Cikeruh: Pembebasan tanah baru mencapai 60%, MC 0% terlambat sekitar 1 bulan menyebabkan produksi *shop drawing* terlambat. - Cikijing : Pembebasan lahan belum ada kemajuan, masih 0%. - Citarum: Pembebasan lahan belum ada kemajuan, masih 0% sehingga belum ditenderkan.	- Dengan dana tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan, kontraktor akan menambah SDM yang lebih berpengalaman. - Dengan dana tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan. - Dengan dana tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan - Dengan dana tahun 2017, pembebasan lahan akan dimaksimalkan.

URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES

Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-551	28/07/2009 s/d 28/12/2018	JPY	7.490,0	5.606,6	74,9	1.883,4	-9,3	612,5	63,5	10,4
			USD	67,5	50,5		17,0		5,5	0,6	

Sumber: http://psda.jatengprov.go.id

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Direktorat Sungai dan Pantai
c. Balai Wilayah Sungai Sumatera V
d. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
e. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
f. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan II

❖ Lokasi Proyek

Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 6 paket kontruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 paket konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket *Civil Works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package 6A* dan *6B)*, telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya. Pencapaian kemajuan fisik paket 6A dan 6B tahun 2017 (periode Januari – Juni 2017) masing-masing sebesar 2,57% dan 10,36%.

Kemajuan pembebasan lahan sampai dengan periode laporan ini (akhir Juni 2017) sebagaimana tabel berikut ini:

Lokasi	Kebutuhan	Realisasi			Rencana	
		2015	2016	Juni, 2017	Juli–Oktober 2017	Maret 2018
	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
Paket 6A	0,981	0,310	-	0,071	0,204	0,394
Paket 6B	2,419	-	0,639	0,659	0,158	0,964
Total	3,400	0,310	0,639	0,730	0,362	1,358
Kumulatif		0,310 9,1 %	0,949 27,9%	1,679 48,6%	2,041 60,0%	3,400 100%

Belum ada tambahan pembebasan lahan dari posisi per Maret 2017 yang lalu. Kegiatan pembebasan lahan meliputi pengadaan Tim *Appraisal,* diharapkan prosesnya dapat selesai pada Agustus 2017 sehingga berlaku sampai dengan Maret 2018. Dengan tersedianya daftar perkiraan harga lahan masing-masing bidang lahan oleh Tim *Appraisal*, maka kelanjutan pembebasan lahan dengan dana dari DIPA 2017 yang masih tersedia sebesar Rp 12 miliar dapat dimulai kembali. Dalam tahun 2017 telah dialokasikan dana pembebasan lahan untuk pekerjaan sungai Tondano sebesar Rp 41 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2017, lahan seluas 1,679 ha telah berhasil dibebaskan dengan biaya sebesar Rp 26 miliar, sisanya sebesar Rp 15 miliar akan digunakan untuk pembebasan lahan seluas 0,362 Ha. Sampai saat ini, alokasi tambahan dana pembebasan lahan pada DIPA 2017 sebesar Rp 45 miliar atau Rp 25 miliar masih dalam status usulan/proses.

Luas pembebasan lahan sampai dengan bulan Juni 2017 adalah 1,679 Ha, pekerjaan pemancangan CCSP *(Corrugated Concrete Sheet Pile), backfill* dan *pile* cap sepanjang sungai sesuai ruang lingkup kontrak sebagian besar dapat dilaksanakan, dan seluruhnya dapat dikerjakan setelah pembebasan lahan seluas 2,041 Ha selesai. Adapun kelengkapan lainnya seperti *embankment*, parapet, jalan inspeksi dan *side drain* baru dapat dilaksanakan apabila seluruh pembebasan lahan seluas 3,4 Ha dapat diselesaikan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pembebasan lahan Lahan yang akan digunakan untuk kegiatan Paket 6A dan Paket 6B belum bebas seluruhnya. Dengan status pembebasan lahan yang dicapai sampai dengan Maret 2017, dapat dipastikan pekerjaan konstruksi baik paket 6A maupun paket 6B tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak, yaitu pada akhir Juni 2017, sehingga memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diperkirakan sampai dengan September 2018, melampaui masa berlakunya *loan*, yaitu tanggal 28 Juli 2017.	Dalam rapat yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian PUPR dan JICA telah dibahas terkait perpanjangan masa berlakunya *loan* yang akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2017. Dalam rapat tersebut telah disepakati untuk ditindaklanjuti dengan usulan perpanjangan masa berlakunya *loan* dan akan diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, diharapkan usulan berikut dokumen pendukungnya sudah sampai di Kedutaan Besar Jepang paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya *loan* (28 Juli 2017).
Administrasi Masalah adimintrasi berikutnya yang perlu disiapkan dan diselesaikan, yaitu amandemen keempat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan *civil works* Manado *Sub-project* dari tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan September 2018. Addendum II yang menyangkut perubahan *item* pekerjaan dan nilai kontrak dapat dilaksanakan setelah amandemen keempat.	*Amandement Loan Agreement* untuk perpanjangan masa laku pinjaman sampai dengan bulan Desember 2018 diharapkan bisa segera diterbitkan pada minggu ketiga sebelum berakhirnya masa laku pinjaman pada tanggal 28 Juli 2017. Amandemen ketiga kontrak pekerjaan *civil works* Manado *Sub-project* Paket 6A dan 6B untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan *civil work* Manado *Sub-project* paket 6A dan 6B sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 sudah diterbitkan dan efektif.

URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-566	23/06/2014 s/d 26/06/2021	JPY	5.111,0	2.864,8	56,1	2.246,1	12,9	1.740,2	1.056,4	60,7
			USD	46,1	25,8		20,2		15,7	9,5	

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
c. PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan
b. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II, Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) dan ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River. Capaian* Perkembangan masing-masing paket dapat dilihat sebagai berikut:

a. Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik hingga Triwulan II 2017 sebesar 85,6 %.
b. Paket *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River* kontrak 24 Februari 2016, capaian fisiknya hingga akhir Maret 2017 adalah sebesar 62,1%.
c. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II,* capaian fisiknya hingga akhir Maret 2017 sebesar 78,0%.

Sampai dengan periode laporan Triwulan II 2017, pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik, tidak ada laporan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.

WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8027-ID	14/11/2011 s/d 31/12/2018	USD	150,0	105,2	70,1	44,8	-15,9	43,2	1,5	3,5

Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah
Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

❖ Lokasi Proyek

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Propinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Propinsi
b. Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
c. Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen
d. Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi Anggaran. Sampai dengan Triwulan II 2017, penyerapan kumulatif anggaran senilai USD 105,2 juta atau 70,13% dari total pinjaman. Pada tahun 2017, target penyerapan proyek yaitu USD 43,2 juta dan sampai dengan triwulan ini telah terdapat penyerapan senilai USD 1,51 juta atau 3,5% dari target. Proyeksi sampai dengan akhir masa proyek WISMP II yaitu, 89%.

Kemajuan Pelakasnaan Kegiatan. Capaian indikator kinerja komponen 1 (*Basin Water Resources Management Improvement*) sampai dengan triwulan ini masih *on schedule*, kecuali untuk indikator '*number of basin water allocation plans operational*'. Terkait dengan komponen kegiatan perbaikan manajemen irigasi berbasis partisipatif masih terkendala pembayaran ke daerah yang belum dilakukan untuk belanja tahun 2016, sehingga kabupaten tidak dapat menggunakan anggarannya di tahun 2017. Selain itu, terkait isu *On-Granting*, PIU di kabupaten diminta untuk menyelesaikan kegiatan yang didanai *on-granting* pada tanggal 31 Oktober 2017.

Kontrak Civil Work untuk *Jatiluhur Irrigation Scheme* CW 13 (Indramayu) dan CW 15 (Subang) masih dalam proses pengadaan. Penyelesaian Paket CW 13 dan CW 15 ini diperkirakan akan melebihi *closing date* pada 31 Mei 2018. Oleh karena itu, pada tahun 2018 pengerjaan Paket CW 13 dan CW 15 pada BBWS Citarum tidak dibiayai pinjaman tetapi akan diganti pembiayaan melalui APBN Murni. Terkait dengan hal ini, NPMU perlu berkoordinasi dengan NPIU irigasi dan BBWS Citarum untuk memastikan pengalihan pembiayaan Paket CW 13 dan CW 15 dari pinjaman ke APBN Murni.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pusat: Proses revisi DIPA yang masih menunggu persetujuan (NOL) dari Bank Dunia. Minimnya supervisi dan petunjuk terkait Implementasi kegiatan pertanian. **Daerah:** Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan penggantian ke pusat.	**Pusat:** NPMU segera berkoordinasi dengan Bank Dunia agar persetujuan (NOL) revisi AWP segera dikeluarkan. Koordinasi dengan PIU Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. **Daerah:** NPMU perlu mengingatkan daerah agar segera melakukan proses permintaan penggantian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jerman (KFW)	2007 66 071	15/12/2011 s/d 30/06/2017	EUR	19,0	19,0	100,0	0,0	0,0	1,3	1,3	100,0
			USD	21,2	21,2		0,0		1,4	1,4	

*Catatan : *Kurs 1 USD = Rp 13.321,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17*

❖ Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c. Kementerian Perindustrian

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembelian Peralatan
b. Pengadaan Konsultan
c. Pembangunan Infrastruktur SMK
d. Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan: Realisasi Kumulatif Nilai	Keuangan: Realisasi Kumulatif %	Keuangan: TA 2017 Target	Keuangan: TA 2017 Realisasi	Keuangan: TA 2017 %	Fisik (%): Realisasi Kumulatif	Fisik (%): TA 2017 %	Fisik (%): TA 2017 Realisasi
1	Jasa Konsultan Peralatan	2,0	2,0	100	0,6	0,6	100	-	43	43
2	Lot 2,3,4,5,6,7,8 dan 9	19,3	19,3	100	3,9	3,9	100	-	100,0	100
3	Pelatihan Tingkat Lanjut SED-TVET	2,0	2,0	100	1,9	1,9	100	-	100,0	100

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

a. Paket kontrak *Advanced Training* telah selesai pada tanggal 30 April 2017.
b. Pengadaan peralatan/kemajuan fisik telah selesai 100%.
c. Aktifitas saat ini, Kemendikbud sedang menyusun PCR *(Project Completion Report)* yang diwajibkan bagi K/L yang telah menyelesaikan kegiatannya, dan sedang menunggu SP3 yang belum keluar senilai EUR 123.000.
d. Kemajuan keuangan hingga II 2017 *(closing date)*:
   1. Konsultan Pelaksana Kegiatan SED-TVET : nilai kontrak sebesar EUR 1.924.730 dan penarikan sebesar EUR 1.912.384
   2. Peralatan Praktik di Kemendikbud : nilai kontrak sebesar EUR 6.970.679 dan penarikan sebesar EUR 6.970.679
   3. Peralatan Praktik di Kemenperin : nilai kontrak sebesar EUR 4.963.355 dan penarikan sebesar EUR 4.963.355
   4. Peralatan Praktik di Kemenaker : nilai kontrak sebesar EUR 4.978.407 dan penarikan sebesar EUR 4.978.407
   5. *Advanced Training* (hibah) : nilai kontrak sebesar EUR 1.800.000 dan penarikan sebesar EUR 1.711.828.

   Sehingga terdapat beberapa paket kontrak yang tidak tertarik sebesar EUR 100.517.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0133	01/05/2010 s/d 05/04/2018	USD	87,6	11,9	13,6	75,7	-77,5	20,9	1,1	5,3

Proses Reklamasi

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Civil works*
b. *Procurement of equipment*
c. *Consultancy services*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	*Consultancy Services (PMSC)*	2,72	1,84	67,6	0,79	0,39	49,4	61,54*	15,38	7,69
2	*Construction Works*	62,17	13,4	21,6	2,00	0,96	4,8	5,09[2)]	65,6	2,83
3	*PMU Support and Training Courses*	0,23	0,16	69,57	0	0	0	100	0	0
4	*Financial Audit*	0,1	0	0	0,04	0	0	0	0	0
5	*Procurement of Equipment*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	*Start-up Workshop and Familization Visit*	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

Keterangan:
**Perubahan realisasi kumulatif PMSC akibat adanya perpanjangan kontrak menjadi 81 bulan*
Nilai tukar yang digunakan adalah USD I = Rp 10.000,-.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. ***Start-up Workshop.*** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. ***Construction Works.*** Konstruksi Paket 1 – *Dredging and Reclamation* dalam tahap pelaksanaan dengan keterlambatan sebesar 35%. Saat ini dilakukan percepatan pengerjaan reklamasi dengan menggunakan metode *Prefabricated Vertical Drain* (PVD) serta penambahan jumlah dan jam kerja kapal.
3. **PMSC.** Kegiatan dalam tahap pelaksanaan.
4. ***Financial Audit.*** Kegiatan dalam tahap persiapan lelang konsultan. Saat ini dilakukan reviu dokumen RfP dan TOR.
5. **PMU *Expert.*** Usulan addendum kontrak sebelumnya sudah diajukan pada tanggal 2 Juni 2016, namun berdasarkan hasil *teleconference meeting* dengan IDB, PMU *Expert* perlu mengajukan kembali usulan tersebut dengan justifikasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Usulan tersebut telah disampaikan kembali ke IDB pada tanggal 27 April 2017. Saat ini masih menunggu NOL addendum kontrak dari IDB.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain Keterlambatan pelaksanaan *construction works* sebesar 35% disebabkan karena sebelumnya kontraktor belum memiliki Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK), sehingga perlu waktu untuk mengurus ijin tersebut, dan reklamasi belum dapat dimulai sebelum ijin diperoleh. Selain itu juga terdapat isu *quarry* dan komplain dari nelayan sekitar.	SIKK saat ini sudah diperoleh. Untuk mengejar keterlambatan dilakukan *rescheduling* pelaksanaan pekerjaan fisik dan percepatan proses reklamasi. Perlu dilakukan pertemuan dengan kontraktor untuk memastikan agar pelaksanaan konstruksi dapat selesai sebelum masa laku pinjaman berakhir.

BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1029 01G	04/06/2013 s/d 31/03/2018	USD	51,7	0,0	0,0	51,7	-84,4	3,7	0,0	0,0

Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengerjaan konstruksi *viaduct*
b. Pekerjaan *elevated structure*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	Jasa Konsultansi	4,4	-	-	0,8	0,0	0,0	-	-	-
2	Konstruksi dan Elektrifikasi	45,9	-	-	0,8	0,0	0,0	-	-	-

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

a. Dalam tahap finalisasi dokumen RfP (*Request for Proposal*) untuk seleksi konsultan.
b. Sudah ada persetujuan untuk *short list* dari AFD.
c. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Administrasi - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) berharap ada pendampingan konsultan untuk permasalahan *bidding document*. Permasalahan ini sudah terkendala dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Bila DJKA menginginkan pengadaan jasa konsultan, DJKA harus melakukan revisi DIPA karena belum dianggarkan dalam DIPA. - DJKA sudah dua kali menyampaikan *bidding document* tetapi oleh pihak AFD selalu dikembalikan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti misalnya permasalahan eskalasi, pihak DJKA meminta tidak ada eskalasi tetapi pihak AFD meminta adanya eskalasi.	- DJKA diminta untuk membuat *timeline* yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat. DJKA perlu bernegosiasi kembali agar tidak memakai eskalasi. Balai Teknik Perkeretaapian sudah diminta untuk membalas atau merespon secara resmi melalui surat kepada AFD terkait isu-isu atau permasalahan *bidding document*, eskalasi, *billing rate* konsultan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
Lain-Lain - Kekurangan Sumber Daya Manusia.	- DJKA akan membuat tim *back up* untuk membantu direktorat.

Catatan : tidak terdapat kemajuan dalam pelaksanaan proyek ini.

BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Perancis (NATIXIS)	21671901	04/06/2013 s/d 30/06/2018	EUR	80,0	0,0	0,0	80,0	-80,3	5,8	0,0	0,0
			USD	89,3	0,0		89,3		6,5	0,0	

Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konstruksi *double track* baru antara Bandung-Gedebage
b. Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage
c. Pekerjaan stasiun
d. Layanan jasa konsultan

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan: Realisasi Kumulatif (Juta USD)	Realisasi Kumulatif %	TA 2017 Target	TA 2017 Realisasi	TA 2017 %
1	Jasa Konsultansi (Basic Design+TA Supervisi *Data Work* Pekerjaan *Double Track* Sintel dan Elektrifikasi)	7,14	-	-	-	-	-
2	Konstruksi dan Elektrifikasi	79,96	-	-	-	-	-

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

a. Dalam proses finalisasi dokumen TOR (*Term of Reference*) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk pengadaan jasa konsultansi.
b. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.
c. Tidak terdapat kemajuan dalam pelaksanaan proyek ini.

JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I

Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-563	23/06/2014 s/d 20/06/2021	JPY	16.322,0	0,0	0,0	16.322,0	-43,2	33,7*	0,0	0,0
			USD	147,1	0,0		147,1		0,3	0,0	

*Catatan : *Dalam proses pencantuman DIPA 2017*

Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
b. Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

❖ Lokasi Proyek

JABODETABEK

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Enginering Service Stage*
b. *Consulting Assistance Services Stage*
c. *Supervisory Stage*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Pekeretaapian mengirimkan surat kepada JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada *Phase I* berupa konstruksi depo Depok dan *workshop* tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke *Phase II* berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi. Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan *loan* ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Ditjen Perkeretaapian masih berkoordinasi dengan JICA terkait pelaksanaan usulan tersebut. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 tahun) terdapat surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup tidak dapat dilakukan, dan harus kembali ke ruang lingkup awal. Pada tahun 2017 DIPA proyek IP-563 tidak tercantum, telah disampaikan dalam rapat trilateral PHLN pada bulan Mei 2017, dan sedang dalam proses pencantuman DIPA 2017.

PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM SPUR AND 500 UNIT)

Proyek Pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	(2016) 23 Total No. (411)	24/01/2017 s/d 24/01/2020	USD	175,1	0,0	0,0	175,1	-14,3	27,3	0,0	0,0

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan Rel UIC 54 Sebanyak 1.500 Km Spur Setara dengan 120.000 Batang.
b. Pengadaan Wesel Lengkap dengan Aksesoris dan Bantalannya Sebanyak 500 Unit.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Proyek *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* merupakan kegiatan pengadaan 3.000 rel kereta api (1500 Km Spur) dan 500 unit *turnout* (*wessel*). Pengadaan rel dan *wessel* ini akan digunakan untuk pembangunan jalur ganda Kereta Api di lintas Selatan Jawa, Jalur KA Trans Sumatera, dan reaktifasi jalur Kereta Api yang sudah tidak aktif. Sejak *loan* berlaku efektif tanggal 24 Januari 2017 sampai akhir Juni 2017 belum ada kemajuan penarikan uang muka, karena *Letter of Credit* (L/C) belum dibuka. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang diminta adalah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SKP dan SP2D sebagai dasar membuka L/C. Pihak Penyedia telah menyampaikan *Bank Guarantee* Uang Muka pada tanggal 6 Juni 2017, namun isi *Bank Guarantee* belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2013 sehingga KPPN belum dapat menerima *Bank Guarantee* tersebut. Untuk *Bank Guarantee* Uang Muka tersebut akan dilaksanakan amandemen melalui CEXIM *Bank* dan *Bank of China* Jakarta diikuti dengan surat permohonan dispensasi kepada Direktur Pengelola Kas Negara Ditjen Perbendaharaan agar *Bank Guarantee* tersebut dapat diproses lebih lanjut.

RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-508	13/12/2001 s/d 11/09/2017	JPY	23.324,0	13.375,8	57,3	9.948,2	-41,4	8.714,3*	0,0	0,0
			USD	210,2	120,5		89,6		78,5	0,0	

*Catatan : *Dalam proses pencantuman DIPA 2017*

Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
b. Satuan Kerja Pembangunan *Double-Double Track*

❖ Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Propinsi DKI Jakarta – Propinsi Jawa Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi dan Peningkatan *Track Existing* antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1
b. Layanan Jasa Konsultan Untuk *Review Design* dan Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) hingga periode laporan Triwulan IV 2016 mencapai 76,57% dan capaian fisik Paket Konsultansi B1 sebesar 60,97%. Pada periode laporan ini konsultan melakukan pekerjaan *review design* untuk kegiataan di Cikarang. Proyek IP-508 ini seharusnya berakhir 11 September 2017 dan telah dilakukan usulan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017, serta telah dilakukan rapat di Direktorat Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan terkait usulan perpanjangan masa berlaku *Railway Electrification and Double Double Track of Java Main Line Project I* (*Loan* IP-508). Dalam rapat tersebut Kementerian Perhubungan menyampaikan beberapa hal antara lain :

a. Sesuai rekomendasi Itjen Kemenhub, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub telah melakukan penilaian opsi berdasarkan aspek teknis, aspek sumber pembiayaan dan aspek hukum. Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menilai bahwa opsi perpanjangan adalah hal terbaik untuk menyelesaikan proyek tersebut.
b. Terkait masalah cagar budaya, Dit. Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan surat rekomendasi Nomor 2494/E2/KB/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan surat tersebut, Kemenhub dapat melanjutkan pekerjaan di stasiun Tambun dengan melaksanakan

beberapa rekomendasi teknis terkait material pembangunan dan penyelamatan beberapa bagian stasiun lama.

c. Kemenhub akan menyampaikan tambahan penjelasan tertulis atas surat usulan dan *Explanatory Notes* yang telah disampaikan sesuai dengan catatan audit Itjen Kemenhub dan hasil rapat di Bappenas pada tanggal 5 Agustus 2015.

Dalam rapat tersebut, disepakati juga beberapa hal sebagai berikut :

a. Kemenhub perlu menyiapkan langkah percepatan dan mitigasi risiko yang timbul akibat proses administrasi kontrak dan penganggaran.
b. Kemenhub perlu segera mengambil langkah untuk memasukkan rencana penarikan *loan* IP-508 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2017 sehingga apabila perpanjangan masa berlaku *Loan Agreement* IP-508 disetujui, dana pinjaman tersebut dapat segera digunakan.

Kedutaan besar melalui surat tanggal 22 November 2016 kepada Dirjen Perkeretaapian Kemenhub yang ditembuskan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, memberikan penjelasan bahwa masa berlaku perpanjangan satu tahun tersebut dapat ditambah lagi perpanjangan selama empat tahun sepanjang pelaksana kegiatan bersama kontraktor dapat menyelesaikan dalam satu tahun beberapa pekerjaan berikut :

a. Penyelesaian pembayaran pekerjaan (sekitar USD 10 juta).
b. Penyelesaian eskalasi harga dan pekerjaan tambahan (*Variation Order*).
c. Penyelesaian biaya masa perpanjangan.
d. Pembebasan lokasi pekerjaan.
e. Perselisihan kepemilikan lahan di lokasi penyimpanan barang.

Pada rapat koordinasi yang dilakukan di Bappenas pada tanggal 27 April 2017, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaksana proyek masa perpanjangan untuk *loan* IP-508 ini hanya satu tahun sehingga untuk tambahan empat tahun lagi tidak akan dimintakan/dilakukan. Diharapkan agar segera dilaksanakan *finalisasi rescoping*. IP-508 akan melakukan pembayaran konstruksi yang telah dilaksanakan. Namun di tahun 2017 DIPA proyek IP-508 tidak tercantum, Kemenhub diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan juga menyampaikannya dalam *trilateral meeting* yang akan diadakan bulan Mei 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain a. Pembangunan stasiun Cikarang, stasiun Bekasi Timur dan stasiun Cibitung dalam proses konstruksi. b. Pembangunan stasiun Bekasi dan Tambun belum dilaksanakan. c. *Switchover* sistem persinyalan belum dilaksanakan. d. Paket pekerjaan supervisi untuk konstruksi Paket B1 sedang berjalan.	a. Kontraktor diperintahkan untuk mempercepat pekerjaan dan berkoordinasi dengan PT. KAI (Persero). b. Kontraktor diperintahkan untuk segera melaksanakan kegiatan. c. Koordinasi dengan PT. KAI (Persero) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan mempersiapkan *Switchover*. d. Memerintahkan konsultan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan percepatan pelaksanaan pekerjaan Paket B1 dan evaluasi terhadap usulan addendum yang disampaikan kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku.

KEMENTERIAN PERTANIAN

SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			(Juta)	%	%
IFAD	835-ID (Pinjaman)	06/07/2011 s/d 31/07/2019	USD	49,1	40,9	83,3	8,2	9,2	16,7	1,0	6,0
	835-ID (Hibah)			1,1	0,8	76,9	0,3		0,4	0,0	5,4

Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat
Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

❖ Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Maluku
b. Propinsi Maluku Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Community Development*
b. *Agriculture Production*
c. *Marketing*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah. Pada tanggal 26 Juli 2017 IFAD telah menyetujui usulan realokasi pinjaman dan hibah SOLID.

Keuangan. Sisa pinjaman di dalam rekening proyek per 21 Juni 2017 adalah sebesar Rp 48,70 miliar (USD 3,67 juta). Kementerian Pertanian telah mengajukan *withdrawal* 49 sebesar USD 1,96 juta atau Rp 26,02 miliar tanggal 5 April 2017. Sisa hibah di dalam rekening proyek per 21 Juni 2017 adalah sebesar Rp 2.656.938.849,56 setelah penambahan WA 010/GIC.

Kemajuan Kegiatan. Sejumlah 4 – 6 sentra bisnis direncanakan untuk dikembangkan di lokasi proyek. Namun pembangunan infrastruktur untuk sentra bisnis masih menemukan kendala dalam memperoleh lahan, karena lahan diupayakan dalam bentuk hibah.

Exit Strategy. Penyusunan TOR untuk kajian dampak akhir kegiatan serta kajian *database* dan aset proyek sedang dalam tahap penyelesaian. Pada tanggal 26 – 28 Juli 2017 telah dilaksanakan *workshop* integrasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (kegiatan SOLID) di Bogor. *Workshop* tersebut bertujuan untuk:

a. Mengintegrasikan kegiatan SOLID yang dilaksanakan di kabupaten dengan kegiatan *stakeholder* terkait yang saling mendukung.
b. Mengenalkan dan memperluas/mencari peluang pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok mandiri.

c. Membahas keberlanjutan kegiatan SOLID yang ada di kabupaten serta dukungan dari *stakeholder* terkait setelah proyek selesai tahun 2018.

Dari hasil *workshop* tersebut diidentifikasi bahwa kondisi geografis masih menjadi tantangan utama dalam pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh Kelompok Masyarakat (KM) SOLID. Format pemasaran yang tepat diharapkan dapat menjadi solusi bagi keberlanjutan produk-produk hasil usaha KM SOLID. Selain itu, produk-produk KM SOLID yang masih diusahakan secara sederhana juga menghadapi tantangan ijin edar apabila ingin dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Oleh karena informasi mengenai prosedur dan kemudahan dalam memperoleh ijin edar maupun sertifikasi halal akan sangat membantu keberlangsungan usaha KM SOLID. Untuk membantu dalam proses pemasaran tersebut, telah dibangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di wilayah Sofifi dengan melibatkan 7 konsultan yang mencakup 49 titik di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Diharapkan melalui PLUT ini dapat membantu petani dalam mengembangkan pemasaran produk mereka baik secara *online* maupun *offline*.

Selain itu, beberapa hal harus dipersiapkan untuk pelaksanaan *exit strategy* diantaranya: 1) Terkait dengan kelembagaan yang sudah ada. Sebaiknya data informasi yang diberikan lebih akurat karena sebagai masukan dalam penyusunan kerangka RPJMD Kabupaten, 2) Terkait dengan dana pinjaman, mengenai keberlanjutan *On-Granting* sampai saat ini masih dalam tahap diskusi.

Keberlanjutan kegiatan. Kegiatan kajian rantai nilai pendek dan *exit strategy* sudah menyelesaikan pembayaran termin I dan II.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Sulit memperoleh lahan untuk pembangunan sentra dan lahan tersebut berupaya hibah. **Lain-Lain** a. Keterlambatan beberapa daerah melakukan revisi POK. b. Daerah belum memiliki desain gambar dan RAB untuk pembangunan prasarana. c. Belum ada DED/*Drawing*/BoQ, Spek Teknis dan RAB. d. Kajian dampak akhir kegiatan SOLID dan kajian *database* serta aset SOLID sedang dalam proses penyelesaian TOR.	

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8188-ID	25/10/2012 s/d 30/06/2019	USD	80,0	47,9	59,9	32,1	-10,1	15,8	3,5	22,3

*Keterangan : *) Terjadi perubahan target karena perbedaan kurs*

Gedung BPTP Jambi
Sumber: Website proyek SMART-D

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi DKI Jakarta
b. Propinsi Jawa Barat
c. Propinsi Jawa Tengah
d. Propinsi Jawa Timur
e. Propinsi Jambi
f. Propinsi Sumatera Barat
g. Propinsi Kalimantan Selatan
h. Propinsi Sulawesi Selatan
i. Propinsi Sulawesi Utara
j. Propinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengembangan dan Manajemen SDM
b. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
c. Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan
d. Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan II 2017, penarikan kumulatif untuk proyek SMART-D sebesar USD 47,94 juta atau 59,93% dari total pinjaman. Adanya keterlambatan realisasi dikarenakan revisi DIPA 2017 dan beberapa satker yang gagal lelang.

Kemajuan pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan II 2017, proyek telah mengirimkan 64 peneliti untuk mengikuti pendidikan PhD (dari target 70 orang) dan 112 orang untuk program Master (dari target 80 orang). Proyek perlu mempersiapkan anggaran dari APBN apabila peserta beasiswa lulus setelah *closing date*. Proyek telah memperbaiki 27 laboratorium Balitbang dengan menyediakan anggaran untuk renovasi dan pembangunan laboratorium baru. Pekerjaan di 26 laboratorium sudah selesai dan pekerjaan di 1 laboratorium akan diselesaikan tahun 2017. Terdapat isu keberlanjutan proyek terkait biaya O&M untuk fasiltas baru maupun untuk fasilitas yang direhabilitasi melalui proyek SMART-D. Misi menyarankan agar PMU menyusun strategi keberlanjutan untuk fasilitas baik bangunan maupun peralatan. Proyek telah melakukan kolaborasi dengan beberapa pusat riset di luar Balitbang Kementerian Pertanian. Berdasarkan *progress report* 206, telah terdapat 421 paket hibah riset kompetitif dan 260 paket kegiatan riset lokal. Sementara untuk kolaborasi riset internasional mencapai 32 paket. Pada triwulan ini, proyek bekerjasama dengan Balai Besar Pengkajan dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) sedang melaksanakan *impact assessment* yang akan dikaitkan dengan capaian indikator proyek.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain Proyek SMART-D tidak memiliki *dedicated staff* yang secara khusus menangani M&E proyek dan terjadi keterlambatan rekrutmen konsultan internasional untuk M&E. Pengadaan konsultan internasional untuk sistem monitoring dan evaluasi terhambat dalam pengurusan IMTA dan Vitas.	Rekrutmen konsultan nasional untuk sistem monitoring dan evaluasi akan segera dilakukan.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-568	23/06/2014 s/d 23/06/2023	JPY	7.075,0	2.304,5	32,6	4.770,5	-1,0	1.207,1	362,8	30,1
			USD	63,7	20,8		43,0		10,9	3,3	

Leaflet PHRDP IV

❖ Instansi Pelaksana

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 *linkage*, Program non-gelar reguler, Program non-gelar *linkage*, *staff enhancement*, *conference*, *academic staff exchange*
b. Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler
c. *Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan proyek masih menggunakan konsultan PHRD III. Masa perpanjangan konsultan PHRD III seharusnya berakhir Juni 2016 namun diperpanjang sampai dengan Desember 2016 (akan dilakukan amandemen). Persetujuan dari menteri telah keluar dan kontrak sudah disampaikan kepada JICA. Sampai dengan periode Laporan Triwulan I 2017, JICA belum dapat mengeluarkan persetujuan kontrak karena masih menunggu dokumen/nomor persetujuan dari JICA Tokyo.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Mapping* Karyasiswa *Lingkage Masih tedapat 2 Universitas yang belum *release* penempatan karyasiswa, yaitu Tohoku (2 orang) dan Yamaguchi (3 orang). ***Training of Trainer PAK*** Memastikan tanggal dan jumlah peserta untuk pelaksanaan. ***Allowance* Domestik Regular** Masih terdapat 30 siswa yang belum meng-*upload* IPK dan KRS ke SIMDIKLAT.	Segera menfinalkan hasil *mapping* sehingga Pusbindiklatren Bappenas dapat mengeluarkan Surat Nota Persetujuan untuk proses paspor dinas mahasiswa. Segera didiskusikan dengan pihak terkait untuk menfinalkan tanggal pelaksanaan dan jumlah peserta. Sedang dikoordinasikan dengan karyasiswa dan prodi masing-masing.

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)

Membangun kapasitas dari instansi peserta proyek melalui: (a) memperkuat sumber daya manusia di dalam instansi untuk area fungsional utama; dan (b) mempeluas kapasitas dari instansi untuk menginisiasi dan mengelola reformasi

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8010-ID	16/06/2011 s/d 31/12/2017	112,7	95,7	84,9	17,0	-	11,1	2,2	19,7

Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT
Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id

❖ Instansi Pelaksana

a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan
b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Beasiswa Gelar untuk Kementerian Keuangan
b. Beasiswa Gelar dan Non-Gelar untuk Instansi peserta lainnya
c. Dukungan Program dan Proyek

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Ekuivalen Juta USD

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	*Goods, Non-Consulting Services, Consultants' Services, Training, and Operating Costs for the Project*	9,95
2	*Scholarships*	102,70
	Total	**112,65**

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Penyerapan kumulatif hingga Triwulan II 2017 mencapai USD 95,7 juta atau sebesar 84,9% dari total nilai pinjaman. Dalam DIPA BAPPENAS tahun 2017 pada bulan Mei terdapat revisi penambahan dari semula Rp 84.648.873.000,- setara USD 6.364.577 menjadi Rp 127.847.568.000,- setara USD 9.612.599.

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Terdapat perubahan target Program Non-Gelar tahun 2017 karena adanya perubahan AWP dan *Participating Agency*. Pada Triwulan I 2017 target peserta Program Non-Gelar yaitu 824 dan berubah menjadi 954 di Triwulan II 2017. Sampai dengan Triwulan II 2017, peserta prorgram yang mengikuti Program Non-Gelar adalah sebanyak 203 orang.

Program SPIRIT di Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai peningkatan hingga 18.90% dari target 15% untuk Program Gelar. Sedangkan untuk Program Non-Gelar, telah mencapai peningkatan 6,69% dan masih terus bertambah. Tingkat relevansi kompetensi yang diajukan meningkat sebesar 19.3%. Tingkat kepuasan dari peserta SPIRIT mencapai 78% dari target 75%. Sementara itu, Program SPIRIT di Kemenkeu telah mencapai 99%. Adapun peserta SPIRIT dari Kemenkeu mayoritas berasal dari Dirjen Pajak karena jumlah pegawai Kemenkeu memang didominasi oleh pengawai Dirjen Pajak. Tingkat kepuasan peserta adalah 89,5% dari target 75%. Terkait dengan pelaksanaan Program Gelar, PIU mengadakan lelang konsultan individu yang akan menyusun buku minitesis karyasiswa.

Dalam pelaksanaan Program Non-Gelar pada tahun 2017 terdapat anggaran sebesar USD 6,5 juta yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan dari 10 *Participating Agency* (PA). Apabila sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, masih belum ada kepastian mengenai pelaksanaan diklat, maka PIU akan mengalihkan diklat tersebut ke PA lain yang lebih siap. Dalam tahun 2017, direncanakan akan terdapat 6 diklat dengan fokus pada persiapan laporan penutupan program SPIRIT. Pelaksanaan seluruh diklat diharapkan telah diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 November 2017.

Delapan instansi (dari target 22 instansi) telah memperbaharui HCDP dan mempersiapkan dokumen HCDP yang baru sebagai acuan pengembangan kapasitas di masa yang akan datang. Program SPIRIT memiliki target terkait kebijakan *re-entry* dan penempatan kembali di instasi peserta karyasiswa. Terkait dengan hal ini, PA yang sudah memilik kebijakan *re-rentry* dan sudah terformalisasi yaitu Kemenkeu, BPKP, Kemendagri dan BKPM. Sementara itu PA yang kebijakan *re-entry* sudah tersusun namun belum terformalisasi adalah Bappenas, BPK, Kemenlu dan BPN.

Sementara itu terkait dengan integrasi karyasiswa melalui *database*, proyek terus mengembangkan aplikasi TRANSPAR untuk proses seleksi, penempatan dan pemantauan hasil studi serta pemantauan data karir kepegawaian yang dikelola dalam SIMPEG masing-masing instansi. Pada tahun 2017 ini PIU akan mengadakan lelang konsultan individu untuk melakukan migrasi program TRANSPAR dari Caspio ke server Pusbindiklatren Bappenas.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III

Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-553	28/07/2009 s/d 28/07/2018	JPY	5.659,0	3.161,9	55,9	2.497,0	-31,2	205,5	0,0	0,0
			USD	51,0	28,5		22,5		1,9	0,0	

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
b. Institut Teknologi Bandung

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konstruksi
b. Peralatan untuk penelitian dan pendidikan
c. Program akademik dan karyasiswa
d. Program penelitian
e. *Consulting services*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket 1 (Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Baru). Pekerjaan konstruksi keempat gedung telah mencapai 100% pada tahun 2016. Pada tanggal 10 Maret 2017, ESC telah mengeluarkan *performance certificate* untuk Paket 1. Pada periode laporan Triwulan I 2017 telah disepakati jumlah besaran denda yang dikenakan kepada kontraktor. BPKP sudah mengeluarkan laporan hasil audit dimana BPKP dan kontraktor sudah menyetujui besaran denda/*penalty* yang harus dibayarkan oleh kontraktor akibat adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

Paket 2 (Pekerjaan Renovasi Gedung *Center for Infrastructure and Built Environment* (CIBE) dan Atap Gedung *Center for Art, Design and Language* (CADL)). Pekerjaan untuk Paket 2 telah selesai.

Paket 3 (Pekerjaan Renovasi Gedung *Center for Information Technology for Industrial Engineering (CITIE)* dan Gedung *Center for Art, Design and Language*(CADL)). Pekerjaan untuk Paket 3 telah mencapai 100% pada bulan Maret 2016. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk CITIE pada tanggal 19 Februari 2016, sedangkan untuk CADL pada tanggal 18 Februari 2016. Masa pemeliharaan untuk *additional work* Paket 3 telah selesai pada 30 Maret 2017. Saat ini proses yang sedang berlangsung adalah penanganan *defect list* yang diterima sebelum tanggal 30 Maret 2017.

Paket 4 (Peralatan untuk semua gedung, kecuali Gedung *Center for Advanced Sciences* (CAS)). Paket ini mengalami *bidding* ulang *(rebidding)*. Sesuai dengan usulan JICA proses *rebidding* tanpa tahapan PQ. Pelaksana kegiatan telah menerima surat persetujuan *rebidding* Paket 4 ini pada tanggal 20 April 2016. Pada tanggal 13 Desember 2016 telah diadakan *bidding submission* oleh Toyota dan Ogawa. Kegiatan sampai dengan 30 Desember 2016 adalah finalisasi draf surat klarifikasi Ogawa dan Toyota. Pada tanggal 23 Januari 2017, telah disampaikan surat mengenai hasil evaluasi teknis kepada JICA untuk direviu dan mendapat persetujuan, surat klarifikasi tambahan telah disampaikan pada 20 Februari 2017. Reviu NOL dari JICA mengenai *Tech Re-Bid Evaluation Result* telah diterima pada 23 Maret 2017. Pembukaan Proposal Biaya (Sampul II) telah dilakukan pada 30 Maret 2017. Saat ini, hasil evaluasi Pokja terhadap proposal biaya dari dua *bidders* (Toyota dan Ogawa) sudah selesai dengan hasil Ogawa sebagai penawar terendah dan diusulkan sebagai pemenang.

Paket 5 (Peralatan Gedung *Center for Advanced Sciences*, diluar pengadaan mikroskop elektron). Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Dokumen telah dikirim ke JICA pada tanggal 2 September 2016 untuk direviu dan disetujui. Reviu NOL dari JICA terkait kontrak Paket 5 telah diterima pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan nomor *concurrence* IP-553/C-006 tanggal 12 Oktober 2016 dan SPMK pada tanggal 25 Oktober 2016. Uang Muka 15% sudah terserap di akhir tahun anggaran 2016. Pada saat ini sedang proses addendum kontrak untuk mengakomodasi kebutuhan bebas bea masuk (*master list*). *Update procurement plan* (*Handling Over* Agustus 2017). Diperkirakan akan membutuhkan addendum kontrak untuk perpanjangan waktu, kontrak semestinya berakhir pada 27 Juli 2017.

Paket 6 (Pengadaan Peralatan untuk Mikroskop Elektron). Pekerjaan untuk Paket 6 sudah selesai 100%.

Paket 7 (Pengadaan Peralatan Biasa). Pekerjaan untuk Paket 7 sudah selesai.

Paket 8 (Pengadaan *Furniture*). Pekerjaan untuk paket 8 sudah selesai.

Paket 9 (Pengadaan Buku). Pekerjaan untuk Paket 9 sudah selesai.

Untuk meningkatkan fungsi bangunan hasil pekerjaan Paket 1 dan Paket 3 diadakan Paket *Additional Work* (Paket Pekerjaan Tambahan).

***Fellowship* Program :**

- Pengembangan staf luar negeri : satu karyasiswa telah kembali dengan status "*Completion Without Degree*" dan diberikan waktu selama 2 tahun oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar.
- Pengembangan staf dalam negeri : masih ada satu karyasiswa yang masih melaksanakan studinya dan telah melaksanakan sidang tertutup pada bulan Maret 2017. Saat ini menunggu publikasi jurnal untuk syarat sidang.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain Addendum II ESC mencakup pekerjaan tambahan dan realokasi anggaran.	Addendum II ESC telah mendapat persetujuan JICA. Telah disetujui juga perpanjangan layanan ESC sampai dengan Desember 2017. Realokasi anggaran dari *Contigency* ke ESC sudah mendapat persetujuan dari JICA per tanggal 24 Maret 2017.

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA

Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Rumpun Ilmu Kesehatan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-549	25/07/2008 s/d 15/07/2018	JPY	14.640,2	8.781,7	60,0	5.858,5	-29,6	866,4	486,8	56,2
			USD	131,9	79,1		52,8		7,8	4,4	

Sumber : PMU Development of World Class University at University of Indonesia

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. Universitas Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Building Construction*
b. *Equipment and Furniture*
c. *Price Escalation*
d. *Physical Contingency*
e. *Consulting Services*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

No	Paket Kontrak	Total Output Kontrak Vol	Total Output Kontrak Sat	Perkembangan Fisik Tahun 2017 TW I T	TW I R	TW II T	TW II R	TW III T	TW III R	TW IV T	TW IV R	Total T	Total R
1	*Consulting Services*	4	Paket									100	
2	P 1.1 (*Construction Works for University Hospital*)	74.043	m²	90	87	100	91	100		100		100	87
	P 1.2 (*Proc. of Equip.and Furniture for University Hospital*)	1	Paket	25	30	30	30	15	0	20		60	60
3	P.2 (*Proc.for IT in University Hospital*)	1	Paket	20	20	30	30	-	-	15		50	50
4	P.3 (*Construction Works for Faculties*)	52.700	m²	Selesai								100	100
5	P.4 (*Pro. of Education Equip. and Furniture Faculties*)	25.560	Item									100	100
6	P.5 (*Construction Works for Infrastructure Dev.*)	15	Paket	Selesai								100	100

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Paket *Consulting Service*. Pekerjaan di lapangan saat ini adalah melakukan pengawasan untuk pekerjaan Paket 1.1 Konstruksi Rumah Sakit dan Paket 5 Konstruksi *Staff Quarter* dan pendampingan pengadaan pekerjaan Paket 1.2 dan Paket 2. Proses *amandement* 5 Kontrak *Consulting Service* telah mendapat *concurrence* dari JICA pada tanggal 2 September 2016. Penagihan Pertama tahun 2017 sesuai dengan *amandement* kontrak terbaru. Proses *amandement* 6 kontrak *Consulting Service* sedang dibuat.

Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indonesia (Paket 1.1). Konstruksi pembangunan rumah sakit ini telah mencapai 91%, telah dilakukan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan arsitektur di lapangan. Pada laporan periode sebelumnya pelaksana proyek menargetkan bahwa konstruksi pembangunan rumah sakit akan selesai pada bulan Oktober 2016, berdasarkan hasil pekerjaan diketahui bahwa target ini tidak dapat dicapai. Untuk itu akan dilakukan perpanjangan kontrak Paket 1.1. Kontrak pada awalnya berakhir pada tanggal 15 Oktober 2016. Perpanjangan kontrak pekerjaan konstruksi selama 7 bulan (sampai dengan Mei 2017) sehingga penyerapan untuk pekerjaan konstruksi akan diluncurkan di tahun 2017. Saat ini kontraktor sedang melakukan pekerjaan *finishing* pada pekerjaan M&E, arsitek dan IT. Perlu dilakukan juga penyesuaian waktu konstruksi dengan waktu pekerjaan Alat Rumah Sakit. Saat ini sedang disiapkan pula dokumen amandemen kontrak untuk CCO pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit. Terdapat pekerjaan tambahan yaitu menambahkan pekerjaan pembuatan area parkir dan gedung parkir sebagai penunjang Rumah Sakit Universitas Indonesia.

Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit). Pihak UI telah menerima persetujuan hasil evaluasi keuangan dari JICA (Nomor JICA.(IN)/02-03002, tanggal 4 Maret 2016). Tanda tangan kontrak Paket 1.2 telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. Dokumen kontrak telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016. *Concurrence* oleh JICA diterima pada tanggal 4 November 2016. Pekerjaan dimulai pada tanggal 18 November 2016 sampai dengan 18 November 2017. *Invoice Advance Payment* senilai Rp 56 miliar telah terealisasi pada bulan Maret 2017. Penyusunan *Master List* untuk alat-alat yang diimpor dari luar negeri sudah disusun. Sudah dilakukan juga koordinasi dengan kontraktor Rumah Sakit untuk memetakan penempatan alat, dan saat ini juga sedang dalam proses *amandement* kontrak kedua.

Paket 2 (Proses Pembuatan Desain Integrasi IT dan Pembuatan Daftar *list* Kebutuhan IT di Rumah Sakit dan Satelit Klinik). Kontrak Paket 2 ditandatangani pada bulan Desember 2016. Pelaksanan Pekerjaan Paket 2 (*Procurement for IT in University Hospital*) dimulai pada tanggal 14 Februari 2017, dan saat ini sedang dilakukan persiapan realisasi *advance payment*. Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan.

Rencana Akses Masuk. Kebutuhan pembebasan lahan pembuatan Terusan Jalan Djuanda – Cinere seluas 160.800 m^2, dengan panjang jalan 6,7 Km dan RAW 24 m, dengan rencana anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 2.412.000.000.000.- dan anggaran fisik Rp 562.800.000.000,-, jadi total kebutuhan anggaran Rp 2.974.800.000.000,-. Masalah anggaran pembebasan lahan sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya.

Sampai dengan jalan terusan Djuanda – Cinere jadi, untuk akses Universitas Indonesia akan dibangunkan jembatan oleh BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) yang menghubungkan antara Universitas Indonesia dengan jalan eksisting yang telah ada milik PT. Pertagas. Rencana *Fly Over* Universitas Indonesia (ROW 22 meter). Jembatan akses hanya akan dilalui oleh kendaraan kecil golongan I yang akan menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia, tidak dapat tembus ke Pintu Utara Kampus Universitas Indonesia Depok. Universitas Indonesia masih harus berkoordinasi dengan PT. KAI untuk membicarakan akses masuk yang melintasi rel kereta api yang masih sebidang.

HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-541	26/07/2007 s/d 26/07/2019	JPY	7.801,0	6.514,5	83,5	1.286,5	0,7	319,7	167,2	52,3
			USD	70,3	58,7		11,6		2,9	1,5	

Mock-up for sign board
Sumber: Satker Pelaksana

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. Universitas Hasanuddin

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Tehnik
b. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Tehnik
c. Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan
d. Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek
e. Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pinjaman IP-541 proyek pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari empat paket pekerjaan konstruksi, paket Konsultan dan program beasiswa.

Paket	Komponen Pekerjaan	Capaian Fisik (%)	Rencana Penyelesaian
Paket-1	1) *Construction of Buildings* 2) *External Works* 3) *Procurement of Equipment* 4) *Procurement of Furniture*	100 100 100 100	September 2015
Paket-2A	*Under Construction*	12,64	Mei 2018
Paket-2B	*Under Procurement Process (Re-PQ)*	-	Juli 2019
Paket-3	1) *Construction of Buildings and External Works* 2) *Procurement of Equipment* 3) *Procurement of Furniture*	100 100 100	Oktober 2015
Paket-4	*Infrastructure*	100	Oktober 2014

Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan tiga paket kontrak yaitu Paket 1, Paket 3 dan Paket 4. Namun untuk Paket 1 masih ada sisa pembayaran. Paket 1 membutuhkan amandemen berkaitan denda kontraktor (pemberian denda terhadap kontraktor ini telah disetujui oleh BPK). Terkait revisi proporsi Dollar pada Paket 1 telah selesai. Proses revisi mata uang (Dollar) dilakukan tanpa mengubah kontrak.

Paket 2A. Pekerjaan konstruksi dimulai pada Triwulan IV 2016. Pelaksanaan pekerjaan Paket 2A ini terlambat, namun di lapangan telah dilakukan program percepatan sehingga diharapkan dapat mengejar keterlambatan. Upaya percepatan dilakukan dengan cara :

a. Menambah jumlah tenaga kerja.
b. Mendatangkan material arsitek, mekanikal, dan elektrikal secepatnya.
c. Dukungan dari kantor pusat PT. Adhi Karya secara penuh.
d. Percepatan pelaksanaan struktur.
e. Penambahan peralatan kontruksi.
f. Penambahan *supplier* beton.

Paket 2B. Paket 2B masih dalam tahap pengadaan, panitia telah melaksanakan evaluasi teknis dan hasilnya telah dikirmkan ke JICA pada tanggal 19 Desember 2016. Proses tender untuk Paket 2B membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Proses tender Paket 2B yang dilakukan saat ini adalah yang keduakalinya. Apabila proses PQ yang kedua ini gagal, maka pekerjaan Paket 2B akan dihentikan dan dikeluarkan dari paket pekerjaan porsi *loan*.

Program Beasiswa.

- *Long Term Fellowship* Program di Jepang (Program Doktor) tersisa 1 orang dari 26 orang karyasiwa.
- *Long Term Fellowship* Program di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang (DO) dari 28 orang karyasiswa.
- *Short Term Fellowship* Program: dana sisa digunakan untuk tambahan 7 orang (akan diberangkatkan dalam tahun 2017) menjadi total 80 orang. Terlambatnya pemberangkatan sisa *Short Term* 7 orang karena dananya tidak tersedia pada anggaran 2016. Dana untuk pemberangkatan sisa *Short Term* 7 orang ini telah tersedia dalam DIPA 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain DIPA yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan Paket 2A, Paket 2B dan Paket 3.	Pelaksana akan segera melakukan revisi DIPA 2017.

POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2928-INO	07/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	75,0	33,6	44,8	41,4	-37,5	9,6	0,6	6,3

Keterangan :
1) Sudah termasuk luncuran.
2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0343-INO	07/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	5,0	1,4	28,0	3,6

Pemanfaatan Alat Wheel Tracking di Laboratorium Program Studi Teknik Sipil – Politeknik Negeri Bandung

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Increased quality and relevance of polytechnic system*
b. *Increased and more equitable access to polytechnic institutions*
c. *Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)*	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
	Pusat								
1	*Equipment*	0,15	0,17		0,02	0	0	-	-
2	*Consulting Services*	0,14	0,4		0,67	0,07	10	100	100
3	*Program and Teaching-learning Material Development*	-	-	-	-	-	-	-	-
4	*Studies, Surveys, and Workshop*	-	-	-	-	-	-	-	-
5	*NSF*	0,82	8,45		0,29	0	0	100	100
6	*Social Marketing and Advocacy*	-	0,13	-	0	0	0	100	84,7
	Daerah								
1	*Politeknik Penugasan*	7,31	11,6*		7,14	0,05	0,01	79,9	59
2	*NSF*								
	Batch 1	2,72	9,49		-	-	-	100	80,6
	Batch 2	0,95	6,58		-	-	-	100	68,02
	Batch 3	0,51	2,91		-	-	-	100	64,9

*Keterangan : *Terdapat koreksi data*

Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
	Pusat								
1	*Capacity Development*	0,19	0,38		0,41	-	-	-	-
2	*Consulting Services*	-	-	-	0,88	-	-	-	-
3	*Teaching-learning Material and Program Development*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Studies and Workshop								
4	*Studies*	0,19	0,42		0,17	-	-	-	-
5	*Workshop*	0,19	0,09		0,11	-	-	-	-
7	*Social Marketing and Advocacy*	-	-	-	0,86	-	-	-	-

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman. PMU akan mengusulkan perpanjangan masa pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan atau hingga Desember 2019, karena (i) terdapat sisa pinjaman akibat perbedaan kurs, (ii) beberapa kegiatan terlambat pelaksanaanya, dan (iii) adanya kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan melengkapi peralatan penunjang kegiatan di politeknik.

DIPA. *Executing agency* akan mengajukan revisi DIPA untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan di tahun 2017. DIPA luncuran saat ini masih dalam proses di Kanwil Perbendaharaan.

Penguatan Politeknik. Sisa dana yang belum terkontrakkan akan diberikan untuk penguatan beberapa politeknik (baik Penugasan maupun NSF) yang menunjukkan kinerja baik. Beberapa kriteria penilaian politeknik yang akan mengikuti program ini meliputi:

a. Komitmen yang kuat selama implementasi program PEDP selama tahun 2013 – 2016.
b. Menunjukkan performa yang baik selama implementasi porgram PEDP, dilihat dari penyerapan dan penetapan LSP dan TUK.
c. Mengajukan proposal program pengembangan yang akan melanjutkan atau memperkuat program sebelumnya.

PMU telah mengindikasikan ada sebanyak 28 program studi di 24 politeknik yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Dari jumlah tersebut akan dilakukan seleksi kembali untuk memperoleh 20 politeknik yang akan mengikuti program penguatan.

Kegiatan Porsi Hibah. Sebagian besar hibah digunakan untuk membiayai kegiatan konsultan. Pengadaan konsultan secara umum berjalan sangat lambat terutama dikarenakan (i) lamanya proses penyusunan TOR dan proses pengadaan, dan (ii) sulitnya memperoleh konsultan yang berkualitas bagus.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan konsultan berjalan lambat dikarenakan sulitnya mencari konsultan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. **Lain-lain** Terdapat tunggakan beasiswa PEDP tahun 2014 dan 2016 karena kesalahan administratif.	Melakukan diskusi dan negosiasi dengan ADB untuk mengubah metode pengadaan dengan *direct contracting* atau dengan model kerjasama dengan politeknik di Canada (*twinning*). Dana tunggakan akan diluncurkan ke tahun 2017.

THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT

Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi

Lender	Kode *Loan*	Tanggal Efektif	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta USD) Target	TA 2017 (Juta USD) Realisasi	TA 2017 (Juta USD) %
IDB	IND 0177	06/11/2016 s/d 09/06/2021	USD	13,9	0,2	1,4	13,7	-14,3	1,4	0,2	14,0
	IND 0178	06/11/2016	USD	162,6	0,0	0,0	162,6		0,2	0,0	0,0

Start-up Workshop

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. Universitas Mulawarman
b. Universitas Negeri Malang
c. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
d. Universitas Jember

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Kalimantan Timur
b. Propinsi Jawa Timur
c. Propinsi Banten

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
b. Pengembangan kurikulum
c. Membangun konsorsium riset
d. Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. ***Civil Works.*** Kegiatan sudah memasuki tahap lelang. Proses lelang dilakukan dengan menggunakan *e-procurement* dan saat ini dalam tahap pengumuman lelang. Paket ditargetkan terkontrak pada awal 2018.
2. **DEDC.** Disiapkan melalui pendanaan PNBP masing-masing universitas, saat ini dokumen sudah selesai disusun.
3. **PMEQC.** Kegiatan sudah memasuki tahap lelang. Telah dilakukan tiga kali pengumuman lelang dan diperoleh hanya 2 peserta *shortlist*.
4. **PSC.** Terdapat 2 paket pengadaan PSC, yaitu Paket 1 untuk Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember, dan Paket 2 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Mulawarman. Kedua paket tersebut sudah memiliki *shortlist* peserta, untuk paket 1 terdapat 6 peserta dan paket 2 terdapat 8 peserta. *Technical evaluation report* telah disampaikan kepada IDB untuk memperoleh NOL.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Barang dan Jasa a. Proses pengadaan PMEQC mengalami kendala karena tidak terpenuhinya jumlah minimal *shortlist consultant* meskipun telah tiga kali diiklankan. b. Dokumen *tender* paket *civil works* (termasuk DED) telah selesai dikerjakan menggunakan porsi GOI, namun dokumen tersebut belum direviu oleh konsultan.	a. PMU telah mengirimkan surat kepada IDB yang meminta agar lelang dapat dilanjutkan dengan dua *shortlist*. Saat ini masih menunggu tanggapan dari IDB atas surat tersebut. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu pemecahan paket menjadi PMC dan EQC. b. Perlu klarifikasi lebih lanjut terkait apkah dokumen *tender* harus direviu oleh konsultan.
Lain-Lain Pembayaran *support to* PMU dan PIU serta pelaksanaan *degree training* terhambat akibat belum masuknya *initial deposit* ke dalam Reksus.	*Degree training* akan tetap dilakukan dengan menggunakan uang pribadi peserta terlebih dahulu.

THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)

Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-137	26/02/2011 s/d 30/06/2017	USD	31,3	19,7	62,9	11,6	-37,1	6,2	6,1	97,7
	IND-138	26/02/2011 s/d 30/06/2017	USD	32,7	29,3	89,6	3,4	-10,3	4,4	2,5	56,8
SFD	SFD/8/526	28/11/2010 s/d 31/08/2017	USD	36,0	22,7	63,1	13,3	-35,3	4,5	0,0	0,0

*Keterangan : *Termasuk luncuran dengan kurs 1 USD = Rp13.000,-*

MERC UI

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. *Project Implementing Unit* (PIU) Universitas Indonesia
b. *Project Implementing Unit* (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS)
c. *Project Implementing Unit* (PIU) Universitas Andalas

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi DKI Jakarta
b. Propinsi Jawa Tengah
c. Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Civil Works*
b. *Procurement of Equipment*
c. *Procurement of Furniture and Fixture*
d. *Curriculum Development*
e. *Fellowship and Training Program*
f. *Consultancy*
g. *Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU)*
h. *Start-up Workshop and Familiarization*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	*Project Management Consultant*	0,44	0,43	98	0,01	0	0	100	0	0
2	*DEDC*	0,62	0,62	100	0	0	0	100	0	0
3	*PSC*								0	0
	IDB – MERC UI	0,17	0,13	76	0,03	0	0	100	0	0
	SFD – Unand	0,14	0,13	93	0,007	0	0	100	0	0
	SFD - UNS	0,16	0,15	94	0,008	0	0	100	0	0
4	*EQC*	0,38	0,25	66	0,13	0	0	100	0	0
5	*Financial Auditing*	0,06	0,04*	67	0,02	0	0	100	0	0
6	*Equipment Procurement*									
	MERC UI									
	Paket 1	2,85	2,56	89	0,29	0	0	100	0	0
	Paket 2	1,25	0,94	75	0,31	0	0	100	0	0
	RS Unand									
	Paket 1	0,36	0,36	100	0,04	0,04	100	100	0	0
	Paket 2	6,41	4,74	74	3,07	1,39	45	100	0	0
	Paket 3	6,84	5,79	85	0	0	0	100	0	0
	RS UNS									
	Paket 1	1,19	1,05	88	0,14	0	0	100	2	2
	Paket 2	8,34	8,34	100	0	0	0	100	0	0
	Paket 3	1,16	0,88	76	0,29	0	0	100	0	0
7	*Civil Works*									
	MERC UI	18,27	12,27	67	5,99	0	0	100	0	0
	RS Unand	11,7	10,29	88	1,42	0	0	95	5	0
	RS UNS	13,2	12,54	95	0,66	0	0	100	5	5
8	*Peralatan Kantor PMU*	0,05	0,05	100	0	0	0	100	0	0
9	*Start-up Workshop and Familiarization 3 PIU*	0,03	0,03	100	0	0	0	100	0	0

*Keterangan : *Terdapat koreksi data*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan**

1. **DEDC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
2. ***Project Management Consultant.*** Sedang dalam proses penyusunan *Project Completion Report* (PCR) bersama PMU dan PIU. Untuk PCR porsi IDB, dokumen akan disampaikan kepada IDB pada bulan September 2017.
3. ***Equipment Procurement.***

a. **MERC-UI.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
b. **RS Unand.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
c. **RS UNS**. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

4. ***Civil Works***

a. **MERC-UI**. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
b. **RS Unand**. Pelaksanaan konstruksi tambahan sedang berlangsung, saat ini telah mencapai 82,3% dan kontrak akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2017. PIU akan mengajukan usulan perpanjangan kontrak ke SFD untuk mengakomodasi penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 25 Agustus 2017.
c. **RS UNS**. Pelaksanaan konstruksi tambahan sedang berlangsung, saat ini telah mencapai 60% dan ditargetkan selesai pada tanggal 26 Agustus 2017.

5. **Peralatan Kantor PMU**. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
6. **Start-*up workshop and familiarization***. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT

Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0140	24/07/2011 s/d 30/09/2017	USD	26,8	21,5	80,3	5,3	-16,5	2,9	0,0	0,0
	IND-0141	24/07/2011 s/d 31/05/2016	USD	8,2	7,3	88,7	0,9	-11,3	0,0	0,0	0,0

Laboratorium Pusat Unpad

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Improving Learning and Research Infrastructure*
b. *Upgrading The Learning and Research Facilities*
c. *Teaching and Research Quality Improvement*
d. *Constructing*
e. *Project Management Unit (PMU)*
f. *Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization*
g. *Financial Auditing*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	*Construction of New Building and Supporting Faciities*	21,99	20,63	94	0,00008	0	0	100	0	0
2	*Lab Equipment*	7,3	7,3	100	0	0	0	100	0	0
3	*Academic Curriculum Development Program*	2,00	1,27	64	0	0	0	100	0	0
4	*DEDC*	0,54	0,48	89	0	0	0	100	0	0
5	*PMSC*	0,3	0,35*		0	0	0	100	0	0
6	*EQC*	0,12	0,11	92	0	0	0	100	0	0
7	*Start-up Workshop*	0,03	0,01	47	0	0	0	100	0	0
8	*Financial Auditing*	0,04	0,03	75	0	0	0	100	0	0

*Catatan : *Terdapat koreksi data*
Komponen yang masuk dalam porsi GOI tidak disajikan di dalam tabel. Kurs yang digunakan yaitu I USD = Rp 14.000,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. ***Construction of New Building and Supporting Facilities.*** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. ***Academic Curriculum Development Program***. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
3. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **PMSC.** Saat ini dalam proses penyusunan *Project Completion Report* (PCR).
5. **EQC**. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
6. ***Start-up Workshop.*** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7. ***Financial Auditing.*** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain Seluruh pekerjaan utama telah selesai dan *output* telah tercapai. Namun pihak *executing agency* masih mengusulkan dan berharap usulan pekerjaan tambah untuk BSL-3 dapat diproses dan disetujui.	Terkait usulan pekerjaan tambahan (BSL-3) akan dilakukan pertemuan dan diskusi lebih lanjut untuk membahas usulan tersebut.

THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT

Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0155	28/11/2011 s/d 30/09/2017	USD	24,6	18,3	74,5	6,3	-22,3	6,3	4,1	65,1
	IND-0156	28/11/2011 s/d 30/09/2017	USD	4,9	1,7	34,7	3,2	-60,9	4,6	1,6	35,2

Auditorium UNP

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. Universitas Negeri Padang (UNP)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works
b. Fellowship and Curriculum Development
c. Project Management Supervision Consultant (PMSC)
d. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
e. Auditing Project Consultant
f. Equipment Design Consultant (EQC)
g. Individual Consulting Services (PMU Expert)
h. Equipment and Procurement
i. Furniture and Fixture

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Rekonstruksi dan Peningkatan	20,52	18,88	92	4,29	4,29	100	136,5*	10,44	10,44
2	PMSC	0,5	0,41	82	0,12	0,12	100	55	0	0
3	DEDC	0,31	0,24	77	0,03	0,03	100	100	0	0
4	*Financial Auditing Consultant*	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EQDC	0,16	0,14	88	0,03	0,03	100	0	0	0
6	*Individual Consulting Services*	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7	*Supply of Laboratory*	4,4	4,4	100	4,4	4,4	100	100	100	100
8	*Start-up*	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0
9	*PMU Equipment*	0,03	0,03	100	0	0	0	100	0	0

*Catatan: *Sudah termasuk tambahan pekerjaan sebesar 36,5%*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. ***Civil Work.*** *Provisional Hand Over* (PHO) telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017.
2. **PMSC.** Dalam proses penyusunan *Project Completion Report* (PCR).
3. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. ***Equipment Procurement.*** Peralatan telah diterima seluruhnya.
5. ***Start-up.*** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
6. ***PMU Equipment.*** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Executing agency mengajukan usulan perpanjangan *Last Date of Disbursement* (LDD) untuk mengakomodasi sisa pembayaran *Equipment*, *Civil Work*, dan PMSC. Usulan perpanjangan telah disetujui oleh IDB sehingga IND-155 dan IND-156 akan tutup pada tanggal 30 September 2017.

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)

Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017(Juta)		
					(Juta)	%			Target*	Realisasi	%
IDB	IND-168	14/04/2014 s/d 28/10/2018	USD	174,0	1,5	0,9	172,5	-80,9	72,3	0,5	0,7
SFD	SFD/9/612	15/09/2014 s/d 31/12/2018	USD	35,0	2,5	7,1	32,5	-59,1	11,0	2,5	22,7

Catatan : Kurs yang digunakan sebesar i USD = Rp 13.276,-

Ground breaking Paket Civil Works Universitas Sam Ratulangi - Manado

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

a. Universitas Negeri Surabaya
b. Universitas Negeri Yogyakarta
c. Universitas Negeri Gorontalo
d. Universitas Negeri Tanjungpura
e. Universitas Sam Ratulangi
f. Universitas Lambung Mangkurat
g. Universitas Syiah Kuala

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Jawa Timur
b. Propinsi DI Yogyakarta
c. Propinsi Gorontalo
d. Propinsi Kalimantan Barat
e. Propinsi Sulawesi Utara
f. Propinsi Kalimantan Selatan
g. Propinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Construction of New Buildings
b. Renovation
c. Supporting Infrastructure
d. Furniture and Fixture
e. Curriculum Development Program
f. Equipment
g. Training Program (staff development)
h. E-learning (including digital library)
i. Books and Journal

j. *Research Grants*
k. *Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)*
l. *Project Management and Supervision Consultant (PMSC)*
m. *Equipment Consultant (EQC)*
n. *Project Implementation Unit (PIU)*
o. *Financial Auditing*
p. *PMU Experts*
q. *Start-up Workshop/Mid-Term Review*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Realisasi Kumulatif		KEUANGAN TA 2017 (Juta USD)			FISIK (%) Realisasi Kumulatif	FISIK (%) TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	DEDC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0,39	0,16	41	0,00007	0	0	100	0	0
	IDB – Untan dan Unlam	0,38	0,16	42	0,05	0	0	100	0	0
	IDB – Unesa dan UNY	0,51	0,46	90	0,00007	0	0	100	0	0
	SFD – Unsyiah	0,18	0,08	44	0,00004	0	0	100	0	0
2	PMSC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0	0	0	0,05	0	0	10	21	0
	IDB – Untan dan Unlam	0	0	0	0,05	0	0	10	26	0
	IDB – Unesa dan UNY	0	0	0	0,05	0	0	10	31	0
	SFD – Unsyiah	0	0	0	0,00003	0	0	10	39	0
3	EQC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0	0	0		0	0	0		
	IDB – Untan dan Unlam	0	0	0	0,00007	0	0	0	20	0
	IDB – Unesa dan UNY	0	0	0		0	0	0		
	SFD – Unsyiah	0	0	0	0	0	0	0	20	0
4	*Financial Audit Consultant*	0	0	0	0	0	0	0	20	0
5	Pengadaan PMU Expert									
	Procurement Specialist	0,06	0,043	72	0,008	0	0	100	0	0
	Financial Management Specialist	0,09	0,03	33	0,005	0	0	84	36	18
	Information and Communication Technology Specialist	0,07	0,029	41	0,004	0	0	90	20	10
	Civil Engineering Specialist	0	0	0	0,006	0	0	58	86	44
6	*Start-up Workshop and Mid Term Review*	0,036	0,11	0	0	0	0	95	5	0

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
7	*Construction of New Building*									
	UNESA	0	0	0	9,09	0	0	0	25	0
	UNY	0	0	0	8,36	0	0	0	25	0
	UNG	0	0	0	7,73	0	0	0	25	0
	UNSRAT	0	0	0	4,49	0	0	0	25	0
	UNTAN	0	0	0	9,82	0	0	0	25	0
	UNLAM	0	0	0	10,63	0	0	0	25	0
	UNSYIAH	0	0	0	6,16	0	0	0	45	0
8	*Supporting Infrastructure*									
	UNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	*Equipment*									
	UNESA	0	0	0	3,25	0	0	0	0	0
	UNY	0	0	0	2,52	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	4,34	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	4,81	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	1,41	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	4,69	0	0	0	0	0
	UNSYIAH	0	0	0	4,85	0	0	0	0	0
10	*E-learning*									
	UNESA	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **DEDC**. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **PMSC**. Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
3. **EQC**. Kegiatan telah memasuki proses lelang. Dokumen TER EQC gabungan saat ini dalam proses revisi setelah IDB meminta beberapa penjelasan lebih detail. Sedangkan untuk EQC Unsyiah penandatanganan kontrak telah dilakukan pada tanggal 28 Juli 2017.
4. **FAC.** *Financial Audit Consultant* untuk porsi IDB telah memasuki proses lelang dan PMU perlu mengirimkan kembali BER kepada IDB untuk memperoleh NOL. Sedangkan untuk porsi SFD, audit akan dilakukan oleh BPKP.
5. ***Civil Engineering Specialist.*** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
6. ***Civil Work.*** Penandatanganan kontrak *civil works* dan *ground breaking* di 7 Perguruan Tinggi (PT) telah dilaksanakan pada bulan Mei (1 Perguruan Tinggi porsi SFD) dan Juli (6 PT porsi IDB) 2017 dan proses konstruksi saat ini sedang berjalan.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan lelang EQC berjalan lambat pada tahap evaluasi teknis akibat dokumen TER yang kurang sempurna sehingga perlu direvisi beberapa kali dan belum bisa memperoleh NOL dari IDB.	PMU melakukan diskusi teknis dengan IDB agar kualitas dokumen TER dapat sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat segera memperoleh NOL dan melanjutkan proses lelang.
Lain-lain a. Terdapat isu paket *Furniture and Fixture* yang merupakan porsi APBN di tahun 2017 ditunda pemrosesannya akibat pemotongan anggaran. Alokasi komponen tersebut pada saat *trilateral meeting* pagu anggaran 2018 di Kemenkeu tidak diusulkan. Beberapa PIU menghentikan sementara lelang paket tersebut. Apabila anggaran tidak dialokasikan pada tahun 2018, bangunan/gedung yang akan selesai dibangun pada pertengahan tahun 2018 tidak dapat segera dimanfaatkan. b. Hasil *re-scoping* pekerjaan fisik telah disepakati untuk dilanjutkan dengan menggunakan dana GOI (Pusat maupun PNBP). c. Beberapa paket kontrak melebihi pagu alokasi untuk komponen pekerjaan fisik, sehingga diperlukan adanya realokasi anggaran untuk penggunaan *contingencies*.	a. PMU perlu berkomunikasi lebih lanjut dengan *executing agency* untuk membahas pengalokasian komponen ini di tahun 2018. Disarankan agar lelang tetap dilanjutkan, terutama karena belum ada surat resmi dari *executing agency* yang disampaikan kepada PMU maupun PIU terkait penghentian proses lelang. Kemajuan perkembangan tersebut agar ditembuskan kepada Bappenas. b. *Executing agency* (Kemenristekdikti dan masing-masing Perguruan Tinggi) agar segera mengalokasikan anggarannya. c. Secara prinsip IDB telah menyetujui penggunaan dana *contingencies*, namun *executing agency* perlu segera memroses dan mengajukan usulan realokasi tersebut.

RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8245-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2020	80,0*)	32,4	40,5	47,6	-13,1	18,0	5,6	30,8

*Keterangan : *) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017*

Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro
Sumber :www.ristek.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers*
b. *Strengthening Public Research Funding*
c. *Developing S&T Human Resources Capacity*
d. *Project Management*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi keuangan hingga Triwulan II 2017 sebesar USD 32,29 juta atau 40,49% dari total target tahun 2017 sebesar USD 18,00 juta. Terdapat realisasi keuangan untuk kegiatan Komponen 3 yang cukup signifikan. Amandemen untuk proposal restrukturisasi Riset-Pro dan *action plan* sudah diproses.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.

a. ***Komponen 1 dan 2.*** Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi sebanyak lima kali ke LNPK (BPPT, LIPI, LAPAN, dan BATAN), serta dilakukan *Focus Group Discussion* di Bandung, Bogor, dan Serpong.
b. ***Komponen 3.*** Terkait dengan program gelar telah dilakukan penerbitan SK I untuk 22 orang dan proses penerbitan SK II untuk 13 orang. Pada Triwulan II 2017, akan diberangkatkan karyasiswa sebanyak 16 orang untuk program S1, 7 orang untuk program S2, dan 9 orang untuk program S3. Dengan demikian, total karyasiswa yang berangkat di tahun ini sebanyak 64 orang. Dari tahun 2013 sampai dengan 2017, sebanyak 301 karyasiswa telah diberangkatkan dan yang sudah memiliki SK

sebanyak 346. Adapun target karyasiswa untuk tahun 2017 adalah 348. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran karyasiswa disajikan pada grafik berikut.

Tabel Jumlah Sebaran Karyasiswa Triwulan II 2017



Untuk program Non Gelar , sampai dengan Triwulan II 2017 masih dalam tahap reviu proposal berbasis web.

c. **Komponen 4**. Sampai dengan Triwulan II 2017 masih dalam proses lanjutan pengadaan konsultan dan pembangunan sistem informasi dan *website* RISET Pro.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Paket 1: *Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers*. DIPA baru terbit 5 Mei 2017 berakibat pada: - Jadwal kontrak konsultan dan asisten serta penjadwalan ulang rencana kerja yang bisa berakibat tidak tercapainya seluruh rencana kegiatan. - Rencana anggaran dan TOR untuk kontrak *Logistic Service Provider* (LSP) perlu penyesuaian.	**Paket 1:** - Proses pengadaan konsultan tetap dilakukan. - *Rescheduling* rencana kegiatan. - Penyesuaian anggaran dan TOR untuk kontrak LSP.
Paket 2: Strengthening Public Research Funding Pengadaan konsultan sub komponen 2c : Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran Riset. DIPA baru terbit 5 Mei 2017 berakibat pada: - Jadwal kontrak konsultan dan asisten serta penjadwalan ulang rencana kerja yang bisa berakibat tidak tercapainya seluruh rencana kegiatan.	**Paket 2:** - Proses pengadaan konsultan tetap dilakukan. - *Rescheduling* rencana kegiatan. - Penyesuaian anggaran dan TOR untuk kontrak LSP.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
- Rencana anggaran untuk kontrak *Logistic Service Provider* (LSP) dan waktu pelaksanaan perlu penyesuaian **Paket 3: *Developing S&T Human Resources Capacity*** - Ketersediaan kandidat KS untuk optimalisasi anggaran USD 9,3 juta - Waktu penandatanganan SK Gelar - Seleksi *online* Non Gelar ***Project Management:*** - Pengunduran diri Asisten Konsultan *Financial Management* (AFM). - Pembangunan *Web* dan *System* Riset Pro. - Proses Lelang LSP dengan pagu tinggi, ada resiko tidak adanya peserta yang memenuhi syarat.	**Paket 3:** - Proses proposal optimalisasi anggaran. - *Mapping* CKS bahasa Inggris dan peminatan. - Akselerasi waktu penandatanganan SK Gelar. - Melanjutkan proses seleksi Non Gelar. ***Project Management*:** - Pengadaan Konslutan AFM. - Pengadaan *Web Content* . - Memantau perkembangan proses lelang.

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	%	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	Realisasi	%
Korea	INA-21	15/07/2014 s/d 21/01/2018	KRW	37.390,2	13.381,0	35,8	24.009,2	-48,3	15.498,3*	4.690,0	30,3
			USD	32,8	11,7		21,1		13,6	4,1	

*Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017*

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan (*Detailed Design*, Konstruksi, Transport dan Asuransi, *Training*).
b. Jasa Konsultasi (Dokumen Pelelangan dan *Basic Design, Project Supervision*, Dokumen Final dan Laporan Pekerjaan).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Fast Patrol Boats for International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Ditpolair Baharkam POLRI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF *Loan* INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. POLRI telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF. Kegiatan INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal antara lain, 3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia.

POLRI telah menerima persetujuan EDCF atas hasil pelelangan dan telah ada pemenang. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016, dengan nama kontraktor *Samwon Heavy Industries,Ltd*. Penarikan uang muka untuk kegiatan INA-21 dilakukan 3 (tiga) tahap. Penarikan uang muka tahap I telah dilakukan pada bulan Desember 2016. Penarikan uang muka tahap II akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Pada periode laporan Triwulan II 2017 pelaksana kegiatan di Korea dan di Indonesia telah melaksanakan pemotongan baja/*cutting stell* dalam rangka persiapan produksi. Produksi kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 28 bulan, sementara *loan* berakhir Januari 2018 sehingga dibutuhkan perpanjangan masa laku *loan*.

INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Korea	INA-18	14/02/2012 s/d 22/11/2018	KRW	42.731,6	499,4	1,2	42.232,2	-78,2	2.108,4*	0,0	0,0
			USD	37,5	0,4		37,0		1,8	0,0	

*Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017*

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan Pekerjaan, *Training*, *Operation and Management*)
b. Jasa Konsultasi (Survei Lapangan, *Basic Design*, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Integrated Trunking Radio Communication for INP (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras POLRI. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Pada periode laporan Triwulan III 2016, POLRI telah melakukan dua kali pertemuan untuk membahas kelanjutan dari kegiatan INA-18. Dalam pertemuan tersebut, EDCF-Korea meminta konsultan kegiatan INA-18 untuk mengirimkan dokumen *bidding*. Konsultan kegiatan INA-18 telah mengirimkan dokumen *bidding* ke EDCF-Korea pada bulan Oktober 2016, hingga Juni 2017 belum ada jawaban/persetujuan dari pihak EDCF-Korea. Status pelaksanaan untuk *loan* INA-18 masih sama dengan laporan periode Triwulan I 2017.

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)

Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Spanyol	LA 15.04.2011	20/10/2011 s/d 30/06/2017	EUR	14,7	14,5	98,6	0,2	-1,36	3,8	3,3	85,3
			USD	16,4	16,2		0,2		4,3	3,7	

Catatan : kurs 1 USD = Rp 13.436,- dan 1 EUR = Rp 14.161,55

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisia

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sulawesi Selatan
b. Propinsi Sumatera Barat
c. Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek
b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan
c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektifitas
d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI
e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan
f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	Pengadaan Peralatan Laboratorium	15,5	11,8	76,1	3,7	0,0	0	-	100,0	100
2	Pengembangan SDM *(Training)*			76,1	0,3	0,0	0	-	100,0	100

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kemajuan fisik proyek Meat Milk Pro sudah selesai 100%.
- Untuk peralatan terdapat garansi selama 1 tahun (20 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2018).
- Sudah ada MoU mengenai peralatan yang akan dikirim ke setiap daerah (Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Barat), nantinya setelah proses BMN (Barang Milik Negara) selesai setiap daerah harus melakukan pemeliharaan terhadap peralatan tersebut.
- Aktifitas saat ini:
  1. Menyelesaikan instalasi peralatan karena PAC (*Personel Acceptance Certificated*) telah ditandatangani untuk proses instalasi.
  2. Menunggu pembayaran yang masih tersisa sebesar EUR 3 juta (SP3 belum keluar), diperkirakan awal Agustus 2017 SP3 sudah keluar.
  3. Dalam proses menyusun BMN di internal LIPI agar barang-barang segera diberikan kepada setiap daerah dan diperkirakan bulan Desember 2017 sudah selesai.
  4. Dalam tahap uji coba produk susu dan pakan.
  5. Dalam proses menyusun PCR (*Project Completion Report*), diwajibkan bagi K/L yang telah menyelesaikan kegiatannya.

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)

Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8192-ID	12/06/2013 s/d 31/03/2018	USD	4,6	2,7	59,3	1,9	-25,0	0,9	0,0	0,0



Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII
Sumber: www.iigf.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia
b. Pendampingan Teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada tahun 2017 belum ada realisasi penyerapan. Berdasarkan LPK-PHLN Triwulan I 2017, pelaksanaan kegiatan proyek baru akan berjalan pada Triwulan III 2017.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sama halnya dengan triwulan sebelumnya, pada triwulan ini belum terdapat kemajuan pada pekerjaan fisik. Hal ini dikarenakan seluruh paket pengadaan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan barang dan jasa Proyek sedang dalam proses pengadaan konsultan.	Sedang dalam proses penandatanganan kontrak.

PT. PERTAMINA

GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT

Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8082-ID	29/06/2012 s/d 31/12/2018	USD	175,0	122,4	70,0	52,6	-6,8	32,9	4,1	12,5
	TF-10407			125,0	87,8	70,2	37,2		10,5	5,3	50,6

Layout pembangunan Lahendong 5 dan 6
Sumber: project appraisal document

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Lampung/Tanggamus
b. Propinsi Sulawesi Utara/Lahendong

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Steam gathering system*
b. *Power plant and transmission line*
c. *Project management*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sejak awal tahun 2015, PT. Pertamina telah mengidentifikasi adanya potensi sisa dana pinjaman di akhir masa laku proyek, yaitu ± USD 60 juta. Belum terdapat rencana pemanfaatan sisa dana tersebut, PT. Pertamina mengalokasikan dana tersebut untuk mengantisipasi *change order*.

Kemajuan Pekerjaan Fisik. Pelaksanaan dari *Plant Design, Supply and Installation (EPC)* untuk Ulubelu 3 dan 4 per 16 Juni 2017 sudah terealisasi sebesar 100%. L/C *reissuance* untuk pembayaran sisa tagihan Ulubelu 3 dan 4 telah diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2017.

PT. PERTAMINA

IRI		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EPCC contract signed for Ulubelu SAGS+ power plant	Ulubelu 3							
	Target	Konstruksi				COD	Inspeksi	
	Realisasi	Konstruksi						
	Ulubelu 4							
	Target	Konstruksi					COD	Inspeksi
	Realisasi	Konstruksi						
EPCC contract signed for Lahendong/Tompaso SAGS+ power plant	Lahendong 5							
	Target	Konstruksi				COD	Inspeksi	
	Realisasi	Konstruksi						
	Lahendong 6							
	Target	Konstruksi					COD	Inspeksi
	Realisasi	Konstruksi						

Kinerja proyek. Dua indikator keluaran proyek (IRI), yaitu ditandatanganinya kontrak EPC untuk Ulubelu dan Lahendong, telah tercapai.

KEMAJUAN PENCAPAIAN PDO



New geothermal power generation capacity
Installed directly financed by the World Bank loan

Avoided local air pollution



Avoided global GHG pollution

TARGET : 1.100.000 Metric Ton CO2
2017 : 305.555 Metric Ton CO2

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Administrasi Belum diterbitkannya revisi DIPA tahun 2017 untuk pengalihan anggaran pinjaman Bank Dunia kode *loan* IBRD ke CTF.	Koordinasi dengan Direktorat SMI Kemenkeu untuk penerbitan revisi DIPA tahun 2017.

LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-557	25/10/2011 s/d 25/10/2019	JPY	26.966,0	4.437,4	16,5	22.528,6	-54,6	3.727,4	62,6	1,7
			USD	243,0	40,0		203,0		33,6	0,6	

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina Geothermal Energy

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Jasa Konsutansi untuk Persiapan Pekerjaan
b. Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC
c. Pemboran Sumur

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket *Cosulting Services and Project Management Consultan* (PMC) dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC). Sampai dengan periode laporan Triwulan II 2017 ini pelaksanaan fisik Paket *Cosulting Services and Project Management Consultan* (PMC) telah mencapai 75,46% dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC) sebesar 46,86%. Kemajuan EPC mengalami keterlambatan karena terjadi longsoran di area *power plant* dan area *switchyard* Proyek Lumut Balai Unit 1 mengakibatkan berhentinya seluruh pelaksanaan kegiatan konstruksi terutama di area *Power Plant*. Proses penanganan longsoran di area *power plant* dan area *switchyard* dilakukan dengan tiga tahap. Kontraktor melakukan penyusunan *detail design*, namun pekerjaan penanganan longsoran telah dimulai secara parsial sejak bulan September 2016. Pada periode laporan ini PGE telah mengambil alih tahap ketiga pekerjaan penanganan longsoran untuk menjaga waktu penyelesaian proyek Lumut Balai Unit 1 dengan target COD pada bulan Agustus 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain a. Longsoran yang terjadi di area *power plant* dan area *switch yard* Proyek Lumut Balai Unit 1 mengakibatkan berhentinya seluruh pelaksanaan kegiatan konstruksi terutama di area *power plant*. Kesepakatan dalam negosiasi pembagian tanggung jawab dan *cost sharing* penanganan longsoran yang terjadi di area *power plant* Proyek Lumut Balai Unit I tidak tercapai mengakibatkan berhentinya seluruh pelaksanaan kegiatan konstruksi terutama di area *power plant*. b. Belum terdapatnya kesepakatan amandemen kontrak EPCC Proyek Lumut Balai Unit 1 sehingga pekerjaan EPCC masih belum dilanjutkan kembali.	a. Proses penanganan longsoran di *area power plant* dan area *switch yard* dilakukan dengan tiga tahap. Kontraktor sedang melakukan penyusunan *detail design* namun pekerjaan penanganan longsoran telah dimulai secara parsial sejak bulan September 2016. Pada periode laporan ini PGE telah mengambil alih tahap ketiga pekerjaan penanganan longsoran untuk menjaga waktu penyelesaian Proyek Lumut Balai Unit 1 dengan target COD pada bulan Agustus 2018. b. Finalisasi amendemen kontrak EPCC Proyek Lumut Balai Unit 1 telah selesai dilakukan dan telah ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2017.

PT. PLN

ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT

Pembangunan PLTA Asahan III

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-532	26/06/2008 s/d 26/06/2017	JPY	27.642,0	1.110,0	4,0	26.532,0	-96,0	119,1*	38,7	32,5
			USD	249,1	10,0		239,1		1,1	0,3	

Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

a. Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
b. Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan PLTA Asahan 3
b. *Consulting Services*
c. *Contingecies*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk Paket *Consulting/Engineering Services*. Capaian fisik paket *Consulting/Engineering Services* sampai dengan Triwulan II 2017 sebesar 30%.

Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan diterbitkan oleh Gubernur pada tanggal 30 Juni 2015 (ketua IP4T : Kepala BPN Kanwil). Dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Tobasa dan Asahan.

Hasil IP4T kedua kabupaten belum dapat diterima/diakui oleh KLHK (belum ditandatangani) karena pihak KLHK masih menyatakan bahwa Peraturan Bersama Menteri Nomor 79 Tahun 2014 akan direvisi sehingga Kementerian LHK masih menunggu revisi tersebut. Hasil IP4T kabupaten telah diverifikasi oleh IP4T propinsi dan sudah dikirimkan ke BPKH untuk mengetahui status lahan (lahan masyarakat atau hutan). Status hasil IP4T tersebut hingga periode laporan ini masih berada di Dinas Planologi Propinsi dan selanjutnya akan disampaikan kepada KLHK untuk penetapan status kawasan hutan. Lokasi PLTA Asahan III menurut KLHK berada dalam kawasan hutan, sehingga apabila dilaksanakan pembangunan, pembebasan lahan harus dengan cara pemberian kompensasi. PT. PLN juga mengusahakan secara persuasif agar KLHK dapat memberikan rekomendasi tentang status lahan tersebut mengingat lokasi PLTA Asahan III telah banyak penduduk yang mendiaminya serta adanya perkebunan dan persawahan masyarakat.

PT. PLN

PT. PLN dalam paparannya dalam rapat Koordinasi Pemantauan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang dilaksanakan pada Januari 2017 di Bappenas menjelaskan tentang rencana penyelesaian proyek ini antara lain:

1. Apabila masalah pembebasan lahan selesai pada April 2017, maka pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada Juli 2017.
2. Dengan memperhatikan perkiraan durasi penyelesaian proyek selama 50 bulan, maka konstruksi proyek PLTA Asahan III diperkirakan selesai akhir Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 12 bulan.

Mengingat masa berlaku *loan* JICA IP-532 akan berakhir pada bulan Juni 2017, maka perlu dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Pembebasan lahan untuk PLTA Asahan III belum dapat dilakukan karena tumpang tindih area Hutan Lindung dan lahan warga.	Pembebasan lahan akan dilakukan dengan Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2016. Peraturan ini merupakan peraturan praktis/juklak dari Perpres Nomor 4 Tahun 2016 untuk pembebasan tanah/pemberian kompensasi atas lahan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Berdasarkan peraturan ini PT. PLN dapat melanjutkan pembebasan lahan lebih cepat tanpa persetujuan KLHK ataupun pendapat hukum dari kejaksaan.
Lain - Lain a. Terdapat perkara perdata PLTA Asahan III terkait dengan PT. SSL.	a. Tindak lanjut kasus perdata gugatan PT. SSL bahwa penanganan perkara sdh sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dimana putusan Kasasi memenangkan PT. PLN. Status sekarang perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), sepanjang PT. SSL tidak mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK).
b. *Loan Agreement* PLTA Asahan III akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2017.	b. PT. PLN telah melakukan upaya-upaya untuk perpanjangan *loan* ini dengan mengupayakan pembebasan lahan selesai pada bulan Juni 2017, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dimulai pada bulan Desember 2017 dan target COD pada bulan Januari 2022 dapat tercapai.

ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016(Juta) Target	TA 2016(Juta) Realisasi	TA 2016(Juta) %
Jepang (JICA)	IP-555	31/03/2010 s/d 31/03/2019	JPY	3.886,0	1.538,7	39,6	2.347,3	-41,0	118,2*	77,9	65,6
			USD	35,0	13,9		21,1		1,1	0,7	

Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Selatan
b. Propinsi Lampung
c. Propinsi Banten
d. Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan *Engineering Services* untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa
b. Pekerjaan Supervisi Konstruksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for *Java – Sumatera Interconnection Transmission Line* hingga akhir Juni 2017 masih sama dengan laporan periode Triwulan I 2017 sebelumnya, yaitu sebesar 38,75%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Administrasi Kontrak Paket 3 HVDC ISJ hingga Triwulan II 2017 belum efektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan pekerjaan konsultan dalam pekerjaan supervisi konstruksi.	Berkoordinasi dengan PT. PLN Pusat (cq. DIVDAS, DIVKONREG-JBB, DIVAKO, DIVBDH) dan kontraktor terkait kelengkapan persyaratan efektifitas Kontrak Paket 3 HVDC ISJ.

INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7940-ID	30/05/2011 s/d 30/06/2018	USD	205,0*)	110,9	54,1	94,1	-31,8	0,0	3,8	0,0

*Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016*

Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang
Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa dan Sumatera

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java*
b. *Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java*
c. *Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java*
d. *Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation*
e. *Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation*
f. *Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera*
g. *Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region*
h. *Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region*
i. *Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central and East Java Region*
j. *Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region*
k. *Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region*
l. *Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central and East Java Region*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pada Triwulan II 2017, kemajuan pekerjaan untuk paket J *series* dan S *series* pada proses *final quantity* dan penarikan sisa tagihan pinjaman. Untuk GITET Balaraja saat ini PT. PLN telah menerbitkan *Partial Completion Certificate*. Sedangkan untuk GITET Pedan saat ini IBT #4 sedang dalam tahap persiapan *energize*. Sementara itu terkait dengan *project saving* untuk Paket 1 survei lapangan telah dilaksanakan, proses pengajuan *approval drawing* dan proses penyusunan *master list* juga sedang dilaksanakan. Untuk Paket 2, sampai dengan Triwulan II 2017 dalam tahap survei lapangan, proses penyusunan amandemen A1 untuk *Project Supervisor* serta penjadwalan FAT pada bulan Juni – Agustus 2017. Diperkirakan trafo selesai pada bulan Juli – September 2017, sehingga *testing comisioning* pada bulan Oktober – Desember 2017.

Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan II - 2017

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	*Package-J1*	32,08	27,04	84,29	0,00	1,62	0,00	100	94,61
2	*Package-J2*	8,07	6,53	80,92	0,00	0,35	0,00	100	93,88
3	*Package-J3*	30,28	21,23	70,11	0,00	0,11	0,00	100	96,30
4	*Package-S1*	22,24	15,76	70,86	0,00	0,51	0,00	100	90,65
5	*Package-S2*	30,22	22,02	72,87	0,00	0,56	0,00	100	95,12
6	*Package-S3*	20,96	14,41	68,75	0,00	0,62	0,00	100	95,71
7	*Package 1 Lot 1*	3,78	0,39	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
8	*Package 1 Lot 2*	13,29	1,35	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
9	*Package 1 Lot 3*	7,96	0,81	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
10	*Package 2 Lot 1*	4,06	0,42	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Package 2 Lot 2*	9,13	0,94	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*Package 2 Lot 3*	6,58	0,68	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	*FS Level Design for Poko Hydropower Project*	1,24	0,07	-	0,00	0,07	0.00	0,00	0,00

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Paket 1 dan Paket 2 a. Belum ada jadwal yang disepakati bersama untuk *project saving loan*, sehingga sulit menentukan pekerjaan tersebut *ahead* atau *behind schedule*. b. L/C sudah dibuka pada tanggal 20 Juni 2017, namun belum efektif. L/C efektif apabila Bank Dunia mengeluarkan *special commitment* yang dikeluarkan hanya bagi kontraktor dengan nego bank dari luar Indonesia. Sedangkan nego bank Unindo dari Indonesia. Hal ini menyebabkan barang yang sudah siap di pabrik tidak bisa dikirim ke Indonesia.	a. Jadwal yang disepakati bersama akan segera dibuat. b. Meminta Unindo agar mengubah nego banknya menjadi nego bank yang berdomisili di luar negeri.

INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-561	23/10/2013 s/d 23/10/2022	JPY	1.727,0	297,9	17,2	1.429,1	-23,7	267,8	171,2	63,9
			USD	15,6	2,7		12,9		2,4	1,5	

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Indramayu, Propinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering Services* pembangunan PLTU Indramayu 2x1000 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (*Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)*) telah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Januari 2016. *Kick of meeting* dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan lahan a. Masih terdapat lahan yang mengalami sengketa dijaminkan di bank dan perebutan hak waris. b. Warga meminta jalan masuk untuk PLTU Indramayu 2x1000 MW dari Kecamatan Patrol. Rencana jalan masuk yang akan dibangun oleh UIP JBT 1 hanya akan melewati Kecamatan Sukra.	a. Lahan yang mengalami sengketa, dan perebutan hak waris sedang diselesaikan melalui pengadilan. b. Koordinasi dengan pihak – pihak terkait sedang dilakukan.

JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi*	%
ADB	3083-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	224,0	8,9	4,0	215,1	-54,2	35,9	7,0	19,5
AIF	8276-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	25,0	1,0	4,0	24,0		3,9	0,8	20,5

Rencana Lokasi Perluasan Gardu Induk Antosari, Bali Barat

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Jawa Timur
b. Propinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Expansion of 500 Kilovolt transmission network*
b. *Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations*
c. *Project management*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
	Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning									
1	*Lot 1: 500 KV Overhead Transmission Line Paiton-Watudodol*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Lot 2: 500 KV Overhead Transmission Line Gilimanuk-Antosari*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning									
3	*Lot 1 : Extension of 500 KV GIS Paiton Substation*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	*Lot 2 : 500/150 KVv, 2 x 500 MVA New Antosari Substation*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	***Package 3**: Design, Supply, Instalation, and Comissioning Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60 MVA*	15,4	7,62	49	-	6,08	-	90,7	-	90,7
6	*PIC for Java Bali 500 KV Power Transmission Crossing Project*	2,79	0,47	17	-	0,25	-	23,76	-	23,76

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pengadaan Barang dan Jasa. Lelang Paket 1 saat ini dalam tahap evaluasi pembiayaan. Sedangkan lelang Paket 2 saat ini dalam tahap evaluasi teknis. Penandatanganan kontrak baru dapat dilakukan setelah *Environment Impact Assessment* (EIA) disetujui oleh ADB.

Pengadaan Lahan. Izin penetapan lokasi di Propinsi Jawa Timur sudah diberikan untuk Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi, sehingga pembebasan lahan yang dibutuhkan di sisi Pulau Jawa telah dapat dimulai. Saat ini dilakukan proses pengukuran lahan oleh BPN. Sedangkan untuk sisi Pulau Bali, penetapan lokasi untuk Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan belum diperoleh.

Studi *Biodiversity* dan *Supplementary Environment Impact Assessment* (EIA). Studi *biodiversity* di Taman Nasional Bali sudah disetujui oleh ADB pada tanggal 21 Juni 2017. Hasil studi ini menjadi *input* untuk *Supplementary Environment Impact Assessment* (EIA) yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat dilakukan penandatanganan kontrak *civil works*. *Executing agency* menyampaikan EIA kepada ADB untuk memperoleh NOL.

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan lahan Pengadaan lahan untuk komponen 5 dan 6 masih terkendala belum diberikannya penetapan lokasi oleh Gubernur Bali (komponen 5 dan 6). Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana (UNUD), terdapat penolakan dari beberapa *stakeholders* terkait pembangunan transmisi di Pulau Bali. Dalam konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, hal senada juga diungkapkan oleh beberapa *stakeholders*. Salah satu pertimbangan utamanya yaitu lokasi dan ketinggian tower yang akan dibangun di dekat tempat ibadah.	PT. PLN akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah setempat dan mengajukan beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016 (Juta) Target	TA 2016 (Juta) Realisasi	TA 2016 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-556	26/03/2013 s/d 30/04/2022	JPY	36.994,0	1.706,6	4,6	35.287,4	-42,3	2.143,7	0,0	0,0
			USD	333,3	15,4		317,9		19,3	0,0	

Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Selatan
b. Propinsi Lampung
c. Propinsi Banten
d. Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500 KV

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Paket 1 *(Converter Station and Substation),* pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis).
- Paket 2 *(DC 500 KV Submarine Cable)*, evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan LoI paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016.
- Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN.
- Paket 4 *(AC 500 KV Overhead Transmission Line)* dalam tahap *bidding document*.
- Paket 5 *(AC 500 KV Overhead Transmission Line)* masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 dan 10.

Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC sebagai berikut :

Instalasi	Lokasi	Estimasi Lahan (Ha)
AC/DC Converter Station	Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan	60
	Kab. Bogor, Jawa Barat	55
Electrode Station	Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan	17
	Kab. Lebak, Banten	18
Landing Point and Submarine Cable Switching Stations	Kab. Lampung Selatan, Lampung	4
	Kab. Serang, Banten	3
HVDC Overhead Line (OHL) (± 481 Km rute)	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	84
HVAC OHL (Sumsel-8 dan Jawa) (± 62 Km rute)	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	15
HVAC OHL (Sumsel 9 dan 10) (estimasi 200 Km rute)	Sumatera Selatan (*estimated* 200 Kmr)	36
TOTAL		**291**

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Administrasi Pembayaran sisa uang muka belum dapat dibayarkan karena terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian Bank Garansi yang disampaikan oleh kontraktor.	Berkoordinasi dengan Kontraktor, DIVAKO, dan DIVTRE PT. PLN Pusat. Dalam proses penyelesaian.

NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION

Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016 (Juta) Target	TA 2016 (Juta) Realisasi	TA 2016 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-539	29/01/2009 s/d 29/01/2017	JPY	16.119,0	10.040,4	62,3	6.078,6	-37,7	273,8*	264,58	96,6
			USD	145,2	90,5		54,8		2,5	2,4	

Pekerjaan Transmission Line (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi Sumatera Utara
b. Propinsi Sumatera Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Consulting Services for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project*
b. *Construction for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan periode laporan ini pelaksanaan proyek masih melakukan pekerjaan pembebasan lahan tapak tower di *Section Sumut* dan *Section Sumbar*. Perkembangan pembebasan lahan tapak tower sampai akhir Juni 2016, untuk *Section* Sumut, seluruh lahan tapak tower sudah bebas namun belum semua terbayarkan (dalam proses pembayaran). Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melewati dua propinsi, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. IPPKH dari dua propinsi ini telah tebit pada bulan Mei 2016. Masa berlaku *loan* IP-539 berakhir pada tanggal 29 Januari 2017 dan tidak akan diperpanjang lagi. Pada periode laporan Triwulan II 2017 capaian fisik untuk paket konsultansi *North and Sumatera West* Interkoneksi mencapai 82,84%, Paket 1 Konstruksi 275 KV sebesar 90,35 % dan Paket 2 T/L 275 KV sebesar 90,04%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Permasalahan pada Paket 2 275 KV T/L Payakumbuh - Padang Sidempuan antara lain : a. Pemilik lahan tidak memiliki bukti kepemilikan (Tanah Warisan) dan kesulitan dalam melengkapi Surat Ahli Waris karena tersebarnya anggota keluarga di luar Propinsi Sumatera Utara. b. Sengketa lahan. c. Penolakan warga atas pembebasan lahan untuk pembangunan tapak tower.	a. Berkoordinasi dengan manajemen dan bidang hukum untuk upaya melengkapi kelengkapan dari pemilik lahan yang keluarganya berada di luar Propinsi Sumatera Utara. b. Penyelesaian di pengadilan akan segera dilakukan. c. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan badan yang terkait untuk membantu proses sosialisasi dan musyawarah atau apabila tetap tidak terjadi kesepakatan maka akan dilakukan *re-route*.

PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 330	03/06/2015 s/d 03/06/2020	USD	373,0	58,9	15,8	314,1	-8,04	81,4*	39,2	48,1

*Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017*

Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan II 2017, kemajuan fisik kegiatan ini mencapai 51,63 %. Total realisasi penyerapan pinjaman Proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar USD 58,87 juta atau 15,78% dari total pinjaman. Berdasarkan target tahun 2017, penyerapan dana pinjaman dari Januari sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar USD 39,20 juta atau sekitar 48,15 % dari target. DIPA proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 798.220.000.000,- (ekuivalen USD 59,92 juta dengan kurs 1 USD = Rp 13.321.-).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-Lain a. Masyarakat menuntut agar jalan masuk/akses diaspal. Pengaspalan jalan terkendala adanya klaim dari PT. KAI, Pertamina, dan pemerintah Kabupaten Langkat yang menyatakan bahwa jalan tersebut adalah miliknya. Sehingga apabila PT. PLN akan mengaspal jalan tersebut, maka PT KAI meminta adanya perjanjian sewa lahan terkait jalan tersebut. Pada tanggal 23 Februari 2017 PT PLN bersurat kepada Direktur Aset, Tanah dan Bangunan PT. KAI terkait permohonan/persetujuan pengaspalan jalan masuk yang rencananya sepanjang 6 Km dengan lebar 7 m. b. *Coal Unloading Jetty* belum masuk di dalam kontrak PLTU Pangkalan Susu.	a. PT PLN terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah Kabupaten Langkat, PT. KAI, dan PT. Pertamina. Telah dilakukan proses mediasi melalui Kajati Sumut sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2017 dan 17 April 2017. Di dalam rapat terakhir masing-masing pihak tidak dapat membuktikan adanya bukti hak yang kuat (sertifikat tanah). Tindak lanjut hasil mediasi ini, PT. PLN meminta kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menerbitkan *Legal Opinion* yang memberikan legalisasi untuk pengaspalan akses jalan masuk PLTU Pangkalan Susu, dalam kaitan : - Kegiatan pengaspalan atas permintaan masyarakat untuk akses jalan masuk proyek PLTU Pangkalan Susu dapat dilakukan walaupun belum terdapat kejelasan status kepemilikan lahan. - Adanya rencana pengenaan biaya sewa oleh PT. KAI pada PT. PLN terdapat unsur ketidakadilan karena jalan tersebut digunakan bersama antara masyarakat, PT. Pertamina, dan PT. PLN. b. Status saat ini masih dalam proses pengadaan oleh PT. PLN UIP KITSUM untuk pembangunan *Coal Unloading Jetty*. Pembiayaan akan menggunakan anggaran PT. PLN (APLN).

PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21661901	02/05/2013 s/d 02/05/2018	USD	132,2	81,5	61,6	50,7	-21,6	24,2	14,8	61,0

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Construction for Parit Baru Power Plant Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan II 2017 (Maret 2017), kemajuan fisik kegiatan ini telah mencapai 86,28%. Realisasi penyerapan pinjaman hingga Maret 2017 adalah sebesar USD 81,47 atau 61,63% dari total pinjaman, sementara pada tahun 2017 realisasi penyerapan pinjaman Januari sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar USD 14,77 juta. Masa berlaku *loan* Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Parit Baru ini diperpanjang sampai dengan 2 Juli 2018 (seharusnya berakhir 2 Juli 2017).

Ijin lokasi Terminal Khusus (Tersus) dari Menteri Perhubungan. Ijin lokasi Terminal Khusus dari Kementerian Perhubungan hingga Maret 2017 belum diperoleh. PT. PLN Pusat telah mengirimkan surat kepada Kemenhub dengan Nomor Surat 0053/KON.00.03/DITDAN/2017 tanggal 11 Januari 2017. Surat beserta dokumen sudah disampaikan oleh PRABA HO kepada Kemenhub pada tanggal 18 Januari 2017. SK Menhub Nomor 398 Tahun 2017 telah terbit per tanggal 31 Maret 2017, menandakan ijin lokasi sudah legal. Konsultan PT. PLN-E juga telah mengingatkan kontraktor untuk mempercepat proses revisi *Feasibility Study* untuk perijinan *Jetty* dalam surat Nomor 352/CL/PB-BKY/PLNE/XI/2016 tanggal 17 November 2016.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-Lain a. Sertifikasi masih menunggu penyelesaian dokumen pembebasan lahan yang masih berada di pemerintah Kabupaten Bengkayang (tim P2T). b. Kekurangan *manpower* karena terhambat ijin visa, material dan alat berat.	a. Laporan akhir pengadaan lahan dari Tim P2T sudah terbit. Saat ini PT. PLN UIP KALBAGBAR sudah mulai memroses Sertifikat Hak Guna Bangunan di BPN Kanwil Kalimantan Barat. b. Setiap *meeting* PT. PLN-E selalu mengingatkan untuk segera menambah material dan *manpower*. Kontraktor juga diminta untuk segera mendatangkan alat berat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	%	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-538	29/01/2009 s/d 29/01/2019	JPY	26.016,0	14.077,0	54,1	11.939,0	-30,1	6.250,1*	747,7	12,0
			USD	234,4	126,8		107,6		56,3	6,7	

Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW)
b. Pekerjaan Konsultan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini tediri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan dua paket kontrak, yaitu Paket Lot 2 *Distribution Line South Takengon* dan Paket Lot 3 *Distribution Line North Takengon*. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan.

Hasil penilaian lahan untuk pembebasan lahan transmisi 150 KV telah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Pada periode laporan Triwulan II 2017 (akhir Juni 2017) jumlah tapak tower yang telah bebas adalah 157 tapak tower dan 46 tapak tower belum bebas. Lahan tapak tower yang telah bebas adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Kabupaten Birun dengan jumlah tapak tower 46 tower.
   Lahan yang sudah bebas 30 tapak tower sedangkan yang belum bebas 16 tapak tower.
2. Lokasi Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah tapak tower 81 tower.
   Lahan yang sudah bebas 64 tapak tower sedangkan yang belum bebas 17 tapak tower.
3. Lokasi Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah tapak tower 76 tower.
   Lahan yang sudah bebas 63 tapak tower sedangkan yang belum bebas 13 tapak tower.

PT. PLN

Berdasarkan hasil inventarisasi batas lahan, diketahui bahwa lahan *headpond* adalah lahan milik negara yang dikelola oleh PT. Tusam Hutani Lestari. Namun kondisi aktuanyal, lahan tersebut diklaim kepemilikannya oleh masyarakat dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT). PT. PLN meminta bantuan PT. Tusam untuk mensosialisasikan kepemilikan lahan tersebut kepada masyarakat, sehingga pembebasan lahan dapat segera diproses, termasuk kompensasi tanam tumbuhnya oleh PT. PLN. Proses sosialisasi dan inventarisasi telah dilaksanakan pada bulan bulan Mei 2016. PT. PLN akan melanjutkan proses pembebasan/kompensasinya setelah mendapatkan hasil identifikasi kepemilikan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Worse Geological Condition. Area Proyek PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam *zona Great Sumatran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian *tunnel* (sekitar No. 1 *Power House*) diketahui bahwa No. 1 *Power House Cavern* terletak di antara 2 *fault*. *The most critical path* saat ini adalah No. 1 *Power Station* dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada tanggal 19 April 2019.	Pembahasan mengenai *design Power House* No. 1 dengan target kesepakatan desain untuk pelaksanaan konstruksi di *Power House* No.1.
Landslide. *Landslide* terjadi di sisi kanan No. 2 *Penstock Line* pada tanggal 25 September 2015 yang berdampak pada pekerjaan galian No. 2 *Power House*. *The most critical path* saat ini adalah No. 1 *Power Station* dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada tanggal 19 April 2019. *Schedule* tersebut masih dapat berubah sampai didapatkan *fix design* No. 2 *Power House* dan *Penstock* setelah diperoleh hasil investigasi geologi. Biaya dan durasi pelaksanaan proyek bertambah akibat *unforeseen geological condition* yang mengakibatkan perubahan design *underground* Power *House* No.1 dan modifikasi *design* pada *Penstock Line* No.2 sebesar JPY 14.876 juta	Saat ini investigasi geologis tambahan sedang dilakukan oleh konsultan untuk finalisasi desain. Modifikasi desain ini berimplikasi penambahan pekerjaan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, PT. PLN akan melakukan pemanfaatan sisa dana *loan* dan mengajukan tambahan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Realokasi kategori telah disetujui sesuai dengan surat DJPPR Kemenkeu Nomor S-274/PR.2/2017 tanggal 24 Maret 2017. PT. PLN masih membutuhkan tambahan pendanaan dari sumber yang lain untuk membiayai kekurangan dari *loan* IP-538.

PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017(Juta) Target	TA 2017(Juta) Realisasi	TA 2017(Juta) %
Jepang (JICA)	IP-537	29/01/2009 s/d 29/01/2018	JPY	4.498,0	284,2	6,3	4.213,8	-87,2	0,0	0,0	0,0
			USD	40,5	2,6		38,0		0,0	0,0	

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkitan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

Propinsi di Jawa, Bali dan Sumatera

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

PLN Operation Improvement System Project for Supporting Generation Facilities

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT. PLN akan melanjutkan proyek ini dengan sumber pembiayaan lain.

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	26180	05/12/2014 s/d 30/09/2017	17,4	0,0	0,0	17,4	-90,9	13,6	0,0	0,0

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih—Gambir
b. Pembangunan UGC Senayan *Incomer*
c. Pembangunan UGC Semanggi Barat—Semanggi Timur

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	*Pengadaan Peralatan dan Konstruksi*	17,80	0,0
	Total	**18,31**	**0,0**

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan II 2017, kegiatan *Scaterred Transmission and Substation Package 3* belum melakukan penarikan maupun menunjukkan kemajuan dalam kegiatn fisik. Dengan demikian proyek ini berada dalam keadaan *at risk* dengan PV sebesar -90,9. Proyek ini akan berakhir pada tanggal 30 September 2017, dan direncanakan untuk diperpanjang.

Saat ini PT. PLN sedang mengurus *legal document* terkait perubahan nama kontraktor (amandemen A04/2017) perubahan ini berimplikasi pada perubahan *master list*, perubahan dokumen L/C, keterlambatan pengiriman material yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan penyerapan pinjaman proyek.

Untuk pengerjaan *underground cable* daerah (1) Kebon Sirih-Gambir Lama, (2) *New Senayan Incomer* dan Semanggi Barat - Semanggi Timur, status kemajuan masih sama seperti pada triwulan I, yaitu berada pada tahap survei dan penerbitan ijin penempatan jaringan.

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1039 01H	25/07/2014 s/d 30/06/2018	20,0	1,1	5,4	18,9	-68,1	7,3	1,1	14,8

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *500 KV GIS Kembangan Extension Substation*
b. *500 KV Conventional Muara Tawar Substation Extension*
c. *150 KV New Conventional Muara Tawar Substation*

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	*Pengadaan Peralatan dan Konstruksi*	20,00	0,0
	Total	**20,00**	**0,0**

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan II 2017, kegiatan *Scaterred Transmission and Substation Package 7* yang dibiayai AFD Perancis belum melakukan penarikan. *Progress Variant* dari proyek ini sudah mencapai -68,1 atau berada pada kondisi *at risk*. Kendala utama yang dihadapi oleh PT. PLN dalam proyek ini adalah permasalahan lahan yang kemudian diatasi dengan melakukan *re-design* proyek di lahan yang telah ada sebelumnya. Saat ini PT. PLN sedang mengajukan *explanatory note* kepada AFD terkait perubahan penarikan dan rencanan pembiayaan *(financing plan)*.

PT. PLN

Perkembangan pekerjaan fisik di Gistet Kembangan masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu masih melakukan penyesuaian *design* agar pembangunan dapat dilaksanakan di lahan yang telah tersedia (tanpa ada pembebasan lahan). Pada lokasi Muara Tawar terdapat perubahan *layout design* dan penyesuaian *equipment* lama dalam dokumen kontrak ke standar PT. PLN (SPLN) yang baru, perubahan ini akan diakomodir dalam amandemen.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain a. Amandemen kontrak sebagai konsekuensi dari *re-design* belum dilaksanakan. b. AFD belum dapat memroses perubahan *disbursement* dan *financing plan* yang diajukan PT. PLN.	PT. PLN menyelesaikan amandemen kontrak secepatnya. AFD baru dapat memroses usulan perubahan *disbursement* dan *financing plan* dari PT. PLN setelah kontrak diamandemen

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2017 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JBIC)	28221000	19/11/2012 s/d 30/07/2018	17,1	0,7	4,1	16,4	-71,2	9,1	0,7	7,7

Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear*
b. *Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear*
c. *Karet (Extension) 150 KV Substation*
d. *150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)*

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	*Pengadaan Peralatan dan Konstruksi*	17,13	0,0
	Total	**17,13**	**0,0**

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Scaterred Transmission and Substation Package 8* yang dibiayai JBIC sepanjang Triwulan II 2017 belum melakukan penarikan. Proyek ini berada dalam kondisi *at risk* dengan *Progress Variant* sebesar -71,2. Kemajuan pekerjaan:

a. *Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear :* IMB dalam tahap kepengurusan di BPTSP.
b. *Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear* (GIS) : Lokasi Semanggi Barat yang semula dikeluarkan dari proyek ini dimasukkan kembali. Ijin sewa lahan dengan pemerintah Propinsi DKI kembali dilanjutkan, PT. PLN juga menyiapkan alternatif penggunaan lahan PT. PLN di belakang Udiklat Slipi Jakarta untuk penempatan GIS.

c. *150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension):* Ijin prinsip Gubernur dan ijin *trace* telah terbit, saat ini sedang memroses IPPJU (Ijin Penempatan Utilitas)

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Penambahan kembali lokasi GIS Semanggi Barat ke dalam proyek.	PT. PLN mengusahakan kembali untuk mengurus perijinan sewa lahan pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Selain itu disiapkan pula alternatif lokasi GIS di lahan PT. PLN di belakang Udiklat Slipi Jakarta.

SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanJutan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8280-ID	26/03/2014 s/d 31/12/2018	USD	325,0	28,7	8,8	296,3	-54,7	0,0	6,9	0,0

PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JARINGAN JAWA BALI

PENGUMUMAN

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN GARDU INDUK

INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT-2 (IPTD-2)

Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 kepada publik melalui Koran
Sumber: www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation*
   - *Lot 1: Java- Bali Regions*
   - *Lot 2: Outside Java-Bali Regions*

b. *Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations:*
   - *Lot 1: Java-Bali Regions*
   - *Lot 2: Outside Java-Bali Regions*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Adanya potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 175,5 juta untuk lingkup pekerjaan Grup 2. PT. PLN mengusulkan untuk mengembalikan sisa dana tersebut kepada Bank Dunia (*partial loan cancellation)*.

Status Pekerjaan. Kemajuan fisik masing-masing paket pekerjaan pada Triwulan II 2017, yaitu pekerjaan pada Grup 1: a) Paket 1 Lot 1 sebesar 40,74%; b) Paket 1 Lot 2 sebesar 39,49%; c) Paket 2 Lot 1 sebesar 88,55%; dan d) Paket 2 Lot 2 sebesar 88,06%. Sedangkan untuk Grup 2 saat ini sedang dalam proses addendum *bidding document*, pemasukan penawaran ditargetkan pada minggu pertama bulan Februari 2017.

Amandemen. Per 21 Februari 2017, PT. PLN menyampaikan revisi *procurement plan* Grup 2 kepada Bank Dunia dengan total nilai pinjaman menjadi USD 104,39 juta. PT. PLN mengajukan amandemen *Loan Agreement* pada bagian *Schedule 1. Project Description*, yaitu untuk penambahan lingkup pekerjaan Pembangunan Gardu Induk dengan tegangan 275 KV dan 500 KV.

Sementara itu, terdapat beberapa revisi lain diantaranya:

a. Dikeluarkannya lingkup GI Betung 275/150 KV AIS *Extension* dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk *Asian Games* 2018. Sampai saat ini proses pengadaan sudah selesai pada bulan Oktober 2016 dengan pendanaan dari APLN.
b. Perubahan lingkup proyek Gambir Lama II dikarenakan keterbatasan lahan di GIS Gambir Lama, sehingga GIS Gambir Lama dikeluarkan dari Grup 2.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Paket 1:	
- Kontraktor terlambat mengerjakan pekerjaan sipil.	- Kontraktor telah mempercepat pekerjaan, tetapi masih diluar harapan dari PT. PLN, keterlambatan yang terjadi terkait dengan kondisi keuangan yang buruk sehingga kontraktor tidak bisa membayar pekerja. PT. PLN telah memberikan surat peringatan kembali terkait percepatan pekerjaan di lapangan.
- Sejak kontrak efektif, pekerjaan sipil tidak ada kemajuan yang signifikan.	- Terkait perpanjangan waktu dan kerja tambah saat ini masih dalam proses dan menunggu rekomendasi dari lapangan, keterlambatan perpanjangan waktu karena persetujuan desain dari kontraktor yang lambat.
- Adanya permasalahan dengan akun bank CG yang tertera di dalam kontrak, yaitu pembayaran melalui akun CG Singapura, sedangkan CG Singapura bukan merupakan entitas dalam kontrak. Sehingga Bank Dunia tidak menyetujui pembayaran melalui akun CG Singapura.	- Perubahan tata cara pembayaran dari L/C menjadi *direct payment* sebagai solusi *account* bank yang bermasalah. *Amendment* kontrak sudah ditandatangani pada 28 Desember 2016 terkait perubahan cara pembayaran dari L/C menjadi *direct payment*.
Paket 2:	
- Adanya perubahan kapasitas Trafo GI Bireun dari 30 MVA menjadi 60 MVA.	- *Amendment* kontrak sudah ditandatangani pada 1 November 2016. Beberapa trafo sudah terpasang di pondasi utama, sementara trafo yang masih belum terpasang masih disimpan di lokasi pekerjaan menunggu pekerjaan pondasi selesai.
- Sebanyak 37 trafo sudah *on site*, tetapi belum bisa dilakukan pemasangan karena terkendala pekerjaan Paket 1 yang belum selesai	- Kontrakor mengusulkan untuk dipasang pada *temporary foundation* tetapi PT. PLN tidak setuju (sesuai dokumen kontrak terpasang permanen) sehingga perlu diadakan pembahasan dengan pihak terkait agar trafo bisa dipasang dan *retention* 10% dapat dibayarkan.

STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID

Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1024 01B	08/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	49,5	38,9	78,6	10,6	-2,9	4,5	0,0	0,0

Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Substation*
b. *Transmission Lines 275 KV*
c. *Expansion of Existing Grid 150 KV SS+Lines*
d. *ADSS Replacement Pontianak-Singkayang*
e. *Land Acquisition and Resetlement*
f. *Environmental Cost*
g. *Consulting Revices*
h. *Increasing Access to Power Grid*
i. *Contingencies*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif		TA 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%			%	Realisasi
1	*Consulting Services*	0,7	0,3	37,3	-	-	-	-		70,0	52,0
2	*Package 1*	9,2	5,7	62,5	-	-	-	-		100,0	100,0
3	*Package 2*	8,3	2,3	27,9	-	-	-	-		100,0	100,0
4	*Package 3*	10,5	2,4	23,2	-	-	-	-		100,0	87,9
5	*Package 4*	2,5	1,2	47,2	-	-	-	-		100,0	93,8

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

- Untuk Paket 1 (*Design, Supply, Installation Testing and Comissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation – Jagoibabang)* sudah selesai dilaksanakan.
- Untuk Paket 2 (*Design, Supply, Installation Testing and Comissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation)* sudah selesai dilaksanakan.
- Jika Paket 3 telah selesai baru bisa dikerjakan *commissioning* pada *Package* 4 (*Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan*).
- Untuk Paket 5 (*150/20 KV Substation at Tayan, Sanggau*) dan Paket 6 *(150 KV Transmission Lines Tayang-Sanggau)* sedang dalam proses persetujuan Direksi PT. PLN dengan pihak ADB. Paket 5 diperkirakan akan terkontrak pada bulan Oktober 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
***Package* 3:** T63 titik kawasan menjadi 59 Titik Kawasan Hutan Produksi : - T.7A sampai dengan T.08. - T.012 sampai dengan T.032. - T.085 sampai dengan T.103. - T.143 sampai dengan T.153. - T.12 dan T.14 termasuk tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang.	- PT. PLN segera memroses kompensasi berkaitan dengan terbitnya Ijin Prinsip dari KLHK. Hasil rapat koordinasi dengan aparat desa dan kecamatan tanggal 8 November 2016 yang terkait kawasan hutan produksi, dan adanya keberatan apabila kompensasi diberikan - Untuk lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat pemerintah Kabupaten Bengkayang Nomor 100/1027/Pem-III/Setda bahwa lahan tersebut dalam proses hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PT. PLN, dan sambil menunggu proses hibah, Pihak PT. PLN dapat melakukan pekerjaan pembangunan pada titik tersebut (pondasi/*erection* bisa dilaksanakan).
***Package* 4:** - Konstruksi GI Ngabang telah selesai 100% tetapi belum bisa dilakukan *intertriping test* sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait *(Package 3)*. - Pekerjaan untuk ext. GI Tayan secara keseluruhan telah selesai tetapi belum dilakukan *commisioning* untuk pengetesan HV *Equipment* dan RCP GI karena sumber AC/DC belum tersedia.	- *Intertriping test* baru bisa dilakukan setelah transmisi SUTT Bengkayang – Ngabang – Tayan telah selesai. - *Testing* dan *commisioning* akan dilakukan setelah AC/DC *Distribution Board GI Tayan Existing* beroperasi dan akan terus dilakukan koordinasi dengan PT. PLN Wilayah Kalimantan Barat.
Perpanjangan Masa Laku. Direncanakan adanya perpanjangan masa laku proyek sampai dengan bulan Juni 2019, perpanjangan tersebut dibutuhkan untuk mengakomodir pekerjaan konstruksi *Package 5*, *Package 6*, dan *Package 7*.	ADB selaku *co-financing lender* dengan AFD akan melihat terlebih dahulu perkembangan konstruksi dan penyerapan keuangan di sisa masa laku proyek sampai dengan bulan Juni 2018, tetapi belum bisa dipastikan apakah porsi AFD atau ADB atau keduanya yang akan diperpanjang, Sebagai informasi, porsi *loan* ADB tersisa USD 20 juta dan AFD tersisa USD 23 juta.

WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT

Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3015-INO	04/04/2014 s/d 30/06/2018	USD	49,5	28,7	58,0	20,8	-18,6	0,9	0,1	9,4

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016

Pembangunan Substation Bengkayang

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Propinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. *Construction of Sarawak – West Kalimantan Interconnection Network*
b. *Construction of New Distribution Network in West Kalimantan*
c. *New Connections to Households in West Kalimantan*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2017			Realisasi Kumulatif	TA. 2017	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	*Consulting Services for Project Implementation*	0,67	0,35	52,2		0,03		88,5		
2	*Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang* (Paket 1)	9,18	8,03	87,42				100		
3	*Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation* (Paket 2)	8,34	7,08	84,9				97,4		
4	*Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan* (Paket 3)	10,54	6,88	65,3				87,9		
5	*Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan* (Paket 4)	2,48	1,28	51,61				100		
6	*Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Tayan-Sanggau* (Paket 6)*									
7	*Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Sanggau-Sekadau* (Paket 7)*									

*Catatan : *Paket tambahan*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Pada Triwulan I 2017, *executing agency* menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan akan diajukan kembali perpanjangan pinjaman hingga masa pemeliharaan yang diestimasi selesai di tahun 2019. ADB dan AFD akan melihat terlebih dahulu kemajuan pelaksanaan Paket 6 dan 7 serta proyeksi fisik maupun keuangan hingga akhir pinjaman.

Pembebasan Lahan. Pengadaan lahan untuk *tower* dan Gardu Induk Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 telah selesai. Untuk kompensasi ROW, kemajuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. **Paket 1 (Bengkayang – Ngabang)** telah selesai.
b. **Paket 3 (Ngabang – Tayan)** baru dibayarkan untuk 22 *span* dari total 105 *span*. Target penyelesaian pada bulan Agustus 2017.
c. **Paket 6 (Tayan – Sanggau)** telah dibayarkan sebanyak 210 *span* dari total 235 *span* (89%).
d. **Paket 7 (Sanggau – Sekadau)** telah dibayarkan sebanyak 94 *span* dari total 127 *span* (74%).
e. ***Income Restoration Program* (IRP)**. Proposal kegiatan sudah disetujui secara internal *executing agency* dan akan dilaksanakan pada bulan September – Desember 2017.

Pengadaan Barang dan Jasa. Proses lelang untuk Paket 5 – 7 saat ini dalam tahap evaluasi teknis. Paket 5 (*substation*) dalam proses persiapan penandatanganan kontrak dengan target *contract award* di bulan September 2017. Untuk Paket 6 dan 7 (*transmission lines*), penandatanganan kontrak sudah dilakukan pada bulan Mei 2017.

Konstruksi. Kemajuan pelaksanaan konstruksi untuk masing-masing paket yaitu :

a. Konstruksi Paket 1 sudah selesai dan tersambung namun masih perlu *menyampaikan Completion and Operational Acceptance Certificates* sesuai dengan format yang ditentukan.
b. Untuk Paket 2, sudah selesai dan tersambung namun terdapat *pending rectification of deficiencies, items* dan *civil work*.
c. Paket 3 masih dalam proses penyelesaian 1 pondasi dan 3 tower, target selesai pada bulan Agustus 2017. Proses *stringing* akan diselesaikan pada bulan Agustus 2017 (Bengkayang-Ngabang) dan November 2017 (Ngabang-Tayan).
d. Paket 4, konstruksi sudah selesai. Kegiatan *pre-commissioning* dan *commissioning* ke sistem distribusi 20 KV di Ngabang *Substation* sudah dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2016. *Pre-commissioning* di Tayan *substation* sudah dilakukan pada bulan Juli 2017. Kegiatan *commissioning* untuk seluruh sistem Bengkayang-Ngabang-Tayan, termasuk *intertripping test*, akan dilakukan setelah Paket 3 selesai yaitu pada bulan Desember 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-Lain Paket 4 *Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan* belum bisa dilakukan *commissioning* untuk keseluruhan sistem, termasuk *intertripping test* sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait (Paket 3).	*Executing agency* memberikan instruksi kepada kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan Paket 3, sehingga dapat dilakukan *commissioning* keseluruhan sistem dan *intertripping test* pada bulan Desember 2017.

TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 329	29/04/2015 s/d 29/04/2020	USD	241,0	118,1	49,0	122,9	-5,6	47,5*	50,1	105,4

*Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017*

Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan Kapasitas 2 x 100 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Takalar ini efektif tanggal 29 April 2015. Durasi kontrak untuk *Construction Takalar Coal Fired Power Plant* adalah 1.826 hari. Pembukaan L/C Proyek Takalar ini dilakukan pada tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan II 2017, kemajuan fisik kegiatan di lapangan sebesar 78,39%. Realisasi penyerapan dana pinjaman hingga Juni 2017 mencapai USD 118,12 juta. Berdasarkan target tahun 2017, total realisasi penyerapan dana pinjaman dari Januari sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar USD 50,13 juta.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-Lain a. *Procurement* mengalami keterlambatan. b. Konstruksi *Jetty, Trestle* dan *Causeway* mengalami keterlambatan. c. Terlambatnya konstruksi *intake* dan CW *Pump House*.	a. Berkoordinasi dengan kontraktor untuk mempercepat proses *manufacturing* dan *shipment*. b. Menginstruksikan kepada kontraktor untuk, penambahan alat dan bekerja 3 (tiga) *shift*. c. Menginstruksikan kepada kontraktor untuk mempercepat konstruksi *Intake dan CW Pump House*.

TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016 (Juta) Target	TA 2016 (Juta) Realisasi	TA 2016 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-560	23/10/2013 s/d 23/10/2022	JPY	5.104,0	146,1	2,9	4.957,9	-38,1	3.093,5*	0,0	0,0
			USD	46,0	1,3		44,7		27,9	0,0	

Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Tulehu, Propinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan *Engineering Services* untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2 x10 MW
b. Pekerjaan *Driling*
c. Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan fisik pada paket *Engineering Services* sudah mencapai 18,48% (capaian fisik sama dengan laporan Triwulan III 2016). Pekerjaan *Drilling IPM* hingga periode laporan ini masih dalam proses lelang. Rencana kontrak *driling* pada awalnya adalah September 2016, namun mundur menjadi Triwulan I 2017 (terkontrak tanggal 24 Januari 2017). Untuk pembayaran *down payment* sudah dialokasikan dalam DIPA SLA tahun 2017. Uang muka baru diajukan pada tanggal 27 April 2017 sesuai dengan surat PT. *Halliburton Logging Service* Indonesia Nomor HAL-HPM-PLN-FIN-001 sebesar USD 5.167.914,16 (*Include VAT* 10%). Telah dilaksanakan tajak/*spud in* pemboran sumur Tulehu pada tanggal 21 Juni 2017. Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTP Tulehu 2 x 10 MW ini sekitar 13,6 Ha. Ijin Lingkungan untuk pembangunan PLTP TULEHU 2 X 10 MW telah terbit pada tanggal 3 Maret 2016 (Nomor 660.1/04/BLH/IL/IV/2016).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan a. Lahan di area *Power Plant (Well Pad B)* dengan luas lahan 4,8 Ha belum dapat dikerjakan (perbatasan antara Negeri Suli dan Negeri Tulehu) karena kendala wilayah batas antara dua negeri dan kepemilikan yang bertumpuk-tumpuk, sehingga area tersebut hanya dilewati saja (tanpa ada pekerjaan) untuk mengerjakan persil lahan selanjutnya. b. Terdapat perubahan *design Rig Base* pada *well pad* sesuai rekomendasi konsultan.	a. Sudah dilakukan pelaksanaan Penitipan/ Konsinyensi ke Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Putusan Nomor 01/Pdt.Consig./2016/PN.Amb tanggal 3 Maret 2016, dan sudah dilakukan sosialisasi terhadap putusan tersebut pada tanggal 12 April 2015. Namun sampai dengan periode laporan ini, masyarakat masih menolak putusan pengadilan tersebut. BPN sebagai Panitia Tanah sampai saat ini belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, oleh karena itu PT. PLN terus melakukan pendekatan secara sosial agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan. Minggu ketiga Oktober 2016 pekerjaan penyiapan sarana di area *well pad B* dapat dilaksanakan dengan pengamanan aparat kepolisian. *b.* Dilakukan amandemen pekerjaan untuk mengakomodir perubahan *design Rig Base*.

UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanJutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8057-ID	01/05/2012 s/d 31/12/2018	USD	44,0*)	32,3	73,4	11,7	-4,0	0,0	0,7	0,0

*Keterangan : *) Terjadi perubahan nilai pinjaman berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017*

Pembangunan PLTA Cisokan
Sumber : www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

ProPinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air *Upper* Cisokan
b. Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
c. Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017, telah dilakukan *partial cancellation* atas pinjaman Proyek *Upper Cisokan* oleh Bank Dunia sebesar USD 596 juta, sehingga nilai pinjaman untuk proyek ini menjadi USD 44 juta. Dengan demikian, pinjaman yang belum ditarik untuk proyek ini sebesar USD 11,70 juta.

Amandemen. Bank Dunia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan *Upper Cisokan* sesuai dengan surat tanggal 2 Mei 2017 perihal *Partial Cancellation of Loan* No. 8057 ID. *Loan* yang dibatalkan sebesar USD 596 juta untuk *Part 1 Schedule 1 Loan Agreement*. Namun, *Loan* IBRD 8057 masih memfasilitasi *Part 3 Schedule 1* dari *Loan Agreement,* yaitu *Feasibility Study and Preparation of Design and Bid Documents for Matenggeng Pumped Storage Power Project, and related Capacity Building* sebesar USD 44 juta.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan a. *Quarry area* masih belum *clear and clean* digunakan untuk PLTA *Upper Cisokan* karena telah diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi oleh Bupati Bandung Barat kepada Pihak Swasta (PT Trinusa Bangun Perkasa).	a. PT. PLN melayangkan Somasi III (terakhir) pada tanggal 3 November 2016 terhadap PT. Trinusa Bangun Perkasa. Namun, sampai dengan Januari 2017 belum ada respon. Sehingga PT. PLN UIP JBT I dan PT Indonesia Power (IP) UBP Saguling telah memasang portal untuk menutup akses penambangan *quarry* Gunung Karang.
b. Terdapat perbedaan pengukuran luasan lahan (termasuk *Quarry area*) oleh BPN jaman dahulu dengan pengukuran sekarang (oleh BPN juga). Sehingga proses sertifikasi lahan menjadi terkendala. Apabila proses sertifikasi lahan selesai, maka PT. PLN mendapat hak penuh atas klaim *Quarry area.*	b. Direktur utama PT. Indonesia Power diminta untuk menerbitkan surat pernyataan selisih luas lahan yang telah dibeli PT. PLN.
c. Area Tapak Tower No. 3 Jalur 2 digunakan untuk Jalan *Resettlement* Pasir Laja.	c. Proses permohonan IUP Operasi Produksi untuk PT. PLN masih menunggu terbitnya revisi sertifikat *Quarry* dari BPN. Namun pengukuran *quarry* oleh LAPI ITB telah selesai dilakukan, hasil pengukuran dari LAPI ITB merupakan hasil pengukuran final yang digunakan untuk revisi sertifikat sesuai kesepakatan antara PT. Indonesia Power dengan BPN Bandung Barat. Hasil pengukuran LAPI ITB telah diverifikasi oleh BPN KBB dan hasil pengukurannya telah sesuai, selanjutnya PT. PLN menunggu terbitnya revisi sertifikat dari BPN. Target terbitnya IUP Operasi Produksi untuk PT. PLN sekitar Desember 2017.
Lain-lain Perlu pendanaan untuk melanjutkan pekerjaan Upper Cisokan.	Akan dilakukan pergeseran Tower No. 3 Jalur 2.

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF)

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrasruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7731-ID	25/04/2011 s/d 31/03/2017*)	USD	100,0	99,9	99,9	0,1	-4,3	0,0	0,0	0,0

*Keterangan : *) Closing date SLA Bank Dunia telah disetujui perpanjangannya dari tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017*



Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI
Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014

❖ Instansi Pelaksana

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Dari total pinjaman senilai USD 100 juta, proyek telah menyerap dana senilai USD 99,8 juta. Seluruh dana yang terserap sudah diteruskan kepada sub-proyek. Penarikan terakhir sebesar USD 2,7 juta sudah dicairkan pada tanggal 22 Juli 2015 dan sudah efektif masuk ke dalam rekening IIFF pada tanggal 23 Juli 2015. Total realisasi tahun 2015 memiliki sisa *loan* sebesar USD 120.000, sisa *loan* ini tidak akan ditarik kembali di tahun 2017. Adanya sisa *loan* ini disebabkan perbedaan nilai tukar USD terhadap Rupiah antara kurs APBN dengan kurs pada saat realisasi penarikan.

Perpanjangan masa laku proyek. Perpanjangan masa laku proyek dari tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017 dilakukan untuk menjembatani pemrosesan pembiayaan kegiatan antara pinjaman IIFF berjalan dan penambahan pinjaman yang akan dilakukan. Kegiatan penambahan dana pinjaman IIFF *(Additional Financing IIFF)* dimaksud telah masuk ke dalam *Green Book* 2016.

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Sama halnya dengan Triwulan I 2017, tidak terdapat perubahan pencapaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga akhir Triwulan II 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Lain-lain Terdapat sisa dana pinjaman sebesar USD 120.000.	Sisa *loan* akan digunakan untuk penyiapan *Additional Financing* IIFF.

PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2016 (Juta) Target	TA 2016 (Juta) Realisasi	TA 2016 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-554	28/07/2009 s/d 28/07/2019	JPY	48.150,0	42.378,7	88,0	5.771,3	8,7	6.306,5*	1.578,4	25,0
			USD	433,8	381,8		52,0		56,8	14,2	

Pekerjaan sipil bawah tanah
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Propinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan konsultan dan kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT *System Project*

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Target Output TA Berjalan		Perkembangan Fisik Tahun 2017								Total	
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
	Vol	%	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Construction Works												
Paket pekerjaan sipil bagian layang												
CP 101 (Km 0,580 – 0,630)	0,05 Km	382,6	20,3	45,2	20,3	9,8	12,7	-	5,3	-	82,6	55,1
CP 102 (Km 0,630 – 5,369)	4,7 Km	90,2	34,6	63,0	11,6	6,5	10,9	-	4,2	-	90,2	69,4
CP 103 (Km 5,369 – 9,211)	3,8 Km	82,3	36,6	56,7	9,5	9,6	7,9	-	6,1	-	82,3	66,3
Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah												
CP 104 (Km 9,211 – 11,043)	1,8 Km	94,9	58,3	78,5	5,3	3,9	4,4	-	4,4	-	94,9	82,4
CP 105 (Km 11,043 – 13,102)	2 Km	96,4	50,8	77,7	7,7	3,8	4,5	-	4,5	-	96,4	81,5
CP 106 (Km 13,102 – 15,123)	2 Km	97,9	67,6	92,1	1,9	2,0	1,8	-	2,0	-	97,9	94,1
Paket pekerjaan *Railway System*												
CP 107	15,12	83,6	14,0	41,3	13,1	4,3	14,0	-	10,9	-	83,6	45,5
Paket pekerjaan *Rolling Stock*												
CP 108	16 Rang.	55,7	1,4	6,8	6,5	6,1	15,6	-	26,6	-	55,7	13,0
Konsultan												
Contruction Management Consulting Services (CMCS)	0,77	94,1	48,8	73,4	5,9	8,6	5,5	-	5,0	-	94,1	82,0
Tender Assistant Services 2 (Tas-2)	0,1	100	100	100	**Selesai**						100	100

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Paket CP-101, terkait pembebasan dan penguasaan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus dan Depo. Pembebasan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus (1 bidang) dan sisi barat depo telah dibebaskan di tahun 2016. Capaian fisik pekerjaan hingga akhir Juni 2017 sebesar 55,1%.
- Paket CP-102, terdapat 7 bidang di Stasiun Cipete Raya yang belum bebas menunggu proses konsinyasi.
- Paket CP-103, masih terdapat 7 bidang di Stasiun Haji Nawi. Seluruh bidang lahan yang belum dibebaskan akan menempuh jalur konsinyasi.
- Paket CP-107 telah terkontrak. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail desain dan sistem pemasangan rel. Saat ini dalam proses penerbitan *trase*. Persyaratan Ijin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) *submit* ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Rekomendasi dari Dinas Penataan Kota DKI Jakarta telah disampaikan ke BPTSP. Saat ini *trase* masih dalam proses dipenarik BPTSP.
- Selain *trase* SKTT yang berhimpit dengan *trase* konstruksi MRT di jalan Propinsi DKI Jakarta, diperlukan rekomendasi teknis untuk penerbitan IPPJU lainnya seperti :
  a. Area Jalan Nasional dan Area dibawah Tol *Jakarta Outer Ring Road* (JORR) oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, rekomendasi teknis sudah keluar.
  b. Area dibawah Kali Grogol oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), draf rekomendasi teknis masih menunggu tanda tangan Dirjen SDA, terkait Ijin penggunaan Rekomtek BBWSCC tersebut.

c. Area Jalan Propinsi di luar *trase* konstruksi diperlukan pembaharuan ANDAL RKL-RPL Hasil Sidang Surat Tanda Akan Mulai Pekerjaan (STALAK) tanggal 17 januari 2017 sudah ditandatangani Dinas Binamarga DKI. Addendum RKL-RPL ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) telah ditandatangani PTSP per 20 Februari 2017. Addendum ini akan di*submit* segera untuk *update* IPPJU.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Sampai dengan periode laporan ini masih terdapat beberapa bidang lahan yang belum bebas. Keterlambatan pembebasan lahan mengakibatkan keterlambatan pada proses konstruksi. Pembebasan lahan untuk daerah stasiun menjadi prioritas terutama daerah Cipete Raya dan Sstasiun Haji Nawi.	Seluruh bidang lahan yang belum dibebaskan akan menempuh jalur konsinyasi. .

CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II)

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Korider Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Lender	Kode *Loan*	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif (Juta)	Penarikan Kumulatif %	Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2017 (Juta) Target	TA 2017 (Juta) Realisasi	TA 2017 (Juta) %
Jepang (JICA)	IP-571	31/03/2016 s/d 31/03/2022	JPY	75.218,0	6.261,8	8,3	68.956,2	-12,5	29.221,1	4.211,1	14,4
			USD	677,7	56,4		621,3		263,3	37,9	

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. MRT Jakarta

❖ **Lokasi Proyek**

Propinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Pengadaan konsultan dan kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT *System Project*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pinjaman IP 571 merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak kepada keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I yang didanai LA No. IP-554. *Loan* IP 571 mulai efektif pada tahun 2016. Kumulatif penarikan pinjaman hingga periode Triwulan II 2017 sebesar JPY 6.261,8 juta.

Construction Management Consulting Services (CMCS). Saat ini masih dilakukan reviu *technical design* dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diusulkan kontraktor, serta pengawasan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan sampai selesainya pekerjaan konstruksi.

***Engineering Services Fase - 2* (Bundaran HI - Kampung Bandan).** Terdapat penyesuaian jadwal *submission document* sehubungan dengan permintaan waktu dari peserta yang awalnya pada tanggal 20 Maret 2017 di perpanjang menjadi tanggal 3 April 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Pengadaan Lahan Sampai dengan periode laporan ini masih terdapat beberapa bidang lahan yang belum bebas. Keterlambatan pembebasan lahan mengakibatkan keterlambatan pada proses konstruksi. Pembebasan lahan untuk daerah stasiun menjadi prioritas terutama daerah Cipete Raya, dan Stasiun Haji Nawi.	Seluruh bidang lahan yang belum dibebaskan akan menempuh jalur konsinyasi.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

1. Kementerian Pertahanan
2. Kepolisian RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Unit Organisasi	Jumlah Alokasi (juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (juta USD)	Penarikan Kumulatif (juta USD)	TA 2017 (juta USD)	
				Target *	Realisasi
Mabes TNI	30,0	25,4	0	768,3	0
TNI AD	1.418,4	1.109,9	838.3		62,5
TNI AL	1.917,3	1.882,5	1.307,1		75,7
TNI AU	584,4	474,6	418,8		30,4
Total	**3.950,3**	**3.492,4**	**2.564.2**	**768,3**	**168,6**

*Catatan : *) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.*

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan II 2017, terdapat 42 kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan pada Kementerian Pertahanan yang menjadi obyek pemantauan dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 3.492,4 juta. Realisasi penarikan pinjaman luar negeri sampai dengan akhir bulan Juni 2017 adalah sebesar USD 168,6 juta. Jumlah ini merupakan 21,9 % dari target penyerapan pinjaman luar negeri tahun 2017 sebesar USD 768,3 juta.

Sampai dengan Triwulan II 2017 Kementerian Pertahanan berhasil menyelesaikan 7 (tujuh) kegiatan Alutsista, 3 (tiga) diantaranya diselesaikan pada Triwulan II 2017 yaitu:

a. Pengadaan Pesawat Pengganti OV-10F dan Dukungan *Follow On Support* (TNI AU).
b. Pengadaan Panser Amfibi BTR-4 (TNI AL).
c. Pengadaan *Multi Launch Rocket System* (MLRS) Kal 122 M (TNI AL).

Pada Triwulan I 2017 terdapat 52 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 7.600,8 juta. Dari 52 kegiatan tersebut, 15 kegiatan telah terkontrak dan 37 kegiatan lainnya masih dalam tahap persiapan.

Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Kegiatan (juta USD)	Unit Organisasi
2010-2014	1	13,5	TNI AD
	3	13,6	TNI AL
	2	51,4	TNI AU
2015-2019	4	135	MABES TNI
	13	1610,5	TNI AD
	16	2599,3	TNI AL
	13	3177,5	TNI AU
Total	**52**	**7.600,8**	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pinjaman	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2017 (Juta USD)	
					Target*	Realisasi
LPKE/KSA	2004	3,6	3,1	0,1	114,5	0,0
LPKE/KSA	2008	6,0	5,1	5,0		0
LPKE/KSA	2009	191,7	162,5	98,7		1,3
LPKE/KSA	2011	153,0	121,4	53,6		1,2
Total		**344,3**	**292,1**	**157,4**	**114,5**	**2,5**

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan II 2017 ini terdapat 20 kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi obyek pemantauan dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar USD 292,1 juta. Pada triwulan ini belum ada penyerapan dari proyek-proyek Kepolisian RI, dengan demikian seluruh realisasi pinjaman POLRI masih sama dengan Triwulan I 2017 yaitu sebesar USD 2,5 juta. Realisasi pinjaman yang terserap dibandingkan target tahun 2017 adalah sebesar 2,18%. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2016, realisasi pinjaman terhadap target pada Triwulan II 2017 ini mengalami penurunan dari sebesar 28,5% di tahun 2016 menjadi 2,6% di tahun 2017.

Pada Triwulan II 2017, Kepolisian Republik Indonesia berhasil menyelesaikan 3 (tiga) kegiatan, yaitu (1) *Police Back Bone*, (2) Puslabfor Kewilayahan, dan (3) Peralatan Pusident. Terkait dengan perkembangan fisik dari masing-masing kegiatan yang masih berjalan, pada triwulan ini terdapat 6 (enam) kegiatan dalam proses FAT, 4 (empat) kegiatan dalam proses produksi, 3 (tiga) kegiatan dalam proses instalasi peralatan, 2 (dua) kegiatan dalam proses pengiriman peralatan, 1 (satu) kegiatan dalam proses penerimaan tahap akhir, dan 1 (satu) kegiatan dalam proses penyelesaian.

Pada triwulan ini terdapat 12 kegiatan yang belum efektif, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dalam proses revisi anggaran, 2 (dua) kegiatan dalam proses penandatanganan perjanjian pinjaman, dan 1 (satu) kegiatan dalam proses negosiasi perjanjian pinjaman. Berikut adalah rincian alokasi dana dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud:

Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Alokasi (USD)
2008	2	17.000.000,00
2009	5	81.000.000,00
2011	5	152.000.000,00
Total	**12**	**250.000.000,00**

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 Kementerian PPN/Bappenas

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FOREST PROGRAMME

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2017 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2007 66 089	19/10/2011 s/d 30/12/2020	20	8,6	43	N/A	3,0	0,15	5,4

Demplot Cabai di Desa Labanan Makarti Berau
Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

a. Propinsi DKI Jakarta
b. Kabupaten Berau
c. Kabupaten Malinau
d. Kabupaten Kapuas Hulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan
b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi
c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring
d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan
e. REDD+ dan perhitungan karbon
f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

1) Penanaman lahan terdegradasi dengan sistem *agroforestry* di 3 (tiga) kabupaten pada tahun 2014-2017 seluas 2.356 Ha.
2) Patroli hutan berbasis masyarakat di 3 (tiga) Kabupaten pada tahun 2014-2017 dengan trayek patroli per desa meng-*cover* luasan minimal 8.000 Ha.
3) Dukungan pembentukan Hutan Desa (2 SK Hutan Desa, 3 Hutan Desa dalam tahap verifikasi, 3 Hutan Desa dalam tahap persiapan) dan kemitraan di 3 (tiga) kabupaten.
4) Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program meliputi Tenaga NPMU (11 orang), Tenaga DPMU Kapuas Hulu (44 orang), Tenaga DPMU Malinau (25 orang), Tenaga DPMU Berau (43 orang), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 201 orang dan Anggota Patroli (1.005 orang).
5) Melaksanakan PLUP *(Participatory Land Use Planning)* sebanyak 56 desa dan Pemetaan Partisipatif Batas Administrasi Desa sebanyak 47 desa.
6) **Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Berau**
   - 10 batas desa telah ditandatangani Bupati, 13 desa masih dalam proses.
   - Total bibit yang ditanam: 1.121.008 bibit.
   - Total area *argoforestry*: 1.555 Ha.
   - Total partisipan: 11.325 orang.
   - Pelaksanaan patroli hutan, pengembangan HHBK, demplot holtikultura, dan penerapan *Reduce Impact Logging* (RIL).
7) **Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu**
   - 2 batas desa telah ditandatangani oleh Bupati.
   - 3 proposal Hutan Desa dalam proses persetujuan Menteri KLHK.
   - Total bibit yang ditanam: 433.085 bibit.
   - Total area *argoforestry*: 557,91 Ha.
   - Total partisipan: 4.080 orang.
   - Pelaksanaan *Sylvofishery*, patroli hutan, pengembangan HHBK, dan demplot holtikulutura.
8) **Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Malinau**
   - 15 batas desa telah disepakati.
   - Total bibit ditanam: 127.825 bibit.
   - Total area argoforestry: 243,15 Ha.
   - Total partisipan: 1288 orang.
   - Pelaksanaan patroli hutan, demplot holtikultura, dan pengembangan HHBK.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT

Lender	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		TW I TA 2017		
					(Juta)	%	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	%
MCC (Amerika Serikat)	72200201	02/04/2013 s/d 01/04/2018	USD	600,0	272,34	45,39	88,76	63,11	71,10

❖ Instansi Pelaksana

a. Kemen PPN/Bappenas
b. Kementerian Kesehatan
c. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal
d. LKPP

❖ Lokasi Proyek

a. Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau : Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur.
b. Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat.
c. Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan :
   1. Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, LKPP.
   2. Pemprop. DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara.
   3. Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kab. Gresik, Kab. Lombok Tengah, Kab. Ogan Komering Hilir, Kab. Sukabumi, Kab. Sumbawa, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Jayapura, Kota Kediri

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktifitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi terbarukan; dan meningkatkan praktek pengelolaan lahan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan.

Komponen kegiatan:

a. Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif.
b. Bantuan Teknis dan Pengawasan.
c. Pengetahuan Hijau.
d. Fasilitas Hibah Kemakmuran Hijau.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB) bertujuan untuk mendukung sasaran strategi nasional menurunkan angka *stunting* (pertumbuhan terhambat) menjadi 28% pada 2019 dengan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, pendek, dan kekurangan gizi.

Komponen kegiatan:

a. Pemberdayaan Masyarakat.
b. Sanitasi.
c. Peningkatan Peran Swasta.
d. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan.
e. Penyediaan Bahan Pendukung.
f. Kampanye perubahan perilaku hidup sehat.

Proyek Modernisasi Pengadaan bertujuan untuk mendukung peningkatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbaikan kinerja pelaksanaan kontrak.

Komponen kegiatan:

a. Profesionalisasi Pengadaan:
    1) Penguatan Kelembagaan ULP.
    2) Pengelola Pengadaan Profesional.
    3) Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS).
    4) Percontohan Kontrak Katalog.
b. Pengembangan Kebijakan yang Progresif:
    1) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
    2) Pengadaan Publik Berkelanjutan.

❖ Komponen Kegiatan

Ekuivalen Juta USD

No	Kategori	Alokasi Dana
1	*Green Prosperity Project*	332,5
2	*Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project*	131,5
3	*Procurement Modernization Project*	50,0
4	*Gender dan Crosscutting Activities*	5,0
5	*Monitoring and Evaluation*	10,2
6	*Administration and Control*	70,8
	Total	**600,0**

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kinerja pelaksanaan kegiatan ditinjau dari aspek serapan dana hibah selama Triwulan II 2017 menunjukkan capaian penyerapan dana sebesar USD 63.108.281 atau 71,10% dari total anggaran Triwulan II 2017 sebesar USD 88.755.044 dengan rincian sebagai berikut :

a. Proyek Kemakmuran Hijau menyerap USD 31.376.147 (79,80 %) dari target sebesar USD 40.852.153.
b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat menyerap USD 19.576.152 (63,09%) dari target sebesar USD 31.029.227.
c. Proyek Modernisasi Pengadaan menyerap USD 8.026.174 (68,30 %) dari target sebesar USD 11.750.586.
d. Monev menyerap USD 297.711 (81,05%) dari target sebesar USD 367.291.
e. Admin dan pengendalian menyerap USD 3.832.097 (80,58%) dari target sebesar USD 4.755.786.

Proyek Kemakmuran Hijau

Proyek Kemakmuran Hijau yang terdiri dari tiga kegiatan utama, dilaksanakan di 11 propinsi, yaitu:

1) Penatagunaan Lahan Berbasis Masyarakat berhasil dilaksanakan di 144 desa, 60 desa diantaranya sudah mendapatkan status hukum Peraturan Bupati, sementara 182 desa lainnya sedang proses fasilitasi pemetaan.
2) Kegiatan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, berhasil dilakukannya penyiapan pembangunan 19 pembangkit listrik energi baru terbarukan (9 Hidro, 5 Biogas, 1 Biomasa dan 3 Solar PV) dan mulai melakukan kegiatan restorasi 175 Ha wana tani, dan melakukan pengembangan produk pertanian.
3) Kegiatan Pengetahuan Hijau yang dimaksudkan untuk mengumpulkan pengetahuan pengelolaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, saat ini telah melakukan pendampingan untuk melengkapi tujuh pusat unggulan pengelolaan sumber daya alam yang telah dibentuk sebelumnya, termasuk melakukan penyebaran informasi, dan pendampingan seperti dilakukannya pembentukan Jurusan Teknologi Energi Terbarukan pada 12 SMK di Nusa Tenggara Barat.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB)

Terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi *stunting*, MCA-Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Desa mendukung pelaksanaan Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) berupa dukungan pembiayaan bagi inisiatif masyarakat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya *stunting*. Program GSC dikendalikan oleh PSF *(PNPM Support Facility)* sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program PNPM. Pada Triwulan II 2017 MCA-Indonesia telah mentransfer dana sebesar USD 15.500.030 kepada PSF melalui Bank Dunia sampai dengan Triwulan II 2017 dana dukungan ini telah disalurkan sebanyak 86,3 juta atau 96% dari total USD 89.5 juta. Pencapaian penting yang dapat diamati dari hasil dukungan pembiayaan ini terlihat pada adanya peningkatan lebih dari 70% target indikator berbagai layanan yang harus diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui terpenuhi.

Proyek Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, selama Triwulan II 2017 fokus melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian target 69.79% pelatihan tenaga penyedia layanan kesehatan, baik pelatihan pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan bayi dan anak, serta pelatihan sanitasi di 11 propinsi, 64 kabupaten, 499 kecamatan, 5.400 desa. Hasil *assessment* terkait gambaran implementasi hasil pelaksanaan pelatihan di Kabupaten Bima, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Landak dan Kabupaten OKI, menunjukkan adanya ragam variasi, namun secara umum dinilai telah memberikan gambaran perubahan layanan kesehatan yang lebih baik. Konseling untuk mendampingi ibu hamil dan ibu menyusui agar mendapatkan informasi tentang pencegahan

stunting, telah berjalan dengan cukup baik, demikian juga administrasi pengelolaan data untuk kegiatan perencanaan program layanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui di puskesmas dan kabupaten.

Untuk capaian kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan sampai dengan Triwulan I 2017, menunjukkan bahwa target pelatihan PMBA tercapai 71%, target pelatihan *Suportive Supervision* tercapai 23%, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan (GM) tercapai 99%, pelatihan Sanitasi/Pemicuan tercapai 73%, Pelatihan Wusan tercapai 67%, Pelatihan Monev STBM tercapai 54%, Pelatihan Taburia tercapai 17% dan Pelatihan Tablet Tambah Darah 70%. Secara keseluruhan, capaian total proses pelatihan ini sudah mencapai 69,79% yang diharapkan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2017.

Kegiatan penyediaan *micronutrient* peralatan anthropometri, dan alat cetak jamban telah selesai dilaksanakan dan ditargetkan untuk bisa didistribusikan pada Triwulan III 2017.

Pelibatan pihak swasta (PSRA) untuk PKGBM difokuskan untuk mendorong pihak swasta agar melakukan investasi usaha pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan sanitasi masyarakat. Saat ini MCA-Indonesia sedang melakukan seleksi atas proposal investasi yang diajukan oleh investor.

Adapun capaian kegiatan kampanye pada Triwulan II 2017 adalah terus dilakukannya penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media televisi baik ditingkat nasional maupun lokal (i-News Pontianak, i-News Palembang, TVRI Kalimantan Tengah), penayangan iklan di radio lokal (Radio Ekasapta Kapuas FM, Radio Mahkota Gemaswara FM, dan Radio Kayu Agung FM) demikian juga media sosial baik melalui *facebook* (@gizitinggiprestasi), twiter (@GiziTinggi), maupun *website* (http://www.gizitinggiprestasi.org). Kampanye yang dilaksanakan langsung dengan masyarakat, dilakukan oleh tiga lembaga pelaksana IPC (*Interpersonal Communication Campaign*) untuk tiga propinsi lokasi *pilot* (Kapuas-Kalimantan Tengah, OKI-Sumatera Sel,atan Landak-Kalimantan Barat). Kampanye ini dilakukan dengan mengaktifkan petugas layanan kesehatan dan atau potensial sumber informasi untuk mencari dan memberikan informasi tentang *stunting* kepada Masyarakat, serta mengaktifkan masyarakat untuk tertarik mengetahui hal-hal terkait *stunting*. Ditingkat pengambil keputusan, sampai dengan akhir Triwulan II 2017, tiga kabupaten dampingan sudah berhasil menyusun draf Peraturan Bupati, dan ditargetkan untuk bisa ditetapkan pada pertengahan tahun 2017. Di tingkat nasional, pembentukan komitmen dilakukan dengan mengembangkan komunikasi dengan Sekretariat Nasional Gernas Percepatan Pemenuhan Gizi yang dalam pelaksanaan kegiatannya akan melakukan pendampingan bagi penyusunan RAD-PG di 11 kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Proyek Modernisasi Pengadaan

1) Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan ULP, telah berhasil mendampingi 41 ULP yang memiliki status permanen, yang artinya tinggal tiga ULP lagi yang menjadi target untuk mendapatkan status permanen pada tahun 2017. Sebanyak 241 pejabat fungsional pengadaan telah terbentuk untuk mengisi lembaga yang sudah didampingi, dan diharapkan akan dapat dilakukan pendampingan lagi guna memastikan sebanyak 259 pejabat fungsional akan terbentuk hingga akhir tahun 2017.
2) Sub Kegiatan Penguatan Pengelola Pengadaan Profesional, telah berhasil menyelesaikan pelatihan bagi 494 staf ULP tentang keterampilan pengadaan barang dan jasa tingkat dasar, 107 staf ULP telah menyelesaikan pelatihan tingkat menengah, dan 89 staf ULP menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut. Secara keseluruhan, direncanakan kegiatan pelatihan ini akan diselesaikan selama tahun 2017.
3) Sub Kegiatan tentang Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS), telah berhasil menyelesaikan *Base-System* untuk *e-Catalogue, Pre-Catalog (GPP) dan Post-Catalogue, E-catalog local, DWBI* dan Filter untuk *Integrity and Froud*. Selama akhir tahun 2017 diharapkan akan memantau proses implementasi untuk kemudian benar-benar dapat diimplementasikan secara penuh dan mandiri oleh institusi pengadaan.
4) Sub Kegiatan Kontrak Katalog, yang telah berhasil menyelesaikan dua kategori kontrak katalog nasional atau 40% dari target sebanyak 5 kategori kontrak katalog nasional dan juga menyelesaikan 9 kategori kontrak katalog local atau 45% dari target sebanyak 20 kategori kontrak katalog lokal. Tercatat dengan implementasi yang sudah berhasil dilakukan, total penghematan anggaran melalui

pemanfaatan kontrak katalog ini sebanyak Rp 17,8 miliar yang berarti berhasil melakukan penghematan sebesar 27% dari anggaran yang disediakan.

5) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, saat ini telah berhasil menyelesaikan 4 model dokumen pengadaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang siap untuk diujicobakan. Melengkapi penyusunan dokumen ini, telah dilatih sebanyak 22 staf LKPP, 37 staf pemerintah Kota Bandung dan BP Batam tentang materi KPBU.
6) Sub Kegiatan Kajian Pengadaan Publik yang Berkelanjutan, telah berhasil melakukan kajian riset pasar, kajian kebijakan dan regulasi dan pelaksanaan FGD dengan *stakeholder*.

❖ Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan I 2017

Pada Triwulan II 2017, total alokasi anggaran Satker Pengelola Hibah MCC 2017 sebesar Rp 519.606.087.000,00. Perubahan ini disebabkan oleh jumlah anggaran Satker Pengelola Hibah MCC khususnya untuk Rupiah Murni yang semula sebesar Rp 20.080.000.000,00 direalokasi ke anggaran PPK Dukungan Manajemen III di Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 473.913.000,00. Dengan demikian rincin alokasi anggaran di dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan II 2017 sebagai berikut:

1. Rupiah Murni sebesar Rp 19.606.087.000,00.
2. Hibah Langsung Luar Negeri (MCC) sebesar Rp. 500.000.000.000,00.

Penyerapan Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri

Pada Triwulan II 2017, nilai penyerapan Rupiah Murni sebesar Rp 4.276.309.976,00 (91,02%) dari total rencana Triwulan II 2017 sebesar Rp 4.697.860.000,00.

Realisasi Anggaran Rupiah Murni Tahun 2017

No	Triwulan	Rencana	%	Realisasi	%
1.	Triwulan I	5.724.092.727,00	29,20	3.530.798.578,00	61,68
2.	Triwulan II	4.627.331424,33	23,60	4.276.309.976,00	91,02
3.	Triwulan III	4.627.331424,33	23,60	-	
4.	Triwulan IV	4.627.331424,33	23,60	-	
		19.606.087.000,00		**7.807.108.554,00**	**39,82**

Untuk hibah luar negeri, Satker Pengelola Hibah MCC melakukan pencatatan hibah MCC dalam bentuk penarikan SPHL. Namun, hingga Triwulan II 2017, belum ada penyerapan karena SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) yang diajukan pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 266.980.704.697,00 saat ini masih menunggu dokumen SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) diterbitkan, yang nantinya akan menjadi dokumen SPHL ke-30 dan 31.

Hingga saat ini Satker MCC telah mencatatkan nilai belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL (29 SPHL) dengan total nilai Rp 1.757.912.076.103,00 setara dengan USD 141,501,956.66 (29 SPHL)

Dengan demikian, pada Triwulan II 2017 nilai penyerapan Satker Pengelola Hibah MCC adalah sebesar Rp 7.807.108.554,00 atau 1,50% dengan rincian sebagai berikut:

Total Penyerapan Anggaran Tahun 2017
(dalam Miliar Rupiah)

No	Penyerapan	Pagu				Total Penyerapan (RM+HLN)	
		RM	%	HLN	%		
		19,61	100	500	100		519.61
1	Triwulan I	3.53	17.58	-	-	3.53	0.68
2	Triwulan II	4.28	21.81	-	-	4.28	0.82
	TOTAL	7,81	39,82	-	-	7,81	1,50

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Kemakmuran Hijau

a. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan lapangan dan layanan administrasi untuk mempercepat proses pencapaian output kegiataan.
b. Perlunya perbaikan untuk penyampaian data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada manajemen guna memudahkan proses koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
c. Perlunya rencana penutupan (*Closeout Plan*) bagi Proyek Kemakmuran Hijau yang dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dari proyek yang dilaksanakan tersebut.
d. Perlunya diidentifikasi kelembagaan dan koordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau.
e. Perlu diidentifikasinya mekanisme transfer aset yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau.

Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat

a. Target jumlah yang dilatih sebanyak 33,293 orang, dan sampai dengan akhir Triwulan II 2017, jumlah yang berhasil dilatih sebanyak 23,067 orang atau sebanyak 69,79% dari target yang harus dicapai. Mundurnya pencapaian target membawa konsekuensi perlunya strategi percepatan, karena kemunduran ini akan mengakibatkan semakin sedikitnya waktu yang tersedia untuk mencapai target pelatihan.
b. Banyak area proyek yang berupa wilayah berair (terletak di tepi sungai) sehingga diperlukan teknologi pembuatan jamban yang khusus seusai dengan keadaan di wilayah tersebut.
c. Perlu segera diselesaikannya proses distribusi *micronutrient*, *anthopometry-kit* dan alat cetak jamban ke lapangan, agar segera dapat mendukung pelaksanaan hasil pelatihan.
d. Perlunya penguatan kelembagaan untuk memastikan hasil-hasil pelatihan dan penyediaan peralatan pendukung dapat digunakan secara berkelanjutan dengan memastikan dimasukkannya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan PKGBM pada lembaga/dinas dan instansi ditingkat desa, kabupaten, propinsi maupun nasional.
e. Penambahan dana untuk kegiatan kampanye, termasuk didalamnya penambahan cakupan lokasi pelaksanaan kampanye memberikan konsekuensi penambahan personil pelaksana kampanye lapangan. Belum segera diselesaikannya amandemen untuk penambahan cakupan lokasi memiliki resiko berkurangnya waktu yang akan digunakan untuk proses pelaksanaan kampanye dan memberikan dampak perubahan perilaku.
f. Menghubungkan sisi suplai, sisi *demand* dan kampanye sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi.

Modernisasi Pengadaan

a. Kebutuhan akan komitmen yang tinggi dari peserta pelatihan keterampilan pengadaan barang dan jasa baik dari kelompok staf ULP dan kelompok non ULP agar pelaksanaan pelatihan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan menuju akan berakhirnya *Compact*.
b. Penundaan dalam memberikan masukkan tentang format pelatihan berbasis komputer berpotensi dapat memperlama waktu penerimaan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh ULP Percontohan dalam penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan ULP Percontohan dan mencapai target-target dasar di dalam rencana kerja ULP percontohan.
c. Diperlukan dukungan dan koordinasi dalam proses pengadaan LPSE *Cloud* agar dapat terharmonisasi dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan bersama dengan LKPP.
d. Terdapat penyesuaian metode dalam upaya memperoleh informasi dan masukan dari pemangku kepentingan terkait komponen SPP, dari yang semula hanya dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) menjadi melalui wawancara dan FGD. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan waktu yang dimiliki.
e. Untuk proyek KPBU SPAM Pondok Gede, Jati Asih Bekasi masih diperlukan konfirmasi terkait ijin pengambilan air baku atau SIPPA serta proses negosiasi terkait pengadaan lahan yang dibutuhkan proyek. Untuk proyek yang lain diskusi intensif diperlukan terkait status kepemilikan dan pemanfaatan aset yang akan digunakan untuk proyek dan koordinasi dengan instansi terkait lain seperti PLN dan Kementerian Perhubungan.

Tindak Lanjut

Dari capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, maka beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pencatatan nilai realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL.
b. Pemberian fasilitasi penggantian pajak (PPh dan PPn) dan bea masuk/impor sebagaimana dipersyaratkan di dalam PMK 124 Tahun 2012 dan PP 42 Tahun 1995.
c. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program MCA-I dalam percepatan proses.
d. Pengelolaan aset,
e. Persiapan menuju *Compact End Date (CED)* dan *Closing Date*.
f. Dibawah arahan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral untuk mempersiapkan mekanisme pengelolaan pasca *Compact End Date (CED);*
g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program *Compact*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id